

PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Scheda progettuale per opere infrastrutturali	
CODICE PROGETTO	A2EA031 - A2EA032 – A1EA014 – A1EA018
AREA TEMATICA	7
SETTORE DI INTERVENTO	07.01 - Trasporto stradale
Direzione Generale competente <i>ratione materiae</i>	D.G. STRADE
IMPORTO INTERVENTO FSC 2014-2020 (€) (es: 1.000.000,00€)	
10.265.194,450 €	
Importo complessivo dell'intervento comprensivo di eventuali cofinanziamenti con indicazione della relativa fonte di finanziamento	
12.801.779,050 €	
Importo EE.LL	€ 2.296.584,60
Importo Regione Toscana	€ 240.000,00
TITOLO INTERVENTO	
Adeguamento della viabilità locale con funzioni di integrazione alla viabilità regionale nei Comuni di Lastra a Signa, Signa e Campi Bisenzio	
CUP	
C11B09000330006 - C11B19000580006 - F81B14000940007 - C81B14000530006	
BENEFICIARIO/ENTE ATTUATORE	
Comuni di Signa, Lastra a Signa e Campi Bisenzio	
OPERA COMMISSARIATA (indicare nel caso Atto di nomina e nome del Commissario Straordinario di Governo)	
NO	
CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO (CIS) (indicare con un SI o NO)	
NO	
OPERA COFINANZIATA SUL PNRR	
NO	
TIPOLOGIA INTERVENTO	
Lavori	
LOCALIZZAZIONE	
Comuni di Signa, Lastra a Signa e Campi Bisenzio	
DESCRIZIONE SINTETICA	
Viabilità di completamento, già previste negli strumenti urbanistici, con il fine di migliorare l'attuale rete stradale locale lungo le direttrici principali che si integrano alla rete stradale regionale	
PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO	

OBIETTIVI GENERALI E FINALITA'						
L'intervento ha l'obiettivo di miglioramento della sicurezza della circolazione e della fluidità del traffico veicolare.						
LIVELLO PROGETTUALE						
DESCRIZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO						
RISULTATI ATTESI						
Realizzazione di viabilità di circonvallazione dei centri abitati e di collegamento con la rete stradale regionale						
INDICATORI (Codice e descrizione indicatore)						
PIANO FINANZIARIO						
	Importo realizzato fino al 2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Importo progetto complessivo	€ 646.995,28	€ 1.063.004,72	€ 4.385.891,59	€ 3.238.324,35	€ 3.467.563,11	€ 12.801.779,05
Importo FSC	€ 441.782,87	€ 907.917,13	€ 3.474.254,98	€ 2.651.824,32	€ 2.789.415,15	€ 10.265.194,45
Iter procedurale CODICE PROGETTO: A2EA031 – CUP C11B09000330006						
Fasi iter procedurale	data inizio		data fine		note	
Progettazione preliminare / Studio di fattibilità			29/01/13		approvazione preliminare DGC n°7/2013	
Progettazione definitiva			28/09/20		con delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 28/09/2020 è stato approvato il progetto definitivo per l’opera denominata “Realizzazione della strada di circonvallazione del capoluogo – lotto 3 stralcio II (da Via del Metolo a Via delle Bertesche) e stralcio III (da Via delle Bertesche all’Indicatore)”	
Progettazione esecutiva	01/10/20		31/08/22		in corso la validazione e l'aggiornamento prezzi	
Proposta di aggiudicazione	01/09/22		31/12/22		inizio gara fino alla data limite per la proposta di aggiudicazione (OGV)	
Stipula contratto	28/02/23		04/04/23		NO appalto integrato	
Esecuzione lavori	04/04/23		05/09/24			
Collaudo	04/11/24		02/02/25			
Iter procedurale CODICE PROGETTO: A2EA032 - CUP C11B19000580006						
Fasi iter procedurale	data inizio		data fine		note	
Progettazione preliminare / Studio di fattibilità			29/01/23		approvazione preliminare DGC n°7/2013	
Progettazione definitiva			28/09/20		con delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 28/09/202	
Progettazione esecutiva	01/10/20		31/08/22			
Proposta di aggiudicazione	01/09/22		31/12/22		inizio gara fino alla data limite per la proposta di aggiudicazione (OGV)	
Stipula contratto	28/02/23		04/04/23		NO appalto integrato	
Esecuzione lavori	04/04/23		05/09/24			
Collaudo	04/11/24		02/02/25			

Iter procedurale CODICE PROGETTO: A1EA014 – CUP F81B14000940007			
Fasi iter procedurale	data inizio	data fine	note
Progettazione preliminare / Studio di fattibilità	08/05/13	23/05/14	
Progettazione definitiva	07/03/17	28/02/19	
Progettazione esecutiva	19/04/19	28/01/20	
Proposta di aggiudicazione	23/07/20	19/10/20	
Stipula contratto	28/12/20	28/12/20	NO appalto integrato
Esecuzione lavori	20/01/21	22/02/23	
Collaudo	23/02/23	22/05/23	collaudo statico in corso; si farà CRE
Iter procedurale CODICE PROGETTO: A1EA018 - CUP C81B14000530006			
Fasi iter procedurale	data inizio	data fine	note
Progettazione preliminare / Studio di fattibilità	13/10/17	15/09/20	
Progettazione definitiva	16/09/20	15/10/22	
Progettazione esecutiva	16/10/22	15/11/22	
Proposta di aggiudicazione	15/12/22	31/12/22	
Stipula contratto	01/01/23	31/03/23	non si tratta di appalto integrato
Esecuzione lavori	15/04/23	30/10/25	
Collaudo	01/11/25	31/12/25	