

**AGGIORNAMENTO PIANO PLURIENNALE DEGLI
INVESTIMENTI 2016-2020**
Allegato H: cronoprogramma finanziario delle opere

Settembre 2019

INDICE DEI CONTENUTI ALLEGATO H "CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO DELLE OPERE"

| Sezione | Contenuti |
|---|--|
| Cronoprogramma attività progettuali | Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari inclusi nell'aggiornamento del Piano Pluriennale degli investimenti 2016-2020 con specifica dei cronoprogrammi delle attività progettuali e relativa previsione di appaltabilità |
| Riepilogo Investimenti Aggiornamento Piano 2016 2020 | Riepilogo investimenti Piano Pluriennale 2016 - 2020 con dettaglio ripartizione quota finanziata con contributo / remunerata con corrispettivo |
| Cronoprogramma finanziario Interventi Finanziati | Cronoprogramma finanziario Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari inclusi nell'aggiornamento del Piano 2016-2020 finanziati con indicazione delle quota finanziata con il contributo ovvero remunerata con il corrispettivo |
| Cronoprogramma finanziario Interventi solo Programmati | Cronoprogramma finanziario Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari inclusi nell'aggiornamento del Piano 2016-2020 non finanziati |
| Cronoprogramma finanziario Interventi in Attivazione | Cronoprogramma finanziario Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari in attivazione afferenti la programmazione antecedente al Piano 2016-2020 |
| Cronoprogramma finanziario Interventi in Corso di Esecuzione | Cronoprogramma finanziario Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari in corso di esecuzione afferenti la programmazione antecedente al Piano 2016-2020 |
| Cronoprogramma finanziario Piano Manutenzione Straordinaria Contratto di Programma 2016-2020 | Dettaglio relativo alla proiezione della produzione degli interventi relativi al Piano di M.S. del CdP 2016-2020 |

| Cod Prog | CUP Slave | Regione | Contributo / Corrispettivo | Strada | Intervento | Importo | Cat. | Livello progettuale attuale | Preliminare / Progetto di Fattibilità Tecnico Economica | | Progetto Definitivo | | Progetto Esecutivo | | Appaltabilità | Note |
|----------|-----------------|---------------|----------------------------|---|--|-------------|------|-----------------------------|---|--------|---------------------|--------|--------------------|--------|---------------|--|
| | | | | | | | | | INIZIO | FINE | INIZIO | FINE | INIZIO | FINE | | |
| AN1 | F41B16000400001 | Marche | Corrispettivo | SS.N.16 ADRIATICA | Ampliamento a 4 corsie Falconara-Baraccola - 1° Lotto: tratto Falconara-Torrette (svincoli inclusi) | 249.767.111 | FU | Esecutivo | | | | | lug-18 | giu-19 | 2019 | |
| AN245 | F71B16000470001 | Marche | Corrispettivo | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | TRATTO Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa Adeguamento a 2 corsie del tratto Mercatello sul Metauro ovest - Mercatello sul Metauro est (Lotto 4°) | 100.000.000 | P | Fattibilità | apr-18 | lug-19 | ago-19 | mar-21 | apr-21 | nov-21 | 2021 | |
| AN246 | F21B16000530001 | Marche | Contributo | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Tratto Selci lama (E45) – S.Stefano di Gaifa. Adeguamento a 2 corsie del tratto della Variante di Urbania | 114.000.000 | FSC | Definitivo | | | mar-19 | lug-20 | ago-20 | mar-21 | 2021 | |
| AN247 | F71B16000660001 | Marche | Corrispettivo | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Tratto Selci lama (E45) – S.Stefano di Gaifa. Adeguamento a 2 corsie del tratto Mercatello sul Metauro est - S Stefano di Gaifa (Lotti 5-10) - Completamento | 239.080.000 | P | Fattibilità | mar-19 | gen-20 | feb-20 | set-21 | ott-21 | giu-22 | 2022 | |
| AN58 | F71B16000460001 | Marche | Corrispettivo | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | TRATTO Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa Adeguamento a 2 corsie: della Galleria della Guinza (Lotto 2°) e del Tratto Guinza - Mercatello Ovest (Lotto 3°) | 86.000.000 | FU | Definitivo | | | gen-18 | mag-19 | giu-19 | dic-19 | 2019 | |
| AO280 | F51B16000480001 | Valle d'Aosta | Corrispettivo | SS.N.26 DELLA VALLE DI AOSTA | Interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli incroci con la viabilità Regionale mediante la realizzazione di rotatorie lungo la SS 26 | 4.744.533 | FU | Esecutivo | | | | | mag-14 | lug-19 | 2019 | |
| AO40 | F57H16001610001 | Valle d'Aosta | Contributo | SS.N.26 DELLA VALLE DI AOSTA | Rettifica planoaltimetrica e adeguamento della sede stradale (tipo C - D.M. 5/11/2001) dal km 56+000 al km 59+815 | 7.935.000 | FSC | Definitivo | | | mar-18 | mag-19 | giu-19 | mar-20 | 2020 | |
| AQ1 | F91B01000400001 | Abruzzo | Contributo | SS.N.17 DELL'APPENNI NO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO | Tronco Antrodoco-Navelli: Adeguamento tratto S. Gregorio - S. Pio delle Camere dal km 45+000 al km 58+000 | 81.627.022 | FSC | Fattibilità | feb-19 | lug-19 | ago-19 | set-20 | ott-20 | mar-21 | 2021 | |
| AQ16 | F81B11002290001 | Abruzzo | Corrispettivo | SS.N.80 DEL GRAN SASSO D'ITALIA | Tratta stradale Teramo - Mare: Variante alla SS 80 dalla A14 (Mosciano S. Angelo) alla SS16 (Giulianova) - 4° Lotto | 182.397.449 | FU | Definitivo | | | gen-19 | giu-20 | lug-20 | dic-20 | 2020 | |
| AQ25 | F11B01000400001 | Abruzzo | Corrispettivo | SS.N.684 TANGENZIALE SUD DI L'AQUILA | Variante Sud all'abitato di L'Aquila - Collegamento tra il 1° lotto della Variante dell'Aquila e la SS 17 al km 27+000 - Lotto A | 36.183.366 | P | Fattibilità | gen-19 | ott-19 | nov-19 | mag-21 | giu-21 | gen-22 | 2022 | |
| AQ258 | F61B16000540001 | Abruzzo | Contributo | SS.N.16 ADRIATICA | Vasto Sud - San Salvo Marina | 87.000.000 | FSC | Fattibilità | gen-19 | lug-19 | ago-19 | set-20 | ott-20 | mar-21 | 2021 | |
| AQ26 | F11B01000410001 | Abruzzo | Corrispettivo | SS.N.17 DELL'APPENNI NO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO | Variante Sud all'abitato di L'Aquila - Lavori di adeguamento della Strada Consortile Mausonia - Lotto B | 53.234.133 | P | Fattibilità | gen-19 | ott-19 | nov-19 | mag-21 | giu-21 | gen-22 | 2022 | |
| AQ27 | F16G09000330001 | Abruzzo | Corrispettivo | SS.N.17 DELL'APPENNI NO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO | Variante Sud all'abitato di L'Aquila - Collegamento tra il 2° lotto di Variante di L'Aquila in località Bazzano e la SS 17 in località San Gregorio - Lotto C | 47.445.333 | P | Fattibilità | gen-19 | ott-19 | nov-19 | mag-21 | giu-21 | gen-22 | 2022 | |
| AQ282 | F24E16000610001 | Abruzzo | Contributo | SS.N.16 ADRIATICA | Prolungamento dell'Asse Attrezzato di Pescara | 15.000.000 | FSC | Fattibilità | mar-19 | lug-19 | ago-19 | ago-20 | set-20 | mar-21 | 2021 | |
| BA10 | F71B16000530001 | Puglia | Contributo | SS.N.16 ADRIATICA | Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 3 - S.S. n. 16 innesto primo lotto Foggia Cerignola al km 16+540 della S.S. n. 673 | 28.990.000 | FSC | Definitivo | | | nov-18 | giu-19 | lug-19 | nov-19 | 2018* | * Bando gara AQ pubblicato -Progettazione Definitiva |
| BA11 | F71B16000540001 | Puglia | Contributo | SS.N.16 ADRIATICA | Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 2 - S.S. n. 673 dal casello autostradale al km 23+650 | 53.520.000 | FSC | Definitivo | | | nov-18 | giu-19 | lug-19 | nov-19 | 2018* | * Bando gara AQ pubblicato -Progettazione Definitiva |

| Cod Prog | CUP Slave | Regione | Contributo / Corrispettivo | Strada | Intervento | Importo | Cat. | Livello progettuale attuale | Preliminare / Progetto di Fattibilità Tecnico Economica | | Progetto Definitivo | | Progetto Esecutivo | | Appaltabilità | Note |
|----------|-----------------|--------------------|-------------------------------|--|---|-------------|------|-----------------------------------|---|--------|---------------------|--------|--------------------|--------|---------------|---|
| | | | | | | | | | INIZIO | FINE | INIZIO | FINE | INIZIO | FINE | | |
| BA128 | F41B07000320001 | Puglia | Contributo | SS.N.7 TER SALENTINA | Itinerario Bradanico-Salentino. Ammodernamento del tronco Manduria - Lecce. Completamento funzionale della Variante di S. Pancrazio Salentino - Lotto 1° - 2° Stralcio | 24.800.000 | FSC | Definitivo | | | feb-18 | giu-19 | lug-19 | dic-19 | 2019 | |
| BA136 | F51B16000540001 | Puglia | Contributo | SS.N.16 ADRIATICA | S.S.16 "adriatica" Lavori di adeguamento nel tratto compreso tra S. Severo e Foggia. | 130.000.000 | FSC | Definitivo | | | ott-18 | mag-20 | giu-20 | dic-20 | 2020 | |
| BA215 | F51B16000510001 | Puglia | Contributo | SS.N.172 DIR. DEI TRULLI | Lavori di razionalizzazione delle intersezioni e miglioramento ed adeguamento della sede stradale alla sez. C2 del DM 05.11.2001 del tratto Fasano-Laureto - 1° stralcio dal km 6+500 al km 9+500 | 13.370.517 | F | In corso | | | | | | | 2017 | Lavori in corso |
| BA26 | F71B16000550001 | Puglia | Contributo | SS.N.16 ADRIATICA | Tronco Bari-Mola di Bari. Variante nel tratto compreso tra Bari e Mola con adozione della sezione stradale B (D.M. 5/11/2001) | 250.000.000 | FSC | Definitivo | feb-18 | mar-19 | apr-19 | set-20 | ott-20 | mar-21 | 2021 | |
| BA279 | F31B16000480001 | Puglia | Corrispettivo | SS.N.96 BARESE | “SS 96 “Barese” Tronco Gravina – Bari – Tratto Altamura – Toritto – 1° stralcio. Lavori di ammodernamento ed adeguamento alla sez. tipo “B” del C.d.S., nel tratto compreso tra la fine della variante di Altamura e l’inizio della variante di Toritto. - 1° S | 21.854.641 | FU | In corso | | | | | | | 2017 | Lavori in corso |
| BA28 | F51B16000590001 | Puglia | Contributo | SS.N.89 GARGANICA | Lavori di razionalizzazione della viabilità di S. Giovanni Rotondo e realizzazione dell'asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno (Manfredonia) - 1° stralcio | 68.000.000 | FSC | Definitivo | | | apr-18 | dic-19 | gen-20 | giu-20 | 2020 | |
| BA280 | F91B16000470001 | Puglia | Corrispettivo | SS.N.96 BARESE | Viabilità di riqualificazione urbana di Palo del Colle | 11.367.111 | FU | Gara d'appalto in corso | | | | | | | 2017 | Gara in corso |
| BA281 | F51B16000550001 | Puglia | Contributo | SS.N.16 ADRIATICA | Itinerario Bari Brindisi Lecce - riqualificazione tratte prioritarie | 250.000.000 | FSC | Definitivo | | | ott-18 | lug-19 | ago-19 | dic-19 | 2018* | * Data Bando Gara Accordo Quadro Lavori itinerario Bari - Brindisi -Lecce |
| BA283 | F32C04000070002 | Puglia | Contributo | SS.N. 275 di SANTA MARIA DI LEUCA | Corridoio plurimodale Adriatico Itinerario Maglie - Santa Maria di Leuca S.S. 275 di "Santa Maria di Leuca" Lavori di ammodernamento ed adeguamento alla sez. B del D.M. 05/11/2001. S.S. 16 dal Km 981+700 al km 985+386- S.S. 275 dal km 0+000 al km 37+000. | 244.020.253 | F | Definitivo | | | | giu-19 | lug-19 | dic-19 | 2019 | |
| BA290 | F64E19000000001 | Puglia | Contributo | Collegamento A14 – SS100 | Adeguamento della tratta tra lo svincolo della A14 Mottola - Castellaneta ed SS 100 in corrispondenza di San Basilio | 14.000.000 | FSC | Fattibilità | mar-19 | lug-19 | ago-19 | set-20 | ott-20 | mar-21 | 2021 | |
| BA291 | F34E19000010001 | Puglia | Contributo | SS.N.100 "di Gioia del Colle" | Completamento funzionale e messa in sicurezza tra i km 44+500 e 52+600 (San Basilio) con sezione di tipo B | 84.000.000 | FSC | Fattibilità | mar-19 | lug-19 | ago-19 | set-20 | ott-20 | mar-21 | 2021 | |
| BA292 | F94E19000010001 | Puglia | Contributo | SS.N.7 TER SALENTINA | Itinerario Bradanico Salentino - Realizzazione della variante all'abitato di Guagnano e Salice Salentino | 20.630.000 | FSC | Fattibilità | mar-19 | lug-19 | ago-19 | set-20 | ott-20 | mar-21 | 2021 | |
| BA32 | F66G07000810001 | Puglia | Contributo | SS.N.7 TER SALENTINA | Itinerario Bradanico-Salentino Tratto compreso tra la S.S.V. Taranto-Grottaglie e Manduria Lavori di completamento funzionale del Lotto 3° - stralcio 2° e 3° | 25.000.000 | FSC | Definitivo | | | gen-18 | giu-19 | lug-19 | nov-19 | 2019 | |
| BA39 | F71B16000560001 | Puglia | Contributo | SS.N.16 ADRIATICA | Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 1 - S.S. n. 673 dal km 16+540 al km 23+650 | 34.570.000 | FSC | Definitivo | | | nov-18 | giu-19 | lug-19 | nov-19 | 2018* | * Bando gara AQ pubblicato -Progettazione Definitiva |
| BA4 | F31B16000540001 | Puglia | Corrispettivo | SS.N.172 DEI TRULLI | Lavori di costruzione del tronco: Casamassima - Putignano | 57.502.338 | P | Definitivo | | | lug-19 | mag-21 | giu-21 | gen-22 | 2022 | |
| BO111 | F21B16000490001 | Emilia- Romagna | Corrispettivo | SS.N.62 DELLA CISA | Ammodernamento nel tartto compreso tra i centri abitati di Parma e Collecchio | 13.212.171 | FU | Definitivo | | | ott-16 | apr-20 | mag-20 | dic-20 | 2020 | |
| BO14 | F81B17001450001 | Emilia- Romagna | Corrispettivo | SS.N.12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO | Variante in prossimità dell'abitato di Mirandola dal km 217+000 ed il km 218+600: 2° Lotto – 1° stralcio | 10.000.000 | FU | Definitivo | | | | ott-19 | nov-19 | giu-20 | 2020 | |
| BO146 | F81B09001200001 | Emilia- Romagna | Corrispettivo | SS.N.9 VIA EMILIA | Prolungamento della S.S. 9 - Tangenziale nord di Reggio Emilia nel tratto da S. Prospero Strinati a Corte Tegge - 1° e 2° stralcio | 190.805.384 | FU | Esecutivo | | | | | nov-17 | mag-19 | 2019 | |

| Cod Prog | CUP Slave | Regione | Contributo / Corrispettivo | Strada | Intervento | Importo | Cat. | Livello progettuale attuale | Preliminare / Progetto di Fattibilità Tecnico Economica | | Progetto Definitivo | | Progetto Esecutivo | | Appaltabilità | Note |
|----------|-----------------|--------------------|-------------------------------|--|---|-------------|------|-----------------------------------|---|--------|---------------------|--------|--------------------|--------|---------------|---|
| | | | | | | | | | INIZIO | FINE | INIZIO | FINE | INIZIO | FINE | | |
| BO185 | F94E15001170001 | Emilia- Romagna | Corrispettivo | SS.N.16 ADRIATICA | Lavori di ammodernamento nel tratto compreso tra l'innesto con la SS 495 e Ponte Bastia, dal km 101+330 al km 120+238 -1° Stralcio: dallo svincolo di Argenta al km 120+238 | 106.752.000 | P | Definitivo | | | gen-17 | mag-20 | giu-20 | feb-21 | 2021 | |
| BO192 | F71B16000430001 | Emilia- Romagna | Corrispettivo | SS.N.12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO | Lavori di sistemazione curva dei "Carrai" e curva "Acquabuona" | 6.824.882 | FU | In corso | | | | | | | 2017 | Lavori in corso |
| BO245 | F81B05000350007 | Emilia- Romagna | Contributo | SS.N.64 PORRETTANA | S.S. 64 "Porrettana" - Nodo ferroviario di Casalecchio di Reno STRALCIO NORD | 155.599.908 | F | Esecutivo | | | | | mar-18 | lug-19 | 2019 | |
| BO246 | F81B16000850001 | Emilia- Romagna | Corrispettivo | SS.N.64 PORRETTANA | S.S. 64 "Porrettana" - Nodo ferroviario di Casalecchio di Reno STRALCIO SUD | 54.364.444 | P | Definitivo | | | mag-14 | dic-19 | gen-20 | dic-20 | 2020 | |
| BO247 | F86G05000130001 | Emilia- Romagna | Corrispettivo | SS. N. 72 DI SAN MARINO | Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza | 14.000.000 | FU | Fattibilità | apr-19 | set-19 | ott-19 | apr-21 | mag-21 | nov-21 | 2021 | |
| BO31 | F91B16000570002 | Emilia- Romagna | Corrispettivo | SS.N.16 ADRIATICA | Variante nel tratto Bellaria - Rimini Nord-Misano Adriatico - 1° Stralcio | 173.183.969 | P | Definitivo | | | apr-18 | ago-20 | set-20 | gen-22 | 2022 | |
| BO328 | F61B16000510001 | Emilia- Romagna | Contributo | SS.N.67 TOSCO ROMAGNOLA | Adeguamento da Classe al Porto di Ravenna | 20.000.000 | FSC | Fattibilità | mar-19 | giu-19 | lug-19 | lug-20 | ago-20 | dic-20 | 2020 | |
| BO329 | F91B16000510001 | Emilia- Romagna | Contributo | SS.N.9 VIA EMILIA | Variante all'abitato di Santa Giustina in comune di Rimini e rotatoria via Italia | 11.175.055 | FSC | Fattibilità | mag-17 | apr-19 | mag-19 | apr-20 | mag-20 | dic-20 | 2020 | |
| BO67 | F11B16000540001 | Emilia- Romagna | Corrispettivo | SS.N.45 DI VAL DI TREBBIA | Ammodernamento del tratto Rio Cernusca - Rivergaro (Stralcio) | 60.000.000 | FU | Definitivo | | | mar-17 | lug-20 | ago-20 | mar-21 | 2021 | |
| BO82 | F61B15000530001 | Emilia- Romagna | Corrispettivo | SS.N.727 bis Tangenziale di Forlì | Sistema Tangenziale di Forlì. Collegamento viario Tangenziale Est Lotto 3° | 102.613.012 | FU | Definitivo | | | ott-16 | set-19 | ott-19 | giu-20 | 2020 | |
| BO93 | F71B15000600001 | Emilia- Romagna | Corrispettivo | SS.N.9 VIA EMILIA | Variante di Castelbolognese | 61.874.929 | FU | Definitivo | | | gen-17 | nov-19 | dic-19 | ago-20 | 2020 | |
| CA12 | F21B16000510001 | Sardegna | Contributo | SS.N.195 SULCITANA | Completamento itinerario Cagliari-Pula. Collegamento con SS 130 e Aeroporto di Cagliari Elmas - lotto 2° | 30.000.000 | FSC | Definitivo | | | giu-19 | set-20 | ott-20 | mar-21 | 2021 | |
| CA134 | F71B16000490001 | Sardegna | Corrispettivo | SS.N.131 CARLO FELICE | Tratto tra il km 23+885 e il km 32+412. Nuraminis - Sovrapasso sulla SS 131 per la strada comunale di Muracesus | 3.450.000 | F | Definitivo | | | set-09 | gen-20 | feb-20 | ott-20 | 2020 | |
| CA14 | F14E11000660001 | Sardegna | Corrispettivo | SS.N.554 CAGLIARITANA | Adeguamento tra il km 0+500 e il km 18+000: Lotto 2° | 142.736.414 | FU | Definitivo | | | set-17 | nov-20 | dic-20 | giu-21 | 2021 | |
| CA150 | F91B16000520001 | Sardegna | Contributo | SS.N.195 SULCITANA | Collegamento con la SS 130 e aeroporto di Cagliari Elmas - Opera connessa nord | 61.000.000 | FSC | Definitivo | | | giu-19 | ott-20 | nov-20 | mar-21 | 2021 | |
| CA151 | F41B01000410001 | Sardegna | Corrispettivo | SS.N.125 ORIENTALE SARDA | Nuova S.S.125/133bis Olbia-Palau. Tratta Arzachena Nord - Palau, dallo svincolo di Arzachena Nord al km 351 dell'attuale S.S.125 - 1° stralcio | 25.000.000 | F | Definitivo | | | mag-19 | ott-20 | nov-20 | apr-21 | 2021 | |
| CA152 | F71B01000180001 | Sardegna | Corrispettivo | SS.N.125 ORIENTALE SARDA | Nuova S.S.125/133bis Olbia-Palau. Tratta Olbia Nord - al km 330+800 San Giovanni, adeguamento tipo B | 182.862.222 | FU | Definitivo | | | nov-19 | apr-21 | mag-21 | nov-21 | 2021 | |
| CA22 | F41B16000430001 | Sardegna | Contributo | SS.N.389 DI BUDDUSO' E DEL CORREBOI | Tronco Villanova-Lanusei-Tortolì: lotto bivio Villagrande-Svincolo Arzana | 70.000.000 | P | Definitivo | | | mag-19 | ott-20 | nov-20 | mar-21 | 2021 | |
| CA253 | F41B13000360001 | Sardegna | Contributo | SS.N.195 SULCITANA | Demolizione e ricostruzione dei ponti in corrispondenza del Rio San Girolamo al Km., 12+650 e del Rio Masone Ollastru al Km. 13+250. | 18.793.375 | F | Esecutivo | | | | | ago-18 | mar-19 | 2019 | |
| CA271 | F91B00000380001 | Sardegna | Contributo | SS.N.126 SUD OCCIDENTALE SARDA | Messa in Sicurezza degli incroci a raso mediante la realizzazione di rotatorie poste ai Km 26+500, 28+500 e 33+500 e Opere Accessorie | 2.973.600 | F | Esecutivo | | | | | feb-19 | ott-19 | 2019 | |
| CA272 | F61B00000270001 | Sardegna | Contributo | SS.N.126 DIR. SUD OCCIDENTALE SARDA | Adeguamento della tratta Sant'Antioco - Calasetta mediante la realizzazione di Interventi puntuali quali allargamento della sede stradale, rettifiche di curve e sistemazione delle protezioni laterali | 5.655.740 | F | Esecutivo | | | | | feb-19 | gen-20 | 2020 | |
| CA283 | F84E07000270001 | Sardegna | Contributo | SS.N.131 CARLO FELICE | Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+300 al km 209+500 - Risoluzione dei nodi critici - 1° stralcio | 41.419.050 | F | Esecutivo | | | | | mar-17 | gen-19 | 2017* | * Data Bando Gara Accordo Quadro Lavori SS131 |
| CA284 | F84E07000280001 | Sardegna | Corrispettivo | SS.N.131 CARLO FELICE | Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+300 al km 209+500 - Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio | 79.632.828 | F | Esecutivo | | | | | apr-19 | dic-19 | 2017* | * Data Bando Gara Accordo Quadro Lavori SS131 |

| Cod Prog | CUP Slave | Regione | Contributo / Corrispettivo | Strada | Intervento | Importo | Cat. | Livello progettuale attuale | Preliminare / Progetto di Fattibilità Tecnico Economica | | Progetto Definitivo | | Progetto Esecutivo | | Appaltabilità | Note |
|----------|-----------------|----------|----------------------------|---|---|-------------|------|-----------------------------|---|--------|---------------------|--------|--------------------|--------|---------------|--|
| | | | | | | | | | INIZIO | FINE | INIZIO | FINE | INIZIO | FINE | | |
| CA29 | F11B05000490001 | Sardegna | Corrispettivo | SS.N.291 DELLA NURRA | Lavori di costruzione del 1° lotto da Alghero ad Olmedo, in localita bivio cantoniera di Rudas | 113.385.778 | F | Definitivo | | | set-17 | giu-19 | lug-19 | dic-19 | 2019 | |
| CA316 | F97H16001380001 | Sardegna | Contributo | SS.N.130 IGLESIENTE | Eliminazione incroci a raso da Cagliari a Decimomannu - 1° lotto | 60.000.000 | FSC | Definitivo | | | mag-19 | set-20 | ott-20 | mar-21 | 2021 | |
| CA340 | F97H16001380001 | Sardegna | Corrispettivo | SS.N.131 CARLO FELICE | Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+300 al km 209+500 - Risoluzione dei nodi critici - 3° stralcio | 46.152.744 | F | Esecutivo | | | | | giu-19 | feb-20 | 2017* | * Data Bando Gara Accordo Quadro Lavori SS131 |
| CA349 | F31B16000640001 | Sardegna | Contributo | SS.N.131 CARLO FELICE | Completamento itinerario Sassari - Olbia - Potenziamento - messa in sicurezza SS 131 dal km 192+500 al km 209+500 - (1° lotto) | 74.600.000 | FSC | Definitivo | | | mag-19 | set-20 | ott-20 | mar-21 | 2021 | |
| CA350 | F63D16000600001 | Sardegna | Contributo | SS.N.127 "Settentrionale Sarda" | Completamento circonvallazione di Tempio | 60.000.000 | FSC | Fattibilità | nov-18 | nov-19 | nov-19 | nov-20 | nov-20 | mar-21 | 2021 | |
| CA351 | F61B16000520001 | Sardegna | Contributo | SS.N.130 IGLESIENTE | Interventi di completamento e adeguamento svincoli - Tratta Cagliari - Decimomannu | 80.000.000 | FSC | Definitivo | | | mag-19 | set-20 | ott-20 | mar-21 | 2021 | |
| CA352 | F21B16000570001 | Sardegna | Contributo | SS.N.125 ORIENTALE SARDA | Connessione tra SS 554 e la nuova SS 554 | 80.000.000 | FSC | Fattibilità | nov-17 | apr-19 | mag-19 | ott-20 | nov-20 | mar-21 | 2021 | |
| CA355 | F71B16000500001 | Sardegna | Corrispettivo | SS.N.129/bis | Sindia - Suni | 14.826.667 | FU | Definitivo | | | giu-19 | nov-20 | dic-20 | mar-21 | 2021 | |
| CA356 | F41B16000440001 | Sardegna | Contributo | SS.N.128 | Lotto 0, bivio Monastir - bivio Senorbi - 1° stralcio | 46.800.000 | FSC | Definitivo | | | lug-19 | nov-20 | dic-20 | mar-21 | 2021 | |
| CA357 | F71B16000670001 | Sardegna | Contributo | SS.N.131 CARLO FELICE | Completamento itinerario Sassari - Olbia - Potenziamento - messa in sicurezza SS 131 dal km 192+500 al km 209+500 - (2° lotto) | 225.400.000 | FSC | Definitivo | | | giu-19 | ott-20 | nov-20 | mar-21 | 2021 | |
| CA358 | F31B16000620001 | Sardegna | Contributo | SS.N.127 Settentrionale Sarda | Tratto Scala Ruja –Tempio. 1° lotto -2° stralcio - parte A: tratto Scala Ruja – Fumosa e bretella di collegamento all’attuale SS 127 | 38.000.000 | FSC | Definitivo | | | giu-19 | ott-20 | nov-20 | mar-21 | 2021 | |
| CA359 | F21B16000500001 | Sardegna | Contributo | SS.N.198 | Interventi di completamento e adeguamento tratta Sadali-Villanovatulo | 30.000.000 | FSC | Definitivo | | | giu-19 | ott-20 | nov-20 | mar-21 | 2021 | |
| CA5001 | F71B18000140001 | Sardegna | Contributo | Sassari - Olbia | Ricostruzione del ponte sul Rio Enas (lavori di completamento del Lotto 8) | 10.380.000 | F | Esecutivo | | | | | | apr-19 | 2019 | |
| CA5002 | F51B18000240001 | Sardegna | Contributo | Sassari - Olbia | Sassari – Olbia - " Adeguamento e razionalizzazione degli impianti relativi ai pannelli a messaggio variabile (PMV), controllo elettronico velocità e TVCC, dotazione di telecamere sull’intera infrastruttura” | 5.375.000 | F | Esecutivo | | | | | set-19 | apr-20 | 2020 | |
| CA5003 | F71B18000410001 | Sardegna | Contributo | SS.N.131 DCN | SS131 dcn - Svincolo con la SP24 (Km 140+830) | 2.200.000 | F | Fattibilità | set-19 | nov-19 | dic-19 | lug-20 | ago-20 | nov-20 | 2020 | |
| CB108 | F61B16000470001 | Molise | Corrispettivo | SS.N.647 FONDO VALLE DEL BIFERNO | Adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise II in corrispondenza dell'invaso del Liscione | 22.852.836 | FU | Esecutivo | | | | | | dic-21 | 2020* | * Procedure di appalto mediante accordo quadro |
| CB150 | F81B16000640001 | Molise | Corrispettivo | SS.N.87 SANNITICA | Lavori di ammodernamento della SS 87. Interventi localizzati per garantire la percorribilità immediata del tratto Campobasso - Bivio S. Elia - Lotti A1, A2 e A3 (stralcio) | 32.618.667 | FU | Definitivo | | | mag-18 | giu-20 | lug-20 | mar-21 | 2021 | |
| CB61 | F91B16000560001 | Molise | Corrispettivo | SS.N.17 DELL'APPENNI NO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO | Lotto 0 di collegamento tra Bivio di Pesche al km 181+500 della SS 17 ed il Lotto 1 della SSV Isernia-Castel di Sangro | 130.000.000 | FU | Esecutivo | | | | | apr-19 | feb-20 | 2020 | |
| CB69 | F17H19001020001 | Molise | Corrispettivo | SS.N.647 FONDO VALLE DEL BIFERNO | Adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise I in corrispondenza dell'invaso del Liscione - 1° stralcio | 20.000.000 | FU | Esecutivo | | | | | mag-18 | lug-22 | 2019* | * Procedure di appalto mediante accordo quadro |
| CB69_bis | F77H16001780001 | Molise | Corrispettivo | SS.N.647 FONDO VALLE DEL BIFERNO | Adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise I in corrispondenza dell'invaso del Liscione - 2° stralcio | 30.015.289 | P | Esecutivo | | | | | mag-19 | lug-23 | 2021* | * Procedure di appalto mediante accordo quadro |
| CZ179 | F61B16000560001 | Calabria | Corrispettivo | SS.N.182 DELLE SERRE CALABRE | Tronco 5° Lotto 4° stralcio 1°: Svincolo Gagliato-Svincolo Satriano compresa Bretella Satriano | 79.154.394 | P | Definitivo | | | apr-19 | giu-20 | lug-20 | nov-20 | 2020 | |
| CZ180 | F31B16000490001 | Calabria | Corrispettivo | SS.N.182 DELLE SERRE CALABRE | Tronco 5° Lotto 4° stralcio 2°: Svincolo Gagliato-Svincolo Satriano compresa Bretella Satriano | 54.600.000 | F | Definitivo | | | apr-19 | giu-20 | lug-20 | nov-20 | 2020 | |

| Cod Prog | CUP Slave | Regione | Contributo / Corrispettivo | Strada | Intervento | Importo | Cat. | Livello progettuale attuale | Preliminare / Progetto di Fattibilità Tecnico Economica | | Progetto Definitivo | | Progetto Esecutivo | | Appaltabilità | Note |
|----------|-----------------|----------|-------------------------------|---------------------------------------|--|-------------|------|-----------------------------------|---|--------|---------------------|--------|--------------------|--------|---------------|---|
| | | | | | | | | | INIZIO | FINE | INIZIO | FINE | INIZIO | FINE | | |
| CZ187 | F47H16001640001 | Calabria | Contributo | SS.N.18 TIRRENA INFERIORE | Lavori occorrenti per la costruzione di una rotatoria a raso al km 386+000 (loc. Acconia di Curinga) | 2.283.607 | F | Esecutivo | | | | | mar-18 | feb-19 | 2018* | * Procedure di appalto mediante accordo quadro |
| CZ27 | F51B16000600001 | Calabria | Contributo | SS.N.182 DELLE SERRE CALABRE | Tronco 2°: Lavori di costruzione della variante alla SS 182 - Lotto unico da Vazzano a Vallelonga | 128.450.000 | FSC | Definitivo | | | apr-19 | mag-20 | giu-20 | nov-20 | 2020 | |
| CZ29 | F11B03000460001 | Calabria | Corrispettivo | SS.N.182 DELLE SERRE CALABRE | Tronco 5° Lotto 5°: Svincolo Satriano-Svincolo Soverato | 64.618.149 | P | Definitivo | | | apr-19 | giu-20 | lug-20 | nov-20 | 2020 | |
| CZ297 | F77H16001670001 | Calabria | Contributo | SS.N.106 JONICA | Realizzazione del nuovo svincolo per l'ospedale della Sibaritide | 2.500.000 | F | Esecutivo | | | | | dic-18 | mag-19 | 2019 | |
| CZ298 | F31B16000530001 | Calabria | Corrispettivo | SS.N.182 DELLE SERRE CALABRE | Tronco 1° Autostrada A3 - Vazzano Lotto 1° Stralcio 1° completamento Superamento del cimitero di Vazzano | 8.320.000 | FU | Definitivo | | | feb-18 | ago-19 | set-19 | dic-19 | 2019 | |
| CZ299 | F51B16000450001 | Calabria | Contributo | SS.N.182 DELLE SERRE CALABRE | Tronco 1° Autostrada A3 - Vazzano Lotto 1° Stralcio 2° completamento Superamento del colle dello Scornari | 20.083.000 | F | Definitivo | | | feb-18 | ago-19 | set-19 | dic-19 | 2019 | |
| CZ301 | F51B01000100001 | Calabria | Contributo | SS.N.106 JONICA | Lavori di costruzione della variante all'abitato di palizzi marina lotto 2 dal km 49+485 al km 51+750 (ex uc9) secondo stralcio funzionale completamento carreggiata sud | 97.860.000 | FSC | Esecutivo | | | | | mar-18 | lug-19 | 2019 | |
| CZ311 | F31B16000600001 | Calabria | Contributo | SS.N.106 JONICA | Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in dx idraulica del Torrente Gerace tra la SS 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la SS 106 al km 97+050 - Prolungamento Locri | 40.000.000 | FSC | Fattibilità | gen-18 | apr-19 | mag-19 | lug-20 | ago-20 | dic-20 | 2020 | |
| CZ312 | F81B16000630001 | Calabria | Corrispettivo | SS.N.106 JONICA | Lavori di collegamento della SS 106 (km 0+000) alla SS 106 VAR/A (km(17+000) relativi all'adeguamento della SP 16 (Cat. Stradale C1) per il rafforzamento della viabilità | 2.767.644 | FU | Definitivo | | | gen-19 | lug-19 | ago-19 | ott-19 | 2019 | |
| CZ372 | F71B01000190001 | Calabria | Corrispettivo | SS.N.106 JONICA | SS 106 Jonica (tracciato esistente) - Tratta Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 - Sibari km 329+000 - Messa in sicurezza - 1° Tronco | 286.648.889 | FU | Fattibilità | dic-18 | mag-19 | giu-19 | apr-21 | mag-21 | dic-21 | 2021 | |
| CZ373 | F11B16000610001 | Calabria | Contributo | SS.N.106 JONICA | SS 106 Jonica (tracciato esistente) - Tratta Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 - Sibari km 329+000 - Messa in sicurezza - 2° Tronco (Stralcio) | 80.000.000 | FSC | Fattibilità | nov-18 | mag-19 | giu-19 | set-20 | ott-20 | mar-21 | 2021 | |
| CZ374 | F51B16000560001 | Calabria | Contributo | SS.N.106 JONICA | SS 106 Jonica (tracciato esistente) - Tratta Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 - Sibari km 329+000 - Messa in sicurezza - 3° Tronco (Stralcio) | 80.700.000 | FSC | Fattibilità | nov-18 | mag-19 | giu-19 | set-20 | ott-20 | mar-21 | 2021 | |
| CZ375 | F71B16000480001 | Calabria | Corrispettivo | SS.N.106 JONICA | Variante di Crotone dal km 241+250 al km 250+500 (Passovecchio) | 148.266.667 | FU | Fattibilità | set-18 | ago-19 | set-19 | apr-21 | mag-21 | dic-21 | 2021 | |
| CZ384 | F74E16000630001 | Calabria | Contributo | SS.N.106 JONICA | Manutenzione e messa in sicurezza dal Km 238+000 (Aeroporto S.Anna) al Km 241+700 (Sv. Papanice) | 25.000.000 | FSC | Definitivo | | | nov-18 | lug-19 | ago-19 | nov-19 | 2019 | |
| CZ386 | F61B16000500001 | Calabria | Contributo | Collegamento SS. N. 106 - Mirto | Strada Longobucco - Mirto – Crosia; Completamento; Raccordo SS 106: Collegamento viario ponte di Cropalati - SS 106 Jonica Mirto – V Lotto | 21.800.000 | FSC | Fattibilità | mar-18 | lug-19 | ago-19 | ott-20 | nov-20 | mar-21 | 2021 | |
| CZ387 | F11B17000570001 | Calabria | Contributo | SS.N.106 JONICA | Variante di Caulonia dal km 118+650 al km 121+500 | 90.000.000 | FSC | Definitivo | | | lug-18 | set-20 | ott-20 | mar-21 | 2021 | |
| CZ388 | F77H17002390001 | Calabria | Contributo | SS.N.106 RADD. | Adeguamento e messa in sicurezza in tratti saltuari dal Km 0+000 (Rot. Innesto Aranceto) al Km 25+000 (Innesto SS534) compreso viadotto Coserie e Sibari - 1° tratto | 151.000.000 | FSC | Definitivo | | | gen-19 | set-20 | ott-20 | mar-21 | 2021 | |
| FI13 | F21B16000450001 | Toscana | Corrispettivo | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Tratto 1° Grosseto - Siena: lotto 4°. Adeguamento a 4 corsie dal km 27+200 al km 30+040 | 105.523.374 | F | Aggiudicato | | | | | | | 2017 | Gara conclusa – Aggiudicazione definitiva |
| FI15 | F21B16000440001 | Toscana | Corrispettivo | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Tratto 1° Grosseto - Siena: lotto 9°. Adeguamento a 4 corsie dal km 41+600 al km 53+400 | 161.955.672 | FU | Esecutivo | | | | | mag-19 | feb-20 | 2020 | |
| FI2 | F51B16000460001 | Toscana | Corrispettivo | SS 398 | Piombino bretella di collegamento autostrada Tirrenica - Porto di Piombino - collegamento Gagno Montegemoli - Lotto 1 | 58.935.811 | FU | Esecutivo | | | | | apr-18 | ott-19 | 2019 | |

| Cod Prog | CUP Slave | Regione | Contributo / Corrispettivo | Strada | Intervento | Importo | Cat. | Livello progettuale attuale | Preliminare / Progetto di Fattibilità Tecnico Economica | | Progetto Definitivo | | Progetto Esecutivo | | Appaltabilità | Note |
|----------|-----------------|---------|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------|------|-----------------------------|---|--------|---------------------|--------|--------------------|--------|---------------|------|
| | | | | | | | | | INIZIO | FINE | INIZIO | FINE | INIZIO | FINE | | |
| FI27 | F21B03000870001 | Toscana | Corrispettivo | SS.N.67 TOSCO ROMAGNOLA | Riclassificazione della SP 34 quale SS 67 con interventi di adeguamento, compresa la variante dell'abitato di Vallina | 54.364.444 | P | Definitivo | | | giu-19 | apr-21 | mag-21 | gen-22 | 2022 | |
| FI397 | F51B16000610001 | Toscana | Contributo | SS.N.1 VIA AURELIA | Variante in comune di Massa 1° lotto (Canalmagro - Stazione) | 22.000.000 | FSC | Definitivo | | | apr-19 | ago-20 | set-20 | mar-21 | 2021 | |
| FI447 | F71B14000450001 | Toscana | Corrispettivo | SS.N.12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO | Sistema Tangenziale di Lucca - Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano ed i caselli dell'autostrada A11 del Frizzone e di Lucca Est. 1° stralcio funzionale | 111.000.000 | FU | Definitivo | | | set-16 | nov-19 | dic-19 | giu-20 | 2020 | |
| FI448 | F61B16000530001 | Toscana | Contributo | SS.N.12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO | Sistema Tangenziale di Lucca - Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano ed i caselli dell'autostrada A11 del Frizzone e di Lucca Est 2° stralcio | 136.500.000 | P | Fattibilità | | set-19 | ott-19 | ago-20 | set-20 | feb-21 | 2021 | |
| FI462 | F81B16000670001 | Toscana | Contributo | SS.N.67 TOSCO ROMAGNOLA | SS 67 Tosco - Romagnola: adeguamento del tratto fra la località S. Francesco in comune di pelago e l'abitato di Dicomano - variante di Rufina lotti 2a e 2b | 75.230.000 | FSC | Definitivo | | | apr-19 | set-20 | ott-20 | mar-21 | 2021 | |
| FI463 | F31B14000640003 | Toscana | Corrispettivo | SS.N.64 PORRETTANA | Asse stradale di collegamento tra gli svincoli di Prato est e Prato ovest | 43.358.319 | FSC | Definitivo | | | gen-19 | set-20 | ott-20 | mar-21 | 2021 | |
| FI464 | F31B16000560001 | Toscana | Corrispettivo | SS.N.67 TOSCO ROMAGNOLA | Svincolo sulla SS 67 in località Fibbiana | 29.323.595 | FSC | Definitivo | | | gen-19 | apr-20 | mag-20 | dic-20 | 2020 | |
| FI495 | F37H16002210001 | Toscana | Contributo | SS.N.1 VIA AURELIA | Comune di Orbetello - Lavori di esecuzione dell’opera di attraversamento dello scolmatore di Campo Regio nonché degli attraversamenti del reticolo secondario del fiume Albegna finalizzati alla riduzione del rischio idraulico a seguito degli eventi alluvio | 10.000.000 | FSC | Esecutivo | | | | | gen-19 | giu-19 | 2019 | |
| FI508 | F24E16000620001 | Toscana | Corrispettivo | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Tratto Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci lama (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno – Arezzo - Palazzo del Pero - 1° Lotto | 218.000.000 | P | Fattibilità | apr-19 | dic-19 | gen-20 | nov-21 | dic-21 | ago-22 | 2022 | |
| FI509 | F14E16001640001 | Toscana | Corrispettivo | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Tratto Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci lama (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno – Arezzo - Palazzo del Pero - Completamento | 209.008.000 | P | Fattibilità | apr-19 | dic-19 | gen-20 | nov-21 | dic-21 | ago-22 | 2022 | |
| FI524 | F24E18000110001 | Toscana | Corrispettivo | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Itinerario E78 S.G.C. Grosseto – Fano - Tratto Grosseto – Siena. Interventi di miglioramento Galleria Casal di Pari (esistente). | 30.000.000 | FU | Esecutivo | | | | | lug-19 | lug-20 | 2020 | |
| FI81 | F31B16000570001 | Toscana | Corrispettivo | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Tratto Siena – Bettolle (A1). Adeguamento a 4 corsie del Tratto Siena - Ruffolo (Lotto 0) | 112.257.636 | FU | Fattibilità | feb-19 | ott-19 | nov-19 | apr-21 | mag-21 | dic-21 | 2021 | |
| GE164 | F21B16000470001 | Liguria | Corrispettivo | SS.N.45 DI VAL DI TREBBIA | Variante alla S.S. 45 di "Val Trebbia". Comuni di Torriglia e Montebruno dal Km 31+500 (Costafontana) al Km 35+600 (Montebruno) 2° stralcio funzionale | 42.478.134 | FU | Definitivo | | | lug-18 | gen-20 | feb-20 | ago-20 | 2020 | |
| GE165 | F51B16000430001 | Liguria | Corrispettivo | SS.N.1 VIA AURELIA | S.S. 1 "Nuova Aurelia" - Viabilità di Accesso all'Hub portuale di Savona - Svincolo di Margonara - Stralcio A | 12.110.000 | P | Definitivo | | | | mag-21 | giu-21 | feb-22 | 2022 | |
| GE166 | F31B16000610001 | Liguria | Corrispettivo | SS.N.1 VIA AURELIA | S.S. 1 "Nuova Aurelia" - Viabilità di Accesso all'Hub portuale di Savona - Svincolo di Margonara - Stralcio B | 42.500.000 | P | Definitivo | | | | mag-21 | giu-21 | feb-22 | 2022 | |
| GE265 | F41B15000470001 | Liguria | Contributo | SS.N.1 VIA AURELIA | Viabilità di accesso all’Hub Portuale di La Spezia - Variante alla S.S. 1 “Aurelia” - 3° Lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale – 3° Stralcio funzionale C dallo svincolo di via San Venerio allo svincolo Melara | 67.577.226 | FSC | Esecutivo | | | | | apr-19 | lug-20 | 2020 | |
| GE266 | F41B15000480001 | Liguria | Corrispettivo | SS.N.1 VIA AURELIA | Viabilità di accesso all’Hub Portuale di La Spezia - Variante alla S.S. 1 “Aurelia” - 3° Lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale – 2° Stralcio funzionale B dallo svincolo di Buon Viaggio allo svincolo di San Venerio, esclusi. | 37.000.000 | F | Esecutivo | | | | | set-19 | gen-21 | 2021 | |
| GE86 | F91B09000590001 | Liguria | Corrispettivo | SS.N.1 VIA AURELIA | Nuova Aurelia - Variante alla S.S. 1 Aurelia in località Capo Noli | 39.900.000 | P | Definitivo | | | | apr-21 | mag-21 | gen-22 | 2022 | |

| Cod Prog | CUP Slave | Regione | Contributo / Corrispettivo | Strada | Intervento | Importo | Cat. | Livello progettuale attuale | Preliminare / Progetto di Fattibilità Tecnico Economica | | Progetto Definitivo | | Progetto Esecutivo | | Appaltabilità | Note |
|----------|-----------------|-----------|-------------------------------|--|---|-------------|------|-----------------------------------|---|--------|---------------------|--------|--------------------|--------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | INIZIO | FINE | INIZIO | FINE | INIZIO | FINE | | |
| MI15 | F71B16000450001 | Lombardia | Corrispettivo | SS.N.9 VIA EMILIA | Variante di Casalpusterlengo ed eliminazione passaggio a livello sulla SS 234 | 138.382.222 | FU | Gara d'appalto in corso | | | | | | | 2017 | Gara in corso |
| MI324 | F31B16000520001 | Lombardia | Corrispettivo | SS.N.38 DELLO STELVIO | Accessibilità Valtellina: Lotto 4: nodo di Tirano. tratta “A” (svincolo di Bianzone – svincolo La Ganda) e tratta “B” (svincolo La Ganda – Campone in Tirano) | 143.344.971 | FU | Esecutivo | | | | | ott-18 | lug-19 | 2019 | |
| MI338 | F21B09000580001 | Lombardia | Corrispettivo | SS.N.340 REGINA | Variante alla Tremezzina | 380.008.962 | FSC | Definitivo | | | | apr-19 | mag-19 | ott-19 | 2019 | |
| MI530 | F21B16000520001 | Lombardia | Contributo | SS.N.42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA | Variante est di Edolo | 60.000.000 | FSC | Fattibilità | gen-18 | mar-19 | apr-19 | mag-20 | giu-20 | nov-20 | 2020 | |
| MI533 | F81B16000730001 | Lombardia | Contributo | SS.N.341 GALLARATESE | Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate ed il Confine con la Provincia di Novara. Tratto compreso tra l'autostrada A8 e la S.S. 527 in Comune di Vanzaghello 1° stralcio tra il Km 6+500 ed il Km 8+844. | 118.398.364 | F | Esecutivo | | | | | mag-18 | set-19 | 2019 | |
| MI605 | F57H16001660001 | Lombardia | Contributo | SS.N.12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO | Realizzazione di un nuovo impalcato stradale in sostituzione di quelli esistenti (ferroviario e stradale) sul Po ad Ostiglia e Revere | 50.000.000 | P | Definitivo | | | ott-19 | nov-20 | dic-21 | ott-22 | 2022 | |
| MI606 | F11B16000600001 | Lombardia | Contributo | SS.N.342 BRIANTEA | Variante all'abitato di Olgiate Comasco | 7.606.000 | F | Esecutivo | | | | | nov-17 | nov-19 | 2019 | |
| MI607 | F61B16000480001 | Lombardia | Corrispettivo | SS.N.342 BRIANTEA | Variante all'abitato di Solbiate Comasco | 21.745.778 | P | Definitivo | | | apr-19 | apr-21 | mag-21 | mar-22 | 2022 | |
| MI608 | F51B16000530001 | Lombardia | Contributo | SS.N.11-494 PADANA SUPERIORE E VIGEVANESE | Lavori di collegamento tra la SS 11 a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano - Variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto Abbiategrasso Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino: 1° stralcio da Magenta a Vigevano - Tratta C | 100.000.000 | F | Esecutivo | | | | | ago-18 | giu-19 | 2019 | |
| MI609 | F51B16000420001 | Lombardia | Corrispettivo | SS.N.11-494 PADANA SUPERIORE E VIGEVANESE | Lavori di collegamento tra la SS 11 a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano - Variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto Abbiategrasso Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino: 1° stralcio da Magenta a Vigevano - Tratta A | 118.613.333 | F | Esecutivo | | | | | ago-18 | set-19 | 2019 | |
| MI610 | F81B16000860001 | Lombardia | Contributo | SS. N. 707 | SS 707 – Completamento del raddoppio raccordo all'autostrada A8 | 15.000.000 | P | Fattibilità | feb-19 | nov-19 | dic-19 | ago-21 | set-21 | giu-22 | 2022 | |
| MI92 | F81B16000750001 | Lombardia | Contributo | SS.N.45 BIS | Opere di costruzione della galleria in variante tra il km 86+567 e il km 88+800 finalizzata a sottendere le attuali gallerie ogivali a sezione ristretta | 89.525.929 | FSC | Definitivo | | | ago-18 | mag-20 | giu-20 | mar-21 | 2021 | |
| NA233 | F11B16000700001 | Campania | Corrispettivo | SS.N.212 DELLA VAL FORTORE | Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo. 2° Stralcio | 102.798.222 | P | Definitivo | | | lug-19 | feb-21 | mar-21 | nov-21 | 2021 | |
| NA234 | F41B16000480001 | Campania | Contributo | SS.N.268 DEL VESUVIO | Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 in corrispondenza dello svincolo di Angri 1° lotto, dal km 19+550 al km 23+100, Svincolo di Boscoreale compreso | 80.000.000 | FSC | Definitivo | | | feb-19 | ago-20 | set-20 | mar-21 | 2021 | |
| NA235 | F41B16000450001 | Campania | Contributo | SS.N.268 DEL VESUVIO | Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 in corrispondenza dello svincolo di Angri 2° lotto dal km 23+100 al km 29+289 in corrispondenza allo svincolo di Angri | 104.000.000 | FSC | Definitivo | | | feb-19 | ago-20 | set-20 | mar-21 | 2021 | |
| NA239 | F24E16000630001 | Campania | Corrispettivo | Caserta - Benevento | COLLEGAMENTO CASERTA - BENEVENTO I Lotto - Collegamento dell'area delle "Forche Caudine" con il Corridoio Tirrenico (A30) | 148.266.667 | P | Fattibilità | mag-19 | dic-19 | gen-20 | ago-21 | set-21 | apr-22 | 2022 | |
| NA279 | F52C15000390001 | Campania | Contributo | SS.N.372 TELESINA | Adeguamento a 4 corsie dal km 0+000 al km 60+900 – 1° lotto dal km 37+000 (svincolo di San Salvatore Telesino) al km 60+900 (svincolo di Benevento) | 460.000.000 | FSC | Definitivo | | | | lug-19 | ago-19 | mar-20 | 2020 | |
| NA280 | F24E16000640001 | Campania | Corrispettivo | SS.N.372 TELESINA | Adeguamento a 4 corsie dal km 0+000 al km 60+900 – 2° lotto dal km 0+000 (A1 Caianello) al km 37+000 (svincolo di San Salvatore Telesino) | 326.937.879 | P | Definitivo | | | lug-19 | apr-21 | mag-21 | gen-22 | 2022 | |

| Cod Prog | CUP Slave | Regione | Contributo / Corrispettivo | Strada | Intervento | Importo | Cat. | Livello progettuale attuale | Preliminare / Progetto di Fattibilità Tecnico Economica | | Progetto Definitivo | | Progetto Esecutivo | | Appaltabilità | Note |
|----------|-----------------|----------|-------------------------------|--|---|-------------|------|-----------------------------------|---|--------|---------------------|--------|--------------------|--------|---------------|--|
| | | | | | | | | | INIZIO | FINE | INIZIO | FINE | INIZIO | FINE | | |
| NA281 | F21B16000410001 | Campania | Corrispettivo | SS.N.268 DEL VESUVIO | SS268 "del Vesuvio" - Tratto dal Km 0+000 al Km 7+750 | 233.874.087 | FU | Esecutivo | | | | | gen-19 | dic-19 | 2019 | |
| NA282 | F84E16001380001 | Campania | Contributo | SS.N.268 DEL VESUVIO | Lavori di costruzione del 3° tronco e del nuovo svincolo di Angri di innesto sulla A3 Napoli - Salerno (completamento) | 3.500.000 | FSC | Ultimato | | | | | | | 2017 | Lavori conclusi |
| NA287 | F11B14000910001 | Campania | Corrispettivo | SS.N.212 DELLA VAL FORTORE | S.S. 212 “della Val Fortore” Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo (Asse S.S. Fortorina). 1° lotto: «Variante di S. Marco dei Cavoti». 2° Stralcio | 66.665.492 | F | Aggiudicato | | | | | | | 2017 | Gara conclusa – Aggiudicazione definitiva |
| NA288 | F11B16000850001 | Campania | Contributo | SS.N.212 DELLA VAL FORTORE | SS 212 DELLA VAL FORTORE Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo. 1° lotto Variante di S. Marco dei Cavoti (Fortorina). 1° e 3° Stralcio | 53.974.508 | FSC | Definitivo | | | apr-19 | set-20 | ott-20 | mar-21 | 2021 | |
| NA290 | F71B18000110001 | Campania | Contributo | SS.N.268 DEL VESUVIO | Lavori di costruzione del 3° tronco e del nuovo svincolo di Angri di innesto sulla A3 Napoli – Salerno (Completamento viabilità interconnessa) | 3.696.786 | FSC | Esecutivo | | | | | | mag-19 | 2019 | |
| NA95 | F74E01000120001 | Campania | Contributo | RACCORDO AUTOSTRADAL E SALERNO - AVELLINO | Conferimento caratteristiche autostradali al Raccordo Salerno/Avellino compreso l'adeguamento della S.S. 7 e 7 Bis fino allo svincolo di Avellino Est dell'A16. - 1° stralcio da Mercato S. Severino allo svincolo di Fratte | 232.352.141 | FSC | Definitivo | | | mar-19 | mag-20 | giu-20 | dic-20 | 2020 | |
| PA22 | F64E07000150001 | Sicilia | Contributo | SS.N.284 OCCIDENTALE ETNEA | Adeguamento Lotto 2° dal km 26+000 al km 30+000. Adrano-Bronte | 66.000.000 | F | Esecutivo | | | | | nov-17 | apr-19 | 2019 | |
| PA24 | F41B16000380001 | Sicilia | Contributo | SS.N.115 SUD OCCIDENTALE SICULA | Variante nel tratto compreso fra lo svincolo di Vittoria Ovest e Comiso Sud | 149.000.000 | FSC | Definitivo | | | apr-19 | giu-20 | lug-20 | gen-21 | 2021 | |
| PA29 | F31B16000650001 | Sicilia | Contributo | TANGENZIALE DI CATANIA | Realizzazione della terza corsia sulla Tangenziale di Catania | 217.410.000 | FSC | Fattibilità | mar-19 | giu-19 | lug-19 | ott-20 | nov-20 | mar-21 | 2021 | |
| PA712 | F31B16000550001 | Sicilia | Corrispettivo | SS.N.284 OCCIDENTALE ETNEA | Ammodernamento del tratto Adrano-Catania: 1° lotto Adrano -Paternò | 97.648.031 | FU | Definitivo | | | mag-19 | mar-21 | apr-21 | nov-21 | 2021 | |
| PA741 | F67H12000640001 | Sicilia | Contributo | TANGENZIALE DI CATANIA | Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza tra i km 0+00 e 19+300 | 10.000.000 | F | Esecutivo | | | | | set-17 | mag-18 | 2018 | |
| PA757 | F21B01000200001 | Sicilia | Contributo | SS.N.115 SUD OCCIDENTALE SICULA | Variante nel tratto Trapani-Mazara del Vallo, compreso tra lo svincolo "Birgi" sulla A29/dir e il collegamento alla SS.115 al Km 48+000 in corrispondenza dell'abitato di Mazara del Vallo. 1° Stralcio Funzionale Marsala Sud (SS 188 - km 5+700) - Mazara del | 134.000.000 | F | Definitivo | | | gen-19 | apr-20 | mag-20 | apr-21 | 2021 | |
| PA782 | F67H16001660001 | Sicilia | Contributo | SS.N.121 CATANESE | Sistemazione dello svincolo di Paterno | 1.800.000 | FSC | Esecutivo | | | | | feb-17 | giu-19 | 2019 | |
| PA783 | F74E17000800001 | Sicilia | Contributo | SS.N.189 DELLA VALLE DEI PLATANI | Itinerario Palermo-Agrigento. S.S. n. 189 “Della Valle dei Platani”. Ammodernamento a categoria C1 del tratto Bivio Manganaro – Confine Prov. di Palermo. | 189.490.000 | FSC | Fattibilità | mar-19 | giu-19 | lug-19 | ott-20 | nov-20 | mar-21 | 2021 | |
| PA798 | F17H16001950001 | Sicilia | Contributo | SS.N.115 SUD OCCIDENTALE SICULA | Realizzazione della rotatoria al km 134 con la S.P. 36 (comune di Caltabellotta) | 1.200.000 | FSC | Esecutivo | | | | | mar-18 | feb-19 | 2019 | |
| PA83 | F11B16000560001 | Sicilia | Contributo | SS.N.626 SS.N.115 | S.S. n. 626 – S.S. n. 115 - Lotti 7 e 8 e Completamento della Tangenziale di Gela | 316.500.000 | FSC | Fattibilità | mag-18 | apr-19 | mag-19 | set-20 | ott-20 | mar-21 | 2021 | |
| PA880 | F71B16000520001 | Sicilia | Contributo | SS.N.113 SETTENTRIONA LE SICULA | Collegamento SS 113 - SS 119: Variante di Alcamo - 1° lotto | 25.100.000 | FSC | Definitivo | | | mag-19 | giu-20 | lug-20 | gen-21 | 2021 | |
| PA881 | F71B16000680001 | Sicilia | Corrispettivo | SS.N.113 SETTENTRIONA LE SICULA | Collegamento SS 113 - SS 119: Variante di Alcamo - 2° lotto | 24.809.956 | P | Definitivo | | | apr-20 | feb-21 | mar-21 | set-21 | 2021 | |
| PA884 | F61B80002110001 | Sicilia | Contributo | SS.N.189 DELLA VALLE DEI PLATANI | S.S. n. 189 - Itinerario Agrigento-Palermo Sistemazione e messa in sicurezza dello svincolo al km 24 della S.S. 189 (sv. San Giovanni Gemini in località Tumarrano) | 17.965.000 | FSC | Definitivo | | | mar-19 | giu-20 | lug-20 | gen-21 | 2021 | |
| PA887 | F81B19000140001 | Sicilia | Contributo | SS.N.117 | Itinerario Nord-Sud - Santo Stefano di Camastra – Gela - Ammodernamento della Tratta - A19 Svincolo Mulinello – Innesto SS 117 bis | 34.000.000 | FSC | Fattibilità | apr-19 | giu-19 | lug-19 | set-20 | ott-20 | mar-21 | 2021 | |

| Cod Prog | CUP Slave | Regione | Contributo / Corrispettivo | Strada | Intervento | Importo | Cat. | Livello progettuale attuale | Preliminare / Progetto di Fattibilità Tecnico Economica | | Progetto Definitivo | | Progetto Esecutivo | | Appaltabilità | Note |
|----------|-----------------|------------|----------------------------|---|---|-------------|------|-----------------------------|---|--------|---------------------|--------|--------------------|--------|---------------|--|
| | | | | | | | | | INIZIO | FINE | INIZIO | FINE | INIZIO | FINE | | |
| PA888 | F14E19000020001 | Sicilia | Contributo | SS.N.189 DELLA VALLE DEI PLATANI | SS.189 Della Valle del Platani – itinerario Palermo Agrigento – tratta in provincia di Agrigento – lotto 4° tra i Km 35+877 e 40+197 Adeguamento a tipo C1 | 70.000.000 | FSC | Definitivo | | | nov-19 | set-20 | ott-20 | mar-21 | 2021 | |
| PA912 | F17H03002250001 | Sicilia | Contributo | SS417- SS 192 - SS 117bis | SS417 - SS 192 - SS 117 bis Miglioramento del servizio e innalzamento dei livelli di sicurezza dell'intero tracciato mediante interventi puntuali e diffusi di manutenzione straordinaria | 100.000.000 | FSC | Fattibilità | | lug-19 | | | | apr-20 | 2019* | * Procedure di appalto mediante accordo quadro |
| PG143 | F61B16000570001 | Umbria | Contributo | STRADA DELLE TRE VALLI UMBRE | Spoletto - Acquasparta: 1° Stralcio Madonna di Baiano - Fiorenzuola | 82.508.988 | P | Definitivo | | | | mar-21 | apr-21 | ott-21 | 2021 | |
| PG336 | F61B16000580001 | Umbria | Corrispettivo | SS.N.219 DI GUBBIO E PIAN D'ASSINO. | Tratto Gubbio-Umbertide - 2° lotto: Mocaiana-Umbertide. Completamento | 226.650.311 | P | Definitivo | | | | dic-21 | gen-22 | dic-22 | 2022 | |
| PG364 | F64E16000760001 | Umbria | Contributo | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Tratto Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci lama (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto Le Ville - Selci Lama (E45) Lotto 7 | 435.000.000 | P | Fattibilità | giu-19 | dic-19 | gen-20 | giu-21 | lug-21 | dic-21 | 2021 | |
| PG365 | F61B16000490001 | Umbria | Contributo | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | TRATTO Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa Adeguamento a 2 corsie del tratto Selci Lama (E45) - Parnacciano (Guinza) lotto 1 | 77.307.125 | FU | Fattibilità | apr-19 | set-19 | ott-19 | set-20 | ott-20 | mar-21 | 2021 | |
| PG368 | F91B16000670001 | Umbria | Corrispettivo | SS.N.318 DI VALFABBRICA | Tratto Valfabbrica - Schifanoia Interventi di completamento dal km 16+224 al km 19+354 - Lotto 5: 1° Stralcio - parte B : raddoppio galleria Picchiarella e Viadotto Tre Vescovi 2° Stralcio : raddoppio galleria Casacastalda e viadotto Calvario | 134.725.005 | FU | Esecutivo | | | | | gen-18 | mar-19 | 2019 | |
| PG110 | F31B06000340001 | Umbria | Contributo | SS.N.219 DI GUBBIO E PIAN D'ASSINO. | Lavori di costruzione del tratto in variante da Gubbio (località Madonna del Ponte) a Mocaiana dal km 21+067 al km 27+500. | 22.692.875 | FU | Ultimato | | | | | | | 2017 | Lavori conclusi |
| PZ134 | F57H11001710001 | Basilicata | Corrispettivo | Murgia - Pollino | Strada di collegamento fondovalle del Sauro. Tratto: Corleto Perticara - S.P. Camastra | 85.000.000 | F | Definitivo | | | lug-18 | mag-20 | mag-20 | dic-20 | 2020 | |
| PZ138 | F11B11000890001 | Basilicata | Contributo | Murgia - Pollino | Collegamento mediano Murgia - Pollino Gioia del Colle - Matera | 129.996.000 | P | Fattibilità | gen-19 | nov-19 | dic-19 | ago-20 | set-20 | mar-21 | 2021 | |
| PZ139 | F57H11001720001 | Basilicata | Contributo | Murgia - Pollino | Collegamento mediano Murgia - Pollino Matera - Ferrandina - Pisticci (stralcio) | 69.500.000 | FSC | Fattibilità | gen-19 | nov-19 | dic-19 | ago-20 | set-20 | mar-21 | 2021 | |
| PZ141 | F31B09000620001 | Basilicata | Contributo | Murgia - Pollino | Collegamento mediano Murgia - Pollino Pisticci - Tursi - Valsinni 1° Stralcio | 53.500.000 | P | Fattibilità | mag-19 | nov-19 | dic-19 | giu-21 | lug-21 | dic-21 | 2021 | |
| PZ143 | F61B09000570001 | Basilicata | Contributo | SS.N.658 NUOVO ITINERARIO MELFI - POTENZA | S.S. 658 Nuovo itinerario Potenza-Melfi - Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra i km 0+000 e il km 48+131 - 2° stralcio e 3° Stralcio A | 54.000.000 | FSC | Esecutivo | | | | | lug-18 | dic-20 | 2019* | * Procedure di appalto mediante accordo quadro |
| PZ164 | F81B16000740001 | Basilicata | Contributo | SS.N.658 NUOVO ITINERARIO MELFI - POTENZA | Nuovo itinerario Potenza-Melfi - Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra i km 0+000 e il km 48+131 - 1° Stralcio C | 33.000.000 | FSC | Definitivo | | | set-19 | mar-20 | apr-20 | nov-20 | 2020 | |
| PZ196 | F81B16000650001 | Basilicata | Corrispettivo | Melfi-Leonessa SS 658 - Melfi-SATA SS 658 dir | Potenza Melfi - Allacciamento stabilimento Fiat - 3° stralcio B | 29.653.333 | FU | Esecutivo | | | | | ott-18 | lug-20 | 2020 | |
| PZ197 | F91B16000500001 | Basilicata | Corrispettivo | Murgia - Pollino | Riqualificazione in sede dell'itinerario Matera - Ferrandina - 1° stralcio | 14.826.667 | FU | Esecutivo | | | | | mar-18 | nov-19 | 2019 | |
| PZ198 | F41B16000470001 | Basilicata | Contributo | SS 407 - RA5 | Riqualific. RA 5 e SS 407 "Basentana" - Completamento | 289.270.000 | FSC | Esecutivo | | | gen-17 | ott-18 | giu-18 | mar-21 | 2019* | * Procedure di appalto mediante accordo quadro |
| PZ199 | F41B16000410001 | Basilicata | Corrispettivo | SS 407 - RA5 | Riqualific. RA 5 e SS 407 "Basentana" - 2 Stralcio | 49.422.222 | FU | Esecutivo | | | | | giu-18 | ago-19 | 2019 | |
| PZ201 | F27H18000020001 | Basilicata | Contributo | SS 18 di Maratea | Lavori di costruzione dei tratti in variante in galleria per l'eliminazione del pericolo di caduta massi in località Acquafredda e Cersuta (Maratea) - 2° Stralcio "Acquafredda 2" | 1.074.554 | F | Ultimato | | | | | | | 2018 | Lavori conclusi |
| PZ202 | F27H18000030002 | Basilicata | Contributo | SS.N.18 TIRRENA INFERIORE | Lavori di costruzione dei tratti in variante in galleria per l'eliminazione del pericolo di caduta massi in località Acquafredda e Cersuta (Maratea) – 3° Stralcio "Cersuta" | 5.365.215 | F | Esecutivo | | | | | giu-17 | mag-19 | 2019 | |

| Cod Prog | CUP Slave | Regione | Contributo / Corrispettivo | Strada | Intervento | Importo | Cat. | Livello progettuale attuale | Preliminare / Progetto di Fattibilità Tecnico Economica | | Progetto Definitivo | | Progetto Esecutivo | | Appaltabilità | Note |
|-------------|-----------------|------------|-------------------------------|---|---|-------------|------|-----------------------------------|---|--------|---------------------|--------|--------------------|--------|---------------|-----------------|
| | | | | | | | | | INIZIO | FINE | INIZIO | FINE | INIZIO | FINE | | |
| PZ203 | F27H11001620001 | Basilicata | Contributo | SS.N.18 TIRRENA INFERIORE | Lavori di costruzione di tratti in variante in galleria per l’eliminazione del pericolo di caduta massi in località Acquafredda e Cersuta (Maratea) – 1° Stralcio “Acquafredda 1” Lotto 1 | 23.560.000 | F | Esecutivo | | | | | giu-17 | ott-19 | 2019 | |
| PZ204 | F21B18000520006 | Basilicata | Contributo | SS.N.18 TIRRENA INFERIORE | Lavori di costruzione di tratti in variante in galleria per l’eliminazione del pericolo di caduta massi in località Acquafredda e Cersuta (Maratea) – 1° Stralcio “Acquafredda 1” Lotto 2 | 20.000.000 | FSC | Esecutivo | | | | | giu-17 | ott-19 | 2019 | |
| PZ205 | F34E18000100001 | Basilicata | Contributo | SS.N.658 NUOVO ITINERARIO MELFI - POTENZA | Corridoio Potenza - Tito - Brienza - A2- Lagonegrese con prolung. alla Melfi - Candela - S.S. 658 Nuovo itinerario Potenza-Melfi - Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra i Km 0+000 e Km 48+131 - 3° Stralcio A e Riqua. | 64.970.000 | FSC | Fattibilità | mag-19 | set-19 | set-19 | ott-20 | nov-20 | mar-21 | 2021 | |
| PZ30 | F27H11001630001 | Basilicata | Contributo | SS.N.95 DI BRIENZA | S.S. 95 "Tito-Brienza" - Costruzione dello svincolo per l'abitato di Tito in località Nuvolese | 17.000.000 | P | Definitivo | | | feb-19 | dic-19 | gen-20 | apr-21 | 2021 | |
| PZ73 | F57H11001730001 | Basilicata | Corrispettivo | SS.N.95 DI BRIENZA | Adeguamento dello svincolo per Satriano | 10.000.000 | FU | Esecutivo | | | | | gen-18 | gen-20 | 2020 | |
| PZ84 | F61B11000570001 | Basilicata | Contributo | Salerno - Potenza - Bari | Itinerario Salerno-Potenza-Bari. Adeguamento delle sedi esistenti e tratti di nuova realizzazione 4° tratta: da zona industriale Vaglio a svincolo SP Oppido - SS 96 | 300.000.000 | P | Fattibilità | lug-18 | ott-19 | nov-19 | giu-21 | lug-21 | lug-22 | 2022 | |
| PZ93 | F81B09001160001 | Basilicata | Corrispettivo | SS.N.658 NUOVO ITINERARIO MELFI - POTENZA | Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra i km 0+000 e 48+131 - 2° Stralcio B - ulteriori esigenze finanziarie - 1° Stralcio B | 15.145.270 | FU | Esecutivo | | | | | gen-18 | dic-19 | 2019 | |
| QU1 | F12C03000050011 | Marche | Contributo | SS.N.77 DELLA VAL DI CHIANTI | ML1 - Sub. 1.2 - Tratti Foligno -Val Menotre e Muccia - Pontelatrave Impianti Tecnologici in galleria - Collegamento sistema RMT ANAS | 1.000.000 | FU | Ultimato | | | | | | | 2017 | Lavori conclusi |
| QU10 | F12C03000050011 | Marche | Contributo | SS 77 della val di chienti | ML1 - sub 2.3 - Intervalliva di Tolentino – San Severino Marche | 98.317.925 | F | Definitivo | | | mar-19 | set-20 | ott-20 | feb-21 | 2021 | |
| QU2 | F12C03000050011 | Marche | Contributo | SS.N.77 DELLA VAL DI CHIANTI | ML1 - Sub. 2.1 - Ttrato Val Menotre - Muccia Impianti Tecnologici in galleria - Collegamento sistema RMT ANAS | 1.000.000 | FU | Ultimato | | | | | | | 2017 | Lavori conclusi |
| QU3 | F12C03000050011 | Marche | Corrispettivo | SS.N.77 DELLA VAL DI CHIANTI | ML1 - Sub 1.3 - Allaccio SS 77 - SS 16 a Civitanova Marche | 11.862.077 | FU | Definitivo | | | feb-19 | mag-20 | giu-20 | ott-20 | 2020 | |
| QU4_QU 5 | F12C03000050011 | Marche | Corrispettivo | SS.N.77 DELLA VAL DI CHIANTI | ML1 - Sub 2.2 - Intervalliva di Macerata, tratto Sforzacosta (svincolo SS 77) - Pieve / Primo stralcio - Intervalliva di Macerata - Collegamento al Capoluogo, tratto Pieve - Via Mattei / Secondo stralcio | 43.002.892 | FU | Definitivo | | | feb-19 | lug-20 | ago-20 | dic-20 | 2021 | |
| QU6 | F12C03000050011 | Marche | Contributo | S.S. 76 “della Val d’Esino”- Perizia di Variante n.6 | ML2 – SS 76 sublotto 1.1- Perizia di Variante n.6 | 9.989.707 | F | Esecutivo | | | | | | feb-18 | 2018 | |
| QU7 | F12C03000050011 | Marche | Contributo | Pedemontana delle marche | ML2 - Pedemontana delle Marche - 3° lotto funzionale tratto “Castelraimondo Nord-Castelraimondo Sud” e 4° lotto funzionale “Castelraimondo Sud-Innesto SS 77 presso Muccia” | 27.168.976 | F | Esecutivo | | | | | mar-19 | ott-19 | 2019 | |
| QU8 | F12C03000050011 | Umbria | Contributo | SS. 77 della val di chieti | ML1 - Sub 1.4 – Allaccio SS 77-SS 3 a Foligno | 26.219.659 | F | Definitivo | | | apr-19 | mar-21 | apr-21 | set-21 | 2021 | |
| QU9 | F12C03000050011 | Umbria | Contributo | SS. 77 della val di chieti | ML1 – SS 77- Semisvincolo Val Menotre/Scopoli | 8.303.732 | F | Definitivo | | | mag-19 | apr-21 | mag-21 | set-21 | 2021 | |
| RM105 | F84E16001400001 | Lazio | Corrispettivo | GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) | Svincolo tiburtina: Intervento di potenziamento dallo svincolo "centrale del latte" allo svincolo A24 - 2° fase funzionale | 65.039.644 | P | Definitivo | | | set-19 | dic-20 | gen-21 | ago-21 | 2021 | |
| RM165 | F81B16000600001 | Lazio | Corrispettivo | GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) | Intervento di realizzazione di corsie complanari al GRA tra Via Casilina e lo svincolo di Tor Bella Monaca - I Stralcio | 44.183.467 | F | Definitivo | | | set-14 | giu-19 | lug-19 | mar-20 | 2020 | |

| Cod Prog | CUP Slave | Regione | Contributo / Corrispettivo | Strada | Intervento | Importo | Cat. | Livello progettuale attuale | Preliminare / Progetto di Fattibilità Tecnico Economica | | Progetto Definitivo | | Progetto Esecutivo | | Appaltabilità | Note |
|----------|-----------------|----------|----------------------------|--|--|-------------|------|-----------------------------|---|--------|---------------------|--------|--------------------|--------|---------------|-----------------|
| | | | | | | | | | INIZIO | FINE | INIZIO | FINE | INIZIO | FINE | | |
| RM171 | F11B05000460002 | Lazio | Contributo | SS.N.675 UMBRO LAZIALE | Tratto Aurelia-Cinelli - stralcio Monte Romano Est - Cinelli | 63.040.000 | FSC | Ultimato | | | | | | | 2017 | Lavori conclusi |
| RM180 | F21B12000000005 | Lazio | Corrispettivo | SS.N.4 VIA SALARIA | Adeguamento della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 | 68.379.217 | P | Fattibilità | feb-20 | ago-20 | set-20 | gen-22 | feb-22 | ago-22 | 2022 | |
| RM188 | F81B16000620001 | Lazio | Corrispettivo | SS.N.675 UMBRO-LAZIALE | Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte Tratta Monte Romano est - Civitavecchia | 466.771.093 | FU | Definitivo | | | mar-18 | ago-20 | set-20 | mar-21 | 2021 | |
| RM190 | F91B16000480001 | Lazio | Contributo | SS.N.4 VIA SALARIA | Variante all'abitato di Monterotondo Scalo 2° stralcio | 35.900.001 | FU | Definitivo | | | apr-19 | mag-20 | giu-20 | dic-20 | 2020 | |
| RM325 | F34E16001070001 | Lazio | Corrispettivo | SS.N.1 VIA AURELIA | Intervento di miglior. e adeguam. svincoli della SS1 Aurelia – Lavori di realiz. del nuovo tronco stradale e dei nuovi svincoli, in variante alla SS1 Aurelia ai centri abitati di Palidoro e Tre Denari, nel tratto compreso tra il km 26+000 ed il km 33+000 | 94.198.756 | P | Fattibilità | feb-20 | ago-20 | set-20 | feb-22 | mar-22 | ott-22 | 2022 | |
| RM328 | F91B16000550001 | Lazio | Corrispettivo | SS.N.4 VIA SALARIA | Variante all'abitato di Monterotondo Scalo 1° stralcio | 20.530.921 | F | Gara in corso | | | | | | | 2017 | Gara in corso |
| RM329 | F84E16001410001 | Lazio | Corrispettivo | GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) | Intervento di realizzazione di corsie complanari al GRA tra Via Casilina e lo svincolo di Tor Bella Monaca - II Stralcio | 26.688.000 | P | Definitivo | | | | giu-19 | lug-19 | mar-20 | 2020 | |
| RM330 | F74E16000650001 | Lazio | Corrispettivo | AUTOSTRADA ROMA-AEROP. DI FIUMICINO | Realizzazione delle complanari all’Autostrada A91 “Roma Fiumicino” tra lo svincolo di Parco de’ Medici e l’A90 “Grande Raccordo Anulare di Roma” | 20.016.000 | P | Fattibilità | giu-19 | gen-20 | feb-20 | ago-21 | set-21 | apr-22 | 2022 | |
| RM36 | F81B16000870001 | Lazio | Corrispettivo | SS.N.7 VIA APPIA | Variante in Comune di Formia (Pedemontana) | 171.989.333 | P | Fattibilità | dic-19 | lug-20 | ago-20 | gen-22 | feb-22 | set-22 | 2022 | |
| RM5 | F61B13000020005 | Lazio | Corrispettivo | SS.N.7 VIA APPIA | Lavori per l'eliminazione di una strettoia in curva e dossi su un cavalcavia ferroviario al km 109+900 | 12.441.319 | FU | Definitivo | | | gen-18 | ago-19 | set-19 | mar-20 | 2020 | |
| RM62 | F81B16000680001 | Lazio | Corrispettivo | GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) | Intervento di potenziamento dello svincolo Tiburtina: 1° stralcio funzionale | 34.221.204 | FU | Definitivo | | | | set-19 | ott-19 | mar-20 | 2020 | |
| RM77 | F11B16000530001 | Lazio | Corrispettivo | SS.N.4 VIA SALARIA | Opere infrastrutturali per il potenziamento ed il miglioramento funzionale degli svincoli di Rieti - Interventi A, B e C | 26.282.990 | FU | Esecutivo | | | | | ago-18 | nov-19 | 2019 | |
| TO14 | F14E16001650001 | Piemonte | Corrispettivo | SS.N.28 DEL COLLE DI NAVA | Tratto Ceva-Ormea: interventi di sistemazione e consolidamento tra i km 68+000 e 70+550 | 10.673.717 | P | Esecutivo | | | | | lug-19 | mar-20 | 2020 | |
| TO155 | F11B07000160001 | Piemonte | Corrispettivo | SS.N.26 DELLA VALLE DI AOSTA | Messa in sicurezza del tratto iniziale della statale da Chivasso a Caluso e realizzazione variante di Arè | 29.653.333 | FU | In corso | | | | | | | 2017 | Lavori in corso |
| TO16 | F14E16001660001 | Piemonte | Corrispettivo | SS.N.28 DEL COLLE DI NAVA | Tratto Ceva-Ormea: Interventi urgenti di sistemazione ed adeguamento del corpo stradale tra i km 83+100 e 85+290 | 9.457.436 | P | Esecutivo | | | | | lug-19 | mar-20 | 2020 | |
| TO17 | F14E16001670001 | Piemonte | Corrispettivo | SS.N.28 DEL COLLE DI NAVA | Tratto Ceva-Ormea: interventi di sistemazione e consolidamento tra i km 57+923 (loc. Mombrignone) e 59+906 (loc. Nucetto) | 20.472.167 | P | Esecutivo | | | | | lug-19 | mar-20 | 2020 | |
| TO235 | C21B08000240001 | Piemonte | Corrispettivo | PEDEMONTANA PIEMONTESE | Collegamento tra l' A4 (Torino - Milano) in località Santhià, Biella, Gattinara e l' A26 (Genova Voltri - Gravellona) in località Ghemme. Lotto 1 stralcio 1 e stralcio 2 | 204.250.000 | F | Definitivo | | | mar-17 | mag-19 | giu-19 | dic-19 | 2019 | |
| TO327 | F24E16001540001 | Piemonte | Corrispettivo | SS.N.337 DELLA VAL VIGEZZO | Variante e adeg. in sede dal km 23+900 al km 29+668 nel tratto soggetto a caduta massi tra il Comune di Re ed il Ponte Riellasca 1° Stralcio Interventi di stabiliz. dei versanti e installazione di barriere paramassi | 10.000.000 | FU | Esecutivo | | | | | apr-19 | lug-19 | 2019 | |
| TO328 | F24E16001550001 | Piemonte | Corrispettivo | SS.N.337 DELLA VAL VIGEZZO | Variante e adeguamento in sede dal km 23+900 al km 29+668 nel tratto soggetto a caduta massi tra il Comune di Re ed il Ponte Ribellasca - 2° Stralcio | 59.685.333 | FU | Definitivo | | | ago-18 | giu-20 | lug-20 | mar-21 | 2021 | |
| TO5 | F31B16000510001 | Piemonte | Corrispettivo | SS.N.21 DELLA MADDALENA | Variante di Demonte e Vinadio (Aisone) Lotto 1° - variante di Demonte | 55.944.097 | FU | Definitivo | | | gen-18 | lug-19 | ago-19 | feb-20 | 2020 | |

| Cod Prog | CUP Slave | Regione | Contributo / Corrispettivo | Strada | Intervento | Importo | Cat. | Livello progettuale attuale | Preliminare / Progetto di Fattibilità Tecnico Economica | | Progetto Definitivo | | Progetto Esecutivo | | Appaltabilità | Note |
|----------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---|---|-------------|------|-----------------------------|---|--------|---------------------|--------|--------------------|--------|---------------|--|
| | | | | | | | | | INIZIO | FINE | INIZIO | FINE | INIZIO | FINE | | |
| TO8 | F11B16000550001 | Piemonte | Corrispettivo | SS.N.28 DEL COLLE DI NAVA | Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovì con collegamento alla SS 28 dir - 564 ed al casello A6 "Torino - Savona" - III Lotto (Variante di Mondovì) | 100.833.689 | FU | Definitivo | | | gen-19 | apr-20 | mag-20 | nov-20 | 2020 | |
| TS144 | F71B16000690001 | Friuli - Venezia Giulia | Corrispettivo | RA 14 | R.A. 14 - Realizzazione del nuovo collegamento con il valico confinario con la Slovenia in località Ferneti e messa in sicurezza della viabilità a servizio dell'autoporto | 2.965.333 | P | Esecutivo | | | mar-19 | apr-19 | mag-19 | gen-20 | 2020 | |
| TS170 | F71B16000390001 | Friuli - Venezia Giulia | Corrispettivo | SS.N.54 DEL FRIULI | Variante all'abitato di Cividale del Friuli al km 13+900 | 5.337.600 | F | In corso | | | | | | | 2017 | Lavori in corso |
| TS171 | F77H16001770001 | Friuli - Venezia Giulia | Corrispettivo | SS.N.52 BIS CARNICA | Lavori di manutenzione straordinaria della S.S. 52 bis dalla prog km 0+800 alla km 32+000 e messa in sicurezza di Passo di Monte Croce Carnico | 29.653.333 | FU | Esecutivo | | | | | feb-18 | apr-20 | 2019* | * Procedure di appalto mediante accordo quadro |
| TS194 | F21B16000430001 | Friuli - Venezia Giulia | Corrispettivo | SS.N.52 BIS CARNICA | S.S. 52 - Lavori di costruzione della variante tra i km. 41+600 e 44+400 in località passo della morte – “galleria San Lorenzo” | 19.768.889 | FU | Definitivo | | | apr-18 | apr-20 | mag-20 | dic-20 | 2020 | |
| TS195 | F71B16000580001 | Friuli - Venezia Giulia | Contributo | SS.N.202 | Lavori di costruzione di un nuovo svincolo per il nuovo polo ospedaliero Burlo-Cattinara | 5.500.000 | FSC | Definitivo | | | gen-19 | lug-19 | ago-19 | gen-20 | 2020 | |
| TS902 | F57H19001050001 | Friuli - Venezia Giulia | Contributo | SS.N.52 BIS CARNICA | Interventi di riqualificazione della SS 52 bis dal km 0+800 al km 32+875 | 33.070.000 | FSC | Esecutivo | | | | | set-19 | dic-20 | 2020 | |
| UC146 | F57H16001760001 | Calabria | Corrispettivo | A2 Autostrada del Mediterraneo | Interventi di miglioramento funzionale | 103.786.667 | F | In fase di ultimazione | | | | | | | 2018 | In fase di ultimazione |
| UC147 | F57H16001770001 | Calabria | Corrispettivo | A2 Autostrada del Mediterraneo | Interventi di miglioramento funzionale dal km 258+800 (svincolo di Cosenza) al km 286+000 (svincolo di Altilia) escluso svincolo di Rogliano (km273+800) | 611.460.942 | F | Fattibilità | mar-19 | dic-19 | gen-20 | mar-21 | apr-21 | dic-21 | 2021 | |
| UC148 | F71B16000440001 | Calabria | Corrispettivo | A2 Autostrada del Mediterraneo | Realizzazione del Collegamento Scilla - Santa Trada tramite interventi di manutenzione straordinaria sulla vecchia carreggiata autostradale sud nel tratto dal Km 423+300 al Km 427+000 | 13.838.222 | FU | Esecutivo | | | | | mar-19 | ott-19 | 2019 | |
| UC149 | F47H16001710001 | Campania | Corrispettivo | A2 Autostrada del Mediterraneo | Interventi per la rinaturalizzazione o il riutilizzo dei tratti campani dismessi con particolare riferimento ai lotti fra il km 8+000 e il km 13+000 e fra il km 36+000 e il km 53+000 | 26.400.000 | P | Definitivo | | | mag-19 | mar-20 | apr-20 | ott-20 | 2020 | |
| UC152 | F11B16000590001 | Calabria | Contributo | Collegamenti A2 - viabilità complementare | Collegamento tra lo svincolo di Rosarno e il porto di Gioia Tauro | 10.000.000 | FSC | Definitivo | | | gen-19 | set-19 | ott-19 | mar-20 | 2020 | |
| UC154 | F51B16000670001 | Calabria | Contributo | Collegamenti A2 - viabilità complementare | Collegamento dello svincolo di Castrovillari alla viabilità esistente | 25.000.000 | P | Fattibilità | ott-19 | feb-20 | mar-20 | feb-21 | mar-21 | giu-21 | 2021 | |
| UC156 | F51B16000650001 | Calabria | Contributo | Collegamenti A2 - viabilità complementare | Realizzazione nuovo Svincolo di Rogliano (km 273+800) | 20.000.000 | P | Fattibilità | set-19 | feb-20 | mar-20 | apr-21 | mag-21 | set-21 | 2021 | |
| UC157 | F61B16000590001 | Calabria | Contributo | Collegamenti A2 - viabilità complementare | Variante Tribito (bypass galleria prossima a San Mango) dal km 292+000 al km 293+000 | 60.000.000 | P | Fattibilità | mar-19 | set-19 | ott-19 | dic-20 | gen-21 | giu-21 | 2021 | |
| UC158 | F31B16000590001 | Calabria | Contributo | Collegamenti A2 - viabilità complementare | Nuova variante abitato di Reggio Calabria: Campo Calabro - Archi (Orti) | 216.000.000 | P | Fattibilità | feb-20 | lug-20 | ago-20 | feb-22 | mar-22 | set-22 | 2022 | |
| UC16 | F41B16000390001 | Campania | Corrispettivo | A2 Autostrada del Mediterraneo | Adeguamento funzionale svincolo di Eboli al km 30+000 e sistemazione viabilta' locale esistente | 16.090.359 | FU | Definitivo | | | mar-19 | giu-20 | lug-20 | dic-20 | 2020 | |

| Cod Prog | CUP Slave | Regione | Contributo / Corrispettivo | Strada | Intervento | Importo | Cat. | Livello progettuale attuale | Preliminare / Progetto di Fattibilità Tecnico Economica | | Progetto Definitivo | | Progetto Esecutivo | | Appaltabilità | Note |
|----------|---------------------------|----------|----------------------------|---|---|-------------|------|-----------------------------|---|--------|---------------------|--------|--------------------|--------|---------------|---|
| | | | | | | | | | INIZIO | FINE | INIZIO | FINE | INIZIO | FINE | | |
| UC161 | F51B16000830001 | Calabria | Corrispettivo | Collegamenti A2 - viabilità complementare | A2 – MEDITERRANEA Lavori di completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali della viabilità complementare in corrispondenza del km 153+400÷173+900 Stralcio 1 - Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete locale | 4.209.409 | FU | Aggiudicato | | | | | | | 2018 | Gara conclusa – Aggiudicazione efficace |
| UC162 | F21B16000690001 | Calabria | Corrispettivo | Collegamenti A2 - viabilità complementare | A2 – MEDITERRANEA Lavori di complet. a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali della viabilità complem. in corrisp. dei km 153+400÷173+900 Stralcio 2 - Nuovo Svincolo di Mormanno in loc. S.Pietro fra il km 168+400 ed il km 169 | 20.471.815 | FU | Fattibilità | lug-18 | giu-19 | lug-19 | mar-20 | apr-20 | lug-20 | 2020 | |
| UC163 | F29J16000550001 | Calabria | Corrispettivo | Collegamenti A2 - viabilità complementare | A2 – MEDITERRANEA Lavori di complet. a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali della viabilità complem. in corrisp. dei km 153+400÷173+900 Stralcio 3 - Interventi di tutela dei beni storici e artistici | 805.435 | FU | Esecutivo | | | | | giu-18 | ott-19 | 2019 | |
| UC164 | F21B16000700001 | Calabria | Corrispettivo | Collegamenti A2 - viabilità complementare | A2 – MEDITERRANEA - Lavori di completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali della viabilità complementare in corrispondenza dei km 153+400÷173+900 Stralcio 4 - Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete loca | 1.201.342 | FU | Definitivo | | | gen-19 | apr-19 | mag-19 | set-19 | 2019 | |
| UC18 | F31B16000730001 | Campania | Corrispettivo | A2 Autostrada del Mediterraneo | Svincolo di Sala Consilina Sud al km 95+224 (località Trinità) | 26.261.589 | P | Fattibilità | mar-19 | giu-19 | lug-19 | lug-20 | ago-20 | dic-20 | 2020 | |
| UC21 | F47H19001030005 | Calabria | Corrispettivo | A2 Autostrada del Mediterraneo | Interventi di miglioramento funzionale dal km 337+800 al km 348+600 (Pizzo C. - S. Onofrio) - 1° stralcio | 60.000.000 | FU | Esecutivo | | | | | gen-19 | apr-19 | 2019 | |
| UC21_bis | F41B97000000001 | Calabria | Corrispettivo | A2 Autostrada del Mediterraneo | Interventi di miglioramento funzionale dal km 337+800 al km 348+600 (Pizzo C. - S. Onofrio) - completamento | 101.314.133 | P | Esecutivo | | | | | gen-20 | apr-20 | 2020 | |
| UC22 | F91B01000460001 | Calabria | Corrispettivo | A2 Autostrada del Mediterraneo | Svincolo di Laureana Borrello al km 377+750 | 37.560.889 | P | Definitivo | | | set-20 | set-21 | ott-21 | set-22 | 2022 | |
| UC44 | F31B16000740001 | Campania | Corrispettivo | A2 Autostrada del Mediterraneo | Nuovo svincolo di Padula - Buonabitacolo al Km 103+207. Collegamento della SS 517 "Bussentina" con l'A2 | 30.289.670 | P | Definitivo | | | lug-20 | gen-22 | feb-22 | set-22 | 2022 | |
| UC48 | F77H19001240005 | Calabria | Corrispettivo | A2 Autostrada del Mediterraneo | Interventi di miglioramento funzionale dal km 185+000 al km 206+500 - 1° stralcio | 70.000.000 | FU | Esecutivo | | | | | gen-19 | apr-19 | 2019 | |
| UC48_bis | F81B16000880001 | Calabria | Corrispettivo | Collegamenti A2 - viabilità complementare | Interventi di miglioramento funzionale dal km 185+000 al km 206+500 - completamento | 125.712.000 | P | Esecutivo | | | | | gen-20 | apr-20 | 2020 | |
| UC85 | F12C01000000001 | Calabria | Corrispettivo | A2 Autostrada del Mediterraneo | Lavori di costruzione del nuovo svincolo di Cosenza Nord al km 250+000 in località Settimo di Rende | 33.004.836 | F | Definitivo | | | apr-19 | dic-19 | gen-20 | mar-20 | 2020 | |
| UC90 | F71B12000730001 | Calabria | Corrispettivo | A2 Autostrada del Mediterraneo | Adeguamento funzionale del collegamento urbano Scilla-Ieracari (Svincolo di Scilla - km 423+300) | 9.640.557 | P | Definitivo | | | ago-20 | feb-22 | mar-22 | ott-22 | 2022 | |
| UC930 | CUP UC30: F92C05000080011 | Calabria | Contributo | SS.N.106 JONICA | Lavori di costruzione del 3° megalotto della S.S. 106 Jonica, dall’innesto con la S.S. 534 (KM 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000) – completamento | 365.718.663 | FU | Progettazione esecutiva | | | | | | | 2017 | Contraente Generale – Progettazione Esecutiva |
| UP59 | F41B03000230001 | Sicilia | Contributo | SS.N.121 CATANESE | Itinerario Palermo - Agrigento. Tratto Palermo - Lercara Friddi. 2° Lotto: adeguamento in sede sez. Cat. C1/B - tratto Bolognetta - Bivio Manganaro dal km 14+400 (rotatoria Bolognetta) al km 48+000 (svincolo Manganaro) | 45.000.000 | FSC | In corso | | | | | | | 2018 | Lavori in corso |

| Cod Prog | CUP Slave | Regione | Contributo / Corrispettivo | Strada | Intervento | Importo | Cat. | Livello progettuale attuale | Preliminare / Progetto di Fattibilità Tecnico Economica | | Progetto Definitivo | | Progetto Esecutivo | | Appaltabilità | Note |
|----------|-----------------|---------|-------------------------------|---|---|----------------|------|-----------------------------------|---|--------|---------------------|--------|--------------------|--------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | INIZIO | FINE | INIZIO | FINE | INIZIO | FINE | | |
| UP62 | F71B16000590001 | Sicilia | Contributo | SS.N.121 CATANESE | SS 121 - Tratto Palermo (A19) - rotatoria Bolognetta (sezione C1) | 355.400.000 | FSC | Fattibilità | mar-18 | apr-19 | mag-19 | set-20 | ott-20 | mar-21 | 2021 | |
| UP85 | F21B03000150007 | Sicilia | Contributo | S.S.V. LICODIA EUBEA - LIBERTINIA | Tronco svincolo Regalsemi - innesto SS 117 bis: 2° stralcio funzionale - Completamento Tratto A: da svincolo Regalsemi (km 0+000) ad inizio Variante di Caltagirone (km 3+700) | 120.000.000 | F | Esecutivo | | | | | set-17 | mar-19 | 2019 | |
| UP86 | F91B17000710001 | Sicilia | Contributo | S.S.V. LICODIA EUBEA - LIBERTINIA | Tronco svincolo Regalsemi - innesto SS 117 bis: 2° stralcio funzionale - Completamento Tratto B: dalla fine della Variante di Caltagirone (km 12+470) ad innesto SS 117 bis (km 20+220) | 180.000.000 | FSC | Esecutivo | | | | | ago-18 | set-20 | 2020 | |
| VE12 | F71B16000510001 | Veneto | Corrispettivo | SS.N.47 DELLA VALSUGANA | Opere di connessione alla variante di Bassano del Grappa | 38.973.139 | FU | Gara d'appalto in corso | | | | | | | 2017 | Gara in corso |
| VE260 | F21B16000480001 | Veneto | Contributo | SS.N.52 CARNICA | Lavori di realizzazione della galleria del Col Trondo. | 70.000.000 | FSC | Fattibilità | | mag-20 | | | giu-20 | gen-21 | 2021 | |
| VE276 | F36G15001660001 | Veneto | Contributo | TANGENZIALE DI VICENZA | Tangenziale di Vicenza 1° stralcio Completamento | 17.000.000 | F | Definitivo | | | gen-19 | giu-20 | lug-20 | dic-20 | 2020 | |
| VE347 | F41B16000420001 | Veneto | Corrispettivo | SS.N.51 DI ALEMAGNA | Interventi Piano Straordinario Accessibilità Cortina | 41.514.667 | FU | Definitivo | | | | apr-19 | mag-19 | set-19 | 2019 | |
| VE42 | F11B16000570002 | Veneto | Corrispettivo | SS.N.51 DI ALEMAGNA | Variante di Vittorio Veneto: 2° lotto. Collegamento La Sega - Savassa | 59.433.752 | FU | Fattibilità | apr-18 | nov-19 | dic-19 | nov-20 | dic-20 | ago-21 | 2021 | |
| VE48 | F11B16000580001 | Veneto | Corrispettivo | SS.N.14 DELLA VENEZIA GIULIA | Variante di San Donà di Piave (VE) - 3° lotto: dalla rotatoria di Caposile alla rotatoria di Passerella e scavalco della rotatoria di Calvecchia | 42.010.697 | FU | Definitivo | | | | dic-19 | gen-20 | set-20 | 2020 | |
| VE9 | F41B16000370001 | Veneto | Corrispettivo | SS.N.51 DI ALEMAGNA | Miglioramento della viabilità di accesso all'abitato di Cortina (ex Variante di Zuel) | 29.126.116 | FU | Esecutivo | | | | | gen-19 | set-19 | 2019 | |
| Totale | | | | | | 20.124.467.964 | | | | | | | | | | |

INDICE DEI CONTENUTI ALLEGATO H "CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO DELLE OPERE"

| Sezione | Contenuti |
|---|--|
| Cronoprogramma attività progettuali | Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari inclusi nell'aggiornamento del Piano Pluriennale degli investimenti 2016-2020 con specifica dei cronoprogrammi delle attività progettuali e relativa previsione di appaltabilità |
| Riepilogo Investimenti Aggiornamento Piano 2016 2020 | Riepilogo investimenti Piano Pluriennale 2016 - 2020 con dettaglio ripartizione quota finanziata con contributo / remunerata con corrispettivo |
| Cronoprogramma finanziario Interventi Finanziati | Cronoprogramma finanziario Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari inclusi nell'aggiornamento del Piano 2016-2020 finanziati con indicazione delle quota finanziata con il contributo ovvero remunerata con il corrispettivo |
| Cronoprogramma finanziario Interventi solo Programmati | Cronoprogramma finanziario Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari inclusi nell'aggiornamento del Piano 2016-2020 non finanziati |
| Cronoprogramma finanziario Interventi in Attivazione | Cronoprogramma finanziario Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari in attivazione afferenti la programmazione antecedente al Piano 2016-2020 |
| Cronoprogramma finanziario Interventi in Corso di Esecuzione | Cronoprogramma finanziario Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari in corso di esecuzione afferenti la programmazione antecedente al Piano 2016-2020 |
| Cronoprogramma finanziario Piano Manutenzione Straordinaria Contratto di Programma 2016-2020 | Dettaglio relativo alla proiezione della produzione degli interventi relativi al Piano di M.S. del CdP 2016-2020 |

| | al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Totale |
|---|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|--------|
| A TOTALE INVESTIMENTI PIANO PLURIENNALE 2016-2020 | 1.691 | 1.422 | 2.697 | 3.633 | 4.217 | 4.903 | 4.858 | 4.072 | 2.934 | 1.549 | 1.171 | - | - | - | - | 33.146 |
| Quota Corrispettivo | - | - | 1.047 | 1.742 | 2.313 | 2.663 | 2.103 | 1.445 | 849 | 288 | 180 | - | - | - | - | 12.630 |
| Quota Contributo inv. a Corrispettivo | 397 | 655 | 67 | 114 | 137 | 159 | 169 | 127 | 101 | 40 | 24 | - | - | - | - | 1.990 |
| Quota Contributo - inv. a Contributo | 811 | 622 | 1.412 | 1.555 | 1.415 | 1.504 | 1.645 | 1.443 | 1.034 | 530 | 336 | - | - | - | - | 12.306 |
| Quota Investimenti solo programmata ^(*) | - | - | 6 | 37 | 178 | 481 | 905 | 1.047 | 951 | 690 | 630 | - | - | - | - | 4.926 |
| Quota MS Diffusa (Corrispettivo Esercizio) | 483 | 145 | 165 | 185 | 175 | 96 | 35 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1.294 |
| A.1 Nuove Opere, Compl., Adeguamenti | 99 | 125 | 391 | 1.189 | 2.161 | 3.333 | 3.870 | 3.480 | 2.756 | 1.549 | 1.171 | - | - | - | - | 20.124 |
| Quota Corrispettivo | - | - | 170 | 555 | 900 | 1.221 | 1.151 | 864 | 671 | 288 | 180 | - | - | - | - | 6.001 |
| Quota Contributo inv. a Corrispettivo | 7 | 67 | 19 | 69 | 118 | 158 | 168 | 127 | 101 | 40 | 24 | - | - | - | - | 898 |
| Quota Contributo - inv. a Contributo | 92 | 58 | 196 | 528 | 966 | 1.472 | 1.645 | 1.443 | 1.034 | 530 | 336 | - | - | - | - | 8.299 |
| Quota Investimenti solo programmata (*) | - | - | 6 | 37 | 178 | 481 | 905 | 1.047 | 951 | 690 | 630 | - | - | - | - | 4.926 |
| A.2 Interventi di Manutenzione Straordinaria | 813 | 566 | 846 | 1.212 | 1.527 | 1.531 | 984 | 591 | 178 | - | - | - | - | - | - | 8.248 |
| Quota Corrispettivo | - | - | 656 | 1.007 | 1.352 | 1.435 | 949 | 581 | 178 | - | - | - | - | - | - | 6.159 |
| Quota Contributo inv. a Corrispettivo | 330 | 415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 745 |
| Quota Contributo - inv. a Contributo | - | 5 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| Quota Investimenti solo programmata (*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quota MS Diffusa (Corrispettivo Esercizio) | 483 | 145 | 165 | 185 | 175 | 96 | 35 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1.294 |
| A.2.1 M.S. CdP 2016 -2020 | 800 | 543 | 735 | 945 | 980 | 676 | 351 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | 5.176 |
| Quota Corrispettivo | - | - | 570 | 761 | 805 | 580 | 316 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | 3.167 |
| Quota Contributo inv. a Corrispettivo | 317 | 398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 715 |
| Quota Contributo - inv. a Contributo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quota Investimenti solo programmata (*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quota MS Diffusa (Corrispettivo Esercizio) | 483 | 145 | 165 | 185 | 175 | 96 | 35 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1.294 |
| A.2.2 Ulteriori interventi di M.S. ^(**) | 13 | 22 | 111 | 267 | 547 | 855 | 633 | 447 | 178 | - | - | - | - | - | - | 3.072 |
| Quota Corrispettivo | - | - | 86 | 247 | 547 | 855 | 633 | 447 | 178 | - | - | - | - | - | - | 2.992 |
| Quota Contributo inv. a Corrispettivo | 13 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| Quota Contributo - inv. a Contributo | - | 5 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| Quota Investimenti solo programmata (*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A.3 Altri Investimenti ^(***) | 779 | 257 | 330 | 140 | 45 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.576 |
| Quota Corrispettivo | - | - | 53 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
| Quota Contributo inv. a Corrispettivo | 60 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 |
| Quota Contributo - inv. a Contributo | 719 | 185 | 276 | 105 | 45 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.355 |
| Quota Investimenti solo programmata (*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A.4 Nuove Opere, Compl., Adeguamenti in attivazione/corso ^(****) | - | 378 | 1.057 | 1.043 | 432 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.923 |
| Quota Corrispettivo | - | - | 167 | 144 | 61 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 381 |
| Quota Contributo inv. a Corrispettivo | - | 101 | 48 | 45 | 19 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 |
| Quota Contributo - inv. a Contributo | - | 278 | 842 | 855 | 353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.327 |
| Quota Investimenti solo programmata (*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A.5 Interventi di M.S. in attivazione/corso ^(****) | - | 96 | 74 | 47 | 52 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 |
| Quota Corrispettivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quota Contributo inv. a Corrispettivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quota Contributo - inv. a Contributo | - | 96 | 74 | 47 | 52 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 |
| Quota Investimenti solo programmata (*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B FONDO INVESTIMENTI LEGGE BILANCIO 2019 (COMMA 95) | - | - | 56 | 182 | 293 | 527 | 550 | 577 | 674 | - | - | - | - | - | - | 2.860 |
| Quota Corrispettivo | - | - | 45 | 106 | 235 | 482 | 523 | 577 | 674 | - | - | - | - | - | - | 2.643 |
| Quota Contributo inv. a Corrispettivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quota Contributo - inv. a Contributo | - | - | 11 | 76 | 58 | 45 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 |
| Quota Investimenti solo programmata (*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B.1 Ponti Viadotti e Gallerie (f.inv. Ib 2019) | - | - | 45 | 106 | 235 | 482 | 523 | 577 | 674 | - | - | - | - | - | - | 2.643 |
| Quota Corrispettivo | - | - | 45 | 106 | 235 | 482 | 523 | 577 | 674 | - | - | - | - | - | - | 2.643 |
| Quota Contributo inv. a Corrispettivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quota Contributo - inv. a Contributo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quota Investimenti solo programmata (*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B.2 Ripristino viabilita' sisma (f.inv. Ib 2019) | - | - | 11 | 76 | 58 | 45 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 |
| Quota Corrispettivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quota Contributo inv. a Corrispettivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quota Contributo - inv. a Contributo | - | - | 11 | 76 | 58 | 45 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 |
| Quota Investimenti solo programmata (*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A+B TOTALE INVESTIMENTI INCLUSO FDO INV. LB 2019 | 1.691 | 1.422 | 2.753 | 3.815 | 4.510 | 5.430 | 5.408 | 4.649 | 3.608 | 1.549 | 1.171 | - | - | - | - | 36.006 |
| Quota Corrispettivo | - | - | 1.092 | 1.848 | 2.547 | 3.145 | 2.626 | 2.022 | 1.523 | 288 | 180 | - | - | - | - | 15.272 |
| Quota Contributo inv. a Corrispettivo | 397 | 655 | 67 | 114 | 137 | 159 | 169 | 127 | 101 | 40 | 24 | - | - | - | - | 1.990 |
| Quota Contributo - inv. a Contributo | 811 | 622 | 1.423 | 1.631 | 1.473 | 1.549 | 1.672 | 1.443 | 1.034 | 530 | 336 | - | - | - | - | 12.523 |
| Quota Investimenti solo programmata (*) | - | - | 6 | 37 | 178 | 481 | 905 | 1.047 | 951 | 690 | 630 | - | - | - | - | 4.926 |
| Quota MS Diffusa (Corrispettivo Esercizio) | 483 | 145 | 165 | 185 | 175 | 96 | 35 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1.294 |

Note

(*) Investimenti non finanziati
(**) Include Piano Aggiuntivo di MS, Interventi di MS finanziati da FSC 98/2017, manutenzione sulle strade dismesse dalle Regioni, manutenzione ponti e viadotti (FI2018)
(***) Include Ulteriori Investimenti ricompresi nella Sezione A.1 Contratto di programma e nella Sezione A.2 Altre Fonti
(****) Produzione residua al 31.12.2018 interventi afferenti programmazione antecedente Piano 2016-2020

INDICE DEI CONTENUTI ALLEGATO H "CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO DELLE OPERE"

| Sezione | Contenuti |
|---|--|
| Cronoprogramma attività progettuali | Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari inclusi nell'aggiornamento del Piano Pluriennale degli investimenti 2016-2020 con specifica dei cronoprogrammi delle attività progettuali e relativa previsione di appaltabilità |
| Riepilogo Investimenti Aggiornamento Piano 2016 2020 | Riepilogo investimenti Piano Pluriennale 2016 - 2020 con dettaglio ripartizione quota finanziata con contributo / remunerata con corrispettivo |
| Cronoprogramma finanziario Interventi Finanziati | Cronoprogramma finanziario Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari inclusi nell'aggiornamento del Piano 2016-2020 finanziati con indicazione delle quota finanziata con il contributo ovvero remunerata con il corrispettivo |
| Cronoprogramma finanziario Interventi solo Programmati | Cronoprogramma finanziario Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari inclusi nell'aggiornamento del Piano 2016-2020 non finanziati |
| Cronoprogramma finanziario Interventi in Attivazione | Cronoprogramma finanziario Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari in attivazione afferenti la programmazione antecedente al Piano 2016-2020 |
| Cronoprogramma finanziario Interventi in Corso di Esecuzione | Cronoprogramma finanziario Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari in corso di esecuzione afferenti la programmazione antecedente al Piano 2016-2020 |
| Cronoprogramma finanziario Piano Manutenzione Straordinaria Contratto di Programma 2016-2020 | Dettaglio relativo alla proiezione della produzione degli interventi relativi al Piano di M.S. del CdP 2016-2020 |

| Cronoprogramma Finanziario Complessivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|------------|---|--|----------------------------------|-------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
| F91B01000400001 | AQ1 | Altre Fonti | Abruzzo | SS.N.17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANITICO | Tronco Antrodoco-Navelli: Adeguamento tratto S. Gregorio - S. Pio delle Camere dal km 45+000 al km 58+000 | Adeguamento e messa in sicurezza | 81.627.022 | CONT | 2021 | - | 81.627.022 | 0% | 100% | - | - | - | 816.270 | 3.265.081 | 12.244.053 | 16.325.404 | 16.325.404 | 16.325.404 | 8.162.702 | 8.162.702 | 81.627.022 |
| F81B11002290001 | AQ16 | Contratto di Programma | Abruzzo | SS.N.80 DEL GRAN SASSO D'ITALIA | Tratta stradale Teramo - Mare: Variante alla SS 80 dalla A14 (Mosciano S. Angelo) alla SS16 (Giulianova) - 4° Lotto | Completamenti di itinerari | 182.397.449 | CORR | 2020 | 97.397.449 | 85.000.000 | 53% | 47% | - | - | 1.823.974 | 7.295.898 | 27.359.617 | 36.479.490 | 36.479.490 | 36.479.490 | 18.239.745 | 18.239.745 | - | 182.397.449 |
| F61B16000540001 | AQ258 | Altre Fonti | Abruzzo | SS.N.16 ADRIATICA | Vasto Sud - San Salvo Marina | Nuove Opere | 87.000.000 | CONT | 2021 | - | 87.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 870.000 | 3.480.000 | 13.050.000 | 17.400.000 | 17.400.000 | 17.400.000 | 8.700.000 | 8.700.000 | 87.000.000 |
| F24E16000610001 | AQ282 | Altre Fonti | Abruzzo | SS.N.16 ADRIATICA | Prolungamento dell'Asse Attrezzato di Pescara | Completamenti di itinerari | 15.000.000 | CONT | 2021 | - | 15.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 150.000 | 600.000 | 5.250.000 | 4.500.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | - | - | 15.000.000 |
| F57H11001730001 | PZ73 | Altre Fonti | Basilicata | SS.N.95 DI BRIENZA | Adeguamento dello svincolo per Satriano | Adeguamento e messa in sicurezza | 10.000.000 | CORR | 2020 | 9.700.000 | 300.000 | 97% | 3% | - | - | 100.000 | 400.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | - | - | - | 10.000.000 |
| F27H18000020001 | PZ201 | Altre Fonti | Basilicata | SS.N.18 TIRRENA INFERIORE | Lavori di costruzione dei tratti in variante in galleria per l'eliminazione del pericolo di caduta massi in località Acquafredda e Cersuta (Maratea) - 2° Stralcio "Acquafredda 2" | Adeguamento e messa in sicurezza | 1.074.554 | CONT | 2018 | - | 1.074.554 | 0% | 100% | - | 53.728 | 376.094 | 376.094 | 161.183 | 107.455 | - | - | - | - | - | 1.074.554 |
| F27H18000030002 | PZ202 | Altre Fonti | Basilicata | SS.N.18 TIRRENA INFERIORE | Lavori di costruzione dei tratti in variante in galleria per l'eliminazione del pericolo di caduta massi in località Acquafredda e Cersuta (Maratea) – 3° Stralcio "Cersuta" | Adeguamento e messa in sicurezza | 5.365.215 | CONT | 2019 | - | 5.365.215 | 0% | 100% | - | 53.652 | 214.609 | 1.877.825 | 1.877.825 | 804.782 | 536.521 | - | - | - | - | 5.365.215 |
| F27H11001620001 | PZ203 | Altre Fonti | Basilicata | SS.N.18 TIRRENA INFERIORE | Lavori di costruzione di tratti in variante in galleria per l'eliminazione del pericolo di caduta massi in località Acquafredda e Cersuta (Maratea) – 1° Stralcio "Acquafredda 1° Lotto 1 | Adeguamento e messa in sicurezza | 23.560.000 | CONT | 2019 | - | 23.560.000 | 0% | 100% | - | 235.600 | 942.400 | 3.534.000 | 7.068.000 | 7.068.000 | 2.356.000 | 2.356.000 | - | - | - | 23.560.000 |
| F21B18000520006 | PZ204 | Altre Fonti | Basilicata | SS.N.18 TIRRENA INFERIORE | Lavori di costruzione di tratti in variante in galleria per l'eliminazione del pericolo di caduta massi in località Acquafredda e Cersuta (Maratea) – 1° Stralcio "Acquafredda 1° Lotto 2 | Adeguamento e messa in sicurezza | 20.000.000 | CONT | 2019 | - | 20.000.000 | 0% | 100% | - | 200.000 | 800.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | - | - | - | - | 20.000.000 |
| F57H11001710001 | PZ134 | Altre Fonti | Basilicata | Murgia - Pollino | Strada di collegamento fondovalle del Sauro. Tratto: Corleto Perticara - S.P. Camastra | Completamenti di itinerari | 85.000.000 | CORR | 2020 | 85.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 850.000 | 3.400.000 | 12.750.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | - | 85.000.000 |
| F57H11001720001 | PZ139 | Altre Fonti | Basilicata | Murgia - Pollino | Collegamento mediano Murgia - Pollino Matera - Ferrandina - Pisticci (stralcio) | Completamenti di itinerari | 69.500.000 | CONT | 2021 | - | 69.500.000 | 0% | 100% | - | - | - | 695.000 | 2.780.000 | 10.425.000 | 20.850.000 | 20.850.000 | 6.950.000 | 6.950.000 | - | 69.500.000 |
| F61B09000570001 | PZ143 | Altre Fonti | Basilicata | SS.N.658 NUOVO ITINERARIO MELFI - POTENZA | S.S. 658 Nuovo itinerario Potenza-Melfi - Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra i km 0+000 e il km 48+131 - 2° stralcio e 3° Stralcio A | Adeguamento e messa in sicurezza | 54.000.000 | CONT | 2020 | - | 54.000.000 | 0% | 100% | - | - | 540.000 | 2.160.000 | 8.100.000 | 16.200.000 | 16.200.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | - | - | 54.000.000 |
| F81B16000740001 | PZ164 | Altre Fonti | Basilicata | SS.N.658 NUOVO ITINERARIO MELFI - POTENZA | Nuovo itinerario Potenza-Melfi - Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra i km 0+000 e il km 48+131 - 1° Stralcio C | Adeguamento e messa in sicurezza | 33.000.000 | CONT | 2020 | - | 33.000.000 | 0% | 100% | - | - | 330.000 | 1.320.000 | 4.950.000 | 9.900.000 | 9.900.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | - | - | 33.000.000 |
| F41B16000470001 | PZ198 | Altre Fonti | Basilicata | SS 407 - RA5 | Riquallific. RA 5 e SS 407 "Basentana" - Completamento | Adeguamento e messa in sicurezza | 289.270.000 | CONT | 2019 | - | 289.270.000 | 0% | 100% | - | 2.892.700 | 11.570.800 | 43.390.500 | 57.854.000 | 57.854.000 | 57.854.000 | 28.927.000 | 28.927.000 | - | - | 289.270.000 |
| F41B16000410001 | PZ199 | Contratto di Programma | Basilicata | SS 407 - RA5 | Riquallific. RA 5 e SS 407 "Basentana" - 2 Stralcio | Adeguamento e messa in sicurezza | 49.422.222 | CORR | 2019 | 48.928.000 | 494.222 | 99% | 1% | - | 494.222 | 1.976.889 | 7.413.333 | 14.826.667 | 14.826.667 | 4.942.222 | 4.942.222 | - | - | - | 49.422.222 |
| F91B16000500001 | PZ197 | Contratto di Programma | Basilicata | Murgia - Pollino | Riquallificazione in sede dell'itinerario Matera Ferrandina - 1° stralcio | Adeguamento e messa in sicurezza | 14.826.667 | CORR | 2019 | 14.678.400 | 148.267 | 99% | 1% | - | 148.267 | 593.067 | 5.189.333 | 5.189.333 | 2.224.000 | 1.482.667 | - | - | - | - | 14.826.667 |
| F81B16000650001 | PZ196 | Contratto di Programma | Basilicata | Murgia - Pollino | Potenza Melfi - Allacciamento stabilimento Fiat - 3° stralcio B | Adeguamento e messa in sicurezza | 29.653.333 | CORR | 2020 | 29.653.333 | - | 100% | 0% | - | - | 296.533 | 1.186.133 | 4.448.000 | 8.896.000 | 8.896.000 | 2.965.333 | 2.965.333 | - | - | 29.653.333 |
| F81B09001160001 | PZ93 | Contratto di Programma | Basilicata | SS.N.658 NUOVO ITINERARIO MELFI - POTENZA | Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra i km 0+000 e 48+131 - 2° Stralcio B - ulteriori esigenze finanziarie - 1° Stralcio B | Adeguamento e messa in sicurezza | 15.145.270 | CORR | 2019 | 10.847.945 | 4.297.325 | 72% | 28% | - | 151.453 | 605.811 | 5.300.845 | 5.300.845 | 2.271.791 | 1.514.527 | - | - | - | - | 15.145.270 |
| F34E18000100001 | PZ205 | Altre Fonti | Basilicata | SS.N.658 NUOVO ITINERARIO MELFI - POTENZA | Corridoio Potenza - Tito - Brienza - A2 - Lagonegrese con prolungamento alla Melfi - Candela - SS 658 Nuovo itinerario Potenza-Melfi - Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra il km 0+000 e il km 48+131 - 3° Stralcio A e riquallificazione SP Melfi - Innesto SS 655 | Adeguamento e messa in sicurezza | 64.970.000 | CONT | 2021 | - | 64.970.000 | 0% | 100% | - | - | - | 649.700 | 2.598.800 | 9.745.500 | 19.491.000 | 19.491.000 | 6.497.000 | 6.497.000 | - | 64.970.000 |
| F31B16000490001 | CZ180 | Contratto di Programma | Calabria | SS.N.182 DELLE SERRE CALABRE | Tronco 5° Lotto 4° stralcio 2°: Svincolo Gagliato-Svincolo Satriano compresa Bretella Satriano | Completamenti di itinerari | 54.600.000 | CORR | 2020 | 54.600.000 | - | 100% | 0% | - | - | 546.000 | 2.184.000 | 8.190.000 | 16.380.000 | 16.380.000 | 5.460.000 | 5.460.000 | - | - | 54.600.000 |
| F47H16001640001 | CZ187 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.18 TIRRENA INFERIORE | Lavori occorrenti per la costruzione di una rotonda a raso al km 386+000 (loc. Acconia di Curinga) | Adeguamento e messa in sicurezza | 2.283.607 | CONT | 2018 | - | 2.283.607 | 0% | 100% | - | 114.180 | 799.262 | 799.262 | 342.541 | 228.361 | - | - | - | - | - | 2.283.607 |
| F51B16000600001 | CZ27 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.182 DELLE SERRE CALABRE | Tronco 2°: Lavori di costruzione della variante alla SS 182 - Lotto unico da Vazzano a Vallelonga | Completamenti di itinerari | 128.450.000 | CONT | 2020 | - | 128.450.000 | 0% | 100% | - | - | 1.284.500 | 5.138.000 | 19.267.500 | 25.690.000 | 25.690.000 | 25.690.000 | 12.845.000 | 12.845.000 | - | 128.450.000 |
| F77H16001670001 | CZ297 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.106 JONICA | Realizzazione del nuovo svincolo per l'ospedale della Sibaritide | Completamenti di itinerari | 2.500.000 | CONT | 2019 | - | 2.500.000 | 0% | 100% | - | 25.000 | 100.000 | 875.000 | 875.000 | 375.000 | 250.000 | - | - | - | - | 2.500.000 |
| F31B16000530001 | CZ298 | Contratto di Programma | Calabria | SS.N.182 DELLE SERRE CALABRE | Tronco 1° Autostrada A3 - Vazzano Lotto 1° Stralcio 1° completamento Superamento del cimitero di Vazzano | Completamenti di itinerari | 8.320.000 | CORR | 2019 | 8.236.800 | 83.200 | 99% | 1% | - | 83.200 | 332.800 | 2.912.000 | 2.912.000 | 1.248.000 | 832.000 | - | - | - | - | 8.320.000 |
| F51B16000450001 | CZ299 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.182 DELLE SERRE CALABRE | Tronco 1° Autostrada A3 - Vazzano Lotto 1° Stralcio 2° completamento Superamento del colle dello Scornari | Completamenti di itinerari | 20.083.000 | CONT | 2019 | - | 20.083.000 | 0% | 100% | - | 200.830 | 803.320 | 3.012.450 | 6.024.900 | 6.024.900 | 2.008.300 | 2.008.300 | - | - | - | 20.083.000 |
| F71B01000190001 | CZ372 | Contratto di Programma | Calabria | SS.N.106 JONICA | SS 106 Jonica (tracciato esistente) - Tratta Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 - Sibari km 329+000 - Messa in sicurezza - 1° Tronco | Adeguamento e messa in sicurezza | 286.648.889 | CORR | 2021 | 286.648.889 | - | 100% | 0% | - | - | - | 2.866.489 | 11.465.956 | 42.997.333 | 57.329.778 | 57.329.778 | 57.329.778 | 28.664.889 | 28.664.889 | 286.648.889 |
| F11B16000610001 | CZ373 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.106 JONICA | SS 106 Jonica (tracciato esistente) - Tratta Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 - Sibari km 329+000 - Messa in sicurezza - 2° Tronco (Stralcio) | Adeguamento e messa in sicurezza | 80.000.000 | CONT | 2021 | - | 80.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 800.000 | 3.200.000 | 12.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 80.000.000 |
| F51B16000560001 | CZ374 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.106 JONICA | SS 106 Jonica (tracciato esistente) - Tratta Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 - Sibari km 329+000 - Messa in sicurezza - 3° Tronco (Stralcio) | Adeguamento e messa in sicurezza | 80.700.000 | CONT | 2021 | - | 80.700.000 | 0% | 100% | - | - | - | 807.000 | 3.228.000 | 12.105.000 | 16.140.000 | 16.140.000 | 16.140.000 | 8.070.000 | 8.070.000 | 80.700.000 |
| F71B16000480001 | CZ375 | Contratto di Programma | Calabria | SS.N.106 JONICA | Varianti di Crotone dal km 241+250 al km 250+500 (Passovecchio) | Adeguamento e messa in sicurezza | 148.266.667 | CORR | 2021 | 148.266.667 | - | 100% | 0% | - | - | - | 1.482.667 | 5.930.667 | 22.240.000 | 29.653.333 | 29.653.333 | 29.653.333 | 14.826.667 | 14.826.667 | 148.266.667 |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|--------------------|-------|------------------------|----------|---|--|----------------------------------|-------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| F31B16000600001 | CZ311 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.106 JONICA | Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in dx idraulica del Torrente Gerace tra la SS 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la SS 106 al km 97+050 - Prolungamento Locri | Nuove Opere | 40.000.000 | CONT | 2020 | - | 40.000.000 | 0% | 100% | - | - | 400.000 | 1.600.000 | 6.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | - | - | 40.000.000 |
| F81B16000630001 | CZ312 | Contratto di Programma | Calabria | SS.N.106 JONICA | Lavori di collegamento della SS 106 (km 0+000) alla SS 106 VAR/A (km(17+000) relativi all'adeguamento della SP 16 (Cat. Stradale C1) per il rafforzamento della viabilità | Nuove Opere | 2.767.644 | CORR | 2019 | 2.739.968 | 27.676 | 99% | 1% | - | 27.676 | 110.706 | 968.676 | 968.676 | 415.147 | 276.764 | - | - | - | - | 2.767.644 |
| F57H16001760001 | UC146 | Altre Fonti | Calabria | A2 Autostrada del Mediterraneo | Interventi di miglioramento funzionale | Adeguamento e messa in sicurezza | 103.786.667 | CORR | 2018 | 98.597.333 | 5.189.333 | 95% | 5% | - | 5.189.333 | 15.568.000 | 20.757.333 | 20.757.333 | 20.757.333 | 10.378.667 | 10.378.667 | - | - | - | 103.786.667 |
| F51B16000830001 | UC161 | Contratto di Programma | Calabria | Collegamenti A2 - viabilità complementare | A2 – MEDITERRANEA Lavori di completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali della viabilità complementare in corrispondenza dei km 153+400÷173+900 Stralcio 1 - Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete locale adiacente o di interconnessione all'autostrada | Completamenti di itinerari | 4.209.409 | CORR | 2018 | 4.087.845 | 121.563 | 97% | 3% | 8.000 | 113.563 | 378.544 | 1.135.632 | 1.135.632 | 1.135.632 | 302.406 | - | - | - | - | 4.209.409 |
| F21B16000690001 | UC162 | Contratto di Programma | Calabria | Collegamenti A2 - viabilità complementare | A2 – MEDITERRANEA Lavori di completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali della viabilità complementare in corrispondenza dei km 153+400÷173+900 Stralcio 2 - Nuovo Svincolo di Mormanno in loc. S.Pietro fra il km 168+400 ed il km 169+600 | Completamenti di itinerari | 20.471.815 | CORR | 2020 | 20.471.815 | - | 100% | 0% | - | - | 204.718 | 818.873 | 3.070.772 | 6.141.544 | 6.141.544 | 2.047.181 | 2.047.181 | - | - | 20.471.815 |
| F29I16000550001 | UC163 | Contratto di Programma | Calabria | Collegamenti A2 - viabilità complementare | A2 – MEDITERRANEA Lavori di completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali della viabilità complementare in corrispondenza dei km 153+400÷173+900 Stralcio 3 - Interventi di tutela dei beni storici e artistici | Completamenti di itinerari | 805.435 | CORR | 2019 | 797.380 | 8.054 | 99% | 1% | - | 8.054 | 32.217 | 281.902 | 281.902 | 120.815 | 80.543 | - | - | - | - | 805.435 |
| F21B16000700001 | UC164 | Contratto di Programma | Calabria | Collegamenti A2 - viabilità complementare | A2 – MEDITERRANEA Lavori di completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali della viabilità complementare in corrispondenza dei km 153+400÷173+900 Stralcio 4 - Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete locale adiacente o di interconnessione all'autostrada - Area attrezzata sosta camper | Completamenti di itinerari | 1.201.342 | CORR | 2019 | 1.189.329 | 12.013 | 99% | 1% | - | 12.013 | 48.054 | 420.470 | 420.470 | 180.201 | 120.134 | - | - | - | - | 1.201.342 |
| F57H16001770001 | UC147 | Altre Fonti | Calabria | A2 Autostrada del Mediterraneo | Interventi di miglioramento funzionale dal km 258+800 (svincolo di Cosenza) al km 286+000 (svincolo di Altilia) escluso svincolo di Rogliano (km273+800) | Adeguamento e messa in sicurezza | 611.460.942 | CORR | 2021 | 611.460.942 | - | 100% | 0% | - | - | - | 6.114.609 | 24.458.438 | 91.719.141 | 122.292.188 | 122.292.188 | 122.292.188 | 61.146.094 | 61.146.094 | 611.460.942 |
| F12C01000000001 | UC85 | Altre Fonti | Calabria | A2 Autostrada del Mediterraneo | Lavori di costruzione del nuovo svincolo di Cosenza Nord al km 250+000 in località <u>Settimo di Rende</u> | Adeguamento e messa in sicurezza | 33.004.836 | CORR | 2020 | 33.004.836 | - | 100% | 0% | - | - | 330.048 | 1.320.193 | 4.950.725 | 9.901.451 | 9.901.451 | 3.300.484 | 3.300.484 | - | - | 33.004.836 |
| F77H19001240005 | UC48 | Contratto di Programma | Calabria | A2 Autostrada del Mediterraneo | Interventi di miglioramento funzionale dal km 185+000 al km 206+500 - 1° stralcio | Adeguamento e messa in sicurezza | 70.000.000 | CORR | 2019 | 69.300.000 | 700.000 | 99% | 1% | - | 700.000 | 2.800.000 | 10.500.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | - | - | - | 70.000.000 |
| F47H19001030005 | UC21 | Contratto di Programma | Calabria | A2 Autostrada del Mediterraneo | Interventi di miglioramento funzionale dal km 337+800 al km 348+600 (Pizzo C. - S. Onofrio) - 1° stralcio | Adeguamento e messa in sicurezza | 60.000.000 | CORR | 2019 | 59.400.000 | 600.000 | 99% | 1% | - | 600.000 | 2.400.000 | 9.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | - | - | - | 60.000.000 |
| CUP UC30: F92C0500 | UC930 | Contratto di Programma | Calabria | SS.N.106 JONICA | Lavori di costruzione del 3° megalotto della S.S. 106 Jonica, dall'innesto con la S.S. 534 (KM 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000) – completamento | Completamenti di itinerari | 365.718.663 | CONT | 2017 | - | 365.718.663 | 0% | 100% | - | 16.161.414 | 44.649.329 | 51.810.205 | 84.365.905 | 56.243.937 | 37.495.958 | 74.991.916 | - | - | - | 365.718.663 |
| F71B16000440001 | UC148 | Contratto di Programma | Calabria | A2 Autostrada del Mediterraneo | Realizzazione del Collegamento Scilla - Santa Trada tramite interventi di manutenzione straordinaria sulla vecchia carreggiata autostradale sud nel tratto dal Km 423+300 al Km 427+000 | Adeguamento e messa in sicurezza | 13.838.222 | CORR | 2019 | 13.699.840 | 138.382 | 99% | 1% | - | 138.382 | 553.529 | 4.843.378 | 4.843.378 | 2.075.733 | 1.383.822 | - | - | - | - | 13.838.222 |
| F74E16000630001 | CZ384 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.106 JONICA | Manutenzione e messa in sicurezza dal Km 238+000 (Aeroporto S.Anna) al Km 241+700 (Sv. Papanice) | Adeguamento e messa in sicurezza | 25.000.000 | CONT | 2019 | - | 25.000.000 | 0% | 100% | - | 250.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | - | - | - | 25.000.000 |
| F11B16000590001 | UC152 | Altre Fonti | Calabria | Collegamenti A2 - viabilità complementare | Collegamento tra lo svincolo di Rosarno e il porto di Gioia Tauro | Completamenti di itinerari | 10.000.000 | CONT | 2020 | - | 10.000.000 | 0% | 100% | - | - | 100.000 | 400.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | - | - | - | 10.000.000 |
| F51B01000100001 | CZ301 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.106 JONICA | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALL'ABITATO DI PALIZZI MARINA LOTTO 2 DAL KM 49+485 AL KM 51+750 (ex UC9) SECONDO STRALCIO FUNZIONALE Completamento Carreggiata SUD | Completamenti di itinerari | 97.860.000 | CONT | 2019 | - | 97.860.000 | 0% | 100% | - | 978.600 | 3.914.400 | 14.679.000 | 19.572.000 | 19.572.000 | 19.572.000 | 9.786.000 | 9.786.000 | - | - | 97.860.000 |
| F77H17002390001 | CZ388 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.106 RADD. | Adeguamento e messa in sicurezza in tratti saltuari dal Km 0+000 (Rot. Innesto Aranceto) al Km 25+000 (Innesto SS534) compreso viadotto Coserie e Sibari - 1° tratto | Adeguamento e messa in sicurezza | 151.000.000 | CONT | 2021 | - | 151.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 1.510.000 | 6.040.000 | 22.650.000 | 30.200.000 | 30.200.000 | 30.200.000 | 15.100.000 | 15.100.000 | 151.000.000 |
| F11B17000570001 | CZ387 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.106 JONICA | Variante di Caulonia dal km 118+650 al km 121+500 | Completamenti di itinerari | 90.000.000 | CONT | 2021 | - | 90.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 900.000 | 3.600.000 | 13.500.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 90.000.000 |
| F61B16000500001 | CZ386 | Altre Fonti | Calabria | Collegamento SS. N. 106 - Mirto | Strada Longobucco - Mirto – Crosia; Completamento; Raccordo SS 106: Collegamento viario ponte di Cropalati - SS 106 Jonica Mirto – V Lotto | Completamenti di itinerari | 21.800.000 | CONT | 2021 | - | 21.800.000 | 0% | 100% | - | - | - | 218.000 | 872.000 | 3.270.000 | 6.540.000 | 6.540.000 | 2.180.000 | 2.180.000 | - | 21.800.000 |
| F41B16000390001 | UC16 | Contratto di Programma | Campania | A2 Autostrada del Mediterraneo | Adeguamento funzionale svincolo di Eboli al km 30+000 e sistemazione viabilità locale esistente | Completamenti di itinerari | 16.090.359 | CORR | 2020 | 16.090.359 | - | 100% | 0% | - | - | 160.904 | 643.614 | 5.631.626 | 4.827.108 | 3.218.072 | 1.609.036 | - | - | - | 16.090.359 |
| F11B14000910001 | NA287 | Altre Fonti | Campania | SS.N.212 DELLA VAL FORTORE | S.S. 212 “della Val Fortore” Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo (Asse S.S. Fortorina). 1° lotto: «Variante di S. Marco dei Cavoti». 2° Stralcio | Nuove Opere | 66.665.492 | CORR | 2017 | 63.660.943 | 3.004.549 | 95% | 5% | 7.000 | 2.997.549 | 8.992.647 | 17.985.295 | 17.985.295 | 17.985.295 | 712.411 | - | - | - | - | 66.665.492 |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|-----------------|-------|------------------------|-------------------------|--|--|----------------------------------|-------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| F11B16000850001 | NA288 | Altre Fonti | Campania | SS.N.212 DELLA VAL FORTORE | SS 212 DELLA VAL FORTORE Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo. 1° lotto Variante di S. Marco dei Cavoti (Fortorina). 1° e 3° Stralcio | Nuove Opere | 53.974.508 | CONT | 2021 | - | 53.974.508 | 0% | 100% | - | - | - | 539.745 | 2.158.980 | 8.096.176 | 16.192.352 | 16.192.352 | 5.397.451 | 5.397.451 | - | 53.974.508 |
| F41B16000480001 | NA234 | Altre Fonti | Campania | SS.N.268 DEL VESUVIO | Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 in corrispondenza dello svincolo di Angri 1° lotto, dal km 19+550 al km 23+100, svincolo di Boscoreale compreso | Completamenti di itinerari | 80.000.000 | CONT | 2021 | - | 80.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 800.000 | 3.200.000 | 12.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 80.000.000 |
| F41B16000450001 | NA235 | Altre Fonti | Campania | SS.N.268 DEL VESUVIO | Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 in corrispondenza dello svincolo di Angri 2° lotto dal km 23+100 al km 29+289 in corrispondenza allo svincolo di Angri | Completamenti di itinerari | 104.000.000 | CONT | 2021 | - | 104.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 1.040.000 | 4.160.000 | 15.600.000 | 20.800.000 | 20.800.000 | 20.800.000 | 10.400.000 | 10.400.000 | 104.000.000 |
| F74E01000120001 | NA95 | Altre Fonti | Campania | RACCORDO AUTOSTRADALE SALERNO - AVELLINO | Conferimento caratteristiche autostradali al Raccordo Salerno/Avellino compreso l'adeguamento della S.S. 7 e 7 Bis fino allo svincolo di Avellino Est dell'A16. - 1° stralcio da Mercato S. Severino allo svincolo di Fratte | Completamenti di itinerari | 232.352.141 | CONT | 2020 | - | 232.352.141 | 0% | 100% | - | - | 2.323.521 | 9.294.086 | 34.852.821 | 46.470.428 | 46.470.428 | 46.470.428 | 23.235.214 | 23.235.214 | - | 232.352.141 |
| F52C15000390001 | NA279 | Altre Fonti | Campania | SS.N.372 TELESINA | Adeguamento a 4 corsie dal km 0+000 al km 60+900 – 1° lotto dal km 37+000 (svincolo di San Salvatore Telesino) al km 60+900 (svincolo di Benevento) | Nuove Opere | 460.000.000 | CONT | 2020 | - | 460.000.000 | 0% | 100% | - | - | 4.600.000 | 18.400.000 | 69.000.000 | 92.000.000 | 92.000.000 | 92.000.000 | 46.000.000 | 46.000.000 | - | 460.000.000 |
| F84E16001380001 | NA282 | Altre Fonti | Campania | SS.N.268 DEL VESUVIO | Lavori di costruzione del 3° tronco e del nuovo svincolo di Angri di innesto sulla A3 Napoli – Salerno (completamento) | Completamenti di itinerari | 3.500.000 | CONT | 2017 | - | 3.500.000 | 0% | 100% | 3.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.500.000 |
| F21B16000410001 | NA281 | Contratto di Programma | Campania | SS.N.268 DEL VESUVIO | SS268 "del Vesuvio" - Tratto dal Km 0+000 al Km 7+750 | Completamenti di itinerari | 233.874.087 | CORR | 2019 | 231.535.346 | 2.338.741 | 99% | 1% | - | 2.338.741 | 9.354.963 | 35.081.113 | 46.774.817 | 46.774.817 | 46.774.817 | 23.387.409 | 23.387.409 | - | - | 233.874.087 |
| F71B18000110001 | NA290 | Altre Fonti | Campania | SS.N.268 DEL VESUVIO | Lavori di costruzione del 3° tronco e del nuovo svincolo di Angri di innesto sulla A3 Napoli – Salerno (Completamento viabilità interconnessa) | Nuove Opere | 3.696.786 | CONT | 2019 | - | 3.696.786 | 0% | 100% | - | 36.968 | 147.871 | 1.293.875 | 1.293.875 | 554.518 | 369.679 | - | - | - | - | 3.696.786 |
| F71B16000430001 | BO192 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO | Lavori di sistemazione curva del "Carrai" e curva "Acquabuona" | Adeguamento e messa in sicurezza | 6.824.882 | CORR | 2017 | 4.094.929 | 2.729.953 | 60% | 40% | 341.244 | 2.388.709 | 2.388.709 | 1.023.732 | 682.488 | - | - | - | - | - | - | 6.824.882 |
| F81B09001200001 | BO146 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.9 VIA EMILIA | Prolungamento della S.S. 9 - Tangenziale nord di Reggio Emilia nel tratto da S. Prospero Strinati a Corte Tegge - 1° e 2° stralcio | Completamenti di itinerari | 190.805.384 | CORR | 2019 | 188.897.330 | 1.908.054 | 99% | 1% | - | 1.908.054 | 7.632.215 | 28.620.808 | 38.161.077 | 38.161.077 | 38.161.077 | 19.080.538 | 19.080.538 | - | - | 190.805.384 |
| F21B16000490001 | BO111 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.62 DELLA CISA | Ammodernamento nel tratto compreso tra i centri abitati di Parma e Collecchio | Adeguamento e messa in sicurezza | 13.212.171 | CORR | 2020 | 13.212.171 | - | 100% | 0% | - | - | 132.122 | 528.487 | 4.624.260 | 3.963.651 | 2.642.434 | 1.321.217 | - | - | - | 13.212.171 |
| F11B16000540001 | BO67 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.45 DI VAL DI TREBBIA | Ammodernamento del tratto Rio Cernusca - Rivergaro (Stralcio) | Adeguamento e messa in sicurezza | 60.000.000 | CORR | 2021 | 45.000.000 | 15.000.000 | 75% | 25% | - | - | - | 600.000 | 2.400.000 | 9.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | - | 60.000.000 |
| F61B15000530001 | BO82 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.727 bis Tangenziale di Forlì | Sistema Tangenziale di Forlì. Collegamento viario Tangenziale Est Lotto 3° | Completamenti di itinerari | 102.613.012 | CORR | 2020 | 102.558.012 | 55.000 | 100% | 0% | - | - | 1.026.130 | 4.104.520 | 15.391.952 | 20.522.602 | 20.522.602 | 20.522.602 | 10.261.301 | 10.261.301 | - | 102.613.012 |
| F71B15000600001 | BO93 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.9 VIA EMILIA | Variante di Castelbolognese | Nuove Opere | 61.874.929 | CORR | 2020 | 61.689.929 | 185.000 | 100% | 0% | - | - | 618.749 | 2.474.997 | 9.281.239 | 18.562.479 | 18.562.479 | 6.187.493 | 6.187.493 | - | - | 61.874.929 |
| F81B05000350007 | BO245 | Altre Fonti | Emilia-Romagna | SS.N.64 PORRETTANA | S.S. 64 "Porrettana" - Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno STRALCIO NORD | Completamenti di itinerari | 155.599.908 | CONT | 2019 | - | 155.599.908 | 0% | 100% | - | 1.555.999 | 6.223.996 | 23.339.986 | 31.119.982 | 31.119.982 | 31.119.982 | 15.559.991 | 15.559.991 | - | - | 155.599.908 |
| F61B16000510001 | BO328 | Altre Fonti | Emilia-Romagna | SS.N.67 TOSCO ROMAGNOLA | Adeguamento da Classe al Porto di Ravenna | Adeguamento e messa in sicurezza | 20.000.000 | CONT | 2020 | - | 20.000.000 | 0% | 100% | - | - | 200.000 | 800.000 | 7.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | - | - | - | 20.000.000 |
| F91B16000510001 | BO329 | Altre Fonti | Emilia-Romagna | SS.N.9 VIA EMILIA | Variante all'abitato di Santa Giustina in comune di Rimini | Nuove Opere | 11.175.055 | CONT | 2020 | - | 11.175.055 | 0% | 100% | - | - | 111.751 | 447.002 | 3.911.269 | 3.352.516 | 2.235.011 | 1.117.505 | - | - | - | 11.175.055 |
| F81B17001450001 | BO14 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.12 | Variante di Mirandola tra il km 217+000 ed il km 218+600: 2° Lotto – 1° stralcio | Nuove Opere | 10.000.000 | CORR | 2020 | 10.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 100.000 | 400.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | - | - | - | 10.000.000 |
| F86G05000130001 | BO247 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.72 DI SAN MARINO | Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza | Adeguamento e messa in sicurezza | 14.000.000 | CORR | 2021 | 14.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 140.000 | 560.000 | 4.900.000 | 4.200.000 | 2.800.000 | 1.400.000 | - | - | 14.000.000 |
| F71B16000390001 | TS170 | Contratto di Programma | Friuli - Venezia Giulia | SS.N.54 DEL FRIULI | Variante all'abitato di Cividale del Friuli al km 13+900 | Completamenti di itinerari | 5.337.600 | CORR | 2017 | 1.629.600 | 3.708.000 | 31% | 69% | 1.216.000 | 2.492.000 | 1.629.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.337.600 |
| F77H16001770001 | TS171 | Contratto di Programma | Friuli - Venezia Giulia | SS.N.52 BIS CARNICA | Lavori di manutenzione straordinaria della S.S. 52 bis dalla prog km 0+800 alla km 32+000 e messa in sicurezza di Passo di Monte Croce Carnico | Adeguamento e messa in sicurezza | 29.653.333 | CORR | 2019 | 29.356.800 | 296.533 | 99% | 1% | - | 296.533 | 1.186.133 | 4.448.000 | 8.896.000 | 8.896.000 | 2.965.333 | 2.965.333 | - | - | - | 29.653.333 |
| F21B16000430001 | TS194 | Contratto di Programma | Friuli - Venezia Giulia | SS.N.52 | S.S. 52 Lavori Di Costruzione Della Variante Tra I Km. 41+600 E 44+400 In Località Passo Della Morte – “Galleria San Lorenzo” | Adeguamento e messa in sicurezza | 19.768.889 | CORR | 2020 | 9.268.889 | 10.500.000 | 47% | 53% | - | - | 197.689 | 790.756 | 6.919.111 | 5.930.667 | 3.953.778 | 1.976.889 | - | - | - | 19.768.889 |
| F71B16000580001 | TS195 | Altre Fonti | Friuli - Venezia Giulia | SS.N.202 | LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO SVINCOLO PER IL NUOVO POLO OSPEDALIERO BURLO-CATTINARA | Nuove Opere | 5.500.000 | CONT | 2020 | - | 5.500.000 | 0% | 100% | - | - | 55.000 | 220.000 | 1.925.000 | 1.650.000 | 1.100.000 | 550.000 | - | - | - | 5.500.000 |
| F57H19001050001 | TS902 | Altre Fonti | Friuli - Venezia Giulia | SS.N.52 BIS CARNICA | Interventi di riqualificazione della SS 52 bis dal km 0+800 al km 32+875 | Adeguamento e messa in sicurezza | 33.070.000 | CONT | 2020 | - | 33.070.000 | 0% | 100% | - | - | 330.700 | 1.322.800 | 4.960.500 | 9.921.000 | 9.921.000 | 3.307.000 | 3.307.000 | - | - | 33.070.000 |
| F11B16000530001 | RM77 | Contratto di Programma | Lazio | SS.N.4 VIA SALARIA | Opere infrastrutturali per il potenziamento ed il miglioramento funzionale degli svincoli di Rieti - Interventi A, B e C | Adeguamento e messa in sicurezza | 26.282.990 | CORR | 2019 | 26.020.160 | 262.830 | 99% | 1% | - | 262.830 | 1.051.320 | 3.942.449 | 7.884.897 | 7.884.897 | 2.628.299 | 2.628.299 | - | - | - | 26.282.990 |
| F91B16000550001 | RM328 | Contratto di Programma | Lazio | SS.N.4 VIA SALARIA | Variante all'abitato di Monterotondo Scalo 1° stralcio | Completamenti di itinerari | 20.530.921 | CORR | 2017 | 10.587.371 | 9.943.550 | 52% | 48% | - | 553.892 | 1.846.306 | 5.538.917 | 5.538.917 | 5.538.917 | 1.513.971 | - | - | - | - | 20.530.921 |
| F81B16000600001 | RM165 | Contratto di Programma | Lazio | GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) | Intervento di realizzazione di corsie complanari al GRA tra Via Casilina e lo svincolo di Tor Bella Monaca - I° Stralcio | Nuove Opere | 44.183.467 | CORR | 2020 | 26.183.467 | 18.000.000 | 59% | 41% | - | - | 441.835 | 1.767.339 | 6.627.520 | 13.255.040 | 13.255.040 | 4.418.347 | 4.418.347 | - | - | 44.183.467 |
| F81B16000620001 | RM188 | Contratto di Programma | Lazio | SS.N.675 UMBRO-LAZIALE | Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte Tratta Monte Romano est - Civitavecchia | Completamenti di itinerari | 466.771.093 | CORR | 2021 | 264.821.093 | 201.950.000 | 57% | 43% | - | - | - | 4.667.711 | 18.670.844 | 70.015.664 | 93.354.219 | 93.354.219 | 93.354.219 | 46.677.109 | 46.677.109 | 466.771.093 |
| F11B05000460002 | RM171 | Altre Fonti | Lazio | SS.N.675 UMBRO-LAZIALE | Tratto Aurelia-Cinelli - stralcio Monte Romano Est - Cinelli | Nuove Opere | 63.040.000 | CONT | 2017 | - | 63.040.000 | 0% | 100% | 63.040.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.040.000 |
| F61B13000020005 | RM5 | Contratto di Programma | Lazio | SS.N.7 VIA APPIA | Lavori per l'eliminazione di una strettoia in curva e dossi su un cavalcavia ferroviario al km 109+900 | Adeguamento e messa in sicurezza | 12.441.319 | CORR | 2020 | 12.441.319 | - | 100% | 0% | - | - | 124.413 | 497.653 | 4.354.462 | 3.732.396 | 2.488.264 | 1.244.132 | - | - | - | 12.441.319 |
| F81B16000680001 | RM62 | Contratto di Programma | Lazio | GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) | Intervento di potenziamento dello svincolo Tiburtina: 1° stralcio funzionale | Adeguamento e messa in sicurezza | 34.221.204 | CORR | 2020 | 34.221.204 | - | 100% | 0% | - | - | 342.212 | 1.368.848 | 5.133.181 | 10.266.361 | 10.266.361 | 3.422.120 | 3.422.120 | - | - | 34.221.204 |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot | |
|-----------------|---------|------------------------|-----------|---|---|----------------------------------|-------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| F91B16000480001 | RM190 | Contratto di Programma | Lazio | SS.N.4 VIA SALARIA | Variante all'abitato di Monterotondo Scalo 2° stralcio | Completamenti di itinerari | 35.900.001 | CONT | 2020 | - | 35.900.001 | 0% | 100% | - | - | 359.000 | 1.436.000 | 5.385.000 | 10.770.000 | 10.770.000 | 3.590.000 | 3.590.000 | - | - | 35.900.001 | |
| F21B16000470001 | GE164 | Contratto di Programma | Liguria | SS.N.45 DI VAL DI TREBBIA | Variante alla S.S. 45 di "Val Trebbia". Comuni di Torriglia e Montebruno dal Km 31+500 (Costafontana) al Km 35+600 (Montebruno) 2° stralcio funzionale | Adeguamento e messa in sicurezza | 42.478.134 | CORR | 2020 | 42.478.134 | - | 100% | 0% | - | - | 424.781 | 1.699.125 | 6.371.720 | 12.743.440 | 12.743.440 | 4.247.813 | 4.247.813 | - | - | 42.478.134 | |
| F41B15000480001 | GE266 | Contratto di Programma | Liguria | SS.N.1 VIA AURELIA | Viabilità di accesso all'Hub Portuale di La Spezia - Variante alla S.S. 1 "Aurelia" - 3° Lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale - 2 Stralcio funzionale B dallo svincolo di Buon Viaggio allo svincolo di San Venerio, esclusi | Completamenti di itinerari | 37.000.000 | CORR | 2021 | 37.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 370.000 | 1.480.000 | 5.550.000 | 11.100.000 | 11.100.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | - | - | 37.000.000 |
| F41B15000470001 | GE265 | Contratto di Programma | Liguria | SS.N.1 VIA AURELIA | Viabilità di accesso all'Hub Portuale di La Spezia - Variante alla S.S. 1 "Aurelia" - 3° Lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale - 3 Stralcio funzionale C dallo svincolo di via San Venerio allo svincolo Melara | Completamenti di itinerari | 67.577.226 | CONT | 2020 | - | 67.577.226 | 0% | 100% | - | - | 675.772 | 2.703.089 | 10.136.584 | 20.273.168 | 20.273.168 | 6.757.723 | 6.757.723 | - | - | 67.577.226 | |
| F71B16000450001 | MI15 | Contratto di Programma | Lombardia | SS.N.9 VIA EMILIA | Variante di Casalpusterlengo ed eliminazione passaggio a livello sulla SS 234 | Adeguamento e messa in sicurezza | 138.382.222 | CORR | 2017 | 134.381.311 | 4.000.911 | 97% | 3% | 3.000 | 3.997.911 | 13.326.371 | 39.979.113 | 39.979.113 | 39.979.113 | 1.117.602 | - | - | - | - | 138.382.222 | |
| F31B16000520001 | MI324 | Contratto di Programma | Lombardia | SS.N.38 DELLO STELVIO | Accessibilità Valtellina: Lotto 4: nodo di Tirano, tratta "A" (svincolo di Bianzone - svincolo La Ganda) e tratta "B" (svincolo La Ganda - Campone in Tirano) | Completamenti di itinerari | 143.344.971 | CORR | 2019 | 87.461.521 | 55.883.450 | 61% | 39% | - | 1.433.450 | 5.733.799 | 21.501.746 | 28.668.994 | 28.668.994 | 28.668.994 | 14.334.497 | 14.334.497 | - | - | 143.344.971 | |
| F21B09000580001 | MI338 | Altre Fonti | Lombardia | SS.N.340 REGINA | Variante alla Tremezzina | Nuove Opere | 380.008.962 | CORR | 2019 | 257.408.872 | 122.600.090 | 68% | 32% | - | 3.800.090 | 15.200.358 | 57.001.344 | 76.001.792 | 76.001.792 | 76.001.792 | 38.000.896 | 38.000.896 | - | - | 380.008.962 | |
| F21B16000520001 | MI530 | Altre Fonti | Lombardia | SS.N.42 | Variante est di Edolo | Nuove Opere | 60.000.000 | CONT | 2020 | - | 60.000.000 | 0% | 100% | - | - | 600.000 | 2.400.000 | 9.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | - | - | 60.000.000 | |
| F81B16000730001 | MI533 | Altre Fonti | Lombardia | SS.N.341 GALLARATESE | Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate ed il Confine con la Provincia di Novara. Tratto compreso tra l'autostrada A8 e la S.S. 527 in Comune di Vanzaghelo 1° stralcio tra il Km 6+500 ed il Km 8+844 | Nuove Opere | 118.398.364 | CONT | 2019 | - | 118.398.364 | 0% | 100% | - | 1.183.984 | 4.735.935 | 17.759.755 | 23.679.673 | 23.679.673 | 23.679.673 | 11.839.836 | 11.839.836 | - | - | 118.398.364 | |
| F51B16000530001 | MI608 | Contratto di Programma | Lombardia | SS.N.11-494 PADANA SUPERIORE E VIGEVANESE | Lavori di collegamento tra la SS 11 a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano - Variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto Abbiategrasso Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino: 1° stralcio da Magenta a Vigevano - Tratta C | Completamenti di itinerari | 100.000.000 | CONT | 2019 | - | 100.000.000 | 0% | 100% | - | 1.000.000 | 4.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | - | - | 100.000.000 | |
| F51B16000420001 | MI609 | Contratto di Programma | Lombardia | SS.N.11-494 PADANA SUPERIORE E VIGEVANESE | Lavori di collegamento tra la SS 11 a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano - Variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto Abbiategrasso Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino: 1° stralcio da Magenta a Vigevano - Tratta A | Completamenti di itinerari | 118.613.333 | CORR | 2019 | 117.427.200 | 1.186.133 | 99% | 1% | - | 1.186.133 | 4.744.533 | 17.792.000 | 23.722.667 | 23.722.667 | 23.722.667 | 11.861.333 | 11.861.333 | - | - | 118.613.333 | |
| F11B16000600001 | MI606 | Contratto di Programma | Lombardia | SS.N.342 BRIANTEA | Variante all'abitato di Olgiate Comasco | Nuove Opere | 7.606.000 | CONT | 2019 | - | 7.606.000 | 0% | 100% | - | 76.060 | 304.240 | 2.662.100 | 2.662.100 | 1.140.900 | 760.600 | - | - | - | - | 7.606.000 | |
| F81B16000750001 | MI92 | Altre Fonti | Lombardia | SS.N.45 BIS | Opere di costruzione della galleria in variante tra il km 86+567 e il km 88+800 finalizzata a sottendere le attuali gallerie ogivali a sezione ristretta | Nuove Opere | 89.525.929 | CONT | 2021 | - | 89.525.929 | 0% | 100% | - | - | - | 895.259 | 3.581.037 | 13.428.889 | 17.905.186 | 17.905.186 | 17.905.186 | 8.952.593 | 8.952.593 | 89.525.929 | |
| F41B16000400001 | AN1 | Contratto di Programma | Marche | SS.N.16 ADRIATICA | Ampliamento a 4 corsie Falconara-Baraccola - 1° Lotto: tratto Falconara-Torrette (svincoli inclusi) | Adeguamento e messa in sicurezza | 249.767.111 | CORR | 2019 | 247.269.440 | 2.497.671 | 99% | 1% | - | 2.497.671 | 9.990.684 | 37.465.067 | 49.953.422 | 49.953.422 | 49.953.422 | 24.976.711 | 24.976.711 | - | - | 249.767.111 | |
| F71B16000460001 | AN58 | Contratto di Programma | Marche | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | TRATTO Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa Adeguamento a 2 corsie: della Galleria della Guinza (Lotto 2°) e del Tratto Guinza - Mercatello Ovest (Lotto 3°) | Completamenti di itinerari | 86.000.000 | CORR | 2019 | 85.140.000 | 860.000 | 99% | 1% | - | 860.000 | 3.440.000 | 12.900.000 | 17.200.000 | 17.200.000 | 17.200.000 | 8.600.000 | 8.600.000 | - | - | 86.000.000 | |
| F21B16000530001 | AN246 | Altre Fonti | Marche | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Tratto Selci lama (E45) - S.Stefano di Gaifa. Adeguamento a 2 corsie del tratto della Variante di Urbania | Nuove Opere | 114.000.000 | CONT | 2021 | - | 114.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 1.140.000 | 4.560.000 | 17.100.000 | 22.800.000 | 22.800.000 | 22.800.000 | 11.400.000 | 11.400.000 | 114.000.000 | |
| F12C03000050011 | QU1 | Contratto di Programma | Marche | SS.N.77 DELLA VAL DI CHIANTI | ML1 - Sub. 1.2 - Trattti Foligno -Val Menotre e Muccia - Pontelatrave Impianti Tecnologici in galleria - Collegamento sistema RMT ANAS | Completamenti di itinerari | 1.000.000 | CONT | 2017 | - | 1.000.000 | 0% | 100% | 1.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000.000 | |
| F12C03000050011 | QU2 | Contratto di Programma | Marche | SS.N.77 DELLA VAL DI CHIANTI | ML1 - Sub. 2.1 - Ttratto Val Menotre - Muccia Impianti Tecnologici in galleria - Collegamento sistema RMT ANAS | Completamenti di itinerari | 1.000.000 | CONT | 2017 | - | 1.000.000 | 0% | 100% | 1.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000.000 | |
| F12C03000050011 | QU3 | Contratto di Programma | Marche | SS.N.77 DELLA VAL DI CHIANTI | ML1 - Sub 1.3 - Allaccio SS 77 - SS 16 a Civitanova Marche | Completamenti di itinerari | 11.862.077 | CORR | 2020 | 11.862.077 | - | 100% | 0% | - | - | 118.621 | 474.483 | 4.151.727 | 3.558.623 | 2.372.415 | 1.186.208 | - | - | - | 11.862.077 | |
| F12C03000050011 | QU4 QU5 | Contratto di Programma | Marche | SS.N.77 DELLA VAL DI CHIANTI | ML1 - Sub 2.2 - Intervalliva di Macerata: tratto Sforzacosta (svincolo SS 77) - Pieve (ex primo stralcio) e collegamento al Capoluogo, tratto Pieve - Via Mattei (ex secondo stralcio) | Completamenti di itinerari | 43.002.892 | CORR | 2021 | 34.002.892 | 9.000.000 | 79% | 21% | - | - | - | 430.029 | 1.720.116 | 6.450.434 | 12.900.868 | 12.900.868 | 4.300.289 | 4.300.289 | - | - | 43.002.892 |
| F12C03000050011 | QU6 | Contratto di Programma | Marche | SS76 | ML2 - SS 76 sublotto 1.1- Perizia di Variante n.6 | Completamenti di itinerari | 9.989.707 | CONT | 2018 | - | 9.989.707 | 0% | 100% | - | - | 499.485 | 3.496.398 | 3.496.398 | 1.498.456 | 998.971 | - | - | - | - | 9.989.707 | |
| F12C03000050011 | QU7 | Contratto di Programma | Marche | Pedemontana Marche | ML2 - Pedemontana delle Marche - 3° lotto funzionale tratto "Castelraimondo Nord-Castelraimondo Sud" e 4° lotto funzionale "Castelraimondo Sud-Innesto SS 77 presso Muccia" | Completamenti di itinerari | 27.168.976 | CONT | 2019 | - | 27.168.976 | 0% | 100% | - | 271.690 | 1.086.759 | 4.075.346 | 8.150.693 | 8.150.693 | 2.716.898 | 2.716.898 | - | - | - | 27.168.976 | |
| F12C03000050011 | QU8 | Contratto di Programma | Umbria | SS77 | ML1 - Sub 1.4 - Allaccio SS 77-SS 3 a Foligno | Completamenti di itinerari | 26.219.659 | CONT | 2021 | - | 26.219.659 | 0% | 100% | - | - | - | 262.197 | 1.048.786 | 3.932.949 | 7.865.898 | 7.865.898 | 2.621.966 | 2.621.966 | - | - | 26.219.659 |
| F12C03000050011 | QU9 | Contratto di Programma | Umbria | SS77 | ML1 - SS 77- Semisvincolo Val Menotre/Scopoli | Completamenti di itinerari | 8.303.732 | CONT | 2021 | - | 8.303.732 | 0% | 100% | - | - | - | 83.037 | 332.149 | 2.906.306 | 2.491.120 | 1.660.746 | 830.373 | - | - | 8.303.732 | |
| F12C03000050011 | QU10 | Contratto di Programma | Marche | SS77 | ML1 - sub 2.3 - Intervalliva di Tolentino - San Severino Marche | Completamenti di itinerari | 98.317.925 | CONT | 2021 | - | 98.317.925 | 0% | 100% | - | - | - | 983.179 | 3.932.717 | 14.747.689 | 19.663.585 | 19.663.585 | 19.663.585 | 9.831.792 | 9.831.792 | 98.317.925 | |
| F61B16000470001 | CB108 | Contratto di Programma | Molise | SS.N.647 FONDO VALLE DEL BIFERNO | Adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise II in corrispondenza dell'invaso del Liscione | Adeguamento e messa in sicurezza | 22.852.836 | CORR | 2020 | 22.852.836 | - | 100% | 0% | - | - | 228.528 | 914.113 | 3.427.925 | 6.855.851 | 6.855.851 | 2.285.284 | 2.285.284 | - | - | 22.852.836 | |
| F81B16000640001 | CB150 | Contratto di Programma | Molise | SS.N.87 SANNITICA | Lavori di ammodernamento della SS 87. Interventi localizzati per garantire la percorribilità immediata del tratto Campobasso - Bivio S. Elia - Lotti A1, A2 e A3 (stralcio) | Adeguamento e messa in sicurezza | 32.618.667 | CORR | 2021 | 20.618.667 | 12.000.000 | 63% | 37% | - | - | - | 326.187 | 1.304.747 | 4.892.800 | 9.785.600 | 9.785.600 | 3.261.867 | 3.261.867 | - | - | 32.618.667 |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|-----------------|-------|------------------------|----------|--|---|----------------------------------|-------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| F91B16000560001 | CB61 | Contratto di Programma | Molise | SS.N.17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO | Lotto 0 di collegamento tra Bivio di Pesche al km 181+500 della SS 17 ed il Lotto 1 della SSV Isernia-Castel di Sangro | Completamenti di itinerari | 130.000.000 | CORR | 2020 | 128.500.000 | 1.500.000 | 99% | 1% | - | - | 1.300.000 | 5.200.000 | 19.500.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | - | 130.000.000 |
| F17H19001020001 | CB69 | Contratto di Programma | Molise | SS.N.647 FONDO VALLE DEL BIFERNO | Adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise I in corrispondenza dell'invaso del Liscione - 1° stralcio | Adeguamento e messa in sicurezza | 20.000.000 | CORR | 2019 | 19.800.000 | 200.000 | 99% | 1% | - | 200.000 | 800.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | - | - | - | - | 20.000.000 |
| F11B07000160001 | TO155 | Contratto di Programma | Piemonte | SS.N.26 DELLA VALLE DI AOSTA | Messa in sicurezza del tratto iniziale della statale da Chivasso a Caluso e realizzazione variante di Arè | Adeguamento e messa in sicurezza | 29.653.333 | CORR | 2017 | 17.430.333 | 12.223.000 | 59% | 41% | 1.846.000 | 10.377.000 | 7.917.000 | 7.917.000 | 1.596.333 | - | - | - | - | - | - | 29.653.333 |
| C21B08000240001 | TO235 | Altre Fonti | Piemonte | PEDEMONTANA PIEMONTESE | Collegamento tra l' A4 (Torino - Milano) in località Santhià, Biella, Gattinara e l' A26 (Genova Voltri - Gravello) in località Ghemme. Lotto 1 stralcio 1 e stralcio 2 | Nuove Opere | 204.250.000 | CORR | 2019 | 78.754.500 | 125.495.500 | 39% | 61% | - | 2.042.500 | 8.170.000 | 30.637.500 | 40.850.000 | 40.850.000 | 40.850.000 | 20.425.000 | 20.425.000 | - | - | 204.250.000 |
| F24E16001540001 | TO327 | Contratto di Programma | Piemonte | SS.N.337 DELLA VAL VIGEZZO | Variante e adeguamento in sede dal km 23+900 al km 29+668 nel tratto soggetto a caduta massi tra il Comune di Re ed il Ponte Ribellasca 1° Stralcio Interventi di stabilizzazione dei versanti e installazione di barriere paramassi | Adeguamento e messa in sicurezza | 10.000.000 | CORR | 2019 | 9.900.000 | 100.000 | 99% | 1% | - | 100.000 | 400.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | - | - | - | - | 10.000.000 |
| F24E16001550001 | TO328 | Contratto di Programma | Piemonte | SS.N.337 DELLA VAL VIGEZZO | Variante e adeguamento in sede dal km 23+900 al km 29+668 nel tratto soggetto a caduta massi tra il Comune di Re ed il Ponte Ribellasca - 2° Stralcio | Adeguamento e messa in sicurezza | 59.685.333 | CORR | 2021 | 59.685.333 | - | 100% | 0% | - | - | - | 596.853 | 2.387.413 | 8.952.800 | 17.905.600 | 17.905.600 | 5.968.533 | 5.968.533 | - | 59.685.333 |
| F31B16000510001 | TO5 | Contratto di Programma | Piemonte | SS.N.21 DELLA MADDALENA | Variante di Demonte e Vinadio (Aisone) Lotto 1° - variante di Demonte | Completamenti di itinerari | 55.944.097 | CORR | 2020 | 55.944.097 | - | 100% | 0% | - | - | 559.441 | 2.237.764 | 8.391.615 | 16.783.229 | 16.783.229 | 5.594.410 | 5.594.410 | - | - | 55.944.097 |
| F11B16000550001 | TO8 | Contratto di Programma | Piemonte | SS.N.28 DEL COLLE DI NAVA | Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovì con collegamento alla SS 28 dir - 564 ed al casello A6 "Torino - Savona" - III Lotto (Variante di Mondovì) | Completamenti di itinerari | 100.833.689 | CORR | 2020 | 100.833.689 | - | 100% | 0% | - | - | 1.008.337 | 4.033.348 | 15.125.053 | 20.166.738 | 20.166.738 | 20.166.738 | 10.083.369 | 10.083.369 | - | 100.833.689 |
| F71B16000530001 | BA10 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.16 ADRIATICA | Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 3 - S.S. n. 16 innesto primo lotto Foggia Cerignola al km 16+540 della S.S. n. 673 | Completamenti di itinerari | 28.990.000 | CONT | 2018 | - | 28.990.000 | 0% | 100% | - | 1.449.500 | 4.348.500 | 8.697.000 | 8.697.000 | 2.899.000 | 2.899.000 | - | - | - | - | 28.990.000 |
| F71B16000540001 | BA11 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.16 ADRIATICA | Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 2 - S.S. n. 673 dal casello autostradale al km 23+650 | Completamenti di itinerari | 53.520.000 | CONT | 2018 | - | 53.520.000 | 0% | 100% | - | 2.676.000 | 8.028.000 | 16.056.000 | 16.056.000 | 5.352.000 | 5.352.000 | - | - | - | - | 53.520.000 |
| F41B07000320001 | BA128 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.7 TER SALENTINA | Itinerario Bradanico-Salentino. Ammodernamento del tronco Manduria - Lecce. Completamento funzionale della Variante di S. Pancrazio Salentino - Lotto 1° - 2° Stralcio | Completamenti di itinerari | 24.800.000 | CONT | 2019 | - | 24.800.000 | 0% | 100% | - | 248.000 | 992.000 | 3.720.000 | 7.440.000 | 7.440.000 | 2.480.000 | 2.480.000 | - | - | - | 24.800.000 |
| F51B16000510001 | BA215 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.172 DIR. DEI TRULLI | Lavori di razionalizzazione delle intersezioni e miglioramento ed adeguamento della sede stradale alla sez. C2 del DM 05.11.2001 del tratto Fasano-Laureto - 1° stralcio dal km 6+500 al km 9+500 | Adeguamento e messa in sicurezza | 13.370.517 | CONT | 2017 | - | 13.370.517 | 0% | 100% | 560.000 | 4.220.000 | 2.900.000 | 5.690.517 | - | - | - | - | - | - | - | 13.370.517 |
| F71B16000550001 | BA26 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.16 ADRIATICA | Tronco Bari-Mola di Bari. Variante nel tratto compreso tra Bari e Mola con adozione della sezione stradale B (D.M. 5/11/2001) | Nuove Opere | 250.000.000 | CONT | 2021 | - | 250.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 2.500.000 | 10.000.000 | 37.500.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 250.000.000 |
| F31B16000480001 | BA279 | Contratto di Programma | Puglia | SS.N.96 BARESE | "SS 96 "Barese" Tronco Gravina – Bari – Tratto Altamura – Toritto – 1° stralcio. Lavori di ammodernamento ed adeguamento alla sez. tipo "B" del C.d.S., nel tratto compreso tra la fine della variante di Altamura e l'inizio della variante di Toritto. - 1° Stralcio dal Km 93+598 al Km 99+043 (Rescissione BA133) | Completamenti di itinerari | 21.854.641 | CORR | 2017 | 6.305.297 | 15.549.345 | 29% | 71% | 881.000 | 8.150.000 | 4.749.000 | 4.749.000 | 3.325.641 | - | - | - | - | - | - | 21.854.641 |
| F51B16000590001 | BA28 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.89 GARGANICA | Lavori di razionalizzazione della viabilità di S. Giovanni Rotondo e realizzazione dell'asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno (Manfredonia) - 1° stralcio | Nuove Opere | 68.000.000 | CONT | 2020 | - | 68.000.000 | 0% | 100% | - | - | 680.000 | 2.720.000 | 10.200.000 | 20.400.000 | 20.400.000 | 6.800.000 | 6.800.000 | - | - | 68.000.000 |
| F91B16000470001 | BA280 | Contratto di Programma | Puglia | SS.N.96 BARESE | Viabilità di riqualificazione urbana di Palo del Colle | Completamenti di itinerari | 11.367.111 | CORR | 2017 | 11.060.444 | 306.667 | 97% | 3% | - | 306.667 | 1.022.222 | 3.066.667 | 3.066.667 | 3.066.667 | 838.221 | - | - | - | - | 11.367.111 |
| F66G07000810001 | BA32 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.7 TER SALENTINA | Itinerario Bradanico-Salentino Tratto compreso tra la S.S.V. Taranto-Grottaglie e Manduria Lavori di completamento funzionale del Lotto 3° - stralcio 2° e 3° | Completamenti di itinerari | 25.000.000 | CONT | 2019 | - | 25.000.000 | 0% | 100% | - | 250.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | - | - | - | 25.000.000 |
| F71B16000560001 | BA39 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.16 ADRIATICA | Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 1 - S.S. n. 673 dal km 16+540 al km 23+650 | Completamenti di itinerari | 34.570.000 | CONT | 2018 | - | 34.570.000 | 0% | 100% | - | 1.728.500 | 5.185.500 | 10.371.000 | 10.371.000 | 3.457.000 | 3.457.000 | - | - | - | - | 34.570.000 |
| F51B16000540001 | BA136 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.16 ADRIATICA | S.S.16 "adriatica" Lavori di adeguamento nel tratto compreso tra S. Severo e Foggia. | Adeguamento e messa in sicurezza | 130.000.000 | CONT | 2020 | - | 130.000.000 | 0% | 100% | - | - | 1.300.000 | 5.200.000 | 19.500.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | - | 130.000.000 |
| F51B16000550001 | BA281 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.16 ADRIATICA | Itinerario Bari Brindisi Lecce - riqualificazione tratte prioritarie | Adeguamento e messa in sicurezza | 250.000.000 | CONT | 2018 | - | 250.000.000 | 0% | 100% | - | 12.500.000 | 37.500.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | - | - | - | 250.000.000 |
| F64E19000000001 | BA290 | Altre Fonti | Puglia | Collegamento A14-SS100 | Adeguamento della tratta tra lo svincolo della A14 Mottola - Castellaneta ed SS 100 in corrispondenza di San Basilio | Adeguamento e messa in sicurezza | 14.000.000 | CONT | 2021 | - | 14.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 140.000 | 560.000 | 4.900.000 | 4.200.000 | 2.800.000 | 1.400.000 | - | - | 14.000.000 |
| F34E19000010001 | BA291 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.100 | Completamento funzionale e messa in sicurezza tra i km 44+500 e 52+600 (San Basilio) con sezione di tipo B | Adeguamento e messa in sicurezza | 84.000.000 | CONT | 2021 | - | 84.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 840.000 | 3.360.000 | 12.600.000 | 16.800.000 | 16.800.000 | 16.800.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | 84.000.000 |
| F94E19000010001 | BA292 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.7 TER SALENTINA | Itinerario Bradanico Salentino - Realizzazione della variante all'abitato di Guagnano e Salice Salentino | Completamenti di itinerari | 20.630.000 | CONT | 2021 | - | 20.630.000 | 0% | 100% | - | - | - | 206.300 | 825.200 | 3.094.500 | 6.189.000 | 6.189.000 | 2.063.000 | 2.063.000 | - | 20.630.000 |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|-----------------|--------|------------------------|----------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-------------|------------------|------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| F32C04000070002 | BA283 | Altre Fonti | Puglia | SS.N. 275 di SANTA MARIA DI LEUCA | "Corridoio plurimodale Adriatico Itinerario Maglie - Santa Maria di Leuca S.S. 275 di "Santa Maria di Leuca" Lavori di ammodernamento ed adeguamento alla sez. B del D.M. 05/11/2001. S.S. 16 dal Km 981+700 al km 985+386- S.S. 275 dal km 0+000 al km 37+000. 1° lotto: dal Km 0+000 di prog al km 23+300 di prog." | Adeguamento e messa in sicurezza | 244.020.253 | CONT | 2019 | - | 244.020.253 | 0% | 100% | - | 2.440.203 | 9.760.810 | 36.603.038 | 48.804.051 | 48.804.051 | 48.804.051 | 24.402.025 | 24.402.025 | - | - | 244.020.253 |
| F71B18000410001 | CA5003 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.131 DCN | Svincolo con la SP 24 (km 140+830) | Adeguamento e messa in sicurezza | 2.200.000 | CONT | 2020 | - | 2.200.000 | 0% | 100% | - | - | 22.000 | 88.000 | 770.000 | 660.000 | 440.000 | 220.000 | - | - | - | 2.200.000 |
| F51B18000240001 | CA5002 | Altre Fonti | Sardegna | Sassari - Olbia | Adeguamento e razionalizzazione degli impianti relativi ai pannelli a messaggio variabile (PMV), controllo elettronico velocità e TVCC, dotazione di telecamere sull'intera infrastruttura | Adeguamento e messa in sicurezza | 5.375.000 | CONT | 2020 | - | 5.375.000 | 0% | 100% | - | - | 53.750 | 215.000 | 1.881.250 | 1.612.500 | 1.075.000 | 537.500 | - | - | - | 5.375.000 |
| F71B18000140001 | CA5001 | Altre Fonti | Sardegna | Sassari - Olbia | Ricostruzione del ponte sul Rio Enas (lavori di completamento del Lotto 8) | Adeguamento e messa in sicurezza | 10.380.000 | CONT | 2019 | - | 10.380.000 | 0% | 100% | - | 103.800 | 415.200 | 3.633.000 | 3.633.000 | 1.557.000 | 1.038.000 | - | - | - | - | 10.380.000 |
| F71B16000490001 | CA134 | Contratto di Programma | Sardegna | SS.N.131 CARLO FELICE | Tratto tra il km 23+885 e il km 32+412. Nuraminis - Sovrapasso sulla SS 131 per la strada comunale di Muracesus | Completamenti di itinerari | 3.450.000 | CORR | 2020 | 1.450.000 | 2.000.000 | 42% | 58% | - | - | 34.500 | 138.000 | 1.207.500 | 1.035.000 | 690.000 | 345.000 | - | - | - | 3.450.000 |
| F14E11000660001 | CA14 | Contratto di Programma | Sardegna | SS.N.554 CAGLIARITANA | Adeguamento tra il km 0+500 e il km 18+000: Lotto 2° | Adeguamento e messa in sicurezza | 142.736.414 | CORR | 2021 | 142.736.414 | - | 100% | 0% | - | - | - | 1.427.364 | 5.709.457 | 21.410.462 | 28.547.283 | 28.547.283 | 28.547.283 | 14.273.641 | 14.273.641 | 142.736.414 |
| F71B01000180001 | CA152 | Contratto di Programma | Sardegna | SS.N.125 ORIENTALE SARDA | Nuova S.S.125/133bis Olbia-Palau. Tratta Olbia Nord - al km 330+800 San Giovanni, adeguamento tipo B | Completamenti di itinerari | 182.862.222 | CORR | 2021 | 140.188.222 | 42.674.000 | 77% | 23% | - | - | - | 1.828.622 | 7.314.489 | 27.429.333 | 36.572.444 | 36.572.444 | 36.572.444 | 18.286.222 | 18.286.222 | 182.862.222 |
| F41B01000410001 | CA151 | Contratto di Programma | Sardegna | SS.N.125 ORIENTALE SARDA | Nuova S.S.125/133bis Olbia-Palau. Tratta Arzachena Nord - Palau, dallo svincolo di Arzachena Nord al km 351 dell'attuale S.S.125 - 1° stralcio | Completamenti di itinerari | 25.000.000 | CORR | 2021 | 25.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 250.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | - | 25.000.000 |
| F41B13000360001 | CA253 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.195 SULCITANA | Demolizione e ricostruzione dei ponti in corrispondenza del Rio San Girolamo al Km., 12+650 e del Rio Masone Ollastru al Km. 13+250. | Adeguamento e messa in sicurezza | 18.793.375 | CONT | 2019 | - | 18.793.375 | 0% | 100% | - | 187.934 | 751.735 | 6.577.681 | 6.577.681 | 2.819.006 | 1.879.338 | - | - | - | - | 18.793.375 |
| F91B00000380001 | CA271 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.126 SUD OCCIDENTALE SARDA | MESSA IN SICUREZZA DEGLI INCROCI A RASO MEDIANTE IN LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIE POSTE AI Km 26+500, 28+500 E 33+500 E OPERE ACCESSORIE | Adeguamento e messa in sicurezza | 2.973.600 | CONT | 2019 | - | 2.973.600 | 0% | 100% | - | 29.736 | 118.944 | 1.040.760 | 1.040.760 | 446.040 | 297.360 | - | - | - | - | 2.973.600 |
| F61B00000270001 | CA272 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.126 DIR. SUD OCCIDENTALE SARDA | Adeguamento della tratta Sant'Antioco - Calasetta mediante la realizzazione di Interventi puntuali quali allargamento della sede stradale, rettifiche di curve e sistemazione delle protezioni laterali | Adeguamento e messa in sicurezza | 5.655.740 | CONT | 2020 | - | 5.655.740 | 0% | 100% | - | - | 56.557 | 226.230 | 1.979.509 | 1.696.722 | 1.131.148 | 565.574 | - | - | - | 5.655.740 |
| F84E07000270001 | CA283 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.131 CARLO FELICE | Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+300 al km 209+500 - Risoluzione dei nodi critici - 1° stralcio | Adeguamento e messa in sicurezza | 41.419.050 | CONT | 2017 | - | 41.419.050 | 0% | 100% | - | 1.228.496 | 4.094.986 | 12.284.957 | 12.284.957 | 11.525.654 | - | - | - | - | - | 41.419.050 |
| F84E07000280001 | CA284 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.131 CARLO FELICE | Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+300 al km 209+500 - Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio | Adeguamento e messa in sicurezza | 79.632.828 | CORR | 2017 | 77.484.460 | 2.148.368 | 97% | 3% | - | 2.148.368 | 7.161.225 | 21.483.676 | 21.483.676 | 21.483.676 | 5.872.205 | - | - | - | - | 79.632.828 |
| F97H16001380001 | CA340 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.131 CARLO FELICE | Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+300 al km 209+500 - Risoluzione dei nodi critici - 3° stralcio | Adeguamento e messa in sicurezza | 46.152.744 | CORR | 2017 | 44.922.004 | 1.230.740 | 97% | 3% | - | 1.230.740 | 4.102.466 | 12.307.398 | 12.307.398 | 12.307.398 | 3.897.343 | - | - | - | - | 46.152.744 |
| F11B05000490001 | CA29 | Contratto di Programma | Sardegna | SS.N.291 DELLA NURRA | Lavori di costruzione del 1° lotto da Alghero ad Olmedo, in località bivio cantoniera di Rudas | Completamenti di itinerari | 113.385.778 | CORR | 2019 | 89.720.423 | 23.665.355 | 79% | 21% | - | 1.133.858 | 4.535.431 | 17.007.867 | 22.677.156 | 22.677.156 | 22.677.156 | 11.338.578 | 11.338.578 | - | - | 113.385.778 |
| F97H16001380001 | CA316 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.130 IGLESIENTE | Eliminazione incroci a raso da Cagliari a Decimomannu - 1° lotto | Adeguamento e messa in sicurezza | 60.000.000 | CONT | 2021 | - | 60.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 600.000 | 2.400.000 | 9.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | - | 60.000.000 |
| F31B16000640001 | CA349 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.131 CARLO FELICE | Completamento itinerario Sassari - Olbia Potenziamento - messa in sicurezza SS 131 dal km 192+500 al km 209+500 - (1° lotto) | Adeguamento e messa in sicurezza | 74.600.000 | CONT | 2021 | - | 74.600.000 | 0% | 100% | - | - | - | 746.000 | 2.984.000 | 11.190.000 | 14.920.000 | 14.920.000 | 14.920.000 | 7.460.000 | 7.460.000 | 74.600.000 |
| F21B16000570001 | CA352 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.125 ORIENTALE SARDA | Connessione tra SS 554 e la nuova SS 554 | Nuove Opere | 80.000.000 | CONT | 2021 | - | 80.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 800.000 | 3.200.000 | 12.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 80.000.000 |
| F63D16000600001 | CA350 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.127 | Completamento circonvallazione di Tempio | Completamenti di itinerari | 60.000.000 | CONT | 2021 | - | 60.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 600.000 | 2.400.000 | 9.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | - | 60.000.000 |
| F61B16000520001 | CA351 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.130 IGLESIENTE | Interventi di completamento e adeguamento svincoli - Tratta Cagliari - Decimomannu | Completamenti di itinerari | 80.000.000 | CONT | 2021 | - | 80.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 800.000 | 3.200.000 | 12.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 80.000.000 |
| F91B16000520001 | CA150 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.195 SULCITANA | Collegamento con la SS 130 e aeroporto di Cagliari Elmas - Opera connessa nord | Nuove Opere | 61.000.000 | CONT | 2021 | - | 61.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 610.000 | 2.440.000 | 9.150.000 | 18.300.000 | 18.300.000 | 6.100.000 | 6.100.000 | - | 61.000.000 |
| F71B16000500001 | CA355 | Contratto di Programma | Sardegna | SS.N.129/bis | Sindia - Suni | Nuove Opere | 14.826.667 | CORR | 2021 | 14.826.667 | - | 100% | 0% | - | - | - | 148.267 | 593.067 | 5.189.333 | 4.448.000 | 2.965.333 | 1.482.667 | - | - | 14.826.667 |
| F41B16000440001 | CA356 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.128 | Lotto 0, bivio Monastir - bivio Senorbi - 1° stralcio | Nuove Opere | 46.800.000 | CONT | 2021 | - | 46.800.000 | 0% | 100% | - | - | - | 468.000 | 1.872.000 | 7.020.000 | 14.040.000 | 14.040.000 | 4.680.000 | 4.680.000 | - | 46.800.000 |
| F71B16000670001 | CA357 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.131 CARLO FELICE | Completamento itinerario Sassari - Olbia Potenziamento - messa in sicurezza SS 131 dal km 192+500 al km 209+500 - (2° lotto) | Adeguamento e messa in sicurezza | 225.400.000 | CONT | 2021 | - | 225.400.000 | 0% | 100% | - | - | - | 2.254.000 | 9.016.000 | 33.810.000 | 45.080.000 | 45.080.000 | 45.080.000 | 22.540.000 | 22.540.000 | 225.400.000 |
| F31B16000620001 | CA358 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.127 | Tratto Scala Ruja –Tempio. 1° lotto -2° stralcio - parte A: tratto Scala Ruja – Fumosa e bretella di collegamento all'attuale SS 127 | Nuove Opere | 38.000.000 | CONT | 2021 | - | 38.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 380.000 | 1.520.000 | 5.700.000 | 11.400.000 | 11.400.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | - | 38.000.000 |
| F21B16000500001 | CA359 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.198 | Interventi di completamento e adeguamento tratta Sadali-Villanovatulo | Completamenti di itinerari | 30.000.000 | CONT | 2021 | - | 30.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 300.000 | 1.200.000 | 4.500.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | - | 30.000.000 |
| F21B16000510001 | CA12 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.195 SULCITANA | Completamento Itinerario Cagliari-Pula. Collegamento con SS 130 e Aeroporto di Cagliari Elmas - lotto 2° | Completamenti di itinerari | 30.000.000 | CONT | 2021 | - | 30.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 300.000 | 1.200.000 | 4.500.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | - | 30.000.000 |
| F71B16000520001 | PA880 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.113 SETTENTRIONALE SICULA | Collegamento SS 113 - SS 119: Variante di Alcamo - 1° lotto | Nuove Opere | 25.100.000 | CONT | 2021 | - | 25.100.000 | 0% | 100% | - | - | - | 251.000 | 1.004.000 | 3.765.000 | 7.530.000 | 7.530.000 | 2.510.000 | 2.510.000 | - | 25.100.000 |
| F64E07000150001 | PA22 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.284 OCCIDENTALE ETNEA | Adeguamento Lotto 2° dal km 26+000 al km 30+000. Adrano-Bronte | Nuove Opere | 66.000.000 | CONT | 2019 | - | 66.000.000 | 0% | 100% | - | 660.000 | 2.640.000 | 9.900.000 | 19.800.000 | 19.800.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | - | - | - | 66.000.000 |
| F41B16000380001 | PA24 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.115 SUD OCCIDENTALE SICULA | Variante nel tratto compreso fra lo svincolo di Vittoria Ovest e Comiso Sud | Nuove Opere | 149.000.000 | CONT | 2021 | - | 149.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 1.490.000 | 5.960.000 | 22.350.000 | 29.800.000 | 29.800.000 | 29.800.000 | 14.900.000 | 14.900.000 | 149.000.000 |
| F31B16000650001 | PA29 | Altre Fonti | Sicilia | TANGENZIALE DI CATANIA | Realizzazione della terza corsia sulla Tangenziale di Catania (stralcio) | Nuove Opere | 217.410.000 | CONT | 2021 | - | 217.410.000 | 0% | 100% | - | - | - | 2.174.100 | 8.696.400 | 32.611.500 | 43.482.000 | 43.482.000 | 43.482.000 | 21.741.000 | 21.741.000 | 217.410.000 |
| F31B16000550001 | PA712 | Contratto di Programma | Sicilia | SS.N.284 OCCIDENTALE ETNEA | Ammodernamento del tratto Adrano-Catania: 1° lotto Adrano -Paternò | Nuove Opere | 97.648.031 | CORR | 2021 | 97.648.031 | - | 100% | 0% | - | - | - | 976.480 | 3.905.921 | 14.647.205 | 19.529.606 | 19.529.606 | 19.529.606 | 9.764.803 | 9.764.803 | 97.648.031 |
| F67H12000640001 | PA741 | Altre Fonti | Sicilia | TANGENZIALE DI CATANIA | Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza tra i km 0+00 e 19+300 | Adeguamento e messa in sicurezza | 10.000.000 | CONT | 2018 | - | 10.000.000 | 0% | 100% | - | 500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | - | - | - | - | - | 10.000.000 |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|-----------------|-------|------------------------|---------|-------------------------------------|--|----------------------------------|-------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| F21B01000200001 | PA757 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.115 SUD OCCIDENTALE SICULA | Variente nel tratto Trapani-Mazara del Vallo, compreso tra lo svincolo "Birgi" sulla A29/dir e il collegamento alla SS.115 al Km 48+000 in corrispondenza dell'abitato di Mazara del Vallo. 1° Stralcio Funzionale Marsala Sud (SS 188 - km 5+700) - Mazara del Vallo | Nuove Opere | 134.000.000 | CONT | 2021 | - | 134.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 1.340.000 | 5.360.000 | 20.100.000 | 26.800.000 | 26.800.000 | 26.800.000 | 13.400.000 | 13.400.000 | 134.000.000 |
| F67H16001660001 | PA782 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.121 CATANESE | Sistemazione dello svincolo di Paterno | Adeguamento e messa in sicurezza | 1.800.000 | CONT | 2019 | - | 1.800.000 | 0% | 100% | - | 18.000 | 72.000 | 630.000 | 630.000 | 270.000 | 180.000 | - | - | - | - | 1.800.000 |
| F17H16001950001 | PA798 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.115 SUD OCCIDENTALE SICULA | Realizzazione della rotatoria al km 134 con la S.P. 36 (comune di Caltabellotta) | Adeguamento e messa in sicurezza | 1.200.000 | CONT | 2019 | - | 1.200.000 | 0% | 100% | - | 12.000 | 48.000 | 420.000 | 420.000 | 180.000 | 120.000 | - | - | - | - | 1.200.000 |
| F11B16000560001 | PA83 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.626 SS.N.115 | S.S. n. 626 – S.S. n. 115 - Lotti 7 e 8 e Completamento della Tangenziale di Gela | Completamenti di itinerari | 316.500.000 | CONT | 2021 | - | 316.500.000 | 0% | 100% | - | - | - | 3.165.000 | 12.660.000 | 47.475.000 | 63.300.000 | 63.300.000 | 63.300.000 | 31.650.000 | 31.650.000 | 316.500.000 |
| F71B16000590001 | UP62 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.121 CATANESE | SS 121 - Tratto Palermo (A19) - rotatoria Bolognetta (sezione C1) | Completamenti di itinerari | 355.400.000 | CONT | 2021 | - | 355.400.000 | 0% | 100% | - | - | - | 3.554.000 | 14.216.000 | 53.310.000 | 71.080.000 | 71.080.000 | 71.080.000 | 35.540.000 | 35.540.000 | 355.400.000 |
| F41B03000230001 | UP59 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.121 CATANESE | Itinerario Palermo - Agrigento. Tratto Palermo - Lercara Friddi. 2° Lotto: adeguamento in sede sez. Cat. C1/B - tratto Bolognetta - Bivio Manganaro dal km 14+400 (rotatoria Bolognetta) al km 48+000 (svincolo Manganaro) - completamento | Completamenti di itinerari | 45.000.000 | CONT | 2018 | - | 45.000.000 | 0% | 100% | - | 2.250.000 | 6.750.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 5.259.304 | 3.740.696 | - | - | - | - | 45.000.000 |
| F21B03000150007 | UP85 | Contratto di Programma | Sicilia | S.S.V. LICODIA EUBEIA - LIBERTINIA | Tronco svincolo Regalsemi - innesto SS 117 bis: 2° stralcio funzionale - Completamento Tratto A: da svincolo Regalsemi (km 0+000) ad inizio Variante di Caltagirone (km 3+700) | Completamenti di itinerari | 120.000.000 | CONT | 2019 | - | 120.000.000 | 0% | 100% | - | 1.200.000 | 4.800.000 | 18.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | - | - | 120.000.000 |
| F61B80002110001 | PA884 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.189 DELLA VALLE DEI PLATANI | S.S. n. 189 - Itinerario Agrigento-Palermo Sistemazione e messa in sicurezza dello svincolo al km 24 della S.S. 189 (sv. San Giovanni Gemini in località Tumarrano) | Adeguamento e messa in sicurezza | 17.965.000 | CONT | 2021 | - | 17.965.000 | 0% | 100% | - | - | - | 179.650 | 718.600 | 6.287.750 | 5.389.500 | 3.593.000 | 1.796.500 | - | - | 17.965.000 |
| F74E17000800001 | PA783 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.189 DELLA VALLE DEI PLATANI | Itinerario Palermo-Agrigento. S.S. n. 189 "Della Valle dei Platani". Ammodernamento a categoria C1 del tratto Bivio Manganaro – Confine Prov. di Palermo. | Adeguamento e messa in sicurezza | 189.490.000 | CONT | 2021 | - | 189.490.000 | 0% | 100% | - | - | - | 1.894.900 | 7.579.600 | 28.423.500 | 37.898.000 | 37.898.000 | 37.898.000 | 18.949.000 | 18.949.000 | 189.490.000 |
| F91B17000710001 | UP86 | Altre Fonti | Sicilia | S.S.V. LICODIA EUBEIA - LIBERTINIA | Tronco svincolo Regalsemi - innesto SS 117 bis: 2° stralcio funzionale - Completamento Tratto B: dalla fine della Variante di Caltagirone (km 12+470) ad innesto SS 117 bis (km 20+220) | Completamenti di itinerari | 180.000.000 | CONT | 2020 | - | 180.000.000 | 0% | 100% | - | - | 1.800.000 | 7.200.000 | 27.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | - | 180.000.000 |
| F17H03002250001 | PA912 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.417 DI CALTAGIRONE | SS N. 417 – Miglioramento e innalzamento dei livelli di sicurezza dell'intero tracciato mediante interventi puntuali e diffusi di manutenzione straordinaria | Adeguamento e messa in sicurezza | 100.000.000 | CONT | 2019 | - | 100.000.000 | 0% | 100% | - | 1.000.000 | 4.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | - | - | 100.000.000 |
| F81B19000140001 | PA887 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.117 | Itinerario Nord-Sud - Santo Stefano di Camastra – Gela - Ammodernamento della Tratta - A19 Svincolo Mulinello – Innesto SS 117 bis | Adeguamento e messa in sicurezza | 34.000.000 | CONT | 2021 | - | 34.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 340.000 | 1.360.000 | 5.100.000 | 10.200.000 | 10.200.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | - | 34.000.000 |
| F14E19000020001 | PA888 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.189 DELLA VALLE DEI PLATANI | SS.189 Della Valle dei Platani – itinerario Palermo Agrigento – tratta in provincia di Agrigento – lotto 4° tra i Km 35+877 e 40+197 Adeguamento a tipo C1 | Adeguamento e messa in sicurezza | 70.000.000 | CONT | 2021 | - | 70.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 700.000 | 2.800.000 | 10.500.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | - | 70.000.000 |
| F21B16000450001 | FI13 | Contratto di Programma | Toscana | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Tratto 1° Grosseto - Siena: lotto 4°. Adeguamento a 4 corsie dal km 27+200 al km 30+040 | Completamenti di itinerari | 105.523.374 | CORR | 2017 | 102.676.520 | 2.846.854 | 97% | 3% | - | 2.846.854 | 9.489.512 | 28.468.536 | 28.468.536 | 28.468.536 | 7.781.400 | - | - | - | - | 105.523.374 |
| F21B16000440001 | FI15 | Contratto di Programma | Toscana | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Tratto 1° Grosseto - Siena: lotto 9°. Adeguamento a 4 corsie dal km 41+600 al km 53+400 | Completamenti di itinerari | 161.955.672 | CORR | 2020 | 161.955.672 | - | 100% | 0% | - | - | 1.619.557 | 6.478.227 | 24.293.351 | 32.391.134 | 32.391.134 | 32.391.134 | 16.195.567 | 16.195.567 | - | 161.955.672 |
| F31B16000570001 | FI81 | Contratto di Programma | Toscana | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Tratto Siena – Bettolle (A1). Adeguamento a 4 corsie del Tratto Siena - Ruffolo (Lotto 0) | Completamenti di itinerari | 112.257.636 | CORR | 2021 | 112.257.636 | - | 100% | 0% | - | - | - | 1.122.576 | 4.490.305 | 16.838.645 | 22.451.527 | 22.451.527 | 22.451.527 | 11.225.764 | 11.225.764 | 112.257.636 |
| F51B16000610001 | FI397 | Altre Fonti | Toscana | SS.N.1 VIA AURELIA | Variante in comune di Massa 1° lotto (Canalmagro - Stazione) | Nuove Opere | 22.000.000 | CONT | 2021 | - | 22.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 220.000 | 880.000 | 3.300.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | - | 22.000.000 |
| F71B14000450001 | FI447 | Contratto di Programma | Toscana | SS.N.12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO | Sistema Tangenziale di Lucca - Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano ed i caselli dell'autostrada A11 del Frizzone e di Lucca Est. 1° stralcio funzionale | Nuove Opere | 111.000.000 | CORR | 2020 | 94.000.000 | 17.000.000 | 85% | 15% | - | - | 1.110.000 | 4.440.000 | 16.650.000 | 22.200.000 | 22.200.000 | 22.200.000 | 11.100.000 | 11.100.000 | - | 111.000.000 |
| F81B16000670001 | FI462 | Contratto di Programma | Toscana | SS.N.67 TOSCO ROMAGNOLA | SS 67 TOSCO - ROMAGNOLA: ADEGUAMENTO DEL TRATTO FRA LA LOCALITA' S. FRANCESCO IN COMUNE DI PELAGO E L'ABITATO DI DICOMANO - Variante di Rufina lotti 2A e 2B | Adeguamento e messa in sicurezza | 75.230.000 | CONT | 2021 | - | 75.230.000 | 0% | 100% | - | - | - | 752.300 | 3.009.200 | 11.284.500 | 15.046.000 | 15.046.000 | 15.046.000 | 7.523.000 | 7.523.000 | 75.230.000 |
| F31B14000640003 | FI463 | Contratto di Programma | Toscana | SS.N.64 PORRETTANA | Asse stradale di collegamento tra gli svincoli di Prato est e Prato ovest | Completamenti di itinerari | 43.358.319 | CORR | 2021 | 23.358.319 | 20.000.000 | 54% | 46% | - | - | - | 433.583 | 1.734.333 | 6.503.748 | 13.007.496 | 13.007.496 | 4.335.832 | 4.335.832 | - | 43.358.319 |
| F31B16000560001 | FI464 | Contratto di Programma | Toscana | SS.N.67 TOSCO ROMAGNOLA | Svincolo sulla SS 67 in località Fibbiana | Adeguamento e messa in sicurezza | 29.323.595 | CORR | 2020 | 13.539.516 | 15.784.079 | 46% | 54% | - | - | 293.236 | 1.172.944 | 4.398.539 | 8.797.078 | 8.797.078 | 2.932.359 | 2.932.359 | - | - | 29.323.595 |
| F37H16002210001 | FI495 | Altre Fonti | Toscana | SS.N.1 VIA AURELIA | Comune di Orbetello - Lavori di esecuzione dell'opera di attraversamento dello scalmatore di Campo Regio nonché degli attraversamenti del reticolo secondario del fiume Albegna finalizzati alla riduzione del rischio idraulico a seguito degli eventi alluvionali | Adeguamento e messa in sicurezza | 10.000.000 | CONT | 2019 | - | 10.000.000 | 0% | 100% | - | 100.000 | 400.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | - | - | - | - | 10.000.000 |
| F24E18000110001 | FI524 | Contratto di Programma | Toscana | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Itinerario E78 S.G.C. Grosseto – Fano - Tratto Grosseto – Siena. Interventi di miglioramento Galleria Casal di Pari (esistente). | Adeguamento e messa in sicurezza | 30.000.000 | CORR | 2020 | 30.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 300.000 | 1.200.000 | 4.500.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | - | - | 30.000.000 |
| F51B16000460001 | FI2 | Contratto di Programma | Toscana | SS 398 | Piombino bretella di collegamento autostrada Tirrenica - Porto di Piombino - collegamento Gagno Montegemoli - Lotto 1 | Nuove Opere | 58.935.811 | CORR | 2019 | 24.178.000 | 34.757.811 | 41% | 59% | - | 589.358 | 2.357.432 | 8.840.372 | 17.680.743 | 17.680.743 | 5.893.581 | 5.893.581 | - | - | - | 58.935.811 |
| F61B16000490001 | PG365 | Contratto di Programma | Umbria | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | TRATTO Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa Adeguamento a 2 corsie del tratto Selci Lama (E45) - Parnacciano (Guinza) lotto 1 | Adeguamento e messa in sicurezza | 77.307.125 | CONT | 2021 | - | 77.307.125 | 0% | 100% | - | - | - | 773.071 | 3.092.285 | 11.596.069 | 15.461.425 | 15.461.425 | 15.461.425 | 7.730.713 | 7.730.713 | 77.307.125 |
| F91B16000670001 | PG368 | Contratto di Programma | Umbria | SS.N.318 DI VALFABBRICA | SS 318 "di Valfabbrica" - Tratto Valfabbrica - Schifanoia Interventi di completamento dal km 16+224 al km 19+354 - Lotto 5: 1° Stralcio - parte B : raddoppio galleria Picchiarella e Viadotto Tre Vescovi 2° Stralcio : raddoppio galleria Casacastalda e viadotto Calvario | Completamenti di itinerari | 134.725.005 | CORR | 2019 | 133.377.755 | 1.347.250 | 99% | 1% | - | 1.347.250 | 5.389.000 | 20.208.751 | 26.945.001 | 26.945.001 | 26.945.001 | 13.472.500 | 13.472.500 | - | - | 134.725.005 |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|-------------------------|-------|------------------------|---------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|----------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| F31B06000340001 | PG110 | Contratto di Programma | Umbria | SS.N.219 DI GUBBIO E PIAN D'ASSINO. | Lavori di costruzione del tratto in variante da Gubbio (località Madonna del Ponte) a Mocaiana dal km 21+067 al km 27+500. | Adeguamento e messa in sicurezza | 22.692.875 | CONT | 2017 | - | 22.692.875 | | | 22.692.875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.692.875 |
| F51B16000480001 | AO280 | Contratto di Programma | Valle d'Aosta | SS.N.26 DELLA VALLE DI AOSTA | Interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli incroci con la viabilità Regionale mediante la realizzazione di roatorie lungo la SS 26 | Adeguamento e messa in sicurezza | 4.744.533 | CORR | 2019 | 4.697.088 | 47.445 | 99% | 1% | - | 47.445 | 189.781 | 1.660.587 | 1.660.587 | 711.680 | 474.453 | - | - | - | - | 4.744.533 |
| F57H16001610001 | AO40 | Altre Fonti | Valle d'Aosta | SS.N.26 DELLA VALLE DI AOSTA | Rettifica planoaltimetrica e adeguamento della sede stradale (tipo C - D.M. 5/11/2001) dal km 56+000 al km 59+815 | Adeguamento e messa in sicurezza | 7.935.000 | CONT | 2020 | - | 7.935.000 | 0% | 100% | - | - | 79.350 | 317.400 | 2.777.250 | 2.380.500 | 1.587.000 | 793.500 | - | - | - | 7.935.000 |
| F71B16000510001 | VE12 | Contratto di Programma | Veneto | SS.N.47 DELLA VALSUGANA | Opere di connessione alla variante di Bassano del Grappa | Nuove Opere | 38.973.139 | CORR | 2017 | 35.183.723 | 3.789.416 | 90% | 10% | 2.663.000 | 1.126.416 | 3.754.719 | 11.264.157 | 11.264.157 | 8.900.690 | - | - | - | - | - | 38.973.139 |
| F21B16000480001 | VE260 | Contratto di Programma | Veneto | SS.N.52 CARNICA | Lavori di realizzazione della galleria del Col Trondo. | Adeguamento e messa in sicurezza | 70.000.000 | CONT | 2021 | - | 70.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 700.000 | 2.800.000 | 10.500.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | - | 70.000.000 |
| F36G15001660001 | VE276 | Altre Fonti | Veneto | TANGENZIALE DI VICENZA | Tangenziale di Vicenza 1° stralcio Completamento | Completamenti di itinerari | 17.000.000 | CONT | 2020 | - | 17.000.000 | 0% | 100% | - | - | 170.000 | 680.000 | 5.950.000 | 5.100.000 | 3.400.000 | 1.700.000 | - | - | - | 17.000.000 |
| F11B16000570002 | VE42 | Contratto di Programma | Veneto | SS.N.51 DI ALEMAGNA | Variante di Vittorio Veneto: 2° lotto. Collegamento La Sega - Savassa | Completamenti di itinerari | 59.433.752 | CORR | 2021 | 59.433.752 | - | 100% | 0% | - | - | - | 594.338 | 2.377.350 | 8.915.063 | 17.830.126 | 17.830.126 | 5.943.375 | 5.943.375 | - | 59.433.752 |
| F11B16000580001 | VE48 | Contratto di Programma | Veneto | SS.N.14 DELLA VENEZIA GIULIA | Variante di San Donà di Piave (VE) - 3° lotto: dalla roatoria di Caposile alla roatoria di Passerella e scavalco della roatoria di Calvecchia | Completamenti di itinerari | 42.010.697 | CORR | 2020 | 42.010.697 | - | 100% | 0% | - | - | 420.107 | 1.680.428 | 6.301.605 | 12.603.209 | 12.603.209 | 4.201.070 | 4.201.070 | - | - | 42.010.697 |
| F41B16000370001 | VE9 | Contratto di Programma | Veneto | SS.N.51 DI ALEMAGNA | Miglioramento della viabilità di accesso all'abitato di Cortina (ex Variante di Zuel) | Nuove Opere | 29.126.116 | CORR | 2019 | 28.834.855 | 291.261 | 99% | 1% | - | 291.261 | 1.165.045 | 4.368.917 | 8.737.835 | 8.737.835 | 2.912.612 | 2.912.612 | - | - | - | 29.126.116 |
| F41B16000420001 | VE347 | Contratto di Programma | Veneto | SS.N.51 DI ALEMAGNA | Interventi Piano Straordinario Accessibilità Cortina | Adeguamento e messa in sicurezza | 41.514.667 | CORR | 2019 | 41.099.520 | 415.147 | 99% | 1% | - | 415.147 | 1.660.587 | 6.227.200 | 12.454.400 | 12.454.400 | 4.151.467 | 4.151.467 | - | - | - | 41.514.667 |
| Totale Opere Finanziate | | | | | | | 15.198.279.861 | | | 6.000.671.609 | 9.197.608.252 | | | 98.758.119 | 125.125.162 | 385.039.190 | 1.152.066.696 | 1.983.454.489 | 2.851.629.073 | 2.964.585.506 | 2.433.000.178 | 1.805.119.961 | 858.185.499 | 541.315.990 | 15.198.279.861 |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|-----------------|-------|------------------------|------------|--|---|----------------------------------|-------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| F91B01000400001 | AQ1 | Altre Fonti | Abruzzo | SS.N.17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO | Tronco Antrodoco-Navelli: Adeguamento tratto S. Gregorio - S. Pio delle Camere dal km 45+000 al km 58+000 | Adeguamento e messa in sicurezza | 81.627.022 | CONT | 2021 | - | 81.627.022 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F81B11002290001 | AQ16 | Contratto di Programma | Abruzzo | SS.N.80 DEL GRAN SASSO D'ITALIA | Tratta stradale Teramo - Mare: Variante alla SS 80 dalla A14 (Mosciano S. Angelo) alla SS16 (Giulianova) - 4° Lotto | Completamenti di itinerari | 182.397.449 | CORR | 2020 | 97.397.449 | 85.000.000 | 53% | 47% | - | - | 973.974 | 3.895.898 | 14.609.617 | 19.479.490 | 19.479.490 | 19.479.490 | 9.739.745 | 9.739.745 | - | 97.397.449 |
| F61B16000540001 | AQ258 | Altre Fonti | Abruzzo | SS.N.16 ADRIATICA | Vasto Sud - San Salvo Marina | Nuove Opere | 87.000.000 | CONT | 2021 | - | 87.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F24E16000610001 | AQ282 | Altre Fonti | Abruzzo | SS.N.16 ADRIATICA | Prolungamento dell'Asse Attrezzato di Pescara | Completamenti di itinerari | 15.000.000 | CONT | 2021 | - | 15.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F57H11001730001 | PZ73 | Altre Fonti | Basilicata | SS.N.95 DI BRIENZA | Adeguamento dello svincolo per Satriono | Adeguamento e messa in sicurezza | 10.000.000 | CORR | 2020 | 9.700.000 | 300.000 | 97% | 3% | - | - | 97.000 | 388.000 | 3.395.000 | 2.910.000 | 1.940.000 | 970.000 | - | - | - | 9.700.000 |
| F27H18000020001 | PZ201 | Altre Fonti | Basilicata | SS.N.18 TIRRENA INFERIORE | Lavori di costruzione dei tratti in variante in galleria per l'eliminazione del pericolo di caduta massi in località Acquafredda e Cersuta (Maratea) - 2° Stralcio "Acquafredda 2" | Adeguamento e messa in sicurezza | 1.074.554 | CONT | 2018 | - | 1.074.554 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F27H18000030002 | PZ202 | Altre Fonti | Basilicata | SS.N.18 TIRRENA INFERIORE | Lavori di costruzione dei tratti in variante in galleria per l'eliminazione del pericolo di caduta massi in località Acquafredda e Cersuta (Maratea) – 3° Stralcio "Cersuta" | Adeguamento e messa in sicurezza | 5.365.215 | CONT | 2019 | - | 5.365.215 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F27H11001620001 | PZ203 | Altre Fonti | Basilicata | SS.N.18 TIRRENA INFERIORE | Lavori di costruzione di tratti in variante in galleria per l'eliminazione del pericolo di caduta massi in località Acquafredda e Cersuta (Maratea) – 1° Stralcio "Acquafredda 1" Lotto 1 | Adeguamento e messa in sicurezza | 23.560.000 | CONT | 2019 | - | 23.560.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F21B18000520006 | PZ204 | Altre Fonti | Basilicata | SS.N.18 TIRRENA INFERIORE | Lavori di costruzione di tratti in variante in galleria per l'eliminazione del pericolo di caduta massi in località Acquafredda e Cersuta (Maratea) – 1° Stralcio "Acquafredda 1" Lotto 2 | Adeguamento e messa in sicurezza | 20.000.000 | CONT | 2019 | - | 20.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F57H11001710001 | PZ134 | Altre Fonti | Basilicata | Murgia - Pollino | Strada di collegamento fondovalle del Sauro. Tratto: Corleto Perticara - S.P. Camastra | Completamenti di itinerari | 85.000.000 | CORR | 2020 | 85.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 850.000 | 3.400.000 | 12.750.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | - | 85.000.000 |
| F57H11001720001 | PZ139 | Altre Fonti | Basilicata | Murgia - Pollino | Collegamento mediano Murgia - Pollino Matera - Ferrandina - Pisticci (stralcio) | Completamenti di itinerari | 69.500.000 | CONT | 2021 | - | 69.500.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F61B09000570001 | PZ143 | Altre Fonti | Basilicata | SS.N.658 NUOVO ITINERARIO MELFI - POTENZA | S.S. 658 Nuovo Itinerario Potenza-Melfi - Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra i km 0+000 e il km 48+131 - 2° stralcio e 3° Stralcio A | Adeguamento e messa in sicurezza | 54.000.000 | CONT | 2020 | - | 54.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F81B16000740001 | PZ164 | Altre Fonti | Basilicata | SS.N.658 NUOVO ITINERARIO MELFI - POTENZA | Nuovo Itinerario Potenza-Melfi - Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra i km 0+000 e il km 48+131 - 1° Stralcio C | Adeguamento e messa in sicurezza | 33.000.000 | CONT | 2020 | - | 33.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F41B16000470001 | PZ198 | Altre Fonti | Basilicata | SS 407 - RA5 | Riqualific. RA 5 e SS 407 "Basentana" - Completamento | Adeguamento e messa in sicurezza | 289.270.000 | CONT | 2019 | - | 289.270.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F41B16000410001 | PZ199 | Contratto di Programma | Basilicata | SS 407 - RA5 | Riqualific. RA 5 e SS 407 "Basentana" - 2 Stralcio | Adeguamento e messa in sicurezza | 49.422.222 | CORR | 2019 | 48.928.000 | 494.222 | 99% | 1% | - | - | 1.976.889 | 7.413.333 | 14.826.667 | 14.826.667 | 4.942.222 | 4.942.222 | - | - | - | 48.928.000 |
| F91B16000500001 | PZ197 | Contratto di Programma | Basilicata | Murgia - Pollino | Riqualificazione in sede dell'itinerario Matera Ferrandina - 1° stralcio | Adeguamento e messa in sicurezza | 14.826.667 | CORR | 2019 | 14.678.400 | 148.267 | 99% | 1% | - | - | 593.067 | 5.189.333 | 5.189.333 | 2.224.000 | 1.482.667 | - | - | - | - | 14.678.400 |
| F81B16000650001 | PZ196 | Contratto di Programma | Basilicata | Murgia - Pollino | Potenza Melfi - Allacciamento stabilimento Fiat - 3° stralcio B | Adeguamento e messa in sicurezza | 29.653.333 | CORR | 2020 | 29.653.333 | - | 100% | 0% | - | - | 296.533 | 1.186.133 | 4.448.000 | 8.896.000 | 8.896.000 | 2.965.333 | 2.965.333 | - | - | 29.653.333 |
| F81B09001160001 | PZ93 | Contratto di Programma | Basilicata | SS.N.658 NUOVO ITINERARIO MELFI - POTENZA | Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra i km 0+000 e 48+131 - 2° Stralcio B - ulteriori esigenze finanziarie - 1° Stralcio B | Adeguamento e messa in sicurezza | 15.145.270 | CORR | 2019 | 10.847.945 | 4.297.325 | 72% | 28% | - | - | 438.301 | 3.835.132 | 3.835.132 | 1.643.628 | 1.095.752 | - | - | - | - | 10.847.945 |
| F34E18000100001 | PZ205 | Altre Fonti | Basilicata | SS.N.658 NUOVO ITINERARIO MELFI - POTENZA | Corridoio Potenza - Tito - Brienza - A2 - Lagonegrese con prolungamento alla Melfi - Candela - SS 658 Nuovo Itinerario Potenza-Melfi - Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra il km 0+000 e il km 48+131 - 3° Stralcio A e riqualificazione SP Melfi - Innesto SS 655 | Adeguamento e messa in sicurezza | 64.970.000 | CONT | 2021 | - | 64.970.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F31B16000490001 | CZ180 | Contratto di Programma | Calabria | SS.N.182 DELLE SERRE CALABRE | Tronco 5° Lotto 4° stralcio 2°: Svincolo Gagliato-Svincolo Satriono compresa Bretella Satriono | Completamenti di itinerari | 54.600.000 | CORR | 2020 | 54.600.000 | - | 100% | 0% | - | - | 546.000 | 2.184.000 | 8.190.000 | 16.380.000 | 16.380.000 | 5.460.000 | 5.460.000 | - | - | 54.600.000 |
| F47H16001640001 | CZ187 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.18 TIRRENA INFERIORE | Lavori occorrenti per la costruzione di una rotonda a raso al km 386+000 (loc. Acconia di Curinga) | Adeguamento e messa in sicurezza | 2.283.607 | CONT | 2018 | - | 2.283.607 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F51B16000600001 | CZ27 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.182 DELLE SERRE CALABRE | Tronco 2°: Lavori di costruzione della variante alla SS 182 - Lotto unico da Vazzano a Vallelonga | Completamenti di itinerari | 128.450.000 | CONT | 2020 | - | 128.450.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F77H16001670001 | CZ297 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.106 JONICA | Realizzazione del nuovo svincolo per l'ospedale della Sibaritide | Completamenti di itinerari | 2.500.000 | CONT | 2019 | - | 2.500.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F31B16000530001 | CZ298 | Contratto di Programma | Calabria | SS.N.182 DELLE SERRE CALABRE | Tronco 1° Autostrada A3 - Vazzano Lotto 1° Stralcio 1° completamento Superamento del cimitero di Vazzano | Completamenti di itinerari | 8.320.000 | CORR | 2019 | 8.236.800 | 83.200 | 99% | 1% | - | - | 332.800 | 2.912.000 | 2.912.000 | 1.248.000 | 832.000 | - | - | - | - | 8.236.800 |
| F51B16000450001 | CZ299 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.182 DELLE SERRE CALABRE | Tronco 1° Autostrada A3 - Vazzano Lotto 1° Stralcio 2° completamento Superamento del colle dello Scornari | Completamenti di itinerari | 20.083.000 | CONT | 2019 | - | 20.083.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F71B01000190001 | CZ372 | Contratto di Programma | Calabria | SS.N.106 JONICA | SS 106 Jonica (tracciato esistente) - Tratta Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 - Sibari km 329+000 - Messa in sicurezza - 1° Tronco | Adeguamento e messa in sicurezza | 286.648.889 | CORR | 2021 | 286.648.889 | - | 100% | 0% | - | - | - | 2.866.489 | 11.465.956 | 42.997.333 | 57.329.778 | 57.329.778 | 57.329.778 | 28.664.889 | 28.664.889 | 286.648.889 |
| F11B16000610001 | CZ373 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.106 JONICA | SS 106 Jonica (tracciato esistente) - Tratta Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 - Sibari km 329+000 - Messa in sicurezza - 2° Tronco (Stralcio) | Adeguamento e messa in sicurezza | 80.000.000 | CONT | 2021 | - | 80.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F51B16000560001 | CZ374 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.106 JONICA | SS 106 Jonica (tracciato esistente) - Tratta Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 - Sibari km 329+000 - Messa in sicurezza - 3° Tronco (Stralcio) | Adeguamento e messa in sicurezza | 80.700.000 | CONT | 2021 | - | 80.700.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F71B16000480001 | CZ375 | Contratto di Programma | Calabria | SS.N.106 JONICA | Variante di Crotone dal km 241+250 al km 250+500 (Passovecchio) | Adeguamento e messa in sicurezza | 148.266.667 | CORR | 2021 | 148.266.667 | - | 100% | 0% | - | - | - | 1.482.667 | 5.930.667 | 22.240.000 | 29.653.333 | 29.653.333 | 29.653.333 | 14.826.667 | 14.826.667 | 148.266.667 |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|--------------------|-------|------------------------|----------|---|--|----------------------------------|-------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| F31B16000600001 | CZ311 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.106 JONICA | Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in dx idraulica del Torrente Gerace tra la SS 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la SS 106 al km 97+050 - Prolungamento Locri | Nuove Opere | 40.000.000 | CONT | 2020 | - | 40.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F81B16000630001 | CZ312 | Contratto di Programma | Calabria | SS.N.106 JONICA | Lavori di collegamento della SS 106 (km 0+000) alla SS 106 VAR/A (km(17+000) relativi all'adeguamento della SP 16 (Cat. Stradale C1) per il rafforzamento della viabilità | Nuove Opere | 2.767.644 | CORR | 2019 | 2.739.968 | 27.676 | 99% | 1% | - | - | 110.706 | 968.676 | 968.676 | 415.147 | 276.764 | - | - | - | - | 2.739.968 |
| F57H16001760001 | UC146 | Altre Fonti | Calabria | A2 Autostrada del Mediterraneo | Interventi di miglioramento funzionale | Adeguamento e messa in sicurezza | 103.786.667 | CORR | 2018 | 98.597.333 | 5.189.333 | 95% | 5% | - | - | 15.568.000 | 20.757.333 | 20.757.333 | 20.757.333 | 10.378.667 | 10.378.667 | - | - | - | 98.597.333 |
| F51B16000830001 | UC161 | Contratto di Programma | Calabria | Collegamenti A2 - viabilità complementare | A2 – MEDITERRANEA Lavori di completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali della viabilità complementare in corrispondenza dei km 153+400÷173+900 Stralcio 1 - Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete locale adiacente o di interconnessione all'autostrada | Completamenti di itinerari | 4.209.409 | CORR | 2018 | 4.087.845 | 121.563 | 97% | 3% | - | - | 378.544 | 1.135.632 | 1.135.632 | 1.135.632 | 302.406 | - | - | - | - | 4.087.845 |
| F21B16000690001 | UC162 | Contratto di Programma | Calabria | Collegamenti A2 - viabilità complementare | A2 – MEDITERRANEA Lavori di completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali della viabilità complementare in corrispondenza dei km 153+400÷173+900 Stralcio 2 - Nuovo Svincolo di Mormanno in loc. S.Pietro fra il km 168+400 ed il km 169+600 | Completamenti di itinerari | 20.471.815 | CORR | 2020 | 20.471.815 | - | 100% | 0% | - | - | 204.718 | 818.873 | 3.070.772 | 6.141.544 | 6.141.544 | 2.047.181 | 2.047.181 | - | - | 20.471.815 |
| F29I16000550001 | UC163 | Contratto di Programma | Calabria | Collegamenti A2 - viabilità complementare | A2 – MEDITERRANEA Lavori di completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali della viabilità complementare in corrispondenza dei km 153+400÷173+900 Stralcio 3 - Interventi di tutela dei beni storici e artistici | Completamenti di itinerari | 805.435 | CORR | 2019 | 797.380 | 8.054 | 99% | 1% | - | - | 32.217 | 281.902 | 281.902 | 120.815 | 80.543 | - | - | - | - | 797.380 |
| F21B16000700001 | UC164 | Contratto di Programma | Calabria | Collegamenti A2 - viabilità complementare | A2 – MEDITERRANEA Lavori di completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali della viabilità complementare in corrispondenza dei km 153+400÷173+900 Stralcio 4 - Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete locale adiacente o di interconnessione all'autostrada - Area attrezzata sosta camper | Completamenti di itinerari | 1.201.342 | CORR | 2019 | 1.189.329 | 12.013 | 99% | 1% | - | - | 48.054 | 420.470 | 420.470 | 180.201 | 120.134 | - | - | - | - | 1.189.329 |
| F57H16001770001 | UC147 | Altre Fonti | Calabria | A2 Autostrada del Mediterraneo | Interventi di miglioramento funzionale dal km 258+800 (svincolo di Cosenza) al km 286+000 (svincolo di Altilia) escluso svincolo di Rogliano (km273+800) | Adeguamento e messa in sicurezza | 611.460.942 | CORR | 2021 | 611.460.942 | - | 100% | 0% | - | - | - | 6.114.609 | 24.458.438 | 91.719.141 | 122.292.188 | 122.292.188 | 122.292.188 | 61.146.094 | 61.146.094 | 611.460.942 |
| F12C01000000001 | UC85 | Altre Fonti | Calabria | A2 Autostrada del Mediterraneo | Lavori di costruzione del nuovo svincolo di Cosenza Nord al km 250+000 in località <u>Settimo di Rende</u> | Adeguamento e messa in sicurezza | 33.004.836 | CORR | 2020 | 33.004.836 | - | 100% | 0% | - | - | 330.048 | 1.320.193 | 4.950.725 | 9.901.451 | 9.901.451 | 3.300.484 | 3.300.484 | - | - | 33.004.836 |
| F77H19001240005 | UC48 | Contratto di Programma | Calabria | A2 Autostrada del Mediterraneo | Interventi di miglioramento funzionale dal km 185+000 al km 206+500 - 1° stralcio | Adeguamento e messa in sicurezza | 70.000.000 | CORR | 2019 | 69.300.000 | 700.000 | 99% | 1% | - | - | 2.800.000 | 10.500.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | - | - | - | 69.300.000 |
| F47H19001030005 | UC21 | Contratto di Programma | Calabria | A2 Autostrada del Mediterraneo | Interventi di miglioramento funzionale dal km 337+800 al km 348+600 (Pizzo C. - S. Onofrio) - 1° stralcio | Adeguamento e messa in sicurezza | 60.000.000 | CORR | 2019 | 59.400.000 | 600.000 | 99% | 1% | - | - | 2.400.000 | 9.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | - | - | - | 59.400.000 |
| CUP UC30: F92C0500 | UC930 | Contratto di Programma | Calabria | SS.N.106 JONICA | Lavori di costruzione del 3° megalotto della S.S. 106 Jonica, dall'innesto con la S.S. 534 (KM 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000) – completamento | Completamenti di itinerari | 365.718.663 | CONT | 2017 | - | 365.718.663 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F71B16000440001 | UC148 | Contratto di Programma | Calabria | A2 Autostrada del Mediterraneo | Realizzazione del Collegamento Scilla - Santa Trada tramite interventi di manutenzione straordinaria sulla vecchia carreggiata autostradale sud nel tratto dal Km 423+300 al Km 427+000 | Adeguamento e messa in sicurezza | 13.838.222 | CORR | 2019 | 13.699.840 | 138.382 | 99% | 1% | - | - | 553.529 | 4.843.378 | 4.843.378 | 2.075.733 | 1.383.822 | - | - | - | - | 13.699.840 |
| F74E16000630001 | CZ384 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.106 JONICA | Manutenzione e messa in sicurezza dal Km 238+000 (Aeroporto S.Anna) al Km 241+700 (Sv. Papanice) | Adeguamento e messa in sicurezza | 25.000.000 | CONT | 2019 | - | 25.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F11B16000590001 | UC152 | Altre Fonti | Calabria | Collegamenti A2 - viabilità complementare | Collegamento tra lo svincolo di Rosarno e il porto di Gioia Tauro | Completamenti di itinerari | 10.000.000 | CONT | 2020 | - | 10.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F51B01000100001 | CZ301 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.106 JONICA | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALL'ABITATO DI PALIZZI MARINA LOTTO 2 DAL KM 49+485 AL KM 51+750 (ex UC9) SECONDO STRALCIO FUNZIONALE Completamento Carreggiata SUD | Completamenti di itinerari | 97.860.000 | CONT | 2019 | - | 97.860.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F77H17002390001 | CZ388 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.106 RADD. | Adeguamento e messa in sicurezza in tratti saltuari dal Km 0+000 (Rot. Innesto Aranceto) al Km 25+000 (Innesto SS534) compreso viadotto Coserie e Sibari - 1° tratto | Adeguamento e messa in sicurezza | 151.000.000 | CONT | 2021 | - | 151.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F11B17000570001 | CZ387 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.106 JONICA | Variante di Caulonia dal km 118+650 al km 121+500 | Completamenti di itinerari | 90.000.000 | CONT | 2021 | - | 90.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F61B16000500001 | CZ386 | Altre Fonti | Calabria | Collegamento SS. N. 106 - Mirto | Strada Longobucco - Mirto – Crosia; Completamento; Raccordo SS 106: Collegamento viario ponte di Cropalati - SS 106 Jonica Mirto – V Lotto | Completamenti di itinerari | 21.800.000 | CONT | 2021 | - | 21.800.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F41B16000390001 | UC16 | Contratto di Programma | Campania | A2 Autostrada del Mediterraneo | Adeguamento funzionale svincolo di Eboli al km 30+000 e sistemazione viabilità locale esistente | Completamenti di itinerari | 16.090.359 | CORR | 2020 | 16.090.359 | - | 100% | 0% | - | - | 160.904 | 643.614 | 5.631.626 | 4.827.108 | 3.218.072 | 1.609.036 | - | - | - | 16.090.359 |
| F11B14000910001 | NA287 | Altre Fonti | Campania | SS.N.212 DELLA VAL FORTORE | S.S. 212 “della Val Fortore” Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo (Asse S.S. Fortorina). 1° lotto: «Variante di S. Marco dei Cavoti». 2° Stralcio | Nuove Opere | 66.665.492 | CORR | 2017 | 63.660.943 | 3.004.549 | 95% | 5% | - | - | 8.992.647 | 17.985.295 | 17.985.295 | 17.985.295 | 712.411 | - | - | - | - | 63.660.943 |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|-----------------|-------|------------------------|-------------------------|--|--|----------------------------------|-------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| F11B16000850001 | NA288 | Altre Fonti | Campania | SS.N.212 DELLA VAL FORTORE | SS 212 DELLA VAL FORTORE Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo. 1° lotto Variante di S. Marco dei Cavoti (Fortorina). 1° e 3° Stralcio | Nuove Opere | 53.974.508 | CONT | 2021 | - | 53.974.508 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F41B16000480001 | NA234 | Altre Fonti | Campania | SS.N.268 DEL VESUVIO | Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 in corrispondenza dello svincolo di Angri 1° lotto, dal km 19+550 al km 23+100, svincolo di Boscoreale compreso | Completamenti di itinerari | 80.000.000 | CONT | 2021 | - | 80.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F41B16000450001 | NA235 | Altre Fonti | Campania | SS.N.268 DEL VESUVIO | Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 in corrispondenza dello svincolo di Angri 2° lotto dal km 23+100 al km 29+289 in corrispondenza allo svincolo di Angri | Completamenti di itinerari | 104.000.000 | CONT | 2021 | - | 104.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F74E01000120001 | NA95 | Altre Fonti | Campania | RACCORDO AUTOSTRADALE SALERNO - AVELLINO | Conferimento caratteristiche autostradali al Raccordo Salerno/Avellino compreso l'adeguamento della S.S. 7 e 7 Bis fino allo svincolo di Avellino Est dell'A16. - 1° stralcio da Mercato S. Severino allo svincolo di Fratte | Completamenti di itinerari | 232.352.141 | CONT | 2020 | - | 232.352.141 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F52C15000390001 | NA279 | Altre Fonti | Campania | SS.N.372 TELESINA | Adeguamento a 4 corsie dal km 0+000 al km 60+900 – 1° lotto dal km 37+000 (svincolo di San Salvatore Telesino) al km 60+900 (svincolo di Benevento) | Nuove Opere | 460.000.000 | CONT | 2020 | - | 460.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F84E16001380001 | NA282 | Altre Fonti | Campania | SS.N.268 DEL VESUVIO | Lavori di costruzione del 3° tronco e del nuovo svincolo di Angri di innesto sulla A3 Napoli - Salerno (completamento) | Completamenti di itinerari | 3.500.000 | CONT | 2017 | - | 3.500.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F21B16000410001 | NA281 | Contratto di Programma | Campania | SS.N.268 DEL VESUVIO | SS268 "del Vesuvio" - Tratto dal Km 0+000 al Km 7+750 | Completamenti di itinerari | 233.874.087 | CORR | 2019 | 231.535.346 | 2.338.741 | 99% | 1% | - | - | 9.354.963 | 35.081.113 | 46.774.817 | 46.774.817 | 46.774.817 | 23.387.409 | 23.387.409 | - | - | 231.535.346 |
| F71B18000110001 | NA290 | Altre Fonti | Campania | SS.N.268 DEL VESUVIO | Lavori di costruzione del 3° tronco e del nuovo svincolo di Angri di innesto sulla A3 Napoli – Salerno (Completamento viabilità interconnessa) | Nuove Opere | 3.696.786 | CONT | 2019 | - | 3.696.786 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F71B16000430001 | BO192 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO | Lavori di sistemazione curva dei "Carrai" e curva "Acquabuona" | Adeguamento e messa in sicurezza | 6.824.882 | CORR | 2017 | 4.094.929 | 2.729.953 | 60% | 40% | - | - | 2.388.709 | 1.023.732 | 682.488 | - | - | - | - | - | - | 4.094.929 |
| F81B09001200001 | BO146 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.9 VIA EMILIA | Prolungamento della S.S. 9 - Tangenziale nord di Reggio Emilia nel tratto da S. Prospero Strinati a Corte Tegge - 1° e 2° stralcio | Completamenti di itinerari | 190.805.384 | CORR | 2019 | 188.897.330 | 1.908.054 | 99% | 1% | - | - | 7.632.215 | 28.620.808 | 38.161.077 | 38.161.077 | 38.161.077 | 19.080.538 | 19.080.538 | - | - | 188.897.330 |
| F21B16000490001 | BO111 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.62 DELLA CISA | Ammodernamento nel tratto compreso tra i centri abitati di Parma e Collecchio | Adeguamento e messa in sicurezza | 13.212.171 | CORR | 2020 | 13.212.171 | - | 100% | 0% | - | - | 132.122 | 528.487 | 4.624.260 | 3.963.651 | 2.642.434 | 1.321.217 | - | - | - | 13.212.171 |
| F11B16000540001 | BO67 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.45 DI VAL DI TREBBIA | Ammodernamento del tratto Rio Cernusca - Rivergaro (Stralcio) | Adeguamento e messa in sicurezza | 60.000.000 | CORR | 2021 | 45.000.000 | 15.000.000 | 75% | 25% | - | - | - | 450.000 | 1.800.000 | 6.750.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | - | 45.000.000 |
| F61B15000530001 | BO82 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.727 bis Tangenziale di Forlì | Sistema Tangenziale di Forlì. Collegamento viario Tangenziale Est Lotto 3° | Completamenti di itinerari | 102.613.012 | CORR | 2020 | 102.558.012 | 55.000 | 100% | 0% | - | - | 1.025.580 | 4.102.320 | 15.383.702 | 20.511.602 | 20.511.602 | 20.511.602 | 10.255.801 | 10.255.801 | - | 102.558.012 |
| F71B15000600001 | BO93 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.9 VIA EMILIA | Variante di Castelbolognese | Nuove Opere | 61.874.929 | CORR | 2020 | 61.689.929 | 185.000 | 100% | 0% | - | - | 616.899 | 2.467.597 | 9.253.489 | 18.506.979 | 18.506.979 | 6.168.993 | 6.168.993 | - | - | 61.689.929 |
| F81B05000350007 | BO245 | Altre Fonti | Emilia-Romagna | SS.N.64 PORRETTANA | S.S. 64 "Porrettana" - Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno STRALCIO NORD | Completamenti di itinerari | 155.599.908 | CONT | 2019 | - | 155.599.908 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F61B16000510001 | BO328 | Altre Fonti | Emilia-Romagna | SS.N.67 TOSCO ROMAGNOLA | Adeguamento da Classe al Porto di Ravenna | Adeguamento e messa in sicurezza | 20.000.000 | CONT | 2020 | - | 20.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F91B16000510001 | BO329 | Altre Fonti | Emilia-Romagna | SS.N.9 VIA EMILIA | Variante all'abitato di Santa Giustina in comune di Rimini | Nuove Opere | 11.175.055 | CONT | 2020 | - | 11.175.055 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F81B17001450001 | BO14 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.12 | Variante di Mirandola tra il km 217+000 ed il km 218+600: 2° Lotto – 1° stralcio | Nuove Opere | 10.000.000 | CORR | 2020 | 10.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 100.000 | 400.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | - | - | - | 10.000.000 |
| F86G05000130001 | BO247 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.72 DI SAN MARINO | Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza | Adeguamento e messa in sicurezza | 14.000.000 | CORR | 2021 | 14.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 140.000 | 560.000 | 4.900.000 | 4.200.000 | 2.800.000 | 1.400.000 | - | - | 14.000.000 |
| F71B16000390001 | TS170 | Contratto di Programma | Friuli - Venezia Giulia | SS.N.54 DEL FRIULI | Variante all'abitato di Cividale del Friuli al km 13+900 | Completamenti di itinerari | 5.337.600 | CORR | 2017 | 1.629.600 | 3.708.000 | 31% | 69% | - | - | 1.629.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.629.600 |
| F77H16001770001 | TS171 | Contratto di Programma | Friuli - Venezia Giulia | SS.N.52 BIS CARNICA | Lavori di manutenzione straordinaria della S.S. 52 bis dalla prog km 0+800 alla km 32+000 e messa in sicurezza di Passo di Monte Croce Carnico | Adeguamento e messa in sicurezza | 29.653.333 | CORR | 2019 | 29.356.800 | 296.533 | 99% | 1% | - | - | 1.186.133 | 4.448.000 | 8.896.000 | 8.896.000 | 2.965.333 | 2.965.333 | - | - | - | 29.356.800 |
| F21B16000430001 | TS194 | Contratto di Programma | Friuli - Venezia Giulia | SS.N.52 | S.S. 52 Lavori Di Costruzione Della Variante Tra I Km. 41+600 E 44+400 In Località Passo Della Morte – “Galleria San Lorenzo” | Adeguamento e messa in sicurezza | 19.768.889 | CORR | 2020 | 9.268.889 | 10.500.000 | 47% | 53% | - | - | 92.689 | 370.756 | 3.244.111 | 2.780.667 | 1.853.778 | 926.889 | - | - | - | 9.268.889 |
| F71B16000580001 | TS195 | Altre Fonti | Friuli - Venezia Giulia | SS.N.202 | LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO SVINCOLO PER IL NUOVO POLO OSPEDALIERO BURLO-CATTINARA | Nuove Opere | 5.500.000 | CONT | 2020 | - | 5.500.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F57H19001050001 | TS902 | Altre Fonti | Friuli - Venezia Giulia | SS.N.52 BIS CARNICA | Interventi di riqualificazione della SS 52 bis dal km 0+800 al km 32+875 | Adeguamento e messa in sicurezza | 33.070.000 | CONT | 2020 | - | 33.070.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F11B16000530001 | RM77 | Contratto di Programma | Lazio | SS.N.4 VIA SALARIA | Opere infrastrutturali per il potenziamento ed il miglioramento funzionale degli svincoli di Rieti - Interventi A, B e C | Adeguamento e messa in sicurezza | 26.282.990 | CORR | 2019 | 26.020.160 | 262.830 | 99% | 1% | - | - | 1.051.320 | 3.942.449 | 7.884.897 | 7.884.897 | 2.628.299 | 2.628.299 | - | - | - | 26.020.160 |
| F91B16000550001 | RM328 | Contratto di Programma | Lazio | SS.N.4 VIA SALARIA | Variante all'abitato di Monterotondo Scalo 1° stralcio | Completamenti di itinerari | 20.530.921 | CORR | 2017 | 10.587.371 | 9.943.550 | 52% | 48% | - | - | 978.500 | 2.935.500 | 2.935.500 | 2.935.500 | 802.370 | - | - | - | - | 10.587.371 |
| F81B16000600001 | RM165 | Contratto di Programma | Lazio | GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) | Intervento di realizzazione di corsie complanari al GRA tra Via Casilina e lo svincolo di Tor Bella Monaca - I Stralcio | Nuove Opere | 44.183.467 | CORR | 2020 | 26.183.467 | 18.000.000 | 59% | 41% | - | - | 261.835 | 1.047.339 | 3.927.520 | 7.855.040 | 7.855.040 | 2.618.347 | 2.618.347 | - | - | 26.183.467 |
| F81B16000620001 | RM188 | Contratto di Programma | Lazio | SS.N.675 UMBRO-LAZIALE | Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte Tratta Monte Romano est - Civitavecchia | Completamenti di itinerari | 466.771.093 | CORR | 2021 | 264.821.093 | 201.950.000 | 57% | 43% | - | - | - | 2.648.211 | 10.592.844 | 39.723.164 | 52.964.219 | 52.964.219 | 52.964.219 | 26.482.109 | 26.482.109 | 264.821.093 |
| F11B05000460002 | RM171 | Altre Fonti | Lazio | SS.N.675 UMBRO-LAZIALE | Tratto Aurelia-Cinelli - stralcio Monte Romano Est - Cinelli | Nuove Opere | 63.040.000 | CONT | 2017 | - | 63.040.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F61B13000020005 | RM5 | Contratto di Programma | Lazio | SS.N.7 VIA APPIA | Lavori per l'eliminazione di una strettoia in curva e dossi su un cavalcavia ferroviario al km 109+900 | Adeguamento e messa in sicurezza | 12.441.319 | CORR | 2020 | 12.441.319 | - | 100% | 0% | - | - | 124.413 | 497.653 | 4.354.462 | 3.732.396 | 2.488.264 | 1.244.132 | - | - | - | 12.441.319 |
| F81B16000680001 | RM62 | Contratto di Programma | Lazio | GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) | Intervento di potenziamento dello svincolo Tiburtina: 1° stralcio funzionale | Adeguamento e messa in sicurezza | 34.221.204 | CORR | 2020 | 34.221.204 | - | 100% | 0% | - | - | 342.212 | 1.368.848 | 5.133.181 | 10.266.361 | 10.266.361 | 3.422.120 | 3.422.120 | - | - | 34.221.204 |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|-----------------|---------|------------------------|-----------|---|---|----------------------------------|-------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-------------|
| F91B16000480001 | RM190 | Contratto di Programma | Lazio | SS.N.4 VIA SALARIA | Variante all'abitato di Monterotondo Scalo 2° stralcio | Completamenti di itinerari | 35.900.001 | CONT | 2020 | - | 35.900.001 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F21B16000470001 | GE164 | Contratto di Programma | Liguria | SS.N.45 DI VAL DI TREBBIA | Variante alla S.S. 45 di "Val Trebbia". Comuni di Torriglia e Montebruno dal Km 31+500 (Costafontana) al Km 35+600 (Montebruno) 2° stralcio funzionale | Adeguamento e messa in sicurezza | 42.478.134 | CORR | 2020 | 42.478.134 | - | 100% | 0% | - | - | 424.781 | 1.699.125 | 6.371.720 | 12.743.440 | 12.743.440 | 4.247.813 | 4.247.813 | - | - | 42.478.134 |
| F41B15000480001 | GE266 | Contratto di Programma | Liguria | SS.N.1 VIA AURELIA | Viabilità di accesso all'Hub Portuale di La Spezia - Variante alla S.S. 1 "Aurelia" - 3° Lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale - 2 Stralcio funzionale B dallo svincolo di Buon Viaggio allo svincolo di San Venerio, esclusi | Completamenti di itinerari | 37.000.000 | CORR | 2021 | 37.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 370.000 | 1.480.000 | 5.550.000 | 11.100.000 | 11.100.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | - | 37.000.000 |
| F41B15000470001 | GE265 | Contratto di Programma | Liguria | SS.N.1 VIA AURELIA | Viabilità di accesso all'Hub Portuale di La Spezia - Variante alla S.S. 1 "Aurelia" - 3° Lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale - 3 Stralcio funzionale C dallo svincolo di via San Venerio allo svincolo Melara | Completamenti di itinerari | 67.577.226 | CONT | 2020 | - | 67.577.226 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F71B16000450001 | MI15 | Contratto di Programma | Lombardia | SS.N.9 VIA EMILIA | Variante di Casalpusterlengo ed eliminazione passaggio a livello sulla SS 234 | Adeguamento e messa in sicurezza | 138.382.222 | CORR | 2017 | 134.381.311 | 4.000.911 | 97% | 3% | - | - | 13.326.371 | 39.979.113 | 39.979.113 | 39.979.113 | 1.117.602 | - | - | - | - | 134.381.311 |
| F31B16000520001 | MI324 | Contratto di Programma | Lombardia | SS.N.38 DELLO STELVIO | Accessibilità Valtellina: Lotto 4: nodo di Tirano, tratta "A" (svincolo di Bianzone - svincolo La Ganda) e tratta "B" (svincolo La Ganda - Campone in Tirano) | Completamenti di itinerari | 143.344.971 | CORR | 2019 | 87.461.521 | 55.883.450 | 61% | 39% | - | - | 3.533.799 | 13.251.746 | 17.668.994 | 17.668.994 | 17.668.994 | 8.834.497 | 8.834.497 | - | - | 87.461.521 |
| F21B09000580001 | MI338 | Altre Fonti | Lombardia | SS.N.340 REGINA | Variante alla Tremezzina | Nuove Opere | 380.008.962 | CORR | 2019 | 257.408.872 | 122.600.090 | 68% | 32% | - | - | 10.400.358 | 39.001.344 | 52.001.792 | 52.001.792 | 52.001.792 | 26.000.896 | 26.000.896 | - | - | 257.408.872 |
| F21B16000520001 | MI530 | Altre Fonti | Lombardia | SS.N.42 | Variante est di Edolo | Nuove Opere | 60.000.000 | CONT | 2020 | - | 60.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F81B16000730001 | MI533 | Altre Fonti | Lombardia | SS.N.341 GALLARATESE | Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate ed il Confine con la Provincia di Novara. Tratto compreso tra l'autostrada A8 e la S.S. 527 in Comune di Vanzaghello 1° stralcio tra il Km 6+500 ed il Km 8+844 | Nuove Opere | 118.398.364 | CONT | 2019 | - | 118.398.364 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F51B16000530001 | MI608 | Contratto di Programma | Lombardia | SS.N.11-494 PADANA SUPERIORE E VIGEVANESE | Lavori di collegamento tra la SS 11 a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano - Variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto Abbiategrasso Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino: 1° stralcio da Magenta a Vigevano - Tratta C | Completamenti di itinerari | 100.000.000 | CONT | 2019 | - | 100.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F51B16000420001 | MI609 | Contratto di Programma | Lombardia | SS.N.11-494 PADANA SUPERIORE E VIGEVANESE | Lavori di collegamento tra la SS 11 a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano - Variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto Abbiategrasso Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino: 1° stralcio da Magenta a Vigevano - Tratta A | Completamenti di itinerari | 118.613.333 | CORR | 2019 | 117.427.200 | 1.186.133 | 99% | 1% | - | - | 4.744.533 | 17.792.000 | 23.722.667 | 23.722.667 | 23.722.667 | 11.861.333 | 11.861.333 | - | - | 117.427.200 |
| F11B16000600001 | MI606 | Contratto di Programma | Lombardia | SS.N.342 BRIANTEA | Variante all'abitato di Olgiate Comasco | Nuove Opere | 7.606.000 | CONT | 2019 | - | 7.606.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F81B16000750001 | MI92 | Altre Fonti | Lombardia | SS.N.45 BIS | Opere di costruzione della galleria in variante tra il km 86+567 e il km 88+800 finalizzata a sottendere le attuali gallerie ogivali a sezione ristretta | Nuove Opere | 89.525.929 | CONT | 2021 | - | 89.525.929 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F41B16000400001 | AN1 | Contratto di Programma | Marche | SS.N.16 ADRIATICA | Ampliamento a 4 corsie Falconara-Baraccola - 1° Lotto: tratto Falconara-Torrette (svincoli inclusi) | Adeguamento e messa in sicurezza | 249.767.111 | CORR | 2019 | 247.269.440 | 2.497.671 | 99% | 1% | - | - | 9.990.684 | 37.465.067 | 49.953.422 | 49.953.422 | 49.953.422 | 24.976.711 | 24.976.711 | - | - | 247.269.440 |
| F71B16000460001 | AN58 | Contratto di Programma | Marche | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | TRATTO Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa Adeguamento a 2 corsie: della Galleria della Guinza (Lotto 2°) e del Tratto Guinza - Mercatello Ovest (Lotto 3°) | Completamenti di itinerari | 86.000.000 | CORR | 2019 | 85.140.000 | 860.000 | 99% | 1% | - | - | 3.440.000 | 12.900.000 | 17.200.000 | 17.200.000 | 17.200.000 | 8.600.000 | 8.600.000 | - | - | 85.140.000 |
| F21B16000530001 | AN246 | Altre Fonti | Marche | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Tratto Selci lama (E45) - S.Stefano di Gaifa. Adeguamento a 2 corsie del tratto della Variante di Urbania | Nuove Opere | 114.000.000 | CONT | 2021 | - | 114.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F12C03000050011 | QU1 | Contratto di Programma | Marche | SS.N.77 DELLA VAL DI CHIANTI | ML1 - Sub. 1.2 - TrattI Foligno -Val Menotre e Muccia - Pontelatrave Impianti Tecnologici in galleria - Collegamento sistema RMT ANAS | Completamenti di itinerari | 1.000.000 | CONT | 2017 | - | 1.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F12C03000050011 | QU2 | Contratto di Programma | Marche | SS.N.77 DELLA VAL DI CHIANTI | ML1 - Sub. 2.1 - Tratto Val Menotre - Muccia Impianti Tecnologici in galleria - Collegamento sistema RMT ANAS | Completamenti di itinerari | 1.000.000 | CONT | 2017 | - | 1.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F12C03000050011 | QU3 | Contratto di Programma | Marche | SS.N.77 DELLA VAL DI CHIANTI | ML1 - Sub 1.3 - Allaccio SS 77 - SS 16 a Civitanova Marche | Completamenti di itinerari | 11.862.077 | CORR | 2020 | 11.862.077 | - | 100% | 0% | - | - | 118.621 | 474.483 | 4.151.727 | 3.558.623 | 2.372.415 | 1.186.208 | - | - | - | 11.862.077 |
| F12C03000050011 | QU4 QU5 | Contratto di Programma | Marche | SS.N.77 DELLA VAL DI CHIANTI | ML1 - Sub 2.2 - Intervalliva di Macerata: tratto Sforzacosta (svincolo SS 77) - Pieve (ex primo stralcio) e collegamento al Capoluogo, tratto Pieve - Via Mattei (ex secondo stralcio) | Completamenti di itinerari | 43.002.892 | CORR | 2021 | 34.002.892 | 9.000.000 | 79% | 21% | - | - | - | 340.029 | 1.360.116 | 5.100.434 | 10.200.868 | 10.200.868 | 3.400.289 | 3.400.289 | - | 34.002.892 |
| F12C03000050011 | QU6 | Contratto di Programma | Marche | SS76 | ML2 - SS 76 sublotto 1.1- Perizia di Variante n.6 | Completamenti di itinerari | 9.989.707 | CONT | 2018 | - | 9.989.707 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F12C03000050011 | QU7 | Contratto di Programma | Marche | Pedemontana Marche | ML2 - Pedemontana delle Marche - 3° lotto funzionale tratto "Castelraimondo Nord-Castelraimondo Sud" e 4° lotto funzionale "Castelraimondo Sud-Innesto SS 77 presso Muccia" | Completamenti di itinerari | 27.168.976 | CONT | 2019 | - | 27.168.976 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F12C03000050011 | QU8 | Contratto di Programma | Umbria | SS77 | ML1 - Sub 1.4 - Allaccio SS 77-SS 3 a Foligno | Completamenti di itinerari | 26.219.659 | CONT | 2021 | - | 26.219.659 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F12C03000050011 | QU9 | Contratto di Programma | Umbria | SS77 | ML1 - SS 77- Semisvincolo Val Menotre/Scopoli | Completamenti di itinerari | 8.303.732 | CONT | 2021 | - | 8.303.732 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F12C03000050011 | QU10 | Contratto di Programma | Marche | SS77 | ML1 - sub 2.3 - Intervalliva di Tolentino - San Severino Marche | Completamenti di itinerari | 98.317.925 | CONT | 2021 | - | 98.317.925 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F61B16000470001 | CB108 | Contratto di Programma | Molise | SS.N.647 FONDO VALLE DEL BIFERNO | Adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise II in corrispondenza dell'invaso del Liscione | Adeguamento e messa in sicurezza | 22.852.836 | CORR | 2020 | 22.852.836 | - | 100% | 0% | - | - | 228.528 | 914.113 | 3.427.925 | 6.855.851 | 6.855.851 | 2.285.284 | 2.285.284 | - | - | 22.852.836 |
| F81B16000640001 | CB150 | Contratto di Programma | Molise | SS.N.87 SANNITICA | Lavori di ammodernamento della SS 87. Interventi localizzati per garantire la percorribilità immediata del tratto Campobasso - Bivio S. Elia - Lotti A1, A2 e A3 (stralcio) | Adeguamento e messa in sicurezza | 32.618.667 | CORR | 2021 | 20.618.667 | 12.000.000 | 63% | 37% | - | - | - | 206.187 | 824.747 | 3.092.800 | 6.185.600 | 6.185.600 | 2.061.867 | 2.061.867 | - | 20.618.667 |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|-----------------|-------|------------------------|----------|--|---|----------------------------------|-------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-------------|
| F91B16000560001 | CB61 | Contratto di Programma | Molise | SS.N.17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO | Lotto 0 di collegamento tra Bivio di Pesche al km 181+500 della SS 17 ed il Lotto 1 della SSV Isernia-Castel di Sangro | Completamenti di itinerari | 130.000.000 | CORR | 2020 | 128.500.000 | 1.500.000 | 99% | 1% | - | - | 1.285.000 | 5.140.000 | 19.275.000 | 25.700.000 | 25.700.000 | 25.700.000 | 12.850.000 | 12.850.000 | - | 128.500.000 |
| F17H19001020001 | CB69 | Contratto di Programma | Molise | SS.N.647 FONDO VALLE DEL BIFERNO | Adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise I in corrispondenza dell'invaso del Liscione - 1° stralcio | Adeguamento e messa in sicurezza | 20.000.000 | CORR | 2019 | 19.800.000 | 200.000 | 99% | 1% | - | - | 800.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | - | - | - | - | 19.800.000 |
| F11B07000160001 | TO155 | Contratto di Programma | Piemonte | SS.N.26 DELLA VALLE DI AOSTA | Messa in sicurezza del tratto iniziale della statale da Chivasso a Caluso e realizzazione variante di Arè | Adeguamento e messa in sicurezza | 29.653.333 | CORR | 2017 | 17.430.333 | 12.223.000 | 59% | 41% | - | - | 7.917.000 | 7.917.000 | 1.596.333 | - | - | - | - | - | - | 17.430.333 |
| C21B08000240001 | TO235 | Altre Fonti | Piemonte | PEDEMONTANA PIEMONTESE | Collegamento tra l' A4 (Torino - Milano) in località Santhià, Biella, Gattinara e l' A26 (Genova Voltri - Gravellona) in località Ghemme. Lotto 1 stralcio 1 e stralcio 2 | Nuove Opere | 204.250.000 | CORR | 2019 | 78.754.500 | 125.495.500 | 39% | 61% | - | - | 3.182.000 | 11.932.500 | 15.910.000 | 15.910.000 | 15.910.000 | 7.955.000 | 7.955.000 | - | - | 78.754.500 |
| F24E16001540001 | TO327 | Contratto di Programma | Piemonte | SS.N.337 DELLA VAL VIGEZZO | Variante e adeguamento in sede dal km 23+900 al km 29+668 nel tratto soggetto a caduta massi tra il Comune di Re ed il Ponte Ribellasca 1° Stralcio Interventi di stabilizzazione dei versanti e installazione di barriere paramassi | Adeguamento e messa in sicurezza | 10.000.000 | CORR | 2019 | 9.900.000 | 100.000 | 99% | 1% | - | - | 400.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | - | - | - | - | 9.900.000 |
| F24E16001550001 | TO328 | Contratto di Programma | Piemonte | SS.N.337 DELLA VAL VIGEZZO | Variante e adeguamento in sede dal km 23+900 al km 29+668 nel tratto soggetto a caduta massi tra il Comune di Re ed il Ponte Ribellasca - 2° Stralcio | Adeguamento e messa in sicurezza | 59.685.333 | CORR | 2021 | 59.685.333 | - | 100% | 0% | - | - | - | 596.853 | 2.387.413 | 8.952.800 | 17.905.600 | 17.905.600 | 5.968.533 | 5.968.533 | - | 59.685.333 |
| F31B16000510001 | TO5 | Contratto di Programma | Piemonte | SS.N.21 DELLA MADDALENA | Variante di Demonte e Vinadio (Aisone) Lotto 1° - variante di Demonte | Completamenti di itinerari | 55.944.097 | CORR | 2020 | 55.944.097 | - | 100% | 0% | - | - | 559.441 | 2.237.764 | 8.391.615 | 16.783.229 | 16.783.229 | 5.594.410 | 5.594.410 | - | - | 55.944.097 |
| F11B16000550001 | TO8 | Contratto di Programma | Piemonte | SS.N.28 DEL COLLE DI NAVA | Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovì con collegamento alla SS 28 dir - 564 ed al casello A6 "Torino - Savona" - III Lotto (Variante di Mondovì) | Completamenti di itinerari | 100.833.689 | CORR | 2020 | 100.833.689 | - | 100% | 0% | - | - | 1.008.337 | 4.033.348 | 15.125.053 | 20.166.738 | 20.166.738 | 20.166.738 | 10.083.369 | 10.083.369 | - | 100.833.689 |
| F71B16000530001 | BA10 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.16 ADRIATICA | Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 3 - S.S. n. 16 innesto primo lotto Foggia Cerignola al km 16+540 della S.S. n. 673 | Completamenti di itinerari | 28.990.000 | CONT | 2018 | - | 28.990.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F71B16000540001 | BA11 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.16 ADRIATICA | Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 2 - S.S. n. 673 dal casello autostradale al km 23+650 | Completamenti di itinerari | 53.520.000 | CONT | 2018 | - | 53.520.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F41B07000320001 | BA128 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.7 TER SALENTINA | Itinerario Bradanico-Salentino. Ammodernamento del tronco Manduria - Lecce. Completamento funzionale della Variante di S. Pancrazio Salentino - Lotto 1° - 2° Stralcio | Completamenti di itinerari | 24.800.000 | CONT | 2019 | - | 24.800.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F51B16000510001 | BA215 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.172 DIR. DEI TRULLI | Lavori di razionalizzazione delle intersezioni e miglioramento ed adeguamento della sede stradale alla sez. C2 del DM 05.11.2001 del tratto Fasano-Laureto - 1° stralcio dal km 6+500 al km 9+500 | Adeguamento e messa in sicurezza | 13.370.517 | CONT | 2017 | - | 13.370.517 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F71B16000550001 | BA26 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.16 ADRIATICA | Tronco Bari-Mola di Bari. Variante nel tratto compreso tra Bari e Mola con adozione della sezione stradale B (D.M. 5/11/2001) | Nuove Opere | 250.000.000 | CONT | 2021 | - | 250.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F31B16000480001 | BA279 | Contratto di Programma | Puglia | SS.N.96 BARESE | "SS 96 "Barese" Tronco Gravina – Bari – Tratto Altamura – Toritto – 1° stralcio. Lavori di ammodernamento ed adeguamento alla sez. tipo "B" del C.d.S., nel tratto compreso tra la fine della variante di Altamura e l'inizio della variante di Toritto. - 1° Stralcio dal Km 93+598 al Km 99+043 (Rescissione BA133) | Completamenti di itinerari | 21.854.641 | CORR | 2017 | 6.305.297 | 15.549.345 | 29% | 71% | - | - | 2.335.051 | 2.335.051 | 1.635.195 | - | - | - | - | - | - | 6.305.297 |
| F51B16000590001 | BA28 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.89 GARGANICA | Lavori di razionalizzazione della viabilità di S. Giovanni Rotondo e realizzazione dell'asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno (Manfredonia) - 1° stralcio | Nuove Opere | 68.000.000 | CONT | 2020 | - | 68.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F91B16000470001 | BA280 | Contratto di Programma | Puglia | SS.N.96 BARESE | Viabilità di riqualificazione urbana di Palo del Colle | Completamenti di itinerari | 11.367.111 | CORR | 2017 | 11.060.444 | 306.667 | 97% | 3% | - | - | 1.022.222 | 3.066.667 | 3.066.667 | 3.066.667 | 838.221 | - | - | - | - | 11.060.444 |
| F66G07000810001 | BA32 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.7 TER SALENTINA | Itinerario Bradanico-Salentino Tratto compreso tra la S.S.V. Taranto-Grottaglie e Manduria Lavori di completamento funzionale del Lotto 3° - stralcio 2° e 3° | Completamenti di itinerari | 25.000.000 | CONT | 2019 | - | 25.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F71B16000560001 | BA39 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.16 ADRIATICA | Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 1 - S.S. n. 673 dal km 16+540 al km 23+650 | Completamenti di itinerari | 34.570.000 | CONT | 2018 | - | 34.570.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F51B16000540001 | BA136 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.16 ADRIATICA | S.S.16 "adriatica" Lavori di adeguamento nel tratto compreso tra S. Severo e Foggia. | Adeguamento e messa in sicurezza | 130.000.000 | CONT | 2020 | - | 130.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F51B16000550001 | BA281 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.16 ADRIATICA | Itinerario Bari Brindisi Lecce - riqualificazione tratte prioritarie | Adeguamento e messa in sicurezza | 250.000.000 | CONT | 2018 | - | 250.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F64E19000000001 | BA290 | Altre Fonti | Puglia | Collegamento A14-SS100 | Adeguamento della tratta tra lo svincolo della A14 Mottola - Castellaneta ed SS 100 in corrispondenza di San Basilio | Adeguamento e messa in sicurezza | 14.000.000 | CONT | 2021 | - | 14.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F34E19000010001 | BA291 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.100 | Completamento funzionale e messa in sicurezza tra i km 44+500 e 52+600 (San Basilio) con sezione di tipo B | Adeguamento e messa in sicurezza | 84.000.000 | CONT | 2021 | - | 84.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F94E19000010001 | BA292 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.7 TER SALENTINA | Itinerario Bradanico Salentino - Realizzazione della variante all'abitato di Guagnano e Salice Salentino | Completamenti di itinerari | 20.630.000 | CONT | 2021 | - | 20.630.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|-----------------|--------|------------------------|----------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| F32C04000070002 | BA283 | Altre Fonti | Puglia | SS.N. 275 di SANTA MARIA DI LEUCA | "Corridoio plurimodale Adriatico Itinerario Maglie - Santa Maria di Leuca S.S. 275 di "Santa Maria di Leuca" Lavori di ammodernamento ed adeguamento alla sez. B del D.M. 05/11/2001. S.S. 16 dal Km 981+700 al km 985+386- S.S. 275 dal km 0+000 al km 37+000. I° lotto: dal Km 0+000 di prog al km 23+300 di prog." | Adeguamento e messa in sicurezza | 244.020.253 | CONT | 2019 | - | 244.020.253 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F71B18000410001 | CA5003 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.131 DCN | Svincolo con la SP 24 (km 140+830) | Adeguamento e messa in sicurezza | 2.200.000 | CONT | 2020 | - | 2.200.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F51B18000240001 | CA5002 | Altre Fonti | Sardegna | Sassari - Olbia | Adeguamento e razionalizzazione degli impianti relativi ai pannelli a messaggio variabile (PMV), controllo elettronico velocità e TVCC, dotazione di telecamere sull'intera infrastruttura | Adeguamento e messa in sicurezza | 5.375.000 | CONT | 2020 | - | 5.375.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F71B18000140001 | CA5001 | Altre Fonti | Sardegna | Sassari - Olbia | Ricostruzione del ponte sul Rio Enas (lavori di completamento del Lotto 8) | Adeguamento e messa in sicurezza | 10.380.000 | CONT | 2019 | - | 10.380.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F71B16000490001 | CA134 | Contratto di Programma | Sardegna | SS.N.131 CARLO FELICE | Tratto tra il km 23+885 e il km 32+412. Nuraminis - Sovrapasso sulla SS 131 per la strada comunale di Muracesus | Completamenti di itinerari | 3.450.000 | CORR | 2020 | 1.450.000 | 2.000.000 | 42% | 58% | - | - | 14.500 | 58.000 | 507.500 | 435.000 | 290.000 | 145.000 | - | - | - | 1.450.000 |
| F14E11000660001 | CA14 | Contratto di Programma | Sardegna | SS.N.554 CAGLIARITANA | Adeguamento tra il km 0+500 e il km 18+000: Lotto 2" | Adeguamento e messa in sicurezza | 142.736.414 | CORR | 2021 | 142.736.414 | - | 100% | 0% | - | - | - | 1.427.364 | 5.709.457 | 21.410.462 | 28.547.283 | 28.547.283 | 28.547.283 | 14.273.641 | 14.273.641 | 142.736.414 |
| F71B01000180001 | CA152 | Contratto di Programma | Sardegna | SS.N.125 ORIENTALE SARDA | Nuova S.S.125/133bis Olbia-Palau. Tratta Olbia Nord - al km 330+800 San Giovanni, adeguamento tipo B | Completamenti di itinerari | 182.862.222 | CORR | 2021 | 140.188.222 | 42.674.000 | 77% | 23% | - | - | - | 1.401.882 | 5.607.529 | 21.028.233 | 28.037.644 | 28.037.644 | 28.037.644 | 14.018.822 | 14.018.822 | 140.188.222 |
| F41B01000410001 | CA151 | Contratto di Programma | Sardegna | SS.N.125 ORIENTALE SARDA | Nuova S.S.125/133bis Olbia-Palau. Tratta Arzachena Nord - Palau, dallo svincolo di Arzachena Nord al km 351 dell'attuale S.S.125 - 1° stralcio | Completamenti di itinerari | 25.000.000 | CORR | 2021 | 25.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 250.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | - | 25.000.000 |
| F41B13000360001 | CA253 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.195 SULCITANA | Demolizione e ricostruzione dei ponti in corrispondenza del Rio San Girolamo al Km., 12+650 e del Rio Masone Ollastru al Km. 13+250. | Adeguamento e messa in sicurezza | 18.793.375 | CONT | 2019 | - | 18.793.375 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F91B00000380001 | CA271 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.126 SUD OCCIDENTALE SARDA | MESSA IN SICUREZZA DEGLI INCROCI A RASO MEDIANTE IN LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIE POSTE AI KM 26+500, 28+500 E 33+500 E OPERE ACCESSORIE | Adeguamento e messa in sicurezza | 2.973.600 | CONT | 2019 | - | 2.973.600 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F61B00000270001 | CA272 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.126 DIR. SUD OCCIDENTALE SARDA | Adeguamento della tratta Sant'Antioco - Calasetta mediante la realizzazione di Interventi puntuali quali allargamento della sede stradale, rettifiche di curve e sistemazione delle protezioni laterali | Adeguamento e messa in sicurezza | 5.655.740 | CONT | 2020 | - | 5.655.740 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F84E07000270001 | CA283 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.131 CARLO FELICE | Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+300 al km 209+500 - Risoluzione dei nodi critici - 1° stralcio | Adeguamento e messa in sicurezza | 41.419.050 | CONT | 2017 | - | 41.419.050 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F84E07000280001 | CA284 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.131 CARLO FELICE | Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+300 al km 209+500 - Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio | Adeguamento e messa in sicurezza | 79.632.828 | CORR | 2017 | 77.484.460 | 2.148.368 | 97% | 3% | - | - | 7.161.225 | 21.483.676 | 21.483.676 | 21.483.676 | 5.872.205 | - | - | - | - | 77.484.460 |
| F97H16001380001 | CA340 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.131 CARLO FELICE | Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+300 al km 209+500 - Risoluzione dei nodi critici - 3° stralcio | Adeguamento e messa in sicurezza | 46.152.744 | CORR | 2017 | 44.922.004 | 1.230.740 | 97% | 3% | - | - | 4.102.466 | 12.307.398 | 12.307.398 | 12.307.398 | 3.897.343 | - | - | - | - | 44.922.004 |
| F11B05000490001 | CA29 | Contratto di Programma | Sardegna | SS.N.291 DELLA NURRA | Lavori di costruzione del 1° lotto da Alghero ad Olmedo, in località bivio cantoniera di Rudas | Completamenti di itinerari | 113.385.778 | CORR | 2019 | 89.720.423 | 23.665.355 | 79% | 21% | - | - | 3.625.068 | 13.594.003 | 18.125.338 | 18.125.338 | 18.125.338 | 9.062.669 | 9.062.669 | - | - | 89.720.423 |
| F97H16001380001 | CA316 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.130 IGLESIENTE | Eliminazione incroci a raso da Cagliari a Decimomannu - 1° lotto | Adeguamento e messa in sicurezza | 60.000.000 | CONT | 2021 | - | 60.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F31B16000640001 | CA349 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.131 CARLO FELICE | Completamento itinerario Sassari - Olbia Potenziamento - messa in sicurezza SS 131 dal km 192+500 al km 209+500 - (1° lotto) | Adeguamento e messa in sicurezza | 74.600.000 | CONT | 2021 | - | 74.600.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F21B16000570001 | CA352 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.125 ORIENTALE SARDA | Connessione tra SS 554 e la nuova SS 554 | Nuove Opere | 80.000.000 | CONT | 2021 | - | 80.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F63D16000600001 | CA350 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.127 | Completamento circonvallazione di Tempio | Completamenti di itinerari | 60.000.000 | CONT | 2021 | - | 60.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F61B16000520001 | CA351 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.130 IGLESIENTE | Interventi di completamento e adeguamento svincoli - Tratta Cagliari - Decimomannu | Completamenti di itinerari | 80.000.000 | CONT | 2021 | - | 80.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F91B16000520001 | CA150 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.195 SULCITANA | Collegamento con la SS 130 e aeroporto di Cagliari Elmas - Opera connessa nord | Nuove Opere | 61.000.000 | CONT | 2021 | - | 61.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F71B16000500001 | CA355 | Contratto di Programma | Sardegna | SS.N.129/bis | Sindia - Suni | Nuove Opere | 14.826.667 | CORR | 2021 | 14.826.667 | - | 100% | 0% | - | - | - | 148.267 | 593.067 | 5.189.333 | 4.448.000 | 2.965.333 | 1.482.667 | - | - | 14.826.667 |
| F41B16000440001 | CA356 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.128 | Lotto 0, bivio Monastir - bivio Senorbi - 1° stralcio | Nuove Opere | 46.800.000 | CONT | 2021 | - | 46.800.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F71B16000670001 | CA357 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.131 CARLO FELICE | Completamento itinerario Sassari - Olbia Potenziamento - messa in sicurezza SS 131 dal km 192+500 al km 209+500 - (2° lotto) | Adeguamento e messa in sicurezza | 225.400.000 | CONT | 2021 | - | 225.400.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F31B16000620001 | CA358 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.127 | Tratto Scala Ruja –Tempio. 1° lotto -2° stralcio - parte A: tratto Scala Ruja – Fumosa e bretella di collegamento all'attuale SS 127 | Nuove Opere | 38.000.000 | CONT | 2021 | - | 38.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F21B16000500001 | CA359 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.198 | Interventi di completamento e adeguamento tratta Sadali-Villanovatulo | Completamenti di itinerari | 30.000.000 | CONT | 2021 | - | 30.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F21B16000510001 | CA12 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.195 SULCITANA | Completamento Itinerario Cagliari-Pula. Collegamento con SS 130 e Aeroporto di Cagliari Elmas - lotto 2" | Completamenti di itinerari | 30.000.000 | CONT | 2021 | - | 30.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F71B16000520001 | PA880 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.113 SETTENTRIONALE SICULA | Collegamento SS 113 - SS 119: Variante di Alcamo - 1° lotto | Nuove Opere | 25.100.000 | CONT | 2021 | - | 25.100.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F64E07000150001 | PA22 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.284 OCCIDENTALE ETNEA | Adeguamento Lotto 2° dal km 26+000 al km 30+000. Adrano-Bronte | Nuove Opere | 66.000.000 | CONT | 2019 | - | 66.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F41B16000380001 | PA24 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.115 SUD OCCIDENTALE SICULA | Variante nel tratto compreso fra lo svincolo di Vittoria Ovest e Comiso Sud | Nuove Opere | 149.000.000 | CONT | 2021 | - | 149.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F31B16000650001 | PA29 | Altre Fonti | Sicilia | TANGENZIALE DI CATANIA | Realizzazione della terza corsia sulla Tangenziale di Catania (stralcio) | Nuove Opere | 217.410.000 | CONT | 2021 | - | 217.410.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F31B16000550001 | PA712 | Contratto di Programma | Sicilia | SS.N.284 OCCIDENTALE ETNEA | Ammodernamento del tratto Adrano-Catania: 1° lotto Adrano -Paternò | Nuove Opere | 97.648.031 | CORR | 2021 | 97.648.031 | - | 100% | 0% | - | - | - | 976.480 | 3.905.921 | 14.647.205 | 19.529.606 | 19.529.606 | 19.529.606 | 9.764.803 | 9.764.803 | 97.648.031 |
| F67H12000640001 | PA741 | Altre Fonti | Sicilia | TANGENZIALE DI CATANIA | Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza tra i km 0+00 e 19+300 | Adeguamento e messa in sicurezza | 10.000.000 | CONT | 2018 | - | 10.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|-----------------|-------|------------------------|---------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| F21B01000200001 | PA757 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.115 SUD OCCIDENTALE SICULA | Variente nel tratto Trapani-Mazara del Vallo, compreso tra lo svincolo "Birgi" sulla A29/dir e il collegamento alla SS.115 al Km 48+000 in corrispondenza dell'abitato di Mazara del Vallo. 1° Stralcio Funzionale Marsala Sud (SS 188 - km 5+700) - Mazara del Vallo | Nuove Opere | 134.000.000 | CONT | 2021 | - | 134.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F67H16001660001 | PA782 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.121 CATANESE | Sistemazione dello svincolo di Paterno | Adeguamento e messa in sicurezza | 1.800.000 | CONT | 2019 | - | 1.800.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F17H16001950001 | PA798 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.115 SUD OCCIDENTALE SICULA | Realizzazione della rotatoria al km 134 con la S.P. 36 (comune di Caltabellotta) | Adeguamento e messa in sicurezza | 1.200.000 | CONT | 2019 | - | 1.200.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F11B16000560001 | PA83 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.626 SS.N.115 | S.S. n. 626 – S.S. n. 115 - Lotti 7 e 8 e Completamento della Tangenziale di Gela | Completamenti di itinerari | 316.500.000 | CONT | 2021 | - | 316.500.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F71B16000590001 | UP62 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.121 CATANESE | SS 121 - Tratto Palermo (A19) - rotatoria Bolognetta (sezione C1) | Completamenti di itinerari | 355.400.000 | CONT | 2021 | - | 355.400.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F41B03000230001 | UP59 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.121 CATANESE | Itinerario Palermo - Agrigento. Tratto Palermo - Lercara Friddi. 2° Lotto: adeguamento in sede sez. Cat. C1/B - tratto Bolognetta - Bivio Manganaro dal km 14+400 (rotatoria Bolognetta) al km 48+000 (svincolo Manganaro) - completamento | Completamenti di itinerari | 45.000.000 | CONT | 2018 | - | 45.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F21B03000150007 | UP85 | Contratto di Programma | Sicilia | S.S.V. LICODIA EUBEIA - LIBERTINIA | Tronco svincolo Regalsemi - innesto SS 117 bis: 2° stralcio funzionale - Completamento Tratto A: da svincolo Regalsemi (km 0+000) ad inizio Variante di Caltagirone (km 3+700) | Completamenti di itinerari | 120.000.000 | CONT | 2019 | - | 120.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F61B80002110001 | PA884 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.189 DELLA VALLE DEI PLATANI | S.S. n. 189 - Itinerario Agrigento-Palermo Sistemazione e messa in sicurezza dello svincolo al km 24 della S.S. 189 (sv. San Giovanni Gemini in località Tumarrano) | Adeguamento e messa in sicurezza | 17.965.000 | CONT | 2021 | - | 17.965.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F74E17000800001 | PA783 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.189 DELLA VALLE DEI PLATANI | Itinerario Palermo-Agrigento. S.S. n. 189 "Della Valle dei Platani". Ammodernamento a categoria C1 del tratto Bivio Manganaro – Confine Prov. di Palermo. | Adeguamento e messa in sicurezza | 189.490.000 | CONT | 2021 | - | 189.490.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F91B17000710001 | UP86 | Altre Fonti | Sicilia | S.S.V. LICODIA EUBEIA - LIBERTINIA | Tronco svincolo Regalsemi - innesto SS 117 bis: 2° stralcio funzionale - Completamento Tratto B: dalla fine della Variante di Caltagirone (km 12+470) ad innesto SS 117 bis (km 20+220) | Completamenti di itinerari | 180.000.000 | CONT | 2020 | - | 180.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F17H03002250001 | PA912 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.417 DI CALTAGIRONE | SS N. 417 – Miglioramento e innalzamento dei livelli di sicurezza dell'intero tracciato mediante interventi puntuali e diffusi di manutenzione straordinaria | Adeguamento e messa in sicurezza | 100.000.000 | CONT | 2019 | - | 100.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F81B19000140001 | PA887 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.117 | Itinerario Nord-Sud - Santo Stefano di Camastra – Gela - Ammodernamento della Tratta - A19 Svincolo Mulinello – Innesto SS 117 bis | Adeguamento e messa in sicurezza | 34.000.000 | CONT | 2021 | - | 34.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F14E19000020001 | PA888 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.189 DELLA VALLE DEI PLATANI | SS.189 Della Valle dei Platani – itinerario Palermo Agrigento – tratta in provincia di Agrigento – lotto 4° tra i Km 35+877 e 40+197 Adeguamento a tipo C1 | Adeguamento e messa in sicurezza | 70.000.000 | CONT | 2021 | - | 70.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F21B16000450001 | FI13 | Contratto di Programma | Toscana | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Tratto 1° Grosseto - Siena: lotto 4°. Adeguamento a 4 corsie dal km 27+200 al km 30+040 | Completamenti di itinerari | 105.523.374 | CORR | 2017 | 102.676.520 | 2.846.854 | 97% | 3% | - | - | 9.489.512 | 28.468.536 | 28.468.536 | 28.468.536 | 7.781.400 | - | - | - | 102.676.520 | |
| F21B16000440001 | FI15 | Contratto di Programma | Toscana | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Tratto 1° Grosseto - Siena: lotto 9°. Adeguamento a 4 corsie dal km 41+600 al km 53+400 | Completamenti di itinerari | 161.955.672 | CORR | 2020 | 161.955.672 | - | 100% | 0% | - | - | 1.619.557 | 6.478.227 | 24.293.351 | 32.391.134 | 32.391.134 | 32.391.134 | 16.195.567 | 16.195.567 | - | 161.955.672 |
| F31B16000570001 | FI81 | Contratto di Programma | Toscana | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Tratto Siena – Bettolle (A1). Adeguamento a 4 corsie del Tratto Siena - Ruffolo (Lotto 0) | Completamenti di itinerari | 112.257.636 | CORR | 2021 | 112.257.636 | - | 100% | 0% | - | - | - | 1.122.576 | 4.490.305 | 16.838.645 | 22.451.527 | 22.451.527 | 22.451.527 | 11.225.764 | 11.225.764 | 112.257.636 |
| F51B16000610001 | FI397 | Altre Fonti | Toscana | SS.N.1 VIA AURELIA | Variante in comune di Massa 1° lotto (Canalmagro - Stazione) | Nuove Opere | 22.000.000 | CONT | 2021 | - | 22.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F71B14000450001 | FI447 | Contratto di Programma | Toscana | SS.N.12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO | Sistema Tangenziale di Lucca - Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano ed i caselli dell'autostrada A11 del Frizzone e di Lucca Est. 1° stralcio funzionale | Nuove Opere | 111.000.000 | CORR | 2020 | 94.000.000 | 17.000.000 | 85% | 15% | - | - | 940.000 | 3.760.000 | 14.100.000 | 18.800.000 | 18.800.000 | 18.800.000 | 9.400.000 | 9.400.000 | - | 94.000.000 |
| F81B16000670001 | FI462 | Contratto di Programma | Toscana | SS.N.67 TOSCO ROMAGNOLA | SS 67 TOSCO - ROMAGNOLA: ADEGUAMENTO DEL TRATTO FRA LA LOCALITA' S. FRANCESCO IN COMUNE DI PELAGO E L'ABITATO DI DICOMANO - Variante di Rufina lotti 2A e 2B | Adeguamento e messa in sicurezza | 75.230.000 | CONT | 2021 | - | 75.230.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F31B14000640003 | FI463 | Contratto di Programma | Toscana | SS.N.64 PORRETTANA | Asse stradale di collegamento tra gli svincoli di Prato est e Prato ovest | Completamenti di itinerari | 43.358.319 | CORR | 2021 | 23.358.319 | 20.000.000 | 54% | 46% | - | - | - | 233.583 | 934.333 | 3.503.748 | 7.007.496 | 7.007.496 | 2.335.832 | 2.335.832 | - | 23.358.319 |
| F31B16000560001 | FI464 | Contratto di Programma | Toscana | SS.N.67 TOSCO ROMAGNOLA | Svincolo sulla SS 67 in località Fibbiana | Adeguamento e messa in sicurezza | 29.323.595 | CORR | 2020 | 13.539.516 | 15.784.079 | 46% | 54% | - | - | 135.395 | 541.581 | 2.030.927 | 4.061.855 | 4.061.855 | 1.353.952 | 1.353.952 | - | - | 13.539.516 |
| F37H16002210001 | FI495 | Altre Fonti | Toscana | SS.N.1 VIA AURELIA | Comune di Orbetello - Lavori di esecuzione dell'opera di attraversamento dello scolmatore di Campo Regio nonché degli attraversamenti del reticolo secondario del fiume Albegna finalizzati alla riduzione del rischio idraulico a seguito degli eventi alluvionali | Adeguamento e messa in sicurezza | 10.000.000 | CONT | 2019 | - | 10.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F24E18000110001 | FI524 | Contratto di Programma | Toscana | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Itinerario E78 S.G.C. Grosseto – Fano - Tratto Grosseto – Siena. Interventi di miglioramento Galleria Casal di Pari (esistente). | Adeguamento e messa in sicurezza | 30.000.000 | CORR | 2020 | 30.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 300.000 | 1.200.000 | 4.500.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | - | - | 30.000.000 |
| F51B16000460001 | FI2 | Contratto di Programma | Toscana | SS 398 | Piombino bretella di collegamento autostrada Tirrenica - Porto di Piombino - collegamento Gagno Montegemoli - Lotto 1 | Nuove Opere | 58.935.811 | CORR | 2019 | 24.178.000 | 34.757.811 | 41% | 59% | - | - | 976.889 | 3.663.333 | 7.326.667 | 7.326.667 | 2.442.222 | 2.442.222 | - | - | - | 24.178.000 |
| F61B16000490001 | PG365 | Contratto di Programma | Umbria | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | TRATTO Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa Adeguamento a 2 corsie del tratto Selci Lama (E45) - Parnacciano (Guinza) lotto 1 | Adeguamento e messa in sicurezza | 77.307.125 | CONT | 2021 | - | 77.307.125 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|-------------------------|-------|------------------------|---------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------------|------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| F91B16000670001 | PG368 | Contratto di Programma | Umbria | SS.N.318 DI VALFABBRICA | SS 318 "di Valfabbrica" - Tratto Valfabbrica - Schifanoia Interventi di completamento dal km 16+224 al km 19+354 - Lotto 5: 1° Stralcio - parte B : raddoppio galleria Picchiarella e Viadotto Tre Vescovi 2° Stralcio : raddoppio galleria Casacastalda e viadotto Calvario | Completamenti di itinerari | 134.725.005 | CORR | 2019 | 133.377.755 | 1.347.250 | 99% | 1% | - | - | 5.389.000 | 20.208.751 | 26.945.001 | 26.945.001 | 26.945.001 | 13.472.500 | 13.472.500 | - | - | 133.377.755 |
| F31B06000340001 | PG110 | Contratto di Programma | Umbria | SS.N.219 DI GUBBIO E PIAN D'ASSINO. | Lavori di costruzione del tratto in variante da Gubbio (località Madonna del Ponte) a Mocaiana dal km 21+067 al km 27+500. | Adeguamento e messa in sicurezza | 22.692.875 | CONT | 2017 | - | 22.692.875 | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F51B16000480001 | AO280 | Contratto di Programma | Valle d'Aosta | SS.N.26 DELLA VALLE DI AOSTA | Interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli incroci con la viabilità Regionale mediante la realizzazione di roatorie lungo la SS 26 | Adeguamento e messa in sicurezza | 4.744.533 | CORR | 2019 | 4.697.088 | 47.445 | 99% | 1% | - | - | 189.781 | 1.660.587 | 1.660.587 | 711.680 | 474.453 | - | - | - | - | 4.697.088 |
| F57H16001610001 | AO40 | Altre Fonti | Valle d'Aosta | SS.N.26 DELLA VALLE DI AOSTA | Rettifica planoaltimetrica e adeguamento della sede stradale (tipo C - D.M. 5/11/2001) dal km 56+000 al km 59+815 | Adeguamento e messa in sicurezza | 7.935.000 | CONT | 2020 | - | 7.935.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F71B16000510001 | VE12 | Contratto di Programma | Veneto | SS.N.47 DELLA VALSUGANA | Opere di connessione alla variante di Bassano del Grappa | Nuove Opere | 38.973.139 | CORR | 2017 | 35.183.723 | 3.789.416 | 90% | 10% | - | - | 3.754.719 | 11.264.157 | 11.264.157 | 8.900.690 | - | - | - | - | - | 35.183.723 |
| F21B16000480001 | VE260 | Contratto di Programma | Veneto | SS.N.52 CARNICA | Lavori di realizzazione della galleria del Col Trondo. | Adeguamento e messa in sicurezza | 70.000.000 | CONT | 2021 | - | 70.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F36G15001660001 | VE276 | Altre Fonti | Veneto | TANGENZIALE DI VICENZA | Tangenziale di Vicenza 1° stralcio Completamento | Completamenti di itinerari | 17.000.000 | CONT | 2020 | - | 17.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F11B16000570002 | VE42 | Contratto di Programma | Veneto | SS.N.51 DI ALEMAGNA | Variante di Vittorio Veneto: 2° lotto. Collegamento La Sega - Savassa | Completamenti di itinerari | 59.433.752 | CORR | 2021 | 59.433.752 | - | 100% | 0% | - | - | - | 594.338 | 2.377.350 | 8.915.063 | 17.830.126 | 17.830.126 | 5.943.375 | 5.943.375 | - | 59.433.752 |
| F11B16000580001 | VE48 | Contratto di Programma | Veneto | SS.N.14 DELLA VENEZIA GIULIA | Variante di San Donà di Piave (VE) - 3° lotto: dalla roatoria di Caposile alla roatoria di Passerella e scavalco della roatoria di Calvecchia | Completamenti di itinerari | 42.010.697 | CORR | 2020 | 42.010.697 | - | 100% | 0% | - | - | 420.107 | 1.680.428 | 6.301.605 | 12.603.209 | 12.603.209 | 4.201.070 | 4.201.070 | - | - | 42.010.697 |
| F41B16000370001 | VE9 | Contratto di Programma | Veneto | SS.N.51 DI ALEMAGNA | Miglioramento della viabilità di accesso all'abitato di Cortina (ex Variante di Zuel) | Nuove Opere | 29.126.116 | CORR | 2019 | 28.834.855 | 291.261 | 99% | 1% | - | - | 1.165.045 | 4.368.917 | 8.737.835 | 8.737.835 | 2.912.612 | 2.912.612 | - | - | - | 28.834.855 |
| F41B16000420001 | VE347 | Contratto di Programma | Veneto | SS.N.51 DI ALEMAGNA | Interventi Piano Straordinario Accessibilità Cortina | Adeguamento e messa in sicurezza | 41.514.667 | CORR | 2019 | 41.099.520 | 415.147 | 99% | 1% | - | - | 1.660.587 | 6.227.200 | 12.454.400 | 12.454.400 | 4.151.467 | 4.151.467 | - | - | - | 41.099.520 |
| Totale Opere Finanziate | | | | | | | 15.198.279.861 | | | 6.000.671.609 | 9.197.608.252 | | | - | - | 170.261.700 | 554.887.447 | 899.919.404 | 1.221.288.348 | 1.151.486.180 | 863.569.409 | 671.019.165 | 287.837.168 | 180.402.789 | 6.000.671.609 |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|------------------|-------|------------------------|------------|--|---|----------------------------------|-------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| F91B01000400001 | AQ1 | Altre Fonti | Abruzzo | SS.N.17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO | Tronco Antrodoco-Navelli: Adeguamento tratto S. Gregorio - S. Pio delle Camere dal km 45+000 al km 58+000 | Adeguamento e messa in sicurezza | 81.627.022 | CONT | 2021 | - | 81.627.022 | 0% | 100% | - | - | - | 816.270 | 3.265.081 | 12.244.053 | 16.325.404 | 16.325.404 | 16.325.404 | 8.162.702 | 8.162.702 | 81.627.022 |
| F81B11002290001 | AQ16 | Contratto di Programma | Abruzzo | SS.N.80 DEL GRAN SASSO D'ITALIA | Tratta stradale Teramo - Mare: Variante alla SS 80 dalla A14 (Mosciano S. Angelo) alla SS16 (Giulianova) - 4° Lotto | Completamenti di itinerari | 182.397.449 | CORR | 2020 | 97.397.449 | 85.000.000 | 53% | 47% | - | - | 850.000 | 3.400.000 | 12.750.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | - | 85.000.000 |
| F61B16000540001 | AQ258 | Altre Fonti | Abruzzo | SS.N.16 ADRIATICA | Vasto Sud - San Salvo Marina | Nuove Opere | 87.000.000 | CONT | 2021 | - | 87.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 870.000 | 3.480.000 | 13.050.000 | 17.400.000 | 17.400.000 | 17.400.000 | 8.700.000 | 8.700.000 | 87.000.000 |
| F24E16000610001 | AQ282 | Altre Fonti | Abruzzo | SS.N.16 ADRIATICA | Prolungamento dell'Asse Attrezzato di Pescara | Completamenti di itinerari | 15.000.000 | CONT | 2021 | - | 15.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 150.000 | 600.000 | 5.250.000 | 4.500.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | - | - | 15.000.000 |
| F57H11001730001 | PZ73 | Altre Fonti | Basilicata | SS.N.95 DI BRIENZA | Adeguamento dello svincolo per Satriono | Adeguamento e messa in sicurezza | 10.000.000 | CORR | 2020 | 9.700.000 | 300.000 | 97% | 3% | - | - | 3.000 | 12.000 | 105.000 | 90.000 | 60.000 | 30.000 | - | - | - | 300.000 |
| F27H18000020001 | PZ201 | Altre Fonti | Basilicata | SS.N.18 TIRRENA INFERIORE | Lavori di costruzione dei tratti in variante in galleria per l'eliminazione del pericolo di caduta massi in località Acquafredda e Cersuta (Maratea) - 2° Stralcio "Acquafredda 2" | Adeguamento e messa in sicurezza | 1.074.554 | CONT | 2018 | - | 1.074.554 | 0% | 100% | - | 53.728 | 376.094 | 376.094 | 161.183 | 107.455 | - | - | - | - | - | 1.074.554 |
| F27H18000030002 | PZ202 | Altre Fonti | Basilicata | SS.N.18 TIRRENA INFERIORE | Lavori di costruzione dei tratti in variante in galleria per l'eliminazione del pericolo di caduta massi in località Acquafredda e Cersuta (Maratea) – 3° Stralcio "Cersuta" | Adeguamento e messa in sicurezza | 5.365.215 | CONT | 2019 | - | 5.365.215 | 0% | 100% | - | 53.652 | 214.609 | 1.877.825 | 1.877.825 | 804.782 | 536.521 | - | - | - | - | 5.365.215 |
| F27H11001620001 | PZ203 | Altre Fonti | Basilicata | SS.N.18 TIRRENA INFERIORE | Lavori di costruzione di tratti in variante in galleria per l'eliminazione del pericolo di caduta massi in località Acquafredda e Cersuta (Maratea) – 1° Stralcio "Acquafredda 1° lotto 1 | Adeguamento e messa in sicurezza | 23.560.000 | CONT | 2019 | - | 23.560.000 | 0% | 100% | - | 235.600 | 942.400 | 3.534.000 | 7.068.000 | 7.068.000 | 2.356.000 | 2.356.000 | - | - | - | 23.560.000 |
| F21B18000520006 | PZ204 | Altre Fonti | Basilicata | SS.N.18 TIRRENA INFERIORE | Lavori di costruzione di tratti in variante in galleria per l'eliminazione del pericolo di caduta massi in località Acquafredda e Cersuta (Maratea) – 1° Stralcio "Acquafredda 1° lotto 2 | Adeguamento e messa in sicurezza | 20.000.000 | CONT | 2019 | - | 20.000.000 | 0% | 100% | - | 200.000 | 800.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | - | - | - | - | 20.000.000 |
| F57H11001710001 | PZ134 | Altre Fonti | Basilicata | Murgia - Pollino | Strada di collegamento fondovalle del Sauro. Tratto: Corleto Perticara - S.P. Camastra | Completamenti di itinerari | 85.000.000 | CORR | 2020 | 85.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F57H11001720001 | PZ139 | Altre Fonti | Basilicata | Murgia - Pollino | Collegamento mediano Murgia - Pollino Matera - Ferrandina - Pisticci (stralcio) | Completamenti di itinerari | 69.500.000 | CONT | 2021 | - | 69.500.000 | 0% | 100% | - | - | - | 695.000 | 2.780.000 | 10.425.000 | 20.850.000 | 20.850.000 | 6.950.000 | 6.950.000 | - | 69.500.000 |
| F61B090000570001 | PZ143 | Altre Fonti | Basilicata | SS.N.658 NUOVO ITINERARIO MELFI - POTENZA | S.S. 658 Nuovo Itinerario Potenza-Melfi - Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra i km 0+000 e il km 48+131 - 2° stralcio e 3° Stralcio A | Adeguamento e messa in sicurezza | 54.000.000 | CONT | 2020 | - | 54.000.000 | 0% | 100% | - | - | 540.000 | 2.160.000 | 8.100.000 | 16.200.000 | 16.200.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | - | - | 54.000.000 |
| F81B16000740001 | PZ164 | Altre Fonti | Basilicata | SS.N.658 NUOVO ITINERARIO MELFI - POTENZA | Nuovo itinerario Potenza-Melfi - Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra i km 0+000 e il km 48+131 - 1° Stralcio C | Adeguamento e messa in sicurezza | 33.000.000 | CONT | 2020 | - | 33.000.000 | 0% | 100% | - | - | 330.000 | 1.320.000 | 4.950.000 | 9.900.000 | 9.900.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | - | - | 33.000.000 |
| F41B16000470001 | PZ198 | Altre Fonti | Basilicata | SS 407 - RA5 | Riqualific. RA 5 e SS 407 "Basentana" - Completamento | Adeguamento e messa in sicurezza | 289.270.000 | CONT | 2019 | - | 289.270.000 | 0% | 100% | - | 2.892.700 | 11.570.800 | 43.390.500 | 57.854.000 | 57.854.000 | 57.854.000 | 28.927.000 | 28.927.000 | - | - | 289.270.000 |
| F41B16000410001 | PZ199 | Contratto di Programma | Basilicata | SS 407 - RA5 | Riqualific. RA 5 e SS 407 "Basentana" - 2 Stralcio | Adeguamento e messa in sicurezza | 49.422.222 | CORR | 2019 | 48.928.000 | 494.222 | 99% | 1% | - | 494.222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 494.222 |
| F91B16000500001 | PZ197 | Contratto di Programma | Basilicata | Murgia - Pollino | Riqualificazione in sede dell'itinerario Matera Ferrandina - 1° stralcio | Adeguamento e messa in sicurezza | 14.826.667 | CORR | 2019 | 14.678.400 | 148.267 | 99% | 1% | - | 148.267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148.267 |
| F81B16000650001 | PZ196 | Contratto di Programma | Basilicata | Murgia - Pollino | Potenza Melfi - Allacciamento stabilimento Fiat - 3° stralcio B | Adeguamento e messa in sicurezza | 29.653.333 | CORR | 2020 | 29.653.333 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F81B09001160001 | PZ93 | Contratto di Programma | Basilicata | SS.N.658 NUOVO ITINERARIO MELFI - POTENZA | Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra i km 0+000 e 48+131 - 2° Stralcio B - ulteriori esigenze finanziarie - 1° Stralcio B | Adeguamento e messa in sicurezza | 15.145.270 | CORR | 2019 | 10.847.945 | 4.297.325 | 72% | 28% | - | 151.453 | 167.510 | 1.465.713 | 1.465.713 | 628.163 | 418.775 | - | - | - | - | 4.297.325 |
| F34E18000100001 | PZ205 | Altre Fonti | Basilicata | SS.N.658 NUOVO ITINERARIO MELFI - POTENZA | Corridoio Potenza - Tito - Brienza - A2 - Lagonegrese con prolungamento alla Melfi - Candela - SS 658 Nuovo itinerario Potenza-Melfi - Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra il km 0+000 e il km 48+131 - 3° Stralcio A e riqualificazione SP Melfi - Innesto SS 655 | Adeguamento e messa in sicurezza | 64.970.000 | CONT | 2021 | - | 64.970.000 | 0% | 100% | - | - | - | 649.700 | 2.598.800 | 9.745.500 | 19.491.000 | 19.491.000 | 6.497.000 | 6.497.000 | - | 64.970.000 |
| F31B16000490001 | CZ180 | Contratto di Programma | Calabria | SS.N.182 DELLE SERRE CALABRE | Tronco 5° Lotto 4° stralcio 2°: Svincolo Gagliato-Svincolo Satriono compresa Bretella Satriono | Completamenti di itinerari | 54.600.000 | CORR | 2020 | 54.600.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F47H16001640001 | CZ187 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.18 TIRRENA INFERIORE | Lavori occorrenti per la costruzione di una rotonda a raso al km 386+000 (loc. Acconia di Curinga) | Adeguamento e messa in sicurezza | 2.283.607 | CONT | 2018 | - | 2.283.607 | 0% | 100% | - | 114.180 | 799.262 | 799.262 | 342.541 | 228.361 | - | - | - | - | - | 2.283.607 |
| F51B16000600001 | CZ27 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.182 DELLE SERRE CALABRE | Tronco 2°: Lavori di costruzione della variante alla SS 182 - Lotto unico da Vazzano a Vallelonga | Completamenti di itinerari | 128.450.000 | CONT | 2020 | - | 128.450.000 | 0% | 100% | - | - | 1.284.500 | 5.138.000 | 19.267.500 | 25.690.000 | 25.690.000 | 25.690.000 | 12.845.000 | 12.845.000 | - | 128.450.000 |
| F77H16001670001 | CZ297 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.106 JONICA | Realizzazione del nuovo svincolo per l'ospedale della Sibaritide | Completamenti di itinerari | 2.500.000 | CONT | 2019 | - | 2.500.000 | 0% | 100% | - | 25.000 | 100.000 | 875.000 | 875.000 | 375.000 | 250.000 | - | - | - | - | 2.500.000 |
| F31B16000530001 | CZ298 | Contratto di Programma | Calabria | SS.N.182 DELLE SERRE CALABRE | Tronco 1° Autostrada A3 - Vazzano Lotto 1° Stralcio 1° completamento Superamento del cimitero di Vazzano | Completamenti di itinerari | 8.320.000 | CORR | 2019 | 8.236.800 | 83.200 | 99% | 1% | - | 83.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.200 |
| F51B16000450001 | CZ299 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.182 DELLE SERRE CALABRE | Tronco 1° Autostrada A3 - Vazzano Lotto 1° Stralcio 2° completamento Superamento del colle dello Scornari | Completamenti di itinerari | 20.083.000 | CONT | 2019 | - | 20.083.000 | 0% | 100% | - | 200.830 | 803.320 | 3.012.450 | 6.024.900 | 6.024.900 | 2.008.300 | 2.008.300 | - | - | - | 20.083.000 |
| F71B01000190001 | CZ372 | Contratto di Programma | Calabria | SS.N.106 JONICA | SS 106 Jonica (tracciato esistente) - Tratta Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 - Sibari km 329+000 - Messa in sicurezza - 1° Tronco | Adeguamento e messa in sicurezza | 286.648.889 | CORR | 2021 | 286.648.889 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F11B16000610001 | CZ373 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.106 JONICA | SS 106 Jonica (tracciato esistente) - Tratta Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 - Sibari km 329+000 - Messa in sicurezza - 2° Tronco (Stralcio) | Adeguamento e messa in sicurezza | 80.000.000 | CONT | 2021 | - | 80.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 800.000 | 3.200.000 | 12.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 80.000.000 |
| F51B16000560001 | CZ374 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.106 JONICA | SS 106 Jonica (tracciato esistente) - Tratta Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 - Sibari km 329+000 - Messa in sicurezza - 3° Tronco (Stralcio) | Adeguamento e messa in sicurezza | 80.700.000 | CONT | 2021 | - | 80.700.000 | 0% | 100% | - | - | - | 807.000 | 3.228.000 | 12.105.000 | 16.140.000 | 16.140.000 | 16.140.000 | 8.070.000 | 8.070.000 | 80.700.000 |
| F71B16000480001 | CZ375 | Contratto di Programma | Calabria | SS.N.106 JONICA | Variante di Crotone dal km 241+250 al km 250+500 (Passovecchio) | Adeguamento e messa in sicurezza | 148.266.667 | CORR | 2021 | 148.266.667 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|--------------------|-------|------------------------|----------|---|--|----------------------------------|-------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| F31B16000600001 | CZ311 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.106 JONICA | Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in dx idraulica del Torrente Gerace tra la SS 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la SS 106 al km 97+050 - Prolungamento Locri | Nuove Opere | 40.000.000 | CONT | 2020 | - | 40.000.000 | 0% | 100% | - | - | 400.000 | 1.600.000 | 6.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | - | - | 40.000.000 |
| F81B16000630001 | CZ312 | Contratto di Programma | Calabria | SS.N.106 JONICA | Lavori di collegamento della SS 106 (km 0+000) alla SS 106 VAR/A (km(17+000) relativi all'adeguamento della SP 16 (Cat. Stradale C1) per il rafforzamento della viabilità | Nuove Opere | 2.767.644 | CORR | 2019 | 2.739.968 | 27.676 | 99% | 1% | - | 27.676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.676 |
| F57H16001760001 | UC146 | Altre Fonti | Calabria | A2 Autostrada del Mediterraneo | Interventi di miglioramento funzionale | Adeguamento e messa in sicurezza | 103.786.667 | CORR | 2018 | 98.597.333 | 5.189.333 | 95% | 5% | - | 5.189.333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.189.333 |
| F51B16000830001 | UC161 | Contratto di Programma | Calabria | Collegamenti A2 - viabilità complementare | A2 – MEDITERRANEA Lavori di completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali della viabilità complementare in corrispondenza dei km 153+400÷173+900 Stralcio 1 - Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete locale adiacente o di interconnessione all'autostrada | Completamenti di itinerari | 4.209.409 | CORR | 2018 | 4.087.845 | 121.563 | 97% | 3% | 8.000 | 113.563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121.563 |
| F21B16000690001 | UC162 | Contratto di Programma | Calabria | Collegamenti A2 - viabilità complementare | A2 – MEDITERRANEA Lavori di completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali della viabilità complementare in corrispondenza dei km 153+400÷173+900 Stralcio 2 - Nuovo Svincolo di Mormanno in loc. S.Pietro fra il km 168+400 ed il km 169+600 | Completamenti di itinerari | 20.471.815 | CORR | 2020 | 20.471.815 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F29I16000550001 | UC163 | Contratto di Programma | Calabria | Collegamenti A2 - viabilità complementare | A2 – MEDITERRANEA Lavori di completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali della viabilità complementare in corrispondenza dei km 153+400÷173+900 Stralcio 3 - Interventi di tutela dei beni storici e artistici | Completamenti di itinerari | 805.435 | CORR | 2019 | 797.380 | 8.054 | 99% | 1% | - | 8.054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.054 |
| F21B16000700001 | UC164 | Contratto di Programma | Calabria | Collegamenti A2 - viabilità complementare | A2 – MEDITERRANEA Lavori di completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali della viabilità complementare in corrispondenza dei km 153+400÷173+900 Stralcio 4 - Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete locale adiacente o di interconnessione all'autostrada - Area attrezzata sosta camper | Completamenti di itinerari | 1.201.342 | CORR | 2019 | 1.189.329 | 12.013 | 99% | 1% | - | 12.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.013 |
| F57H16001770001 | UC147 | Altre Fonti | Calabria | A2 Autostrada del Mediterraneo | Interventi di miglioramento funzionale dal km 258+800 (svincolo di Cosenza) al km 286+000 (svincolo di Altillia) escluso svincolo di Rogliano (km273+800) | Adeguamento e messa in sicurezza | 611.460.942 | CORR | 2021 | 611.460.942 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F12C01000000001 | UC85 | Altre Fonti | Calabria | A2 Autostrada del Mediterraneo | Lavori di costruzione del nuovo svincolo di Cosenza Nord al km 250+000 in località <u>Settimo di Rende</u> | Adeguamento e messa in sicurezza | 33.004.836 | CORR | 2020 | 33.004.836 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F77H19001240005 | UC48 | Contratto di Programma | Calabria | A2 Autostrada del Mediterraneo | Interventi di miglioramento funzionale dal km 185+000 al km 206+500 - 1° stralcio | Adeguamento e messa in sicurezza | 70.000.000 | CORR | 2019 | 69.300.000 | 700.000 | 99% | 1% | - | 700.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700.000 |
| F47H19001030005 | UC21 | Contratto di Programma | Calabria | A2 Autostrada del Mediterraneo | Interventi di miglioramento funzionale dal km 337+800 al km 348+600 (Pizzo C. - S. Onofrio) - 1° stralcio | Adeguamento e messa in sicurezza | 60.000.000 | CORR | 2019 | 59.400.000 | 600.000 | 99% | 1% | - | 600.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600.000 |
| CUP UC30: F92C0500 | UC930 | Contratto di Programma | Calabria | SS.N.106 JONICA | Lavori di costruzione del 3° megalotto della S.S. 106 Jonica, dall'innesto con la S.S. 534 (KM 365+150) a Roseto Capo Spulico (Km 400+000) – completamento | Completamenti di itinerari | 365.718.663 | CONT | 2017 | - | 365.718.663 | 0% | 100% | - | 16.161.414 | 44.649.329 | 51.810.205 | 84.365.905 | 56.243.937 | 37.495.958 | 74.991.916 | - | - | - | 365.718.663 |
| F71B16000440001 | UC148 | Contratto di Programma | Calabria | A2 Autostrada del Mediterraneo | Realizzazione del Collegamento Scilla - Santa Trada tramite interventi di manutenzione straordinaria sulla vecchia carreggiata autostradale sud nel tratto dal Km 423+300 al Km 427+000 | Adeguamento e messa in sicurezza | 13.838.222 | CORR | 2019 | 13.699.840 | 138.382 | 99% | 1% | - | 138.382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.382 |
| F74E16000630001 | CZ384 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.106 JONICA | Manutenzione e messa in sicurezza dal Km 238+000 (Aeroporto S.Anna) al Km 241+700 (Sv. Papanice) | Adeguamento e messa in sicurezza | 25.000.000 | CONT | 2019 | - | 25.000.000 | 0% | 100% | - | 250.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | - | - | - | 25.000.000 |
| F11B16000590001 | UC152 | Altre Fonti | Calabria | Collegamenti A2 - viabilità complementare | Collegamento tra lo svincolo di Rosarno e il porto di Gioia Tauro | Completamenti di itinerari | 10.000.000 | CONT | 2020 | - | 10.000.000 | 0% | 100% | - | - | 100.000 | 400.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | - | - | - | 10.000.000 |
| F51B01000100001 | CZ301 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.106 JONICA | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALL'ABITATO DI PALIZZI MARINA LOTTO 2 DAL KM 49+485 AL KM 51+750 (ex UC9) SECONDO STRALCIO FUNZIONALE Completamento Carreggiata SUD | Completamenti di itinerari | 97.860.000 | CONT | 2019 | - | 97.860.000 | 0% | 100% | - | 978.600 | 3.914.400 | 14.679.000 | 19.572.000 | 19.572.000 | 19.572.000 | 9.786.000 | 9.786.000 | - | - | 97.860.000 |
| F77H17002390001 | CZ388 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.106 RADD. | Adeguamento e messa in sicurezza in tratti saltuari dal Km 0+000 (Rot. Innesto Aranceto) al Km 25+000 (Innesto SS534) compreso viadotto Coserie e Sibari - 1° tratto | Adeguamento e messa in sicurezza | 151.000.000 | CONT | 2021 | - | 151.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 1.510.000 | 6.040.000 | 22.650.000 | 30.200.000 | 30.200.000 | 30.200.000 | 15.100.000 | 15.100.000 | 151.000.000 |
| F11B17000570001 | CZ387 | Altre Fonti | Calabria | SS.N.106 JONICA | Variante di Caulonia dal km 118+650 al km 121+500 | Completamenti di itinerari | 90.000.000 | CONT | 2021 | - | 90.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 900.000 | 3.600.000 | 13.500.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 90.000.000 |
| F61B16000500001 | CZ386 | Altre Fonti | Calabria | Collegamento SS. N. 106 - Mirto | Strada Longobucco - Mirto – Crosia; Completamento; Raccordo SS 106: Collegamento viario ponte di Cropalati - SS 106 Jonica Mirto – V Lotto | Completamenti di itinerari | 21.800.000 | CONT | 2021 | - | 21.800.000 | 0% | 100% | - | - | - | 218.000 | 872.000 | 3.270.000 | 6.540.000 | 6.540.000 | 2.180.000 | 2.180.000 | - | 21.800.000 |
| F41B16000390001 | UC16 | Contratto di Programma | Campania | A2 Autostrada del Mediterraneo | Adeguamento funzionale svincolo di Eboli al km 30+000 e sistemazione viabilità' locale esistente | Completamenti di itinerari | 16.090.359 | CORR | 2020 | 16.090.359 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F11B14000910001 | NA287 | Altre Fonti | Campania | SS.N.212 DELLA VAL FORTORE | S.S. 212 “della Val Fortore” Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo (Asse S.S. Fortorina). 1° lotto: «Variante di S. Marco dei Cavoti». 2° Stralcio | Nuove Opere | 66.665.492 | CORR | 2017 | 63.660.943 | 3.004.549 | 95% | 5% | 7.000 | 2.997.549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.004.549 |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|-----------------|-------|------------------------|-------------------------|--|--|----------------------------------|-------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| F11B16000850001 | NA288 | Altre Fonti | Campania | SS.N.212 DELLA VAL FORTORE | SS 212 DELLA VAL FORTORE Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo. 1° lotto Variante di S. Marco dei Cavoti (Fortorina). 1° e 3° Stralcio | Nuove Opere | 53.974.508 | CONT | 2021 | - | 53.974.508 | 0% | 100% | - | - | - | 539.745 | 2.158.980 | 8.096.176 | 16.192.352 | 16.192.352 | 5.397.451 | 5.397.451 | - | 53.974.508 |
| F41B16000480001 | NA234 | Altre Fonti | Campania | SS.N.268 DEL VESUVIO | Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 in corrispondenza dello svincolo di Angri 1° lotto, dal km 19+550 al km 23+100, svincolo di Boscoreale compreso | Completamenti di itinerari | 80.000.000 | CONT | 2021 | - | 80.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 800.000 | 3.200.000 | 12.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 80.000.000 |
| F41B16000450001 | NA235 | Altre Fonti | Campania | SS.N.268 DEL VESUVIO | Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 in corrispondenza dello svincolo di Angri 2° lotto dal km 23+100 al km 29+289 in corrispondenza allo svincolo di Angri | Completamenti di itinerari | 104.000.000 | CONT | 2021 | - | 104.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 1.040.000 | 4.160.000 | 15.600.000 | 20.800.000 | 20.800.000 | 20.800.000 | 10.400.000 | 10.400.000 | 104.000.000 |
| F74E01000120001 | NA95 | Altre Fonti | Campania | RACCORDO AUTOSTRADALE SALERNO - AVELLINO | Conferimento caratteristiche autostradali al Raccordo Salerno/Avellino compreso l'adeguamento della S.S. 7 e 7 Bis fino allo svincolo di Avellino Est dell'A16. - 1° stralcio da Mercato S. Severino allo svincolo di Fratte | Completamenti di itinerari | 232.352.141 | CONT | 2020 | - | 232.352.141 | 0% | 100% | - | - | 2.323.521 | 9.294.086 | 34.852.821 | 46.470.428 | 46.470.428 | 46.470.428 | 23.235.214 | 23.235.214 | - | 232.352.141 |
| F52C15000390001 | NA279 | Altre Fonti | Campania | SS.N.372 TELESINA | Adeguamento a 4 corsie dal km 0+000 al km 60+900 – 1° lotto dal km 37+000 (svincolo di San Salvatore Telesino) al km 60+900 (svincolo di Benevento) | Nuove Opere | 460.000.000 | CONT | 2020 | - | 460.000.000 | 0% | 100% | - | - | 4.600.000 | 18.400.000 | 69.000.000 | 92.000.000 | 92.000.000 | 92.000.000 | 46.000.000 | 46.000.000 | - | 460.000.000 |
| F84E16001380001 | NA282 | Altre Fonti | Campania | SS.N.268 DEL VESUVIO | Lavori di costruzione del 3° tronco e del nuovo svincolo di Angri di innesto sulla A3 Napoli - Salerno (completamento) | Completamenti di itinerari | 3.500.000 | CONT | 2017 | - | 3.500.000 | 0% | 100% | 3.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.500.000 |
| F21B16000410001 | NA281 | Contratto di Programma | Campania | SS.N.268 DEL VESUVIO | SS268 "del Vesuvio" - Tratto dal Km 0+000 al Km 7+750 | Completamenti di itinerari | 233.874.087 | CORR | 2019 | 231.535.346 | 2.338.741 | 99% | 1% | - | 2.338.741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.338.741 |
| F71B18000110001 | NA290 | Altre Fonti | Campania | SS.N.268 DEL VESUVIO | Lavori di costruzione del 3° tronco e del nuovo svincolo di Angri di innesto sulla A3 Napoli – Salerno (Completamento viabilità interconnessa) | Nuove Opere | 3.696.786 | CONT | 2019 | - | 3.696.786 | 0% | 100% | - | 36.968 | 147.871 | 1.293.875 | 1.293.875 | 554.518 | 369.679 | - | - | - | - | 3.696.786 |
| F71B16000430001 | BO192 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO | Lavori di sistemazione curva del "Carrai" e curva "Acquabuona" | Adeguamento e messa in sicurezza | 6.824.882 | CORR | 2017 | 4.094.929 | 2.729.953 | 60% | 40% | 341.244 | 2.388.709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.729.953 |
| F81B09001200001 | BO146 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.9 VIA EMILIA | Prolungamento della S.S. 9 - Tangenziale nord di Reggio Emilia nel tratto da S. Prospero Strinati a Corte Tegge - 1° e 2° stralcio | Completamenti di itinerari | 190.805.384 | CORR | 2019 | 188.897.330 | 1.908.054 | 99% | 1% | - | 1.908.054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.908.054 |
| F21B16000490001 | BO111 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.62 DELLA CISA | Ammodernamento nel tratto compreso tra i centri abitati di Parma e Collecchio | Adeguamento e messa in sicurezza | 13.212.171 | CORR | 2020 | 13.212.171 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F11B16000540001 | BO67 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.45 DI VAL DI TREBBIA | Ammodernamento del tratto Rio Cernusca - Rivergaro (Stralcio) | Adeguamento e messa in sicurezza | 60.000.000 | CORR | 2021 | 45.000.000 | 15.000.000 | 75% | 25% | - | - | - | 150.000 | 600.000 | 2.250.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | - | 15.000.000 |
| F61B15000530001 | BO82 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.727 bis Tangenziale di Forlì | Sistema Tangenziale di Forlì. Collegamento viario Tangenziale Est Lotto 3° | Completamenti di itinerari | 102.613.012 | CORR | 2020 | 102.558.012 | 55.000 | 100% | 0% | - | - | 550 | 2.200 | 8.250 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 5.500 | 5.500 | - | 55.000 |
| F71B15000600001 | BO93 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.9 VIA EMILIA | Variante di Castelbolognese | Nuove Opere | 61.874.929 | CORR | 2020 | 61.689.929 | 185.000 | 100% | 0% | - | - | 1.850 | 7.400 | 27.750 | 55.500 | 55.500 | 18.500 | 18.500 | - | - | 185.000 |
| F81B05000350007 | BO245 | Altre Fonti | Emilia-Romagna | SS.N.64 PORRETTANA | S.S. 64 "Porrettana" - Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno STRALCIO NORD | Completamenti di itinerari | 155.599.908 | CONT | 2019 | - | 155.599.908 | 0% | 100% | - | 1.555.999 | 6.223.996 | 23.339.986 | 31.119.982 | 31.119.982 | 31.119.982 | 15.559.991 | 15.559.991 | - | - | 155.599.908 |
| F61B16000510001 | BO328 | Altre Fonti | Emilia-Romagna | SS.N.67 TOSCO ROMAGNOLA | Adeguamento da Classe al Porto di Ravenna | Adeguamento e messa in sicurezza | 20.000.000 | CONT | 2020 | - | 20.000.000 | 0% | 100% | - | - | 200.000 | 800.000 | 7.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | - | - | - | 20.000.000 |
| F91B16000510001 | BO329 | Altre Fonti | Emilia-Romagna | SS.N.9 VIA EMILIA | Variante all'abitato di Santa Giustina in comune di Rimini | Nuove Opere | 11.175.055 | CONT | 2020 | - | 11.175.055 | 0% | 100% | - | - | 111.751 | 447.002 | 3.911.269 | 3.352.516 | 2.235.011 | 1.117.505 | - | - | - | 11.175.055 |
| F81B17001450001 | BO14 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.12 | Variante di Mirandola tra il km 217+000 ed il km 218+600: 2° Lotto – 1° stralcio | Nuove Opere | 10.000.000 | CORR | 2020 | 10.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F86G05000130001 | BO247 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.72 DI SAN MARINO | Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza | Adeguamento e messa in sicurezza | 14.000.000 | CORR | 2021 | 14.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F71B16000390001 | TS170 | Contratto di Programma | Friuli - Venezia Giulia | SS.N.54 DEL FRIULI | Variante all'abitato di Cividale del Friuli al km 13+900 | Completamenti di itinerari | 5.337.600 | CORR | 2017 | 1.629.600 | 3.708.000 | 31% | 69% | 1.216.000 | 2.492.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.708.000 |
| F77H16001770001 | TS171 | Contratto di Programma | Friuli - Venezia Giulia | SS.N.52 BIS CARNICA | Lavori di manutenzione straordinaria della S.S. 52 bis dalla prog km 0+800 alla km 32+000 e messa in sicurezza di Passo di Monte Croce Carnico | Adeguamento e messa in sicurezza | 29.653.333 | CORR | 2019 | 29.356.800 | 296.533 | 99% | 1% | - | 296.533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 296.533 |
| F21B16000430001 | TS194 | Contratto di Programma | Friuli - Venezia Giulia | SS.N.52 | S.S. 52 Lavori Di Costruzione Della Variante Tra I Km. 41+600 E 44+400 In Località Passo Della Morte – “Galleria San Lorenzo” | Adeguamento e messa in sicurezza | 19.768.889 | CORR | 2020 | 9.268.889 | 10.500.000 | 47% | 53% | - | - | 105.000 | 420.000 | 3.675.000 | 3.150.000 | 2.100.000 | 1.050.000 | - | - | - | 10.500.000 |
| F71B16000580001 | TS195 | Altre Fonti | Friuli - Venezia Giulia | SS.N.202 | LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO SVINCOLO PER IL NUOVO POLO OSPEDALIERO BURLO-CATTINARA | Nuove Opere | 5.500.000 | CONT | 2020 | - | 5.500.000 | 0% | 100% | - | - | 55.000 | 220.000 | 1.925.000 | 1.650.000 | 1.100.000 | 550.000 | - | - | - | 5.500.000 |
| F57H19001050001 | TS902 | Altre Fonti | Friuli - Venezia Giulia | SS.N.52 BIS CARNICA | Interventi di riqualificazione della SS 52 bis dal km 0+800 al km 32+875 | Adeguamento e messa in sicurezza | 33.070.000 | CONT | 2020 | - | 33.070.000 | 0% | 100% | - | - | 330.700 | 1.322.800 | 4.960.500 | 9.921.000 | 9.921.000 | 3.307.000 | 3.307.000 | - | - | 33.070.000 |
| F11B16000530001 | RM77 | Contratto di Programma | Lazio | SS.N.4 VIA SALARIA | Opere infrastrutturali per il potenziamento ed il miglioramento funzionale degli svincoli di Rieti - Interventi A, B e C | Adeguamento e messa in sicurezza | 26.282.990 | CORR | 2019 | 26.020.160 | 262.830 | 99% | 1% | - | 262.830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262.830 |
| F91B16000550001 | RM328 | Contratto di Programma | Lazio | SS.N.4 VIA SALARIA | Variante all'abitato di Monterotondo Scalo 1° stralcio | Completamenti di itinerari | 20.530.921 | CORR | 2017 | 10.587.371 | 9.943.550 | 52% | 48% | - | 553.892 | 867.806 | 2.603.417 | 2.603.417 | 2.603.417 | 711.601 | - | - | - | - | 9.943.550 |
| F81B16000600001 | RM165 | Contratto di Programma | Lazio | GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) | Intervento di realizzazione di corsie complanari al GRA tra Via Casilina e lo svincolo di Tor Bella Monaca - I Stralcio | Nuove Opere | 44.183.467 | CORR | 2020 | 26.183.467 | 18.000.000 | 59% | 41% | - | - | 180.000 | 720.000 | 2.700.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | - | - | 18.000.000 |
| F81B16000620001 | RM188 | Contratto di Programma | Lazio | SS.N.675 UMBRO-LAZIALE | Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte Tratta Monte Romano est - Civitavecchia | Completamenti di itinerari | 466.771.093 | CORR | 2021 | 264.821.093 | 201.950.000 | 57% | 43% | - | - | - | 2.019.500 | 8.078.000 | 30.292.500 | 40.390.000 | 40.390.000 | 40.390.000 | 20.195.000 | 20.195.000 | 201.950.000 |
| F11B05000460002 | RM171 | Altre Fonti | Lazio | SS.N.675 UMBRO-LAZIALE | Tratto Aurelia-Cinelli - stralcio Monte Romano Est - Cinelli | Nuove Opere | 63.040.000 | CONT | 2017 | - | 63.040.000 | 0% | 100% | 63.040.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.040.000 |
| F61B13000020005 | RM5 | Contratto di Programma | Lazio | SS.N.7 VIA APPIA | Lavori per l'eliminazione di una strettoia in curva e dossi su un cavalcavia ferroviario al km 109+900 | Adeguamento e messa in sicurezza | 12.441.319 | CORR | 2020 | 12.441.319 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F81B16000680001 | RM62 | Contratto di Programma | Lazio | GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) | Intervento di potenziamento dello svincolo Tiburtina: 1° stralcio funzionale | Adeguamento e messa in sicurezza | 34.221.204 | CORR | 2020 | 34.221.204 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|-----------------|---------|------------------------|-----------|---|---|----------------------------------|-------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| F91B16000480001 | RM190 | Contratto di Programma | Lazio | SS.N.4 VIA SALARIA | Variente all'abitato di Monterotondo Scalo 2° stralcio | Completamenti di itinerari | 35.900.001 | CONT | 2020 | - | 35.900.001 | 0% | 100% | - | - | 359.000 | 1.436.000 | 5.385.000 | 10.770.000 | 10.770.000 | 3.590.000 | 3.590.000 | - | - | 35.900.001 |
| F21B16000470001 | GE164 | Contratto di Programma | Liguria | SS.N.45 DI VAL DI TREBBIA | Variente alla S.S. 45 di "Val Trebbia". Comuni di Torriglia e Montebruno dal Km 31+500 (Costafontana) al Km 35+600 (Montebruno) 2° stralcio funzionale | Adeguamento e messa in sicurezza | 42.478.134 | CORR | 2020 | 42.478.134 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F41B15000480001 | GE266 | Contratto di Programma | Liguria | SS.N.1 VIA AURELIA | Viabilità di accesso all'Hub Portuale di La Spezia - Variante alla S.S. 1 "Aurelia" - 3° Lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale - 2 Stralcio funzionale B dallo svincolo di Buon Viaggio allo svincolo di San Venerio, esclusi | Completamenti di itinerari | 37.000.000 | CORR | 2021 | 37.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F41B15000470001 | GE265 | Contratto di Programma | Liguria | SS.N.1 VIA AURELIA | Viabilità di accesso all'Hub Portuale di La Spezia - Variante alla S.S. 1 "Aurelia" - 3° Lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale - 3 Stralcio funzionale C dallo svincolo di via San Venerio allo svincolo Melara | Completamenti di itinerari | 67.577.226 | CONT | 2020 | - | 67.577.226 | 0% | 100% | - | - | 675.772 | 2.703.089 | 10.136.584 | 20.273.168 | 20.273.168 | 6.757.723 | 6.757.723 | - | - | 67.577.226 |
| F71B16000450001 | MI15 | Contratto di Programma | Lombardia | SS.N.9 VIA EMILIA | Variente di Casalpusterlengo ed eliminazione passaggio a livello sulla SS 234 | Adeguamento e messa in sicurezza | 138.382.222 | CORR | 2017 | 134.381.311 | 4.000.911 | 97% | 3% | 3.000 | 3.997.911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.000.911 |
| F31B16000520001 | MI324 | Contratto di Programma | Lombardia | SS.N.38 DELLO STELVIO | Accessibilità Valtellina: Lotto 4: nodo di Tirano, tratta "A" (svincolo di Bianzone - svincolo La Ganda) e tratta "B" (svincolo La Ganda - Campone in Tirano) | Completamenti di itinerari | 143.344.971 | CORR | 2019 | 87.461.521 | 55.883.450 | 61% | 39% | - | 1.433.450 | 2.200.000 | 8.250.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | - | - | 55.883.450 |
| F21B09000580001 | MI338 | Altre Fonti | Lombardia | SS.N.340 REGINA | Variente alla Tremezzina | Nuove Opere | 380.008.962 | CORR | 2019 | 257.408.872 | 122.600.090 | 68% | 32% | - | 3.800.090 | 4.800.000 | 18.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | - | - | 122.600.090 |
| F21B16000520001 | MI530 | Altre Fonti | Lombardia | SS.N.42 | Variente est di Edolo | Nuove Opere | 60.000.000 | CONT | 2020 | - | 60.000.000 | 0% | 100% | - | - | 600.000 | 2.400.000 | 9.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | - | - | 60.000.000 |
| F81B16000730001 | MI533 | Altre Fonti | Lombardia | SS.N.341 GALLARATESE | Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate ed il Confine con la Provincia di Novara. Tratto compreso tra l'autostrada A8 e la S.S. 527 in Comune di Vanzaghelo 1° stralcio tra il Km 6+500 ed il Km 8+844 | Nuove Opere | 118.398.364 | CONT | 2019 | - | 118.398.364 | 0% | 100% | - | 1.183.984 | 4.735.935 | 17.759.755 | 23.679.673 | 23.679.673 | 23.679.673 | 11.839.836 | 11.839.836 | - | - | 118.398.364 |
| F51B16000530001 | MI608 | Contratto di Programma | Lombardia | SS.N.11-494 PADANA SUPERIORE E VIGEVANESE | Lavori di collegamento tra la SS 11 a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano - Variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto Abbiategrasso Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino: 1° stralcio da Magenta a Vigevano - Tratta C | Completamenti di itinerari | 100.000.000 | CONT | 2019 | - | 100.000.000 | 0% | 100% | - | 1.000.000 | 4.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | - | - | 100.000.000 |
| F51B16000420001 | MI609 | Contratto di Programma | Lombardia | SS.N.11-494 PADANA SUPERIORE E VIGEVANESE | Lavori di collegamento tra la SS 11 a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano - Variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto Abbiategrasso Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino: 1° stralcio da Magenta a Vigevano - Tratta A | Completamenti di itinerari | 118.613.333 | CORR | 2019 | 117.427.200 | 1.186.133 | 99% | 1% | - | 1.186.133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.186.133 |
| F11B16000600001 | MI606 | Contratto di Programma | Lombardia | SS.N.342 BRIANTEA | Variente all'abitato di Olgiate Comasco | Nuove Opere | 7.606.000 | CONT | 2019 | - | 7.606.000 | 0% | 100% | - | 76.060 | 304.240 | 2.662.100 | 2.662.100 | 1.140.900 | 760.600 | - | - | - | - | 7.606.000 |
| F81B16000750001 | MI92 | Altre Fonti | Lombardia | SS.N.45 BIS | Opere di costruzione della galleria in variante tra il km 86+567 e il km 88+800 finalizzata a sottendere le attuali gallerie ogivali a sezione ristretta | Nuove Opere | 89.525.929 | CONT | 2021 | - | 89.525.929 | 0% | 100% | - | - | - | 895.259 | 3.581.037 | 13.428.889 | 17.905.186 | 17.905.186 | 17.905.186 | 8.952.593 | 8.952.593 | 89.525.929 |
| F41B16000400001 | AN1 | Contratto di Programma | Marche | SS.N.16 ADRIATICA | Ampliamento a 4 corsie Falconara-Baraccola - 1° Lotto: tratto Falconara-Torrette (svincoli inclusi) | Adeguamento e messa in sicurezza | 249.767.111 | CORR | 2019 | 247.269.440 | 2.497.671 | 99% | 1% | - | 2.497.671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.497.671 |
| F71B16000460001 | AN58 | Contratto di Programma | Marche | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | TRATTO Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa Adeguamento a 2 corsie: della Galleria della Guinza (Lotto 2°) e del Tratto Guinza - Mercatello Ovest (Lotto 3°) | Completamenti di itinerari | 86.000.000 | CORR | 2019 | 85.140.000 | 860.000 | 99% | 1% | - | 860.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 860.000 |
| F21B16000530001 | AN246 | Altre Fonti | Marche | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Tratto Selci lama (E45) - S.Stefano di Gaifa. Adeguamento a 2 corsie del tratto della Variante di Urbania | Nuove Opere | 114.000.000 | CONT | 2021 | - | 114.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 1.140.000 | 4.560.000 | 17.100.000 | 22.800.000 | 22.800.000 | 22.800.000 | 11.400.000 | 11.400.000 | 114.000.000 |
| F12C03000050011 | QU1 | Contratto di Programma | Marche | SS.N.77 DELLA VAL DI CHIENTI | ML1 - Sub. 1.2 - TrattI Foligno -Val Menotre e Muccia - Pontelatrave Impianti Tecnologici in galleria - Collegamento sistema RMT ANAS | Completamenti di itinerari | 1.000.000 | CONT | 2017 | - | 1.000.000 | 0% | 100% | 1.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000.000 |
| F12C03000050011 | QU2 | Contratto di Programma | Marche | SS.N.77 DELLA VAL DI CHIENTI | ML1 - Sub. 2.1 - Tratto Val Menotre - Muccia Impianti Tecnologici in galleria - Collegamento sistema RMT ANAS | Completamenti di itinerari | 1.000.000 | CONT | 2017 | - | 1.000.000 | 0% | 100% | 1.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000.000 |
| F12C03000050011 | QU3 | Contratto di Programma | Marche | SS.N.77 DELLA VAL DI CHIENTI | ML1 - Sub 1.3 - Allaccio SS 77 - SS 16 a Civitanova Marche | Completamenti di itinerari | 11.862.077 | CORR | 2020 | 11.862.077 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F12C03000050011 | QU4 QU5 | Contratto di Programma | Marche | SS.N.77 DELLA VAL DI CHIENTI | ML1 - Sub 2.2 - Intervalliva di Macerata: tratto Sforzacosta (svincolo SS 77) - Pieve (ex primo stralcio) e collegamento al Capoluogo, tratto Pieve - Via Mattei (ex secondo stralcio) | Completamenti di itinerari | 43.002.892 | CORR | 2021 | 34.002.892 | 9.000.000 | 79% | 21% | - | - | - | 90.000 | 360.000 | 1.350.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 900.000 | 900.000 | - | 9.000.000 |
| F12C03000050011 | QU6 | Contratto di Programma | Marche | SS76 | ML2 - SS 76 sublotto 1.1- Perizia di Variante n.6 | Completamenti di itinerari | 9.989.707 | CONT | 2018 | - | 9.989.707 | 0% | 100% | - | - | 499.485 | 3.496.398 | 3.496.398 | 1.498.456 | 998.971 | - | - | - | - | 9.989.707 |
| F12C03000050011 | QU7 | Contratto di Programma | Marche | Pedemontana Marche | ML2 - Pedemontana delle Marche - 3° lotto funzionale tratto "Castelraimondo Nord-Castelraimondo Sud" e 4° lotto funzionale "Castelraimondo Sud-Innesto SS 77 presso Muccia" | Completamenti di itinerari | 27.168.976 | CONT | 2019 | - | 27.168.976 | 0% | 100% | - | 271.690 | 1.086.759 | 4.075.346 | 8.150.693 | 8.150.693 | 2.716.898 | 2.716.898 | - | - | - | 27.168.976 |
| F12C03000050011 | QU8 | Contratto di Programma | Umbria | SS77 | ML1 - Sub 1.4 - Allaccio SS 77-SS 3 a Foligno | Completamenti di itinerari | 26.219.659 | CONT | 2021 | - | 26.219.659 | 0% | 100% | - | - | - | 262.197 | 1.048.786 | 3.932.949 | 7.865.898 | 7.865.898 | 2.621.966 | 2.621.966 | - | 26.219.659 |
| F12C03000050011 | QU9 | Contratto di Programma | Umbria | SS77 | ML1 - SS 77- Semisvincolo Val Menotre/Scopoli | Completamenti di itinerari | 8.303.732 | CONT | 2021 | - | 8.303.732 | 0% | 100% | - | - | - | 83.037 | 332.149 | 2.906.306 | 2.491.120 | 1.660.746 | 830.373 | - | - | 8.303.732 |
| F12C03000050011 | QU10 | Contratto di Programma | Marche | SS77 | ML1 - sub 2.3 - Intervalliva di Tolentino - San Severino Marche | Completamenti di itinerari | 98.317.925 | CONT | 2021 | - | 98.317.925 | 0% | 100% | - | - | - | 983.179 | 3.932.717 | 14.747.689 | 19.663.585 | 19.663.585 | 19.663.585 | 9.831.792 | 9.831.792 | 98.317.925 |
| F61B16000470001 | CB108 | Contratto di Programma | Molise | SS.N.647 FONDO VALLE DEL BIFERNO | Adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise II in corrispondenza dell'invaso del Liscione | Adeguamento e messa in sicurezza | 22.852.836 | CORR | 2020 | 22.852.836 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F81B16000640001 | CB150 | Contratto di Programma | Molise | SS.N.87 SANNITICA | Lavori di ammodernamento della SS 87. Interventi localizzati per garantire la percorribilità immediata del tratto Campobasso - Bivio S. Elia - Lotti A1, A2 e A3 (stralcio) | Adeguamento e messa in sicurezza | 32.618.667 | CORR | 2021 | 20.618.667 | 12.000.000 | 63% | 37% | - | - | - | 120.000 | 480.000 | 1.800.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | - | 12.000.000 |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|-----------------|-------|------------------------|----------|--|---|----------------------------------|-------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| F91B16000560001 | CB61 | Contratto di Programma | Molise | SS.N.17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO | Lotto 0 di collegamento tra Bivio di Pesche al km 181+500 della SS 17 ed il Lotto 1 della SSV Isernia-Castel di Sangro | Completamenti di itinerari | 130.000.000 | CORR | 2020 | 128.500.000 | 1.500.000 | 99% | 1% | - | - | 15.000 | 60.000 | 225.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 150.000 | 150.000 | - | 1.500.000 |
| F17H19001020001 | CB69 | Contratto di Programma | Molise | SS.N.647 FONDO VALLE DEL BIFERNO | Adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise I in corrispondenza dell'invaso del Liscione - 1° stralcio | Adeguamento e messa in sicurezza | 20.000.000 | CORR | 2019 | 19.800.000 | 200.000 | 99% | 1% | - | 200.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200.000 |
| F11B07000160001 | TO155 | Contratto di Programma | Piemonte | SS.N.26 DELLA VALLE DI AOSTA | Messa in sicurezza del tratto iniziale della statale da Chivasso a Caluso e realizzazione variante di Arè | Adeguamento e messa in sicurezza | 29.653.333 | CORR | 2017 | 17.430.333 | 12.223.000 | 59% | 41% | 1.846.000 | 10.377.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.223.000 |
| C21B08000240001 | TO235 | Altre Fonti | Piemonte | PEDEMONTANA PIEMONTESE | Collegamento tra l' A4 (Torino - Milano) in località Santhià, Biella, Gattinara e l' A26 (Genova Voltri - Gravello) in località Ghemme. Lotto 1 stralcio 1 e stralcio 2 | Nuove Opere | 204.250.000 | CORR | 2019 | 78.754.500 | 125.495.500 | 39% | 61% | - | 2.042.500 | 4.988.000 | 18.705.000 | 24.940.000 | 24.940.000 | 24.940.000 | 12.470.000 | 12.470.000 | - | - | 125.495.500 |
| F24E16001540001 | TO327 | Contratto di Programma | Piemonte | SS.N.337 DELLA VAL VIGEZZO | Variante e adeguamento in sede dal km 23+900 al km 29+668 nel tratto soggetto a caduta massi tra il Comune di Re ed il Ponte Ribellasca 1° Stralcio Interventi di stabilizzazione dei versanti e installazione di barriere paramassi | Adeguamento e messa in sicurezza | 10.000.000 | CORR | 2019 | 9.900.000 | 100.000 | 99% | 1% | - | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.000 |
| F24E16001550001 | TO328 | Contratto di Programma | Piemonte | SS.N.337 DELLA VAL VIGEZZO | Variante e adeguamento in sede dal km 23+900 al km 29+668 nel tratto soggetto a caduta massi tra il Comune di Re ed il Ponte Ribellasca - 2° Stralcio | Adeguamento e messa in sicurezza | 59.685.333 | CORR | 2021 | 59.685.333 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F31B16000510001 | TO5 | Contratto di Programma | Piemonte | SS.N.21 DELLA MADDALENA | Variante di Demonte e Vinadio (Aisone) Lotto 1° - variante di Demonte | Completamenti di itinerari | 55.944.097 | CORR | 2020 | 55.944.097 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F11B16000550001 | TO8 | Contratto di Programma | Piemonte | SS.N.28 DEL COLLE DI NAVA | Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovì con collegamento alla SS 28 dir - 564 ed al casello A6 "Torino - Savona" - III Lotto (Variante di Mondovì) | Completamenti di itinerari | 100.833.689 | CORR | 2020 | 100.833.689 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F71B16000530001 | BA10 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.16 ADRIATICA | Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 3 - S.S. n. 16 innesto primo lotto Foggia Cerignola al km 16+540 della S.S. n. 673 | Completamenti di itinerari | 28.990.000 | CONT | 2018 | - | 28.990.000 | 0% | 100% | - | 1.449.500 | 4.348.500 | 8.697.000 | 8.697.000 | 2.899.000 | 2.899.000 | - | - | - | - | 28.990.000 |
| F71B16000540001 | BA11 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.16 ADRIATICA | Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 2 - S.S. n. 673 dal casello autostradale al km 23+650 | Completamenti di itinerari | 53.520.000 | CONT | 2018 | - | 53.520.000 | 0% | 100% | - | 2.676.000 | 8.028.000 | 16.056.000 | 16.056.000 | 5.352.000 | 5.352.000 | - | - | - | - | 53.520.000 |
| F41B07000320001 | BA128 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.7 TER SALENTINA | Itinerario Bradanico-Salentino. Ammodernamento del tronco Manduria - Lecce. Completamento funzionale della Variante di S. Pancrazio Salentino - Lotto 1° - 2° Stralcio | Completamenti di itinerari | 24.800.000 | CONT | 2019 | - | 24.800.000 | 0% | 100% | - | 248.000 | 992.000 | 3.720.000 | 7.440.000 | 7.440.000 | 2.480.000 | 2.480.000 | - | - | - | 24.800.000 |
| F51B16000510001 | BA215 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.172 DIR. DEI TRULLI | Lavori di razionalizzazione delle intersezioni e miglioramento ed adeguamento della sede stradale alla sez. C2 del DM 05.11.2001 del tratto Fasano-Laureto - 1° stralcio dal km 6+500 al km 9+500 | Adeguamento e messa in sicurezza | 13.370.517 | CONT | 2017 | - | 13.370.517 | 0% | 100% | 560.000 | 4.220.000 | 2.900.000 | 5.690.517 | - | - | - | - | - | - | - | 13.370.517 |
| F71B16000550001 | BA26 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.16 ADRIATICA | Tronco Bari-Mola di Bari. Variante nel tratto compreso tra Bari e Mola con adozione della sezione stradale B (D.M. 5/11/2001) | Nuove Opere | 250.000.000 | CONT | 2021 | - | 250.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 2.500.000 | 10.000.000 | 37.500.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 250.000.000 |
| F31B16000480001 | BA279 | Contratto di Programma | Puglia | SS.N.96 BARESE | "SS 96 "Barese" Tronco Gravina – Bari – Tratto Altamura – Toritto – 1° stralcio. Lavori di ammodernamento ed adeguamento alla sez. tipo "B" del C.d.S., nel tratto compreso tra la fine della variante di Altamura e l'inizio della variante di Toritto. - 1° Stralcio dal Km 93+598 al Km 99+043 (Rescissione BA133) | Completamenti di itinerari | 21.854.641 | CORR | 2017 | 6.305.297 | 15.549.345 | 29% | 71% | 881.000 | 8.150.000 | 2.413.949 | 2.413.949 | 1.690.446 | - | - | - | - | - | - | 15.549.345 |
| F51B16000590001 | BA28 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.89 GARGANICA | Lavori di razionalizzazione della viabilità di S. Giovanni Rotondo e realizzazione dell'asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno (Manfredonia) - 1° stralcio | Nuove Opere | 68.000.000 | CONT | 2020 | - | 68.000.000 | 0% | 100% | - | - | 680.000 | 2.720.000 | 10.200.000 | 20.400.000 | 20.400.000 | 6.800.000 | 6.800.000 | - | - | 68.000.000 |
| F91B16000470001 | BA280 | Contratto di Programma | Puglia | SS.N.96 BARESE | Viabilità di riqualificazione urbana di Palo del Colle | Completamenti di itinerari | 11.367.111 | CORR | 2017 | 11.060.444 | 306.667 | 97% | 3% | - | 306.667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306.667 |
| F66G07000810001 | BA32 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.7 TER SALENTINA | Itinerario Bradanico-Salentino Tratto compreso tra la S.S.V. Taranto-Grottaglie e Manduria Lavori di completamento funzionale del Lotto 3° - stralcio 2° e 3° | Completamenti di itinerari | 25.000.000 | CONT | 2019 | - | 25.000.000 | 0% | 100% | - | 250.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | - | - | - | 25.000.000 |
| F71B16000560001 | BA39 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.16 ADRIATICA | Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 1 - S.S. n. 673 dal km 16+540 al km 23+650 | Completamenti di itinerari | 34.570.000 | CONT | 2018 | - | 34.570.000 | 0% | 100% | - | 1.728.500 | 5.185.500 | 10.371.000 | 10.371.000 | 3.457.000 | 3.457.000 | - | - | - | - | 34.570.000 |
| F51B16000540001 | BA136 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.16 ADRIATICA | S.S.16 "adriatica" Lavori di adeguamento nel tratto compreso tra S. Severo e Foggia. | Adeguamento e messa in sicurezza | 130.000.000 | CONT | 2020 | - | 130.000.000 | 0% | 100% | - | - | 1.300.000 | 5.200.000 | 19.500.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | - | 130.000.000 |
| F51B16000550001 | BA281 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.16 ADRIATICA | Itinerario Bari Brindisi Lecce - riqualificazione tratte prioritarie | Adeguamento e messa in sicurezza | 250.000.000 | CONT | 2018 | - | 250.000.000 | 0% | 100% | - | 12.500.000 | 37.500.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | - | - | - | 250.000.000 |
| F64E19000000001 | BA290 | Altre Fonti | Puglia | Collegamento A14-SS100 | Adeguamento della tratta tra lo svincolo della A14 Mottola - Castellaneta ed SS 100 in corrispondenza di San Basilio | Adeguamento e messa in sicurezza | 14.000.000 | CONT | 2021 | - | 14.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 140.000 | 560.000 | 4.900.000 | 4.200.000 | 2.800.000 | 1.400.000 | - | - | 14.000.000 |
| F34E19000010001 | BA291 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.100 | Completamento funzionale e messa in sicurezza tra i km 44+500 e 52+600 (San Basilio) con sezione di tipo B | Adeguamento e messa in sicurezza | 84.000.000 | CONT | 2021 | - | 84.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 840.000 | 3.360.000 | 12.600.000 | 16.800.000 | 16.800.000 | 16.800.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | 84.000.000 |
| F94E19000010001 | BA292 | Altre Fonti | Puglia | SS.N.7 TER SALENTINA | itinerario Bradanico Salentino - Realizzazione della variante all'abitato di Guagnano e Salice Salentino | Completamenti di itinerari | 20.630.000 | CONT | 2021 | - | 20.630.000 | 0% | 100% | - | - | - | 206.300 | 825.200 | 3.094.500 | 6.189.000 | 6.189.000 | 2.063.000 | 2.063.000 | - | 20.630.000 |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|-----------------|--------|------------------------|----------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| F32C04000070002 | BA283 | Altre Fonti | Puglia | SS.N. 275 di SANTA MARIA DI LEUCA | "Corridoio plurimodale Adriatico Itinerario Maglie - Santa Maria di Leuca S.S. 275 di "Santa Maria di Leuca" Lavori di ammodernamento ed adeguamento alla sez. B del D.M. 05/11/2001. S.S. 16 dal Km 981+700 al km 985+386- S.S. 275 dal km 0+000 al km 37+000. 1° lotto: dal Km 0+000 di prog al km 23+300 di prog." | Adeguamento e messa in sicurezza | 244.020.253 | CONT | 2019 | - | 244.020.253 | 0% | 100% | - | 2.440.203 | 9.760.810 | 36.603.038 | 48.804.051 | 48.804.051 | 48.804.051 | 24.402.025 | 24.402.025 | - | - | 244.020.253 |
| F71B18000410001 | CA5003 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.131 DCN | Svincolo con la SP 24 (km 140+830) | Adeguamento e messa in sicurezza | 2.200.000 | CONT | 2020 | - | 2.200.000 | 0% | 100% | - | - | 22.000 | 88.000 | 770.000 | 660.000 | 440.000 | 220.000 | - | - | - | 2.200.000 |
| F51B18000240001 | CA5002 | Altre Fonti | Sardegna | Sassari - Olbia | Adeguamento e razionalizzazione degli impianti relativi ai pannelli a messaggio variabile (PMV), controllo elettronico velocità e TVCC, dotazione di telecamere sull'intera infrastruttura | Adeguamento e messa in sicurezza | 5.375.000 | CONT | 2020 | - | 5.375.000 | 0% | 100% | - | - | 53.750 | 215.000 | 1.881.250 | 1.612.500 | 1.075.000 | 537.500 | - | - | - | 5.375.000 |
| F71B18000140001 | CA5001 | Altre Fonti | Sardegna | Sassari - Olbia | Ricostruzione del ponte sul Rio Enas (lavori di completamento del Lotto 8) | Adeguamento e messa in sicurezza | 10.380.000 | CONT | 2019 | - | 10.380.000 | 0% | 100% | - | 103.800 | 415.200 | 3.633.000 | 3.633.000 | 1.557.000 | 1.038.000 | - | - | - | - | 10.380.000 |
| F71B16000490001 | CA134 | Contratto di Programma | Sardegna | SS.N.131 CARLO FELICE | Tratto tra il km 23+885 e il km 32+412. Nuraminis - Sovrapasso sulla SS 131 per la strada comunale di Muracesus | Completamenti di itinerari | 3.450.000 | CORR | 2020 | 1.450.000 | 2.000.000 | 42% | 58% | - | - | 20.000 | 80.000 | 700.000 | 600.000 | 400.000 | 200.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| F14E11000660001 | CA14 | Contratto di Programma | Sardegna | SS.N.554 CAGLIARITANA | Adeguamento tra il km 0+500 e il km 18+000: Lotto 2° | Adeguamento e messa in sicurezza | 142.736.414 | CORR | 2021 | 142.736.414 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F71B01000180001 | CA152 | Contratto di Programma | Sardegna | SS.N.125 ORIENTALE SARDA | Nuova S.S.125/133bis Olbia-Palau. Tratta Olbia Nord - al km 330+800 San Giovanni, adeguamento tipo B | Completamenti di itinerari | 182.862.222 | CORR | 2021 | 140.188.222 | 42.674.000 | 77% | 23% | - | - | - | 426.740 | 1.706.960 | 6.401.100 | 8.534.800 | 8.534.800 | 8.534.800 | 4.267.400 | 4.267.400 | 42.674.000 |
| F41B01000410001 | CA151 | Contratto di Programma | Sardegna | SS.N.125 ORIENTALE SARDA | Nuova S.S.125/133bis Olbia-Palau. Tratta Arzachena Nord - Palau, dallo svincolo di Arzachena Nord al km 351 dell'attuale S.S.125 - 1° stralcio | Completamenti di itinerari | 25.000.000 | CORR | 2021 | 25.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F41B13000360001 | CA253 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.195 SULCITANA | Demolizione e ricostruzione dei ponti in corrispondenza del Rio San Girolamo al Km., 12+650 e del Rio Masone Ollastru al Km. 13+250. | Adeguamento e messa in sicurezza | 18.793.375 | CONT | 2019 | - | 18.793.375 | 0% | 100% | - | 187.934 | 751.735 | 6.577.681 | 6.577.681 | 2.819.006 | 1.879.338 | - | - | - | - | 18.793.375 |
| F91B00000380001 | CA271 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.126 SUD OCCIDENTALE SARDA | MESSA IN SICUREZZA DEGLI INCROCI A RASO MEDIANTE IN LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIE POSTE AI Km 26+500, 28+500 E 33+500 E OPERE ACCESSORIE | Adeguamento e messa in sicurezza | 2.973.600 | CONT | 2019 | - | 2.973.600 | 0% | 100% | - | 29.736 | 118.944 | 1.040.760 | 1.040.760 | 446.040 | 297.360 | - | - | - | - | 2.973.600 |
| F61B00000270001 | CA272 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.126 DIR. SUD OCCIDENTALE SARDA | Adeguamento della tratta Sant'Antioco - Calasetta mediante la realizzazione di Interventi puntuali quali allargamento della sede stradale, rettifiche di curve e sistemazione delle protezioni laterali | Adeguamento e messa in sicurezza | 5.655.740 | CONT | 2020 | - | 5.655.740 | 0% | 100% | - | - | 56.557 | 226.230 | 1.979.509 | 1.696.722 | 1.131.148 | 565.574 | - | - | - | 5.655.740 |
| F84E07000270001 | CA283 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.131 CARLO FELICE | Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+300 al km 209+500 - Risoluzione dei nodi critici - 1° stralcio | Adeguamento e messa in sicurezza | 41.419.050 | CONT | 2017 | - | 41.419.050 | 0% | 100% | - | 1.228.496 | 4.094.986 | 12.284.957 | 12.284.957 | 11.525.654 | - | - | - | - | - | 41.419.050 |
| F84E07000280001 | CA284 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.131 CARLO FELICE | Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+300 al km 209+500 - Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio | Adeguamento e messa in sicurezza | 79.632.828 | CORR | 2017 | 77.484.460 | 2.148.368 | 97% | 3% | - | 2.148.368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.148.368 |
| F97H16001380001 | CA340 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.131 CARLO FELICE | Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+300 al km 209+500 - Risoluzione dei nodi critici - 3° stralcio | Adeguamento e messa in sicurezza | 46.152.744 | CORR | 2017 | 44.922.004 | 1.230.740 | 97% | 3% | - | 1.230.740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.230.740 |
| F11B05000490001 | CA29 | Contratto di Programma | Sardegna | SS.N.291 DELLA NURRA | Lavori di costruzione del 1° lotto da Alghero ad Olmedo, in località bivio cantoniera di Rudas | Completamenti di itinerari | 113.385.778 | CORR | 2019 | 89.720.423 | 23.665.355 | 79% | 21% | - | 1.133.858 | 910.364 | 3.413.863 | 4.551.818 | 4.551.818 | 4.551.818 | 2.275.909 | 2.275.909 | - | - | 23.665.355 |
| F97H16001380001 | CA316 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.130 IGLESIENTE | Eliminazione incroci a raso da Cagliari a Decimomannu - 1° lotto | Adeguamento e messa in sicurezza | 60.000.000 | CONT | 2021 | - | 60.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 600.000 | 2.400.000 | 9.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | - | 60.000.000 |
| F31B16000640001 | CA349 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.131 CARLO FELICE | Completamento itinerario Sassari - Olbia Potenziamento - messa in sicurezza SS 131 dal km 192+500 al km 209+500 - (1° lotto) | Adeguamento e messa in sicurezza | 74.600.000 | CONT | 2021 | - | 74.600.000 | 0% | 100% | - | - | - | 746.000 | 2.984.000 | 11.190.000 | 14.920.000 | 14.920.000 | 14.920.000 | 7.460.000 | 7.460.000 | 74.600.000 |
| F21B16000570001 | CA352 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.125 ORIENTALE SARDA | Connessione tra SS 554 e la nuova SS 554 | Nuove Opere | 80.000.000 | CONT | 2021 | - | 80.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 800.000 | 3.200.000 | 12.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 80.000.000 |
| F63D16000600001 | CA350 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.127 | Completamento circonvallazione di Tempio | Completamenti di itinerari | 60.000.000 | CONT | 2021 | - | 60.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 600.000 | 2.400.000 | 9.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | - | 60.000.000 |
| F61B16000520001 | CA351 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.130 IGLESIENTE | Interventi di completamento e adeguamento svincoli - Tratta Cagliari - Decimomannu | Completamenti di itinerari | 80.000.000 | CONT | 2021 | - | 80.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 800.000 | 3.200.000 | 12.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 80.000.000 |
| F91B16000520001 | CA150 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.195 SULCITANA | Collegamento con la SS 130 e aeroporto di Cagliari Elmas - Opera connessa nord | Nuove Opere | 61.000.000 | CONT | 2021 | - | 61.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 610.000 | 2.440.000 | 9.150.000 | 18.300.000 | 18.300.000 | 6.100.000 | 6.100.000 | - | 61.000.000 |
| F71B16000500001 | CA355 | Contratto di Programma | Sardegna | SS.N.129/bis | Sindia - Suni | Nuove Opere | 14.826.667 | CORR | 2021 | 14.826.667 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F41B16000440001 | CA356 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.128 | Lotto 0, bivio Monastir - bivio Senorbi - 1° stralcio | Nuove Opere | 46.800.000 | CONT | 2021 | - | 46.800.000 | 0% | 100% | - | - | - | 468.000 | 1.872.000 | 7.020.000 | 14.040.000 | 14.040.000 | 4.680.000 | 4.680.000 | - | 46.800.000 |
| F71B16000670001 | CA357 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.131 CARLO FELICE | Completamento itinerario Sassari - Olbia Potenziamento - messa in sicurezza SS 131 dal km 192+500 al km 209+500 - (2° lotto) | Adeguamento e messa in sicurezza | 225.400.000 | CONT | 2021 | - | 225.400.000 | 0% | 100% | - | - | - | 2.254.000 | 9.016.000 | 33.810.000 | 45.080.000 | 45.080.000 | 45.080.000 | 22.540.000 | 22.540.000 | 225.400.000 |
| F31B16000620001 | CA358 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.127 | Tratto Scala Ruja –Tempio. 1° lotto -2° stralcio - parte A: tratto Scala Ruja – Fumosa e bretella di collegamento all'attuale SS 127 | Nuove Opere | 38.000.000 | CONT | 2021 | - | 38.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 380.000 | 1.520.000 | 5.700.000 | 11.400.000 | 11.400.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | - | 38.000.000 |
| F21B16000500001 | CA359 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.198 | Interventi di completamento e adeguamento tratta Sadali-Villanovatulo | Completamenti di itinerari | 30.000.000 | CONT | 2021 | - | 30.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 300.000 | 1.200.000 | 4.500.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | - | 30.000.000 |
| F21B16000510001 | CA12 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.195 SULCITANA | Completamento Itinerario Cagliari-Pula. Collegamento con SS 130 e Aeroporto di Cagliari Elmas - lotto 2° | Completamenti di itinerari | 30.000.000 | CONT | 2021 | - | 30.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 300.000 | 1.200.000 | 4.500.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | - | 30.000.000 |
| F71B16000520001 | PA880 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.113 SETTENTRIONALE SICULA | Collegamento SS 113 - SS 119: Variante di Alcamo - 1° lotto | Nuove Opere | 25.100.000 | CONT | 2021 | - | 25.100.000 | 0% | 100% | - | - | - | 251.000 | 1.004.000 | 3.765.000 | 7.530.000 | 7.530.000 | 2.510.000 | 2.510.000 | - | 25.100.000 |
| F64E07000150001 | PA22 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.284 OCCIDENTALE ETNEA | Adeguamento Lotto 2° dal km 26+000 al km 30+000. Adrano-Bronte | Nuove Opere | 66.000.000 | CONT | 2019 | - | 66.000.000 | 0% | 100% | - | 660.000 | 2.640.000 | 9.900.000 | 19.800.000 | 19.800.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | - | - | - | 66.000.000 |
| F41B16000380001 | PA24 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.115 SUD OCCIDENTALE SICULA | Variante nel tratto compreso fra lo svincolo di Vittoria Ovest e Comiso Sud | Nuove Opere | 149.000.000 | CONT | 2021 | - | 149.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 1.490.000 | 5.960.000 | 22.350.000 | 29.800.000 | 29.800.000 | 29.800.000 | 14.900.000 | 14.900.000 | 149.000.000 |
| F31B16000650001 | PA29 | Altre Fonti | Sicilia | TANGENZIALE DI CATANIA | Realizzazione della terza corsia sulla Tangenziale di Catania (stralcio) | Nuove Opere | 217.410.000 | CONT | 2021 | - | 217.410.000 | 0% | 100% | - | - | - | 2.174.100 | 8.696.400 | 32.611.500 | 43.482.000 | 43.482.000 | 43.482.000 | 21.741.000 | 21.741.000 | 217.410.000 |
| F31B16000550001 | PA712 | Contratto di Programma | Sicilia | SS.N.284 OCCIDENTALE ETNEA | Ammodernamento del tratto Adrano-Catania: 1° lotto Adrano -Paternò | Nuove Opere | 97.648.031 | CORR | 2021 | 97.648.031 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F67H12000640001 | PA741 | Altre Fonti | Sicilia | TANGENZIALE DI CATANIA | Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza tra i km 0+00 e 19+300 | Adeguamento e messa in sicurezza | 10.000.000 | CONT | 2018 | - | 10.000.000 | 0% | 100% | - | 500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | - | - | - | - | - | 10.000.000 |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|-----------------|-------|------------------------|---------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| F21B01000200001 | PA757 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.115 SUD OCCIDENTALE SICULA | Variente nel tratto Trapani-Mazara del Vallo, compreso tra lo svincolo "Birgi" sulla A29/dir e il collegamento alla SS.115 al Km 48+000 in corrispondenza dell'abitato di Mazara del Vallo. 1° Stralcio Funzionale Marsala Sud (SS 188 - km 5+700) - Mazara del Vallo | Nuove Opere | 134.000.000 | CONT | 2021 | - | 134.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 1.340.000 | 5.360.000 | 20.100.000 | 26.800.000 | 26.800.000 | 26.800.000 | 13.400.000 | 13.400.000 | 134.000.000 |
| F67H16001660001 | PA782 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.121 CATANESE | Sistemazione dello svincolo di Paterno | Adeguamento e messa in sicurezza | 1.800.000 | CONT | 2019 | - | 1.800.000 | 0% | 100% | - | 18.000 | 72.000 | 630.000 | 630.000 | 270.000 | 180.000 | - | - | - | - | 1.800.000 |
| F17H16001950001 | PA798 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.115 SUD OCCIDENTALE SICULA | Realizzazione della rotatoria al km 134 con la S.P. 36 (comune di Caltabellotta) | Adeguamento e messa in sicurezza | 1.200.000 | CONT | 2019 | - | 1.200.000 | 0% | 100% | - | 12.000 | 48.000 | 420.000 | 420.000 | 180.000 | 120.000 | - | - | - | - | 1.200.000 |
| F11B16000560001 | PA83 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.626 SS.N.115 | S.S. n. 626 – S.S. n. 115 - Lotti 7 e 8 e Completamento della Tangenziale di Gela | Completamenti di itinerari | 316.500.000 | CONT | 2021 | - | 316.500.000 | 0% | 100% | - | - | - | 3.165.000 | 12.660.000 | 47.475.000 | 63.300.000 | 63.300.000 | 63.300.000 | 31.650.000 | 31.650.000 | 316.500.000 |
| F71B16000590001 | UP62 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.121 CATANESE | SS 121 - Tratto Palermo (A19) - rotatoria Bolognetta (sezione C1) | Completamenti di itinerari | 355.400.000 | CONT | 2021 | - | 355.400.000 | 0% | 100% | - | - | - | 3.554.000 | 14.216.000 | 53.310.000 | 71.080.000 | 71.080.000 | 71.080.000 | 35.540.000 | 35.540.000 | 355.400.000 |
| F41B03000230001 | UP59 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.121 CATANESE | Itinerario Palermo - Agrigento. Tratto Palermo - Lercara Friddi. 2° Lotto: adeguamento in sede sez. Cat. C1/B - tratto Bolognetta - Bivio Manganaro dal km 14+400 (rotatoria Bolognetta) al km 48+000 (svincolo Manganaro) - completamento | Completamenti di itinerari | 45.000.000 | CONT | 2018 | - | 45.000.000 | 0% | 100% | - | 2.250.000 | 6.750.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 5.259.304 | 3.740.696 | - | - | - | - | 45.000.000 |
| F21B03000150007 | UP85 | Contratto di Programma | Sicilia | S.S.V. LICODIA EUBEIA - LIBERTINIA | Tronco svincolo Regalsemi - innesto SS 117 bis: 2° stralcio funzionale - Completamento Tratto A: da svincolo Regalsemi (km 0+000) ad inizio Variante di Caltagirone (km 3+700) | Completamenti di itinerari | 120.000.000 | CONT | 2019 | - | 120.000.000 | 0% | 100% | - | 1.200.000 | 4.800.000 | 18.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | - | - | 120.000.000 |
| F61B80002110001 | PA884 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.189 DELLA VALLE DEI PLATANI | S.S. n. 189 - Itinerario Agrigento-Palermo Sistemazione e messa in sicurezza dello svincolo al km 24 della S.S. 189 (sv. San Giovanni Gemini in località Tumarrano) | Adeguamento e messa in sicurezza | 17.965.000 | CONT | 2021 | - | 17.965.000 | 0% | 100% | - | - | - | 179.650 | 718.600 | 6.287.750 | 5.389.500 | 3.593.000 | 1.796.500 | - | - | 17.965.000 |
| F74E17000800001 | PA783 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.189 DELLA VALLE DEI PLATANI | Itinerario Palermo-Agrigento. S.S. n. 189 "Della Valle dei Platani". Ammodernamento a categoria C1 del tratto Bivio Manganaro – Confine Prov. di Palermo. | Adeguamento e messa in sicurezza | 189.490.000 | CONT | 2021 | - | 189.490.000 | 0% | 100% | - | - | - | 1.894.900 | 7.579.600 | 28.423.500 | 37.898.000 | 37.898.000 | 37.898.000 | 18.949.000 | 18.949.000 | 189.490.000 |
| F91B17000710001 | UP86 | Altre Fonti | Sicilia | S.S.V. LICODIA EUBEIA - LIBERTINIA | Tronco svincolo Regalsemi - innesto SS 117 bis: 2° stralcio funzionale - Completamento Tratto B: dalla fine della Variante di Caltagirone (km 12+470) ad innesto SS 117 bis (km 20+220) | Completamenti di itinerari | 180.000.000 | CONT | 2020 | - | 180.000.000 | 0% | 100% | - | - | 1.800.000 | 7.200.000 | 27.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | - | 180.000.000 |
| F17H03002250001 | PA912 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.417 DI CALTAGIRONE | SS N. 417 – Miglioramento e innalzamento dei livelli di sicurezza dell'intero tracciato mediante interventi puntuali e diffusi di manutenzione straordinaria | Adeguamento e messa in sicurezza | 100.000.000 | CONT | 2019 | - | 100.000.000 | 0% | 100% | - | 1.000.000 | 4.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | - | - | 100.000.000 |
| F81B19000140001 | PA887 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.117 | Itinerario Nord-Sud - Santo Stefano di Camastra – Gela - Ammodernamento della Tratta - A19 Svincolo Mulinello – Innesto SS 117 bis | Adeguamento e messa in sicurezza | 34.000.000 | CONT | 2021 | - | 34.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 340.000 | 1.360.000 | 5.100.000 | 10.200.000 | 10.200.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | - | 34.000.000 |
| F14E19000020001 | PA888 | Altre Fonti | Sicilia | SS.N.189 DELLA VALLE DEI PLATANI | SS.189 Della Valle dei Platani – itinerario Palermo Agrigento – tratta in provincia di Agrigento – lotto 4° tra i Km 35+877 e 40+197 Adeguamento a tipo C1 | Adeguamento e messa in sicurezza | 70.000.000 | CONT | 2021 | - | 70.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 700.000 | 2.800.000 | 10.500.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | - | 70.000.000 |
| F21B16000450001 | FI13 | Contratto di Programma | Toscana | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Tratto 1° Grosseto - Siena: lotto 4°. Adeguamento a 4 corsie dal km 27+200 al km 30+040 | Completamenti di itinerari | 105.523.374 | CORR | 2017 | 102.676.520 | 2.846.854 | 97% | 3% | - | 2.846.854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.846.854 |
| F21B16000440001 | FI15 | Contratto di Programma | Toscana | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Tratto 1° Grosseto - Siena: lotto 9°. Adeguamento a 4 corsie dal km 41+600 al km 53+400 | Completamenti di itinerari | 161.955.672 | CORR | 2020 | 161.955.672 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F31B16000570001 | FI81 | Contratto di Programma | Toscana | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Tratto Siena – Bettolle (A1). Adeguamento a 4 corsie del Tratto Siena - Ruffolo (Lotto 0) | Completamenti di itinerari | 112.257.636 | CORR | 2021 | 112.257.636 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F51B16000610001 | FI397 | Altre Fonti | Toscana | SS.N.1 VIA AURELIA | Variante in comune di Massa 1° lotto (Canalmagro - Stazione) | Nuove Opere | 22.000.000 | CONT | 2021 | - | 22.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 220.000 | 880.000 | 3.300.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | - | 22.000.000 |
| F71B14000450001 | FI447 | Contratto di Programma | Toscana | SS.N.12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO | Sistema Tangenziale di Lucca - Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano ed i caselli dell'autostrada A11 del Frizzone e di Lucca Est. 1° stralcio funzionale | Nuove Opere | 111.000.000 | CORR | 2020 | 94.000.000 | 17.000.000 | 85% | 15% | - | - | 170.000 | 680.000 | 2.550.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | - | 17.000.000 |
| F81B16000670001 | FI462 | Contratto di Programma | Toscana | SS.N.67 TOSCO ROMAGNOLA | SS 67 TOSCO - ROMAGNOLA: ADEGUAMENTO DEL TRATTO FRA LA LOCALITA' S. FRANCESCO IN COMUNE DI PELAGO E L'ABITATO DI DICOMANO - Variante di Rufina lotti 2A e 2B | Adeguamento e messa in sicurezza | 75.230.000 | CONT | 2021 | - | 75.230.000 | 0% | 100% | - | - | - | 752.300 | 3.009.200 | 11.284.500 | 15.046.000 | 15.046.000 | 15.046.000 | 7.523.000 | 7.523.000 | 75.230.000 |
| F31B14000640003 | FI463 | Contratto di Programma | Toscana | SS.N.64 PORRETTANA | Asse stradale di collegamento tra gli svincoli di Prato est e Prato ovest | Completamenti di itinerari | 43.358.319 | CORR | 2021 | 23.358.319 | 20.000.000 | 54% | 46% | - | - | - | 200.000 | 800.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | - | 20.000.000 |
| F31B16000560001 | FI464 | Contratto di Programma | Toscana | SS.N.67 TOSCO ROMAGNOLA | Svincolo sulla SS 67 in località Fibbiana | Adeguamento e messa in sicurezza | 29.323.595 | CORR | 2020 | 13.539.516 | 15.784.079 | 46% | 54% | - | - | 157.841 | 631.363 | 2.367.612 | 4.735.224 | 4.735.224 | 1.578.408 | 1.578.408 | - | - | 15.784.079 |
| F37H16002210001 | FI495 | Altre Fonti | Toscana | SS.N.1 VIA AURELIA | Comune di Orbetello - Lavori di esecuzione dell'opera di attraversamento dello scolmatore di Campo Regio nonché degli attraversamenti del reticolo secondario del fiume Albegna finalizzati alla riduzione del rischio idraulico a seguito degli eventi alluvionali | Adeguamento e messa in sicurezza | 10.000.000 | CONT | 2019 | - | 10.000.000 | 0% | 100% | - | 100.000 | 400.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | - | - | - | - | 10.000.000 |
| F24E18000110001 | FI524 | Contratto di Programma | Toscana | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Itinerario E78 S.G.C. Grosseto – Fano - Tratto Grosseto – Siena. Interventi di miglioramento Galleria Casal di Pari (esistente). | Adeguamento e messa in sicurezza | 30.000.000 | CORR | 2020 | 30.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F51B16000460001 | FI2 | Contratto di Programma | Toscana | SS 398 | Piombino bretella di collegamento autostrada Tirrenica - Porto di Piombino - collegamento Gagno Montegemoli - Lotto 1 | Nuove Opere | 58.935.811 | CORR | 2019 | 24.178.000 | 34.757.811 | 41% | 59% | - | 589.358 | 1.380.544 | 5.177.038 | 10.354.077 | 10.354.077 | 3.451.359 | 3.451.359 | - | - | - | 34.757.811 |
| F61B16000490001 | PG365 | Contratto di Programma | Umbria | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | TRATTO Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa Adeguamento a 2 corsie del tratto Selci Lama (E45) - Parnacciano (Guinza) lotto 1 | Adeguamento e messa in sicurezza | 77.307.125 | CONT | 2021 | - | 77.307.125 | 0% | 100% | - | - | - | 773.071 | 3.092.285 | 11.596.069 | 15.461.425 | 15.461.425 | 15.461.425 | 7.730.713 | 7.730.713 | 77.307.125 |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|---|-------|------------------------|---------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|----------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| F91B16000670001 | PG368 | Contratto di Programma | Umbria | SS.N.318 DI VALFABBRICA | SS 318 "di Valfabbrica" - Tratto Valfabbrica - Schifanoia Interventi di completamento dal km 16+224 al km 19+354 - Lotto 5: 1° Stralcio - parte B : raddoppio galleria Picchiarella e Viadotto Tre Vescovi 2° Stralcio : raddoppio galleria Casacastalda e viadotto Calvario | Completamenti di itinerari | 134.725.005 | CORR | 2019 | 133.377.755 | 1.347.250 | 99% | 1% | - | 1.347.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.347.250 |
| F31B06000340001 | PG110 | Contratto di Programma | Umbria | SS.N.219 DI GUBBIO E PIAN D'ASSINO. | Lavori di costruzione del tratto in variante da Gubbio (località Madonna del Ponte) a Mocaiana dal km 21+067 al km 27+500. | Adeguamento e messa in sicurezza | 22.692.875 | CONT | 2017 | - | 22.692.875 | 0% | 0% | 22.692.875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.692.875 |
| F51B16000480001 | AO280 | Contratto di Programma | Valle d'Aosta | SS.N.26 DELLA VALLE DI AOSTA | Interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli incroci con la viabilità Regionale mediante la realizzazione di roatorie lungo la SS 26 | Adeguamento e messa in sicurezza | 4.744.533 | CORR | 2019 | 4.697.088 | 47.445 | 99% | 1% | - | 47.445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.445 |
| F57H16001610001 | AO40 | Altre Fonti | Valle d'Aosta | SS.N.26 DELLA VALLE DI AOSTA | Rettifica planoaltimetrica e adeguamento della sede stradale (tipo C - D.M. 5/11/2001) dal km 56+000 al km 59+815 | Adeguamento e messa in sicurezza | 7.935.000 | CONT | 2020 | - | 7.935.000 | 0% | 100% | - | - | 79.350 | 317.400 | 2.777.250 | 2.380.500 | 1.587.000 | 793.500 | - | - | - | 7.935.000 |
| F71B16000510001 | VE12 | Contratto di Programma | Veneto | SS.N.47 DELLA VALSUGANA | Opere di connessione alla variante di Bassano del Grappa | Nuove Opere | 38.973.139 | CORR | 2017 | 35.183.723 | 3.789.416 | 90% | 10% | 2.663.000 | 1.126.416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.789.416 |
| F21B16000480001 | VE260 | Contratto di Programma | Veneto | SS.N.52 CARNICA | Lavori di realizzazione della galleria del Col Trondo. | Adeguamento e messa in sicurezza | 70.000.000 | CONT | 2021 | - | 70.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 700.000 | 2.800.000 | 10.500.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | - | 70.000.000 |
| F36G15001660001 | VE276 | Altre Fonti | Veneto | TANGENZIALE DI VICENZA | Tangenziale di Vicenza 1° stralcio Completamento | Completamenti di itinerari | 17.000.000 | CONT | 2020 | - | 17.000.000 | 0% | 100% | - | - | 170.000 | 680.000 | 5.950.000 | 5.100.000 | 3.400.000 | 1.700.000 | - | - | - | 17.000.000 |
| F11B16000570002 | VE42 | Contratto di Programma | Veneto | SS.N.51 DI ALEMAGNA | Variante di Vittorio Veneto: 2° lotto. Collegamento La Sega - Savassa | Completamenti di itinerari | 59.433.752 | CORR | 2021 | 59.433.752 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F11B16000580001 | VE48 | Contratto di Programma | Veneto | SS.N.14 DELLA VENEZIA GIULIA | Variante di San Donà di Piave (VE) - 3° lotto: dalla roatoria di Caposile alla roatoria di Passerella e scavalco della roatoria di Calvecchia | Completamenti di itinerari | 42.010.697 | CORR | 2020 | 42.010.697 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F41B16000370001 | VE9 | Contratto di Programma | Veneto | SS.N.51 DI ALEMAGNA | Miglioramento della viabilità di accesso all'abitato di Cortina (ex Variante di Zuel) | Nuove Opere | 29.126.116 | CORR | 2019 | 28.834.855 | 291.261 | 99% | 1% | - | 291.261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291.261 |
| F41B16000420001 | VE347 | Contratto di Programma | Veneto | SS.N.51 DI ALEMAGNA | Interventi Piano Straordinario Accessibilità Cortina | Adeguamento e messa in sicurezza | 41.514.667 | CORR | 2019 | 41.099.520 | 415.147 | 99% | 1% | - | 415.147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415.147 |
| Totale Opere Finanziate | | | | | | | 15.198.279.861 | | | 6.000.671.609 | 9.197.608.252 | | | 98.758.119 | 125.125.162 | 214.777.490 | 597.179.249 | 1.083.535.085 | 1.630.340.725 | 1.813.099.326 | 1.569.430.769 | 1.134.100.796 | 570.348.331 | 360.913.200 | 9.197.608.252 |
| di cui quota contributo opere a corrispettivo | | | | | | | | | | | | | | 6.965.244 | 67.032.590 | 19.231.413 | 69.048.184 | 117.739.042 | 157.912.798 | 168.260.076 | 126.809.976 | 100.523.117 | 40.417.900 | 24.462.400 | 898.402.739 |
| di cui quota contributo opere a contributo | | | | | | | | | | | | | | 91.792.875 | 58.092.572 | 195.546.077 | 528.131.065 | 965.796.043 | 1.472.427.927 | 1.644.839.250 | 1.442.620.793 | 1.033.577.679 | 529.930.431 | 336.450.800 | 8.299.205.513 |

INDICE DEI CONTENUTI ALLEGATO H "CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO DELLE OPERE"

| Sezione | Contenuti |
|---|--|
| Cronoprogramma attività progettuali | Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari inclusi nell'aggiornamento del Piano Pluriennale degli investimenti 2016-2020 con specifica dei cronoprogrammi delle attività progettuali e relativa previsione di appaltabilità |
| Riepilogo Investimenti Aggiornamento Piano 2016 2020 | Riepilogo investimenti Piano Pluriennale 2016 - 2020 con dettaglio ripartizione quota finanziata con contributo / remunerata con corrispettivo |
| Cronoprogramma finanziario Interventi Finanziati | Cronoprogramma finanziario Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari inclusi nell'aggiornamento del Piano 2016-2020 finanziati con indicazione delle quota finanziata con il contributo ovvero remunerata con il corrispettivo |
| Cronoprogramma finanziario Interventi solo Programmati | Cronoprogramma finanziarioNuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerariinclusi nell'aggiornamento del Piano 2016-2020 non finanziati |
| Cronoprogramma finanziario Interventi in Attivazione | Cronoprogramma finanziario Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari in attivazione afferenti la programmazione antecedente al Piano 2016-2020 |
| Cronoprogramma finanziario Interventi in Corso di Esecuzione | Cronoprogramma finanziario Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari in corso di esecuzione afferenti la programmazione antecedente al Piano 2016-2020 |
| Cronoprogramma finanziario Piano Manutenzione Straordinaria Contratto di Programma 2016-2020 | Dettaglio relativo alla proiezione della produzione degli interventi relativi al Piano di M.S. del CdP 2016-2020 |

| Cronoprogramma Finanziario Complessivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------|------------|---|--|----------------------------------|-------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
| F11801000400001 | AQ25 | Contratto di Programma | Abruzzo | SS.N.684 TANGENZIALE SUD DI L'AQUILA | Variante Sud all'abitato di L'Aquila - Collegamento tra il 1° lotto della Variante dell'Aquila e la SS 17 al km 27+000 - | Completamenti di itinerari | 36.183.366 | CORR | 2022 | 36.183.366 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 361.834 | 1.447.335 | 5.427.505 | 10.855.010 | 10.855.010 | 3.618.337 | 3.618.337 | 36.183.366 |
| F11801000410001 | AQ26 | Contratto di Programma | Abruzzo | SS.N.17 DELL'APPENNI NO ABRUZZESE ED APPULO- | Variante Sud all'abitato di L'Aquila - Lavori di adeguamento della Strada Consortile Maysonia - Lotto B | Completamenti di itinerari | 53.234.133 | CORR | 2022 | 53.234.133 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 532.341 | 2.129.365 | 7.985.120 | 15.970.240 | 15.970.240 | 5.323.413 | 5.323.413 | 53.234.133 |
| F16G09000330001 | AQ27 | Contratto di Programma | Abruzzo | SS.N.17 DELL'APPENNI NO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO | Variante Sud all'abitato di L'Aquila - Collegamento tra il 2° lotto di Variante di L'Aquila in località Bazzano e la SS 17 in località San Gregorio - Lotto C | Completamenti di itinerari | 47.445.333 | CORR | 2022 | 47.445.333 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 474.453 | 1.897.813 | 7.116.800 | 14.233.600 | 14.233.600 | 4.744.533 | 4.744.533 | 47.445.333 |
| F31809000620001 | PZ141 | Altre Fonti | Basilicata | Murgia - Pollino | Collegamento mediano Murgia - Pollino Pisticci - Tursi - Valsinni 1° Stralcio | Completamenti di itinerari | 53.500.000 | CONT | 2021 | - | 53.500.000 | 0% | 100% | - | - | - | 535.000 | 2.140.000 | 8.025.000 | 16.050.000 | 16.050.000 | 5.350.000 | 5.350.000 | - | 53.500.000 |
| F27H11001630001 | PZ30 | Altre Fonti | Basilicata | SS.N.95 DI BRIENZA | S.S. 95 "Tito-Brienza" Costruzione dello svincolo per l'abitato di Tito in località Nuvolese | Completamenti di itinerari | 17.000.000 | CONT | 2021 | - | 17.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 170.000 | 680.000 | 5.950.000 | 5.100.000 | 3.400.000 | 1.700.000 | - | - | 17.000.000 |
| F11811000890001 | PZ138 | Altre Fonti | Basilicata | Murgia - Pollino | Collegamento mediano Murgia - Pollino Gioia del Colle - Matera | Completamenti di itinerari | 129.996.000 | CONT | 2021 | - | 129.996.000 | 0% | 100% | - | - | - | 1.299.960 | 5.199.840 | 19.499.400 | 25.999.200 | 25.999.200 | 25.999.200 | 12.999.600 | 12.999.600 | 129.996.000 |
| F61811000570001 | PZ84 | Altre Fonti | Basilicata | Salerno - Potenza - Bari | Itinerario Salerno-Potenza-Bari. Adeguamento delle sedi esistenti e tratti di nuova realizzazione 4° tratta: da zona industriale Vaglio a svincolo SP Oppido - SS 96 | Completamenti di itinerari | 300.000.000 | CONT | 2022 | - | 300.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | 3.000.000 | 12.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 300.000.000 |
| F61816000560001 | CZ179 | Contratto di Programma | Calabria | SS.N.182 DELLE SERRE CALABRE | Tronco 5° Lotto 4° stralcio 1°: Svincolo Gagliato-Svincolo Satriano compresa Bretella | Completamenti di itinerari | 79.154.394 | CORR | 2020 | 79.154.394 | - | 100% | 0% | - | - | 791.544 | 3.166.176 | 11.873.159 | 15.830.879 | 15.830.879 | 15.830.879 | 7.915.439 | 7.915.439 | - | 79.154.394 |
| F11803000460001 | CZ29 | Contratto di Programma | Calabria | SS.N.182 DELLE SERRE | Tronco 5° Lotto 5°: Svincolo Satriano-Svincolo | Completamenti di itinerari | 64.618.149 | CORR | 2020 | 64.618.149 | - | 100% | 0% | - | - | 646.181 | 2.584.726 | 9.692.722 | 19.385.445 | 19.385.445 | 6.461.815 | 6.461.815 | - | - | 64.618.149 |
| F81816000880001 | UC48_bis | Contratto di Programma | Calabria | A2 Autostrada del Mediterraneo | Interventi di miglioramento funzionale dal km 185+000 al km 206+500 - | Adeguamento e messa in sicurezza | 125.712.000 | CORR | 2020 | 125.712.000 | - | 100% | 0% | - | - | 1.257.120 | 5.028.480 | 18.856.800 | 25.142.400 | 25.142.400 | 25.142.400 | 12.571.200 | 12.571.200 | - | 125.712.000 |
| F418970000000001 | UC21_bis | Contratto di Programma | Calabria | A2 Autostrada del Mediterraneo | Interventi di miglioramento funzionale dal km 337+800 al km 348+600 (Pizzo C. - S. | Adeguamento e messa in sicurezza | 101.314.133 | CORR | 2020 | 101.314.133 | - | 100% | 0% | - | - | 1.013.141 | 4.052.565 | 15.197.120 | 20.262.827 | 20.262.827 | 20.262.827 | 10.131.413 | 10.131.413 | - | 101.314.133 |
| F91801000460001 | UC22 | Contratto di Programma | Calabria | A2 Autostrada del Mediterraneo | Svincolo di Laureana Borrello al km 377+750 | Completamenti di itinerari | 37.560.889 | CORR | 2022 | 37.560.889 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 375.609 | 1.502.436 | 5.634.133 | 11.268.267 | 11.268.267 | 3.756.089 | 3.756.089 | 37.560.889 |
| F71812000730001 | UC90 | Contratto di Programma | Calabria | A2 Autostrada del Mediterraneo | Adeguamento funzionale del collegamento urbano Scilla-Ieracari (Svincolo di Scilla - km 423+300) | Completamenti di itinerari | 9.640.557 | CORR | 2022 | 9.640.557 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 96.406 | 385.622 | 3.374.195 | 2.892.167 | 2.892.167 | - | - | 9.640.557 |
| F51816000670001 | UC154 | Altre Fonti | Calabria | Collegamenti A2 - viabilità complementar | Collegamento dello svincolo di Castrovillari alla viabilità esistente | Completamenti di itinerari | 25.000.000 | CONT | 2021 | - | 25.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 250.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | - | 25.000.000 |
| F51816000650001 | UC156 | Altre Fonti | Calabria | Collegamenti A2 - viabilità complementar | Realizzazione nuovo Svincolo di Rogliano (km 273+800) | Completamenti di itinerari | 20.000.000 | CONT | 2021 | - | 20.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 200.000 | 800.000 | 7.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | - | - | 20.000.000 |
| F61816000590001 | UC157 | Altre Fonti | Calabria | Collegamenti A2 - viabilità complementar e | Variante Tribito (bypass galleria prossima a San Mango) dal km 292+000 al km 293+000 | Completamenti di itinerari | 60.000.000 | CONT | 2021 | - | 60.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 600.000 | 2.400.000 | 9.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | - | 60.000.000 |
| F31816000590001 | UC158 | Altre Fonti | Calabria | Collegamenti A2 - viabilità complementar | Nuova variante abitato di Reggio Calabria: Campo Calabro - Archi (Orti) | Completamenti di itinerari | 216.000.000 | CONT | 2022 | - | 216.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | 2.160.000 | 8.640.000 | 32.400.000 | 43.200.000 | 43.200.000 | 43.200.000 | 43.200.000 | 216.000.000 |
| F47H16001710001 | UC149 | Contratto di Programma | Campania | A2 Autostrada del Mediterraneo | Interventi per la rinaturalizzazione o il riutilizzo dei tratti campani dismessi con particolare riferimento ai lotti fra il km 8+000 e il km 13+000 e fra il km 36+000 e il km 53+000 | Completamenti di itinerari | 26.400.000 | CORR | 2020 | 26.400.000 | - | 100% | 0% | - | - | 264.000 | 1.056.000 | 3.960.000 | 7.920.000 | 7.920.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | - | - | 26.400.000 |
| F31816000730001 | UC18 | Contratto di Programma | Campania | A2 Autostrada del Mediterraneo | Svincolo di Sala Consilina Sud al km 95+224 (località Trinità) | Completamenti di itinerari | 26.261.589 | CORR | 2020 | 26.261.589 | - | 100% | 0% | - | - | 262.616 | 1.050.464 | 3.939.238 | 7.878.477 | 7.878.477 | 2.626.159 | 2.626.159 | - | - | 26.261.589 |
| F31816000740001 | UC44 | Contratto di Programma | Campania | A2 Autostrada del Mediterraneo | Nuovo svincolo di Padula - Buonabitacolo al Km 103+207. Collegamento della SS 517 "Bussentina" con l'A2 | Completamenti di itinerari | 30.289.670 | CORR | 2022 | 30.289.670 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 302.897 | 1.211.587 | 4.543.451 | 9.086.901 | 9.086.901 | 3.028.967 | 3.028.967 | 30.289.670 |
| F11816000700001 | NA233 | Contratto di Programma | Campania | SS.N.212 DELLA VAL FORTORE | Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo. 2° Lotto | Completamenti di itinerari | 102.798.222 | CORR | 2021 | 102.798.222 | - | 100% | 0% | - | - | - | 1.027.982 | 4.111.929 | 15.419.733 | 20.559.644 | 20.559.644 | 10.279.822 | 10.279.822 | - | 102.798.222 |
| F24E16000630001 | NA239 | Contratto di Programma | Campania | Caserta - Benevento | COLLEGAMENTO CASERTA - BENEVENTO I Lotto - Collegamento dell'area delle "Forche Caudine" con il Corridoio Tirrenico (A30) | Nuove Opere | 148.266.667 | CORR | 2022 | 148.266.667 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 1.482.667 | 5.930.667 | 22.240.000 | 29.653.333 | 29.653.333 | 29.653.333 | 29.653.333 | 148.266.667 |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|------------------|-------|------------------------|-------------------------|--|---|----------------------------------|-------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------|---------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| F24E16000640001 | NA280 | Contratto di Programma | Campania | SS.N.372 TELESINA | Adeguamento a 4 corsie dal km 0+000 al km 60+900 – 2° lotto dal km 0+000 (A1 Caianello) al km 37+000 (svincolo di San Salvatore Telesino) | Completamenti di itinerari | 326.937.879 | CORR | 2022 | 326.937.879 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 3.269.379 | 13.077.515 | 49.040.682 | 65.387.576 | 65.387.576 | 65.387.576 | 65.387.576 | 326.937.879 |
| F81B16000850001 | BO246 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.64 PORRETTANA | S.S. 64 "Porrettana" - Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno STRALCIO SUD | Completamenti di itinerari | 54.364.444 | CORR | 2020 | 54.364.444 | - | 100% | 0% | - | - | 543.644 | 2.174.578 | 8.154.667 | 16.309.333 | 16.309.333 | 5.436.444 | 5.436.444 | - | - | 54.364.444 |
| F94E15001170001 | BO185 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.16 ADRIATICA | Lavori di ammodernamento nel tratto compreso tra l'innesto con la SS 495 e Ponte Bastia, dal km 101+330 al km 120+238 - 1° Stralcio: dallo svincolo | Adeguamento e messa in sicurezza | 106.752.000 | CORR | 2021 | 106.292.000 | 460.000 | 100% | 0% | - | - | - | 1.067.520 | 4.270.080 | 16.012.800 | 21.350.400 | 21.350.400 | 21.350.400 | 10.675.200 | 10.675.200 | 106.752.000 |
| F91B16000570002 | BO31 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.16 ADRIATICA | Variante nel tratto Bellaria - Rimini Nord-Misano Adriatico - 1° | Nuove Opere | 173.183.969 | CORR | 2022 | 173.183.969 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 1.731.840 | 6.927.359 | 25.977.595 | 34.636.794 | 34.636.794 | 34.636.794 | 34.636.794 | 173.183.969 |
| F71B16000690001 | TS144 | Contratto di Programma | Friuli - Venezia Giulia | RA 14 | R.A. 14 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO COLLEGAMENTO CON IL VALICO CONFINARIO CON LA SLOVENIA IN LOCALITA' FERNETTI E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' A Svincolo tiburtina: | Nuove Opere | 2.965.333 | CORR | 2020 | 2.965.333 | - | 100% | 0% | - | - | 29.653 | 118.613 | 1.037.867 | 889.600 | 593.067 | 296.533 | - | - | - | 2.965.333 |
| F84E16001400001 | RM105 | Contratto di Programma | Lazio | GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) | Intervento di potenziamento dallo svincolo "centrale del latte" allo svincolo A24 - 2° fase funzionale | Adeguamento e messa in sicurezza | 65.039.644 | CORR | 2021 | 65.039.644 | - | 100% | 0% | - | - | - | 650.396 | 2.601.586 | 9.755.947 | 19.511.893 | 19.511.893 | 6.503.964 | 6.503.964 | - | 65.039.644 |
| F84E16001410001 | RM329 | Contratto di Programma | Lazio | GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) | Intervento di realizzazione di corsie complanari al GRA tra Via Casilina e lo svincolo di Tor Bella Monaca - II | Nuove Opere | 26.688.000 | CORR | 2020 | 26.688.000 | - | 100% | 0% | - | - | 266.880 | 1.067.520 | 4.003.200 | 8.006.400 | 8.006.400 | 2.668.800 | 2.668.800 | - | - | 26.688.000 |
| F81B16000870001 | RM36 | Contratto di Programma | Lazio | SS.N.7 VIA APPIA | Variante in Comune di Formia (Pedemontana) | Nuove Opere | 171.989.333 | CORR | 2022 | 171.989.333 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 1.719.893 | 6.879.573 | 25.798.400 | 34.397.867 | 34.397.867 | 34.397.867 | 34.397.867 | 171.989.333 |
| F34E16001070001 | RM325 | Contratto di Programma | Lazio | SS.N.1 VIA AURELIA | Intervento di miglioramento e adeguamento svincoli della SS1 Aurelia – Lavori di realizzazione del nuovo tronco stradale e dei nuovi svincoli, in variante alla SS1 Aurelia ai centri abitati di Palidoro e Tre Denari, nel tratto compreso tra il km 26+000 ed il km 33+000. | Adeguamento e messa in sicurezza | 94.198.756 | CORR | 2022 | 94.198.756 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 941.988 | 3.767.950 | 14.129.813 | 18.839.751 | 18.839.751 | 18.839.751 | 18.839.751 | 94.198.756 |
| F21B120000000005 | RM180 | Contratto di Programma | Lazio | SS.N.4 VIA SALARIA | Adeguamento della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 | Adeguamento e messa in sicurezza | 68.379.217 | CORR | 2022 | 54.379.217 | 14.000.000 | 80% | 20% | - | - | - | - | 683.792 | 2.735.169 | 10.256.883 | 20.513.765 | 20.513.765 | 6.837.922 | 6.837.922 | 68.379.217 |
| F74E16000650001 | RM330 | Contratto di Programma | Lazio | AUTOSTRADA ROMA-AEROP. DI FIUMICINO | Realizzazione delle complanari all'Autostrada A91 "Roma Fiumicino" tra lo svincolo di Parco de' Medici e l'A90 "Grande Raccordo Anulare di | Adeguamento e messa in sicurezza | 20.016.000 | CORR | 2022 | 20.016.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 200.160 | 800.640 | 3.002.400 | 6.004.800 | 6.004.800 | 2.001.600 | 2.001.600 | 20.016.000 |
| F51B16000430001 | GE165 | Contratto di Programma | Liguria | SS.N.1 VIA AURELIA | S.S. 1 "Nuova Aurelia" - Viabilità di Accesso all'Hub portuale di Savona - Svincolo di Margonara - Stralcio A | Completamenti di itinerari | 12.110.000 | CORR | 2022 | 12.110.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 121.100 | 484.400 | 4.238.500 | 3.633.000 | 3.633.000 | - | - | 12.110.000 |
| F31B16000610001 | GE166 | Contratto di Programma | Liguria | SS.N.1 VIA AURELIA | S.S. 1 "Nuova Aurelia" - Viabilità di Accesso all'Hub portuale di Savona - Svincolo di Margonara - Stralcio B | Completamenti di itinerari | 42.500.000 | CORR | 2022 | 42.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 425.000 | 1.700.000 | 6.375.000 | 12.750.000 | 12.750.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 42.500.000 |
| F91B09000590001 | GE86 | Contratto di Programma | Liguria | SS.N.1 VIA AURELIA | Nuova Aurelia - Variante alla S.S. 1 Aurelia in località Capo Noli | Adeguamento e messa in sicurezza | 39.900.000 | CORR | 2022 | 39.900.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 399.000 | 1.596.000 | 5.985.000 | 11.970.000 | 11.970.000 | 3.990.000 | 3.990.000 | 39.900.000 |
| F61B16000480001 | MI607 | Contratto di Programma | Lombardia | SS.N.342 BRIANTEA | Variante all'abitato di Solbiate Comasco | Nuove Opere | 21.745.778 | CORR | 2022 | 21.745.778 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 217.458 | 869.831 | 3.261.867 | 6.523.733 | 6.523.733 | 2.174.578 | 2.174.578 | 21.745.778 |
| F57H16001660001 | MI605 | Altre Fonti | Lombardia | SS.N.12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO | Realizzazione di un nuovo impalcato stradale in sostituzione di quelli esistenti (ferroviario e stradale) sul Po ad Ostiglia e Revere | Adeguamento e messa in sicurezza | 50.000.000 | CONT | 2022 | - | 50.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | 500.000 | 2.000.000 | 7.500.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 50.000.000 |
| F81B16000860001 | MI610 | Altre Fonti | Lombardia | SS. N. 707 | SS 707 – Completamento del raddoppio raccordo all'autostrada A8 | Completamenti di itinerari | 15.000.000 | CONT | 2022 | - | 15.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | 150.000 | 600.000 | 5.250.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | - | - | 15.000.000 |
| F71B16000470001 | AN245 | Contratto di Programma | Marche | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | TRATTO Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa Adeguamento a 2 corsie del tratto Mercatello sul Metauro ovest - | Adeguamento e messa in sicurezza | 100.000.000 | CORR | 2021 | 100.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 1.000.000 | 4.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100.000.000 |
| F71B16000660001 | AN247 | Contratto di Programma | Marche | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Mercatello sul Metauro Tratto Selci lama (E45) – S.Stefano di Gaifa. Adeguamento a 2 corsie del tratto Mercatello sul Metauro est - S Stefano di Gaifa (Lotti 5-10) - Completamento | Adeguamento e messa in sicurezza | 239.080.000 | CORR | 2022 | 239.080.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 2.390.800 | 9.563.200 | 35.862.000 | 47.816.000 | 47.816.000 | 47.816.000 | 47.816.000 | 239.080.000 |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|---|----------|------------------------|----------|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| F77H16001780001 | CB69_bis | Contratto di Programma | Molise | SS.N.647 FONDO VALLE DEL BIFERNO | Adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise I in corrispondenza dell'invaso del liscione - Tratto Ceva-Ormea: | Adeguamento e messa in sicurezza | 30.015.289 | CORR | 2020 | 30.015.289 | - | 100% | 0% | - | - | 300.153 | 1.200.612 | 4.502.293 | 9.004.587 | 9.004.587 | 3.001.529 | 3.001.529 | - | - | 30.015.289 |
| F14E16001650001 | TO14 | Contratto di Programma | Piemonte | SS.N.28 DEL COLLE DI NAVA | interventi di sistemazione e consolidamento tra i km 68+000 e 70+550 | Adeguamento e messa in sicurezza | 10.673.717 | CORR | 2020 | 10.673.717 | - | 100% | 0% | - | - | 106.737 | 426.949 | 3.735.801 | 3.202.115 | 2.134.743 | 1.067.372 | - | - | - | 10.673.717 |
| F14E16001660001 | TO16 | Contratto di Programma | Piemonte | SS.N.28 DEL COLLE DI NAVA | Tratto Ceva-Ormea: Interventi urgenti di sistemazione ed adeguamento del corpo stradale tra i km 83+100 e 85+290 | Adeguamento e messa in sicurezza | 9.457.436 | CORR | 2020 | 9.457.436 | - | 100% | 0% | - | - | 94.574 | 378.297 | 3.310.103 | 2.837.231 | 1.891.487 | 945.744 | - | - | - | 9.457.436 |
| F14E16001670001 | TO17 | Contratto di Programma | Piemonte | SS.N.28 DEL COLLE DI NAVA | Tratto Ceva-Ormea: interventi di sistemazione e consolidamento tra i km 57+923 (loc. Mombrignone) e 59+906 (loc. Nucetto) | Adeguamento e messa in sicurezza | 20.472.167 | CORR | 2020 | 20.472.167 | - | 100% | 0% | - | - | 204.722 | 818.887 | 3.070.825 | 6.141.650 | 6.141.650 | 2.047.217 | 2.047.217 | - | - | 20.472.167 |
| F31B16000540001 | BA4 | Contratto di Programma | Puglia | SS.N.172 DEI TRULLI | Lavori di costruzione del tronco: Casamassima - Putignano | Completamenti di itinerari | 57.502.338 | CORR | 2022 | 57.502.338 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 575.023 | 2.300.094 | 8.625.351 | 17.250.701 | 17.250.701 | 5.750.234 | 5.750.234 | 57.502.338 |
| F41B16000430001 | CA22 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.389 DI BUDDUSO' E DEL CORREBOI | Tronco Villanova-Lanusei-Tortoli: lotto bivio Villagrande-Svincolo Arzana | Nuove Opere | 70.000.000 | CONT | 2021 | - | 70.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 700.000 | 2.800.000 | 10.500.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | - | 70.000.000 |
| F71B16000680001 | PA881 | Contratto di Programma | Sicilia | SS.N.113 SETTENTRIONALE SICULA | Collegamento SS 113 - SS 119: Variante di Alcamo - 2° lotto | Nuove Opere | 24.809.956 | CORR | 2021 | 24.809.956 | - | 100% | 0% | - | - | - | 248.100 | 992.398 | 3.721.493 | 7.442.987 | 7.442.987 | 2.480.996 | 2.480.996 | - | 24.809.956 |
| F21B03000870001 | FI27 | Contratto di Programma | Toscana | SS.N.67 TOSCO ROMAGNOLA | Riclassificazione della SP 34 quale SS 67 con interventi di adeguamento, compresa la variante dell'abitato di | Nuove Opere | 54.364.444 | CORR | 2022 | 54.364.444 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 543.644 | 2.174.578 | 8.154.667 | 16.309.333 | 16.309.333 | 5.436.444 | 5.436.444 | 54.364.444 |
| F61B16000530001 | FI448 | Altre Fonti | Toscana | SS.N.12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO | Sistema Tangenziale di Lucca - Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano ed i caselli dell'autostrada A11 del Frizzone e di Lucca Est 2° stralcio | Nuove Opere | 136.500.000 | CONT | 2021 | - | 136.500.000 | 0% | 100% | - | - | - | 1.365.000 | 5.460.000 | 20.475.000 | 27.300.000 | 27.300.000 | 27.300.000 | 13.650.000 | 13.650.000 | 136.500.000 |
| F24E16000620001 | FI508 | Contratto di Programma | Toscana | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Tratto Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci lama (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno – Arezzo - Palazzo del Pero - | Completamenti di itinerari | 218.000.000 | CORR | 2022 | 218.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 2.180.000 | 8.720.000 | 32.700.000 | 43.600.000 | 43.600.000 | 43.600.000 | 43.600.000 | 218.000.000 |
| F14E16001640001 | FI509 | Contratto di Programma | Toscana | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Tratto Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci lama (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno – Arezzo - Palazzo del Pero - Completamento | Completamenti di itinerari | 209.008.000 | CORR | 2022 | 209.008.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 2.090.080 | 8.360.320 | 31.351.200 | 41.801.600 | 41.801.600 | 41.801.600 | 41.801.600 | 209.008.000 |
| F61B16000570001 | PG143 | Altre Fonti | Umbria | STRADA DELLE TRE VALLI UMBRE | Spoletto - Acquasparta: 1° Stralcio Madonna di Baiano - Fiorenzuola | Nuove Opere | 82.508.988 | CONT | 2021 | - | 82.508.988 | 0% | 100% | - | - | - | 825.090 | 3.300.360 | 12.376.348 | 16.501.798 | 16.501.798 | 16.501.798 | 8.250.899 | 8.250.899 | 82.508.988 |
| F61B16000580001 | PG336 | Contratto di Programma | Umbria | SS.N.219 DI GUBBIO E PIAN | Tratto Gubbio-Umbertide - 2° lotto: Mocaiana-Umbertide | Completamenti di itinerari | 226.650.311 | CORR | 2022 | 226.650.311 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 2.266.503 | 9.066.012 | 33.997.547 | 45.330.062 | 45.330.062 | 45.330.062 | 45.330.062 | 226.650.311 |
| F64E16000760001 | PG364 | Altre Fonti | Umbria | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Tratto Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci lama (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto Le Ville - Selci lama (E45) Lotto 7 | Completamenti di itinerari | 435.000.000 | CONT | 2021 | - | 435.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 4.350.000 | 17.400.000 | 65.250.000 | 87.000.000 | 87.000.000 | 87.000.000 | 43.500.000 | 43.500.000 | 435.000.000 |
| Totale Opere Programmate Non Finanziate | | | | | | | 4.926.188.103 | | | 3.301.223.115 | 1.624.964.988 | | | - | - | 5.780.967 | 37.412.914 | 177.681.854 | 481.314.130 | 905.045.324 | 1.047.468.141 | 951.170.519 | 690.383.634 | 629.930.621 | 4.926.188.103 |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|------------------|----------|------------------------|------------|---|--|----------------------------------|-------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| F11801000400001 | AQ25 | Contratto di Programma | Abruzzo | SS.N.684 TANGENZIALE SUD DI L'AQUILA | Variante Sud all'abitato di L'Aquila - Collegamento tra il 1° lotto della Variante dell'Aquila e la SS 17 al km 27+000 - Lotto A | Completamenti di itinerari | 36.183.366 | CORR | 2022 | 36.183.366 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 361.834 | 1.447.335 | 5.427.505 | 10.855.010 | 10.855.010 | 3.618.337 | 3.618.337 | 36.183.366 |
| F11801000410001 | AQ26 | Contratto di Programma | Abruzzo | SS.N.17 DELL'APPENNI NO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO | Variante Sud all'abitato di L'Aquila - Lavori di adeguamento della Strada Consortile Mausonia - Lotto B | Completamenti di itinerari | 53.234.133 | CORR | 2022 | 53.234.133 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 532.341 | 2.129.365 | 7.985.120 | 15.970.240 | 15.970.240 | 5.323.413 | 5.323.413 | 53.234.133 |
| F16G09000330001 | AQ27 | Contratto di Programma | Abruzzo | SS.N.17 DELL'APPENNI NO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO | Variante Sud all'abitato di L'Aquila - Collegamento tra il 2° lotto di Variante di L'Aquila in località Bazzano e la SS 17 in località San Gregorio - Lotto C | Completamenti di itinerari | 47.445.333 | CORR | 2022 | 47.445.333 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 474.453 | 1.897.813 | 7.116.800 | 14.233.600 | 14.233.600 | 4.744.533 | 4.744.533 | 47.445.333 |
| F31809000620001 | PZ141 | Altre Fonti | Basilicata | Murgia - Pollino | Collegamento mediano Murgia - Pollino Pisticci - Tursi - Valsinni 1° Stralcio | Completamenti di itinerari | 53.500.000 | CONT | 2021 | - | 53.500.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F27H11001630001 | PZ30 | Altre Fonti | Basilicata | SS.N.95 DI BRIENZA | S.S. 95 "Tito-Brienza" - Costruzione dello svincolo per l'abitato di Tito in località Nuvolese | Completamenti di itinerari | 17.000.000 | CONT | 2021 | - | 17.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F11811000890001 | PZ138 | Altre Fonti | Basilicata | Murgia - Pollino | Collegamento mediano Murgia - Pollino Gioia del Colle - Matera | Completamenti di itinerari | 129.996.000 | CONT | 2021 | - | 129.996.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F61811000570001 | PZ84 | Altre Fonti | Basilicata | Salerno - Potenza - Bari | Itinerario Salerno-Potenza-Bari. Adeguamento delle sedi esistenti e tratti di nuova realizzazione. 4° tratta: da zona industriale Vaglio a svincolo SP Oppido - SS 96 | Completamenti di itinerari | 300.000.000 | CONT | 2022 | - | 300.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F61816000560001 | CZ179 | Contratto di Programma | Calabria | SS.N.182 DELLE SERRE CALABRE | Tronco 5° Lotto 4° stralcio 1°: Svincolo Gagliato-Svincolo Satriano compresa Bretella Satriano | Completamenti di itinerari | 79.154.394 | CORR | 2020 | 79.154.394 | - | 100% | 0% | - | - | 791.544 | 3.166.176 | 11.873.159 | 15.830.879 | 15.830.879 | 15.830.879 | 7.915.439 | 7.915.439 | - | 79.154.394 |
| F11803000460001 | CZ29 | Contratto di Programma | Calabria | SS.N.182 DELLE SERRE CALABRE | Tronco 5° Lotto 5°: Svincolo Satriano-Svincolo Soverato | Completamenti di itinerari | 64.618.149 | CORR | 2020 | 64.618.149 | - | 100% | 0% | - | - | 646.181 | 2.584.726 | 9.692.722 | 19.385.445 | 19.385.445 | 6.461.815 | 6.461.815 | - | - | 64.618.149 |
| F81816000880001 | UC48_bis | Contratto di Programma | Calabria | A2 Autostrada del Mediterraneo | Interventi di miglioramento funzionale dal km 185+000 al km 206+500 - | Adeguamento e messa in sicurezza | 125.712.000 | CORR | 2020 | 125.712.000 | - | 100% | 0% | - | - | 1.257.120 | 5.028.480 | 18.856.800 | 25.142.400 | 25.142.400 | 25.142.400 | 12.571.200 | 12.571.200 | - | 125.712.000 |
| F418970000000001 | UC21_bis | Contratto di Programma | Calabria | A2 Autostrada del Mediterraneo | Interventi di miglioramento funzionale dal km 337+800 al km 348+600 (Pizzo C. - S. | Adeguamento e messa in sicurezza | 101.314.133 | CORR | 2020 | 101.314.133 | - | 100% | 0% | - | - | 1.013.141 | 4.052.565 | 15.197.120 | 20.262.827 | 20.262.827 | 20.262.827 | 10.131.413 | 10.131.413 | - | 101.314.133 |
| F91801000460001 | UC22 | Contratto di Programma | Calabria | A2 Autostrada del Mediterraneo | Svincolo di Laureana Borrello al km 377+750 | Completamenti di itinerari | 37.560.889 | CORR | 2022 | 37.560.889 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 375.609 | 1.502.436 | 5.634.133 | 11.268.267 | 11.268.267 | 3.756.089 | 3.756.089 | 37.560.889 |
| F71812000730001 | UC90 | Contratto di Programma | Calabria | A2 Autostrada del Mediterraneo | Adeguamento funzionale del collegamento urbano Scilla-Ieracari (Svincolo di Scilla - km 423+300) | Completamenti di itinerari | 9.640.557 | CORR | 2022 | 9.640.557 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 96.406 | 385.622 | 3.374.195 | 2.892.167 | 2.892.167 | - | - | 9.640.557 |
| F51816000670001 | UC154 | Altre Fonti | Calabria | Collegamenti A2 - viabilità complementari | Collegamento dello svincolo di Castrovillari alla viabilità esistente | Completamenti di itinerari | 25.000.000 | CONT | 2021 | - | 25.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F51816000650001 | UC156 | Altre Fonti | Calabria | Collegamenti A2 - viabilità complementari | Realizzazione nuovo Svincolo di Rogliano (km 273+800) | Completamenti di itinerari | 20.000.000 | CONT | 2021 | - | 20.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F61816000590001 | UC157 | Altre Fonti | Calabria | Collegamenti A2 - viabilità complementari | Variante Tribito (bypass galleria prossima a San Mango) dal km 292+000 al km 293+000 | Completamenti di itinerari | 60.000.000 | CONT | 2021 | - | 60.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F31816000590001 | UC158 | Altre Fonti | Calabria | Collegamenti A2 - viabilità complementari | Nuova variante abitato di Reggio Calabria: Campo Calabro - Archi (Orti) | Completamenti di itinerari | 216.000.000 | CONT | 2022 | - | 216.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F47H16001710001 | UC149 | Contratto di Programma | Campania | A2 Autostrada del Mediterraneo | Interventi per la rinaturalizzazione o il riutilizzo dei tratti campani dismessi con particolare riferimento ai lotti fra il km 8+000 e il km 13+000 e fra il km 36+000 e il km 53+000 | Completamenti di itinerari | 26.400.000 | CORR | 2020 | 26.400.000 | - | 100% | 0% | - | - | 264.000 | 1.056.000 | 3.960.000 | 7.920.000 | 7.920.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | - | - | 26.400.000 |
| F31816000730001 | UC18 | Contratto di Programma | Campania | A2 Autostrada del Mediterraneo | Svincolo di Sala Consilina Sud al km 95+224 (località Trinità) | Completamenti di itinerari | 26.261.589 | CORR | 2020 | 26.261.589 | - | 100% | 0% | - | - | 262.616 | 1.050.464 | 3.939.238 | 7.878.477 | 7.878.477 | 2.626.159 | 2.626.159 | - | - | 26.261.589 |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|------------------|-------|------------------------|-------------------------|--|---|----------------------------------|-------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------|---------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| F31B16000740001 | UC44 | Contratto di Programma | Campania | A2 Autostrada del Mediterraneo | Nuovo svincolo di Padula - Buonabitacolo al Km 103+207. Collegamento della SS 517 "Bussentina" con l'A2 | Completamenti di itinerari | 30.289.670 | CORR | 2022 | 30.289.670 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 302.897 | 1.211.587 | 4.543.451 | 9.086.901 | 9.086.901 | 3.028.967 | 3.028.967 | 30.289.670 |
| F11B16000700001 | NA233 | Contratto di Programma | Campania | SS.N.212 DELLA VAL FORTORE | Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo. 2° Lotto | Completamenti di itinerari | 102.798.222 | CORR | 2021 | 102.798.222 | - | 100% | 0% | - | - | - | 1.027.982 | 4.111.929 | 15.419.733 | 20.559.644 | 20.559.644 | 10.279.822 | 10.279.822 | 102.798.222 | |
| F24E16000630001 | NA239 | Contratto di Programma | Campania | Caserta - Benevento | COLLEGAMENTO CASERTA - BENEVENTO I Lotto - Collegamento dell'area delle "Forche Caudine" con il Corridoio Tirrenico (A30) | Nuove Opere | 148.266.667 | CORR | 2022 | 148.266.667 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 1.482.667 | 5.930.667 | 22.240.000 | 29.653.333 | 29.653.333 | 29.653.333 | 29.653.333 | 148.266.667 |
| F24E16000640001 | NA280 | Contratto di Programma | Campania | SS.N.372 TELESINA | Adeguamento a 4 corsie dal km 0+000 al km 60+900 – 2° lotto dal km 0+000 (A1 Caianello) al km 37+000 (svincolo di San Salvatore Telesino) | Completamenti di itinerari | 326.937.879 | CORR | 2022 | 326.937.879 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 3.269.379 | 13.077.515 | 49.040.682 | 65.387.576 | 65.387.576 | 65.387.576 | 65.387.576 | 326.937.879 |
| F81B16000850001 | BO246 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.64 PORRETTANA | S.S. 64 "Porrettana" - Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno STRALCIO SUD | Completamenti di itinerari | 54.364.444 | CORR | 2020 | 54.364.444 | - | 100% | 0% | - | - | 543.644 | 2.174.578 | 8.154.667 | 16.309.333 | 16.309.333 | 5.436.444 | 5.436.444 | - | - | 54.364.444 |
| F94E15001170001 | BO185 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.16 ADRIATICA | Lavori di ammodernamento nel tratto compreso tra l'innesto con la SS 495 e Ponte Bastia, dal km 101+330 al km 120+238 - 1° Stralcio: dallo svincolo di Argenta al km 120+238 | Adeguamento e messa in sicurezza | 106.752.000 | CORR | 2021 | 106.292.000 | 460.000 | 100% | 0% | - | - | - | 1.062.920 | 4.251.680 | 15.943.800 | 21.258.400 | 21.258.400 | 21.258.400 | 10.629.200 | 10.629.200 | 106.292.000 |
| F91B16000570002 | BO31 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.16 ADRIATICA | Variante nel tratto Bellaria - Rimini Nord-Misano Adriatico - 1° Stralcio | Nuove Opere | 173.183.969 | CORR | 2022 | 173.183.969 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 1.731.840 | 6.927.359 | 25.977.595 | 34.636.794 | 34.636.794 | 34.636.794 | 34.636.794 | 173.183.969 |
| F71B16000690001 | TS144 | Contratto di Programma | Friuli - Venezia Giulia | RA 14 | R.A. 14 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO COLLEGAMENTO CON IL VALICO CONFINARIO CON LA SLOVENIA IN LOCALITA' FERNETTI E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' A SERVIZIO DELL'AUTOPORTO | Nuove Opere | 2.965.333 | CORR | 2020 | 2.965.333 | - | 100% | 0% | - | - | 29.653 | 118.613 | 1.037.867 | 889.600 | 593.067 | 296.533 | - | - | - | 2.965.333 |
| F84E16001400001 | RM105 | Contratto di Programma | Lazio | GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) | Svincolo tiburtina: Intervento di potenziamento dallo svincolo "centrale del latte" allo svincolo A24 - 2° fase funzionale | Adeguamento e messa in sicurezza | 65.039.644 | CORR | 2021 | 65.039.644 | - | 100% | 0% | - | - | - | 650.396 | 2.601.586 | 9.755.947 | 19.511.893 | 19.511.893 | 6.503.964 | 6.503.964 | - | 65.039.644 |
| F84E16001410001 | RM329 | Contratto di Programma | Lazio | GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) | Intervento di realizzazione di corsie complanari al GRA tra Via Casilina e lo svincolo di Tor Bella Monaca - Il Stralcio | Nuove Opere | 26.688.000 | CORR | 2020 | 26.688.000 | - | 100% | 0% | - | - | 266.880 | 1.067.520 | 4.003.200 | 8.006.400 | 8.006.400 | 2.668.800 | 2.668.800 | - | - | 26.688.000 |
| F81B16000870001 | RM36 | Contratto di Programma | Lazio | SS.N.7 VIA APPIA | Variante in Comune di Formia (Pedemontana) | Nuove Opere | 171.989.333 | CORR | 2022 | 171.989.333 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 1.719.893 | 6.879.573 | 25.798.400 | 34.397.867 | 34.397.867 | 34.397.867 | 34.397.867 | 171.989.333 |
| F34E16001070001 | RM325 | Contratto di Programma | Lazio | SS.N.1 VIA AURELIA | Intervento di miglioramento e adeguamento svincoli della SS1 Aurelia – Lavori di realizzazione del nuovo tronco stradale e dei nuovi svincoli, in variante alla SS1 Aurelia ai centri abitati di Palidoro e Tre Denari, nel tratto compreso tra il km 26+000 ed il km 33+000 - Intervento "C". - Stralcio | Adeguamento e messa in sicurezza | 94.198.756 | CORR | 2022 | 94.198.756 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 941.988 | 3.767.950 | 14.129.813 | 18.839.751 | 18.839.751 | 18.839.751 | 18.839.751 | 94.198.756 |
| F21B120000000005 | RM180 | Contratto di Programma | Lazio | SS.N.4 VIA SALARIA | Adeguamento della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 | Adeguamento e messa in sicurezza | 68.379.217 | CORR | 2022 | 54.379.217 | 14.000.000 | 80% | 20% | - | - | - | - | 543.792 | 2.175.169 | 8.156.883 | 16.313.765 | 16.313.765 | 5.437.922 | 5.437.922 | 54.379.217 |
| F74E16000650001 | RM330 | Contratto di Programma | Lazio | AUTOSTRADA ROMA-AEROP. DI FIUMICINO | Realizzazione delle complanari all'Autostrada A91 "Roma Fiumicino" tra lo svincolo di Parco de' Medici e l'A90 "Grande Raccordo Anulare di Roma" | Adeguamento e messa in sicurezza | 20.016.000 | CORR | 2022 | 20.016.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 200.160 | 800.640 | 3.002.400 | 6.004.800 | 6.004.800 | 2.001.600 | 2.001.600 | 20.016.000 |
| F51B16000430001 | GE165 | Contratto di Programma | Liguria | SS.N.1 VIA AURELIA | S.S. 1 "Nuova Aurelia" - Viabilita di Accesso all'Hub portuale di Savona - Svincolo di Margonara - Stralcio A | Completamenti di itinerari | 12.110.000 | CORR | 2022 | 12.110.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 121.100 | 484.400 | 4.238.500 | 3.633.000 | 3.633.000 | - | - | 12.110.000 |
| F31B16000610001 | GE166 | Contratto di Programma | Liguria | SS.N.1 VIA AURELIA | S.S. 1 "Nuova Aurelia" - Viabilita di Accesso all'Hub portuale di Savona - Svincolo di Margonara - Stralcio B | Completamenti di itinerari | 42.500.000 | CORR | 2022 | 42.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 425.000 | 1.700.000 | 6.375.000 | 12.750.000 | 12.750.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 42.500.000 |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|-----------------|----------|------------------------|-----------|-------------------------------------|--|----------------------------------|-------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------|---------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| F91809000590001 | GE86 | Contratto di Programma | Liguria | SS.N.1 VIA AURELIA | Nuova Aurelia - Variante alla S.S. 1 Aurelia in località Capo Noli | Adeguamento e messa in sicurezza | 39.900.000 | CORR | 2022 | 39.900.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 399.000 | 1.596.000 | 5.985.000 | 11.970.000 | 11.970.000 | 3.990.000 | 3.990.000 | 39.900.000 |
| F61816000480001 | MI607 | Contratto di Programma | Lombardia | SS.N.342 BRIANTEA | Variante all'abitato di Solbiate Comasco | Nuove Opere | 21.745.778 | CORR | 2022 | 21.745.778 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 217.458 | 869.831 | 3.261.867 | 6.523.733 | 6.523.733 | 2.174.578 | 2.174.578 | 21.745.778 |
| F57H16001660001 | MI605 | Altre Fonti | Lombardia | SS.N.12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO | Realizzazione di un nuovo impalcato stradale in sostituzione di quelli esistenti (ferroviario e stradale) sul Po ad Ostiglia e Revere | Adeguamento e messa in sicurezza | 50.000.000 | CONT | 2022 | - | 50.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F81816000860001 | MI610 | Altre Fonti | Lombardia | SS. N. 707 | SS 707 – Completamento del raddoppio raccordo all'autostrada A8 | Completamenti di itinerari | 15.000.000 | CONT | 2022 | - | 15.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F71816000470001 | AN245 | Contratto di Programma | Marche | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | TRATTO Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa Adeguamento a 2 corsie del tratto Mercatello sul Metauro ovest - Mercatello sul Metauro est (Lotto 4") | Adeguamento e messa in sicurezza | 100.000.000 | CORR | 2021 | 100.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 1.000.000 | 4.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100.000.000 |
| F71816000660001 | AN247 | Contratto di Programma | Marche | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Tratto Selci lama (E45) – S.Stefano di Gaifa. Adeguamento a 2 corsie del tratto Mercatello sul Metauro est - S Stefano di Gaifa (Lotti 5-10) - Completamento | Adeguamento e messa in sicurezza | 239.080.000 | CORR | 2022 | 239.080.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 2.390.800 | 9.563.200 | 35.862.000 | 47.816.000 | 47.816.000 | 47.816.000 | 47.816.000 | 239.080.000 |
| F77H16001780001 | CB69_bis | Contratto di Programma | Molise | SS.N.647 FONDO VALLE DEL BIFERNO | Adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise I in corrispondenza dell'invaso del Liscione - 2° stralcio | Adeguamento e messa in sicurezza | 30.015.289 | CORR | 2020 | 30.015.289 | - | 100% | 0% | - | - | 300.153 | 1.200.612 | 4.502.293 | 9.004.587 | 9.004.587 | 3.001.529 | 3.001.529 | - | - | 30.015.289 |
| F14E16001650001 | TO14 | Contratto di Programma | Piemonte | SS.N.28 DEL COLLE DI NAVA | Tratto Ceva-Ormea: interventi di sistemazione e consolidamento tra i km 68+000 e 70+550 | Adeguamento e messa in sicurezza | 10.673.717 | CORR | 2020 | 10.673.717 | - | 100% | 0% | - | - | 106.737 | 426.949 | 3.735.801 | 3.202.115 | 2.134.743 | 1.067.372 | - | - | - | 10.673.717 |
| F14E16001660001 | TO16 | Contratto di Programma | Piemonte | SS.N.28 DEL COLLE DI NAVA | Tratto Ceva-Ormea: Interventi urgenti di sistemazione ed adeguamento del corpo stradale tra i km 83+100 e 85+290 | Adeguamento e messa in sicurezza | 9.457.436 | CORR | 2020 | 9.457.436 | - | 100% | 0% | - | - | 94.574 | 378.297 | 3.310.103 | 2.837.231 | 1.891.487 | 945.744 | - | - | - | 9.457.436 |
| F14E16001670001 | TO17 | Contratto di Programma | Piemonte | SS.N.28 DEL COLLE DI NAVA | Tratto Ceva-Ormea: interventi di sistemazione e consolidamento tra i km 57+923 (loc. Mombrignone) e 59+906 (loc. Nucetto) | Adeguamento e messa in sicurezza | 20.472.167 | CORR | 2020 | 20.472.167 | - | 100% | 0% | - | - | 204.722 | 818.887 | 3.070.825 | 6.141.650 | 6.141.650 | 2.047.217 | 2.047.217 | - | - | 20.472.167 |
| F31816000540001 | BA4 | Contratto di Programma | Puglia | SS.N.172 DEI TRULLI | Lavori di costruzione del tronco: Casamassima - Putignano | Completamenti di itinerari | 57.502.338 | CORR | 2022 | 57.502.338 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 575.023 | 2.300.094 | 8.625.351 | 17.250.701 | 17.250.701 | 5.750.234 | 5.750.234 | 57.502.338 |
| F41816000430001 | CA22 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.389 DI BUDDUSO' E DEL CORREBOI | Tronco Villanova-Lanusei-Tortoli: lotto bivio Villagrande-Svincolo Arzana | Nuove Opere | 70.000.000 | CONT | 2021 | - | 70.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F71816000680001 | PA881 | Contratto di Programma | Sicilia | SS.N.113 SETTENTRIONALE SICULA | Collegamento SS 113 - SS 119: Variante di Alcamo - 2° lotto | Nuove Opere | 24.809.956 | CORR | 2021 | 24.809.956 | - | 100% | 0% | - | - | - | 248.100 | 992.398 | 3.721.493 | 7.442.987 | 7.442.987 | 2.480.996 | 2.480.996 | - | 24.809.956 |
| F21803000870001 | FI27 | Contratto di Programma | Toscana | SS.N.67 TOSCO ROMAGNOLA | Riclassificazione della SP 34 quale SS 67 con interventi di adeguamento, compresa la variante dell'abitato di Vallina | Nuove Opere | 54.364.444 | CORR | 2022 | 54.364.444 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 543.644 | 2.174.578 | 8.154.667 | 16.309.333 | 16.309.333 | 5.436.444 | 5.436.444 | 54.364.444 |
| F61816000530001 | FI448 | Altre Fonti | Toscana | SS.N.12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO | Sistema Tangenziale di Lucca - Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano ed i caselli dell'autostrada A11 del Frizzone e di Lucca Est 2° stralcio | Nuove Opere | 136.500.000 | CONT | 2021 | - | 136.500.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F24E16000620001 | FI508 | Contratto di Programma | Toscana | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Tratto Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci lama (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno – Arezzo - Palazzo del Pero - 1° Lotto | Completamenti di itinerari | 218.000.000 | CORR | 2022 | 218.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 2.180.000 | 8.720.000 | 32.700.000 | 43.600.000 | 43.600.000 | 43.600.000 | 43.600.000 | 218.000.000 |
| F14E16001640001 | FI509 | Contratto di Programma | Toscana | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Tratto Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci lama (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno – Arezzo - Palazzo del Pero - Completamento | Completamenti di itinerari | 209.008.000 | CORR | 2022 | 209.008.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 2.090.080 | 8.360.320 | 31.351.200 | 41.801.600 | 41.801.600 | 41.801.600 | 41.801.600 | 209.008.000 |
| F61816000570001 | PG143 | Altre Fonti | Umbria | STRADA DELLE TRE VALLI UMBRE | Spoletto - Acquasparta: 1° Stralcio Madonna di Baiano - Fiorenzuola | Nuove Opere | 82.508.988 | CONT | 2021 | - | 82.508.988 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F61816000580001 | PG336 | Contratto di Programma | Umbria | SS.N.219 DI GUBBIO E PIAN D'ASSINO. | Tratto Gubbio-Umbertide - 2° lotto: Mocaiana-Umbertide. Completamento | Completamenti di itinerari | 226.650.311 | CORR | 2022 | 226.650.311 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 2.266.503 | 9.066.012 | 33.997.547 | 45.330.062 | 45.330.062 | 45.330.062 | 45.330.062 | 226.650.311 |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|---|-------|-------------|--------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------|------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| F64E16000760001 | PG364 | Altre Fonti | Umbria | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Tratto Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci lama (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto Le Ville - Selci Lama (E45) Lotto 7 | Completamenti di itinerari | 435.000.000 | CONT | 2021 | - | 435.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Opere Programmate Non Finanziate | | | | | | | 4.926.188.103 | | | 3.301.223.115 | 1.624.964.988 | | | - | - | 5.780.967 | 27.113.264 | 130.533.255 | 295.619.382 | 582.252.326 | 693.725.143 | 642.827.522 | 481.487.135 | 441.884.122 | 3.301.223.115 |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|------------------|----------|------------------------|------------|---|--|----------------------------------|-------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------|------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| F11801000400001 | AQ25 | Contratto di Programma | Abruzzo | SS.N.684 TANGENZIALE SUD DI L'AQUILA | Variante Sud all'abitato di L'Aquila - Collegamento tra il 1° lotto della Variante dell'Aquila e la SS 17 al km 27+000 - Lotto A | Completamenti di itinerari | 36.183.366 | CORR | 2022 | 36.183.366 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F11801000410001 | AQ26 | Contratto di Programma | Abruzzo | SS.N.17 DELL'APPENNI NO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO | Variante Sud all'abitato di L'Aquila - Lavori di adeguamento della Strada Consortile Mausonia - Lotto B | Completamenti di itinerari | 53.234.133 | CORR | 2022 | 53.234.133 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F16G09000330001 | AQ27 | Contratto di Programma | Abruzzo | SS.N.17 DELL'APPENNI NO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO | Variante Sud all'abitato di L'Aquila - Collegamento tra il 2° lotto di Variante di L'Aquila in località Bazzano e la SS 17 in località San Gregorio - Lotto C | Completamenti di itinerari | 47.445.333 | CORR | 2022 | 47.445.333 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F31809000620001 | PZ141 | Altre Fonti | Basilicata | Murgia - Pollino | Collegamento mediano Murgia - Pollino Pisticci - Tursi - Valsinni 1° Stralcio | Completamenti di itinerari | 53.500.000 | CONT | 2021 | - | 53.500.000 | 0% | 100% | - | - | - | 535.000 | 2.140.000 | 8.025.000 | 16.050.000 | 16.050.000 | 5.350.000 | 5.350.000 | - | 53.500.000 |
| F27H11001630001 | PZ30 | Altre Fonti | Basilicata | SS.N.95 DI BRIENZA | S.S. 95 "Tito-Brienza" - Costruzione dello svincolo per l'abitato di Tito in località Nuvolese | Completamenti di itinerari | 17.000.000 | CONT | 2021 | - | 17.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 170.000 | 680.000 | 5.950.000 | 5.100.000 | 3.400.000 | 1.700.000 | - | - | 17.000.000 |
| F11811000890001 | PZ138 | Altre Fonti | Basilicata | Murgia - Pollino | Collegamento mediano Murgia - Pollino Gioia del Colle - Matera | Completamenti di itinerari | 129.996.000 | CONT | 2021 | - | 129.996.000 | 0% | 100% | - | - | - | 1.299.960 | 5.199.840 | 19.499.400 | 25.999.200 | 25.999.200 | 25.999.200 | 12.999.600 | 12.999.600 | 129.996.000 |
| F61811000570001 | PZ84 | Altre Fonti | Basilicata | Salerno - Potenza - Bari | Itinerario Salerno-Potenza-Bari. Adeguamento delle sedi esistenti e tratti di nuova realizzazione. 4° tratta: da zona industriale Vaglio a svincolo SP Oppido - SS 96 | Completamenti di itinerari | 300.000.000 | CONT | 2022 | - | 300.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | 3.000.000 | 12.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 300.000.000 |
| F61816000560001 | CZ179 | Contratto di Programma | Calabria | SS.N.182 DELLE SERRE CALABRE | Tronco 5° Lotto 4° stralcio 1°: Svincolo Gagliato-Svincolo Satriano compresa Bretella Satriano | Completamenti di itinerari | 79.154.394 | CORR | 2020 | 79.154.394 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F11803000460001 | CZ29 | Contratto di Programma | Calabria | SS.N.182 DELLE SERRE CALABRE | Tronco 5° Lotto 5°: Svincolo Satriano-Svincolo Soverato | Completamenti di itinerari | 64.618.149 | CORR | 2020 | 64.618.149 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F81816000880001 | UC48_bis | Contratto di Programma | Calabria | A2 Autostrada del Mediterraneo | Interventi di miglioramento funzionale dal km 185+000 al km 206+500 - | Adeguamento e messa in sicurezza | 125.712.000 | CORR | 2020 | 125.712.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F418970000000001 | UC21_bis | Contratto di Programma | Calabria | A2 Autostrada del Mediterraneo | Interventi di miglioramento funzionale dal km 337+800 al km 348+600 (Pizzo C. - S. | Adeguamento e messa in sicurezza | 101.314.133 | CORR | 2020 | 101.314.133 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F91801000460001 | UC22 | Contratto di Programma | Calabria | A2 Autostrada del Mediterraneo | Svincolo di Laureana Borrello al km 377+750 | Completamenti di itinerari | 37.560.889 | CORR | 2022 | 37.560.889 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F71812000730001 | UC90 | Contratto di Programma | Calabria | A2 Autostrada del Mediterraneo | Adeguamento funzionale del collegamento urbano Scilla-Ieracari (Svincolo di Scilla - km 423+300) | Completamenti di itinerari | 9.640.557 | CORR | 2022 | 9.640.557 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F51816000670001 | UC154 | Altre Fonti | Calabria | Collegamenti A2 - viabilità complementare | Collegamento dello svincolo di Castrovillari alla viabilità esistente | Completamenti di itinerari | 25.000.000 | CONT | 2021 | - | 25.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 250.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | - | 25.000.000 |
| F51816000650001 | UC156 | Altre Fonti | Calabria | Collegamenti A2 - viabilità complementare | Realizzazione nuovo Svincolo di Rogliano (km 273+800) | Completamenti di itinerari | 20.000.000 | CONT | 2021 | - | 20.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 200.000 | 800.000 | 7.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | - | - | 20.000.000 |
| F61816000590001 | UC157 | Altre Fonti | Calabria | Collegamenti A2 - viabilità complementare | Variante Tribito (bypass galleria prossima a San Mango) dal km 292+000 al km 293+000 | Completamenti di itinerari | 60.000.000 | CONT | 2021 | - | 60.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 600.000 | 2.400.000 | 9.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | - | 60.000.000 |
| F31816000590001 | UC158 | Altre Fonti | Calabria | Collegamenti A2 - viabilità complementare | Nuova variante abitato di Reggio Calabria: Campo Calabro - Archi (Orti) | Completamenti di itinerari | 216.000.000 | CONT | 2022 | - | 216.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | 2.160.000 | 8.640.000 | 32.400.000 | 43.200.000 | 43.200.000 | 43.200.000 | 43.200.000 | 216.000.000 |
| F47H16001710001 | UC149 | Contratto di Programma | Campania | A2 Autostrada del Mediterraneo | Interventi per la rinaturalizzazione o il riutilizzo dei tratti campani dismessi con particolare riferimento ai lotti fra il km 8+000 e il km 13+000 e fra il km 36+000 e il km 53+000 | Completamenti di itinerari | 26.400.000 | CORR | 2020 | 26.400.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F31816000730001 | UC18 | Contratto di Programma | Campania | A2 Autostrada del Mediterraneo | Svincolo di Sala Consilina Sud al km 95+224 (località Trinità) | Completamenti di itinerari | 26.261.589 | CORR | 2020 | 26.261.589 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|-----------------|-------|------------------------|-------------------------|--|---|----------------------------------|-------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------|------|-------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| F31B16000740001 | UC44 | Contratto di Programma | Campania | A2 Autostrada del Mediterraneo | Nuovo svincolo di Padula - Buonabitacolo al Km 103+207. Collegamento della SS 517 "Bussentina" con l'A2 | Completamenti di itinerari | 30.289.670 | CORR | 2022 | 30.289.670 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F11B16000700001 | NA233 | Contratto di Programma | Campania | SS.N.212 DELLA VAL FORTORE | Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo. 2° Lotto | Completamenti di itinerari | 102.798.222 | CORR | 2021 | 102.798.222 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F24E16000630001 | NA239 | Contratto di Programma | Campania | Caserta - Benevento | COLLEGAMENTO CASERTA - BENEVENTO I Lotto - Collegamento dell'area delle "Forche Caudine" con il Corridoio Tirrenico (A30) | Nuove Opere | 148.266.667 | CORR | 2022 | 148.266.667 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F24E16000640001 | NA280 | Contratto di Programma | Campania | SS.N.372 TELESINA | Adeguamento a 4 corsie dal km 0+000 al km 60+900 – 2° lotto dal km 0+000 (A1 Caianello) al km 37+000 (svincolo di San Salvatore Telesino) | Completamenti di itinerari | 326.937.879 | CORR | 2022 | 326.937.879 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F81B16000850001 | BO246 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.64 PORRETTANA | S.S. 64 "Porrettana" - Nodo ferroviario di Casalecchio di Reno STRALCIO SUD | Completamenti di itinerari | 54.364.444 | CORR | 2020 | 54.364.444 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F94E15001170001 | BO185 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.16 ADRIATICA | Lavori di ammodernamento nel tratto compreso tra l'innesto con la SS 495 e Ponte Bastia, dal km 101+330 al km 120+238 - 1° Stralcio: dallo svincolo di Argenta al km 120+238 | Adeguamento e messa in sicurezza | 106.752.000 | CORR | 2021 | 106.292.000 | 460.000 | 100% | 0% | - | - | - | 4.600 | 18.400 | 69.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 46.000 | 46.000 | 460.000 |
| F91B16000570002 | BO31 | Contratto di Programma | Emilia-Romagna | SS.N.16 ADRIATICA | Variante nel tratto Bellaria - Rimini Nord- Misano Adriatico - 1° Stralcio | Nuove Opere | 173.183.969 | CORR | 2022 | 173.183.969 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F71B16000690001 | TS144 | Contratto di Programma | Friuli - Venezia Giulia | RA 14 | R.A. 14 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO COLLEGAMENTO CON IL VALICO CONFINARIO CON LA SLOVENIA IN LOCALITA' FERNETTI E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' A SERVIZIO DELL'AUTOPORTO | Nuove Opere | 2.965.333 | CORR | 2020 | 2.965.333 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F84E16001400001 | RM105 | Contratto di Programma | Lazio | GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) | Svincolo tiburtina: Intervento di potenziamento dallo svincolo "centrale del latte" allo svincolo A24 - 2° fase funzionale | Adeguamento e messa in sicurezza | 65.039.644 | CORR | 2021 | 65.039.644 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F84E16001410001 | RM329 | Contratto di Programma | Lazio | GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) | Intervento di realizzazione di corsie complanari al GRA tra Via Casilina e lo svincolo di Tor Bella Monaca - II Stralcio | Nuove Opere | 26.688.000 | CORR | 2020 | 26.688.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F81B16000870001 | RM36 | Contratto di Programma | Lazio | SS.N.7 VIA APPIA | Variante in Comune di Formia (Pedemontana) | Nuove Opere | 171.989.333 | CORR | 2022 | 171.989.333 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F34E16001070001 | RM325 | Contratto di Programma | Lazio | SS.N.1 VIA AURELIA | Intervento di miglioramento e adeguamento svincoli della SS1 Aurelia – Lavori di realizzazione del nuovo tronco stradale e dei nuovi svincoli, in variante alla SS1 Aurelia ai centri abitati di Palidoro e Tre Denari, nel tratto compreso tra il km 26+000 ed il km 33+000 - Intervento "C". - Stralcio | Adeguamento e messa in sicurezza | 94.198.756 | CORR | 2022 | 94.198.756 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F21B12000000005 | RM180 | Contratto di Programma | Lazio | SS.N.4 VIA SALARIA | Adeguamento della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 | Adeguamento e messa in sicurezza | 68.379.217 | CORR | 2022 | 54.379.217 | 14.000.000 | 80% | 20% | - | - | - | - | 140.000 | 560.000 | 2.100.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 14.000.000 |
| F74E16000650001 | RM330 | Contratto di Programma | Lazio | AUTOSTRADA ROMA-AEROP. DI FIUMICINO | Realizzazione delle complanari all'Autostrada A91 "Roma Fiumicino" tra lo svincolo di Parco de' Medici e l'A90 "Grande Raccordo Anulare di Roma" | Adeguamento e messa in sicurezza | 20.016.000 | CORR | 2022 | 20.016.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F51B16000430001 | GE165 | Contratto di Programma | Liguria | SS.N.1 VIA AURELIA | S.S. 1 "Nuova Aurelia" - Viabilita di Accesso all'Hub portuale di Savona - Svincolo di Margonara - Stralcio A | Completamenti di itinerari | 12.110.000 | CORR | 2022 | 12.110.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F31B16000610001 | GE166 | Contratto di Programma | Liguria | SS.N.1 VIA AURELIA | S.S. 1 "Nuova Aurelia" - Viabilita di Accesso all'Hub portuale di Savona - Svincolo di Margonara - Stralcio B | Completamenti di itinerari | 42.500.000 | CORR | 2022 | 42.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|-----------------|----------|------------------------|------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|-------------|---------------|------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------|------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| F91809000590001 | GE86 | Contratto di Programma | Liguria | SS.N.1 VIA AURELIA | Nuova Aurelia - Variante alla S.S. 1 Aurelia in località Capo Noli | Adeguamento e messa in sicurezza | 39.900.000 | CORR | 2022 | 39.900.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F61816000480001 | MI607 | Contratto di Programma | Lombardi a | SS.N.342 BRIANTEA | Variante all'abitato di Solbiate Comasco | Nuove Opere | 21.745.778 | CORR | 2022 | 21.745.778 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F57H16001660001 | MI605 | Altre Fonti | Lombardi a | SS.N.12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO | Realizzazione di un nuovo impalcato stradale in sostituzione di quelli esistenti (ferroviario e stradale) sul Po ad Ostiglia e Revere | Adeguamento e messa in sicurezza | 50.000.000 | CONT | 2022 | - | 50.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | 500.000 | 2.000.000 | 7.500.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 50.000.000 |
| F81816000860001 | MI610 | Altre Fonti | Lombardi a | SS. N. 707 | SS 707 – Completamento del raddoppio raccordo all'autostrada A8 | Completamenti di itinerari | 15.000.000 | CONT | 2022 | - | 15.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | 150.000 | 600.000 | 5.250.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | - | - | 15.000.000 |
| F71816000470001 | AN245 | Contratto di Programma | Marche | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | TRATTO Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa Adeguamento a 2 corsie del tratto Mercatello sul Metauro ovest - Mercatello sul Metauro est (Lotto 4") | Adeguamento e messa in sicurezza | 100.000.000 | CORR | 2021 | 100.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F71816000660001 | AN247 | Contratto di Programma | Marche | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Tratto Selci lama (E45) – S.Stefano di Gaifa. Adeguamento a 2 corsie del tratto Mercatello sul Metauro est - S Stefano di Gaifa (Lotti 5-10) - Completamento | Adeguamento e messa in sicurezza | 239.080.000 | CORR | 2022 | 239.080.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F77H16001780001 | CB69_bis | Contratto di Programma | Molise | SS.N.647 FONDO VALLE DEL BIFERNO | Adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise I in corrispondenza dell'invaso del Liscione - 2° stralcio | Adeguamento e messa in sicurezza | 30.015.289 | CORR | 2020 | 30.015.289 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F14E16001650001 | TO14 | Contratto di Programma | Piemonte | SS.N.28 DEL COLLE DI NAVA | Tratto Ceva-Ormea: interventi di sistemazione e consolidamento tra i km 68+000 e 70+550 | Adeguamento e messa in sicurezza | 10.673.717 | CORR | 2020 | 10.673.717 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F14E16001660001 | TO16 | Contratto di Programma | Piemonte | SS.N.28 DEL COLLE DI NAVA | Tratto Ceva-Ormea: Interventi urgenti di sistemazione ed adeguamento del corpo stradale tra i km 83+100 e 85+290 | Adeguamento e messa in sicurezza | 9.457.436 | CORR | 2020 | 9.457.436 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F14E16001670001 | TO17 | Contratto di Programma | Piemonte | SS.N.28 DEL COLLE DI NAVA | Tratto Ceva-Ormea: interventi di sistemazione e consolidamento tra i km 57+923 (loc. Mombrignone) e 59+906 (loc. Nucetto) | Adeguamento e messa in sicurezza | 20.472.167 | CORR | 2020 | 20.472.167 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F31816000540001 | BA4 | Contratto di Programma | Puglia | SS.N.172 DEI TRULLI | Lavori di costruzione del tronco: Casamassima - Putignano | Completamenti di itinerari | 57.502.338 | CORR | 2022 | 57.502.338 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F41816000430001 | CA22 | Altre Fonti | Sardegna | SS.N.389 DI BUDDUSO' E DEL CORREBOI | Tronco Villanova-Lanusei-Tortoli: lotto bivio Villagrande-Svincolo Arzana | Nuove Opere | 70.000.000 | CONT | 2021 | - | 70.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 700.000 | 2.800.000 | 10.500.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | - | 70.000.000 |
| F71816000680001 | PA881 | Contratto di Programma | Sicilia | SS.N.113 SETTENTRIONALE SICULA | Collegamento SS 113 - SS 119: Variante di Alcamo - 2° lotto | Nuove Opere | 24.809.956 | CORR | 2021 | 24.809.956 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F21803000870001 | FI27 | Contratto di Programma | Toscana | SS.N.67 TOSCO ROMAGNOLA | Riclassificazione della SP 34 quale SS 67 con interventi di adeguamento, compresa la variante dell'abitato di Vallina | Nuove Opere | 54.364.444 | CORR | 2022 | 54.364.444 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F61816000530001 | FI448 | Altre Fonti | Toscana | SS.N.12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO | Sistema Tangenziale di Lucca - Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano ed i caselli dell'autostrada A11 del Frizzone e di Lucca Est 2° stralcio | Nuove Opere | 136.500.000 | CONT | 2021 | - | 136.500.000 | 0% | 100% | - | - | - | 1.365.000 | 5.460.000 | 20.475.000 | 27.300.000 | 27.300.000 | 27.300.000 | 13.650.000 | 13.650.000 | 136.500.000 |
| F24E16000620001 | FI508 | Contratto di Programma | Toscana | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Tratto Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci lama (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno – Arezzo - Palazzo del Pero - 1° Lotto | Completamenti di itinerari | 218.000.000 | CORR | 2022 | 218.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F14E16001640001 | FI509 | Contratto di Programma | Toscana | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Tratto Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci lama (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno – Arezzo - Palazzo del Pero - Completamento | Completamenti di itinerari | 209.008.000 | CORR | 2022 | 209.008.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F61816000570001 | PG143 | Altre Fonti | Umbria | STRADA DELLE TRE VALLI UMBRE | Spoletto - Acquasparta: 1° Stralcio Madonna di Baiano - Fiorenzuola | Nuove Opere | 82.508.988 | CONT | 2021 | - | 82.508.988 | 0% | 100% | - | - | - | 825.090 | 3.300.360 | 12.376.348 | 16.501.798 | 16.501.798 | 16.501.798 | 8.250.899 | 8.250.899 | 82.508.988 |
| F61816000580001 | PG336 | Contratto di Programma | Umbria | SS.N.219 DI GUBBIO E PIAN D'ASSINO. | Tratto Gubbio-Umbertide - 2° lotto: Mocaiana-Umbertide. Completamento | Completamenti di itinerari | 226.650.311 | CORR | 2022 | 226.650.311 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| CUP | COD | CdP / AF | Reg. | Strada | Descrizione | Tipologia | Importo | Corr./ Contr. | App | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Cons. al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tot |
|---|-------|-------------|--------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------|------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|------|------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| F64E16000760001 | PG364 | Altre Fonti | Umbria | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) | Tratto Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci lama (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto Le Ville - Selci Lama (E45) Lotto 7 | Completamenti di itinerari | 435.000.000 | CONT | 2021 | - | 435.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | 4.350.000 | 17.400.000 | 65.250.000 | 87.000.000 | 87.000.000 | 87.000.000 | 43.500.000 | 43.500.000 | 435.000.000 |
| Totale Opere Programmate Non Finanziate | | | | | | | 4.926.188.103 | | | 3.301.223.115 | 1.624.964.988 | | | - | - | - | 10.299.650 | 47.148.600 | 185.694.748 | 322.792.998 | 353.742.998 | 308.342.998 | 208.896.499 | 188.046.499 | 1.624.964.988 |
| di cui quota contributo opere a corrispettivo | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | 4.600 | 158.400 | 629.000 | 2.192.000 | 4.292.000 | 4.292.000 | 1.446.000 | 1.446.000 | 14.460.000 |
| di cui quota contributo opere a contributo | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | 10.295.050 | 46.990.200 | 185.065.748 | 320.600.998 | 349.450.998 | 304.050.998 | 207.450.499 | 186.600.499 | 1.610.504.988 |

INDICE DEI CONTENUTI ALLEGATO H "CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO DELLE OPERE"

| Sezione | Contenuti |
|---|--|
| Cronoprogramma attività progettuali | Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari inclusi nell'aggiornamento del Piano Pluriennale degli investimenti 2016-2020 con specifica dei cronoprogrammi delle attività progettuali e relativa previsione di appaltabilità |
| Riepilogo Investimenti Aggiornamento Piano 2016 2020 | Riepilogo investimenti Piano Pluriennale 2016 - 2020 con dettaglio ripartizione quota finanziata con contributo / remunerata con corrispettivo |
| Cronoprogramma finanziario Interventi Finanziati | Cronoprogramma finanziario Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari inclusi nell'aggiornamento del Piano 2016-2020 finanziati con indicazione delle quota finanziata con il contributo ovvero remunerata con il corrispettivo |
| Cronoprogramma finanziario Interventi solo Programmati | Cronoprogramma finanziarioNuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerariinclusi nell'aggiornamento del Piano 2016-2020 non finanziati |
| Cronoprogramma finanziario Interventi in Attivazione | Cronoprogramma finanziario Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari in attivazione afferenti la programmazione antecedente al Piano 2016-2020 |
| Cronoprogramma finanziario Interventi in Corso di Esecuzione | Cronoprogramma finanziario Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari in corso di esecuzione afferenti la programmazione antecedente al Piano 2016-2020 |
| Cronoprogramma finanziario Piano Manutenzione Straordinaria Contratto di Programma 2016-2020 | Dettaglio relativo alla proiezione della produzione degli interventi relativi al Piano di M.S. del CdP 2016-2020 |

Cronoprogramma Finanziario Complessivo

| | | | | | | | | | | calcolata su residuo da proiettare dal 2019 | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|------------------|---|-------------|---------------|------------------------|---|--|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CUP | COD | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Corr./ Contr. | Avanzamento Lavori (%) | Note | | Residuo da proiettare dal 2019 | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Tot |
| F11B07000480001 | AQ85 | Abruzzo | SS 260 | Lavori di adeguamento plano-altimetrico della sede stradale lotto 3° da San Pelino a Marana di Montereale. | 22.748.084 | CORR | - | | | 22.748.084 | 20.748.084 | 2.000.000 | 91% | 9% | 2.000.000 | 5.996.000 | 7.376.042 | 7.376.042 | 22.748.084 |
| F61B14000220001 | CZ287 | Calabria | SS 182 | Trasversale delle Serre Tronco 5° - Lotto 3° bis - Bretella per Petrizzi - Riappalto a seguito rescissione contrattuale | 12.073.263 | CORR | - | Rescissione contrattuale. Procedura di individuazione del nuovo appaltatore | | 12.073.263 | 12.073.263 | - | 100% | 0% | - | 6.036.632 | 6.036.632 | - | 12.073.263 |
| F11B11001270001 | CA10 | Sardegna | SS 554 | Asse attrezzato urbano - Eliminazione degli svincoli a raso | 125.120.168 | CONT | - | | | 125.120.168 | - | 125.120.168 | 0% | 100% | - | 35.000.000 | 47.845.977 | 42.274.191 | 125.120.168 |
| F61B11000820001 | CA27 | Sardegna | SS 125 | Tronco San Priamo -Tertenia: Lotto 1° - Stralcio 2° | 63.993.522 | CONT | - | | | 63.993.522 | - | 63.993.522 | 0% | 100% | - | 31.996.761 | 31.996.761 | - | 63.993.522 |
| F61B15000280001 | CA336 | Sardegna | SS 126 Dir. | Realizzazione del nuovo collegamento terrestre dell’istmo con l’isola di Sant’Antioco e della Circonvallazione di Sant’Antioco | 39.824.286 | CONT | - | | | 39.824.286 | - | 39.824.286 | 0% | 100% | 193.000 | 15.000.000 | 15.091.000 | 9.540.286 | 39.824.286 |
| F62C15000600001 | CA337 | Sardegna | SS 195 SS 293 | S.S.195 “Sulcitana” - Interventi di adeguamento strada di collegamento S.Giovanni Suergiu-Giba dal km 91+100 al km 94+600; S.S.293 “di Giba” - Messa in sicurezza Strada Giba-Nuxis dal km 60+100 al km 63+700 km e dal km 64+200 al km 65+500 | 12.953.273 | CONT | - | | | 12.953.273 | - | 12.953.273 | 0% | 100% | 109.000 | 8.172.000 | 4.672.273 | - | 12.953.273 |
| F76G01000040001 | PA116 | Sicilia | SS 117 | Completamento ed integrazione dei lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra i km 38+700 e 42+600 della SS 117 "Centrale Sicula in corrispondenza dello svincolo con la SS 120 e lo svincolo di Nicosia Nord (rescissione lotti B5- Astaldi) | 120.130.528 | CONT | - | | | 120.130.528 | - | 120.130.528 | 0% | 100% | 3.133.840 | 15.000.000 | 60.000.000 | 41.996.688 | 120.130.528 |
| F31B12000720001 | PG335 | Umbria | SS 219 | Tratto Gubbio-Umbertide - 2° lotto: Mocaiana-Umbertide. 1° Stralcio da Mocaiana a Pietralunga | 54.053.760 | CORR | - | | | 54.053.760 | 49.053.760 | 5.000.000 | 91% | 9% | 5.000.000 | 12.845.977 | 36.207.783 | - | 54.053.760 |
| Totale Opere In Attivazione (programmazione precedente Piano 2016-2020) | | | | | 450.896.884 | | - | | | 450.896.884 | 81.875.107 | 369.021.777 | | | 10.435.840 | 130.047.370 | 209.226.468 | 101.187.207 | 450.896.884 |

Cronoprogramma Finanziario - Quota Corrispettivo

| | | | | | | | | | | calcolata su residuo da proiettare dal 2019 | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|------------------|---|-------------|---------------|------------------------|---|--|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------|------------|------------|-----------|------------|
| CUP | COD | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Corr./ Contr. | Avanzamento Lavori (%) | Note | | Residuo da proiettare dal 2019 | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Tot |
| F11B07000480001 | AQ85 | Abruzzo | SS 260 | Lavori di adeguamento plano-altimetrico della sede stradale lotto 3° da San Pelino a Marana di Montereale. | 22.748.084 | CORR | - | | | 22.748.084 | 20.748.084 | 2.000.000 | 91% | 9% | - | 5.996.000 | 7.376.042 | 7.376.042 | 20.748.084 |
| F61B14000220001 | CZ287 | Calabria | SS 182 | Trasversale delle Serre Tronco 5° - Lotto 3° bis - Bretella per Petrizzi - Riappalto a seguito rescissione contrattuale | 12.073.263 | CORR | - | Rescissione contrattuale. Procedura di individuazione del nuovo appaltatore | | 12.073.263 | 12.073.263 | - | 100% | 0% | - | 6.036.632 | 6.036.632 | - | 12.073.263 |
| F11B11001270001 | CA10 | Sardegna | SS 554 | Asse attrezzato urbano - Eliminazione degli svincoli a raso | 125.120.168 | CONT | - | | | 125.120.168 | - | 125.120.168 | 0% | 100% | - | - | - | - | - |
| F61B11000820001 | CA27 | Sardegna | SS 125 | Tronco San Priamo -Tertenia: Lotto 1° - Stralcio 2° | 63.993.522 | CONT | - | | | 63.993.522 | - | 63.993.522 | 0% | 100% | - | - | - | - | - |
| F61B15000280001 | CA336 | Sardegna | SS 126 Dir. | Realizzazione del nuovo collegamento terrestre dell’istmo con l’isola di Sant’Antioco e della Circonvallazione di Sant’Antioco | 39.824.286 | CONT | - | | | 39.824.286 | - | 39.824.286 | 0% | 100% | - | - | - | - | - |
| F62C15000600001 | CA337 | Sardegna | SS 195 SS 293 | S.S.195 “Sulcitana” - Interventi di adeguamento strada di collegamento S.Giovanni Suergiu-Giba dal km 91+100 al km 94+600; S.S.293 “di Giba” - Messa in sicurezza Strada Giba-Nuxis dal km 60+100 al km 63+700 km e dal km 64+200 al km 65+500 | 12.953.273 | CONT | - | | | 12.953.273 | - | 12.953.273 | 0% | 100% | - | - | - | - | - |
| F76G01000040001 | PA116 | Sicilia | SS 117 | Completamento ed integrazione dei lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra i km 38+700 e 42+600 della SS 117 "Centrale Sicula in corrispondenza dello svincolo con la SS 120 e lo svincolo di Nicosia Nord (rescissione lotti B5- Astaldi) | 120.130.528 | CONT | - | | | 120.130.528 | - | 120.130.528 | 0% | 100% | - | - | - | - | - |
| F31B12000720001 | PG335 | Umbria | SS 219 | Tratto Gubbio-Umbertide - 2° lotto: Mocaiana-Umbertide. 1° Stralcio da Mocaiana a Pietralunga | 54.053.760 | CORR | - | | | 54.053.760 | 49.053.760 | 5.000.000 | 91% | 9% | - | 12.845.977 | 36.207.783 | - | 49.053.760 |
| Totale Opere In Attivazione (programmazione precedente Piano 2016-2020) | | | | | 450.896.884 | | - | | | 450.896.884 | 81.875.107 | 369.021.777 | | | - | 24.878.609 | 49.620.457 | 7.376.042 | 81.875.107 |

| calcolata su residuo da proiettare dal 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|------------------|---|-------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| CUP | COD | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Corr./ Contr. | Avanzamento Lavori (%) | Note | | Residuo da proiettare dal 2019 | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Tot |
| F11B07000480001 | AQ85 | Abruzzo | SS 260 | Lavori di adeguamento plano-altimetrico della sede stradale lotto 3° da San Pelino a Marana di Montereale. | 22.748.084 | CORR | - | | | 22.748.084 | 20.748.084 | 2.000.000 | 91% | 9% | 2.000.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| F61B14000220001 | CZ287 | Calabria | SS 182 | Trasversale delle Serre Tronco 5° - Lotto 3° bis - Bretella per Petrizzi - Riappalto a seguito rescissione contrattuale | 12.073.263 | CORR | - | Rescissione contrattuale. Procedura di individuazione del nuovo appaltatore | | 12.073.263 | 12.073.263 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - |
| F11B11001270001 | CA10 | Sardegna | SS 554 | Asse attrezzato urbano - Eliminazione degli svincoli a raso | 125.120.168 | CONT | - | | | 125.120.168 | - | 125.120.168 | 0% | 100% | - | 35.000.000 | 47.845.977 | 42.274.191 | 125.120.168 |
| F61B11000820001 | CA27 | Sardegna | SS 125 | Tronco San Priamo -Tertenia: Lotto 1° - Stralcio 2° | 63.993.522 | CONT | - | | | 63.993.522 | - | 63.993.522 | 0% | 100% | - | 31.996.761 | 31.996.761 | - | 63.993.522 |
| F61B15000280001 | CA336 | Sardegna | SS 126 Dir. | Realizzazione del nuovo collegamento terrestre dell’istmo con l’isola di Sant’Antioco e della Circonvallazione di Sant'Antioco | 39.824.286 | CONT | - | | | 39.824.286 | - | 39.824.286 | 0% | 100% | 193.000 | 15.000.000 | 15.091.000 | 9.540.286 | 39.824.286 |
| F62C15000600001 | CA337 | Sardegna | SS 195 SS 293 | S.S.195 “Sulcitana” - Interventi di adeguamento strada di collegamento S.Giovanni Suergiu-Giba dal km 91+100 al km 94+600; S.S.293 “di Giba” - Messa in sicurezza Strada Giba-Nuxis dal km 60+100 al km 63+700 km e dal km 64+200 al km 65+500 | 12.953.273 | CONT | - | | | 12.953.273 | - | 12.953.273 | 0% | 100% | 109.000 | 8.172.000 | 4.672.273 | - | 12.953.273 |
| F76G01000040001 | PA116 | Sicilia | SS 117 | Completamento ed integrazione dei lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra i km 38+700 e 42+600 della SS 117 "Centrale Sicula in corrispondenza dello svincolo con la SS 120 e lo svincolo di Nicosia Nord (rescissione lotti B5- Astaldi) | 120.130.528 | CONT | - | | | 120.130.528 | - | 120.130.528 | 0% | 100% | 3.133.840 | 15.000.000 | 60.000.000 | 41.996.688 | 120.130.528 |
| F31B12000720001 | PG335 | Umbria | SS 219 | Tratto Gubbio-Umbertide - 2° lotto: Mocaiana-Umbertide. 1° Stralcio da Mocaiana a Pietralunga | 54.053.760 | CORR | - | | | 54.053.760 | 49.053.760 | 5.000.000 | 91% | 9% | 5.000.000 | - | - | - | 5.000.000 |
| Totale Opere In Attivazione (programmazione precedente Piano 2016-2020) | | | | | 450.896.884 | | - | | | 450.896.884 | 81.875.107 | 369.021.777 | | | 10.435.840 | 105.168.761 | 159.606.011 | 93.811.165 | 369.021.777 |
| di cui quota contributo opere a corrispettivo | | | | | | | | | | | | | | | 7.000.000 | - | - | - | 7.000.000 |
| di cui quota contributo opere a contributo | | | | | | | | | | | | | | | 3.435.840 | 105.168.761 | 159.606.011 | 93.811.165 | 362.021.777 |

INDICE DEI CONTENUTI ALLEGATO H "CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO DELLE OPERE"

| Sezione | Contenuti |
|---|--|
| Cronoprogramma attività progettuali | Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari inclusi nell'aggiornamento del Piano Pluriennale degli investimenti 2016-2020 con specifica dei cronoprogrammi delle attività progettuali e relativa previsione di appaltabilità |
| Riepilogo Investimenti Aggiornamento Piano 2016 2020 | Riepilogo investimenti Piano Pluriennale 2016 - 2020 con dettaglio ripartizione quota finanziata con contributo / remunerata con corrispettivo |
| Cronoprogramma finanziario Interventi Finanziati | Cronoprogramma finanziario Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari inclusi nell'aggiornamento del Piano 2016-2020 finanziati con indicazione delle quota finanziata con il contributo ovvero remunerata con il corrispettivo |
| Cronoprogramma finanziario Interventi solo Programmati | Cronoprogramma finanziario Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari inclusi nell'aggiornamento del Piano 2016-2020 non finanziati |
| Cronoprogramma finanziario Interventi in Attivazione | Cronoprogramma finanziario Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari in attivazione afferenti la programmazione antecedente al Piano 2016-2020 |
| Cronoprogramma finanziario Interventi in Corso di Esecuzione | Cronoprogramma finanziario Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari in corso di esecuzione afferenti la programmazione antecedente al Piano 2016-2020 |
| Cronoprogramma finanziario Piano Manutenzione Straordinaria Contratto di Programma 2016-2020 | Dettaglio relativo alla proiezione della produzione degli interventi relativi al Piano di M.S. del CdP 2016-2020 |

| Cronoprogramma Finanziario Complessivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|------------|-------------|--|---------------|---------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|-------------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------|------|-------------|
| CUP | COD | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Corr./ Contr. | Avanzamento Lavori (%) | Note | Residuo da proiettare dal 2019 | calcolata su residuo da proiettare dal 2019 | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Tot |
| | | | | | | | | | | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | | | | | | | |
| F61B08000160001 | AQ124 | Abruzzo | SS 260 | Dorsale Amatrice - Montereale - L'Aquila. Lotto 4° dallo svincolo di Marana allo svincolo di Cavallari | 61.193.084 | CORR | 2,42 | Proveniente da interventi da attivare | 51.884.829 | 38.884.829 | 13.000.000 | 75% | 25% | 13.000.000 | 21.162.000 | 17.722.829 | - | - | - | 51.884.829 |
| F71B14000380001 | AQ22 | Abruzzo | SS 652 | Lavori di costruzione del tratto compreso tra la Stazione di Gamberale e la Stazione di Civitaluparella 2° Lotto 2° Stralcio - 2° Tratto | 159.336.707 | CORR | 1,87 | Proveniente da interventi da attivare | 135.515.669 | 71.153.510 | 64.362.159 | 53% | 47% | 15.000.000 | 37.697.800 | 39.806.869 | 43.011.000 | - | - | 135.515.669 |
| F37H01000170001 | UC95 | Calabria | A3 | Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria - Messa in sicurezza del tratto dal Km 433+785 Svincolo di Campo Calabro (escluso) al Km 442+077 Svincolo di S. Caterina (incluso). | 43.372.594 | CORR | 11,69 | Proveniente da interventi da attivare | 20.970.000 | 10.970.000 | 10.000.000 | 52% | 48% | 10.000.000 | 10.970.000 | - | - | - | - | 20.970.000 |
| F41B01000420001 | RM46 | Lazio | SS 79 | Direttrice Terni - Rieti. Tratto laziale: dalla galleria Montelungo al confine regionale | 16.119.033 | CORR | 40,98 | Proveniente da interventi da attivare | 7.507.000 | 3.807.000 | 3.700.000 | 51% | 49% | 3.700.000 | 3.807.000 | - | - | - | - | 7.507.000 |
| F21B07000370001 | GE163 | Liguria | SS 45 | Variante alla S.S. 45 di "Val Trebbia". Comuni di Torriglia e Montebruno dal Km 31+500 (Costafontana) al Km 35+600 (Montebruno) 1° stralcio funzionale dal km 31+500 alla km 32+445 | 13.905.798 | CORR | 25,98 | Proveniente da interventi da attivare | 6.982.000 | - | 6.982.000 | 0% | 100% | 6.982.000 | - | - | - | - | - | 6.982.000 |
| F41B07000280005 | MI535 | Lombardia | R.A. | A4 - Val Trompia Tronco Ospitaletto Sarezzo Lotto 1 | 178.362.693 | CONT | 0,00 | Proveniente da interventi da attivare | 170.653.693 | - | 170.653.693 | 0% | 100% | 10.650.000 | 76.500.000 | 46.000.000 | 37.503.693 | - | - | 170.653.693 |
| F81B07000410001 | AN4 | Marche | SS 4 | Tratto Trisungo-Acquasanta: 1° lotto-2° stralcio dal km 151+000 al km 153+780 | 93.192.200 | CORR | 33,72 | Proveniente da interventi da attivare | 58.522.424 | 36.768.424 | 21.754.000 | 63% | 37% | 21.754.000 | 32.092.000 | 4.675.000 | 1.424 | - | - | 58.522.424 |
| F12C10000540001 | TO166 | Piemonte | SS 32 | Completamento e ottimizzazione della Torino-Milano. Interconnessione tra le SS 32 e la SP 299 - Tangenziale di Novara - Lotti 0 e 1 | 85.131.152 | CORR | 1,42 | Proveniente da interventi da attivare | 73.026.408 | 71.826.408 | 1.200.000 | 98% | 2% | 1.200.000 | 25.723.000 | 27.100.000 | 19.003.408 | - | - | 73.026.408 |
| F91B07000340001 | BA19 | Puglia | SS 172 | Adeguamento ed ammodernamento in sede e in variante con costruzione della quarta corsia sull'Orimini Superiore tra i km 56+000 e 60+500 e delle aste di penetrazione a Martina Franca | 25.802.780 | CONT | 3,11 | Proveniente da interventi da attivare | 20.618.180 | - | 20.618.180 | 0% | 100% | 5.440.000 | 7.511.000 | 5.084.000 | 2.583.180 | - | - | 20.618.180 |
| F86G01000080001 | PA776 | Sicilia | SS 117 | Itinerario Nord-Sud S.Stefano di Camastra - Gela. S.S. 117 Centrale Sicula Lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra il km 19+000 e km 23+200 (Lotto B2) -Lavori di completamento- | 50.965.369 | CONT | 27,03 | Proveniente da interventi da attivare | 28.118.000 | - | 28.118.000 | 0% | 100% | 10.000.000 | 13.518.000 | 4.600.000 | - | - | - | 28.118.000 |
| F87H10002440001 | UP52 | Sicilia | SS 626 Dir. | Lavori di adeguamento del lotto 7° | 10.655.014 | CORR | 60,75 | Proveniente da interventi da attivare | 3.658.000 | - | 3.658.000 | 0% | 100% | 3.658.000 | - | - | - | - | - | 3.658.000 |
| F61B13000690001 | VE275 | Veneto | Tang. VI | Tangenziale di Vicenza 1° stralcio 1° tronco | 70.529.613 | CORR | 8,57 | Proveniente da interventi da attivare | 19.150.000 | 8.135.055 | 11.014.945 | 42% | 58% | 6.150.000 | 13.000.000 | - | - | - | - | 19.150.000 |
| F47H01000020001 | AQ4 | Abruzzo | SS 81 | Tratto Teramo Ascoli Piceno Lavori di ammodernamento tratto Villa Lempa e Contrada La Cona | 19.286.858 | CONT | 99,34 | | 92.000 | - | 92.000 | 0% | 100% | 92.000 | - | - | - | - | - | 92.000 |
| F11B00000210001 | PZ12 | Basilicata | SS 655 | Tronco 1° - Lotto 1° "della Martella" | 77.156.727 | CONT | 86,32 | | 7.000.000 | - | 7.000.000 | 0% | 100% | 7.000.000 | - | - | - | - | - | 7.000.000 |
| F71B09000630001 | PZ13 | Basilicata | SS 658 | Lavori di mesa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra i km 0+000 e 48+131 - 1° Stralcio | 23.348.027 | CONT | 14,05 | | 15.275.000 | - | 15.275.000 | 0% | 100% | 7.618.000 | 7.657.000 | - | - | - | - | 15.275.000 |
| F47H09001460001 | PZ133 | Basilicata | RA 05 | Adeguamento Strutturale e messa in sicurezza dell'itinerario Basentano (compreso Raccordo Autostradale Sicignano Potenza) ed innalzamento dell'accessibilità alla città capoluogo di regione | 27.766.109 | CONT | 5,76 | | 26.871.109 | - | 26.871.109 | 0% | 100% | 5.000.000 | 15.000.000 | 6.871.109 | - | - | - | 26.871.109 |
| F71B09000370001 | PZ4 | Basilicata | SS 95 | Variante Tito-Brienza - 6° lotto | 91.080.262 | CORR | 2,20 | | 76.315.959 | 15.993.062 | 60.322.897 | 21% | 79% | 5.000.000 | 35.657.980 | 35.657.980 | - | - | - | 76.315.959 |
| F21B07000310001 | CZ181 | Calabria | SS 182 | Tronco 1° - Lotto 2° da A3 svincolo Serre a SP Fondovalle del Mesima - Tronco 1° lotto 1° - 2° stralcio da SP Fondovalle Mesima a Viadotto Scornari e Tronco 3° - lotto 2° da Località Cimbello a bivio Montecucco | 35.078.757 | CONT | 98,56 | | - | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - |
| F41B07000300001 | CZ290 | Calabria | SS 106 | Interventi per la messa in sicurezza tra i km 219+000 e 278+000 - 2° stralcio parte A (svincoli di: Crotone Aeroporto, Gabella, Nuovo Cirò Marina, La Marinella, Mandatoriccio, Calopezzati, Zolfara e Inneso Aranceto) | 28.791.216 | CONT | 61,11 | | 5.006.000 | - | 5.006.000 | 0% | 100% | 3.310.000 | 1.696.000 | - | - | - | - | 5.006.000 |
| F56G11000690001 | CZ300 | Calabria | SS 106 | Lavori di costruzione della Variante all'abitato di Palizzi Marina Lotto 2 dal Km 49+485 al Km 51+750 - Primo Stralcio Funzionale - Completamento Carreggiata Nord | 84.420.877 | CONT | 96,44 | | 3.228.000 | - | 3.228.000 | 0% | 100% | 3.228.000 | - | - | - | - | - | 3.228.000 |
| F11B01000360001 | CZ304 | Calabria | SS 106 | Megalotto 4. Raccordo tra la A3 SA-RC e la SS 106 Firmo - Sibari: Lavori di adeguamento alla categoria B della SS 534 | 149.142.500 | CONT | 92,30 | Ultimato | 116.000 | - | 116.000 | 0% | 100% | 116.000 | - | - | - | - | - | 116.000 |
| F92C05000080011 | UC30 | Calabria | SS 106 | Megalotto 3. Tratto 7° Mandatoriccio - Amendolara: lotti da 12 a 19. Tratto 8° da Amendolara a Roseto Capo Spulico lotto 1 stralci 1 e 2: dall'innesto con la SS 534 (km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000) | 1.335.118.436 | CONT | 1,56 | | 969.399.772 | - | 969.399.772 | 0% | 100% | 30.000.000 | 260.517.214 | 459.972.427 | 218.910.131 | - | - | 969.399.772 |
| F97H04001100001 | NA1 | Campania | SS 268 | Raddoppio della variante alla statale dal km 0+000 al km 19+554. Lotto 2 - stralcio 1 e 2: dal km 0+600 al km 11+607 e lotto 1 lavori di completamento dal km 11+607 al km 19+554 | 117.456.584 | CONT | 83,33 | | 6.417.000 | - | 6.417.000 | 0% | 100% | 5.417.000 | 1.000.000 | - | - | - | - | 6.417.000 |
| F37H01000070011 | RM13 | Lazio | SS 4 | Adeguamento in sede tratto bivio di Micigliano - inizio Galleria "Gole del Velino" | 47.191.884 | CONT | 85,39 | | 5.400.000 | - | 5.400.000 | 0% | 100% | 5.400.000 | - | - | - | - | - | 5.400.000 |
| F11B05000460002 | 1171_b | Lazio | SS 675 | Tratto Aurelia-Cinelli - stralcio Monte Romano Est - Cinelli | 90.376.484 | CONT | 99,55 | Ultimato | 527.000 | - | 527.000 | 0% | 100% | 527.000 | - | - | - | - | - | 527.000 |
| F91B01000370001 | GE21 | Liguria | SS 1 | Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona - Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albissola e i porti di Savona e Vado - Variante alla SS1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Albisola Superiore | 239.413.751 | CONT | 81,05 | | 26.686.000 | - | 26.686.000 | 0% | 100% | 13.343.000 | 13.343.000 | - | - | - | - | 26.686.000 |
| F41B01000340001 | GE24 | Liguria | SS 1 | Viabilità di accesso all'hub portuale di La Spezia - Variante alla SS 1 Aurelia - 3° lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale | 149.527.002 | CONT | 68,32 | Resciso | 93.740.504 | - | 93.740.504 | 0% | 100% | 11.326.796 | 54.741.393 | 27.672.315 | - | - | - | 93.740.504 |
| F51B970000000001 | MI323 | Lombardia | SS 38 | Lotto 1 - Variante di Morbegno: dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano. 2° Stralcio: dallo svincolo di Cosio allo svincolo di Tartano | 220.777.447 | CONT | 98,70 | Ultimato | - | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - |
| F81B07000230001 | TO11 | Piemonte | SS 32 | Sistemazione stradale II° Lotto. Tratto tra il km 23+300 (comune di Pombia) e il km 31+000 (comune di BorgoTicino) | 37.824.105 | CONT | 67,41 | Resciso | 5.161.000 | - | 5.161.000 | 0% | 100% | 5.161.000 | - | - | - | - | - | 5.161.000 |
| F71B05000640008 | TO136 | Piemonte | SS 20 | Costruzione nuovo tunnel del Colle di Tenda | 175.410.587 | CONT | 23,16 | Resciso | 56.954.000 | - | 56.954.000 | 0% | 100% | 12.000.000 | 44.954.000 | - | - | - | - | 56.954.000 |
| F36G02000220007 | BA186 | Puglia | SS 96 | SS 96-99 - Adeguamento direttrice Bari-Matera: Tronco Altamura-Matera - 1° Lotto Dal km 84+154 (inizio var. Altamura) all'innesto con la SS 99 | 34.760.716 | CONT | 68,87 | | 5.454.000 | - | 5.454.000 | 0% | 100% | 5.454.000 | - | - | - | - | - | 5.454.000 |
| F91B05000390006 | BA7 | Puglia | SS 96 | Tronco Gravina-Bari: tratto da fine variante di Toritto a Modugno tra il km 105+705 ed il km 114+750 (compresa la variante di Palo del Colle) | 108.424.398 | CONT | 86,16 | | 6.913.000 | - | 6.913.000 | 0% | 100% | 6.913.000 | - | - | - | - | - | 6.913.000 |
| F51B07000400000 | CA11 | Sardegna | SS 125 | Tronco San Priamo-Tertenia: Lotto 1° - Stralcio 1° | 43.148.790 | CONT | 74,42 | | 9.119.000 | - | 9.119.000 | 0% | 100% | 9.119.000 | - | - | - | - | - | 9.119.000 |
| F11B01000390001 | CA177 | Sardegna | SS 125 | Costruzione della nuova SS 125"Orientale Sarda". Tronco Tertenia Tortoli: Lavori di completamento del 4° Lotto 2° Stralcio | 31.907.918 | CONT | 7,10 | Resciso | 18.624.000 | - | 18.624.000 | 0% | 100% | 5.550.000 | 13.074.000 | - | - | - | - | 18.624.000 |
| F81B10001480001 | CA254 | Sardegna | SS 199 | Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari -Olbia - lotto 2 | 110.346.001 | CONT | 13,74 | | 61.635.000 | - | 61.635.000 | 0% | 100% | 5.000.000 | 10.000.000 | 46.635.000 | - | - | - | 61.635.000 |
| F41B10000750001 | CA256 | Sardegna | SS 199 | Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari -Olbia - Lotto 4 | 81.412.000 | CONT | 14,17 | Resciso | 48.639.000 | - | 48.639.000 | 0% | 100% | 14.000.000 | 34.639.000 | - | - | - | - | 48.639.000 |
| F51B10000900001 | CA257 | Sardegna | SS 199 | Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari -Olbia - Lotto 5 | 59.992.000 | CONT | 15,61 | | 37.767.000 | - | 37.767.000 | 0% | 100% | 8.000.000 | 29.767.000 | - | - | - | - | 37.767.000 |
| F21B10000890001 | CA258 | Sardegna | SS 199 | Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari -Olbia - Lotto 6 | 72.929.000 | CONT | 49,83 | | 29.428.000 | - | 29.428.000 | 0% | 100% | 5.000.000 | 24.428.000 | - | - | - | - | 29.428.000 |
| F86G14001520001 | CA281 | Sardegna | SS 131 | Lavori di ammodernamento e di adeguamento nel tratto compreso tra il km 23+885 ed il km 32+412 Intervento di completamento. | 34.831.335 | CORR | 0,00 | Resciso | 29.247.813 | 21.947.813 | 7.300.000 | 75% | 25% | 7.300.000 | 10.000.000 | 10.108.000 | 1.839.813 | - | - | 29.247.813 |
| F91B03000310001 | CA93 | Sardegna | SS 195 | Tratto Cagliari - Pula: Lotti 1°, 3° e Opera Connessa Sud | 160.844.199 | CONT | 46,15 | Resciso | 48.919.000 | - | 48.919.000 | 0% | 100% | 9.000.000 | 39.919.000 | - | - | - | - | 48.919.000 |
| F91B09000070001 | UP10 | Sicilia | SS 640 | Agrigento - Caltanissetta - A19. Tratto dal km 44 al km 74+300 | 990.000.000 | CONT | 83,98 | | 129.673.000 | - | 129.673.000 | 0% | 100% | 15.000.000 | 16.108.500 | 98.564.500 | - | - | - | 129.673.000 |
| F71B97000030001 | UP5 | Sicilia | NORD SUD | Lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra i km 32+000 e 38+700: Lotto B4b | 83.154.945 | CONT | 86,84 | | 8.789.000 | - | 8.789.000 | 0% | 100% | 8.789.000 | - | - | - | - | - | 8.789.000 |
| F76G14000840001 | UP51 | Sicilia | SS 626 Dir | Lotto 8° - 2° stralcio. Completamento del tratto compreso tra contrada Cipolla e SSV Caltanissetta-Gela dell'estesa di km 2+675 | 8.779.115 | CONT | 65,65 | | 2.839.000 | - | 2.839.000 | 0% | 100% | 2.839.000 | - | - | - | - | - | 2.839.000 |
| F41B03000230001 | UP59 | Sicilia | SS 121 | Itinerario Palermo - Agrigento. Tratto Palermo - Lercara Friddi. 2° Lotto funzionale: adeguamento in sede sez. Cat. C1/B nel tratto Bolognetta - Bivio Manganaro dal km 14+400 (rotatoria Bolognetta) al km 48+000 (svincolo Manganaro) | 348.404.697 | CONT | 60,39 | | 74.323.000 | - | 74.323.000 | 0% | 100% | 10.000.000 | 64.323.000 | - | - | - | - | 74.323.000 |
| F31B14000450001 | FI129 | Toscana | E78 | Sovrappasso ferroviario in località Pian delle Cortine e nuova uscita al km 10+430 lato Bettolle | 5.704.476 | CONT | 32,23 | Resciso | 210.000 | - | 210.000 | 0% | 100% | 10.000 | 200.000 | - | - | - | - | 210.000 |

| CUP | COD | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Corr./ Contr. | Avanzamento Lavori (%) | Note | Residuo da proiettare dal 2019 | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Tot |
|---|-------|-------------|--|--|---------------|------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| F31B07000380001 | F114 | Toscana | E78 | Tratto 1° Grosseto - Siena: lotti 5° - 6° - 7° - 8° | 269.795.216 | CONT | 94,80 | | 7.238.000 | - | 7.238.000 | 0% | 100% | 6.834.000 | 404.000 | - | - | - | - | 7.238.000 |
| F71B01000160001 | PG11 | Umbria | SS 79 | Compl.to Terni (località S.Carlo) - Conf. Reg. Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti | 212.686.898 | CONT | 97,50 | | 4.614.000 | - | 4.614.000 | 0% | 100% | 4.614.000 | - | - | - | - | - | 4.614.000 |
| F21B88000000001 | AO45 | Valle d'Aos | SS 27 | Lavori di sistemazione tra Etroubles e l'innesto autostrada per il traforo del San Bernardo. Variante agli abitati di Etroubles e Saint Oyen dal km 15+180 al km 18+700. | 148.295.141 | CONT | 78,52 | Resciso | 70.000 | - | 70.000 | 0% | 100% | 70.000 | - | - | - | - | - | 70.000 |
| F11B14000520007 | AO6 | Valle d'Aos | SS 26 | Lavori di messa in sic., ammod. e riqual. tratto compreso tra lo svincolo autostradale in Comune di Quart (AO) e confine EST del Capoluogo Regionale, nonché della viabilità locale e comm. di colleg. fra la viabilità urbana e l'Autostrada A5 | 24.000.000 | CORR | 0,00 | Resciso | 24.000.000 | 20.000.000 | 4.000.000 | 83% | 17% | - | - | 3.600.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | 3.600.000 | 24.000.000 |
| F71B07000490001 | VE174 | Veneto | SS 14 | Varianti dei centri abitati di Campalto e Tessera: Variante di Campalto | 46.548.969 | CONT | 73,58 | | 7.342.000 | - | 7.342.000 | 0% | 100% | 7.342.000 | - | - | - | - | - | 7.342.000 |
| F11B09000130001 | VE177 | Veneto | SS 51 | Variante di Vittorio Veneto (Tangenziale Est). Collegamento La Sega - Ospedale: 1° stralcio La Sega - Rindola | 64.404.711 | CONT | 91,77 | | 6.868.000 | - | 6.868.000 | 0% | 100% | 6.868.000 | - | - | - | - | - | 6.868.000 |
| F61B07000200001 | PA31 | Sicilia | SS189 - SS 189 DELLA VALLE DEL PLATANI | SS. 189 "della Valle dei Platani" - Lavori di costruzione dello svincolo di Castronovo di Sicilia - disposizione 165747 del 12.12.2008. | 16.977.978 | CONT | 21,67 | | 3.225.000 | - | 3.225.000 | 0% | 100% | 3.175.000 | 50.000 | - | - | - | - | 3.225.000 |
| F17H00000040001 | UP4 | Sicilia | ISV3 - ITINERARIO NORD - SUD ITINERARIO NORD SUD - S.STEFANO DI CAMASTRA - GELA | ITINERARIO NORD-SUD S. Stefano Camastra - Gela - S.S. 117 Centrale Sicula. Lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso fra i km 25+00 e 32+00 della SS 117 - LOTTO B4a - | 24.777.276 | CONT | 0,00 | Resciso e riaffidato per il completamento | 12.253.000 | - | 12.253.000 | 0% | 100% | 5.000.000 | 7.253.000 | - | - | - | - | 12.253.000 |
| Totale Opere In Corso di Esecuzione (programmazione precedente Piano 2016-2020) | | | | | 6.739.859.428 | | | | 2.471.985.360 | 299.486.101 | 2.172.499.260 | | | 367.949.796 | 926.712.887 | 834.070.029 | 331.252.648 | 8.400.000 | 3.600.000 | 2.471.985.360 |

| calcolata su residuo da proiettare dal 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------|-------------|--|---------------|---------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------|------------|------------|------------|------|------|------------|
| CUP | COD | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Corr./ Contr. | Avanzamento Lavori (%) | Note | Residuo da proiettare dal 2019 | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Tot |
| F61B08000160001 | AQ124 | Abruzzo | SS 260 | Dorsale Amatrice - Montereale - L'Aquila. Lotto 4° dallo svincolo di Marana allo svincolo di Cavallari | 61.193.084 | CORR | 2,42 | Proveniente da interventi da attivare | 51.884.829 | 38.884.829 | 13.000.000 | 75% | 25% | - | 21.162.000 | 17.722.829 | - | - | - | 38.884.829 |
| F71B14000380001 | AQ22 | Abruzzo | SS 652 | Lavori di costruzione del tratto compreso tra la Stazione di Gamberale e la Stazione di Civitaluparella 2° Lotto 2° Stralcio - 2° Tratto | 159.336.707 | CORR | 1,87 | Proveniente da interventi da attivare | 135.515.669 | 71.153.510 | 64.362.159 | 53% | 47% | - | 22.257.113 | 23.502.325 | 25.394.072 | - | - | 71.153.510 |
| F37H01000170001 | UC95 | Calabria | A3 | Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria - Messina in sicurezza del tratto dal Km 433+785 Svincolo di Campo Calabro (escluso) al Km 442+077 Svincolo di S. Caterina (incluso). | 43.372.594 | CORR | 11,69 | Proveniente da interventi da attivare | 20.970.000 | 10.970.000 | 10.000.000 | 52% | 48% | - | 10.970.000 | - | - | - | - | 10.970.000 |
| F41B01000420001 | RM46 | Lazio | SS 79 | Direttrice Terni - Rieti. Tratto laziale: dalla galleria Montelungo al confine regionale | 16.119.033 | CORR | 40,98 | Proveniente da interventi da attivare | 7.507.000 | 3.807.000 | 3.700.000 | 51% | 49% | - | 3.807.000 | - | - | - | - | 3.807.000 |
| F21B07000370001 | GE163 | Liguria | SS 45 | Variante alla S.S. 45 di "Val Trebbia". Comuni di Torriglia e Montebruno dal Km 31+500 (Costafontana) al Km 35+600 (Montebruno) 1° stralcio funzionale dal km 31+500 alla km 32+445 | 13.905.798 | CORR | 25,98 | Proveniente da interventi da attivare | 6.982.000 | - | 6.982.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| F41B07000280005 | MI535 | Lombardia | R.A. | A4 - Val Trompia Tronco Ospitaletto Sarezzo Lotto 1 | 178.362.693 | CONT | 0,00 | Proveniente da interventi da attivare | 170.653.693 | - | 170.653.693 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| F81B07000410001 | AN4 | Marche | SS 4 | Tratto Trisungo-Acquasanta: 1° lotto-2° stralcio dal km 151+000 al km 153+780 | 93.192.200 | CORR | 33,72 | Proveniente da interventi da attivare | 58.522.424 | 36.768.424 | 21.754.000 | 63% | 37% | - | 32.092.000 | 4.675.000 | 1.424 | - | - | 36.768.424 |
| F12C10000540001 | TO166 | Piemonte | SS 32 | Completamento e ottimizzazione della Torino-Milano. Interconnessione tra le SS 32 e la SP 299 - Tangenziale di Novara - Lotti 0 e 1 | 85.131.152 | CORR | 1,42 | Proveniente da interventi da attivare | 73.026.408 | 71.826.408 | 1.200.000 | 98% | 2% | - | 25.723.000 | 27.100.000 | 19.003.408 | - | - | 71.826.408 |
| F91B07000340001 | BA19 | Puglia | SS 172 | Adeguamento ed ammodernamento in sede e in variante con costruzione della quarta corsia sull'Orimini Superiore tra i km 56+000 e 60+500 e delle aste di penetrazione a Martina Franca | 25.802.780 | CONT | 3,11 | Proveniente da interventi da attivare | 20.618.180 | - | 20.618.180 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| F86G01000080001 | PA776 | Sicilia | SS 117 | Itinerario Nord-Sud S.Stefano di Camastra - Gela. S.S. 117 Centrale Sicula Lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra il km 19+000 e km 23+200 (Lotto B2) -Lavori di completamento- | 50.965.369 | CONT | 27,03 | Proveniente da interventi da attivare | 28.118.000 | - | 28.118.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| F87H10002440001 | UP52 | Sicilia | SS 626 Dir. | Lavori di adeguamento del lotto 7° | 10.655.014 | CORR | 60,75 | Proveniente da interventi da attivare | 3.658.000 | - | 3.658.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| F61B13000690001 | VE275 | Veneto | Tang. VI | Tangenziale di Vicenza 1° stralcio 1° tronco | 70.529.613 | CORR | 8,57 | Proveniente da interventi da attivare | 19.150.000 | 8.135.055 | 11.014.945 | 42% | 58% | - | 8.135.055 | - | - | - | - | 8.135.055 |
| F47H01000020001 | AQ4 | Abruzzo | SS 81 | Tratto Teramo Ascoli Piceno Lavori di ammodernamento tratto Villa Lempa e Contrada La Cona | 19.286.858 | CONT | 99,34 | | 92.000 | - | 92.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| F11B00000210001 | PZ12 | Basilicata | SS 655 | Tronco 1° - Lotto 1° "della Martella" | 77.156.727 | CONT | 86,32 | | 7.000.000 | - | 7.000.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| F71B09000630001 | PZ13 | Basilicata | SS 658 | Lavori di mesa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra i km 0+000 e 48+131 - 1° Stralcio | 23.348.027 | CONT | 14,05 | | 15.275.000 | - | 15.275.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| F47H09001460001 | PZ133 | Basilicata | RA 05 | Adeguamento Strutturale e messa in sicurezza dell'itinerario Basentano (compreso Raccordo Autostradale Sicignano Potenza) ed innalzamento dell'accessibilità alla città capoluogo di regione | 27.766.109 | CONT | 5,76 | | 26.871.109 | - | 26.871.109 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| F71B09000370001 | PZ4 | Basilicata | SS 95 | Variante Tito-Brienza - 6° lotto | 91.080.262 | CORR | 2,20 | | 76.315.959 | 15.993.062 | 60.322.897 | 21% | 79% | - | 7.996.531 | 7.996.531 | - | - | - | 15.993.062 |
| F21B07000310001 | CZ181 | Calabria | SS 182 | Tronco 1° - Lotto 2° da A3 svincolo Serre a SP Fondovalle del Mesima - Tronco 1° lotto 1° - 2° stralcio da SP Fondovalle Mesima a Viadotto Scornari e Tronco 3° - lotto 2° da Località Cimbello a bivio Montecucco | 35.078.757 | CONT | 98,56 | | - | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - |
| F41B07000300001 | CZ290 | Calabria | SS 106 | Interventi per la messa in sicurezza tra i km 219+000 e 278+000 - 2° stralcio parte A (svincoli di: Crotone Aeroporto, Gabella, Nuovo Cirò Marina, La Marinella, Mandatoriccio, Calopezzati, Zolfara e Innesto Aranceto) | 28.791.216 | CONT | 61,11 | | 5.006.000 | - | 5.006.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| F56G11000690001 | CZ300 | Calabria | SS 106 | Lavori di costruzione della Variante all'abitato di Palizzi Marina Lotto 2 dal Km 49+485 al Km 51+750 - Primo Stralcio Funzionale - Completamento Carreggiata Nord | 84.420.877 | CONT | 96,44 | | 3.228.000 | - | 3.228.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| F11B01000360001 | CZ304 | Calabria | SS 106 | Megalotto 4. Raccordo tra la A3 SA-RC e la SS 106 Firmo - Sibari: Lavori di adeguamento alla categoria B della SS 534 | 149.142.500 | CONT | 92,30 | Ultimato | 116.000 | - | 116.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| F92C05000080011 | UC30 | Calabria | SS 106 | Megalotto 3. Tratto 7° Mandatoriccio - Amendolara: lotti da 12 a 19. Tratto 8° da Amendolara a Roseto Capo Spulico lotto 1 stralci 1 e 2: dall'innesto con la SS 534 (km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000) | 1.335.118.436 | CONT | 1,56 | | 969.399.772 | - | 969.399.772 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| F97H04001100001 | NA1 | Campania | SS 268 | Raddoppio della variante alla statale dal km 0+000 al km 19+554. Lotto 2 - stralcio 1 e 2: dal km 0+600 al km 11+607 e lotto 1 lavori di completamento dal km 11+607 al km 19+554 | 117.456.584 | CONT | 83,33 | | 6.417.000 | - | 6.417.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| F37H01000070011 | RM13 | Lazio | SS 4 | Adeguamento in sede tratto bivio di Micigliano - inizio Galleria "Gole del Velino" | 47.191.884 | CONT | 85,39 | - | 5.400.000 | - | 5.400.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| F11B05000460002 | RM171 | Lazio | SS 675 | Tratto Aurelia-Cinelli - stralcio Monte Romano Est - Cinelli | 90.376.484 | CONT | 99,55 | Ultimato | 527.000 | - | 527.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| F91B01000370001 | GE21 | Liguria | SS 1 | Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona - Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albissola e i porti di Savona e Vado - Variante alla SS1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Albisola Superiore | 239.413.751 | CONT | 81,05 | | 26.686.000 | - | 26.686.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| F41B01000340001 | GE24 | Liguria | SS 1 | Viabilità di accesso all'hub portuale di La Spezia - Variante alla SS 1 Aurelia - 3° lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale | 149.527.002 | CONT | 68,32 | Resciso | 93.740.504 | - | 93.740.504 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| F51B97000000001 | MI323 | Lombardia | SS 38 | Lotto 1 - Variante di Morbegno: dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano. 2° Stralcio: dallo svincolo di Cosio allo svincolo di Tartano | 220.777.447 | CONT | 98,70 | Ultimato | - | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - |
| F81B07000230001 | TO11 | Piemonte | SS 32 | Sistemazione stradale II° Lotto. Tratto tra il km 23+300 (comune di Pombia) e il km 31+000 (comune di BorgoTicino) | 37.824.105 | CONT | 67,41 | Resciso | 5.161.000 | - | 5.161.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| F71B05000640008 | TO136 | Piemonte | SS 20 | Costruzione nuovo tunnel del Colle di Tenda | 175.410.587 | CONT | 23,16 | Resciso | 56.954.000 | - | 56.954.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| F36G02000220007 | BA186 | Puglia | SS 96 | SS 96-99 - Adeguamento direttrice Bari-Matera: Tronco Altamura-Matera - 1° Lotto Dal km 84+154 (inizio var. Altamura) all'innesto con la SS 99 | 34.760.716 | CONT | 68,87 | | 5.454.000 | - | 5.454.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| F91B05000390006 | BA7 | Puglia | SS 96 | Tronco Gravina-Bari: tratto da fine variante di Toritto a Modugno tra il km 105+705 ed il km 114+750 (compresa la variante di Palo del Colle) | 108.424.398 | CONT | 86,16 | | 6.913.000 | - | 6.913.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| F51B07000400000 | CA11 | Sardegna | SS 125 | Tronco San Priamo-Tertenia: Lotto 1° - Stralcio 1° | 43.148.790 | CONT | 74,42 | | 9.119.000 | - | 9.119.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| F11B01000390001 | CA177 | Sardegna | SS 125 | Costruzione della nuova SS 125"Orientale Sarda". Tronco Tertenia Tortoli: Lavori di completamento del 4° Lotto 2° Stralcio | 31.907.918 | CONT | 7,10 | Resciso | 18.624.000 | - | 18.624.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| F81B10001480001 | CA254 | Sardegna | SS 199 | Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari -Olbia - lotto 2 | 110.346.001 | CONT | 13,74 | | 61.635.000 | - | 61.635.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| F41B10000750001 | CA256 | Sardegna | SS 199 | Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari -Olbia - Lotto 4 | 81.412.000 | CONT | 14,17 | Resciso | 48.639.000 | - | 48.639.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| F51B10000900001 | CA257 | Sardegna | SS 199 | Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari -Olbia - Lotto 5 | 59.992. | | | | | | | | | | | | | | | |

| CUP | COD | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Corr./ Contr. | Avanzamento Lavori (%) | Note | Residuo da proiettare dal 2019 | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Tot |
|---|-------|-------------|--|--|---------------|------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| F11B14000520007 | AO6 | Valle d'Aos | SS 26 | Lavori di messa in sic., ammod. e riqual. tratto compreso tra lo svincolo autostradale in Comune di Quart (AO) e confine EST del Capoluogo Regionale, nonché della viabilità locale e comm. di colleg. fra la viabilità urbana e l'Autostrada A5 | 24.000.000 | CORR | 0,00 | | 24.000.000 | 20.000.000 | 4.000.000 | 83% | 17% | - | - | 3.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 3.000.000 | 20.000.000 |
| F71B07000490001 | VE174 | Veneto | SS 14 | Varianti dei centri abitati di Campalto e Tessera: Variante di Campalto | 46.548.969 | CONT | 73,58 | | 7.342.000 | - | 7.342.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| F11B09000130001 | VE177 | Veneto | SS 51 | Variante di Vittorio Veneto (Tangenziale Est). Collegamento La Sega - Ospedale: 1° stralcio La Sega - Rindola | 64.404.711 | CONT | 91,77 | | 6.868.000 | - | 6.868.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| F61B07000200001 | PA31 | Sicilia | SS189 - SS 189 DELLA VALLE DEL PLATANI | SS. 189 "della Valle dei Platani" - Lavori di costruzione dello svincolo di Castronovo di Sicilia - disposizione 165747 del 12.12.2008. | 16.977.978 | CONT | 21,67 | | 3.225.000 | - | 3.225.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| F17H00000040001 | UP4 | Sicilia | ISV3 - ITINERARIO NORD - SUD ITINERARIO NORD SUD - S.STEFANO DI CAMASTRA - GELA | ITINERARIO NORD-SUD S. Stefano Camastra - Gela - S.S. 117 Centrale Sicula. Lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso fra i km 25+00 e 32+00 della SS 117 - LOTTO B4a - | 24.777.276 | CONT | 0,00 | Resciso e riaffidato per il completamento | 12.253.000 | - | 12.253.000 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Opere In Corso di Esecuzione (programmazione precedente Piano 2016-2020) | | | | | 6.739.859.428 | | | | 2.471.985.360 | 299.486.101 | 2.172.499.260 | | | - | 142.142.698 | 94.104.685 | 53.238.717 | 7.000.000 | 3.000.000 | 299.486.101 |

| calcolata su residuo da proiettare dal 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------|-------------|--|---------------|--------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------|------|-----|-------------|
| CUP | COD | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Corr./Contr. | Avanzamento Lavori (%) | Note | Residuo da proiettare dal 2019 | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Tot | |
| F61B08000160001 | AQ124 | Abruzzo | SS 260 | Dorsale Amatrice - Montereale - L'Aquila. Lotto 4° dallo svincolo di Marana allo svincolo di Cavallari | 61.193.084 | CORR | 2,42 | Proveniente da interventi da attivare | 51.884.829 | 38.884.829 | 13.000.000 | 75% | 25% | 13.000.000 | - | - | - | - | - | - | 13.000.000 |
| F71B14000380001 | AQ22 | Abruzzo | SS 652 | Lavori di costruzione del tratto compreso tra la Stazione di Gamberale e la Stazione di Civitaluparella 2° Lotto 2° Stralcio - 2° Tratto | 159.336.707 | CORR | 1,87 | Proveniente da interventi da attivare | 135.515.669 | 71.153.510 | 64.362.159 | 53% | 47% | 15.000.000 | 15.440.688 | 16.304.544 | 17.616.928 | - | - | - | 64.362.159 |
| F37H01000170001 | UC95 | Calabria | A3 | Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria - Messa in sicurezza del tratto dal Km 433+785 Svincolo di Campo Calabro (escluso) al Km 442+077 Svincolo di S. Caterina (incluso). | 43.372.594 | CORR | 11,69 | Proveniente da interventi da attivare | 20.970.000 | 10.970.000 | 10.000.000 | 52% | 48% | 10.000.000 | - | - | - | - | - | - | 10.000.000 |
| F41B01000420001 | RM46 | Lazio | SS 79 | Direttrice Terni - Rieti. Tratto laziale: dalla galleria Montelungo al confine regionale | 16.119.033 | CORR | 40,98 | Proveniente da interventi da attivare | 7.507.000 | 3.807.000 | 3.700.000 | 51% | 49% | 3.700.000 | - | - | - | - | - | - | 3.700.000 |
| F21B07000370001 | GE163 | Liguria | SS 45 | Variante alla S.S. 45 di "Val Trebbia". Comuni di Torriglia e Montebruno dal Km 31+500 (Costafontana) al Km 35+600 (Montebruno) 1° stralcio funzionale dal km 31+500 alla km 32+445 | 13.905.798 | CORR | 25,98 | Proveniente da interventi da attivare | 6.982.000 | - | 6.982.000 | 0% | 100% | 6.982.000 | - | - | - | - | - | - | 6.982.000 |
| F41B07000280005 | MI535 | Lombardia | R.A. | A4 - Val Trompia Tronco Ospitaletto Sarezzo Lotto 1 | 178.362.693 | CONT | 0,00 | Proveniente da interventi da attivare | 170.653.693 | - | 170.653.693 | 0% | 100% | 10.650.000 | 76.500.000 | 46.000.000 | 37.503.693 | - | - | - | 170.653.693 |
| F81B07000410001 | AN4 | Marche | SS 4 | Tratto Trisungo-Acquasanta: 1° lotto-2° stralcio dal km 151+000 al km 153+780 | 93.192.200 | CORR | 33,72 | Proveniente da interventi da attivare | 58.522.424 | 36.768.424 | 21.754.000 | 63% | 37% | 21.754.000 | - | - | - | - | - | - | 21.754.000 |
| F12C10000540001 | TO166 | Piemonte | SS 32 | Completamento e ottimizzazione della Torino-Milano. Interconnessione tra le SS 32 e la SP 299 - Tangenziale di Novara - Lotti 0 e 1 | 85.131.152 | CORR | 1,42 | Proveniente da interventi da attivare | 73.026.408 | 71.826.408 | 1.200.000 | 98% | 2% | 1.200.000 | - | - | - | - | - | - | 1.200.000 |
| F91B07000340001 | BA19 | Puglia | SS 172 | Adeguamento ed ammodernamento in sede e in variante con costruzione della quarta corsia sull'Orimini Superiore tra i km 56+000 e 60+500 e delle aste di penetrazione a Martina Franca | 25.802.780 | CONT | 3,11 | Proveniente da interventi da attivare | 20.618.180 | - | 20.618.180 | 0% | 100% | 5.440.000 | 7.511.000 | 5.084.000 | 2.583.180 | - | - | - | 20.618.180 |
| F86G01000080001 | PA776 | Sicilia | SS 117 | Itinerario Nord-Sud S.Stefano di Camastra - Gela. S.S. 117 Centrale Sicula Lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra il km 19+000 e km 23+200 (Lotto B2) -Lavori di completamento- | 50.965.369 | CONT | 27,03 | Proveniente da interventi da attivare | 28.118.000 | - | 28.118.000 | 0% | 100% | 10.000.000 | 13.518.000 | 4.600.000 | - | - | - | - | 28.118.000 |
| F87H10002440001 | UP52 | Sicilia | SS 626 Dir. | Lavori di adeguamento del lotto 7° | 10.655.014 | CORR | 60,75 | Proveniente da interventi da attivare | 3.658.000 | - | 3.658.000 | 0% | 100% | 3.658.000 | - | - | - | - | - | - | 3.658.000 |
| F61B13000690001 | VE275 | Veneto | Tang. VI | Tangenziale di Vicenza 1° stralcio 1° tronco | 70.529.613 | CORR | 8,57 | Proveniente da interventi da attivare | 19.150.000 | 8.135.055 | 11.014.945 | 42% | 58% | 6.150.000 | 4.864.945 | - | - | - | - | - | 11.014.945 |
| F47H01000020001 | AQ4 | Abruzzo | SS 81 | Tratto Teramo Ascoli Piceno Lavori di ammodernamento tratto Villa Lempa e Contrada La Cona | 19.286.858 | CONT | 99,34 | | 92.000 | - | 92.000 | 0% | 100% | 92.000 | - | - | - | - | - | - | 92.000 |
| F11B00000210001 | P212 | Basilicata | SS 655 | Tronco 1° - Lotto 1° "della Martella" | 77.156.727 | CONT | 86,32 | | 7.000.000 | - | 7.000.000 | 0% | 100% | 7.000.000 | - | - | - | - | - | - | 7.000.000 |
| F71B09000630001 | P213 | Basilicata | SS 658 | Lavori di mesa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra i km 0+000 e 48+131 - 1° Stralcio | 23.348.027 | CONT | 14,05 | | 15.275.000 | - | 15.275.000 | 0% | 100% | 7.618.000 | 7.657.000 | - | - | - | - | - | 15.275.000 |
| F47H09001460001 | P2133 | Basilicata | RA 05 | Adeguamento Strutturale e messa in sicurezza dell'itinerario Basentano (compreso Raccordo Autostradale Sicignano Potenza) ed innalzamento dell'accessibilità alla città capoluogo di regione | 27.766.109 | CONT | 5,76 | | 26.871.109 | - | 26.871.109 | 0% | 100% | 5.000.000 | 15.000.000 | 6.871.109 | - | - | - | - | 26.871.109 |
| F71B09000370001 | P24 | Basilicata | SS 95 | Variante Tito-Brienza - 6° lotto | 91.080.262 | CORR | 2,20 | | 76.315.959 | 15.993.062 | 60.322.897 | 21% | 79% | 5.000.000 | 27.661.449 | 27.661.449 | - | - | - | - | 60.322.897 |
| F21B07000310001 | CZ181 | Calabria | SS 182 | Tronco 1° - Lotto 2° da A3 svincolo Serre a SP Fondovalle del Mesima - Tronco 1° lotto 1° - 2° stralcio da SP Fondovalle Mesima a Viadotto Scornari e Tronco 3° - lotto 2° da Località Cimbello a bivio Montecucco | 35.078.757 | CONT | 98,56 | | - | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F41B07000300001 | CZ290 | Calabria | SS 106 | Interventi per la messa in sicurezza tra i km 219+000 e 278+000 - 2° stralcio parte A (svincoli di: Crotone Aeroporto, Gabella, Nuovo Ciro Marina, La Marinella, Mandatoriccio, Calopezzati, Zolfara e Innesto Aranceto) | 28.791.216 | CONT | 61,11 | | 5.006.000 | - | 5.006.000 | 0% | 100% | 3.310.000 | 1.696.000 | - | - | - | - | - | 5.006.000 |
| F56G11000690001 | CZ300 | Calabria | SS 106 | Lavori di costruzione della Variante all'abitato di Palizzi Marina Lotto 2 dal Km 49+485 al Km 51+750 - Primo Stralcio Funzionale - Completamento Carreggiata Nord | 84.420.877 | CONT | 96,44 | | 3.228.000 | - | 3.228.000 | 0% | 100% | 3.228.000 | - | - | - | - | - | - | 3.228.000 |
| F11B01000360001 | CZ304 | Calabria | SS 106 | Megalotto 4. Raccordo tra la A3 SA-RC e la SS 106 Firmo - Sibari: Lavori di adeguamento alla categoria B della SS 534 | 149.142.500 | CONT | 92,30 | Ultimato | 116.000 | - | 116.000 | 0% | 100% | 116.000 | - | - | - | - | - | - | 116.000 |
| F92C05000080011 | UC30 | Calabria | SS 106 | Megalotto 3. Tratto 7° Mandatoriccio - Amendolara: lotti da 12 a 19. Tratto 8° da Amendolara a Roseto Capo Spulico lotto 1 stralci 1 e 2: dall'innesto con la SS 534 (km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000) | 1.335.118.436 | CONT | 1,56 | | 969.399.772 | - | 969.399.772 | 0% | 100% | 30.000.000 | 260.517.214 | 459.972.427 | 218.910.131 | - | - | - | 969.399.772 |
| F97H04001100001 | NA1 | Campania | SS 268 | Raddoppio della variante alla statale dal km 0+000 al km 19+554. Lotto 2 - stralcio 1 e 2: dal km 0+600 al km 11+607 e lotto 1 lavori di completamento dal km 11+607 al km 19+554 | 117.456.584 | CONT | 83,33 | | 6.417.000 | - | 6.417.000 | 0% | 100% | 5.417.000 | 1.000.000 | - | - | - | - | - | 6.417.000 |
| F37H01000070011 | RM13 | Lazio | SS 4 | Adeguamento in sede tratto bivio di Micigliano - inizio Galleria "Gole del Velino" | 47.191.884 | CONT | 85,39 | - | 5.400.000 | - | 5.400.000 | 0% | 100% | 5.400.000 | - | - | - | - | - | - | 5.400.000 |
| F11B05000460002 | RM171 | Lazio | SS 675 | Tratto Aurelia-Cinelli - stralcio Monte Romano Est - Cinelli | 90.376.484 | CONT | 99,55 | Ultimato | 527.000 | - | 527.000 | 0% | 100% | 527.000 | - | - | - | - | - | - | 527.000 |
| F91B01000370001 | GE21 | Liguria | SS 1 | Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona - Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albissola e i porti di Savona e Vado - Variante alla SS1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Albisola Superiore | 239.413.751 | CONT | 81,05 | | 26.686.000 | - | 26.686.000 | 0% | 100% | 13.343.000 | 13.343.000 | - | - | - | - | - | 26.686.000 |
| F41B01000340001 | GE24 | Liguria | SS 1 | Viabilità di accesso all'hub portuale di La Spezia - Variante alla SS 1 Aurelia - 3° lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale | 149.527.002 | CONT | 68,32 | Resciso | 93.740.504 | - | 93.740.504 | 0% | 100% | 11.326.796 | 54.741.393 | 27.672.315 | - | - | - | - | 93.740.504 |
| F51B97000000001 | MI323 | Lombardia | SS 38 | Lotto 1 - Variante di Morbegno: dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano. 2° Stralcio: dallo svincolo di Cosio allo svincolo di Tartano | 220.777.447 | CONT | 98,70 | Ultimato | - | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F81B07000230001 | TO11 | Piemonte | SS 32 | Sistemazione stradale II° Lotto. Tratto tra il km 23+300 (comune di Pombia) e il km 31+000 (comune di BorgoTicino) | 37.824.105 | CONT | 67,41 | Resciso | 5.161.000 | - | 5.161.000 | 0% | 100% | 5.161.000 | - | - | - | - | - | - | 5.161.000 |
| F71B05000640008 | TO136 | Piemonte | SS 20 | Costruzione nuovo tunnel del Colle di Tenda | 175.410.587 | CONT | 23,16 | Resciso | 56.954.000 | - | 56.954.000 | 0% | 100% | 12.000.000 | 44.954.000 | - | - | - | - | - | 56.954.000 |
| F36G02000220007 | BA186 | Puglia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| CUP | COD | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Corr./Contr. | Avanzamento Lavori (%) | Note | Residuo da proiettare dal 2019 | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Tot |
|---|-------|-------------|--|--|---------------|--------------|------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|---------------|
| F21B8800000001 | AO45 | Valle d'Aos | SS 27 | Lavori di sistemazione tra Etroubles e l'innesto autostrada per il traforo del San Bernardo. Variante agli abitati di Etroubles e Saint Oyen dal km 15+180 al km 18+700. | 148.295.141 | CONT | 78,52 | Resciso | 70.000 | - | 70.000 | 0% | 100% | 70.000 | - | - | - | - | - | 70.000 |
| F11B14000520007 | AO6 | Valle d'Aos | SS 26 | Lavori di messa in sic., ammod. e riqual. tratto compreso tra lo svincolo autostradale in Comune di Quart (AO) e confine EST del Capoluogo Regionale, nonché della viabilità locale e comm. di colleg. fra la viabilità urbana e l'Autostrada A5 | 24.000.000 | CORR | 0,00 | Resciso | 24.000.000 | 20.000.000 | 4.000.000 | 83% | 17% | - | - | 600.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 600.000 | 4.000.000 |
| F71B07000490001 | VE174 | Veneto | SS 14 | Varianti dei centri abitati di Campalto e Tessera: Variante di Campalto | 46.548.969 | CONT | 73,58 | | 7.342.000 | - | 7.342.000 | 0% | 100% | 7.342.000 | - | - | - | - | - | 7.342.000 |
| F11B09000130001 | VE177 | Veneto | SS 51 | Variante di Vittorio Veneto (Tangenziale Est). Collegamento La Sega - Ospedale: 1° stralcio La Sega - Rindola | 64.404.711 | CONT | 91,77 | | 6.868.000 | - | 6.868.000 | 0% | 100% | 6.868.000 | - | - | - | - | - | 6.868.000 |
| F61B07000200001 | PA31 | Sicilia | SS189 - SS 189 DELLA VALLE DEL PLATANI | SS. 189 "della Valle dei Platani" - Lavori di costruzione dello svincolo di Castronovo di Sicilia - disposizione 165747 del 12.12.2008. | 16.977.978 | CONT | 21,67 | | 3.225.000 | - | 3.225.000 | 0% | 100% | 3.175.000 | 50.000 | - | - | - | - | 3.225.000 |
| F17H00000040001 | UP4 | Sicilia | ISV3 - ITINERARIO NORD - SUD ITINERARIO NORD SUD - S.STEFANO DI CAMASTRA - GELA | ITINERARIO NORD-SUD S. Stefano Camastra - Gela - S.S. 117 Centrale Sicula. Lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso fra i km 25+00 e 32+00 della SS 117 - LOTTO B4a - | 24.777.276 | CONT | 0,00 | Resciso e riaffidato per il completamento | 12.253.000 | - | 12.253.000 | 0% | 100% | 5.000.000 | 7.253.000 | - | - | - | - | 12.253.000 |
| Totale Opere In Corso di Esecuzione (programmazione precedente Piano 2016-2020) | | | | | 6.739.859.428 | | | | 2.471.985.360 | 299.486.101 | 2.172.499.260 | | | 367.949.796 | 784.570.189 | 739.965.343 | 278.013.931 | 1.400.000 | 600.000 | 2.172.499.260 |
| di cui quota contributo opere a corrispettivo | | | | | | | | | | | | | | 93.744.000 | 47.967.081 | 44.565.992 | 19.016.928 | 1.400.000 | 600.000 | 207.294.001 |
| di cui quota contributo opere a contributo | | | | | | | | | | | | | | 274.205.796 | 736.603.107 | 695.399.351 | 258.997.004 | - | - | 1.965.205.258 |

INDICE DEI CONTENUTI ALLEGATO H "CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO DELLE OPERE"

| Sezione | Contenuti |
|---|--|
| Cronoprogramma attività progettuali | Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari inclusi nell'aggiornamento del Piano Pluriennale degli investimenti 2016-2020 con specifica dei cronoprogrammi delle attività progettuali e relativa previsione di appaltabilità |
| Riepilogo Investimenti Aggiornamento Piano 2016 2020 | Riepilogo investimenti Piano Pluriennale 2016 - 2020 con dettaglio ripartizione quota finanziata con contributo / remunerata con corrispettivo |
| Cronoprogramma finanziario Interventi Finanziati | Cronoprogramma finanziario Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari inclusi nell'aggiornamento del Piano 2016-2020 finanziati con indicazione delle quota finanziata con il contributo ovvero remunerata con il corrispettivo |
| Cronoprogramma finanziario Interventi solo Programmati | Cronoprogramma finanziario Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari inclusi nell'aggiornamento del Piano 2016-2020 non finanziati |
| Cronoprogramma finanziario Interventi in Attivazione | Cronoprogramma finanziario Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari in attivazione afferenti la programmazione antecedente al Piano 2016-2020 |
| Cronoprogramma finanziario Interventi in Corso di Esecuzione | Cronoprogramma finanziario Nuove Opere, Adeguamenti e Messa in Sicurezza, Completamenti di Itinerari in corso di esecuzione afferenti la programmazione antecedente al Piano 2016-2020 |
| Cronoprogramma finanziario Piano Manutenzione Straordinaria Contratto di Programma 2016-2020 | Dettaglio relativo alla proiezione della produzione degli interventi relativi al Piano di M.S. del CdP 2016-2020 |

Cronoprogramma Finanziario Complessivo

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot | |
|-----------------|---------------|----------------|---------|---|-----------|---------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|------|------|-----------|-----------|
| F67H17000510001 | ANCDP17009 | Marche | SS81 | SS 81 - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione stradale nel tratto compreso tra i km 3+460 e km 11+498 con risanamento della sovrastruttura in tratti saltuari. | 765.000 | Piano viabile | 2019 | | 650.250 | 114.750 | 85% | 15% | - | 114.750 | 382.500 | 229.500 | 38.250 | - | - | - | 765.000 | |
| F77H17000100001 | BOMS178822 | Emilia-Romagna | SS16 | SS16 - Lavori di rifacimento degli strati superficiali delle pavimentazioni tra il km 81+000 ed il km 147+860 | 1.500.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.275.000 | 225.000 | 85% | 15% | - | 225.000 | 750.000 | 450.000 | 75.000 | - | - | - | 1.500.000 | |
| F87H18000950001 | ANMS1519PAV31 | Marche | SS77 | Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile dal km 85+000 al km 90+000 e tra il km 91+000 ed il 96+000 in carr dx tra il km 96+800 ed il 95+000 e tra il km 92+000 ed il 85+000 in carr sx in tratti saltuari sulla S.S. 77 | 4.686.251 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 4.686.251 | 0% | 100% | 4.686.251 | - | - | - | - | - | - | - | 4.686.251 | |
| F87H18000960001 | ANMS1519PAV28 | Marche | SS77 | Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile dissestato in tratti saltuari tra i km 76+000 e 85+000 in entrambe le carreggiate sulla S.S. 77 | 3.509.592 | Piano viabile | 2017-2018 | 6,9 | - | 3.509.592 | 0% | 100% | 241.109 | 3.268.483 | - | - | - | - | - | - | 3.509.592 | |
| F67H17000520001 | ANAP81001 | Marche | SS81 | Lavori di realizzazione di una rotondria sulla SS. 81 intersezione via Barbarana - Via Bologna | 593.849 | Opere Complementari | 2019 | - | 504.772 | 89.077 | 85% | 15% | - | 89.077 | 296.924 | 178.155 | 29.692 | - | - | - | 593.849 | |
| F37H18000420001 | ANMS2018001 | Marche | SS16 | S.S. 16 "ADRIATICA" Lavori di sistemazione del piano viabile ammalorato in tratti saltuari dal km 227+620 al km 242+600 | 643.292 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 643.292 | 0% | 100% | 643.292 | - | - | - | - | - | - | - | 643.292 | |
| F37H18000430001 | ANMS2018002 | Marche | SS16 | S.S. 16 "ADRIATICA" Lavori di rifacimento della sovrastruttura stradale degradata in tratti saltuari dal km 242+900 al km 285+000 Pesaro-Urbino - Ancona | 561.560 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 561.560 | 0% | 100% | 561.560 | - | - | - | - | - | - | - | 561.560 | |
| F57H17000330001 | ANCDP17002 | Marche | SS77 | SS 77 - Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile con avvallamenti diffusi tra i km 103+000 e 108+500 in carreggiata dx e tra il km 105+000 al km 109+500 in carreggiata sx. | 1.346.854 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.346.854 | 0% | 100% | 1.346.854 | - | - | - | - | - | - | - | 1.346.854 | |
| F37H17000500001 | ANCDP17003 | Marche | RA11 | RA 11 - Lavori Urgenti per il miglioramento del deflusso delle acque di pavimentazione , sistemazione scarpate e fossi di guardia, tra il km. 9+800 ed il km 11+600 inclusi i rami e le rampe degli svincoli di Castel di Lama ed Ancarano in entrambe le carreggiate. | 444.335 | Opere Complementari | 2019 | - | 377.685 | 66.650 | 85% | 15% | - | 66.650 | 222.168 | 133.301 | 22.217 | - | - | - | 444.335 | |
| F47H17000280001 | ANCDP17007 | Marche | SS76 | SS 76 - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione stradale nel tratto compreso tra i km 8+300 e 20+600, in entrambe le carreggiate, compreso lo svincolo di "FABRIANO EST" al km 17+600. | 1.211.200 | Piano viabile | 2019 | - | 1.029.520 | 181.680 | 85% | 15% | - | 181.680 | 605.600 | 363.360 | 60.560 | - | - | - | 1.211.200 | |
| F37H17000520001 | ANCDP17008 | Marche | SS73BIS | SS 73 Bis - Progettazione dell'opera di sostegno a protezione della strada dal km 60+179 al km 60+272. | 338.466 | Opere Complementari | 2017-2018 | - | - | 338.466 | 0% | 100% | - | 338.466 | - | - | - | - | - | - | 338.466 | |
| F67H17000530001 | ANCDP17010 | Marche | SS4 | SS 4 - Lavori Urgenti di ripristino dei calcestruzzi e delle venute di acqua del fornice delle Gallerie "ARLI I" e "ARLI 2" dal km. 165+860 al km 166+740. | 2.616.589 | Opere d'Arte | 2019 | - | 2.250.266 | 366.322 | 86% | 14% | - | 366.322 | 784.977 | 784.977 | 680.313 | - | - | - | 2.616.589 | |
| F37H17000530001 | ANCDP17011 | Marche | SS73BIS | SS 73 Bis - Lavori di ripristino dei paramenti delle spalle del ponte ad arco al km 23+291. | 208.413 | Opere d'Arte | 2019 | - | 177.151 | 31.262 | 85% | 15% | - | 31.262 | 104.206 | 62.524 | 10.421 | - | - | - | 208.413 | |
| | ACMSAN00603 | Marche | SS16 | Lavori di risanamento degli elementi strutturali del Ponte tra i km 224+191 e 224+224 e del Ponte sul TORRENTE TAVOLLO tra i km 223+409 e 223+442 | 220.125 | Opere d'Arte | 2019 | | 187.106 | 33.019 | 85% | 15% | - | 33.019 | 110.063 | 66.038 | 11.006 | - | - | - | 220.125 | |
| | ACMSAN00561 | Marche | SS73BIS | Lavori di sostituzione dei giunti ammalorati dei Viadotti Metauro 3 e Metauro 4 | 145.465 | Opere d'Arte | 2019 | | 123.645 | 21.820 | 85% | 15% | - | 21.820 | 72.733 | 43.640 | 7.273 | - | - | - | 145.465 | |
| | ACMSAN00623 | Marche | SS16 | SS 16 - Lavori di risanamento degli elementi strutturali del Ponte sul Fiume Esino | 2.350.000 | Opere d'Arte | 2020 | | 2.350.000 | - | 100% | 0% | - | - | 352.500 | 705.000 | 705.000 | 587.500 | - | - | - | 2.350.000 |
| | ACMSAN00624 | Marche | SS16 | SS 16 - Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione della spalla lato Pescara, il ripristino corticale dei calcestruzzi ammalorati degli elementi strutturali e sistemazione della regimentazione delle acque meteoriche provenienti dalla piattaforma stradale del viadotto "Fiume Potenza" | 665.830 | Opere d'Arte | 2020 | | 665.830 | - | 100% | 0% | - | - | 99.875 | 322.928 | 243.028 | - | - | - | 665.830 | |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|---------------|--------|-------------|---|-----------|---------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|-----------|
| F37H17000550001 | ANCDP17015 | Marche | SS16 | SS 16 - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione stradale nel tratto compreso tra i km 320+000 al km 330+000 in tratti saltuari. | 1.136.560 | Piano viabile | 2019 | - | 966.076 | 170.484 | 85% | 15% | - | 170.484 | 568.280 | 340.968 | 56.828 | - | - | - | 1.136.560 |
| F67H17000540001 | ANCDP17016 | Marche | SS4 | SS 4 - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione stradale nel tratto compreso tra i km 144+958 e 160+000 con risanamento della sovrastruttura in tratti saltuari. | 1.000.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 19,4 | - | 1.000.000 | 0% | 100% | 194.000 | 806.000 | - | - | - | - | - | - | 1.000.000 |
| F37H17000560001 | ANCDP17017 | Marche | SS76 | SS 76 - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione stradale nel tratto compreso tra i km 50+200 e km 64+000 in entrambe le carreggiate con risanamento della sovrastruttura in tratti saltuari, compresi gli svincoli di "JESI CENTRO" al km 58+600 e "Cingoli" al km 54+150 | 1.346.854 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.346.854 | 0% | 100% | 1.346.854 | - | - | - | - | - | - | - | 1.346.854 |
| F37H17000570001 | ANCDP17018 | Marche | SS16 | SS 16 - Lavori di ripristino calcestruzzi ammalorati delle calotte delle gallerie "BARCAGLIONE" al km 292+803, "ORCIANI" al km 294+362 e "MONTAGNOLA" al km 298+203 | 3.227.200 | Opere d'Arte | 2019 | - | 2.775.392 | 451.808 | 86% | 14% | - | 451.808 | 968.160 | 968.160 | 839.072 | - | - | - | 3.227.200 |
| F37H16000460001 | ANMS1519AI03 | Marche | SS73bis-var | S.S. 73 Bis/Var - Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione ed impermeabilizzazione del terrapieno in terra armata a sostegno della cabina impianto galleria "Cà Gulino" | 171.748 | Opere Complementari | 2017-2018 | 100,0 | - | 171.748 | 0% | 100% | 171.748 | - | - | - | - | - | - | - | 171.748 |
| F37H16000470001 | ANMS1519AI41 | Marche | SS73BIS | SS 73 Bis - Lavori urgenti per elevare gli standard di sicurezza tra il km 67+400 e 68+900 | 740.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 629.000 | 111.000 | 85% | 15% | - | 111.000 | 370.000 | 222.000 | 37.000 | - | - | - | 740.000 |
| F37H16000500001 | ANMS1519AI42 | Marche | SS73BIS | SS 73 BIS - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA MARGINALE E VERTICALE IN TS DAL KM 16+804 AL 111+300 | 400.000 | Opere Complementari | 2017-2018 | 58,8 | - | 400.000 | 0% | 100% | 235.360 | 164.640 | - | - | - | - | - | - | 400.000 |
| | ANMS1519AI45 | Marche | SS73BIS | SS 73 Bis - SS73bis Lavori di consolidamento del muro di sottoscarpa dissestato in t.s. dal km 64+800 al km 65+410 | 700.000 | Opere Complementari | 2019 | | 595.000 | 105.000 | 85% | 15% | - | 105.000 | 350.000 | 210.000 | 35.000 | - | - | - | 700.000 |
| F37H16000390001 | ANMS1519OA01 | Marche | SS16 | SS 16 - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei giunti di dilatazione e soletta ammalorata dei viadotti presenti nel tratto compreso tra i km 303+000 e 307+000 in tratti a doppia carreggiata | 410.978 | Opere d'Arte | 2017-2018 | 100,0 | - | 410.978 | 0% | 100% | 410.978 | - | - | - | - | - | - | - | 410.978 |
| F37H16000370001 | ANMS1519OA20 | Marche | SS16 | SS 16 - Lavori di sistemazione dello scatolare in c.a. al km 296+300, in corrispondenza dello svincolo di "Torrette" | 350.000 | Opere Complementari | 2017-2018 | 100,0 | - | 350.000 | 0% | 100% | 350.000 | - | - | - | - | - | - | - | 350.000 |
| F37H16000380001 | ANMS1519OA21 | Marche | SS16 | SS 16 - Lavori di ripristino calcestruzzi ammalorati e travi in acciaio del cavalcavia al km 307+150, in prossimità dello svincolo con l'A14 (ANCONA SUD). | 400.000 | Opere d'Arte | 2017-2018 | - | - | 400.000 | 0% | 100% | - | 400.000 | - | - | - | - | - | - | 400.000 |
| | ACMSAN00622 | Marche | SS16 | SS 16 - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino corticale dei calcestruzzi ammalorati degli elementi strutturali e sistemazione della regimentazione delle acque meteoriche provenienti dalla piattaforma stradale del viadotto "Montagnola" | 845.378 | Opere d'Arte | 2019 | | 718.571 | 126.807 | 85% | 15% | - | 126.807 | 422.689 | 253.613 | 42.269 | - | - | - | 845.378 |
| | | Marche | SS73BIS | SS 73 - Lavori di sistemazione della sovrastruttura stradale ammalorata in tratti saltuari tra il km 78+000 ed il km 110+500 carreggiata sinistra | 2.174.578 | Piano viabile | 2019 | | 1.870.137 | 304.441 | 86% | 14% | - | 304.441 | 652.373 | 652.373 | 565.390 | - | - | - | 2.174.578 |
| F77H16000430001 | ANMS1519OA22 | Marche | SS16 | SS 16 - Intervento di manutenzione per il miglioramento a seguito di specifiche indagini strutturali sulle Opere d'Arte e Lavori di ripristino dei marciapiedi e delle opere di ritenuta del viadotto sul fiume CHIENZI al km 344+601 | 2.500.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 2.150.000 | 350.000 | 86% | 14% | - | 350.000 | 750.000 | 750.000 | 650.000 | - | - | - | 2.500.000 |
| F37H16000350001 | ANMS1519PAV07 | Marche | SS16 | S.S. 16 - Lavori urgenti per il ripristino della pavimentazione stradale della variante di Ancona dal km 288+132 al km 301+236 | 3.192.676 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 3.192.676 | 0% | 100% | 3.192.676 | - | - | - | - | - | - | - | 3.192.676 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|---------------|---------------|-------------------------|--|-----------|---------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|--------|------|------|------|-----------|
| F37H1600036001 | ANMS1519PAV32 | Marche | SS16 | SS 16 - lavori di ripristino della pavimentazione stradale ammalorata nel tratto a 4 corsie dal Km 302+750 al Km 308+500 in entrambe le carreggiate e dal km 312+750 al km 314+100 e in tratti saltuari tra i km 328+600 al km 334+680 e tra i km 367+040 e km 377+100. | 2.500.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.500.000 | 0% | 100% | 2.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | 2.500.000 |
| F37H1600049001 | ANMS1519PAV33 | Marche | SS73BIS | SS 73 BIS LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE AMMALORATA IN TS DAL KM 16+804 AL KM 78+000 | 2.471.111 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.471.111 | 0% | 100% | 2.471.111 | - | - | - | - | - | - | - | 2.471.111 |
| F37H1600044001 | ANMS1519PAV34 | Marche | SS73BIS | SS 73 Bis - Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale IN TS degradata tra il km 103+000 ed il km 111+000 | 1.600.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.600.000 | 0% | 100% | 1.600.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.600.000 |
| F47H1600033001 | ANMS1519PAV36 | Marche | SS76 | SS 76 - Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del tappeto d'usura e risanamento in tratti saltuari della sottofondazione stradale dal km 16+050 al km 23+700,dal km 28+000 al km 36+500 dal km 41+500 al km48+000 dal km 54+000 al km 74+400 carr dx e sx. | 1.494.083 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.494.083 | 0% | 100% | 1.494.083 | - | - | - | - | - | - | - | 1.494.083 |
| F67H1600206001 | AOMS026PAV006 | Valle d'Aosta | SS27 SS27var | Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale con rifacimento degli strati superficiali di usura e binder nei tratti di SS. 27 compresi fra il Km 4+800 e il km 5+100 e fra il km 5+400 e il km 6+111 e nei tratti di SS. 27 var compresi fra il Km 0+000 e 2+187. | 600.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 600.000 | 0% | 100% | 600.000 | - | - | - | - | - | - | - | 600.000 |
| F97H1600161001 | AOMS026PAV005 | Valle d'Aosta | SS26 | Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale con rifacimento degli strati superficiali di usura e binder nei tratti di SS. 26 compresi fra il Km 121+100 e il km 126+700, fra il km 128+600 e il km 133+000 e nei tratti di SS. 26dir compresi fra il Km 8+600 e 9+580. | 945.286 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 945.286 | 0% | 100% | 945.286 | - | - | - | - | - | - | - | 945.286 |
| F57H1600190001 | AOMS026SEG001 | Valle d'Aosta | SS26 SS27 SS27var | Lavori di manutenzione straordinaria lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale da eseguirsi lungo la SS. 26 dal Km 48+205 al 99+480, la SS 27 "del Gran San Bernardo) dal 4+200 al km 6+111 e dal km 7+420 al km 33+910 e la SS. 27 var dal km. 0+000 al km 2+420 | 600.000 | Opere Complementari | 2017-2018 | - | - | 600.000 | 0% | 100% | - | 600.000 | - | - | - | - | - | - | 600.000 |
| F67H1600180001 | AO2015MS002 | Valle d'Aosta | SS26dir | Interventi di ripristino strutturali corticali e profondi con eventuali rinforzi strutturali, impermeabilizzazione e regimentazione delle acque di piattaforma degli impalcati, giunti di dilatazione ed adeguamento delle barriere di protezione dei viadotti Palleusieux, Pambiolley, Torrente Verrand, Courmayeur, Dolonne, Torrente Sapin, Entreves, tra il km. 0+000 e il km. 7+580 della S.S. n.26 Dir | 1.625.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 1.381.250 | 243.750 | 85% | 15% | - | 243.750 | 812.500 | 487.500 | 81.250 | - | - | - | 1.625.000 |
| F57H1600085001 | AO2015MS008 | Valle d'Aosta | SS26 | Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dei livelli di luminanza mediante il rifacimento degli impianti di illuminazione e di segnalazione della galleria "Breil" dal km. 78+595 al km. 78+807 della S.S.26 "della Valle d'Aosta". | 474.453 | Impianti | 2017-2018 | 100,0 | - | 474.453 | 0% | 100% | 474.453 | - | - | - | - | - | - | - | 474.453 |
| F37H1700175001 | AO2015MS046 | Valle d'Aosta | SS26 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA SULLA S.S. N.26 "DELLA VALLE D'AOSTA" AL KM. 89+060 IN CORRISPONDENZA DELL'INNESTO CON LA S.R. N.13 PER FENIS. | 1.284.978 | Opere Complementari | 2017-2018 | 22,1 | - | 1.284.978 | 0% | 100% | 284.237 | 1.000.741 | - | - | - | - | - | - | 1.284.978 |
| F57H1600084001 | AO2016MS008 | Valle d'Aosta | SS26 | SS. 26 - Interventi di manutenzione straordinaria per la difesa del corpo stradale dalla caduta massi in tratti saltuari dal km 69+600 al km. 71+750 lato dx. | 1.927.467 | Opere Complementari | 2017-2018 | 32,6 | - | 1.927.467 | 0% | 100% | 628.547 | 1.298.920 | - | - | - | - | - | - | 1.927.467 |
| F87H1600093001 | AO2016MS110 | Valle d'Aosta | SS26 | Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dei livelli di luminanza mediante il rifacimento degli impianti di illuminazione e di segnalazione della galleria Elevaz 1 dal km. 138+000 al km. 138+370 della S.S.26 "della Valle d'Aosta". | 840.178 | Impianti | 2017-2018 | 100,0 | - | 840.178 | 0% | 100% | 840.178 | - | - | - | - | - | - | - | 840.178 |
| F47H1600075001 | AO2017MS007 | Valle d'Aosta | SS27 | Interventi di manutenzione straordinaria per la difesa del corpo stradale dalla caduta massi in tratti saltuari dal km. 20+000 al km. 23+000 della S.S.27 "del Gran San Bernardo". | 939.022 | Opere Complementari | 2017-2018 | 98,8 | - | 939.022 | 0% | 100% | 927.472 | 11.550 | - | - | - | - | - | - | 939.022 |
| F47H1600172001 | AO2017MS008 | Valle d'Aosta | SS27 | Interventi di manutenzione straordinaria per la difesa del corpo stradale dalla caduta massi in tratti saltuari dal km. 18+600 al km. 19+800 in dx. | 889.600 | Opere Complementari | 2017-2018 | 4,3 | - | 889.600 | 0% | 100% | 38.431 | 851.169 | - | - | - | - | - | - | 889.600 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|--|-----------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-----------|---------|---------|------|------|------|-----------|
| F17H16002080001 | AO2017MS020 | Valle d'Aosta | SS26 | S.S. N.26 "DELLA VALLE D'AOSTA" - RIPRISTINI STRUTTURALI CORTICALI E PROFONDI, INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEGLI IMPALCATI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA, RIPRISTINO GIUNTI DI DILATAZIONE, SOSTITUZIONE APPOGGI ED ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI PROTEZIONE DEL VIADOTTO LYS TRA I KM.49+384 E 49+492 IN COMUNE DI PONT ST. MARTIN. | 899.925 | Opere d'Arte | 2019 | - | 764.936 | 134.989 | 85% | 15% | - | 134.989 | 449.963 | 269.978 | 44.996 | - | - | - | 899.925 |
| F37H16002220001 | AO2017MS021 | Valle d'Aosta | SS26 | S.S. N.26 "DELLA VALLE D'AOSTA" - RIPRISTINI STRUTTURALI CORTICALI E PROFONDI, INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEGLI IMPALCATI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA, RIPRISTINO GIUNTI DI DILATAZIONE, SOSTITUZIONE APPOGGI ED ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI DEI PONTI TORRENTE GRAN VERT AL KM. 53+650, TORRENTE RIO GROSSO AL KM. 53+704, TORRENTE EVANCON AL KM. 63+132, E TORRENTE CESERAN AL KM. 70+366. | 470.179 | Opere d'Arte | 2019 | - | 399.652 | 70.527 | 85% | 15% | - | 70.527 | 235.090 | 141.054 | 23.509 | - | - | - | 470.179 |
| F57H16000870001 | AOMS026PAV001 | Valle d'Aosta | SS26 | Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale con rifacimento degli strati superficiali di usura e binder nei tratti di S.S. 26 compresi fra il km. 113+500 e il km. 114+500, fra il km. 115+100 e il km. 121+000, fra il km. 126+800 e il km. 128+500, fra il km. 133+100 e il km. 141+300, e fra il km. 142+200 e il km. 143+100. | 1.965.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.965.000 | 0% | 100% | 1.965.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.965.000 |
| F17H16002230001 | AOMS026PAV007 | Valle d'Aosta | SS26 | Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale con rifacimento degli strati superficiali di usura e binder nei tratti di S.S.26 compresi fra il km. 48+205 e il km. 53+200 e fra il km. 53+600 e il km. 57+300. | 1.413.630 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.413.630 | 0% | 100% | 1.413.630 | - | - | - | - | - | - | - | 1.413.630 |
| F37H16000550001 | BAMS0608BA107 | Puglia | SS379, SS16 | SS.SS. 16 – 379 – Lav. di M.S. consistenti nel rifacimento della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso e nel ripristino di tratti ammalorati tra il km 852+000 ed il km 859+900 della S.S. 16 e tra il km 0+000 ed il km 10+500 della S.S. 379. | 2.965.333 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.965.333 | 0% | 100% | 2.965.333 | - | - | - | - | - | - | - | 2.965.333 |
| F37H17000240001 | BAMS1015BA10 | Puglia | SS16 | SS. 16 - Lavori di M.S. consistenti nella esecuzione di opere idrauliche in località Giovinazzo al Km. 787+000. | 470.176 | Opere Complementari | 2019 | - | 399.650 | 70.526 | 85% | 15% | - | 70.526 | 235.088 | 141.053 | 23.509 | - | - | - | 470.176 |
| F37H17000220001 | BAMS1015BA26 | Puglia | SS172 | Lavori di M.S. per il ripristino delle opere d'arte lungo la SS.172 e di sistemazione degli attraversamenti pedonali al Km. 65+700 ed al Km. 71+500 . | 978.750 | Opere d'Arte | 2019 | - | 831.938 | 146.813 | 85% | 15% | - | 146.813 | 489.375 | 293.625 | 48.938 | - | - | - | 978.750 |
| F37H16000600001 | BAMS1015BA34 | Puglia | SS170dir-a | S.S. 170 dir a - "di Castel del Monte" - Lavori di M.S. consistenti nel rafforzamento della sovrastruttura stradale tra il Km. 0+000 ed il Km. 15+070. | 968.676 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 968.676 | 0% | 100% | 968.676 | - | - | - | - | - | - | - | 968.676 |
| F67H18000650001 | BAMS1015LE13 | Puglia | SS7ter - SS694 | SS.SS. 7 TER- 694. LAVORI DI M.S CONSISTENTI NEL RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI AMMALORATE IN TRATTI SALTUARI MIRATI ALL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA ED AL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI | 2.965.333 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.965.333 | 0% | 100% | 2.965.333 | - | - | - | - | - | - | - | 2.965.333 |
| F87H17001210001 | BAMS16MABAB1 | Puglia | SS7 | Razionalizzazione delle intersezioni site al Km. 626+250 e al Km. 627+200 della S.S. 7 mediante la realizzazione di n.2 Rotatorie nel Comune di Palagiano (TA) | 1.949.659 | Opere Complementari | 2019 | - | 1.657.210 | 292.449 | 85% | 15% | - | 292.449 | 974.830 | 584.898 | 97.483 | - | - | - | 1.949.659 |
| F27H18003100001 | AAMSBA00347 | Puglia | SS93 | SS93 - LAVORI DI M.S. DI COMPLETAMENTO DEL RAFFORZAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE MEDIANTE POSA IN OPERA DI TAPPETO DI USURA PREVIO RISANAMENTO DEI TRATTI SALTUARI AMMALORATI DAL KM 3+857 AL km 25+960. 1° STRALCIO | 2.000.000 | Piano Viabile | 2019 | | 1.700.000 | 300.000 | 85% | 15% | - | 300.000 | 1.000.000 | 600.000 | 100.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| F37H16000560001 | BAMS16MMBAA1 | Puglia | SS16 | S.S.16 'Adriatica' - Lavori di M.S consistenti nel ripristino di pavimentazioni ammalorate in tratti saltuari mirati all'incremento della sicurezza ed al miglioramento delle infrastrutture stradali (dal Km. 960+000 al Km. 981+700 in tratti saltuari) | 3.459.556 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 3.459.556 | 0% | 100% | 3.459.556 | - | - | - | - | - | - | - | 3.459.556 |
| F37H16000570001 | BAMS16MMBAA2 | Puglia | SS379, SS16 | SS.SS. 16 – 379: Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale tra il km 814+800 ed il km 852+000 della S.S. 16 e tra il km 10+500 ed il km 51+100 della S.S. 379. | 4.845.355 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 4.845.355 | 0% | 100% | 4.845.355 | - | - | - | - | - | - | - | 4.845.355 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|---------------------|--------------|--------|-------------------------------------|---|-----------|--------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|
| F37H160005800 01 | BAMS16MMBAA3 | Puglia | SS16 | S.S. 16 "Tangenziale di Bari": Lavori di M.S. consistenti nell'esecuzione di opere relative alla salvaguardia del corpo stradale e rifacimento della sovrastruttura ammalorata a seguito di avversità atmosferiche lungo la S.S. 16 dal km 798+000 al km 811+350. - 2° stralcio | 4.942.222 | Piano viabile | 2017-2018 | 84,2 | - | 4.942.222 | 0% | 100% | 4.160.363 | 781.860 | - | - | - | - | - | - | 4.942.222 |
| F47H160003500 01 | BAMS16MMBAB1 | Puglia | SS106 | S.S. 106 - LAVORI DI M.S. CONSISTENTI NEL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI DAL KM 452+620 AL KM 489+220. | 2.965.333 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.965.333 | 0% | 100% | 2.965.333 | - | - | - | - | - | - | - | 2.965.333 |
| F47H160003600 01 | BAMS16MMBAB2 | Puglia | SS100 - SS7 | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del piano viabile mirati all'incremento della sicurezza e al miglioramento delle condizioni dell'infrastruttura stradale lungo le statali S.S.7 tra il km 591+741 ed il km 627+250 e la S.S.100 tra il km 4+000 ed il km 27+800, tra il km 33+000 ed il km 42+700 e tra il km 44+500 ed il km 66+600 | 2.965.333 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.965.333 | 0% | 100% | 2.965.333 | - | - | - | - | - | - | - | 2.965.333 |
| F27H160004000 01 | BAMS16MMFGB1 | Puglia | SS688, SS89, SS89dir-b, SS272 | SS.SS.: 89-89 dir/B-272-688 - Lavori di risanamento e rafforzamento del piano viabile in tratti saltuari delle S.S. 89 dal Km.1+850 al Km. 96+500; S.S. 89 dir/B dal Km. 0+000 al Km. 11+832; S.S. 272 dal Km. 0+500 al Km. 56+600; S.S. 688 dal Km. 0+000 al Km. 9+935. | 4.942.222 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 4.942.222 | 0% | 100% | 4.942.222 | - | - | - | - | - | - | - | 4.942.222 |
| F37H160005900 01 | BAMS16MPBAA1 | Puglia | SS16 | LAVORI DI M.S. CONSISTENTI NELL'ADEGUAMENTO DELLA BARRIERA SPARTITRAFFICO dal km. 813+770 al Km 820+490. | 2.239.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 1.925.540 | 313.460 | 86% | 14% | - | 313.460 | 671.700 | 671.700 | 582.140 | - | - | - | 2.239.000 |
| F37H160006300 01 | BAMS16MPBAA2 | Puglia | SS16 | Lavori di MS per l'adeguamento delle barriere stradali sulla SS.16 'Adriatica' tra il Km. 715+500 ed il Km. 811+350 - 2°STRALCIO | 4.104.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 3.529.440 | 574.560 | 86% | 14% | - | 574.560 | 1.231.200 | 1.231.200 | 1.067.040 | - | - | - | 4.104.000 |
| F37H160006200 01 | BAMS16MVBAA1 | Puglia | SS96 | SS.96 'Barese' - Lavori urgenti di M.S. delle pertinenze stradali quali banchine, cunette e scarbate danneggiate a seguito di smottamenti tra il km. 61+000 ed il km. 64+000 a causa del dissesto idrogeologico | 1.087.289 | Opere Complementari | 2019 | - | 924.196 | 163.093 | 85% | 15% | - | 163.093 | 543.644 | 326.187 | 54.364 | - | - | - | 1.087.289 |
| F27H170000600 01 | BAMS17MCFG8 | Puglia | SS693 | SS.693 - Lavori di M.S. per il ripristino delle opere di regimentazione idraulica dal Km. 0+000 al Km. 60+100. | 431.382 | Opere Complementari | 2019 | - | 366.674 | 64.707 | 85% | 15% | - | 64.707 | 215.691 | 129.414 | 21.569 | - | - | - | 431.382 |
| F37H170002300 01 | BAMS17MIBAA | Puglia | SS16 | SS. 16 - Tronco Cerignola-Bari. Lavori consistenti nell'adeguamento e riorganizzazione della segnaletica verticale. | 911.328 | Opere Complementari | 2019 | - | 774.629 | 136.699 | 85% | 15% | - | 136.699 | 455.664 | 273.399 | 45.566 | - | - | - | 911.328 |
| F57H170000700 01 | BAMS17MMBAA | Puglia | SS16, SS379 | SS.SS. 16 – 379 Lavori di Manutenzione Straordinaria consistenti nel rifacimento della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso e nel ripristino di tratti ammalorati tra il Km.816+000 ed il Km. 859+900 DELLA SS. 16 e tra il Km. 0+000 ed il Km. 12+400 della SS. 379 - COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO BAMS0608BA107 - | 4.404.375 | Piano viabile | 2019 | - | 3.787.763 | 616.613 | 86% | 14% | - | 616.613 | 1.321.313 | 1.321.313 | 1.145.138 | - | - | - | 4.404.375 |
| F37H170001700 01 | BAMS1015BA9 | Puglia | SS172 - SS172DIR | Lavori di M.S. per il ripristino del piano viabile mirati all'incremento della sicurezza stradale e al miglioramento delle condizioni della infrastruttura stradale lungo la SS 172 tra il Km 1+012 ed il Km 74+350 e la SS 172 Dir tra il Km 0+000 ed il Km 12+000 - 2° stralcio | 2.273.422 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.273.422 | 0% | 100% | 2.273.422 | - | - | - | - | - | - | - | 2.273.422 |
| F27H180009100 01 | BAMS18MMFGA | Puglia | SS. 655 | Lavori consistenti nel ripristino di pavimentazioni ammalorate in tratti saltuari mirati all'incremento della sicurezza ed al miglioramento delle infrastrutture stradali. | 1.976.889 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.976.889 | 0% | 100% | 1.976.889 | - | - | - | - | - | - | - | 1.976.889 |
| F57H170000800 01 | BAMS17MMBAA2 | Puglia | SS379, SS16 | SS.SS. 16-379 Lavori di Manutenzione Straordinaria della pavimentazione stradale: SS.16 dal km 814+800 al km 852+000 ed SS.379 dal km 12+400 al km 51+100. | 3.915.000 | Piano viabile | 2019 | - | 3.366.900 | 548.100 | 86% | 14% | - | 548.100 | 1.174.500 | 1.174.500 | 1.017.900 | - | - | - | 3.915.000 |
| F57H180006100 01 | BAMS17MMBAA4 | Puglia | SS16 | SS. 16 "Adriatica" - Lavori di Manutenzione Straordinaria consistenti nel ripristino del piano viabile in tratti saltuari dal Km. 776+000 al Km. 793+000 nord/sud. | 1.985.187 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.985.187 | 0% | 100% | 1.985.187 | - | - | - | - | - | - | - | 1.985.187 |
| F37H170002100 01 | BAMS17MMBAA5 | Puglia | SS16 | SS. 16 "Adriatica" - Lavori di M.S. consistenti nel ripristino del piano viabile in tratti saltuari dal Km. 742+000 al Km. 757+000 nord/sud. | 1.690.240 | Piano viabile | 2017-2018 | 26,5 | - | 1.690.240 | 0% | 100% | 447.745 | 1.242.495 | - | - | - | - | - | - | 1.690.240 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|---------------|----------------|-------------|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| F47H17000060001 | BAMS17MMBAB | Puglia | SS7 | SS.7 - Lavori di Manutenzione Straordinaria per il ripristino del piano viabile mirati all'incremento della sicurezza stradale e al miglioramento delle condizioni della infrastruttura stradale della SS.7 dal Km. 629+800 al Km. 711+600. COMPLETAMENTO INTERVENTO BAMS15MMBAB1 | 4.812.743 | Piano viabile | 2017-2018 | 48,7 | - | 4.812.743 | 0% | 100% | 2.345.250 | 2.467.493 | - | - | - | - | - | - | 4.812.743 |
| F37H17000180001 | BAMS17MMBAB1 | Puglia | SS100 | SS. 100 - Lavori di Manutenzione Straordinaria per il ripristino del piano viabile mirati all'incremento della sicurezza stradale e al miglioramento delle condizioni della infrastruttura stradale della SS. 100 dal Km. 44+600 al Km. 66+600. | 2.273.422 | Piano viabile | 2017-2018 | 85,4 | - | 2.273.422 | 0% | 100% | 1.942.185 | 331.238 | - | - | - | - | - | - | 2.273.422 |
| F27H17000030001 | BAMS17MMFGA | Puglia | SS16 | SS.16 - Lavori di risanamento profondo e rafforzamento del piano viabile dal Km 682+000 al Km 715+000 in t.s. per entrambe le carreggiate. | 5.463.304 | Piano viabile | 2017-2018 | 60,1 | 435.535 | 5.027.770 | 8% | 92% | 3.285.631 | 1.742.138 | 435.535 | - | - | - | - | - | 5.463.304 |
| F67H17000020001 | BAMS17MMLE | Puglia | SS101 | SS. 101 "Salentina di Gallipoli" - Lavori di Manutenzione Straordinaria consistenti nel rifacimento della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso del tipo drenante fonoassorbente e nel ripristino di tratti ammalorati tra il Km. 2+500 ed il Km. 8+000. | 2.804.993 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.804.993 | 0% | 100% | 2.804.993 | - | - | - | - | - | - | - | 2.804.993 |
| F27H17000050001 | BAMS17MPFGB | Puglia | SS693 | SS.693 - Lavori di M.S. consistenti nel ripristino delle aree ammalorate ed adeguamento delle barriere bordo ponte del Viadotto San Francesco | 929.813 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 790.341 | 139.472 | 85% | 15% | - | 139.472 | 464.906 | 278.944 | 46.491 | - | - | - | 929.813 |
| F27H17000040001 | BAMS17MZFGA | Puglia | SS90 | S.S. 90 Lavori di risanamento della pendice di monte della galleria "Orsara" e consolidamento del muro di sostegno adiacente l'imbocco Nord lato sx al Km 48+750 | 870.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 739.500 | 130.500 | 85% | 15% | - | 130.500 | 435.000 | 261.000 | 43.500 | - | - | - | 870.000 |
| F37H16000640001 | BAMSLS2014BA1 | Puglia | SS170dir-a | S.S. 170 Dir A - Lavori di ricostruzione dell'opera d'arte sul canale Ciappetta- Camaggi al Km. 26+670 | 1.600.000 | Opere d'Arte | 2017-2018 | - | - | 1.600.000 | 0% | 100% | - | 1.600.000 | - | - | - | - | - | - | 1.600.000 |
| F27H15000910001 | BAMS15MCFGB | Puglia | SS693 | S.S. 693 - lavori di completamento dell'intervento di somma urgenza eseguito del settembre 2014 dal km 53+900 al km 54+800 - regimazione idraulica del torrente in attraversamento alla strada statale mediante scatolare in c.a. | 1.300.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 1.105.000 | 195.000 | 85% | 15% | - | 195.000 | 650.000 | 390.000 | 65.000 | - | - | - | 1.300.000 |
| F47H17000070001 | BAMS17MRLE1 | Puglia | SS7TER | SS. 7 Ter "Salentina" dal Km. 0+000 al Km. 5+100. - Lavori di M.S. per il ripristino funzionale e l'adeguamento ai nuovi standard normativi dell'impianto di pubblica illuminazione lungo la SS. 7 ter nel tratto dal Km. 0+000 al Km. 5+100 comprendente il Ponte Punta Penna. | 745.413 | Impianti | 2017-2018 | - | - | 745.413 | 0% | 100% | - | 745.413 | - | - | - | - | - | - | 745.413 |
| F27H16000420001 | BAMS16MRFGA1 | Puglia | SS17 | SS.17 - Galleria Passo del Lupo - Lavori di ammodernamento dell'impianto antincendio in galleria ai sensi del DPR 151/2011 e s.m.i. | 617.496 | Impianti | 2017-2018 | - | - | 617.496 | 0% | 100% | - | 617.496 | - | - | - | - | - | - | 617.496 |
| F92C17000360001 | BOMS168794 | Emilia-Romagna | SS3BIS | Potenziamento del sistema di video sorveglianza e messaggistica all'utenza veicolare con l'istallazione di telecamere e pannelli a messaggio variabile lungo l'itinerario E45 | 3.200.000 | Impianti | 2019 | - | 2.752.000 | 448.000 | 86% | 14% | - | 448.000 | 960.000 | 960.000 | 832.000 | - | - | - | 3.200.000 |
| | | Emilia-Romagna | SS3BIS | Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici avanzati per l'infomobilità e la sicurezza (E45 lotto I) - SMART ROAD | 3.000.000 | Impianti | 2019 | | 2.580.000 | 420.000 | 86% | 14% | - | 420.000 | 900.000 | 900.000 | 780.000 | - | - | - | 3.000.000 |
| F77H13002890001 | BOMS138268 | Emilia-Romagna | SS16 - SS64 | S.S. 16 "Adriatica" e S.S. 64 "Porrettana" - Lavori di adeguamento del ponte a Pontelagoscuro sul Po e del Ponte sul Reno (RISCHIO SISMICO) | 5.000.000 | Opere d'Arte | 2017-2018 | 100,0 | - | 5.000.000 | 0% | 100% | 5.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 5.000.000 |
| F57H15001730001 | BOMS158748 | Emilia-Romagna | SS45 | S.S. 45 "DI VAL TREBBIA" - TRONCO DAL KM 62+000 AL KM 95+000 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLA S.S. 45 DAL KM 62+000 AL KM 95+000 IN TRATTI SALTUARI, MEDIANTE ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI | 6.913.514 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 6.222.163 | 691.351 | 90% | 10% | - | 691.351 | 691.351 | 1.037.027 | 2.419.730 | 2.074.054 | - | - | 6.913.514 |
| F17H17001140001 | BOMS168753 | Emilia-Romagna | SS3BIS | S.S. 3bis "Tiberina" - Lavori di risanamento profondo della pavimentazione stradale dal km 226+190 al km 228+400 in entrambe le carreggiate | 4.942.222 | Piano viabile | 2017-2018 | 47,6 | - | 4.942.222 | 0% | 100% | 2.353.980 | 2.588.242 | - | - | - | - | - | - | 4.942.222 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|--------------|----------------|--|--|------------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------------|
| F67H17001570001 | BOMS168754 | Emilia-Romagna | SS3BIS | S.S. 3BIS "Tiberina" - Lavori di risanamento profondo della pavimentazione stradale dal km 240+420 al km 242+700 in entrambe le carreggiate | 4.942.222 | Piano viabile | 2017-2018 | 52,3 | - | 4.942.222 | 0% | 100% | 2.586.265 | 2.355.957 | - | - | - | - | - | - | 4.942.222 |
| F97H16000540001 | BOMS168768 | Emilia-Romagna | SS724 | Lavori di risanamento profondo delle pavimentazioni del sistema tangenziale di Modena, in tratti saltuari | 1.186.133 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.186.133 | 0% | 100% | 1.186.133 | - | - | - | - | - | - | - | 1.186.133 |
| F27H16000580001 | BOMS168769 | Emilia-Romagna | SS9var, SS722, SS9var-a, SS725 | Lavori di ripristino della pavimentazione lungo le tangenziali SS. 9Var-9VarA-722-725, in tratti saltuari del CMA | 1.186.133 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.186.133 | 0% | 100% | 1.186.133 | - | - | - | - | - | - | - | 1.186.133 |
| F47H16000590001 | BOMS168770-A | Emilia-Romagna | SS16 | S.S. 16 "Adriatica" - Lavori di ripristino delle pavimentazioni lungo la S.S. 16 in tratti saltuari dal km 157+860 al km 223+410 del CM C | 1.250.289 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.250.289 | 0% | 100% | 1.250.289 | - | - | - | - | - | - | - | 1.250.289 |
| F47H16000590001 | BOMS168770-B | Emilia-Romagna | SS16 | S.S. 16 "Adriatica" - Lavori di ripristino delle pavimentazioni lungo la S.S. 16 in tratti saltuari dal km 69+514 al km 147+860 del CM C | 761.191 | Piano viabile | 2017-2018 | 43,1 | - | 761.191 | 0% | 100% | 327.693 | 433.498 | - | - | - | - | - | - | 761.191 |
| F47H16000590001 | BOMS168770-C | Emilia-Romagna | SS16 | S.S. 16 "Adriatica" - Lavori di ripristino delle pavimentazioni lungo la S.S. 16 in tratti saltuari dal km 147+860 al km 157+860 del CM D | 560.496 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 560.496 | 0% | 100% | 560.496 | - | - | - | - | - | - | - | 560.496 |
| F47H16000590001 | BOMS168770-D | Emilia-Romagna | SS16 | S.S. 16 "Adriatica" - Lavori di ripristino delle pavimentazioni lungo la S.S. 16 in tratti saltuari dal km 69+514 al km 223+410 del CM C - 2^Fase | 1.381.801 | Piano viabile | 2017-2018 | 98,5 | - | 1.381.801 | 0% | 100% | 1.361.489 | 20.312 | - | - | - | - | - | - | 1.381.801 |
| F17H16000890001 | BOMS168771 | Emilia-Romagna | SS16, SS726 | Lavori di manutenzione straordinaria per la chiusura dei varchi in fascia spartitraffico lungo la S.S. 726 "Secante di Cesena" e la S.S. 16 dal km 182+400 al km 193+350 | 494.222 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 420.089 | 74.133 | 85% | 15% | - | 74.133 | 247.111 | 148.267 | 24.711 | - | - | - | 494.222 |
| F47H16000600001 | BOMS168772 | Emilia-Romagna | SS16, SS67 | Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza stradali in corrispondenza dei rilevati stradali lungo la S.S. 16 tra il km 81+000 ed il km 157+860 in tratti saltuari e lungo la S.S. 67 tra il km 217+277 e il km 232+377 in tratti saltuari | 1.186.133 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 1.008.213 | 177.920 | 85% | 15% | - | 177.920 | 593.067 | 355.840 | 59.307 | - | - | - | 1.186.133 |
| F67H16000720001 | BOMS168773 | Emilia-Romagna | RA08 | Lavori di risanamento profondo delle pavimentazioni in tratti saltuari | 3.400.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 3.400.000 | 0% | 100% | 3.400.000 | - | - | - | - | - | - | - | 3.400.000 |
| F17H16001050001 | BOMS168774 | Emilia-Romagna | SS16, SS16var-a, SS3bis, SS16var, SS67, SS9, SS726, SS72 | Lavori di ripristino delle pavimentazioni in tratti saltuari da eseguirsi lungo la SS.16 Adriatica dal km 157+800 al km 223+407, dal km 111+000 al km 114+000, e la SS.3Bis Tiberina dal km 240+000 al km 244+000. | 300.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 300.000 | 0% | 100% | 300.000 | - | - | - | - | - | - | - | 300.000 |
| F67H16000730001 | BOMS168776 | Emilia-Romagna | RA08 | Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza stradali in tratti saltuari | 1.200.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | - | 1.200.000 | - | 100% | 0% | - | - | 180.000 | 582.000 | 438.000 | - | - | - | 1.200.000 |
| F87H16000770001 | BOMS168777 | Emilia-Romagna | SS722 | Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza in tratti saltuari dal km 0+000 al km 9+080 | 1.482.667 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 1.260.267 | 222.400 | 85% | 15% | - | 222.400 | 741.333 | 444.800 | 74.133 | - | - | - | 1.482.667 |
| F77H16000660001 | BOMS168778 | Emilia-Romagna | SS3BIS | Miglioramento della sicurezza stradale mediante la sostituzione e l'adeguamento della segnaletica verticale e marginale tra il km 163+00 e il km 230+000 della SS3bis | 6.020.910 | Piano viabile | 2017-2018 | - | 1.204.182 | 4.816.728 | 20% | 80% | - | 4.816.728 | 1.204.182 | - | - | - | - | - | 6.020.910 |
| F77H16000670001 | BOMS168779-A | Emilia-Romagna | SS3BIS | S.S. 3 bis "Tiberina" Lavori di ripristino delle pavimentazioni in tratti saltuari lungo la S.S. 3 bis dal km 162+698 al km 250+565 | 1.833.506 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.833.506 | 0% | 100% | 1.833.506 | - | - | - | - | - | - | - | 1.833.506 |
| F77H16000670001 | BOMS168779-B | Emilia-Romagna | SS3BIS | S.S. 3 bis "Tiberina" Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale (Accordo Quadro 2 - Tratto Emiliano) - in carreggiata nord dal km 220+000 al km 226+190 | 6.417.130 | Piano viabile | 2017-2018 | - | 1.283.426 | 5.133.704 | 20% | 80% | - | 5.133.704 | 1.283.426 | - | - | - | - | - | 6.417.130 |
| F77H16000670001 | BOMS168779-C | Emilia-Romagna | SS3BIS | S.S. 3 bis "Tiberina" Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale (Accordo Quadro 2 - Tratto Emiliano) - in carreggiata sud dal km 226+190 al km 224+000 e dal km 222+000 al km 218+280 | 6.080.416 | Piano viabile | 2017-2018 | 21,3 | 956.693 | 5.123.723 | 16% | 84% | 1.296.953 | 3.826.771 | 956.693 | - | - | - | - | - | 6.080.416 |
| F47H16000620001 | BOMS168780 | Emilia-Romagna | SS3BIS | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, fornitura e/o posa in opera di barriere stradali (ACCORDO QUADRO 2 - TRATTO EMILIANO S.S. 3 bis - E 55 | 23.528.815 | Piano viabile | 2019 | - | 21.175.934 | 2.352.882 | 90% | 10% | - | 2.352.882 | 2.352.882 | 3.529.322 | 8.235.085 | 7.058.645 | - | - | 23.528.815 |
| F47H16000620001 | BOMS168780-A | Emilia-Romagna | SS3bis | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, fornitura e/o posa in opera di barriere stradali (ACCORDO QUADRO 2 - TRATTO EMILIANO S.S. 3 bis - E 55- Sottoprogetto A | 3.905.404 | Piano viabile | 2017-2018 | 52,2 | - | 3.905.404 | 0% | 100% | 2.037.840 | 1.867.564 | - | - | - | - | - | - | 3.905.404 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| F47H160006200 01 | BOMS168780-B | Emilia- Romagna | SS3bis | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, fornitura e/o posa in opera di barriere stradali (ACCORDO QUADRO 2 - TRATTO EMILIANO S.S. 3 bis - E 55 - Sottoprogetto B | 3.054.918 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 3.054.918 | 0% | 100% | - | 3.054.918 | - | - | - | - | - | - | 3.054.918 |
| | BOMS168780-C | Emilia- Romagna | SS3bis | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, fornitura e/o posa in opera di barriere stradali (ACCORDO QUADRO 2 - TRATTO EMILIANO S.S. 3 bis - E 55 Sottoprogetto C | 4.304.107 | Piano viabile | 2019 | | 3.701.532 | 602.575 | 86% | 14% | - | 602.575 | 1.291.232 | 1.291.232 | 1.119.068 | - | - | - | 4.304.107 |
| F77H170022700 01 | BOMS168781-A | Emilia- Romagna | SS309 | E 55 - S.S.309 ROMEA - S.S.16 ADRIATICA - LAVORI DI RISANAMENTO E RINFORZO DEL PIANO VIABILE E SEGNALETICA ORIZZONTALE - LOTTO 1 | 4.749.896 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 4.749.896 | 0% | 100% | 4.749.896 | - | - | - | - | - | - | - | 4.749.896 |
| F77H170022800 01 | BOMS168781-B | Emilia- Romagna | SS309, SS309dir | E 55 - S.S.309 ROMEA - S.S.16 ADRIATICA - LAVORI DI RISANAMENTO E RINFORZO DEL PIANO VIABILE E SEGNALETICA ORIZZONTALE - LOTTO 2 | 3.394.894 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 3.394.894 | 0% | 100% | 3.394.894 | - | - | - | - | - | - | - | 3.394.894 |
| F77H160006800 01 | BOMS168781-C | Emilia- Romagna | SS16 | E 55 - S.S.309 ROMEA - S.S.16 ADRIATICA - LAVORI DI RISANAMENTO E RINFORZO DEL PIANO VIABILE E SEGNALETICA ORIZZONTALE - LOTTO 3 | 2.978.611 | Piano viabile | 2017-2018 | 98,9 | - | 2.978.611 | 0% | 100% | 2.944.952 | 33.658 | - | - | - | - | - | - | 2.978.611 |
| F77H170022900 01 | BOMS168781-D | Emilia- Romagna | SS16, SS309 | E 55 - S.S.309 ROMEA - S.S.16 ADRIATICA - LAVORI DI RISANAMENTO E RINFORZO DEL PIANO VIABILE E SEGNALETICA ORIZZONTALE - LOTTO 4 | 1.072.192 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.072.192 | 0% | 100% | 1.072.192 | - | - | - | - | - | - | - | 1.072.192 |
| F87H160026800 01 | BOMS168800 | Emilia- Romagna | SS3BIS | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, fornitura e/o posa in opera di barriere stradali tra il km 162+698 e il km 218+280 | 5.500.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 99,4 | 7.150 | 5.492.850 | 0% | 100% | 5.464.250 | 28.600 | 7.150 | - | - | - | - | - | 5.500.000 |
| F87H160007900 01 | BOMS168782 | Emilia- Romagna | SS3BIS | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei giunti di dilatazione in tratti saltuari dal km 250+000 al km 216+000 | 3.000.000 | Opere d'Arte | 2017-2018 | - | - | 3.000.000 | 0% | 100% | - | 3.000.000 | - | - | - | - | - | - | 3.000.000 |
| F67H160007400 01 | BOMS168783 | Emilia- Romagna | SS3BIS | Lavori di manutenzione straordinaria del Viadotto Fossoghiaia, al km 246+800 | 7.500.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 6.750.000 | 750.000 | 90% | 10% | - | 750.000 | 750.000 | 1.125.000 | 2.625.000 | 2.250.000 | - | - | 7.500.000 |
| F77H160006900 01 | BOMS168784 | Emilia- Romagna | SS3BIS | Lavori di manutenzione straordinaria dei viadotti sulla A14, Ponte sul Torrente Bevano, dal km 229+300 al km 247+018 | 3.477.348 | Opere d'Arte | 2019 | - | 2.990.519 | 486.829 | 86% | 14% | - | 486.829 | 1.043.204 | 1.043.204 | 904.110 | - | - | - | 3.477.348 |
| F87H160008000 01 | BOMS168785 | Emilia- Romagna | SS3BIS | Lavori di manutenzione straordinaria dei viadotti sulla Via Ceriana, sulla FF.SS. Rimini- Bologna e Cesena Secante, dal km 223+526 al km 225+472 | 3.309.312 | Opere d'Arte | 2019 | - | 2.846.008 | 463.304 | 86% | 14% | - | 463.304 | 992.794 | 992.794 | 860.421 | - | - | - | 3.309.312 |
| F47H160006300 01 | BOMS168786 | Emilia- Romagna | SS3BIS | Lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Savio VII, al km 203+800 | 5.362.311 | Opere d'Arte | 2019 | - | 4.826.080 | 536.231 | 90% | 10% | - | 536.231 | 536.231 | 804.347 | 1.876.809 | 1.608.693 | - | - | 5.362.311 |
| F47H160006500 01 | BOMS168787 | Emilia- Romagna | SS3BIS | Lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Savio VI, al km 203+400 | 3.579.753 | Opere d'Arte | 2019 | - | 3.078.588 | 501.165 | 86% | 14% | - | 501.165 | 1.073.926 | 1.073.926 | 930.736 | - | - | - | 3.579.753 |
| F47H160006600 01 | BOMS168788 | Emilia- Romagna | SS3BIS | Lavori di manutenzione straordinaria dei viadotti Casetta e Savio V, dal km 202+370 al km 203+130 | 6.500.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 5.850.000 | 650.000 | 90% | 10% | - | 650.000 | 650.000 | 975.000 | 2.275.000 | 1.950.000 | - | - | 6.500.000 |
| F87H160008700 01 | BOMS168789 | Emilia- Romagna | SS3BIS | Lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Teveriola II, al km 164+300. | 5.728.036 | Opere d'Arte | 2019 | - | 5.155.232 | 572.804 | 90% | 10% | - | 572.804 | 572.804 | 859.205 | 2.004.812 | 1.718.411 | - | - | 5.728.036 |
| F87H160008800 01 | BOMS168790 | Emilia- Romagna | SS3BIS | Lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Teveriola I bis, al km 163+900. | 790.756 | Opere d'Arte | 2019 | - | 672.142 | 118.613 | 85% | 15% | - | 118.613 | 395.378 | 237.227 | 39.538 | - | - | - | 790.756 |
| F47H160006800 01 | BOMS168791 | Emilia- Romagna | SS309. SS309dir, SS16 | Interventi di miglioramento della sicurezza stradale mediante la sostituzione e l'adeguamento della segnaletica verticale e marginale | 4.500.000 | Opere Complementari | 2020 | - | 4.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 675.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.125.000 | - | - | 4.500.000 |
| F87H160008900 01 | BOMS168792 | Emilia- Romagna | SS3BIS | Lavori di bonifica e riqualificazione delle piazzole di emergenza e delle opere idrauliche tra il km 162+700 e il km 230+000 della SS3bis | 1.700.000 | Opere Complementari | 2020 | - | 1.700.000 | - | 100% | 0% | - | - | 255.000 | 824.500 | 620.500 | - | - | - | 1.700.000 |
| F87H160009000 01 | BOMS168795 | Emilia- Romagna | SS3BIS | Lavori di adeguamento alla vigente normativa delle barriere spartitraffico di sicurezza tra il km 162+698 ed il km 216+000 e l'installazione di dispositivi amovibili per chiusura varchi ed attenuatori d'urto redirettivi in corrispondenza delle uscite degli svincoli. | 8.970.340 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 8.073.306 | 897.034 | 90% | 10% | - | 897.034 | 897.034 | 1.345.551 | 3.139.619 | 2.691.102 | - | - | 8.970.340 |
| F77H170000300 01 | BOMS178813 | Emilia- Romagna | SS309dir, SS16 | Miglioramento del collegamento tra SS16 e SS309Dir | 13.625.742 | Opere Complementari | 2021 | - | 13.625.742 | - | 100% | 0% | - | - | - | 1.362.574 | 1.362.574 | 2.725.148 | 4.769.010 | 3.406.436 | 13.625.742 |
| F77H170000700 01 | BOMS178815 | Emilia- Romagna | SS3BIS | S.S. n. 3Bis "tiberina"/E45 "Itinerario Orte Ravenna" - Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza mediante l'adeguamento alle attuali normative della barriera laterale e spartitraffico in tratti saltuari. | 5.970.656 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 5.373.591 | 597.066 | 90% | 10% | - | 597.066 | 597.066 | 895.598 | 2.089.730 | 1.791.197 | - | - | 5.970.656 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|--------------|--------------------|--------|--|-----------|---------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| | BOMS178816-A | Emilia- Romagna | SS309 | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, fornitura e/o posa in opera di barriere stradali (ACCORDO QUADRO 3 - TRATTO EMILIANO S.S. 309 e 16 - E 55) - Sottoprogetto A | 4.932.000 | Piano viabile | 2019 | | 4.241.520 | 690.480 | 86% | 14% | - | 690.480 | 1.479.600 | 1.479.600 | 1.282.320 | - | - | - | 4.932.000 |
| | BOMS178816-B | Emilia- Romagna | SS309 | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, fornitura e/o posa in opera di barriere stradali (ACCORDO QUADRO 3 - TRATTO EMILIANO S.S. 309 e 16 - E 55) - Sottoprogetto B | 4.675.500 | Piano viabile | 2019 | | 4.020.930 | 654.570 | 86% | 14% | - | 654.570 | 1.402.650 | 1.402.650 | 1.215.630 | - | - | - | 4.675.500 |
| | BOMS178816-C | Emilia- Romagna | SS16 | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, fornitura e/o posa in opera di barriere stradali (ACCORDO QUADRO 3 - TRATTO EMILIANO S.S. 309 e 16 - E 55) - Sottoprogetto C | 4.293.290 | Piano viabile | 2020 | | 4.293.290 | - | 100% | 0% | - | - | 643.994 | 1.287.987 | 1.287.987 | 1.073.323 | - | - | 4.293.290 |
| F77H17000080001 | BOMS178817-A | Emilia- Romagna | SS3bis | S.S. 3bis "Tiberina" - Lavori di ripristino superficiale delle pavimentazioni in tratti saltuari lungo la S.S. 3bis dal km 209+000 al km 250.565 (Centro D - Nucleo A) | 2.379.579 | Piano viabile | 2017-2018 | 68,6 | - | 2.379.579 | 0% | 100% | 1.631.439 | 748.140 | - | - | - | - | - | - | 2.379.579 |
| | BOMS178817-B | Emilia- Romagna | SS3bis | S.S. 3 BIS TIBERINA - Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, fornitura e/o posa in opera di barriere stradali (ACCORDO QUADRO 3 - TRATTO EMILIANO S.S. 3 bis - E45/E55) Sottoprogetto B | 4.871.301 | Piano viabile | 2019 | | 4.189.319 | 681.982 | 86% | 14% | - | 681.982 | 1.461.390 | 1.461.390 | 1.266.538 | - | - | - | 4.871.301 |
| | BOMS178817-C | Emilia- Romagna | SS3bis | S.S. 3 BIS TIBERINA - Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, fornitura e/o posa in opera di barriere stradali (ACCORDO QUADRO 3 - TRATTO EMILIANO S.S. 3 bis - E45/E55)- Sottoprogetto C | 2.435.651 | Piano viabile | 2019 | | 2.094.659 | 340.991 | 86% | 14% | - | 340.991 | 730.695 | 730.695 | 633.269 | - | - | - | 2.435.651 |
| | BOMS178817-D | Emilia- Romagna | SS3bis | S.S. 3 BIS TIBERINA - Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, fornitura e/o posa in opera di barriere stradali (ACCORDO QUADRO 3 - TRATTO EMILIANO S.S. 3 bis - E45/E55)- Sottoprogetto D | 2.435.651 | Piano viabile | 2019 | | 2.094.659 | 340.991 | 86% | 14% | - | 340.991 | 730.695 | 730.695 | 633.269 | - | - | - | 2.435.651 |
| | BOMS178818-A | Emilia- Romagna | SS3bis | S.S. 3 BIS TIBERINA - Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, fornitura e/o posa in opera di barriere stradali (ACCORDO QUADRO 3 - TRATTO EMILIANO - E45) Sottoprogetto A | 4.700.000 | Piano viabile | 2020 | | 4.700.000 | - | 100% | 0% | - | - | 705.000 | 1.410.000 | 1.410.000 | 1.175.000 | - | - | 4.700.000 |
| | BOMS178818-B | Emilia- Romagna | SS3bis | S.S. 3 BIS TIBERINA - Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, fornitura e/o posa in opera di barriere stradali (ACCORDO QUADRO 3 - TRATTO EMILIANO - E45) Sottoprogetto B | 4.700.000 | Piano viabile | 2020 | | 4.700.000 | - | 100% | 0% | - | - | 705.000 | 1.410.000 | 1.410.000 | 1.175.000 | - | - | 4.700.000 |
| | NEMSBO00522 | Emilia- Romagna | SS3bis | S.S. 3 BIS TIBERINA - Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, fornitura e/o posa in opera di barriere stradali (ACCORDO QUADRO 3 - TRATTO EMILIANO - E45) Sottoprogetto C | 4.700.000 | Piano viabile | 2020 | | 4.700.000 | - | 100% | 0% | - | - | 705.000 | 1.410.000 | 1.410.000 | 1.175.000 | - | - | 4.700.000 |
| | BOMS178818-D | Emilia- Romagna | SS3bis | S.S. 3 BIS TIBERINA - Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, fornitura e/o posa in opera di barriere stradali (ACCORDO QUADRO 3 - TRATTO EMILIANO - E45) Sottoprogetto D | 4.700.000 | Piano viabile | 2020 | | 4.700.000 | - | 100% | 0% | - | - | 705.000 | 1.410.000 | 1.410.000 | 1.175.000 | - | - | 4.700.000 |
| | BOMS178818-E | Emilia- Romagna | SS3bis | S.S. 3 BIS TIBERINA - Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, fornitura e/o posa in opera di barriere stradali (ACCORDO QUADRO 3 - TRATTO EMILIANO - E45) Sottoprogetto E | 4.700.000 | Piano viabile | 2020 | | 4.700.000 | - | 100% | 0% | - | - | 705.000 | 1.410.000 | 1.410.000 | 1.175.000 | - | - | 4.700.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|--------------|--------------------|---|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| | BOMS178818-F | Emilia- Romagna | SS3bis | S.S. 3 BIS TIBERINA - Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, fornitura e/o posa in opera di barriere stradali (ACCORDO QUADRO 3 - TRATTO EMILIANO - E45) Sottoprogetto F | 2.350.000 | Piano viabile | 2020 | | 2.350.000 | - | 100% | 0% | - | - | 352.500 | 705.000 | 705.000 | 587.500 | - | - | 2.350.000 |
| | BOMS178818-G | Emilia- Romagna | SS3bis | S.S. 3 BIS TIBERINA - Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, fornitura e/o posa in opera di barriere stradali (ACCORDO QUADRO 3 - TRATTO EMILIANO - E45) Sottoprogetto G | 2.350.000 | Piano viabile | 2020 | | 2.350.000 | - | 100% | 0% | - | - | 352.500 | 705.000 | 705.000 | 587.500 | - | - | 2.350.000 |
| F27H1700007001 | BOMS178819 | Emilia- Romagna | SS63, SS62, SS722, SS45, NSA379, SS9, SS9var-a, SS9var, SS725 | Lavori di distese generali periodiche lungo le tangenziali SS. 9Var-9VarA-722-725, in tratti saltuari del CMA | 1.186.133 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.186.133 | 0% | 100% | 1.186.133 | - | - | - | - | - | - | - | 1.186.133 |
| F77H1700009001 | BOMS178820 | Emilia- Romagna | RA08 | RA08 - Raccordo Ferrara Portogaribaldi - Lavori di risanamento profondo delle pavimentazioni tra in tratti saltuari | 3.358.240 | Piano viabile | 2017-2018 | 85,2 | - | 3.358.240 | 0% | 100% | 2.860.549 | 497.691 | - | - | - | - | - | - | 3.358.240 |
| F97H1700006001 | BOMS178821 | Emilia- Romagna | SS724dir, SS724 | S.S. 724 - S.S. 724dir - Lavori di risanamento profondo delle pavimentazioni del sistema tangenziale di Modena, in tratti saltuari | 1.186.133 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.186.133 | 0% | 100% | 1.186.133 | - | - | - | - | - | - | - | 1.186.133 |
| F57H1700013001 | BOMS178823 | Emilia- Romagna | SS16 | S.S.16 ADRIATICA - Lavori di ripristino delle pavimentazioni lungo la S.S. 16, tra il km 81+264 ed il km 157+860 e tra il km 157+860 ed il km 223+410 | 3.947.600 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 3.947.600 | 0% | 100% | 3.947.600 | - | - | - | - | - | - | - | 3.947.600 |
| F17H1700002001 | BOMS178824 | Emilia- Romagna | SS3BIS | S.S. 3BIS TIBERINA - Lavori di adeguamento alla vigente normativa delle barriere di sicurezza laterali e spartitraffico tra il km 216+000 ed il km 250+000 e l'installazione di attenuatori d'urto redirettivi in corrispondenza delle uscite degli svincoli in tratti saltuari. | 5.900.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 5.310.000 | 590.000 | 90% | 10% | - | 590.000 | 590.000 | 885.000 | 2.065.000 | 1.770.000 | - | - | 5.900.000 |
| F17H1700003001 | BOMS178825 | Emilia- Romagna | SS3BIS | S.S. 3 BIS TIBERINA - Lavori di adeguamento alla vigente normativa delle barriere di sicurezza laterali e spartitraffico tra il km 162+698 ed il km 216+000 in tratti saltuari. | 5.800.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 5.220.000 | 580.000 | 90% | 10% | - | 580.000 | 580.000 | 870.000 | 2.030.000 | 1.740.000 | - | - | 5.800.000 |
| F17H1700004001 | BOMS178826 | Emilia- Romagna | SS3BIS | S.S. 3BIS TIBERINA - Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza laterali in tratti saltuari dal km 216+000 al km 250+000 | 5.000.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 4.300.000 | 700.000 | 86% | 14% | - | 700.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | - | - | - | 5.000.000 |
| F17H1700005001 | BOMS178827 | Emilia- Romagna | SS16 | S.S. 16 ADRIATICA - Lavori di sostituzione e messa a norma dello spartitraffico centrale dal km 182+400 al km 193+400 | 2.500.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 2.150.000 | 350.000 | 86% | 14% | - | 350.000 | 750.000 | 750.000 | 650.000 | - | - | - | 2.500.000 |
| F77H1700011001 | BOMS178830 | Emilia- Romagna | RA08 | RA08 RACCORDO FERRARA-PORTOGARIBALDI - Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza stradali in tratti saltuari | 3.488.396 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 3.000.021 | 488.375 | 86% | 14% | - | 488.375 | 1.046.519 | 1.046.519 | 906.983 | - | - | - | 3.488.396 |
| F67H1700003001 | BOMS178831 | Emilia- Romagna | SS67, SS16 | S.S.16 ADRIATICA E S.S.67 TOSCO-ROMAGNOLA - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei giunti di dilatazione degli impalcati al km 118+100 e 123+800 e sulla S.S. 67 al km 218+200 | 950.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 807.500 | 142.500 | 85% | 15% | - | 142.500 | 475.000 | 285.000 | 47.500 | - | - | - | 950.000 |
| F77H1800020001 | BOMS178900 | Emilia- Romagna | RA08 | RA 08 "Ferrara - Porto Garibaldi" Lavori di ripristino della pavimentazione stradale dal km 27+500 al km 6+850, in tratti saltuari (Centro C - Nucleo A). | 966.403 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 966.403 | 0% | 100% | - | 966.403 | - | - | - | - | - | - | 966.403 |
| F17H1800029001 | BOMS178902 | Emilia- Romagna | SS12 | S.S. 12 "Dell'Abetone e del Brennero" Lavori di ripristino della pavimentazione stradale tra il km 136+000 ed il km 176+265, in tratti saltuari (Centro B - Nucleo A) | 1.006.360 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.006.360 | 0% | 100% | 1.006.360 | - | - | - | - | - | - | - | 1.006.360 |
| F97H1800038001 | BOMS168903 | Emilia- Romagna | SS9 | S.S. 9 "Via Emilia" Lavori di ripristino della pavimentazione stradale tra il km 120+560 ed il km 170+070, in tratti saltuari (Centro B - Nucleo B). | 700.560 | Piano viabile | 2017-2018 | 14,7 | - | 700.560 | 0% | 100% | 103.122 | 597.438 | - | - | - | - | - | - | 700.560 |
| F87H1800114001 | BOMS178904 | Emilia- Romagna | SS64 | S.S. 64 "Porrettana" Lavori di ripristino della pavimentazione stradale tra il km 31+110 ed il km 75+500 nonché tra il km 100+103 ed il km 137+580, in tratti saltuari (Centro B - Nucleo C). | 1.006.360 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.006.360 | 0% | 100% | 1.006.360 | - | - | - | - | - | - | - | 1.006.360 |
| F27H1800030001 | BOMS168905 | Emilia- Romagna | SS9 | S.S. 9 "Via Emilia" Lavori di ripristino della pavimentazione stradale tra il km 51+700 ed il km 76+200, in tratti saltuari (Centro B - Nucleo D). | 678.320 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 678.320 | 0% | 100% | 678.320 | - | - | - | - | - | - | - | 678.320 |
| F97H1800039001 | BOMS168907 | Emilia- Romagna | SS9 | S.S. 9 "Via Emilia" Lavori di ripristino della pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 43+500, in tratti saltuari (Centro C - Nucleo C). | 1.529.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.529.000 | 0% | 100% | 1.529.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.529.000 |
| F77H1800021001 | BOMS168909 | Emilia- Romagna | SS16 | S.S. 16 "Adriatica" Lavori di ripristino della pavimentazione stradale dal km 69+514 al km 74+051, in tratti saltuari (Centro C - Nucleo A). | 322.480 | Piano viabile | 2017-2018 | 99,4 | - | 322.480 | 0% | 100% | 320.481 | 1.999 | - | - | - | - | - | - | 322.480 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|--------------|----------------|---|--|------------|---------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------|------|------------|
| F17H18000300001 | BOMS178910 | Emilia-Romagna | SS726 | S.S. 726 "Secante di Cesena" Lavori di ripristino della pavimentazione stradale dal km 22+361 al km 31+980, in tratti saltuari (Centro C - Nucleo C). | 1.590.160 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.590.160 | 0% | 100% | 1.590.160 | - | - | - | - | - | - | - | 1.590.160 |
| F77H18000220001 | BOMS178911 | Emilia-Romagna | RA08 | RA 08 "Ferrara - Porto Garibaldi" Lavori di ripristino della pavimentazione stradale dal km 0+000 al 10+000 direzione Porto Garibaldi in tratti saltuari (Centro C - Nucleo A). | 1.684.680 | Piano viabile | 2017-2018 | 98,1 | - | 1.684.680 | 0% | 100% | 1.651.829 | 32.851 | - | - | - | - | - | - | 1.684.680 |
| F17H17000060001 | BOMS178833 | Emilia-Romagna | SS3BIS | S.S. 3 BIS TIBERINA - Galleria naturale Verghereto - Ripristini strutturali corticali e profondi, ed interventi di impermeabilizzazioni e adeguamento impianti tecnologici | 1.750.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 1.750.000 | - | 100% | 0% | - | - | 262.500 | 848.750 | 638.750 | - | - | - | 1.750.000 |
| F17H17000070001 | BOMS178834 | Emilia-Romagna | SS3BIS | S.S. 3 BIS TIBERINA DAL KM 167+962 AL KM 168+088 - Fornello II carreggiata sud e nord- Lavori di manutenzione straordinaria | 4.788.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 4.788.000 | - | 100% | 0% | - | - | 718.200 | 1.436.400 | 1.436.400 | 1.197.000 | - | - | 4.788.000 |
| F17H17000080001 | BOMS178835 | Emilia-Romagna | SS3BIS | S.S. 3 BIS DAL KM 173+540 AL KM 173+600 - Savio III carreggiata sud e nord - Lavori di manutenzione straordinaria | 2.325.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 2.325.000 | - | 100% | 0% | - | - | 348.750 | 697.500 | 697.500 | 581.250 | - | - | 2.325.000 |
| F17H17000090001 | BOMS178836 | Emilia-Romagna | SS3BIS | S.S 3 BIS TIBERINA DAL KM 220+752 AL KM 225+235 - Lavori di manutenzione straordinaria dei viadotti Viadotto sulla S.C. Zavalloni, Viadotto sulla Via Emilia, Viadotto Svincolo Cesena Ovest, dal km 220+752 al km 225+235 | 4.700.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 4.700.000 | - | 100% | 0% | - | - | 705.000 | 1.410.000 | 1.410.000 | 1.175.000 | - | - | 4.700.000 |
| F77H17000120001 | BOMS178837 | Emilia-Romagna | SS3BIS | SS3BIS TIBERINA - Lavori di manutenzione straordinaria dei viadotti Sottovia Svincolo Cesena Sud, Ponte Scolo Lacchetto, Viadotto su Via Tipano, Ponte Rio Casalecchio, Ponte Via Cupa, Ponte sulla S.P. San Mauro, Viadotto sulla Via del Bacio | 4.700.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 4.700.000 | - | 100% | 0% | - | - | 705.000 | 1.410.000 | 1.410.000 | 1.175.000 | - | - | 4.700.000 |
| | BOMS178814-B | Emilia-Romagna | SS3bis | Lavori di ripristino strutturale e miglioramento della sicurezza per la viabilità dei cavalcavia di scavalco tra il km 162+700 e il km 230+000 della SS3bis | 4.450.000 | Opere d'Arte | 2020 | | 4.450.000 | - | 100% | 0% | - | - | 667.500 | 1.335.000 | 1.335.000 | 1.112.500 | - | - | 4.450.000 |
| F17H17000010001 | BOMS178814-A | Emilia-Romagna | SS3bis | Lavori di ripristino strutturale e miglioramento della sicurezza per la viabilità del cavalcavia di scavalco della SS3bis - Cavalcavia n.71 SP 101 | 300.000 | Opere d'Arte | 2020 | | 300.000 | - | 100% | 0% | - | - | 45.000 | 145.500 | 109.500 | - | - | - | 300.000 |
| F17H17000110001 | BOMS178839 | Emilia-Romagna | SS9 | S.S.9 EMILIA DAL KM 126+300 AL KM 126+300 - Lavori di sistemazione dello svincolo alla variante di Castelfranco Emilia e dello svincolo al km 126+300 | 988.444 | Opere Complementari | 2019 | - | 840.178 | 148.267 | 85% | 15% | - | 148.267 | 494.222 | 296.533 | 49.422 | - | - | - | 988.444 |
| F57H17000140001 | BOMS178840 | Emilia-Romagna | SS16 | S.S.16 ADRIATICA DAL KM 69+514 AL KM 223+410 - Interventi ripristino funzionale e adeguamento della segnaletica verticale lungo la S.S. 16 di competenza compartimentale | 345.956 | Opere Complementari | 2019 | - | 294.062 | 51.893 | 85% | 15% | - | 51.893 | 172.978 | 103.787 | 17.298 | - | - | - | 345.956 |
| F77H17000130001 | BOMS178841 | Emilia-Romagna | SS309 | S.S. 309 ROMEA - Interventi di razionalizzazione ed adeguamento delle intersezioni a raso lungo la S.S. 309 "Romea" dal km 31+000 al km 51+300 - 1° stralcio | 4.843.378 | Opere Complementari | 2020 | - | 4.843.378 | - | 100% | 0% | - | - | 726.507 | 1.453.013 | 1.453.013 | 1.210.844 | - | - | 4.843.378 |
| F27H17000080001 | BOMS178842 | Emilia-Romagna | SS9var-a, NSA379, SS63, SS722, SS725, SS9, SS45, SS62, SS9var | CENTRO DI MANUTENZIONE A - Lavori di ripristino delle pavimentazioni lungo gli interi tronchi stradali di competenza del Centro A | 1.784.142 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.784.142 | 0% | 100% | 1.784.142 | - | - | - | - | - | - | - | 1.784.142 |
| F57H17000150001 | BOMS178843 | Emilia-Romagna | SS67, SS727, SS64, SS12var-a, SS12dir, SS64var-a, SS724dir, NSA313, SS724, SS64var, SS12, SS9 | CENTRO DI MANUTENZIONE B - Lavori di ripristino delle pavimentazioni lungo gli interi tronchi stradali di competenza del Centro B | 1.784.142 | Piano viabile | 2017-2018 | 99,1 | - | 1.784.142 | 0% | 100% | 1.767.371 | 16.771 | - | - | - | - | - | - | 1.784.142 |
| F87H17001270001 | BOMS178875 | Emilia-Romagna | SS3BIS | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE D'ARTE DELLO SVINCOLO DI CANILI AL KM 162+800 DELLA S.S. 3BIS "TIBERINA" | 1.335.714 | Opere d'Arte | 2017-2018 | 99,4 | - | 1.335.714 | 0% | 100% | 1.327.432 | 8.281 | - | - | - | - | - | - | 1.335.714 |
| F27H16000600001 | BOMS168793 | Emilia-Romagna | SS3BIS | Lavori di adeguamento delle strutture e degli impianti tecnologici, ai sensi del D.L. n. 264 del 05.10.2006 in materia di sicurezza per gallerie della rete stradale trans europea, della galleria Lago di Quarto | 36.914.060 | Impianti | 2019 | - | 33.222.654 | 3.691.406 | 90% | 10% | - | 3.691.406 | 3.691.406 | 5.537.109 | 12.919.921 | 11.074.218 | - | - | 36.914.060 |
| | | Emilia-Romagna | SS3bis | "Implementazione di sistemi di antieffrazione delle cabine a servizio delle gallerie di rete TEN, con adeguamenti normativi alla Norma CEI 0-16 per le forniture in Media Tensione e ripristino degli impianti di illuminazione degli svincoli della S.S. 3 bis" | 2.778.878 | Impianti | 2020 | | 2.778.878 | - | 100% | 0% | - | - | 416.832 | 833.663 | 833.663 | 694.720 | - | - | 2.778.878 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|---------------------|----------------|--------------------|--|--|------------|------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------------|
| F17H170001000 01 | BOMS178838 | Emilia- Romagna | SS3BIS | S.S.3 BIS TIBERINA . Galleria naturale Spagnola - Ripristini strutturali corticali e profondi, ed interventi di impermeabilizzazioni e adeguamento impianti tecnologici | 1.750.000 | Impianti | 2019 | - | 1.487.500 | 262.500 | 85% | 15% | - | 262.500 | 875.000 | 525.000 | 87.500 | - | - | - | 1.750.000 |
| F17H180008900 01 | SSMP2018068678 | Sardegna | SS199 SS1232 | Distese di conglomerati bituminosi previa fresatura del piano viabile e riconfigurazione delle pendenze in tratti saltuari lungo le SS 1232 e SS199 del CM di Tempio | 1.700.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.700.000 | 0% | 100% | 1.700.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.700.000 |
| | SSMP2018078676 | Sardegna | SS131DCN | Recupero corticale delle superfici interne alla galleria Berruiles, al Km 118+000 della SS 131 DCN | 1.395.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 1.395.000 | - | 100% | 0% | - | - | 209.250 | 676.575 | 509.175 | - | - | - | 1.395.000 |
| | SSMP2018078677 | Sardegna | SS125 | Opere di inalveazione per la protezione delle pile e delle spalle del ponte sul rio Sos Alinos al Km 234+800 della SS 125 | 300.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 255.000 | 45.000 | 85% | 15% | - | 45.000 | 150.000 | 90.000 | 15.000 | - | - | - | 300.000 |
| F87H190021600 01 | CAMS2016058452 | Sardegna | SS131 | Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici, ai sensi del D.L. n° 264 del 05.10.2006 in materia di sicurezza per gallerie della rete stradale trans europea RETE TEN - Chighizzu 2 | 15.600.000 | Impianti | 2019 | - | 14.040.000 | 1.560.000 | 90% | 10% | - | 1.560.000 | 1.560.000 | 2.340.000 | 5.460.000 | 4.680.000 | - | - | 15.600.000 |
| F79J170005900 01 | CAMS2016018434 | Sardegna | SS387 | Lavori di M.S.. Lavori di risanamento corticale delle superfici in conglomerato cementizio delle Galleria artificiali lungo la SS 387 comprese il rifacimento dell'impermeabilizzazione dell'estradosso e opere complementari. | 3.000.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 2.580.000 | 420.000 | 86% | 14% | - | 420.000 | 900.000 | 900.000 | 780.000 | - | - | - | 3.000.000 |
| F67H160006700 01 | CAMS2016018437 | Sardegna | NSA371, SS197, SS466, SS131, SS547, SS125, SS131dir, SS128, SS387, SS130dir, SS554, SS125var | Lavori di adeguamento della segnaletica verticale e marginale alle normative di sicurezza SS.SS. CM A | 1.482.667 | Opere Complementari | 2017-2018 | - | - | 1.482.667 | 0% | 100% | - | 1.482.667 | - | - | - | - | - | - | 1.482.667 |
| F69J160006700 01 | CAMS2016028431 | Sardegna | SS195 | Distese generali in conglomerato bituminoso previo rafforzamento in piccoli tratti saltuari della sovrastuttura e adeguamento pendenze trasversali lungo la S.S. 195 dal Km 0+083 al km 97+463. | 1.129.938 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.129.938 | 0% | 100% | 1.129.938 | - | - | - | - | - | - | - | 1.129.938 |
| F29J170004400 01 | CAMS2016028432 | Sardegna | SS195 | Lavori di M.S. - S.S. 195 - Recupero statico del ponte in ferro "La Scafa". | 1.950.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 1.657.500 | 292.500 | 85% | 15% | - | 292.500 | 975.000 | 585.000 | 97.500 | - | - | - | 1.950.000 |
| F89J170007200 01 | CAMS2016028436 | Sardegna | SS130 | Lavori di risanamento calcestruzzi, ripristino strutturale e messa in sicurezza con barriere marginali sul cavalcavia e cavalcaferrovia ai km.16+396 e 16+535 nella SS.130 " Iglesiente" | 2.400.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 2.064.000 | 336.000 | 86% | 14% | - | 336.000 | 720.000 | 720.000 | 624.000 | - | - | - | 2.400.000 |
| F97H160005300 01 | CAMS2016028438 | Sardegna | SS130, SS391, SS196, SS126dir, SS197, SS293, SS126, SS196dir, SS195, SS195racc | Lavori di adeguamento della segnaletica verticale e marginale alle normative di sicurezza SS.SS. CM B | 1.482.667 | Opere Complementari | 2017-2018 | 74,3 | - | 1.482.667 | 0% | 100% | 1.101.621 | 381.045 | - | - | - | - | - | - | 1.482.667 |
| F67H160006800 01 | CAMS2016038430 | Sardegna | SS390, SS198, SS125var, SS125dir, SS125 | SS.SS125,125VAR,125DIR,198,390 - Lavori di M.S. - Distese generali periodiche, previo rafforzamento piano viabile, mediante fresatura e ricostruzione del tappetto in tratti saltuari, compresa segnaletica orizzontale, lungo la S.S. 125 dal Km 88+200 al km 223+800, S.S. 125 VAR dal Km 82+765 al Km 102+480, S.S. 125 dir 1+346 al Km 4+554, S.S. 198 dal Km 0+000 al km 110+345, S.S. 390 dal Km 0+000 al km 14+874. | 5.139.911 | Piano viabile | 2017-2018 | 65,3 | 356.915 | 4.782.996 | 7% | 93% | 3.355.334 | 1.427.662 | 356.915 | - | - | - | - | - | 5.139.911 |
| F67H160006900 01 | CAMS2016038433 | Sardegna | SS125var, SS125, SS389var | Sostituzione dei giunti di dilatazione usurati lungo ponti e viadotti nella S.S. 125 DAL Km 101+000 al Km 105+600, S.S. 125VAR dal Km 84+500 al km 102+000, SS 389 VAR dal km 34+000 al 44+000 | 800.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 680.000 | 120.000 | 85% | 15% | - | 120.000 | 400.000 | 240.000 | 40.000 | - | - | - | 800.000 |
| F87H160007600 01 | CAMS2016038439 | Sardegna | SS390, SS389var, SS128, SS125dir, SS125, SS125var, SS198, SS389, SS129, SS389dir-b | Lavori di adeguamento della segnaletica verticale e marginale alle normative di sicurezza SS.SS. CM C | 1.482.667 | Opere Complementari | 2017-2018 | 82,2 | - | 1.482.667 | 0% | 100% | 1.218.604 | 264.063 | - | - | - | - | - | - | 1.482.667 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|----------------|----------|---|--|-----------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|------|-----------|
| | CAMS2016038481 | Sardegna | SS387 | Lavori di M.S. - Lavori di messa in sicurezza dell'intersezione al Km 7+650 della S.S. 387 eliminazione dello svincolo a raso mediante realizzazione rotatoria. | 988.444 | Opere Complementari | 2019 | - | 840.178 | 148.267 | 85% | 15% | - | 148.267 | 494.222 | 296.533 | 49.422 | - | - | - | 988.444 |
| | CAMS2016038482 | Sardegna | SS131DCN | Lavori di M.S. - Lavori di consolidamento del corpo e della sovrastruttura stradale con adeguamento alla normativa vigente delle barriere di sicurezza, di parte dello svincolo realizzato dal Consorzio Industriale al Km 25+500 della S.S. 131DCN, tale da consentire l'apertura al traffico di parte dello stesso svincolo. | 3.607.822 | Opere Complementari | 2020 | - | 3.607.822 | - | 100% | 0% | - | - | 541.173 | 1.082.347 | 1.082.347 | 901.956 | - | - | 3.607.822 |
| F19J16001030001 | CAMS2016018442 | Sardegna | SS131 | Lavori di M.S.. Rifacimento dello strato di usura drenante previo rafforzamento localizzato della sovrastruttura stradale, compresa segnaletica orizzontale dal km 5+500 al km 77+500 SS 131 in t.s. | 642.489 | Piano viabile | 2017-2018 | 81,3 | - | 642.489 | 0% | 100% | 522.408 | 120.081 | - | - | - | - | - | - | 642.489 |
| F19J16001040001 | CAMS2015038392 | Sardegna | SS198 | Lavori di M.S. - Lavori di consolidamento e interventi su opere d'arte lungo la S.S. 198"di Seui e Lanusei" tra il km 37+000 ed il km 55+000 in t.s. | 500.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 425.000 | 75.000 | 85% | 15% | - | 75.000 | 250.000 | 150.000 | 25.000 | - | - | - | 500.000 |
| | CAMS2016048435 | Sardegna | SS131DCN | LAVORI DI M.S. - RECUPERO STATICO ED ADEGUAMENTO DEL VIADOTTO SUL LAGO OMODEO | 2.620.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 2.253.200 | 366.800 | 86% | 14% | - | 366.800 | 786.000 | 786.000 | 681.200 | - | - | - | 2.620.000 |
| F17H16000870001 | CAMS2016048440 | Sardegna | SS131DCN, SS128, SS129, SS129bis, SS295, SS292, SS442, SS131, SS537, SS388 | Lavori di adeguamento della segnaletica verticale e marginale alle normative di sicurezza SS.SS. CM D | 1.482.667 | Opere Complementari | 2017-2018 | 83,5 | - | 1.482.667 | 0% | 100% | 1.237.434 | 245.233 | - | - | - | - | - | - | 1.482.667 |
| F69J15001180001 | CAMS2016048443 | Sardegna | SS131 | Lavori di M.S.. Ripristino delle condizioni di sicurezza della pavimentazione stradale deformata tra i Km 78+700 e 142+500 in t.s. S.S. 131 | 5.485.867 | Piano viabile | 2017-2018 | - | 1.097.173 | 4.388.693 | 20% | 80% | - | 4.388.693 | 1.097.173 | - | - | - | - | - | 5.485.867 |
| F87H18001960001 | CAMS2016058453 | Sardegna | SS131 | Lavori di adeguamento della segnaletica verticale e marginale alle normative di sicurezza lungo la S.S. 131 dal km 142+500 al Km 229+843. | 544.139 | Opere Complementari | 2017-2018 | 86,8 | - | 544.139 | 0% | 100% | 472.204 | 71.935 | - | - | - | - | - | - | 544.139 |
| F87H16002470001 | CAMS2016058454 | Sardegna | SS131 | Lavori di M.S. Rafforzamento della sovrastruttura stradale, compreso nuovo impianto di segnaletica orizzontale lungo la S.S. 131 dal Km 221+300 al Km 229+843. | 3.783.546 | Piano viabile | 2017-2018 | 29,0 | - | 3.783.546 | 0% | 100% | 1.096.850 | 2.686.696 | - | - | - | - | - | - | 3.783.546 |
| F87H16002540001 | CAMS2016058469 | Sardegna | SS127 | S.S. 127 - Lavori di M.S. Rafforzamento della sovrastruttura stradale all'interno del Centro Abitato di Nulvi (SS). | 454.684 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 454.684 | 0% | 100% | 454.684 | - | - | - | - | - | - | - | 454.684 |
| F37H16002290001 | CAMS2016058470 | Sardegna | SS127 | S.S. 127 - Lavori di M.S. Rafforzamento della sovrastruttura stradale all'interno del Centro Abitato di Osilo (SS). | 385.493 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 385.493 | 0% | 100% | - | 385.493 | - | - | - | - | - | - | 385.493 |
| F87H16002690001 | CAMS2016058471 | Sardegna | SS127 | Lavori di M.S. Distese con conglomerati bituminosi, previo rafforzamento della sovrastruttura stradale e compresa segnaletica orizzontale in tratti saltuari della S.S. 127 117+300 E 129+400 | 770.987 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 770.987 | 0% | 100% | 770.987 | - | - | - | - | - | - | - | 770.987 |
| F17H16000860001 | CAMS2016058473 | Sardegna | SS291dir, SS291var, SS127bis, SS292dir | Lavori di M.S. Distese con conglomerati bituminosi, previo rafforzamento della sovrastruttura stradale e compresa segnaletica orizzontale lungo le rampe e la bretella dello svincolo con la SP18 per Bancali (SS) al km 9+000 della SS 291var, tra i km 0+400 e 2+600 della SS 291dir, tra i km 41+850 e 43+000 della SS 127bis e tra i km 6+150 e 9+900 della SS 292dir. | 588.124 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 588.124 | 0% | 100% | 588.124 | - | - | - | - | - | - | - | 588.124 |
| F87H16000750001 | CAMS2016058474 | Sardegna | SS127, SS200, SS127bis, SS292, SS291, SS292dir, SS134, SS291dir, SS131bis, NSA167 | Lavori di MS - Segnaletica verticale e marginale su tutte le SS.SS. Nuclei B-C-D del Centro Manutentorio di Sassari | 458.638 | Opere Complementari | 2017-2018 | 100,0 | - | 458.638 | 0% | 100% | 458.638 | - | - | - | - | - | - | - | 458.638 |
| | CAMS2016058476 | Sardegna | SS200 | Lavori di MS - Interventi di potenziamento dei sistemi di drenaggio e smaltimento acque meteoriche mediante ricostruzione delle opere di attraversamento e opere complementari S.S. 200 dal Km 2+700 al Km 30+000. | 850.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 722.500 | 127.500 | 85% | 15% | - | 127.500 | 425.000 | 255.000 | 42.500 | - | - | - | 850.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|-----------------|----------|---|--|-----------|---------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| F87H17001590001 | CAMS2016058477 | Sardegna | SS131 | S.S. 131 - Lavori di M.S. Ripristino della funzionalità dei giunti di dilatazione in corrispondenza dei viadotti "Rio Molino" al km 164+500, "Landrigga", ai km 215+300 e 215+500, e "Riu Mannu", al km 228+020. | 954.837 | Opere d'Arte | 2017-2018 | 92,5 | - | 954.837 | 0% | 100% | 883.034 | 71.804 | - | - | - | - | - | - | 954.837 |
| F77H17001950001 | CAMS2016068456 | Sardegna | SS125 | Interventi di ripristino del piano viabile lungo la S.S. 125 dal Km 322+000 al Km 354+800. | 1.536.833 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.536.833 | 0% | 100% | 1.536.833 | - | - | - | - | - | - | - | 1.536.833 |
| F37H16002310001 | CAMS2016068458 | Sardegna | SS427 | S.S. 427 - Interventi di ripristino del piano viabile t.s. lungo la S.S. 427 dal Km 0+340 al km 34+000. | 555.624 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 555.624 | 0% | 100% | - | 555.624 | - | - | - | - | - | - | 555.624 |
| F17H18003650001 | CAMS2016068459 | Sardegna | SS597 | Manutenzione delle opere d'arte Lavori di regimazione delle acque, sistemazioni idrauliche, risanamento profondo della pavimentazione stradale lungo la S.S. 597 dal km 2+800 al km 4+000 | 245.525 | Opere Complementari | 2019 | - | 208.696 | 36.829 | 85% | 15% | - | 36.829 | 122.763 | 73.658 | 12.276 | - | - | - | 245.525 |
| F17H16001530001 | CAMS2016068460 | Sardegna | SS199, SS132 | Manutenzione delle opere d'arte Lavori di regimazione delle acque, sistemazioni idrauliche, ripristino ponticelli in cls e muratura lungo la S.S. 199 dal Km 0+000 al Km 16+000 e S.S.132 dal km 4+000 e 38+000. | 182.850 | Opere Complementari | 2019 | - | 155.423 | 27.428 | 85% | 15% | - | 27.428 | 91.425 | 54.855 | 9.143 | - | - | - | 182.850 |
| F67H16000660001 | CAMS2016068461 | Sardegna | SS127, SS125, SS672, SS199, SS132, SS597, SS133, SS133bis, SS427, SS392 | Segnaletica verticale e marginale su tutte le SS.SS. Del Centro Manutentorio di Tempio | 741.333 | Opere Complementari | 2017-2018 | 81,5 | - | 741.333 | 0% | 100% | 604.038 | 137.295 | - | - | - | - | - | - | 741.333 |
| | CAMS2016068480 | Sardegna | SS125 | Lavori di risanamento calcestruzzi, ripristino strutturale e messa in sicurezza con barriere marginali sul ponte S. Giovanni e sul ponte Rio Mulinu - SS 125 "Orientale Sarda" | 1.000.000 | Opere d'Arte | 2019 | | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| F29J15000880001 | CAMS2015018391 | Sardegna | SS131 | Lavori di M.S. - Risanamento delle opere d'arte allo svincolo tra la S.S. 554 e la S.S. 131, lungo il tratto compreso tra i Km 0+800 e 1+200 della S.S. 554 "Cagliaritana" | 584.249 | Opere d'arte | 2019 | 86,2 | 68.483 | 515.766 | 12% | 88% | 503.681 | 12.085 | 40.284 | 24.170 | 4.028 | - | - | - | 584.249 |
| F29J15000870001 | CAMS2015018390 | Sardegna | SS547 | Lavori di risanamento sull'opera d'arte al km 0+000 della S.S. 547 | 584.249 | Opere d'arte | 2019 | 69,0 | 153.801 | 430.448 | 26% | 74% | 403.307 | 27.141 | 90.471 | 54.283 | 9.047 | - | - | - | 584.249 |
| F47H16001300001 | CAMS2016078462 | Sardegna | SS128bis, SS389dir-a | Lavori di M.S. - Distese generali periodiche, previo rafforzamento piano viabile, mediante fresatura e ricostruzione in tratti saltuari, degli strati di base e collegamento lungo le SS.SS. 128 bis e 389 dir/A. | 729.769 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 729.769 | 0% | 100% | 729.769 | - | - | - | - | - | - | - | 729.769 |
| F67H16000650001 | CAMS2016078467 | Sardegna | SS131DCN, SS597, SS389, SS125, SS389dir-a, SS128bis | Segnaletica verticale e marginale su tutte le SS.SS. Del Centro Manutentorio di Budduso' | 1.383.822 | Opere Complementari | 2017-2018 | 49,6 | - | 1.383.822 | 0% | 100% | 685.961 | 697.862 | - | - | - | - | - | - | 1.383.822 |
| F67H16001930001 | CAMS2016078468 | Sardegna | SS131DCN | S.S. 131DCN - Lavori di M.S. - sostituzione, fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione dei viadotti della SS 131 DCN dal Km 50+150 al km 144+000 | 593.067 | Opere d'Arte | 2017-2018 | 100,0 | - | 593.067 | 0% | 100% | 593.067 | - | - | - | - | - | - | - | 593.067 |
| F37H16002360001 | CAMS2016AD8441 | Sardegna | SS131 | Lavori di adeguamento della segnaletica verticale e marginale alle normative di sicurezza S.S. 131 dal km 5+500 al Km 142+500 | 988.444 | Opere Complementari | 2017-2018 | 83,2 | - | 988.444 | 0% | 100% | 822.583 | 165.861 | - | - | - | - | - | - | 988.444 |
| F19J16001010001 | CAMS2016GAL8427 | Sardegna | SS389var | SS 389 VAR: Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento degli impianti di illuminazione con apparecchi led. Messa a norma di impianti tecnologici e supervisione nella galleria Teulargiu | 3.028.424 | Impianti | 2017-2018 | 92,1 | - | 3.028.424 | 0% | 100% | 2.788.876 | 239.548 | - | - | - | - | - | - | 3.028.424 |
| F17H17000400001 | CAMSGAL078551 | Sardegna | SS131DCN | SS 131 DCN "Diramazione Centrale Nuorese": Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento degli impianti di Illuminazione e tecnologici e supervisione - S'iscala | 7.822.222 | Impianti | 2019 | - | 7.040.000 | 782.222 | 90% | 10% | - | 782.222 | 782.222 | 1.173.333 | 2.737.778 | 2.346.667 | - | - | 7.822.222 |
| F29J17000000001 | CAMS2017018537 | Sardegna | SS131 | Lavori di M.S.. Lavori di ripristino strutturale e funzionale di varie opere d'arte con struttura portante in C.A., C.A.P. e acciaio (scatolari, cavalcavia e cavalcaferrovia)dal km 5+500 al km 30+000 S.S. 131 | 2.000.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 1.700.000 | 300.000 | 85% | 15% | - | 300.000 | 1.000.000 | 600.000 | 100.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| F29J17000010001 | CAMS2017018542 | Sardegna | SS554, SS466, SS387, SS547, SS197 | Lavori di M.S.. Rafforzamento della sovrastruttura stradale, e rifacimento dello strato di usura drenante previo rafforzamento localizzato della sovrastruttura, compresa segnaletica orizzontale lungo le SS.SS. 554-387-466-547-197 del C.m. di Monastir in t.s. | 4.349.156 | Piano viabile | 2017-2018 | 68,4 | - | 4.349.156 | 0% | 100% | 2.976.562 | 1.372.593 | - | - | - | - | - | - | 4.349.156 |
| F79J17000000001 | CAMS2017018548 | Sardegna | SS131 | Lavori di M.S.. Rafforzamento della sovrastruttura stradale lungo le complanari della SS 131 e bonifica del piano viabile dalle radici compresa segnaletica orizzontale dal km 40+700 al km 77+500. | 5.381.500 | Piano viabile | 2019 | - | 4.843.350 | 538.150 | 90% | 10% | - | 538.150 | 538.150 | 807.225 | 1.883.525 | 1.614.450 | - | - | 5.381.500 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|-----------------|----------|---|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|
| F79J17000010001 | CAMS2017018550 | Sardegna | SS131 | Lavori di adeguamento della segnaletica verticale e marginale alle normative di sicurezza lungo la S.S. 131 dal Km 5+500 al km 77+500. | 494.222 | Opere Complementari | 2017-2018 | 99,7 | - | 494.222 | 0% | 100% | 492.789 | 1.433 | - | - | - | - | - | - | 494.222 |
| F69J17000030001 | CAMS2017018557 | Sardegna | SS466, SS131dir, SS125var, SS125, SS197, NSA371, SS387, SS130dir, SS131, SS128, SS554 | Regimazione Idraulica e pulizia di cunette per la protezione del corpo stradale lungo le SS SS del centro di Monastir | 1.136.711 | Opere Complementari | 2019 | - | 966.204 | 170.507 | 85% | 15% | - | 170.507 | 568.356 | 341.013 | 56.836 | - | - | - | 1.136.711 |
| F79J17000020001 | CAMS2017028558 | Sardegna | SS195racc, SS130, SS197, SS126dir, SS196, SS126, SS391, SS293, SS196dir, SS195 | Lavori di MS - Installazione dispositivi di ritenuta, barriere compresi i lavori di completamento in t.s. lungo le SS.SS. Del C.M. di iglesias | 1.130.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 960.500 | 169.500 | 85% | 15% | - | 169.500 | 565.000 | 339.000 | 56.500 | - | - | - | 1.130.000 |
| F59J17000000001 | CAMS2017028559 | Sardegna | SS126, SS130, SS293, SS197, SS126dir, SS195, SS195racc, SS391, SS196dir, SS196 | Distese generali in conglomerato bituminoso previo rafforzamento in piccoli tratti saltuari della sovrastruttura e adeguamento pendenze trasversali, lungo le SS.SS. Del C.M. di iglesias | 950.223 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 950.223 | 0% | 100% | 950.223 | - | - | - | - | - | - | - | 950.223 |
| F27H17001840001 | CAMS20170285591 | Sardegna | SS126, SS130, SS293, SS197, SS126dir, SS195, SS195racc, SS391, SS196dir, SS196 | Distese generali in conglomerato bituminoso previo rafforzamento in piccoli tratti saltuari della sovrastruttura e adeguamento pendenze trasversali, lungo le SS.SS. Del C.M. di iglesias | 3.992.000 | Piano viabile | 2019 | - | 3.433.120 | 558.880 | 86% | 14% | - | 558.880 | 1.197.600 | 1.197.600 | 1.037.920 | - | - | - | 3.992.000 |
| F89J17000010001 | CAMS2017038536 | Sardegna | SS125, SS198 | Lavori di M.S. - Risanamento opera d'arte lungo la S.S. 125 dal Km 206+650 al km 220+000, S.S. 198 dal km 42+700 al km 74+958. | 1.200.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 1.020.000 | 180.000 | 85% | 15% | - | 180.000 | 600.000 | 360.000 | 60.000 | - | - | - | 1.200.000 |
| F79J17000030001 | CAMS2017038552 | Sardegna | SS129 | S.S. 129- Lavori di M.S. - Adeguamento e messa a norma di barriere di sicurezza lungo la S.S. 129 dal km 14+000 al 56+900. | 2.450.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 2.107.000 | 343.000 | 86% | 14% | - | 343.000 | 735.000 | 735.000 | 637.000 | - | - | - | 2.450.000 |
| F39J17000010001 | CAMS2017038553 | Sardegna | SS198, SS389 | Lavori di M.S. - Rimozione di barriere metalliche stradali e adeguamento e messa a norma delle barriere di sicurezza. Compresa la sistemazione ed il rafforzamento delle banchine stradali, la realizzazione di banchettoni in cls e pavimentazione in conglomerato bituminoso lungo la S.S. 198 tra il km 0+000 ed il km 92+500 e lungo la S.S. 389 tra il km 171+200 ed il km 179+200. | 4.550.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 3.913.000 | 637.000 | 86% | 14% | - | 637.000 | 1.365.000 | 1.365.000 | 1.183.000 | - | - | - | 4.550.000 |
| F89J17000020001 | CAMS2017038554 | Sardegna | SS389var, SS125dir, SS389, SS129, SS128, SS125var, SS198, SS389dir-b, SS125, SS390 | LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLE OPERE DI PROTEZIONE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI BARRIERE STRADALI NON PIU' A NORMA ED INTEGRAZIONE DI TRATTE ESISTENTI, COMPRESSE OPERE COMPLEMENTARI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE LUNGO LE SS.SS. Del C.M. di Lanusei | 550.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 467.500 | 82.500 | 85% | 15% | - | 82.500 | 275.000 | 165.000 | 27.500 | - | - | - | 550.000 |
| F69J17000040001 | CAMS2017038555 | Sardegna | SS125 | S.S. 125- Lavori di M.S. - Interventi di riqualificazione ambientale e regimazione delle acque di superficie mediante realizzazione di cunette in cls, pozzetti, canalette di embrici e fossi di guardia e realizzazione di drenaggi, Sistemazione e protezione delle scarpate stradali soggette a frane o smottamenti e costruzione di muri di contenimento e/o gabbionate metalliche. | 988.444 | Opere Complementari | 2019 | - | 840.178 | 148.267 | 85% | 15% | - | 148.267 | 494.222 | 296.533 | 49.422 | - | - | - | 988.444 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|----------------|----------|--|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|-----------|---------|---------|------|------|------|-----------|
| F89J17000030001 | CAMS2017038556 | Sardegna | SS125var, SS389dir-b, SS129, SS125dir, SS198, SS389var, SS389, SS128, SS125, SS390 | Distese generali in conglomerato bituminoso previa fresatura e risanamento profondo della sovrastruttura ed adeguamento delle pendenze trasversali lungo le SS.SS. Del C.M. C di Lanusei in t.s. | 2.400.000 | Piano viabile | 2019 | - | 2.064.000 | 336.000 | 86% | 14% | - | 336.000 | 720.000 | 720.000 | 624.000 | - | - | - | 2.400.000 |
| F19J17000020001 | CAMS2017048538 | Sardegna | SS131 | LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLE OPERE DI PROTEZIONE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI BARRIERE STRADALI NON PIU' A NORMA ED INTEGRAZIONE DI TRATTE ESISTENTI, COMPRESSE OPERE COMPLEMENTARI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA S.S. 131 dal Km 77+500 al Km 142+500 - strade a 4 corsie | 2.200.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 1.892.000 | 308.000 | 86% | 14% | - | 308.000 | 660.000 | 660.000 | 572.000 | - | - | - | 2.200.000 |
| F19J17000030001 | CAMS2017048539 | Sardegna | SS131 | LAVORI DI DISTESE GENERALI CON CONGLOMERATO BITUMINOSO CON ESECUZIONE E/O RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONE STRADALE E REGOLARIZZAZIONE DI BANCHINE E CUNETTE LUNGO LUNGO LA S.S. 131 dal Km 77+500 al Km 142+500 - strade a 4 corsie | 2.500.000 | Piano viabile | 2019 | - | 2.150.000 | 350.000 | 86% | 14% | - | 350.000 | 750.000 | 750.000 | 650.000 | - | - | - | 2.500.000 |
| F19J17000040001 | CAMS2017048540 | Sardegna | SS131 | REGIMAZIONE ACQUE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI CUNETTE IN CLS, CONSOLIDAMENTO SCARPATE LUNGO LA S.S. 131 dal Km 77+500 al Km 142+500 | 296.533 | Opere Complementari | 2019 | - | 252.053 | 44.480 | 85% | 15% | - | 44.480 | 148.267 | 88.960 | 14.827 | - | - | - | 296.533 |
| F19J17000050001 | CAMS2017048541 | Sardegna | SS131 | LAVORI DI M.S. - RISANAMENTO CONSERVATIVO DI OPERE D'ARTE IN CLS E MURATURE LUNGO LA S.S. 131 dal Km 77+500 al km 142+500 | 2.000.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 1.700.000 | 300.000 | 85% | 15% | - | 300.000 | 1.000.000 | 600.000 | 100.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| F79J17000040001 | CAMS2017048543 | Sardegna | SS295, SS292, SS131dir-centr, SS442, SS129bis, SS388, SS129, SS537, SS128 | SS.SS. del C.M. di Oristano - Lavori di adeguamento della segnaletica verticale e marginale alle normative di sicurezza in t.s. lungo le SS.SS. C.M. di Oristano. | 296.533 | Opere Complementari | 2019 | - | 252.053 | 44.480 | 85% | 15% | - | 44.480 | 148.267 | 88.960 | 14.827 | - | - | - | 296.533 |
| F79J17000050001 | CAMS2017048544 | Sardegna | SS131dir-centr, SS129, SS388, SS442, SS131, SS292, SS129bis, SS295, SS537, SS128 | LAVORI DI M.S. - RISANAMENTO CONSERVATIVO DI OPERE D'ARTE IN CLS E MURATURE LUNGO LE SS.SS. DEL C.M. D di Oristano. | 1.550.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 1.317.500 | 232.500 | 85% | 15% | - | 232.500 | 775.000 | 465.000 | 77.500 | - | - | - | 1.550.000 |
| F79J17000060001 | CAMS2017048545 | Sardegna | SS128, SS129bis, SS295, SS388, SS442, SS129, SS537, SS292 | LAVORI DI DISTESE GENERALI CON CONGLOMERATO BITUMINOSO CON ESECUZIONE E/O RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONE STRADALE E REGOLARIZZAZIONE DI BANCHINE E CUNETTE LUNGO LE SS.SS. DEL C.M. D di Oristano - strade a 2 corsie | 1.800.000 | Piano viabile | 2019 | - | 1.530.000 | 270.000 | 85% | 15% | - | 270.000 | 900.000 | 540.000 | 90.000 | - | - | - | 1.800.000 |
| F79J17000070001 | CAMS2017048546 | Sardegna | SS442, SS388, SS129, SS128, SS129bis, SS292, SS295, SS537 | LAVORI DI DISTESE GENERALI CON CONGLOMERATO BITUMINOSO CON ESECUZIONE E/O RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONE STRADALE E REGOLARIZZAZIONE DI BANCHINE E CUNETTE LUNGO LE SS.SS. DEL C.M. D di Oristano - strade a 2 corsie | 1.800.000 | Piano viabile | 2019 | - | 1.530.000 | 270.000 | 85% | 15% | - | 270.000 | 900.000 | 540.000 | 90.000 | - | - | - | 1.800.000 |
| F79J17000080001 | CAMS2017048547 | Sardegna | SS442, SS131dir-centr, SS388, SS292, SS128, SS131, SS537, SS129bis, SS129, SS295 | REGIMAZIONE ACQUE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI CUNETTE IN CLS, CONSOLIDAMENTO SCARPATE LUNGO LE SS.SS. DEL C.M. D di Oristano. | 691.911 | Opere Complementari | 2019 | - | 588.124 | 103.787 | 85% | 15% | - | 103.787 | 345.956 | 207.573 | 34.596 | - | - | - | 691.911 |
| F79J17000090001 | CAMS2017048549 | Sardegna | SS131 | Lavori di adeguamento della segnaletica verticale e marginale alle normative di sicurezza lungo la S.S. 131 DAL KM 77+500 AL 142+500. | 494.222 | Opere Complementari | 2017-2018 | - | - | 494.222 | 0% | 100% | - | 494.222 | - | - | - | - | - | - | 494.222 |
| F87H17000200001 | CAMS2017058560 | Sardegna | SS131 | S.S. 131 - Lavori di M.S.. Lavori di adeguamento dei dispositivi di ritenuta lungo gli itinerari delle strade statali S.S. 131 | 1.737.778 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 1.477.111 | 260.667 | 85% | 15% | - | 260.667 | 868.889 | 521.333 | 86.889 | - | - | - | 1.737.778 |
| F87H17000210001 | CAMS2017058563 | Sardegna | SS131 | S.S. 131 - Lavori di M.S.. Rifacimento dello strato di usura drenante previo rafforzamento localizzato della sovrastruttura stradale, compresa segnaletica orizzontale dal km 194+000 al km 197+600. | 2.471.111 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.471.111 | 0% | 100% | 2.471.111 | - | - | - | - | - | - | - | 2.471.111 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|-----------------|----------|-------------------------------|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| F87H17000220001 | CAMS2017058564 | Sardegna | SS131 | S.S. 131 - Lavori di M.S.. Rifacimento dello strato di usura drenante previo rafforzamento localizzato della sovrastruttura stradale, compresa segnaletica orizzontale dal km 202+500 al km 205+000. | 1.716.434 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 1.716.434 | 0% | 100% | - | 1.716.434 | - | - | - | - | - | - | 1.716.434 |
| F27H17000180001 | CAMS2017058565 | Sardegna | SS200 | S.S. 200 - Lavori di M.S. Rafforzamento della sovrastruttura stradale all'interno del Centro Abitato di Sennori (SS). | 666.667 | Piano viabile | 2019 | - | 566.667 | 100.000 | 85% | 15% | - | 100.000 | 333.333 | 200.000 | 33.333 | - | - | - | 666.667 |
| F87H17000230001 | CAMS2017058566 | Sardegna | SS200 | S.S. 200 - Lavori di M.S. Distese con conglomerati bituminosi, compresa segnaletica orizzontale. | 293.333 | Piano viabile | 2019 | - | 249.333 | 44.000 | 85% | 15% | - | 44.000 | 146.667 | 88.000 | 14.667 | - | - | - | 293.333 |
| F87H17000240001 | CAMS2017058567 | Sardegna | SS292 | S.S. 292 - Lavori di MS - rettifica planimetrica dell'asse stradale conseguente al cedimento di opera di sostegno. | 488.889 | Opere d'Arte | 2019 | - | 415.556 | 73.333 | 85% | 15% | - | 73.333 | 244.444 | 146.667 | 24.444 | - | - | - | 488.889 |
| F87H17000250001 | CAMS2017058568 | Sardegna | SS292 | S.S. 292 - Lavori di M.S. Distese con conglomerati bituminosi in tratti saltuari, compresa segnaletica orizzontale. | 480.000 | Piano viabile | 2019 | - | 408.000 | 72.000 | 85% | 15% | - | 72.000 | 240.000 | 144.000 | 24.000 | - | - | - | 480.000 |
| F87H17000340001 | CAMS2017058574 | Sardegna | SS131 | S.S. 131 - Lavori di M.S.. Lavori di completamento del risanamento corticale delle superfici in conglomerato cementizio del muro di controripa in carreggiata sud, comprese opere complementari. | 184.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 156.400 | 27.600 | 85% | 15% | - | 27.600 | 92.000 | 55.200 | 9.200 | - | - | - | 184.000 |
| F87H17000320001 | CAMS2017058573 | Sardegna | SS127 | Lavori di M.S.. Lavori di integrazione e potenziamento delle reti di rivestimento previa bonifica delle ripe e delle scarpate interessate. | 279.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 237.150 | 41.850 | 85% | 15% | - | 41.850 | 139.500 | 83.700 | 13.950 | - | - | - | 279.000 |
| F27H18001110001 | SSMP2018058671 | Sardegna | SS131 | S.131 -di Carlo Felice-. Lavori di M.S.. Distese con conglomerati bituminosi, previo rafforzamento della sovrastruttura stradale e compresa segnaletica orizzontale, lungo la S.S.131 tra i km 147+000 e 151+500 e tra i km 167+500 e 169+000 in carreggiata SUD e tra i km163+000 al km 166+000 lungo entrambe le carreggiate” | 2.862.222 | Piano viabile | 2017-2018 | 74,5 | - | 2.862.222 | 0% | 100% | 2.132.355 | 729.867 | - | - | - | - | - | - | 2.862.222 |
| F87H17000260001 | CAMS2017068569 | Sardegna | SS392 | S.S. 392 - Lavori di MS installazione dispositivi di ritenuta N2 , H1 e H2 compresi i lavori di completamento in t.s. tra i km 1+882 e 31+710 della SS 392 | 644.444 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 547.778 | 96.667 | 85% | 15% | - | 96.667 | 322.222 | 193.333 | 32.222 | - | - | - | 644.444 |
| F67H17000460001 | CAMS2017068570 | Sardegna | SS127 | S.S. 127 - Interventi di ripristino del piano viabile dal km 3+600 al km 36+000 | 790.854 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 790.854 | 0% | 100% | - | 790.854 | - | - | - | - | - | - | 790.854 |
| F17H17000360001 | CAMS2017068572 | Sardegna | SS133 | S.S. 133 - Lavori di MS - Distese generali superficiali con coglomerati bituminosi | 1.062.844 | Piano viabile | 2019 | - | 903.418 | 159.427 | 85% | 15% | - | 159.427 | 531.422 | 318.853 | 53.142 | - | - | - | 1.062.844 |
| F77H17000260001 | CAMS2017078576 | Sardegna | SS125 | S.S. 125 - Ristrutturazione e consolidamento opere d'arte sia in muratura sia in calcestruzzo armato tra i km. 268+000 e km 313+000 | 533.333 | Opere d'Arte | 2019 | - | 453.333 | 80.000 | 85% | 15% | - | 80.000 | 266.667 | 160.000 | 26.667 | - | - | - | 533.333 |
| F67H17000480001 | CAMS2017078577 | Sardegna | SS131DCN | S.S. 131 DCN - Lavori di M.S. - Rafforzamento del piano viabile ammalorato previa fresatura e stesa di tappetto drenante in T.S. tra i km 50+150 e 129+800 | 5.100.889 | Piano viabile | 2019 | - | 4.590.800 | 510.089 | 90% | 10% | - | 510.089 | 510.089 | 765.133 | 1.785.311 | 1.530.267 | - | - | 5.100.889 |
| F67H17000490001 | CAMS2017078578 | Sardegna | SS131DCN | S.S. 131 DCN - Lavori di risanamento corticale delle superfici in cls mirate al ripristino funzionale/strutturale delle opere d'arte tra i km 50+150 e km 144+000 della SS 131 DCN | 3.111.111 | Opere d'Arte | 2019 | - | 2.675.556 | 435.556 | 86% | 14% | - | 435.556 | 933.333 | 933.333 | 808.889 | - | - | - | 3.111.111 |
| F47H17000270001 | CAMS2017078579 | Sardegna | SS128BIS | S. S. 128 BIS - Lavori di M.S. - Sistemazione e protezione delle scarpate stradali soggette a frane o smottament, regimazione di acque periodiche. | 817.778 | Opere Complementari | 2019 | - | 695.111 | 122.667 | 85% | 15% | - | 122.667 | 408.889 | 245.333 | 40.889 | - | - | - | 817.778 |
| F67H17000690001 | CAMS2017078582 | Sardegna | SS389 | S.S. 389 - Lavori di M.S. Pavimentazioni – Distese generali con conglomerati bituminosi, rafforzamento del piano viabile ammalorato ed esecuzione della segnaletica orizzontale lungo la S.S.389 dal km 19+800 al km 76+000 in t.s. | 889.600 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 889.600 | 0% | 100% | 889.600 | - | - | - | - | - | - | - | 889.600 |
| F69J17000480001 | CAMS2016GAL8428 | Sardegna | SS131DCN | S.S.131 DCN - Lavori di realizzazione di impianti di illuminazione galleria GA_SS131 DCN Km 47+587 e relativa messa a norma. | 1.000.000 | Impianti | 2019 | - | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| F37H16001030001 | CBMS016002 | Molise | SS709 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SU RILEVATI STRADALI IN TRATTI SALTUARI TRA IL KM 6+8900 ED IL KM 10+900 DELLA S.S. 709 "TANGENZIALE DI TERMOLI" FUNZIONALE ITINERARIO 16 | 1.304.747 | Barriere di sicurezza | 2017-2018 | 99,2 | - | 1.304.747 | 0% | 100% | 1.293.656 | 11.090 | - | - | - | - | - | - | 1.304.747 |
| F17H16000960001 | CBMS016003 | Molise | SS87 | S.S. 87 "Sannitica" - Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della regimentazione idraulica al Km 213+600. | 667.200 | Opere Complementari | 2019 | - | 567.120 | 100.080 | 85% | 15% | - | 100.080 | 333.600 | 200.160 | 33.360 | - | - | - | 667.200 |
| F57H16000830001 | CBMS016004 | Molise | SS650 | S.S. 650 "Fondo Valle Trigno" - Lavori di M.S. delle pavimentazioni stradali dal km 0+000 al km 14+200 della S.S. 650 "Fondo Valle Trigno" | 1.334.400 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.334.400 | 0% | 100% | 1.334.400 | - | - | - | - | - | - | - | 1.334.400 |
| F17H16001040001 | CBMS016005 | Molise | SS647dir-b, SS647dir-a, SS647 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI AMMALORATE E PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA MASSICCIAATA STRADALE IN TRATTI SALTUARI DELLA S.S. 647 (DAL KM 2+650 AL KM 74+900), DELLA S.S. 647 DIR A (DAL KM 0+000 AL KM 3+680) E DELLA S.S. 647 DIR B (DAL KM 7+810 AL KM 11+450) | 1.482.667 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.482.667 | 0% | 100% | 1.482.667 | - | - | - | - | - | - | - | 1.482.667 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|-------------|--------|-----------------------------------|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|
| F77H16000740001 | CBMS016006 | Molise | SS647 | S.S. 647 "Fondo Valle del Biferno" - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino strutturale degli impalcati dei viadotti compresi tra i km 0+000 e 55+700- Il Stralcio - Intervento sui viadotti/ponti dal km 28+248 al km 46+095 | 3.580.001 | Opere d'Arte | 2019 | - | 3.078.801 | 501.200 | 86% | 14% | - | 501.200 | 1.074.000 | 1.074.000 | 930.800 | - | - | - | 3.580.001 |
| F47H16000740001 | CBMS016007 | Molise | SS647 | S.S. 647 "Fondo Valle del Biferno" - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino strutturale degli impalcati dei viadotti compresi tra i km 0+000 e 55+700. I stralcio - Intervento sui viadotti/ponti dal km 0+266 al km 28+085. | 4.200.889 | Opere d'Arte | 2019 | - | 3.612.764 | 588.124 | 86% | 14% | - | 588.124 | 1.260.267 | 1.260.267 | 1.092.231 | - | - | - | 4.200.889 |
| F17H16001000001 | CBMS016008 | Molise | SS17 | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ INTERROTTA DAL KM 171+800 AL KM 172+000 DELLA S.S. 17 "APPULO SANNITICO E DELL'APPENNINO ABRUZZESE" | 412.246 | Opere Complementari | 2019 | - | 350.409 | 61.837 | 85% | 15% | - | 61.837 | 206.123 | 123.674 | 20.612 | - | - | - | 412.246 |
| F17H16000980001 | CBMS016010 | Molise | SS87 | LAVORI DI M.S. DELLE BARRIERE LATERALI DI SICUREZZA BORDO RILEVATO IN TRATTI SALTUARI COMPRESI TRA IL KM 117+740 ED IL KM 132+700 DELLA SS 87 | 543.644 | Barriere di sicurezza | 2017-2018 | 100,0 | - | 543.644 | 0% | 100% | 543.644 | - | - | - | - | - | - | - | 543.644 |
| F17H16000990001 | CBMS016009 | Molise | SS17var-a | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE GALLERIE DEL 1° LOTTO DELLA SS 17 VAR A "ISERNIA - CASTEL DI SANGRO" | 790.756 | Impianti | 2017-2018 | 100,0 | - | 790.756 | 0% | 100% | 790.756 | - | - | - | - | - | - | - | 790.756 |
| F17H16001020001 | CBMS016011 | Molise | SS652 | LAVORI DI RIPRISTINO SUPERFICIALE DELLE PILE, DELLE SOLETTE E OPERE DI SCARICO DEL VIADOTTO CUPONE AL KM 3+670 DELLA S.S. 652 - COMPLETAMENTO | 1.087.289 | Opere d'Arte | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.087.289 | 0% | 100% | 1.087.289 | - | - | - | - | - | - | - | 1.087.289 |
| F17H16001410001 | CBMS016013 | Molise | SS645 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE AMMALORATA SULLA S.S. 645 "FONDOVALLE TAPPINO" IN TRATTI SALTUARI COMPRESI TRA IL KM 13+000 ED IL KM 15+000 E TRA IL KM 20+000 ED IL KM 23+000 | 372.120 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 372.120 | 0% | 100% | 372.120 | - | - | - | - | - | - | - | 372.120 |
| F17H16001010001 | CBMS1519003 | Molise | SS650 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE DELLA RAMPA VASTO - PESCOLANCIANO DELLA S.S. 650 "FONDO VALLE TRIGNO" | 553.529 | Opere Complementari | 2019 | - | 470.500 | 83.029 | 85% | 15% | - | 83.029 | 276.764 | 166.059 | 27.676 | - | - | - | 553.529 |
| F37H16001470001 | CBMS016014 | Molise | SS709 | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari tra il Km 0+000 ed il Km 12+450 della S.S. 709 "Tangenziale di Termoli" . | 1.440.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.440.000 | 0% | 100% | 1.440.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.440.000 |
| F17H16000470001 | CBMS1519014 | Molise | SS652 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI SOTTOSCARPA AL KM 1+650 DELLA S.S. 652 | 628.651 | Opere d'Arte | 2017-2018 | 100,0 | - | 628.651 | 0% | 100% | 628.651 | - | - | - | - | - | - | - | 628.651 |
| F17H17000130001 | CBMS17A001 | Molise | SS711-SS710 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE IN CORRISPONDENZA DELLA SS 711 "TANGENZIALE OVEST DI CAMPOBASSO" E 710 "TANGENZIALE EST DI CAMPOBASSO" | 1.140.000 | Opere d'Arte | 2017-2018 | - | - | 1.140.000 | 0% | 100% | - | 1.140.000 | - | - | - | - | - | - | 1.140.000 |
| F97H18001360001 | CBMP18B007 | Molise | SS647 SS647dir a SS647dir b | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SOSTITUZIONE E L'INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE E MARGINALE LUNGO LE SS.SS. 647, 647 DIR/A E 647 DIR/B | 330.000 | Opere Complementari | 2017-2018 | - | - | 330.000 | 0% | 100% | - | 330.000 | - | - | - | - | - | - | 330.000 |
| F17H16001030001 | CBMS1519019 | Molise | SS87 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN TRATTI SALTUARI TRA IL KM 201+700 ED IL KM 214+500 DELLA S.S. 87 "SANNITICA" | 1.440.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.440.000 | 0% | 100% | 1.440.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.440.000 |
| F17H17000190001 | CBMS17A003 | Molise | SS87 - SS709 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE IN TRATTI SALTUARI DELLE SS SS 87 - 709 | 1.196.018 | Opere Complementari | 2017-2018 | - | - | 1.196.018 | 0% | 100% | - | 1.196.018 | - | - | - | - | - | - | 1.196.018 |
| F17H17000200001 | CBMS17A004 | Molise | SS652 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL VIADOTTO "DELLA FEDE" AL KM 3+470 DELLA S.S. 652 "FONDO VALLE SANGRO" | 1.300.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 1.105.000 | 195.000 | 85% | 15% | - | 195.000 | 650.000 | 390.000 | 65.000 | - | - | - | 1.300.000 |
| F17H17000220001 | CBMS17A005 | Molise | SS158 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL VIADOTTO "PONTE SBIEGO" SS 158 "DELLA VALLE DEL VOLTURNO" | 840.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 714.000 | 126.000 | 85% | 15% | - | 126.000 | 420.000 | 252.000 | 42.000 | - | - | - | 840.000 |
| F17H17000120001 | CBMS17B001 | Molise | SS647 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE DEGLI IMPALCATI DEI VIADOTTI COMPRESI TRA I KM 0+000 E 55+700. II STRALCIO II LOTTO - INTERVENTO SUI VIADOTTI/PONTI DAL KM 28+248 AL KM 46+095 | 1.000.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| F17H18000540001 | CBMP18B002 | Molise | SS17 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN TRATTI SALTUARI COMPRESI TRA IL KM 12+300 ED IL KM 27+000 DELLA S.S.645 - 1° STRALCIO | 1.300.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.300.000 | 0% | 100% | 1.300.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.300.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|---------------------|--------------|----------|--|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|---------|---------|---------|------|------|------|-----------|
| F17H180003700 01 | CBMP18A001 | Molise | SS17 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN TRATTI SALTUARI COMPRESI TRA IL KM 179+035 ED IL KM 214+725 DELLA S.S. 17 APPULO SANNITICA - 1° STRALCIO | 1.680.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.680.000 | 0% | 100% | 1.680.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.680.000 |
| F17H180003800 01 | CBMP18A003 | Molise | SS87 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN TRATTI SALTUARI COMPRESI TRA IL KM 105+850 ED IL KM 117+400 DELLA S.S. 87 SANNITICA - 1° STRALCIO | 920.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 920.000 | 0% | 100% | 920.000 | - | - | - | - | - | - | - | 920.000 |
| F17H170001700 01 | CBMS17B004 | Molise | SS87 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NEL TRATTO A 4 CORSIE COMPRESO TRA IL KM 214+500 ED IL KM 221+887 DELLA SS 87 "SANNITICA". | 1.591.396 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.591.396 | 0% | 100% | 1.591.396 | - | - | - | - | - | - | - | 1.591.396 |
| F17H170001500 01 | CBMS17B003 | Molise | SS16-SS87- SS709 | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e l'incremento dei dispositivi di ritenuta stradale redirettivi sulle SS.SS. 16 - 87 - 709 | 1.196.018 | Barriere di sicurezza | 2017-2018 | - | - | 1.196.018 | 0% | 100% | - | 1.196.018 | - | - | - | - | - | - | 1.196.018 |
| F17H170017200 01 | CBMS17B007 | Molise | SS647 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI DELLA SS 647 "FONDOVALLE DEL BIFERNO". Il stralcio | 977.312 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 977.312 | 0% | 100% | 977.312 | - | - | - | - | - | - | - | 977.312 |
| F17H170001600 01 | CBMS17A002 | Molise | SS652 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE SULLA SS 652 "FONDO VALLE DEL SANGRO". | 2.322.844 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.322.844 | 0% | 100% | 2.322.844 | - | - | - | - | - | - | - | 2.322.844 |
| F17H170002100 01 | CBMS17B006 | Molise | SS16 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E L'ADEGUAMENTO SISMICO DEL VIADOTTO "TRIGNO" AL KM 526+200 DELLA SS 16 "ADRIATICA" - STRALCIO I | 2.700.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 2.322.000 | 378.000 | 86% | 14% | - | 378.000 | 810.000 | 810.000 | 702.000 | - | - | - | 2.700.000 |
| F17H170001800 01 | CBMS17B005 | Molise | SS647 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI DELLA SS 647 "FONDOVALLE DEL BIFERNO". | 999.577 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 999.577 | 0% | 100% | 999.577 | - | - | - | - | - | - | - | 999.577 |
| F87H160006900 01 | CZMS16C205 | Calabria | SS106var-a - SS106 VAR/A DI CATANZARO LIDO | Lavori di MS per il ripristino della funzionalità degli impianti a servizio delle gallerie della SS 106 VAR/A danneggiati a seguito di furti ed atti vandalici | 3.800.000 | Impianti | 2017-2018 | 47,6 | - | 3.800.000 | 0% | 100% | 1.807.280 | 1.992.720 | - | - | - | - | - | - | 3.800.000 |
| F87H160007000 01 | CZMS1519C202 | Calabria | SS107 | Lavori di Manutenzione Straordinaria di adeguamento e messa a norma delle barriere di sicurezza bordo ponte in tratti saltuari tra i km 95+520 e 135+000 della S.S. 107 "SGC" del Centro di Manutenzione n°2 Nucleo 3 di Crotone | 659.292 | Barriere di sicurezza | 2017-2018 | - | - | 659.292 | 0% | 100% | - | 659.292 | - | - | - | - | - | - | 659.292 |
| F87H160007400 01 | CZMS0608C423 | Calabria | SS107 | Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il ripristino, risanamento ed impermeabilizzazione delle strutture portanti fortemente degradate dei ponti "Mussano II" km 34+585, "Motta I" km 39+040, della S.S.107 "S.G.C." | 863.289 | Opere d'Arte | 2017-2018 | 100,0 | - | 863.289 | 0% | 100% | 863.289 | - | - | - | - | - | - | - | 863.289 |
| F57H160006500 01 | CZMS1519C401 | Calabria | SS481 | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del corpo stradale interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico tra il km. 21+750 e il km. 21+870 e per il consolidamento del corpo stradale e del muro di sottoscarpa tra il km. 22+150 ed il km. 22+250 della S.S. n° 481 | 588.124 | Opere Complementari | 2017-2018 | 100,0 | - | 588.124 | 0% | 100% | 588.124 | - | - | - | - | - | - | - | 588.124 |
| F87H160006700 01 | CZMS16C201 | Calabria | SS106 | Lavori di Manutenzione Straordinaria per il ripristino del piano viabile della SS 106 in tratti saltuari tra i km 216+000 e il km 295+715 | 914.250 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 914.250 | 0% | 100% | 914.250 | - | - | - | - | - | - | - | 914.250 |
| F67H160005300 01 | CZMS16C202 | Calabria | SS19quater | Lavori di manutenzione straordinaria di pavimentazione in tratti saltuari tra il km 7+050 ed il km 12+330 della SS 19 quater. | 250.076 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 250.076 | 0% | 100% | 250.076 | - | - | - | - | - | - | - | 250.076 |
| F17H160007600 01 | CZMS16C204 | Calabria | SS107 | Lavori di ripristino del cavalcavia "Setteporte" al km 123+400 della SS.107 | 593.067 | Opere d'Arte | 2017-2018 | 72,0 | - | 593.067 | 0% | 100% | 426.889 | 166.177 | - | - | - | - | - | - | 593.067 |
| F77H160006300 01 | CZMS16C206 | Calabria | SS106 | Lavori di Manutenzione Straordinaria di adeguamento e messa a norma delle barriere di sicurezza bordo ponte in tratti saltuari tra i km 216+000 e 295+715 della S.S. 106 "jonica" -2° STRALCIO- | 966.204 | Barriere di sicurezza | 2017-2018 | - | - | 966.204 | 0% | 100% | - | 966.204 | - | - | - | - | - | - | 966.204 |
| F87H160006800 01 | CZMS16C203 | Calabria | SS182 | Lavori di Manutenzione Straordinaria per il ripristino del piano viabile e la protezione della carreggiata stradale dal km 77+620 al km 87+650 della SS182 | 691.911 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 691.911 | 0% | 100% | 691.911 | - | - | - | - | - | - | - | 691.911 |
| F27H160005500 01 | CZMS16C301 | Calabria | SS283 | Lavori di M.S. occorrenti per il rifacimento del piano viabile fortemente ammalorato lungo tratti saltuari della SS.283 tra i km 0+000 e 51+206, della SS.283 var tra i km 0+000 (27+900) e 6+140 (34+040) e della SS.283 dir tra i km 0+000 e 0+850. (I stralcio) | 1.800.440 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.800.440 | 0% | 100% | 1.800.440 | - | - | - | - | - | - | - | 1.800.440 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|------------|----------|--------------------|--|-----------|---------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| F37H1600091001 | CZMS16C304 | Calabria | SS18 | Lavori di Manutenzione Straordinaria relativa agli interventi di completamento dell'adeguamento del muro al km 312+100 della S.S. 18 "Tirrena Inferiore". Muro Centacque | 890.897 | Opere Complementari | 2017-2018 | 6,7 | - | 890.897 | 0% | 100% | 59.512 | 831.385 | - | - | - | - | - | - | 890.897 |
| F87H1600073001 | CZMS16C305 | Calabria | SS107 | SS107 "Silana Crotonese" Km 46+500 – Consolidamento del muro di sottoscarpa nel Comune di Spezzano Piccolo (Cs) | 739.412 | Opere Complementari | 2017-2018 | 96,0 | - | 739.412 | 0% | 100% | 709.909 | 29.503 | - | - | - | - | - | - | 739.412 |
| F17H1600084001 | CZMS16C303 | Calabria | SS107 | Lavori di M.S. occorrenti per il rifacimento del piano viabile fortemente ammalorato lungo tratti saltuari tra il km 0+000 e 95+520 della SS.107 (I stralcio) | 977.752 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 977.752 | 0% | 100% | 977.752 | - | - | - | - | - | - | - | 977.752 |
| F27H1600056001 | CZMS16C306 | Calabria | SS18 | Lavori di Manutenzione Straordinaria occorrenti per la fornitura e posa in opera della segnaletica verticale e luminosa tra il km. 243+521 ed il km. 353+450 della S.S. 18 "Tirrena Inferiore" | 830.293 | Opere Complementari | 2017-2018 | 100,0 | - | 830.293 | 0% | 100% | 830.293 | - | - | - | - | - | - | - | 830.293 |
| F77H1700129001 | CZMS16C308 | Calabria | SS107 | S.S. N. 107 Lavori di M.S. occorrenti per il rifacimento del piano viabile fortemente ammalorato lungo tratti saltuari tra il km 0+000 e 95+520 della SS.107 (II° stralcio) | 977.752 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 977.752 | 0% | 100% | 977.752 | - | - | - | - | - | - | - | 977.752 |
| F37H1700094001 | CZMS16C309 | Calabria | SS107 | S.S. N. 107 Lavori di M.S. occorrenti per il rifacimento del piano viabile fortemente ammalorato lungo tratti saltuari tra il km 0+000 e 95+520 della SS.107 (III° stralcio) | 1.844.925 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.844.925 | 0% | 100% | 1.844.925 | - | - | - | - | - | - | - | 1.844.925 |
| F17H1600075001 | CZMS16C401 | Calabria | SS106 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OCCORRENTI PER IL RIFACIMENTO DELLO STRATO DI COLLEGAMENTO E DEL TAPPETO DI USURA IN TRATTI SALTUARI DELLA SS. 106 "JONICA" COMPRESI TRA I KM. 400+150 E 403+150 E TRA I KM. 406+300 E 414+080 (I° STRALCIO) | 982.593 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 982.593 | 0% | 100% | 982.593 | - | - | - | - | - | - | - | 982.593 |
| F37H1700095001 | CZMS16C402 | Calabria | SS106 | S.S. N. 106 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OCCORRENTI PER IL RIFACIMENTO DELLO STRATO DI COLLEGAMENTO E DEL TAPPETO DI USURA IN TRATTI SALTUARI DELLA SS. 106 "JONICA" COMPRESI TRA I KM. 400+150 E 403+150 E TRA I KM. 406+300 E 414+080 (II° STRALCIO) | 316.302 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 316.302 | 0% | 100% | 316.302 | - | - | - | - | - | - | - | 316.302 |
| F17H1700066001 | CZMS16C403 | Calabria | SS106 | S.S. N. 106 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OCCORRENTI PER IL RIFACIMENTO DELLO STRATO DI COLLEGAMENTO E DEL TAPPETO DI USURA IN TRATTI SALTUARI DELLA SS. 106 "JONICA" COMPRESI TRA I KM. 400+150 E 403+150 E TRA I KM. 406+300 E 414+080 (III° STRALCIO) | 1.656.554 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.656.554 | 0% | 100% | 1.656.554 | - | - | - | - | - | - | - | 1.656.554 |
| F47H1600048001 | CZMS16C501 | Calabria | SS106 | Lavori: di Manutenzione Straordinaria di distese generali in tratti saltuari sulle Strade Statali di competenza del Centro n° 5 di Reggio Calabria | 529.577 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 529.577 | 0% | 100% | 529.577 | - | - | - | - | - | - | - | 529.577 |
| F87H1600064001 | CZMS16C502 | Calabria | NSA386 | NSA386 - "Variante di San Roberto" - Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il rifacimento della pavimentazione dal km 0+000 al km 3+600 | 389.867 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 389.867 | 0% | 100% | 389.867 | - | - | - | - | - | - | - | 389.867 |
| F77H1600059001 | CZMS16C503 | Calabria | SS106 | S.S. 106 "Ionica" – Intervento di ripristino strutturale e consolidamento di un muro di controripa ubicato in prossimità del km 44+050 in agro del comune di Bova Marina. (I° STRALCIO FUNZIONALE) | 1.182.180 | Opere d'Arte | 2017-2018 | 99,7 | - | 1.182.180 | 0% | 100% | 1.178.042 | 4.138 | - | - | - | - | - | - | 1.182.180 |
| F47H1600053001 | CZMS16C505 | Calabria | SS18, SS106, SS682 | RA04 - SS18 - SS106 - SS721 - SS682 - NSA281 - NSA386 - SS682Dir- Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il ripristino della segnaletica verticale e marginale. | 588.619 | Opere Complementari | 2017-2018 | 100,0 | - | 588.619 | 0% | 100% | 588.619 | - | - | - | - | - | - | - | 588.619 |
| F17H1600074001 | CZMS16C504 | Calabria | SS106 | Lavori di ricostruzione del viadotto Allaro ubicato sulla Strada Statale n° 106 nel tratto compreso tra il km 122+000 e il km 122+250 parzialmente demolito a seguito agli eventi alluvionali abbattutisi sulla provincia di Reggio Calabria nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2015 | 2.471.950 | Opere d'Arte | 2017-2018 | 62,4 | - | 2.471.950 | 0% | 100% | 1.541.756 | 930.195 | - | - | - | - | - | - | 2.471.950 |
| F27H1600049001 | CZMS16C506 | Calabria | SS18 | SS18 - Tirrena Inferiore - Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il mantenimento in efficienza delle opere di protezione passiva da caduta massi tra il km 499+00 e il km 518+000. | 1.146.027 | Opere Complementari | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.146.027 | 0% | 100% | 1.146.027 | - | - | - | - | - | - | - | 1.146.027 |
| F37H1600079001 | CZMS16C507 | Calabria | SS106 | S.S. n° 106 "Ionica" - Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza delle opere di protezione passiva gravemente danneggiate a seguito degli eventi alluvionali abbattutisi sulla provincia di Reggio Calabria nei giorni 31 ottobre, 01 e 02 novembre 2015, ubicate sulle scarpate di controripa nel tratto compreso tra il km 72+880 e il km 72+980 | 1.154.559 | Opere Complementari | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.154.559 | 0% | 100% | 1.154.559 | - | - | - | - | - | - | - | 1.154.559 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|------------|----------|--------------|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|------|-----------|
| F37H1600080001 | CZMS16C508 | Calabria | SS106 | S.S. n° 106 "Ionica" - Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza delle opere di protezione passiva gravemente danneggiate a seguito degli eventi alluvionali abbattutisi sulla provincia di Reggio Calabria nei giorni 31 ottobre, 01 e 02 novembre 2015, ubicate sulle scarpate di controripa nel tratto compreso tra il km 72+300 e il km 72+500 | 1.173.382 | Opere Complementari | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.173.382 | 0% | 100% | 1.173.382 | - | - | - | - | - | - | - | 1.173.382 |
| F37H1600082001 | CZMS16C511 | Calabria | RA04 | RA04 - Raccordo autostradale di Reggio Calabria - Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per la sostituzione delle barriere guard-rail spartitraffico con barriere New Jersey e barriere laterali secondo la normativa vigente | 856.657 | Barriere di sicurezza | 2017-2018 | 99,3 | - | 856.657 | 0% | 100% | 850.660 | 5.997 | - | - | - | - | - | - | 856.657 |
| F27H1600051001 | CZMS16C510 | Calabria | SS18 | SS18 - "Tirrena Inferiore" - Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per l'adeguamento di barriere guard-rail secondo la normativa vigente, tra il km 496+000 e il km 518+000 - II° Stralcio | 978.560 | Barriere di sicurezza | 2017-2018 | 99,9 | - | 978.560 | 0% | 100% | 977.777 | 783 | - | - | - | - | - | - | 978.560 |
| F77H1700042001 | CZMS16C512 | Calabria | SS106 | S.S. n. 106 "Ionica" – Intervento di ripristino strutturale e consolidamento di un muro di controripa ubicato in prossimità del km 44+050 in agro del comune di Bova Marina. (II° STRALCIO FUNZIONALE) | 1.182.180 | Opere d'Arte | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.182.180 | 0% | 100% | 1.182.180 | - | - | - | - | - | - | - | 1.182.180 |
| F37H1800150001 | CZMS16C514 | Calabria | RA04 | RA04 - Raccordo autostradale di Reggio Calabria - Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per la sostituzione delle barriere laterali secondo le normative vigenti. | 579.283 | Barriere di sicurezza | 2017-2018 | 100,0 | - | 579.283 | 0% | 100% | 579.283 | - | - | - | - | - | - | - | 579.283 |
| F97H1800054001 | CZMS17C309 | Calabria | SS18 | Lavori di M.S. occorrenti per il rifacimento del piano viabile fortemente ammalorato della SS18 Tirrena Inferiore tra il km 243+353 ed il km 353+450 | 2.381.190 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.381.190 | 0% | 100% | 2.381.190 | - | - | - | - | - | - | - | 2.381.190 |
| F67H1700009001 | CZMS17C101 | Calabria | SS280 | S.S. N. 280 Lavori occorrenti per il miglioramento della portanza della sovrastruttura stradale tra i km. 24+000 e 31+000 della S.S. 280 | 1.044.861 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.044.861 | 0% | 100% | 1.044.861 | - | - | - | - | - | - | - | 1.044.861 |
| F87H1700009002 | CZMS17C102 | Calabria | SS18 | SS.18 - Lavori di Manutenzione Straordinaria per ripristino piano viabile e segnaletica orizzontale in tratti saltuari sulla SS18 dal Km 418+000 al Km 463+700 | 879.750 | Piano viabile | 2017-2018 | 98,0 | - | 879.750 | 0% | 100% | 862.067 | 17.683 | - | - | - | - | - | - | 879.750 |
| F37H1700034001 | CZMS17C103 | Calabria | SS182 | S.S. N. 182 Lavori di Manutenzione Straordinaria occorrenti per il miglioramento della portanza della sovrastruttura stradale in tratti saltuari della SS182 tra i km 0+000 e 5+310 e i km 10+550 e 48+400. | 1.196.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.196.000 | 0% | 100% | 1.196.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.196.000 |
| F37H1700035001 | CZMS17C104 | Calabria | SS280 | S.S. N. 280 Lavori occorrenti per il ripristino di opere d'arte fortemente degradate in tratti saltuari tra i km. 12+000 e 24+000 | 900.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 765.000 | 135.000 | 85% | 15% | - | 135.000 | 450.000 | 270.000 | 45.000 | - | - | - | 900.000 |
| F57H1700021001 | CZMS17C105 | Calabria | SS18 | S.S. N. 018 Lavori occorrenti per il ripristino di barriere e rifacimento di segnaletica verticale e marginale tra i km. 353+400 e 463+700 della S.S. 18.- | 1.840.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 1.564.000 | 276.000 | 85% | 15% | - | 276.000 | 920.000 | 552.000 | 92.000 | - | - | - | 1.840.000 |
| F87H1700010001 | CZMS17C106 | Calabria | SS18 - SS182 | S.S. N. 018, 182 - Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla realizzazione di reti di protezione delle pendici rocciose in tratti saltuari tra i km 422+900 e i km 435+200 della SS 18 e tra i km 38+000 e i km 48+000 della SS 182 | 230.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 195.500 | 34.500 | 85% | 15% | - | 34.500 | 115.000 | 69.000 | 11.500 | - | - | - | 230.000 |
| F17H1700026001 | CZMS17C107 | Calabria | SS280 | S.S. N. 280 - Lavori occorrenti per la ricostruzione del muro di sostegno in precarie condizioni di stabilità e risanamento degli altri muri adiacenti, fortemente degradati compresi tra i 19+300 e 20+000 | 782.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 664.700 | 117.300 | 85% | 15% | - | 117.300 | 391.000 | 234.600 | 39.100 | - | - | - | 782.000 |
| F57H1800110001 | CZMS17C507 | Calabria | SS182 | S.S. N. 182 Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il rifacimento dello strato di collegamento e del tappeto di usura in tratti saltuari dal km. 60+400 al km. 91+700.- | 624.043 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 624.043 | 0% | 100% | 624.043 | - | - | - | - | - | - | - | 624.043 |
| F37H1700036001 | CZMS17C202 | Calabria | SS106 | S.S. N. 106 Lavori di manutenzione straordinaria di pavimentazione in tratti saltuari tra il km. 187 + 000 ed il Km.216 + 000 della s.s.106. | 1.207.500 | Piano viabile | 2017-2018 | 99,1 | - | 1.207.500 | 0% | 100% | 1.196.874 | 10.626 | - | - | - | - | - | - | 1.207.500 |
| F57H1700022001 | CZMS17C203 | Calabria | SS106 | S.S. N. 106 Lavori di Manutenzione Straordinaria per il ripristino del piano viabile della SS 106 in tratti saltuari tra i km 250+500 e il km 295+715 | 1.500.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.500.000 | 0% | 100% | 1.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.500.000 |
| F97H1800133001 | CZMS17C307 | Calabria | SS107 | lavori di manutenzione straordinaria - interventi di riparazione di travi precomprese a cavi scorrevoli post tesi dell'impalcato del viadotto Gangarello II al Km 57+400 - Fase A | 1.437.787 | Opere d'Arte | 2019 | - | 1.222.119 | 215.668 | 85% | 15% | - | 215.668 | 718.894 | 431.336 | 71.889 | - | - | - | 1.437.787 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|-------------|----------|--------------------|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|------|-----------|
| F37H18001350001 | CZMS17C505 | Calabria | SS106 | lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il ripristino del piano viabile fortemente ammalorato in tratti saltuari della SS 106 jonica compresi tra il km 87+000 e il km 139+100 | 2.381.190 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.381.190 | 0% | 100% | 2.381.190 | - | - | - | - | - | - | - | 2.381.190 |
| F67H18000420001 | CZMS17C404 | Calabria | SS660 | lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il rifacimento dello strato di collegamento e del tappreto di usura in tratti saltuari della SS 660 comreso tra i km 0+000 e 16+300 | 1.208.190 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.208.190 | 0% | 100% | 1.208.190 | - | - | - | - | - | - | - | 1.208.190 |
| F87H18002480001 | CZMS17C506 | Calabria | SS106 | lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il ripristino del piano viabile fortemente ammalorato in tratti saltuari della SS 106 jonica compresi tra il km 52+000 e il km 87+000 | 1.794.920 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.794.920 | 0% | 100% | 1.794.920 | - | - | - | - | - | - | - | 1.794.920 |
| F57H17000190001 | CZMS17C305 | Calabria | SS18 | S.S. N. 018 Lavori Occorrenti per realizzazione dei profili redirettivi nelle gallerie Castiglione, Laccata e Vinciolo e la Testa lungo la S.S. 18 "Tirrena Inferiore" | 1.320.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 1.122.000 | 198.000 | 85% | 15% | - | 198.000 | 660.000 | 396.000 | 66.000 | - | - | - | 1.320.000 |
| | CZ10 | Calabria | SS107 | Lavori di M.S. occorrenti per il ripristino conservativi delle parti degradate dell'estradosso delle solette lungo tratti della S.S. 107 tra il Km 0+000 e 95+520 (l stralcio) | 1.135.000 | Opere d'arte | 2019 | | 964.750 | 170.250 | 85% | 15% | - | 170.250 | 567.500 | 340.500 | 56.750 | - | - | - | 1.135.000 |
| | CLMSCZ00529 | Calabria | SS660 SS1777 | Lavori di M.S per il risanamento della pavimentazione ammalorata della S.S. 660 dal Km 19+00 al Km 42+00 e della S.S. 1777 dal Km 14+00 al Km 43+00 | 1.155.000 | Piano viabile | 2019 | | 981.750 | 173.250 | 85% | 15% | - | 173.250 | 577.500 | 346.500 | 57.750 | - | - | - | 1.155.000 |
| | CLMSCZ00531 | Calabria | S106 | Lavori m.s. per il rifacimento della segnaletica verticale tra il Km 139+00 al Km 295+715 della S.S.106 Jonica | 713.063 | Opere Complementari | 2019 | | 606.104 | 106.959 | 85% | 15% | - | 106.959 | 356.532 | 213.919 | 35.653 | - | - | - | 713.063 |
| F37H17001900001 | CZMS16C513 | Calabria | SS106 | S.S. n° 106 "Ionica" - Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza delle opere di protezione passiva gravemente danneggiate a seguito degli eventi alluvionali abbattutisi sulla provincia di Reggio Calabria nei giorni 31 ottobre, 01 e 02 novembre 2015, ubicate sulle scarpate di controripa nel tratto compreso tra il km 72+980 e il km 73+700 | 443.716 | Opere Complementari | 2017-2018 | - | - | 443.716 | 0% | 100% | - | 443.716 | - | - | - | - | - | - | 443.716 |
| F27H17000100001 | CZMS17C401 | Calabria | SS106 | S.S. N. 106 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OCCORRENTI PER IL RIFACIMENTO DELLO STRATO DI COLLEGAMENTO E DEL TAPPETO DI USURA IN TRATTI SALTUARI DELLA SS. 106 "JONICA" COMPRESI TRA I KM. 373+000 E 394+200. | 1.810.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.810.000 | 0% | 100% | 1.810.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.810.000 |
| F17H17000240001 | CZMS17C402 | Calabria | SS481 | S.S. N. 481 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OCCORRENTI PER IL RIFACIMENTO DELLO STRATO DI COLLEGAMENTO E DEL TAPPETO DI USURA IN TRATTI SALTUARI DELLA SS. 481 "DELLA VALLE DEL FERRO" COMPRESI TRA I KM. 24+000 E 43+800 | 1.200.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.200.000 | 0% | 100% | 1.200.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.200.000 |
| F87H17000080001 | CZMS17C501 | Calabria | SS18 | SS18 - "Tirrena Inferiore" - Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per l'adeguamento di barriere guard-rail secondo la normativa vigente, tra il km 496+500 e il km 518+000 - l' Stralcio | 990.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 841.500 | 148.500 | 85% | 15% | - | 148.500 | 495.000 | 297.000 | 49.500 | - | - | - | 990.000 |
| F27H17000110001 | CZMS17C502 | Calabria | SS18 | S.S. n. 018 - "Tirrena Inferiore" - Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il rifacimento della pavimentazione dal km 496+500 al km 524+000. | 1.196.600 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.196.600 | 0% | 100% | 1.196.002 | 598 | - | - | - | - | - | - | 1.196.600 |
| F37H17000330001 | CZMS17C503 | Calabria | SS281 | NSA n. 281 -"Gallico-Gambarie" - Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il rifacimento della pavimentazione dal km 0+000 al km 6+000. | 543.488 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 543.488 | 0% | 100% | 543.488 | - | - | - | - | - | - | - | 543.488 |
| F67H18000430001 | CZMS17C403 | Calabria | SS106 | lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il rifacimento dello strato di collegamento e del tappeto di usura in tratti saltuari della SS 106 radd comreso tra i km 0+000 e 4+200 e tra i km 5+800 e i km 29+760 - l stralcio | 949.153 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 949.153 | 0% | 100% | 949.153 | - | - | - | - | - | - | - | 949.153 |
| F17H17000250001 | CZMS17C504 | Calabria | SS106 | S.S. N. 106 Lavori di razionalizzazione della viabilità della S.S. 106 Jonica in corrispondenza del Ponte Assi al km 137+700 | 1.449.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 1.231.650 | 217.350 | 85% | 15% | - | 217.350 | 724.500 | 434.700 | 72.450 | - | - | - | 1.449.000 |
| | CLMSCZ00527 | Calabria | SS283 ""283 Var | Lavori di manutenzione straordinaria di pavimentazione in tratti saltuari della SS283 dal km 0+000 al km 51+206 e della SS283 Var dal km 0+000 l km 6+140 | 810.000 | Piano viabile | 2019 | | 688.500 | 121.500 | 85% | 15% | - | 121.500 | 405.000 | 243.000 | 40.500 | - | - | - | 810.000 |
| F37H16000810001 | CZMS16C509 | Calabria | RA04 | RA04 - Raccordo autostradale di Reggio Calabria - Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il rifacimento degli impianti elettrici su tutti gli Svincoli del Raccordo Autostradale e della Galleria Spirito Santo entrambe le carreggiate. | 1.876.613 | Impianti | 2017-2018 | 99,4 | - | 1.876.613 | 0% | 100% | 1.864.790 | 11.823 | - | - | - | - | - | - | 1.876.613 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|-------------|---------|-----------|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|--------|------|------|------|-----------|
| F27H16000680001 | FIMS1519056 | Toscana | SS1 | S.S. 1 - Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della pavimentazione stradale con realizzazione di tappeto d'usura di tipo drenante tra il Km. 275+000 (Cecina Sud) ed il Km. 319+000 (Livorno) in tratti saltuari in entrambe le carreggiate | 4.546.844 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 4.546.844 | 0% | 100% | 4.546.844 | - | - | - | - | - | - | - | 4.546.844 |
| F97H16000580001 | FIMS1519057 | Toscana | SS1 | S.S. 1 - Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della pavimentazione stradale con realizzazione di tappeto d'usura di tipo drenante tra il Km. 183+000 (Grosseto Est) ed il Km. 222+600 (Scarlinto) in tratti saltuari in entrambe le carreggiate | 4.497.422 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 4.497.422 | 0% | 100% | 4.497.422 | - | - | - | - | - | - | - | 4.497.422 |
| F47H16000810001 | FIMS1519058 | Toscana | SS1 | S.S. 1 "Aurelia" dal km 319+565 al 388+945 - Lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione / sostituzione di giunti di dilatazione stradali ammalorati. | 375.609 | Opere d'Arte | 2017-2018 | - | - | 375.609 | 0% | 100% | - | 375.609 | - | - | - | - | - | - | 375.609 |
| F67H16000800001 | FIMS1519059 | Toscana | SS12radd | S.S. 12Radd - Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della sovrastruttura stradale in tratti saltuari tra i km 1+800 e 2+300, tra i km 3+600 e 4+100, tra i km 4+500 e 5+400, tra i km 5+900 e 7+000 e tra i km 7+900 e 9+100 | 296.121 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 296.121 | 0% | 100% | - | 296.121 | - | - | - | - | - | - | 296.121 |
| F47H16000820001 | FIMS1519061 | Toscana | SS1 | S.S. 1 - Lavori di riqualificazione della segnaletica verticale e marginale ad integrazione e/o sostituzione dell'esistente 222+600 e 257+500. | 355.840 | Opere Complementari | 2017-2018 | 99,7 | - | 355.840 | 0% | 100% | 354.701 | 1.139 | - | - | - | - | - | - | 355.840 |
| F47H16000830001 | FIMS1519062 | Toscana | SS1 | S.S. 1 - Lavori di riqualificazione della segnaletica verticale e marginale ad integrazione e/o sostituzione dell'esistente tra i Km. 264+000 e 289+900. | 355.840 | Opere Complementari | 2017-2018 | 99,7 | - | 355.840 | 0% | 100% | 354.701 | 1.139 | - | - | - | - | - | - | 355.840 |
| F67H16000820001 | FIMS1519063 | Toscana | SS12 | S.S. 12 - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del calcestruzzo ammalorato e per l'adeguamento alle attuali normative delle barriere di sicurezza laterali al km 66+426. | 380.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 323.000 | 57.000 | 85% | 15% | - | 57.000 | 190.000 | 114.000 | 19.000 | - | - | - | 380.000 |
| F67H16000810001 | FIMS1519060 | Toscana | SS1 | S.S. 1 - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino strutturale, corticali e profondi, interventi di impermeabilizzazioni degli impalcati e regimentazione delle acque di piattaforma, ripristino giunti di dilatazione, ed adeguamento delle barriere di protezione del Ponte Chiarone al km 122+972. | 1.018.098 | Opere d'Arte | 2017-2018 | - | - | 1.018.098 | 0% | 100% | - | 1.018.098 | - | - | - | - | - | - | 1.018.098 |
| F67H16000840001 | FIMS1519066 | Toscana | SS12 | S.S. 12 - Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione del dispositivo di ritenuta bordo laterale incidentato al km 69+450 mediante realizzazione di cordolo in ca e posa in opera di barriera BP a norma. | 138.382 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 117.625 | 20.757 | 85% | 15% | - | 20.757 | 69.191 | 41.515 | 6.919 | - | - | - | 138.382 |
| F17H16001090001 | FIMS1519067 | Toscana | SS12 | S.S. 12 - Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione del dispositivo di ritenuta bordo laterale incidentato al km 81+650 mediante realizzazione di cordolo in ca e posa in opera di barriera BP a norma. | 138.382 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 117.625 | 20.757 | 85% | 15% | - | 20.757 | 69.191 | 41.515 | 6.919 | - | - | - | 138.382 |
| F47H16000840001 | FIMS1519068 | Toscana | SS12 | S.S. 12 - Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del ponte Sestaione al km 76+370. | 150.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 127.500 | 22.500 | 85% | 15% | - | 22.500 | 75.000 | 45.000 | 7.500 | - | - | - | 150.000 |
| F67H16000830001 | FIMS1519065 | Toscana | SS12var-b | S.S. 12 V.P.M. - Lavori di manutenzione straordinaria relativi al ripristino dei giunti gravemente danneggiati dei viadotti compresi tra le progressive km 0+000 e 4+000 | 168.036 | Opere d'Arte | 2017-2018 | - | - | 168.036 | 0% | 100% | - | 168.036 | - | - | - | - | - | - | 168.036 |
| F17H16001100001 | FIMS1519070 | Toscana | SS62 | S.S. 62 - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle opere marginali, muri, parapetti e adeguamento delle opere di regimazione idraulica in tratti saltuari dal Km 27+350 al Km 51+100. | 360.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 306.000 | 54.000 | 85% | 15% | - | 54.000 | 180.000 | 108.000 | 18.000 | - | - | - | 360.000 |
| F67H16000860001 | FIMS1519071 | Toscana | SS62 | S.S. 62 - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle opere marginali, muri, parapetti e adeguamento delle opere di regimazione idraulica in tratti saltuari dal Km 7+950 al Km 25+300. | 340.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 289.000 | 51.000 | 85% | 15% | - | 51.000 | 170.000 | 102.000 | 17.000 | - | - | - | 340.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|-------------|---------|--------|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| F67H16000870001 | FIMS1519073 | Toscana | SS63 | S.S. 63 - Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle attuali normative delle barriere di sicurezza laterali in tratti saltuari tra il km 1+400 e il km 12+000 | 128.498 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 109.223 | 19.275 | 85% | 15% | - | 19.275 | 64.249 | 38.549 | 6.425 | - | - | - | 128.498 |
| F67H16000850001 | FIMS1519069 | Toscana | RA03 | R.A. 3 e S.S. 674 - Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della sovrastruttura stradale con realizzazione di tappeto d'usura di tipo drenante in tratti saltuari in entrambe le carreggiate. | 5.320.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 5.320.000 | 0% | 100% | 5.320.000 | - | - | - | - | - | - | - | 5.320.000 |
| F77H16000760001 | FIMS1519074 | Toscana | SS715 | S.S. 715 - Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della sovrastruttura stradale con realizzazione di tappeto d'usura di tipo drenante in tratti saltuari tra il km 36+000 e il km 46+160 in entrambe le carreggiate. | 3.240.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 12,6 | - | 3.240.000 | 0% | 100% | 407.592 | 2.832.408 | - | - | - | - | - | - | 3.240.000 |
| F17H16001120001 | FIMS1519075 | Toscana | SS73 | S.S. 73 e 73 Var. - Lavori di risanamento della pavimentazione stradale gravemente ammalorata e deformata in tratti saltuari in entrambe le carreggiate. | 1.480.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.480.000 | 0% | 100% | 1.480.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.480.000 |
| F67H16000880001 | FIMS1519076 | Toscana | SS715 | S.S. 715 - Lavori di miglioramento delle condizioni della sicurezza stradale mediante il ripristino di porzioni di calcestruzzo, testate di soletta e giunti di dilatazione delle opere d'arte. | 355.840 | Opere d'Arte | 2019 | - | 302.464 | 53.376 | 85% | 15% | - | 53.376 | 177.920 | 106.752 | 17.792 | - | - | - | 355.840 |
| F17H17000600001 | FIMS1519077 | Toscana | SS680 | S.S. 680 - Lavori di miglioramento delle condizioni della sicurezza stradale mediante il ripristino di porzioni di calcestruzzo, testate di soletta e giunti di dilatazione delle opere d'arte. | 1.018.098 | Opere d'Arte | 2017-2018 | - | - | 1.018.098 | 0% | 100% | - | 1.018.098 | - | - | - | - | - | - | 1.018.098 |
| F67H16000910001 | FIMS1519079 | Toscana | SS674 | S.S. 674 - Lavori di adeguamento della segnaletica verticale e marginale. | 256.996 | Opere Complementari | 2017-2018 | - | - | 256.996 | 0% | 100% | - | 256.996 | - | - | - | - | - | - | 256.996 |
| F67H16000900001 | FIMS1519078 | Toscana | SS674 | S.S. 674 - Lavori di miglioramento delle condizioni della sicurezza stradale mediante il ripristino dei giunti di dilatazione delle opere d'arte. | 553.529 | Opere d'Arte | 2017-2018 | 54,5 | - | 553.529 | 0% | 100% | 301.895 | 251.634 | - | - | - | - | - | - | 553.529 |
| F67H16000920001 | FIMS1519080 | Toscana | SS3BIS | S.S. 3 Bis - Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale (ACCORDO QUADRO 2 - TRATTO TOSCANO) | 6.424.889 | Piano viabile | 2019 | - | 5.782.400 | 642.489 | 90% | 10% | - | 642.489 | 642.489 | 963.733 | 2.248.711 | 1.927.467 | - | - | 6.424.889 |
| F67H16000930001 | FIMS1519081 | Toscana | SS3BIS | S.S. 3 Bis - Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, fornitura e/o posa in opera di barriere stradali (ACCORDO QUADRO 1 - ANTICIPAZIONE - TRATTO TOSCO-EMILIANO) | 2.714.000 | Piano viabile | 2019 | - | 2.334.040 | 379.960 | 86% | 14% | - | 379.960 | 814.200 | 814.200 | 705.640 | - | - | - | 2.714.000 |
| F67H16000940001 | FIMS1519082 | Toscana | SS3BIS | S.S. 3 Bis - Miglioramento della sicurezza stradale mediante la sostituzione e l'adeguamento della segnaletica verticale e marginale tra il km 133+755 e il km 163+000. | 1.189.879 | Piano viabile | 2019 | - | 1.011.397 | 178.482 | 85% | 15% | - | 178.482 | 594.939 | 356.964 | 59.494 | - | - | - | 1.189.879 |
| F67H16000950001 | FIMS1519084 | Toscana | SS3BIS | S.S. 3 Bis - Ripristini strutturali corticali e profondi, ed interventi di impermeabilizzazioni e adeguamento impianti - Galleria "Poggio", "Madonnuccia", "Pozzale". | 3.000.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 2.580.000 | 420.000 | 86% | 14% | - | 420.000 | 900.000 | 900.000 | 780.000 | - | - | - | 3.000.000 |
| F27H16000710001 | FIMS1519083 | Toscana | SS3BIS | S.S. 3 Bis - Ripristini strutturali, corticali e profondi, sostituzione appoggi ed adeguamento barriere del Viadotto Tevere III al Km. 157+415 e del Viadotto Torre Isola al Km. 157+862 | 1.978.304 | Opere d'Arte | 2019 | - | 1.681.558 | 296.746 | 85% | 15% | - | 296.746 | 989.152 | 593.491 | 98.915 | - | - | - | 1.978.304 |
| F67H16000960001 | FIMS1519086 | Toscana | SS3BIS | S.S. 3 Bis - Lavori di bonifica e riqualificazione delle piazzole di emergenza e delle opere idrauliche tra il km 133+755 e il km 162+700. | 850.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 722.500 | 127.500 | 85% | 15% | - | 127.500 | 425.000 | 255.000 | 42.500 | - | - | - | 850.000 |
| F97H16000690001 | FIMS1519087 | Toscana | SS64 | S.S. 64 - Lavori di ripristino delle opere d'arte marginali, muri e parapetti in c.a., tra il Km 0+800 e il Km 31+110. | 430.001 | Opere d'Arte | 2019 | - | 365.501 | 64.500 | 85% | 15% | - | 64.500 | 215.000 | 129.000 | 21.500 | - | - | - | 430.001 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|-------------|---------|----------------|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| F97H1600071001 | FIMS1519089 | Toscana | SS64 | S.S. 64 - Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle attuali normative delle barriere di sicurezza laterali in tratti saltuari tra il km 13+700 e il km 31+100. | 128.498 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 109.224 | 19.275 | 85% | 15% | - | 19.275 | 64.249 | 38.549 | 6.425 | - | - | - | 128.498 |
| F27H1600072001 | FIMS1519085 | Toscana | SS3BIS | S.S. 3 Bis - Lavori di ripristino della funzionalità della viabilità alternativa all'itinerario SS3bis tra Pieve S.Stefano e Verghereto. | 2.471.111 | Opere Complementari | 2019 | - | 2.125.156 | 345.956 | 86% | 14% | - | 345.956 | 741.333 | 741.333 | 642.489 | - | - | - | 2.471.111 |
| F97H1600072001 | FIMS1519090 | Toscana | SS64 | S.S. 64 - Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della sovrastruttura stradale in tratti saltuari tra il km 3+450 e il km 31+110. | 355.840 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 355.840 | 0% | 100% | 355.840 | - | - | - | - | - | - | - | 355.840 |
| F57H1600089001 | FIMS1519092 | Toscana | SS67 | S.S. 67 - Lavori di ripristino delle opere d'arte marginali, muri in pietrame e parapetti in c.a., tra il Km 100+000 e il Km 142+000. | 310.001 | Opere d'Arte | 2019 | - | 263.500 | 46.500 | 85% | 15% | - | 46.500 | 155.000 | 93.000 | 15.500 | - | - | - | 310.001 |
| F67H1600097001 | FIMS1519093 | Toscana | SS67 | S.S. 67 - Sostituzione della segnaletica verticale vetusta. | 237.227 | Opere Complementari | 2017-2018 | - | - | 237.227 | 0% | 100% | - | 237.227 | - | - | - | - | - | - | 237.227 |
| F27H1600073001 | FIMS1519091 | Toscana | SS223 | S.S. 223 - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino di giunti ed elementi strutturali di viadotti e ponti vari. | 187.804 | Opere d'Arte | 2017-2018 | - | - | 187.804 | 0% | 100% | - | 187.804 | - | - | - | - | - | - | 187.804 |
| F67H1600098001 | FIMS1519094 | Toscana | SS67 | S.S. 67 - Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della sovrastruttura stradale in tratti saltuari tra il km 108+000 e il km 128+000. | 355.840 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 355.840 | 0% | 100% | 355.840 | - | - | - | - | - | - | - | 355.840 |
| F87H1600096001 | FIMS1519096 | Toscana | SS67 | S.S. 67 - Lavori di rifacimento del muro di sostegno sito in località Anchetta nel Comune di Fiesole al Km 89+700. | 100.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 85.000 | 15.000 | 85% | 15% | - | 15.000 | 50.000 | 30.000 | 5.000 | - | - | - | 100.000 |
| F57H1600090001 | FIMS1519097 | Toscana | SS67 | S.S. 67 - Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle attuali normative delle barriere di sicurezza laterali in tratti saltuari tra il km 110+000 e il km 142+269. | 128.498 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 109.224 | 19.275 | 85% | 15% | - | 19.275 | 64.249 | 38.549 | 6.425 | - | - | - | 128.498 |
| F37H1600112001 | FIMS1519095 | Toscana | SS67 | S.S. 67 - Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della sovrastruttura stradale in tratti saltuari tra il km 98+000 e il km 108+000. | 1.057.549 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 1.057.549 | 0% | 100% | - | 1.057.549 | - | - | - | - | - | - | 1.057.549 |
| F57H1600091001 | FIMS1519099 | Toscana | SS67BIS | S.S.1 dal Km.319+565 al km.388+945 - S.S. 67 Bis dal km.0+000 al km.19+700 - Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento della segnaletica verticale alle norme vigenti. | 277.000 | Opere Complementari | 2017-2018 | - | - | 277.000 | 0% | 100% | - | 277.000 | - | - | - | - | - | - | 277.000 |
| F37H1600113001 | FIMS1519098 | Toscana | SS67BIS | S.S. 67 Bis - Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della sovrastruttura stradale in tratti saltuari. | 494.222 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 494.222 | 0% | 100% | 494.222 | - | - | - | - | - | - | - | 494.222 |
| F57H1600124001 | FIMS1519103 | Toscana | SS73var, SS680 | S.S. 73 e 680 - Lavori di risanamento della pavimentazione stradale gravemente ammalorata e deformata in tratti saltuari in entrambe le carreggiate. | 2.582.500 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.582.500 | 0% | 100% | 2.582.500 | - | - | - | - | - | - | - | 2.582.500 |
| F67H1700012001 | FIMS1519105 | Toscana | SS3BIS | S.S. 3 Bis - Lavori di ripristino strutturale e miglioramento della sicurezza per la viabilità dei cavalcavia di scavalco tra il km 133+755 e il km 162+700 | 4.500.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 4.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 675.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.125.000 | - | - | 4.500.000 |
| F27H1700014001 | FIMS1519106 | Toscana | SS3BIS | S.S. 3 Bis - Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, fornitura e/o posa in opera di barriere stradali (ACCORDO QUADRO 3 - TRATTO TOSCANO | 8.500.000 | Piano viabile | 2019 | - | 7.650.000 | 850.000 | 90% | 10% | - | 850.000 | 850.000 | 1.275.000 | 2.975.000 | 2.550.000 | - | - | 8.500.000 |
| F67H1700013001 | FIMS1519107 | Toscana | SS3BIS | S.S. 3 Bis - Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle attuali normative delle barriere di sicurezza laterali in tratti saltuari tra il km 133+755 e il km 162+698 di entrambe le carreggiate stradali. | 7.817.129 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 7.035.416 | 781.713 | 90% | 10% | - | 781.713 | 781.713 | 1.172.569 | 2.735.995 | 2.345.139 | - | - | 7.817.129 |
| F27H1700015001 | FIMS1519108 | Toscana | SS3BIS | S.S. 3 Bis - Viadotto Mottarelle - Ripristini strutturali, corticali e profondi, interventi di impermeabilizzazioni degli impalcati e regimentazione delle acque di piattaforma, ripristino giunti di dilatazione, sostituzione appoggi ed adeguamento delle barriere di protezione. | 4.722.188 | Opere d'Arte | 2020 | - | 4.722.188 | - | 100% | 0% | - | - | 708.328 | 1.416.656 | 1.416.656 | 1.180.547 | - | - | 4.722.188 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|-------------|---------|------------|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|------|------|-----------|
| F87H17000130001 | FIMS1519109 | Toscana | RA06 | R.A. 06 - Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della sovrastruttura stradale con realizzazione di tappeto d'usura di tipo drenante in tratti saltuari tra il km 0+000 e il km 19+090 in entrambe le carreggiate | 4.437.992 | Piano viabile | 2017-2018 | 94,2 | - | 4.437.992 | 0% | 100% | 4.181.476 | 256.516 | - | - | - | - | - | - | 4.437.992 |
| F57H17000230001 | FIMS1519110 | Toscana | RA03 | R.A. 03 - Lavori di miglioramento delle condizioni della sicurezza stradale mediante il ripristino dei giunti di dilatazione delle opere d'arte | 1.170.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 994.500 | 175.500 | 85% | 15% | - | 175.500 | 585.000 | 351.000 | 58.500 | - | - | - | 1.170.000 |
| F67H17000150001 | FIMS1519111 | Toscana | RA03 | R.A. 03 - Potenziamento del sistema di video sorveglianza e messaggistica all'utenza veicolare con l'istallazione di telecamere e pannelli a messaggio variabile | 950.000 | Impianti | 2019 | - | 807.500 | 142.500 | 85% | 15% | - | 142.500 | 475.000 | 285.000 | 47.500 | - | - | - | 950.000 |
| F37H17000370001 | FIMS1519112 | Toscana | SS1 | S.S. n° 1 Aurelia - Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della pavimentazione stradale con realizzazione di tappeto d'usura di tipo drenante tra il km 158+000 (Fonteblanda) e il km 164+000 (Montiano) in entrambe le carreggiate. | 5.243.080 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 5.243.080 | 0% | 100% | 5.243.080 | - | - | - | - | - | - | - | 5.243.080 |
| F67H17000140001 | FIMS1519113 | Toscana | SS1 | S.S. n. 1 "Aurelia" - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del calcestruzzo ammalorato delle opere d'arte minori esistenti nel tratto tra il km 122+972 (Ponte Chiarone) e il km 222+600 (Scarlino). | 2.070.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 1.780.200 | 289.800 | 86% | 14% | - | 289.800 | 621.000 | 621.000 | 538.200 | - | - | - | 2.070.000 |
| F27H17000160001 | FIMS1519114 | Toscana | SS1 | S.S. 1 "Aurelia" - Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle attuali normative delle barriere di sicurezza laterali in tratti saltuari tra i Km. 264+000 e 291+000. | 1.540.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 1.309.000 | 231.000 | 85% | 15% | - | 231.000 | 770.000 | 462.000 | 77.000 | - | - | - | 1.540.000 |
| F97H17000210001 | FIMS1519115 | Toscana | SS1 | S.S. 1 "Aurelia" - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino strutturale, corticali e profondi, interventi di impermeabilizzazioni degli impalcati e regimentazione delle acque di piattaforma, ripristino giunti di dilatazione, ed adeguamento delle barriere di protezione dei ponti e viadotti ubicati tra i Km. 223+000 e 227+200. | 909.747 | Opere d'Arte | 2019 | - | 773.285 | 136.462 | 85% | 15% | - | 136.462 | 454.873 | 272.924 | 45.487 | - | - | - | 909.747 |
| F17H16001470001 | FIMS1519104 | Toscana | RA03 | R.A. 3 - Rifacimento della sovrastruttura stradale con risanamenti profondi dei tratti maggiormente ammalorati e stesa di tappeto d'usura drenante in tratti saltuari tra il Km. 23+250 e il Km. 56+360 in entrambe le carreggiate. | 1.133.545 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.133.545 | 0% | 100% | 1.133.545 | - | - | - | - | - | - | - | 1.133.545 |
| F57H17000260001 | FIMS1519129 | Toscana | SS12rad | S.S. 12 RADD - Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento degli impianti tecnologici della Galleria Monti Pisani ai sensi delle linee guida ANAS per la progettazione della sicurezza nelle gallerie secondo la normativa vigente | 2.820.000 | Impianti | 2020 | - | 2.820.000 | - | 100% | 0% | - | - | 423.000 | 846.000 | 846.000 | 705.000 | - | - | 2.820.000 |
| F57H17000240001 | FIMS1519119 | Toscana | SS64 | S.S. 64 - Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della sovrastruttura stradale in tratti saltuari tra il km 0+800 e il km 12+600. | 360.000 | Piano viabile | 2019 | - | 306.000 | 54.000 | 85% | 15% | - | 54.000 | 180.000 | 108.000 | 18.000 | - | - | - | 360.000 |
| F37H17000380001 | FIMS1519120 | Toscana | SS67 | SS. 67 - Intervento di messa in sicurezza del ponte sul torrente Moscia sito al Km 114+300 in località Contea al confine tra il Comune di Rufina ed il Comune di Dicomano, con la realizzazione di nuove barriere laterali e di passerella pedonale | 563.413 | Opere d'Arte | 2017-2018 | - | - | 563.413 | 0% | 100% | - | 563.413 | - | - | - | - | - | - | 563.413 |
| F57H17000250001 | FIMS1519121 | Toscana | SS1 | S.S. 1 - Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della sovrastruttura stradale in tratti saltuari tra il km 352+000 e il km 359+000 in entrambe le carreggiate | 2.008.996 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.008.996 | 0% | 100% | 2.008.996 | - | - | - | - | - | - | - | 2.008.996 |
| F47H17000190001 | FIMS1519122 | Toscana | SS1 | S.S. 1 - Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della sovrastruttura stradale in tratti saltuari tra il km 337+800 e il km 370+000 | 2.036.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 24,0 | - | 2.036.000 | 0% | 100% | 489.454 | 1.546.546 | - | - | - | - | - | - | 2.036.000 |
| F17H17000270001 | FIMS1519123 | Toscana | SS62 | S.S. 62 - Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle attuali normative delle barriere di sicurezza laterali in tratti saltuari tra il km 7+950 e il km 56+214. | 140.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 119.000 | 21.000 | 85% | 15% | - | 21.000 | 70.000 | 42.000 | 7.000 | - | - | - | 140.000 |
| F37H17000400001 | FIMS1519124 | Toscana | SS63 | S.S. 63 - Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle attuali normative delle barriere di sicurezza laterali in tratti saltuari tra il km 14+120 e il km 20+366. | 130.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 110.500 | 19.500 | 85% | 15% | - | 19.500 | 65.000 | 39.000 | 6.500 | - | - | - | 130.000 |
| F37H17000410001 | FIMS1519125 | Toscana | SS63, SS62 | S.S. 62 - 63 - Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della sovrastruttura stradale in tratti saltuari lungo le arterie in argomento. | 355.000 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 355.000 | 0% | 100% | - | 355.000 | - | - | - | - | - | - | 355.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|-------------|---------|---|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| F67H17000160001 | FIMS1519126 | Toscana | SS12 | S.S. 12 - Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione del dispositivo di ritenuta bordo laterale incidentato al km 69+450 mediante realizzazione di cordolo in ca e posa in opera di barriera BP a norma. | 130.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 110.500 | 19.500 | 85% | 15% | - | 19.500 | 65.000 | 39.000 | 6.500 | - | - | - | 130.000 |
| F97H17000220001 | FIMS1519127 | Toscana | SS12 | S.S. 12 - Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della sovrastruttura stradale in tratti saltuari tra i km 55+000 e 58+000 e tra i km 64+600 e 65+000 e tra i km 67+000 e 67+400 e tra i km 75+500 e 75+800 e tra i km 79+300 e 79+600 e tra i km 85+000 e 85+500. | 356.090 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 356.090 | 0% | 100% | - | 356.090 | - | - | - | - | - | - | 356.090 |
| F67H17000170001 | FIMS1519128 | Toscana | SS12 | S.S. 12 - Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della sovrastruttura stradale in tratti saltuari tra i km 3+219 e 7+030 e tra i km 25+788 e 30+400 e tra i km 34+930 e 55+000. | 356.090 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 356.090 | 0% | 100% | - | 356.090 | - | - | - | - | - | - | 356.090 |
| F47H17000200001 | FIMS1519130 | Toscana | SS1 | S.S. 1 - Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento degli impianti elettrici dello svincolo di Torre del Lago | 120.000 | Impianti | 2019 | - | 102.000 | 18.000 | 85% | 15% | - | 18.000 | 60.000 | 36.000 | 6.000 | - | - | - | 120.000 |
| F47H17000210001 | FIMS1519131 | Toscana | SS1-SS12-SS12RAD-SS62-SS63-SS64-SS67-SS67BIS-SS73-SS680 | SS1-SS12-SS12RAD-SS62-SS63-SS64-SS67-SS67BIS-SS73-SS680 - Lavori di manutenzione straordinaria per la fornitura e posa in opera di telecamere di videosorveglianza stradale | 240.000 | Impianti | 2019 | - | 204.000 | 36.000 | 85% | 15% | - | 36.000 | 120.000 | 72.000 | 12.000 | - | - | - | 240.000 |
| F67H17000180001 | FIMS1519132 | Toscana | SS3BIS | S.S. 3Bis - Viadotto Pulcina - Viadotto Bisolla - Ripristini strutturali, corticali e profondi, interventi di impermeabilizzazioni degli impalcati e regimentazione delle acque di piattaforma, ripristino giunti di dilatazione, sostituzione appoggi ed adeguamento delle barriere di protezione. | 5.463.506 | Opere d'Arte | 2020 | - | 5.463.506 | - | 100% | 0% | - | - | 546.351 | 546.351 | 1.092.701 | 1.912.227 | 1.365.877 | - | 5.463.506 |
| F27H17001350001 | FIMS1519133 | Toscana | SS3BIS | S.S. 3 Bis - Viadotto Pianello - Viadotto Marino - Ripristini strutturali, corticali e profondi, interventi di impermeabilizzazioni degli impalcati e regimentazione delle acque di piattaforma, ripristino giunti di dilatazione, sostituzione appoggi ed adeguamento delle barriere di protezione. | 2.430.309 | Opere d'Arte | 2020 | - | 2.430.309 | - | 100% | 0% | - | - | 364.546 | 729.093 | 729.093 | 607.577 | - | - | 2.430.309 |
| F67H17000190001 | FIMS1519134 | Toscana | SS3BIS | S.S. 3 Bis - Viadotto Pozzale - Ripristini strutturali, corticali e profondi, interventi di impermeabilizzazioni degli impalcati e regimentazione delle acque di piattaforma, ripristino giunti di dilatazione, sostituzione appoggi ed adeguamento delle barriere di protezione. | 5.300.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 5.300.000 | - | 100% | 0% | - | - | 530.000 | 530.000 | 1.060.000 | 1.855.000 | 1.325.000 | - | 5.300.000 |
| F67H17000200001 | FIMS1519135 | Toscana | SS62 | S.S. 62 - Lavori di miglioramento dell'intersezione della S.S. 62 "della Cisa" con la S.P. 70 e la viabilità comunale in loc. Caprigliola in comune di Aulla (MS) | 2.322.844 | Opere Complementari | 2019 | - | 1.997.646 | 325.198 | 86% | 14% | - | 325.198 | 696.853 | 696.853 | 603.940 | - | - | - | 2.322.844 |
| F87H17000140001 | FIMS1519136 | Toscana | SS67 | S.S. 67 - Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle attuali normative delle barriere di sicurezza laterali, ivi compresa la riprofilatura degli arginelli in terra e sistemazione dei muretti di protezione marginale. | 130.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 110.500 | 19.500 | 85% | 15% | - | 19.500 | 65.000 | 39.000 | 6.500 | - | - | - | 130.000 |
| F67H17000210001 | FIMS1519137 | Toscana | SS3BIS | S.S. 3 Bis - Cavalcavia SS73 - Viadotto Rio - Viadotto Giuncale - Ripristini strutturali, corticali e profondi, interventi di impermeabilizzazioni degli impalcati e regimentazione delle acque di piattaforma, ripristino giunti di dilatazione, sostituzione appoggi ed adeguamento delle barriere di protezione. | 3.052.603 | Opere d'Arte | 2020 | - | 3.052.603 | - | 100% | 0% | - | - | 457.890 | 915.781 | 915.781 | 763.151 | - | - | 3.052.603 |
| F17H17000280001 | FIMS1519138 | Toscana | SS67 | S.S. 67 - Lavori di risanamento della pavimentazione stradale nei tratti ammalorati | 296.107 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 296.107 | 0% | 100% | - | 296.107 | - | - | - | - | - | - | 296.107 |
| F27H17000490001 | FIMS1519139 | Toscana | SS12 | S.S. 12 - Lavori per la realizzazione di nuova intersezione a rotatoria fra la S.S. 12 ed il paese di Anchiano al km 41+900 | 533.760 | Opere Complementari | 2019 | - | 453.696 | 80.064 | 85% | 15% | - | 80.064 | 266.880 | 160.128 | 26.688 | - | - | - | 533.760 |
| F67H17002040001 | FIMS1519146 | Toscana | SS3BIS | S.S. 3 Bis - Lavori di risanamento e rafforzamento della pavimentazione stradale gravemente ammalorata e deformata degli svincoli ed in tratti saltuari dell'asse principale in entrambe le carreggiate stradali (ACCORDO QUADRO 1 - ANTICIPAZIONE - TRATTO TOSCO-EMILIANO) | 2.311.888 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.311.888 | 0% | 100% | 2.311.888 | - | - | - | - | - | - | - | 2.311.888 |
| F37H17000390001 | FIMS1519116 | Toscana | SS1 | S.S. 1 - Lavori di fornitura e posa in opera di pannelli a messaggio variabile in prossimità di aree di svincolo di Follonica Est, Follonica Nord, Vignale e Venturina. | 830.000 | Impianti | 2019 | - | 705.500 | 124.500 | 85% | 15% | - | 124.500 | 415.000 | 249.000 | 41.500 | - | - | - | 830.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|--------------|---------|----------|---|-----------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|
| F77H17000180001 | FIMS1519117 | Toscana | SS398 | S.S. 398 - Lavori di fornitura e posa in opera di pannelli a messaggio variabile in prossimità di aree di svincolo dell'uscita LI-GR e Zona artigianale. | 340.000 | Impianti | 2019 | - | 289.000 | 51.000 | 85% | 15% | - | 51.000 | 170.000 | 102.000 | 17.000 | - | - | - | 340.000 |
| F77H17000190001 | FIMS1519118 | Toscana | SS398 | S.S. 398 - Lavori di fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione in corrispondenza delle aree di svincolo tra i Km. 36+300 e 44+400. | 300.000 | Impianti | 2019 | - | 255.000 | 45.000 | 85% | 15% | - | 45.000 | 150.000 | 90.000 | 15.000 | - | - | - | 300.000 |
| F77H16000560001 | GEMS201608 | Liguria | SS45 | SS n.45 "di Valle Trebbia". Galleria Madonna di Montebruno - MS Impianti - Lavori di ripristino funzionalità impianti di ventilazione semafori e scada; sostituzione canaline e supporti ed adeguamento quadri elettrici - Provincia: Genova I stralcio | 4.200.000 | Impianti | 2019 | - | 3.612.000 | 588.000 | 86% | 14% | - | 588.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.092.000 | - | - | - | 4.200.000 |
| F17H16000730001 | GEMS052012GE | Liguria | SS1 | Lavori di ripristino del rivestimento gravemente ammalorato della galleria "Sant'Anna", dal km 475+135 al km 475+760 comprese difese spondali di protezione delle esistenti fondazioni soggette all'erosione marina. - Provincia: Genova | 3.300.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 2.838.000 | 462.000 | 86% | 14% | - | 462.000 | 990.000 | 990.000 | 858.000 | - | - | - | 3.300.000 |
| F77H16000550001 | GEMS151828 | Liguria | SS1 | Lavori di adeguamento idraulico del Rio S. Brigida posto sotto la sede stradale dal km 565+120 al km 565+220. - Provincia: Savona | 1.500.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 1.275.000 | 225.000 | 85% | 15% | - | 225.000 | 750.000 | 450.000 | 75.000 | - | - | - | 1.500.000 |
| F43D15000560000 | GEMS151929 | Liguria | SS1 | Lavori di completamento del consolidamento delle scarpate rocciose in frana dal km 629+200 al km 629+900 ed al km 621+600 danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del 17 e 18 gennaio 2014 - Provincia: Savona | 365.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 310.250 | 54.750 | 85% | 15% | - | 54.750 | 182.500 | 109.500 | 18.250 | - | - | - | 365.000 |
| F87H15001060000 | GEMS151947 | Liguria | SS45 | S.S. n.45 "di Valle Trebbia". Intervento di riparazione del viadotto al km 25+110 - Provincia: Genova | 838.760 | Opere d'Arte | 2017-2018 | 45,1 | - | 838.760 | 0% | 100% | 378.113 | 460.647 | - | - | - | - | - | - | 838.760 |
| F57H16000560001 | GEMS201604 | Liguria | SS20 | SS n.20 DEL COLLE DI TENDA E DI VALLE ROJA - Lavori di protezione del piano viabile dalla caduta massi nel tratto dal km 133+782 al km 138+400, 2° stralcio - Provincia: Imperia | 1.200.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 1.020.000 | 180.000 | 85% | 15% | - | 180.000 | 600.000 | 360.000 | 60.000 | - | - | - | 1.200.000 |
| F47H16000450001 | GEMS201603 | Liguria | SS1var-a | SS 1 var-a - Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi ed adeguamenti impiantistici per la sicurezza in galleria - Galleria Marinasco - Provincia: La Spezia | 4.584.384 | Impianti | 2019 | - | 3.942.570 | 641.814 | 86% | 14% | - | 641.814 | 1.375.315 | 1.375.315 | 1.191.940 | - | - | - | 4.584.384 |
| F87H16000620001 | GEMS201606 | Liguria | SS45 | SS n.45 "di Valle Trebbia". Lavori di consolidamento statico dell'impalcato e della pila in alveo del viadotto al km 25+618 - Provincia: Genova | 1.377.575 | Opere d'Arte | 2019 | - | 1.170.939 | 206.636 | 85% | 15% | - | 206.636 | 688.788 | 413.273 | 68.879 | - | - | - | 1.377.575 |
| F87H16000600001 | GEMS201605 | Liguria | SS45 | SS n.45 "di Valle Trebbia". Consolidamento della fondazione pila 8 e completamento del risanamento del viadotto al km 17+022 - Provincia: Genova | 550.248 | Opere d'Arte | 2017-2018 | - | - | 550.248 | 0% | 100% | - | 550.248 | - | - | - | - | - | - | 550.248 |
| F47H16000490001 | GEMS201609 | Liguria | SS1 | SS n.1 "Via Aurelia". Lavori urgenti di protezione del corpo stradale dall'erosione fluviale al km 435+950 danneggiato a seguito degli eventi alluvionali del 17 e 18 gennaio 2014 - Provincia: La Spezia | 756.155 | Opere Complementari | 2019 | - | 642.732 | 113.423 | 85% | 15% | - | 113.423 | 378.078 | 226.847 | 37.808 | - | - | - | 756.155 |
| F47H16000500001 | GEMS201610 | Liguria | SS1 | SS n.1 "Via Aurelia". Lavori urgenti di consolidamento del corpo stradale in frana al km 447+400 ed al km 449+350 a seguito degli eventi alluvionali del 17 e 18 gennaio 2014 - Provincia: La Spezia | 910.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 773.500 | 136.500 | 85% | 15% | - | 136.500 | 455.000 | 273.000 | 45.500 | - | - | - | 910.000 |
| F87H16000630001 | GEMS201607 | Liguria | SS45 | SS n.45 "di Valle Trebbia". Lavori di ripristino degli strati corticali di calcestruzzo del viadotto al km 18+430 - Provincia: Genova | 1.029.125 | Opere d'Arte | 2017-2018 | 18,8 | - | 1.029.125 | 0% | 100% | 193.064 | 836.061 | - | - | - | - | - | - | 1.029.125 |
| F17H16000720001 | GEMS201614 | Liguria | SS1 | S.S. n.1 "Via Aurelia". Lavori urgenti per il completamento del consolidamento delle scarpate rocciose dal km 475+700 al km 475+900 - Provincia: Genova | 700.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 595.000 | 105.000 | 85% | 15% | - | 105.000 | 350.000 | 210.000 | 35.000 | - | - | - | 700.000 |
| F27H16000480001 | GEMS201615 | Liguria | SS1 | S.S. n.1 "Via Aurelia". Lavori di adeguamento idraulico del tombino sull'impluvio a ponente di Capo Nero al km 676+491 e del tombino sul Rio Termine al km 679+365 - Provincia: Imperia | 250.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 212.500 | 37.500 | 85% | 15% | - | 37.500 | 125.000 | 75.000 | 12.500 | - | - | - | 250.000 |
| F47H16000510001 | GEMS201616 | Liguria | SS1 | S.S. n.1 "Via Aurelia". Lavori di adeguamento idraulico del ponte sul Torrente Segno in comune di Vado Ligure - Provincia: Savona | 1.300.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 1.300.000 | - | 100% | 0% | - | - | 195.000 | 630.500 | 474.500 | - | - | - | 1.300.000 |
| F67H16000580001 | GEMS201617 | Liguria | SS1 | S.S. n.1 "Via Aurelia". Lavori di adeguamento idraulico del ponte sul Rio Cantarena in Comune di Arenzano - Provincia: Genova | 1.800.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 1.530.000 | 270.000 | 85% | 15% | - | 270.000 | 900.000 | 540.000 | 90.000 | - | - | - | 1.800.000 |
| F57H16000600001 | GEMS201618 | Liguria | SS1 | S.S. n.1 "Via Aurelia". Lavori di adeguamento idraulico del ponte sul Rio Antognano in comune di Albenga - Provincia: Savona | 1.250.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 1.062.500 | 187.500 | 85% | 15% | - | 187.500 | 625.000 | 375.000 | 62.500 | - | - | - | 1.250.000 |
| F47H16000520001 | GEMS201619 | Liguria | SS1 | S.S. n.1 "Via Aurelia". Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento delle opere di difesa dalla caduta massi esistenti sulle scarpate rocciose tra il km 454+800 ed il km 462+000 - Provincia: La Spezia | 500.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 425.000 | 75.000 | 85% | 15% | - | 75.000 | 250.000 | 150.000 | 25.000 | - | - | - | 500.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|---------------|---------|---|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|---------|---------|---------|------|------|------|-----------|
| F37H17000130001 | GEMS201701 | Liguria | SS1 | Lavori di consolidamento e protezione delle fondazioni del muro di sostegno del corpo stradale tra i km 544+120 e 544+175 soggetto ad erosione marina | 1.600.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 1.360.000 | 240.000 | 85% | 15% | - | 240.000 | 800.000 | 480.000 | 80.000 | - | - | - | 1.600.000 |
| F47H17000020001 | GEMS201702 | Liguria | SS1 | Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere stradali e relativo cordolo dal km 549+500 al km 557+410, in tratti saltuari. | 1.100.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 935.000 | 165.000 | 85% | 15% | - | 165.000 | 550.000 | 330.000 | 55.000 | - | - | - | 1.100.000 |
| F57H17000040001 | GEMS201703 | Liguria | SS1 | Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere stradali e relativo cordolo dal km 651+370 al km 653+220 in tratti saltuari. | 1.250.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 1.062.500 | 187.500 | 85% | 15% | - | 187.500 | 625.000 | 375.000 | 62.500 | - | - | - | 1.250.000 |
| F67H17000010001 | GEMS201704 | Liguria | SS29 | Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere stradali dal km 115+150 al km 132+647, in tratti saltuari. | 1.300.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 1.105.000 | 195.000 | 85% | 15% | - | 195.000 | 650.000 | 390.000 | 65.000 | - | - | - | 1.300.000 |
| F97H17000020001 | GEMS201705 | Liguria | SS1 | Lavori di costruzione della galleria artificiale paramassi al km 629+950 in località Capo Mele. | 1.976.889 | Opere d'Arte | 2019 | - | 1.680.356 | 296.533 | 85% | 15% | - | 296.533 | 988.444 | 593.067 | 98.844 | - | - | - | 1.976.889 |
| F47H17000030001 | GEMS201706 | Liguria | SS1 | Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere stradali dal km 445+800 al km 459+200, in tratti saltuari. | 1.940.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 1.649.000 | 291.000 | 85% | 15% | - | 291.000 | 970.000 | 582.000 | 97.000 | - | - | - | 1.940.000 |
| F87H17000020001 | GEMS201707 | Liguria | SS45 | Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere stradali e relativo cordolo dal km 20+900 al km 50+000, in tratti saltuari. | 900.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 765.000 | 135.000 | 85% | 15% | - | 135.000 | 450.000 | 270.000 | 45.000 | - | - | - | 900.000 |
| F37H18000710001 | GEMS201717 | Liguria | SS1 | SS 1 "Via Aurelia". Lavori di completamento del risanamento del calcestruzzo ammalorato del Viadotto di Sori. | 500.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 75.000 | 242.500 | 182.500 | - | - | - | 500.000 |
| F37H18000720001 | GEMS201718 | Liguria | SS1 | SS 1 "Via Aurelia". Interventi puntuali di consolidamento dei versanti. | 921.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 782.850 | 138.150 | 85% | 15% | - | 138.150 | 460.500 | 276.300 | 46.050 | - | - | - | 921.000 |
| F37H18000690001 | GEMS201715 | Liguria | SS62-SS45-SS28-SS29-SS20-SS1dir | SS 62, 45, 28, 29, 20 e 1 dir. Interventi puntuali di risanamento del calcestruzzo ammalorato nelle gallerie, muri di sostegno ed opere d'arte. | 1.190.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 1.190.000 | - | 100% | 0% | - | - | 178.500 | 577.150 | 434.350 | - | - | - | 1.190.000 |
| F37H18000700001 | GEMS201716 | Liguria | SS62-SS45-SS28-SS29-SS20-SS1dir | SS 62, 45, 28, 29, 20 e 1 dir. Interventi puntuali di consolidamento dei versanti. | 1.700.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 1.445.000 | 255.000 | 85% | 15% | - | 255.000 | 850.000 | 510.000 | 85.000 | - | - | - | 1.700.000 |
| F47H17000040001 | GEMS201710 | Liguria | SS1 | Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere stradali dal km 578+500 al km 594+500, in tratti saltuari. | 800.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 680.000 | 120.000 | 85% | 15% | - | 120.000 | 400.000 | 240.000 | 40.000 | - | - | - | 800.000 |
| F47H17000050001 | GEMS201711 | Liguria | SS1 | Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere stradali dal km 459+200 al km 470+800, in tratti saltuari. | 950.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 807.500 | 142.500 | 85% | 15% | - | 142.500 | 475.000 | 285.000 | 47.500 | - | - | - | 950.000 |
| F37H17000150001 | GEMS201712 | Liguria | SS20 | Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere stradali e relativo cordolo dal km 133+782 al km 138+200 in tratti saltuari. | 1.000.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| F57H17000050001 | GEMS201713 | Liguria | SS1dir | Lavori di ripristino degli strati corticali del calcestruzzo di rivestimento e captazione delle acque di percolazione all'interno della galleria Balzi Rossi e rifacimento impianti. | 1.880.949 | Opere d'Arte | 2019 | - | 1.598.807 | 282.142 | 85% | 15% | - | 282.142 | 940.475 | 564.285 | 94.047 | - | - | - | 1.880.949 |
| F87H17000030001 | GEMS201714 | Liguria | SS717 | Lavori di sistemazione delle opere di fondazione del viadotto "Arroscia" | 343.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 291.550 | 51.450 | 85% | 15% | - | 51.450 | 171.500 | 102.900 | 17.150 | - | - | - | 343.000 |
| F57H16000570001 | GEMS201611 | Liguria | SS1 | S.S. n.1 "Via Aurelia". Lavori di adeguamento dell'impianto di illuminazione e dei quadri elettrici delle gallerie Bogliasco, Tortuga, Malpasso e San Donato, ricadenti tra i km 475+135 e 596+492 - Provincia: Genova, Savona | 542.906 | Impianti | 2017-2018 | - | - | 542.906 | 0% | 100% | - | 542.906 | - | - | - | - | - | - | 542.906 |
| F57H16000590001 | GEMS201612 | Liguria | SS1 | S.S. n.1 "Via Aurelia". Lavori di conversione dell'impianto di illuminazione da sodio bassa pressione a LED ed adeguamento dei quadri elettrici delle gallerie Pizzo, Capotorre e Valloria, ricadenti tra i km 547+457 e 570+932 - Provincia: Genova, Savona | 634.175 | Impianti | 2017-2018 | - | - | 634.175 | 0% | 100% | - | 634.175 | - | - | - | - | - | - | 634.175 |
| F37H17000120001 | GEMSPAV2017 | Liguria | 0 | Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale lungo le strade del Comp.to in tratti saltuari | 1.722.822 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 1.722.822 | 0% | 100% | - | 1.722.822 | - | - | - | - | - | - | 1.722.822 |
| F37H16000760001 | GEMSPAV2016 | Liguria | SS1, SS45, SS1dir-a, SS20, SS28, SS29, SS62 | Strade Statali del Compartimento - Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale lungo le strade del Comp.to in tratti saltuari | 1.779.200 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.779.200 | 0% | 100% | 1.779.200 | - | - | - | - | - | - | - | 1.779.200 |
| F27H16000500001 | GEMSPAV2016N4 | Liguria | SS20, SS28 | Lavori di rifacimento piano viabile in tratti saltuari (N4) - Provincia: Imperia | 454.684 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 454.684 | 0% | 100% | 454.684 | - | - | - | - | - | - | - | 454.684 |
| F37H16000780001 | GEMS201613 | Liguria | SS1 | S.S. n.1 "Via Aurelia". Lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione e ventilazione, compreso adeguamento della cabina elettrica, della galleria Poggio sita tra i km 690+008 e 690+844 - Provincia: Imperia | 1.566.499 | Impianti | 2017-2018 | - | - | 1.566.499 | 0% | 100% | - | 1.566.499 | - | - | - | - | - | - | 1.566.499 |
| F37H16000770001 | GEMS201602 | Liguria | SS1DIR | SS 1 Dir - Lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione, compreso adeguamento della cabina elettrica, della galleria Mortola sita tra i km 1+120 e 1+573 - Provincia: Imperia | 395.310 | Impianti | 2017-2018 | - | - | 395.310 | 0% | 100% | - | 395.310 | - | - | - | - | - | - | 395.310 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|----------------|---------|------------|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|---------|---------|--------|------|------|------|-----------|
| F37H18000930001 | AQMS17PAV05A | Abruzzo | CMA | Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla SS 690 dal km 0+000 al km 39+350 in t.s, SS5 dal km 65+000 al km 184+000 in t.s, SS5 quater dal km 0+000 al km 26+020 t.s., SS17 dal km 12+250 al km 151+000 in t.s. , SS 153 dal km 0+000 al km 23+800, SS 652 dal km 12+209 al km 34+400 t.s. - Centro Manutentorio A | 3.500.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 3.500.000 | 0% | 100% | 3.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | 3.500.000 |
| F37H18001060001 | AQMS17SV03A | Abruzzo | CMA | Lavori di realizzazione di sistemi per l'esercizio stradale e adeguamento della segnaletica lungo le strade del CMA | 500.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 500.000 | 0% | 100% | 500.000 | - | - | - | - | - | - | - | 500.000 |
| F77H18000970001 | AQMS17INT03ABC | Abruzzo | SS80-SS150 | S.S. 80 "del Gran Sasso d'Italia" e S.S. 150 "della Valle del Vomano" - Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle intersezioni lungo le strade statali di competenza dell'Area Compartimentale Abruzzo esclusa la S.S. 16 | 1.223.282 | Opere Complementari | 2019 | - | 1.039.790 | 183.492 | 85% | 15% | - | 183.492 | 611.641 | 366.985 | 61.164 | - | - | - | 1.223.282 |
| F67H18000740001 | AQMS17INT01 | Abruzzo | SS17 | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle intersezioni sulla SS17 nel tratto compreso fra i km 42+000 e 139+000 | 776.717 | Opere Complementari | 2019 | - | 660.209 | 116.508 | 85% | 15% | - | 116.508 | 388.359 | 233.015 | 38.836 | - | - | - | 776.717 |
| F97H17000280001 | AQMS17PAV01 | Abruzzo | CMB | Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla S.S. 150 dal km 0 al km 18+500 , sulla S.S. 80 Racc dal km 3+000 al km 12+000 , sulla S.S. 80 dal km 60+00 al km 94+000, sulla S.S. 81 dal km 26+000 al km 33+000 in t.s., sulla S.S. 260 dal km 8+000 al km 29+462 e sulla SS 80 Var dal km 0 +000 al km 5+ 526 in tratti saltuari -Centro Manutentorio B | 2.965.333 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.965.333 | 0% | 100% | 2.965.333 | - | - | - | - | - | - | - | 2.965.333 |
| F47H18000590001 | AQMS17PAV06B | Abruzzo | CMB | Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla S.S. 150 dal km 23+300 al km 37+470 , sulla S.S. 80 Racc dal km 5+000 al km 15+000 , sulla S.S. 80 dal km 15+00 al km 85+000, sulla S.S. 81 dal km 11+498+000 al km 88+000 in t.s., sulla S.S. 260 dal km 26+000 al km 29+462 in tratti saltuari -Centro Manutentorio B | 2.500.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.500.000 | 0% | 100% | 2.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | 2.500.000 |
| F77H18000960001 | AQMS17SV04B | Abruzzo | CMB | Lavori di realizzazione di sistemi per l'esercizio stradale e adeguamento della segnaletica lungo le strade del CMB | 500.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 26,8 | - | 500.000 | 0% | 100% | 134.050 | 365.950 | - | - | - | - | - | - | 500.000 |
| F97H17000350001 | AQMS17PAV02 | Abruzzo | CMC | Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per l'Abruzzo -Centro Manutentorio C: S.S.81 tra i km.88+000 e 186+070 - S.S.652 tra i km.36+000 e 82+900 - S.S.650 tra i km.43+350 e 78+400 - S.S.84 tra i km.50+320 e 57+000 - S.S.5 tra i km.184+160 e 216+600 - S.S.714 tra i km.0+000 e 20+600 - R.A.12 tra i km.0+000 e 14+700 | 2.470.606 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.470.606 | 0% | 100% | 2.470.606 | - | - | - | - | - | - | - | 2.470.606 |
| F97H17000290001 | AQMS17BAR02 | Abruzzo | CMB | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere di sicurezza sulla S.S.80 dal km 14+000 al km 41+000, sulla S.S. 81 dal 16+000 al km 33+000 e dal km 36+000 al km 49+000, sulla SS 260 dal km 7+000 al km 29+400 in tratti saltuari lungo la rete stradale di competenza del CMB di Teramo | 1.000.000 | Barriere di sicurezza | 2017-2018 | - | - | 1.000.000 | 0% | 100% | - | 1.000.000 | - | - | - | - | - | - | 1.000.000 |
| F47H17000260001 | AQMS17ILL02 | Abruzzo | CMB | Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione degli impianti di illuminazione degli Svincoli della S.S. 80 Racc | 970.249 | Impianti | 2017-2018 | 100,0 | - | 970.249 | 0% | 100% | 970.249 | - | - | - | - | - | - | - | 970.249 |
| F27H18000510001 | AQMS17PAV07C | Abruzzo | CMC | Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per l'Abruzzo -Centro Manutentorio C: S.S.81 tra i km.88+000 e 186+070 - S.S.652 tra i km.36+000 e 82+900 - S.S.650 tra i km.43+350 e 78+400 - S.S.84 tra i km.50+320 e 57+000 - S.S.5 tra i km.184+160 e 216+600 - S.S.714 tra i km.0+000 e 20+600 - R.A.12 tra i km.0+000 e 14+700 | 2.500.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.500.000 | 0% | 100% | 2.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | 2.500.000 |
| F57H18000560001 | AQMS17SV02C | Abruzzo | CMC | Lavori di realizzazione di sistemi per l'esercizio stradale e adeguamento della segnaletica lungo le strade del CMC esclusa SS 16 | 500.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 500.000 | 0% | 100% | 500.000 | - | - | - | - | - | - | - | 500.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|-----------------|---------|--------------------------------------|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|--------|------|------|------|-----------|
| F97H1700024001 | AQMS17PAV03 | Abruzzo | CMA | Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla SS 690 dal km 0+000 al km 39+350 in t.s., SS5 dal km 65+000 al km 184+000 in t.s., SS5 quater dal km 0+000 al km 26+020 t.s., SS17 dal km 12+250 al km 151+000 in t.s., SS696 dal km 0+000 al km 51+000 in t.s., SS 153 dal km 0+000 al km 23+800, SS684 dal km 0+000 al km 3+589 t.s., SS83 dal km 75+815 al km 81+000 t.s., SS158 dal km 0+000 al km 7+228 t.s., SS 652 dal km 12+209 al km 34+400 t.s., SS696 dir dal km 2+735 al km 6+700 t.s., SS696 DIR A dal km 0+000 al km 0+460 - Centro Manutentorio A | 2.006.505 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.006.505 | 0% | 100% | 2.006.505 | - | - | - | - | - | - | - | 2.006.505 |
| F37H1900169001 | AQMS17BAR06CB | Abruzzo | CMC/16 | Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione e messa a norma delle barriere di sicurezza in tratti saltuari lungo la SS 16 di competenza dell'Area Compartimentale Abruzzo. | 1.000.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| F67H1800047001 | AQMS17PAV08CB | Abruzzo | CM-CB/16 | Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale lungo la SS 16 di competenza dell'Area Compartimentale Abruzzo. | 1.800.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.800.000 | 0% | 100% | 1.800.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.800.000 |
| | AQMS17SV01CB | Abruzzo | CM-CB/16 | Lavori di realizzazione di sistemi per l'esercizio stradale e adeguamento della segnaletica lungo la SS 16 di competenza dell'Area Compartimentale Abruzzo | 1.000.000 | Piano viabile | 2019 | - | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| | AQMS17INT04CB | Abruzzo | CMA | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle intersezioni lungola SS 16 di competenza dell'Area Compartimentale Abruzzo | 1.000.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| F27H1600043001 | AQMSCDP161601 | Abruzzo | SS16 | (CUP-F97H15001610001) S.S. 16 Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale e relativa segnaletica orizzontale in t.s.lungo la SS 16 tra i Km. 391+800 e 524+600. - CDP2016-SS16 | 1.482.667 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.482.667 | 0% | 100% | 1.482.667 | - | - | - | - | - | - | - | 1.482.667 |
| F87H1600054001 | AQMSCDP161602 | Abruzzo | SS16 | (CUP-F87H16000540001) S.S. 16 Lavori di miglioramento tecnico-funzionale, di sicurezza e di consolidamento del corpo stradale in t.s. della SS 16 tra i km 470+000 al km 524+600 - CDP2016-SS16 | 494.222 | Opere Complementari | 2017-2018 | - | - | 494.222 | 0% | 100% | - | 494.222 | - | - | - | - | - | - | 494.222 |
| F87H1600055001 | AQMSCDP161603 | Abruzzo | SS16 | (CUP-F87H16000550001) S.S. 16 Lavori di adeguamento tecnico funzionale e di sicurezza delle barriere stradali tra i Km 470+000 e 488+000 della SS 16 - CDP2016-SS16 | 1.482.667 | Barriere di sicurezza | 2017-2018 | - | - | 1.482.667 | 0% | 100% | - | 1.482.667 | - | - | - | - | - | - | 1.482.667 |
| F67H1800010001 | AQMSCDP161604 A | Abruzzo | SS16 | S.S. 16 Interventi di miglioramento del livello di sicurezza delle intersezioni della SS16 con la viabilità secondaria tra la progressiva km.ca km 391+661 in Comune di Martinsicuro (TE) e la p.km.ca 524+600 in Comune di San Salvo (CH) - Interventi Fase 1 | 1.119.907 | Opere Complementari | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.119.907 | 0% | 100% | 1.119.907 | - | - | - | - | - | - | - | 1.119.907 |
| F27H1800041001 | AQMSCDP161604 B | Abruzzo | SS16 | S.S. 16 Interventi di miglioramento del livello di sicurezza delle intersezioni della SS16 con la viabilità secondaria tra la progressiva km.ca km 391+661 in Comune di Martinsicuro (TE) e la p.km.ca 524+600 in Comune di San Salvo (CH) - Interventi Fase 2 | 1.339.369 | Opere Complementari | 2017-2018 | - | - | 1.339.369 | 0% | 100% | - | 1.339.369 | - | - | - | - | - | - | 1.339.369 |
| F57H1600188001 | AQMSCDP161605 | Abruzzo | SS16 | (CUP-F97H15001610001) Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale e segnaletica orizzontale lungo la SS16 in t.s. tra i km 395+150 e 405+500, tra i km 423+700 e 427+000, tra i km 476+000 e 478+000, tra i km 492+000 e 501+000, tra i km 507+000 e 513+200 | 3.150.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 3.150.000 | 0% | 100% | 3.150.000 | - | - | - | - | - | - | - | 3.150.000 |
| F17H1600065001 | AQMSCDP16BARO 1 | Abruzzo | SS17, SS690 | (CUP-F17H16000650001) S.S. 17 - 690 Installazione di nuove barriere di sicurezza in t.s. lungo la SS17 tra i km 12+250 e 58+000 e la SS690 tra i km 0+000 e 39+350. - CDP2016 | 1.482.500 | Barriere di sicurezza | 2017-2018 | - | - | 1.482.500 | 0% | 100% | - | 1.482.500 | - | - | - | - | - | - | 1.482.500 |
| F47H1600044001 | AQMSCDP16BARO 2 | Abruzzo | SS80 - SS150 - SS81 | (CUP-F47H16000440001) S.S. 80 - 81 - 150 Installazione di nuove barriere di sicurezza in t.s. lungo la SS 80 tra i km 60+000 e km 72+900, la SS 81 tra i km 11+498 e km 33+300 e la SS 150 tra i km 0+300 e km 37+470 . - CDP2016 | 1.482.667 | Barriere di sicurezza | 2017-2018 | - | - | 1.482.667 | 0% | 100% | - | 1.482.667 | - | - | - | - | - | - | 1.482.667 |
| F77H1600048001 | AQMSCDP16BARO 3 | Abruzzo | SS16dir-c, SS650, SS652, SS714, RA12 | (CUP-F77H16000480001) S.S. 650 - 652 Installazione di nuove barriere di sicurezza sulle SS650 e SS652 in t.s. sull'intera tratta di competenza del CM C - CDP2016 | 2.965.333 | Barriere di sicurezza | 2017-2018 | - | - | 2.965.333 | 0% | 100% | - | 2.965.333 | - | - | - | - | - | - | 2.965.333 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|----------------|---------|--|---|-----------|---------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|------|-----------|
| F47H1600040001 | AQMSCDP16MA01 | Abruzzo | SS80 | (CUP-F47H16000400001) S.S. 80 Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del costone di monte dalla caduta massi con rete ai km 33+100 e 57+850 della SS. 80 - CDP2016 | 944.953 | Opere Complementari | 2017-2018 | 100,0 | - | 944.953 | 0% | 100% | 944.953 | - | - | - | - | - | - | - | 944.953 |
| F17H16000640001 | AQMSCDP16OA01 | Abruzzo | SS690, SS17 | (CUP-F17H16000640001) S.S. 17 - 690 Lavori necessari per la manutenzione straordinaria delle opere d'arte, idrauliche e gallerie compresa la sostituzione dei giunti ammalorati esistenti in t.s. lungo la SS17 tra i km 112+000 e 149+000 e la SS690 tra i km 0+000 e 39+350. - CDP2016 | 1.749.547 | Opere d'Arte | 2019 | - | 1.487.115 | 262.432 | 85% | 15% | - | 262.432 | 874.773 | 524.864 | 87.477 | - | - | - | 1.749.547 |
| F47H16000420001 | AQMSCDP16OA02 | Abruzzo | SS80racc, SS150, SS81 | (CUP-F47H16000420001) S.S. 80Racc - 81 - 150 Lavori di manutenzione straordinaria delle opere d'arte, idrauliche e gallerie compresa giunti ammalorati esistenti in t.s. lungo la SS80 Racc tra i km 0+000 e 17+341, SS81 tra i km 11+498 e 33+306 e la SS150 tra i km 0+000 e 37+470. - CDP2016 | 1.749.547 | Opere d'Arte | 2019 | - | 1.487.115 | 262.432 | 85% | 15% | - | 262.432 | 874.773 | 524.864 | 87.477 | - | - | - | 1.749.547 |
| F77H16000470001 | AQMSCDP16OA03 | Abruzzo | SS652, SS650 | (CUP-F77H16000470001) S.S. 652 - 650 Lavori di manutenzione straordinaria delle opere d'arte compresa la sostituzione dei giunti ammalorati esistenti lungo la SS652 e SS650 in t.s. sull'intera tratta di competenza del CM C - CDP2016 | 1.749.547 | Opere d'Arte | 2019 | - | 1.487.115 | 262.432 | 85% | 15% | - | 262.432 | 874.773 | 524.864 | 87.477 | - | - | - | 1.749.547 |
| F37H16000690001 | AQMSCDP16PAV01 | Abruzzo | SS5, SS696dir, SS153, SS17 | (CUP-F97H15001590001) Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale e relativa segnaletica orizzontale in tratti saltuari lungo la SS 17 tra i km 12+250 e 30+700 tra i km 93+000 e 151+035 SS 153 tra i km 0+000 e 23+800 SS 690 tra i km 0+000 e 39+350 e SS 696 dir e SS 5 tra i km 98+000 e 112+040 - CDP2016 | 1.475.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.475.000 | 0% | 100% | 1.475.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.475.000 |
| F47H16002010001 | AQMSCDP16PAV02 | Abruzzo | SS81, SS150, SS80racc | (CUP-F97H15001590001) S.S. 80 Racc - 81 - 150 Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale e relativa segnaletica orizzontale in t.s.lungo la SS 80 Racc tra i Km. 9+000 e 17+000, SS 81 tra i Km. 33+000 e 88+000 e SS 150 tra i Km. 23+300 e 37+470. - CDP2016 | 2.000.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.000.000 | 0% | 100% | 2.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 2.000.000 |
| F97H15001600001 | AQMSCDP16PAV03 | Abruzzo | SS650, SS652, SS5, SS81, SS714 | (CUP-F97H15001600001) S.S. 650 - 652 - 81 Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulle SS650, SS652 e SS81 in t.s. sull'intera tratta di competenza del CM C - CDP2016 | 2.000.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.000.000 | 0% | 100% | 2.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 2.000.000 |
| F27H16002080001 | AQMSCDP16PAV04 | Abruzzo | SS714, SS5, SS81, RA12 | (CUP-F97H15001600001) Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale e relativa segnaletica orizzontale in tratti saltuari: - sulla S.S.84 tra i km.50+320 e 57+000; - SS81 tra i km.129+800 e 132+710 ; -SS81 tra i km.134+665 e 136+350; tra i km. 172+000 e 186+070; - S.S.5 tra i km.196+250 e 216+600; - R.A12 tra i km.0+000 e 14+700; - SS714 tra i km.7+500 e 11+100; - SS650 tra i km.43+350 e 78+400; - SS652 tra i km.12+209 e 34+400; - SS652 tra i km.39+300 e 82+900. - (Provincia di Pescara e Chieti) | 1.650.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.650.000 | 0% | 100% | 1.650.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.650.000 |
| F37H16000650001 | AQMSCDP16SV01 | Abruzzo | SS5quater, NSA253bis, SS153, SS5, SS696, NSA253, SS17, SS158, SS83, SS684, SS690, SS696dir | (CUP-F37H16000650001) Lavori di realizzazione di sistemi per l'esercizio stradale e adeguamento della segnaletica lungo le strade dei centri di manutenzione A di L'Aquila - CDP2016 | 494.222 | Opere Complementari | 2017-2018 | 100,0 | - | 494.222 | 0% | 100% | 494.222 | - | - | - | - | - | - | - | 494.222 |
| F47H16000410001 | AQMSCDP16SV02 | Abruzzo | SS81, SS80var, SS80racc, SS260, SS80, SS150 | (CUP-F47H16000410001) Lavori di realizzazione di sistemi per l'esercizio stradale e adeguamento della segnaletica lungo le strade dei centri di manutenzione B di Teramo - CDP2016 | 494.222 | Opere Complementari | 2017-2018 | 100,0 | - | 494.222 | 0% | 100% | 494.222 | - | - | - | - | - | - | - | 494.222 |
| F57H16000500001 | AQMSCDP16SV03 | Abruzzo | SS652 | (CUP-F57H16000500001) Lavori di realizzazione di sistemi per l'esercizio stradale e adeguamento della segnaletica lungo le strade dei centri di manutenzione C Pescara - CDP2016 | 494.222 | Opere Complementari | 2017-2018 | 100,0 | - | 494.222 | 0% | 100% | 494.222 | - | - | - | - | - | - | - | 494.222 |
| F67H17001000001 | AQMSPAV04 | Abruzzo | CMC/16 | Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla SS16 in tratti saltuari tra il Km 391+800 e il Km 524+600 | 1.976.819 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.976.819 | 0% | 100% | 1.976.819 | - | - | - | - | - | - | - | 1.976.819 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|-----------------|-----------|--|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| F97H1700036001 | AQMS17ILL01 | Abruzzo | CMC | Lavori di ripristino di funzionalità e di completamento degli impianti di illuminazione lungo l'asta principale e gli svincoli del Raccordo Autostradale n. 12 Chieti – Pescara e della SS 16 dir C “del Porto di Pescara”, compresi i relativi impianti elettrici e dispositivi di telecontrollo | 1.500.000 | Impianti | 2019 | - | 1.275.000 | 225.000 | 85% | 15% | - | 225.000 | 750.000 | 450.000 | 75.000 | - | - | - | 1.500.000 |
| F37H1700229003 | MICP17E2AABCS01 | Lombardia | TUTTE | MICP17E2AABCSO01- Lavori di Manutenzione Straordinaria, controllo, ripristino ed integrazione impianti tecnologici presenti lungo le Strade Statali del Compartimento della Viabilità per la Lombardia ai fini del conseguimento del risparmio energetico. | 1.885.682 | Impianti | 2019 | - | 1.602.830 | 282.852 | 85% | 15% | - | 282.852 | 942.841 | 565.705 | 94.284 | - | - | - | 1.885.682 |
| F27H1600118001 | MI16E1A28066 | Lombardia | SS526 | MI16E1A28066/SS526-Lavori di MS di distese generali tra il km 0+000 ed il km 31+100 in tratti saltuari. cup F27H16001180001 | 729.306 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 729.306 | 0% | 100% | 729.306 | - | - | - | - | - | - | - | 729.306 |
| F87H1600065001 | MICP15E2A31181 | Lombardia | SS301 | S.S.301 - Lavori di M.S. di realizzazione di muro di contenimento e di barriere paramassi tra il km 2+300 e il km 2+400. CUP F87H16000650001 | 450.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 382.500 | 67.500 | 85% | 15% | - | 67.500 | 225.000 | 135.000 | 22.500 | - | - | - | 450.000 |
| F67H1600033001 | MICP15E2A31224 | Lombardia | SS233 | S.S.233 - Lavori di M.S. per il ripristino e messa a norma delle barriere di sicurezza lungo la s.s.233 "Varesina" tra il km 53+850 ed il km 72+200. cup F67H16000330001 | 556.000 | Barriere di sicurezza | 2017-2018 | 88,7 | - | 556.000 | 0% | 100% | 492.950 | 63.050 | - | - | - | - | - | - | 556.000 |
| F17H1600053001 | MICP15E2A31550 | Lombardia | SS39, SS42 | SS.SS.39-42 - Lavori di M.S. per la riparazione dei muri di sostegno e contropipa in tratti saltuari. cup F17H16000530001 | 1.700.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 1.445.000 | 255.000 | 85% | 15% | - | 255.000 | 850.000 | 510.000 | 85.000 | - | - | - | 1.700.000 |
| F79J1600056001 | MI16E1A28067 | Lombardia | SS340dir | MI16E1A28067-SS340DIR-Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della pavimentazione stradale dal km 22+000 al km 28+500 | 494.893 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 494.893 | 0% | 100% | 494.893 | - | - | - | - | - | - | - | 494.893 |
| F47H1700157001 | MI16E1A28093 | Lombardia | SS36 | MI16E1A28093-SS36-Lavori di MS per il ripristino della pavimentazione stradale ammalorata all' interno ed in prossimità della galleria Monte barro per tratti saltuari dal km 45+800 al km 48+900 | 181.534 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 181.534 | 0% | 100% | 181.534 | - | - | - | - | - | - | - | 181.534 |
| F37H1600041001 | MICP16E1A18467 | Lombardia | SS342 | MICP16E1A18467-SS342-lavori di M.S. risanamento della pavimentazione stradale lungo la SS 342 dal km 62+140 al km 79+700. cup F37H16000410001 | 554.715 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 554.715 | 0% | 100% | 554.715 | - | - | - | - | - | - | - | 554.715 |
| F47H1600034001 | MICP16E1A18487 | Lombardia | SS591, SS9, SS42, SS340, SS340dir, SS36, SS38, SS394, SS336, SS336dir, SS233 | MICP16E1A18487-SS.SS. CM C - Lavori di M.S. della pavimentazione stradale e distese generali, anno 2015. cup F47H16000340001 | 1.976.889 | Piano viabile | 2017-2018 | 99,7 | - | 1.976.889 | 0% | 100% | 1.970.958 | 5.931 | - | - | - | - | - | - | 1.976.889 |
| F47H1600047001 | MICP16E1A18584 | Lombardia | SS36 | MICP16E1A18584-SS36-Lavori di MS distese generali periodiche in tratti saltuari e ripristini profondi localizzati. cup F47H16000470001 | 1.413.058 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.413.058 | 0% | 100% | 1.413.058 | - | - | - | - | - | - | - | 1.413.058 |
| F97H1600046001 | MICP16E1A18664 | Lombardia | SS9 | MICP16E1A18664-SS9- SS9 DIR-Lavori di MS per il rifacimento degli strati superficiali della pavimentazione e per il rafforzamento della sovrastruttura stradale tra il km 313+500 e il km 317+260 della SS9 e tra il km 0+600 e il km 4+366 della SS9 dir. cup F97H16000460001 | 1.955.143 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.955.143 | 0% | 100% | 1.955.143 | - | - | - | - | - | - | - | 1.955.143 |
| F67H1600034001 | MICP16E2A18461 | Lombardia | SS340dir - SS340 DIR. REGINA | MICP16E2A18461-SS340-lavoro di ripristino e rafforzamento della scarpata stradale dal km 27+200 al km 28+500 sia in dx che in sx, ceduta a causa degli eventi meteorologici verificatisi negli anni 2014-2015. cup F67H16000340001 | 2.650.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 2.279.000 | 371.000 | 86% | 14% | - | 371.000 | 795.000 | 795.000 | 689.000 | - | - | - | 2.650.000 |
| | | Lombardia | SS 341 | ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL FIUME TICINO | 4.171.111 | Opere d'Arte | 2019 | | 3.587.155 | 583.956 | 86% | 14% | - | 583.956 | 1.251.333 | 1.251.333 | 1.084.489 | - | - | - | 4.171.111 |
| F57H1600054001 | MICP16E1A18672 | Lombardia | SS494 | MICP16E1A18672-SS494-Lavori di distese generali tra il km 7+500 e il km 15+263. cup F57H16000540001 | 494.222 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 494.222 | 0% | 100% | 494.222 | - | - | - | - | - | - | - | 494.222 |
| F87H1600058001 | MICP16E2A18654 | Lombardia | SS36 | MICP16E2A18654-SS36-Lavori di MS adeguamento a tre corsie della carreggiata nord in corrispondenza del ponte Manzoni. F87H16000580001 | 8.000.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 7.200.000 | 800.000 | 90% | 10% | - | 800.000 | 800.000 | 1.200.000 | 2.800.000 | 2.400.000 | - | - | 8.000.000 |
| F67H1600038001 | MICP16E2A18657 | Lombardia | SS36 | MICP16E2A18657-SS36-Lavori di MS di adeguamento e sostituzione delle barriere di sicurezza esistenti con barriera integrata antirumore e di sicurezza tra il km 55+000 e il km 57+900. cup F67H16000380001 | 988.444 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 840.178 | 148.267 | 85% | 15% | - | 148.267 | 494.222 | 296.533 | 49.422 | - | - | - | 988.444 |
| F17H1600070001 | MICP16E2A18660 | Lombardia | SS42 | MICP16E2A18660-SS42-lavori di MS opera di raccolta e di recapito idraulico degli svincoli di Piancamuno e Rogno. cup F17H16000700001 | 1.140.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 969.000 | 171.000 | 85% | 15% | - | 171.000 | 570.000 | 342.000 | 57.000 | - | - | - | 1.140.000 |
| F17H1600069001 | MICP16E2A18665 | Lombardia | SS9 | MICP16E2A18665-SS9-Lavori di MS per l'adeguamento delle scarpate stradali dal km 286+000 al km 293+000. cup F17H16000690001 | 480.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 408.000 | 72.000 | 85% | 15% | - | 72.000 | 240.000 | 144.000 | 24.000 | - | - | - | 480.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|---|---------------------|-----------|------------------------------|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|-----------|
| F57H160005500 01 | MICP16E2A18671 | Lombardia | SS494 | MICP16E2A18671-SS494-Lavori di MS per l'adeguamento delle barriere di sicurezza in tratti saltuari dal km 0+000 al 15+263. cup F57H16000550001 | 494.222 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 420.089 | 74.133 | 85% | 15% | - | 74.133 | 247.111 | 148.267 | 24.711 | - | - | - | 494.222 |
| F57H180009100 01 | MICP17E1AADE14 | Lombardia | 0 | MICP17E1AADE14- Lavori di M.S.- Ripristino profondo della sovrastruttura stradale in tratti saltuari dal Km 21+800 al Km 147+846 | 997.322 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 997.322 | 0% | 100% | 997.322 | - | - | - | - | - | - | - | 997.322 |
| F97H180013400 01 | MICP17E1ABC19 | Lombardia | 0 | MICP17E1ABC19- Lavori di M.S. per il rafforzamento della sovrastruttura stradale in t.s. | 2.965.333 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.965.333 | 0% | 100% | 2.965.333 | - | - | - | - | - | - | - | 2.965.333 |
| F27H180008200 01 | MICP17E1ACC15 | Lombardia | SS233 | MICP17E1ACC15 - Lavori di M.S. risanamento della pavimentazione stradale in t.s. lungo la S.S. 233 | 988.444 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 988.444 | 0% | 100% | - | 988.444 | - | - | - | - | - | - | 988.444 |
| F47H180008500 01 | MICP17E1ASO17 | Lombardia | 0 | MICP17E1ASOABC17 - Lavori di M.S. di distese generali periodiche per le SS.SS. della sezione staccata di Sondrio- anno 2017 | 2.207.740 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.207.740 | 0% | 100% | 2.207.740 | - | - | - | - | - | - | - | 2.207.740 |
| F47H180008600 01 | MICP17E1ASO18 | Lombardia | SS36-SS38 | MICP17E1ASOABC18- Lavori di M.S. per il rifacimento della pavimentazione in tratti saltuari. | 2.471.111 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.471.111 | 0% | 100% | 2.471.111 | - | - | - | - | - | - | - | 2.471.111 |
| | MICP17E2AAA12 | Lombardia | SS36 | MICP17E2AAA12- Lavori di M.S.- Adeguamento delle barriere di sicurezza in tratti saltuari dal Km 8+555 al Km 49+500. | 3.330.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 2.863.800 | 466.200 | 86% | 14% | - | 466.200 | 999.000 | 999.000 | 865.800 | - | - | - | 3.330.000 |
| F97H170018700 01 | MICP17E2AAAB08 | Lombardia | SS36 | MICP17E2AAAB08- Lavori di M.S. - adeguamento della segnaletica stradale dal Km 8+555 al Km 96+700 | 642.489 | Opere Complementari | 2017-2018 | - | - | 642.489 | 0% | 100% | - | 642.489 | - | - | - | - | - | - | 642.489 |
| F67H170020900 01 | MICP17E2AAB13 | Lombardia | SS36 | MICP17E2AAB13 - Lavori di M.S.- Adeguamento delle barriere di sicurezza in tratti saltuari dal Km 49+500 al Km 97+0000 | 3.330.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 2.863.800 | 466.200 | 86% | 14% | - | 466.200 | 999.000 | 999.000 | 865.800 | - | - | - | 3.330.000 |
| F77H170023800 01 | MICP17E2ABA02 | Lombardia | SS9 - SS9DIR | MICP17E2ABA02- Lavori di M.S. della segnaletica verticale, marginale e complementare lungo le S.S. 9 e 9 dir. | 474.453 | Opere Complementari | 2017-2018 | - | - | 474.453 | 0% | 100% | - | 474.453 | - | - | - | - | - | - | 474.453 |
| | MICP17E2ACDNA1 | Lombardia | SS36 | Lavori di MS di ripristino corticale delle gallerie paravalanghe dal km 133+000 al km 136+000 | 523.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 444.550 | 78.450 | 85% | 15% | - | 78.450 | 261.500 | 156.900 | 26.150 | - | - | - | 523.000 |
| | | Lombardia | SS394 | Manutenzione straordinaria muri di sostegno delle opere d'arte minori lungo la SS 394 dal Km 10+000 al Km 50+000 in tratti saltuari. | 1.289.000 | Opere d'Arte | 2019 | | 1.095.650 | 193.350 | 85% | 15% | - | 193.350 | 644.500 | 386.700 | 64.450 | - | - | - | 1.289.000 |
| F47H170017100 01 | MICP17E2ABB03 | Lombardia | SS 33- SS341- SS 494- SS 526 | Lavori di M.S. per la sostituzione della segnaletica verticale, complementare, marginale. | 474.453 | Opere Complementari | 2019 | - | 403.285 | 71.168 | 85% | 15% | - | 71.168 | 237.227 | 142.336 | 23.723 | - | - | - | 474.453 |
| F27H180003600 01 | MICP17E2ABB05 | Lombardia | SS36 | MICP17E2ABB05- Lavori M.S. per il ripristino della pavimentazione stradale della S.S. 36 del Lago di Como e dello Spluga | 741.333 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 741.333 | 0% | 100% | 741.333 | - | - | - | - | - | - | - | 741.333 |
| F57H170019700 01 | MICP17E2ACA06 | Lombardia | SS340 | Lavori di M.S. per il miglioramento dell'infrastruttura stradale mediante la costruzione dei muri di sostegno e controripa, tra i km 31+000 e km 50+000 in t.s. | 1.928.289 | Opere d'Arte | 2019 | - | 1.639.046 | 289.243 | 85% | 15% | - | 289.243 | 964.144 | 578.487 | 96.414 | - | - | - | 1.928.289 |
| | MICP17E2ASOA04 | Lombardia | SS36 | Lavori di M.S. per il miglioramento dello smaltimento delle acque meteoriche, la verniciatura delle pareti, la pulizia e la sostituzione della segnaletica marginale all'interno delle gallerie. | 600.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 510.000 | 90.000 | 85% | 15% | - | 90.000 | 300.000 | 180.000 | 30.000 | - | - | - | 600.000 |
| F47H170017200 01 | MICP17E2ASOA07 | Lombardia | SS36 | MICP17E2ASOA07- Lavori per il ripristino di opere d'arte maggiori e minori tra il km 96+000 e il km 149+500 della S.S. 36 in t.s. | 1.807.667 | Opere d'Arte | 2019 | - | 1.536.517 | 271.150 | 85% | 15% | - | 271.150 | 903.834 | 542.300 | 90.383 | - | - | - | 1.807.667 |
| F47H170017300 01 | MICP17E2ASOA09 | Lombardia | SS36 | MICP17E2ASOA09- Lavori di M.S. per l'adeguamento di barriere di sicurezza dal Km 96+000 al Km 149+560 della S.S.36 "del Lago di Como e dello Spluga" . | 2.600.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 2.236.000 | 364.000 | 86% | 14% | - | 364.000 | 780.000 | 780.000 | 676.000 | - | - | - | 2.600.000 |
| F87H170024800 01 | MICP17E2ASOA11 | Lombardia | SS36 | Lavori di prolungamento dell'esistente galleria paravalanghe tra il Km 141+000 e 141+080. | 1.492.333 | Opere d'Arte | 2019 | - | 1.268.483 | 223.850 | 85% | 15% | - | 223.850 | 746.167 | 447.700 | 74.617 | - | - | - | 1.492.333 |
| F67H180002500 01 | MICP17E2ASOC21 | Lombardia | SS38 | MICP17E2ASOC21- Lavori di completamento della viabilità in corrispondenza dello svincolo di Sondalo | 378.858 | Opere Complementari | 2017-2018 | 34,4 | - | 378.858 | 0% | 100% | 130.441 | 248.417 | - | - | - | - | - | - | 378.858 |
| F87H160006100 01 | MICP16E1A18675 | Lombardia | SS341, SS494, SS33, SS526 | MICP16E1A18675-SS 33-494-526-341-Lavori di M.S. di distese generali lungo la SS33-494-526-341 . cup F87H16000610001 | 1.117.115 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.117.115 | 0% | 100% | 1.117.115 | - | - | - | - | - | - | - | 1.117.115 |
| F67H190011100 01/F87H190019 50001 | MIE2A14372 | Lombardia | SS36 | MIE2A14372- S.S.36 - LAVORI DI M.S. PER LA PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE DA CADUTA MASSI . cup F17H16000610001 | 2.300.000 | Opere Complementari | 2019 | | 1.978.000 | 322.000 | 86% | 14% | - | 322.000 | 690.000 | 690.000 | 598.000 | - | - | - | 2.300.000 |
| F77H160005700 01 | MIE2A14513 | Lombardia | SS36 | S.S.N.36.-LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE STRETTOIE ESISTENTI CON ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE IN TRATTI SALTUARI TRA I KM. 122+300 E 134+100. cup F77H16000570001 | 1.800.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 1.530.000 | 270.000 | 85% | 15% | - | 270.000 | 900.000 | 540.000 | 90.000 | - | - | - | 1.800.000 |
| F87H160005900 01 | MICP16E2A18652 | Lombardia | SS36 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DAL KM 96+000 AL KM 149+519 IN TRATTI SALTUARI | 2.965.333 | Piano viabile | 2017-2018 | 83,1 | - | 2.965.333 | 0% | 100% | 2.463.302 | 502.031 | - | - | - | - | - | - | 2.965.333 |
| F17H180009600 01 | MICP17E2AABCS O2 | Lombardia | TUTTE | Lavori di manutenzione straordinaria, controllo ripristino ed integrazione impianti tecnologici presenti lungo le strade statati del Compartimento della viabilità per la Lombardia ai fini del conseguimento de risparmio energetico-Stralcio 1°. | 968.553 | Impianti | 2017-2018 | - | - | 968.553 | 0% | 100% | - | 968.553 | - | - | - | - | - | - | 968.553 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|-----------------|-----------|---|---|-----------|---------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|-----------|
| F97H1800135001 | MICP17E2AABCS03 | Lombardia | TUTTE | Lavori di manutenzione straordinaria, controllo, ripristino ed integrazione impianti tecnologici presenti lungo le strade statali del Compartimento della Viabilità per Lombardia ai fini del conseguimento del risparmio energetico -Stralcio 2° | 937.769 | Impianti | 2017-2018 | - | - | 937.769 | 0% | 100% | - | 937.769 | - | - | - | - | - | - | 937.769 |
| F17H1600071001 | MIE1A14460 | Lombardia | SS38dir-b, SS37, SS301, SS36, SS38dir-a, SS39, SS38 | SS.SS.36-37-38-38 dir a-38 dir b-39-L301 -LAVORI DI M.S. DI DISTESE GENERALI PERIODICHE PER LE SS.SS. DELLA SEZIONE STACCATA DI SONDRIO - 2016. cup f17h16000710001 | 2.471.111 | Piano viabile | 2017-2018 | 97,2 | - | 2.471.111 | 0% | 100% | 2.400.932 | 70.180 | - | - | - | - | - | - | 2.471.111 |
| F57H1700198001 | MICP17E2AAAB20 | Lombardia | SS 36 - SS 36 DIR | MICP17E2AAAB20- Lavori di realizzazione impianti di videosorveglianza diffusi lungo tutto il tracciato. | 750.000 | Impianti | 2019 | - | 637.500 | 112.500 | 85% | 15% | - | 112.500 | 375.000 | 225.000 | 37.500 | - | - | - | 750.000 |
| F57H1700036001 | NANA43MS2017 | Campania | SS18 | S.S. 18 – Tangenziale di Salerno - efficientamento energetico impianti sulla ss18 | 3.100.000 | Impianti | 2020 | - | 3.100.000 | - | 100% | 0% | - | - | 465.000 | 930.000 | 930.000 | 775.000 | - | - | 3.100.000 |
| F87H1700038001 | NANA45MS2017 | Campania | RA02 | RA SA/AV – Lavori di M.S. per efficientamento energetico degli impianti tecnologici della “Galleria Montepergola” | 1.747.767 | Impianti | 2019 | - | 1.485.602 | 262.165 | 85% | 15% | - | 262.165 | 873.883 | 524.330 | 87.388 | - | - | - | 1.747.767 |
| F57H1700037001 | NANA44MS2017 | Campania | SS18 | S.S. 18 – Tangenziale di Salerno – Lavori di M.S. per efficientamento energetico degli impianti tecnologici della “Galleria Masso della Signora” | 1.093.544 | Impianti | 2019 | - | 929.512 | 164.032 | 85% | 15% | - | 164.032 | 546.772 | 328.063 | 54.677 | - | - | - | 1.093.544 |
| F37H1700065001 | NAAV20MS2015 | Campania | SS303, SS425, SS7, SS400 | SS7-SS303-SS400-SS425 - Lavori di MS per il rifacimento della pavimentazione compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale in tratti saltuari lungo le statali suddette | 988.444 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 988.444 | 0% | 100% | 988.444 | - | - | - | - | - | - | - | 988.444 |
| F37H1700066001 | NAAV27MS2016 | Campania | SS7 | SS7 - DAL KM 306+000 AL KM 307+700 - Interventi di Manutenzione Straordinaria per il rifacimento della pavimentazione stradale ammalorata, in tratti saltuari della Statale in argomento, compreso l'esecuzione della segnaletica orizzontale nei tratti indicati negli atti progettuali | 667.200 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 667.200 | 0% | 100% | 667.200 | - | - | - | - | - | - | - | 667.200 |
| F57H1800076001 | NACE06MS2020 | Campania | SS7 | SS7 "Appia" - Lavori di M.S. finalizzati al risanamento delle pavimentazioni stradali e relativa segnaletica orizzontale dal km 157+400 al km 278+800 in tratti saltuari | 840.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 840.000 | 0% | 100% | 840.000 | - | - | - | - | - | - | - | 840.000 |
| F97H1600050001 | NABN03MS2017 | Campania | SS87 | S.S. 87 DAL KM 103+65 AL KM 104+300 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RAFFORZAMENTO ED IL RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA GALLERIA SASSINORO E DEL MURO DI SOTTOSCARPA DELLA RAMPA DELLO SVINCOLO DI SASSINORO E SISTEMAZIONE IDRAULICA ANCHE A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DELL'OTTOBRE 2015 | 850.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 722.500 | 127.500 | 85% | 15% | - | 127.500 | 425.000 | 255.000 | 42.500 | - | - | - | 850.000 |
| F17H1700041001 | NABN14MS2015 | Campania | SS372, RA09, SS87, SS212 | SS.SS. 212-87-372-RA.09 - Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento superficiale della pavimentazione stradale nei tratti indicati all'interno del progetto e rifacimento della relativa segnaletica orizzontale lungo le Strade Statle del Nucleo A del Centro Manutentorio C | 1.710.009 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.710.009 | 0% | 100% | 1.710.009 | - | - | - | - | - | - | - | 1.710.009 |
| F67H1700056001 | NABN15MS2015 | Campania | SS90var, SS90, SS90dir, SS90bis | SS.SS. 90-90bis-90dir-90var - Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento delle pavimentazioni fortemente ammalorate e la relativa segnaletica orizzontale lungo le Strade Statle del Nucleo B del Centro Manutentorio C | 1.290.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.290.000 | 0% | 100% | 1.290.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.290.000 |
| F87H1800207001 | NABN17MS2016 | Campania | SS212 | S.S. 212 DAL KM 29+100 AL KM 29+130 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE REINELLO A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DEL 14 OTTOBRE 2015. INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOPSTRUZIONE DEL PONTE DI SCAVALCODEL TORRENTE REINELLO | 731.250 | Opere d'Arte | 2019 | - | 621.563 | 109.688 | 85% | 15% | - | 109.688 | 365.625 | 219.375 | 36.563 | - | - | - | 731.250 |
| F37H1800095001 | NAAV02MS2018 | Campania | SS7 bis | Lavori manutenzione straordinaria per il miglioramento dell'infrastruttura stradale mediante il rifacimento della pavimentazione stradale in tratti saltuari | 889.600 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 889.600 | 0% | 100% | 889.600 | - | - | - | - | - | - | - | 889.600 |
| F57H1800039001 | NASA01MS2015 | Campania | SS18 | Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile attraverso il rifacimento del tappeto di usura ammalorato tra il Km 200+000 ed il Km 220+610, in tratti saltuari, dettagliati in progetto, compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale | 1.136.711 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.136.711 | 0% | 100% | 1.136.711 | - | - | - | - | - | - | - | 1.136.711 |
| F47H1600057001 | NACE13MS2015 | Campania | SS372 | S.S. 372 DAL KM 54+000 AL KM 56+000 - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA SCARPATA CON SOTTOSTANTE GABBIONATA E RIFACIMENTO BARRIERE DI SICUREZZA | 341.013 | Opere Complementari | 2019 | - | 289.861 | 51.152 | 85% | 15% | - | 51.152 | 170.507 | 102.304 | 17.051 | - | - | - | 341.013 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|----------------|----------|--------------------------------------|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|
| F66G9700000001 | NABN47MS2017 | Campania | SS212 | S.S.212 "della Val Fortore": lavori di manutenzione straordinaria sul corpo stradale fortemente danneggiato a seguito dell'alluvione del 14 ottobre 2015. Intervento di ripristino del corpo stradale dal km 16+100 al km 16+300 | 500.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 425.000 | 75.000 | 85% | 15% | - | 75.000 | 250.000 | 150.000 | 25.000 | - | - | - | 500.000 |
| F87H1700039001 | NACE16MS2017 | Campania | SS372 | S.S. 372 "Telesina" Lavori di M.S. finalizzate al risanamento delle pavimentazioni stradali sull'intero tratto dal km 0+000 al km 61+085 - 3° stralcio dal km 4+000 al km 61+085 (svincoli compresi) | 2.668.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.668.000 | 0% | 100% | 2.668.000 | - | - | - | - | - | - | - | 2.668.000 |
| F17H1600081001 | NANA01MS2015S1 | Campania | RA02 | R.A. 02 (Racc. Aut. SA/AV) - DAL km 27+800 AL km 30+200 - LAVORI DI M.S. PER L'ADEGUAMENTO DEI CORDOLI IN C.A. ED IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE DI SOSTEGNO, NEI TRATTI INDICATI ALL'INTERNO DEL PROGETTO | 3.896.835 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 3.351.278 | 545.557 | 86% | 14% | - | 545.557 | 1.169.050 | 1.169.050 | 1.013.177 | - | - | - | 3.896.835 |
| F87H1600071001 | NANA03MS2017 | Campania | SS163 | S.S.163 DAL KM 30+500 AL KM 30+600 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO STRUTTURALE DELL'IMPALCATO, DELLE OPERE MARGINALI DI CONTENIMENTO, PREVIA SISTEMAZIONE DELLE OPERE DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA. | 600.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 510.000 | 90.000 | 85% | 15% | - | 90.000 | 300.000 | 180.000 | 30.000 | - | - | - | 600.000 |
| F87H1700037001 | NANA07MS2016 | Campania | RA02, SS18 | Lavori manutenzione straordinaria per il miglioramento dell'infrastruttura stradale mediante il rifacimento della pavimentazione stradale in tratti saltuari e rifacimento della segnaletica orizzontale (compresi svincoli) sul RA 02 dal km 0+000 al 30+441 e delle S.S. 18 Tang dal km 54+590 al km 66+800 | 1.482.667 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.482.667 | 0% | 100% | 1.482.667 | - | - | - | - | - | - | - | 1.482.667 |
| F37H1600087001 | NAAV06MS2016 | Campania | SS91racc, SS7, SS91, SS7dir-c, SS691 | SS.SS. 7 - 7DIR/C - 91 - 91RAC - 691 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE, COMPRESO IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. | 988.444 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 988.444 | 0% | 100% | 988.444 | - | - | - | - | - | - | - | 988.444 |
| F67H1700055001 | NANA19MS2017 | Campania | CMA | Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della sede stradale fortemente ammalorata e della segnaletica orizzontale (compresi svincoli) lungo le strade Statali del Nucleo B del Centro Manutentorio A | 988.444 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 988.444 | 0% | 100% | 988.444 | - | - | - | - | - | - | - | 988.444 |
| F17H1600078001 | NANA21MS2015 | Campania | SS145 | S.S. 145 DAL KM 3+400 AL KM 5+800 - ORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI GIUNTI DEL VIADOTTO SAN MARCO | 350.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 297.500 | 52.500 | 85% | 15% | - | 52.500 | 175.000 | 105.000 | 17.500 | - | - | - | 350.000 |
| F27H1600053001 | NAAV07MS2015 | Campania | SS303 | Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale dal km 0+000 al km 20+084 | 1.047.751 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.047.751 | 0% | 100% | 1.047.751 | - | - | - | - | - | - | - | 1.047.751 |
| F27H1800055001 | NACE02MS2019 | Campania | SS6 | SS6 "Casilina" tratta dal km 151+418 al km 192+270 - Lavori di M.S. per il risanamento della sede stradale in tratti saltuari, compresa la segnaletica orizzontale – I STRALCIO | 800.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 800.000 | 0% | 100% | 800.000 | - | - | - | - | - | - | - | 800.000 |
| F27H1600054001 | NAAV26MS2016 | Campania | SS7BIS | S.S. 7/BIS DAL KM 53.277 AL KM 83+400 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE MEDIANTE IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN TRATTI SALTUARI | 1.237.704 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.237.704 | 0% | 100% | 1.237.704 | - | - | - | - | - | - | - | 1.237.704 |
| F77H1600064001 | NABN18MS2016 | Campania | SS87, RA09, SS372, SS212 | SS.SS. 212 - 372 - RA09 - 87 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO SUPERFICIALE E PROFONDO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NEI TRATTI INDICATI ALL'INTERNO DEL PROGETTO E RIFACIMENTO DELLA RELATIVA SEGNALETICA ORIZZONTALE | 1.290.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.290.000 | 0% | 100% | 1.290.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.290.000 |
| F97H1600049001 | NANA05MS2015 | Campania | SS145 | S.S. 145 DAL KM 2+650 AL KM 25+500 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMNENTAZIONE STRADALE NEI TRATTI SPECIFICATI ALL'INTERNO DEL PROGETTO, COMPRESO IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE | 979.548 | Piano viabile | 2017-2018 | 76,9 | - | 979.548 | 0% | 100% | 753.273 | 226.276 | - | - | - | - | - | - | 979.548 |
| F47H1600056001 | NANA09MS2016 | Campania | SS163 | S.S. 163 DAL KM 0+000 AL KM 5+600 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'INFRATSRUTTURA STRADALE MEDIANTE IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TRATTI SALTUARI | 395.378 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 395.378 | 0% | 100% | 395.378 | - | - | - | - | - | - | - | 395.378 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|-----------------|----------|------------|---|------------|---------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------|------|------------|
| F37H1600088001 | NANA28MS2016 | Campania | RA02, SS18 | RA 02 - S.S. 18 TANG/SA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STARADALE AMMALORATA, NONCHE' DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE (SVINCOLI COMPRESI) | 2.500.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.500.000 | 0% | 100% | 2.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | 2.500.000 |
| F37H1600086001 | NASA01MS2014 | Campania | SS19 | S.S. 19 DAL KM 59+000 AL KM 101+900 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PER L'ELIMINAZIONE DI PERICOLO IN ATTO TRAMITE IL RIFACIMENTO DELLA RELATIVA PAVIMENTAZIONE | 993.849 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 993.849 | 0% | 100% | 993.849 | - | - | - | - | - | - | - | 993.849 |
| F17H1600080001 | NASA06MS2016 | Campania | SS18 | S.S. 18 DAL KM 101+300 AL KM 104+300 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE IN FRANA | 889.600 | Opere Complementari | 2019 | - | 756.160 | 133.440 | 85% | 15% | - | 133.440 | 444.800 | 266.880 | 44.480 | - | - | - | 889.600 |
| F57H1600066001 | NASA17MS2015 | Campania | SS19 | Lavori di manutenzione straordinaria per la ricostruzione parziale del muro di sostegno tra il Km 94+700 ed il Km 94+900 compreso l'adeguamento delle opere di protezione e di regimentazione delle acque. | 494.222 | Opere Complementari | 2019 | - | 420.089 | 74.133 | 85% | 15% | - | 74.133 | 247.111 | 148.267 | 24.711 | - | - | - | 494.222 |
| F47H1600055001 | NASA02MS2014 | Campania | SS19 | S.S. 19 DAL KM 2+000 AL KM 43+000 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DI PERICOLO IN ATTO RELATIVA AL TAPPETO D'USURA E RISANAMENTO SUPUPERFICE DEL PIANO VIABILE COME RIPORTATI ALL'INTERNO DEL PROGETTO | 854.961 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 854.961 | 0% | 100% | 854.961 | - | - | - | - | - | - | - | 854.961 |
| F17H1600079001 | NASA24MS2015 | Campania | SS166 | S.S. 166 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DAL KM 0+000 AL KM 67+250 1° STRALCIO 1° LOTTO - INTERVENTO DI RECUPERO DEL DISSESTO DEL PIASNO VIABILE DAL KM 22+300 AL KM 22+500 A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO | 549.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 466.650 | 82.350 | 85% | 15% | - | 82.350 | 274.500 | 164.700 | 27.450 | - | - | - | 549.000 |
| F87H1700040001 | NATRAVIO3MS2015 | Campania | SS372 | SS 372 TELESINA - Interventi urgenti di riparazione degli impalcati in acciaio del viadotto Pantano al km 52+900 | 2.000.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 1.700.000 | 300.000 | 85% | 15% | - | 300.000 | 1.000.000 | 600.000 | 100.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| F17H1600077001 | NASA02MS2016 | Campania | SS517var | S.S. 517/VAR 1° STRALCIO DAL KM 22+650 AL KM 33+400 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI DEGRADATE IN TRATTI SALTUARI MEGLIO DETTAGLIATI ALL'INTERNO DEL PROGETTO, SVICOLI COMPRESI | 1.136.711 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.136.711 | 0% | 100% | 1.136.711 | - | - | - | - | - | - | - | 1.136.711 |
| F97H1600052001 | NASA18MS2016 | Campania | SS19 | S.S. 19 DAL km 46+000 AL KM 46+100 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' A SEGUITO DEL CEDIMENTO DEL VERSANTE SU CUI POGGIA IL CORPO STRADALE NEL MEDESIMO TRATTO | 6.895.813 | Opere Complementari | 2017-2018 | - | 1.379.163 | 5.516.650 | 20% | 80% | - | 5.516.650 | 1.379.163 | - | - | - | - | - | 6.895.813 |
| | PAACAA191649 | Sicilia | A19 | Installazione di sistemi smart Road lungo la A19 "Palermo-Catania" dal km 92+600 al km 142+500 | 5.000.000 | Impianti | 2019 | - | 4.300.000 | 700.000 | 86% | 14% | - | 700.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | - | - | - | 5.000.000 |
| F77H1600039001 | PAACAA191802 | Sicilia | A19 | Installazione di sistemi smart Road lungo la A19- Palermo Catania dal km dal km 142+500 al km 191+642 | 5.000.000 | Impianti | 2020 | - | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 750.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | - | - | 5.000.000 |
| F37H1800089001 | CTCTMSA18A1818 | Sicilia | A18DIR | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la A18 dir tra il km 0+000 e 3+700 | 1.036.350 | Piano viabile | 2017-2018 | 9,2 | - | 1.036.350 | 0% | 100% | 95.241 | 941.109 | - | - | - | - | - | - | 1.036.350 |
| F67H1800048001 | PAACAA191721 | Sicilia | A19 | Interventi di ripristino del piano viabile in tratti omogenei sui Viadotti compresi tra lo Svincolo di Enna e il km 192+800 dell'Autostrada A/19 "Palermo - Catania" in entrambe le carreggiate. | 3.500.000 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 3.500.000 | 0% | 100% | - | 3.500.000 | - | - | - | - | - | - | 3.500.000 |
| F57H1800036001 | PAACAA191720 | Sicilia | A19 | Interventi di ripristino del piano viabile in tratti omogenei su trincea, rilevato e rampe di svincolo compresi tra lo Svincolo di Enna e il km 192+800 dell'Autostrada A/19 "Palermo - Catania" in entrambe le carreggiate. | 3.500.000 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 3.500.000 | 0% | 100% | - | 3.500.000 | - | - | - | - | - | - | 3.500.000 |
| F67H1800049001 | PAACAA191718 | Sicilia | A19 | Interventi di ripristino del piano viabile in tratti omogenei su trincea, rilevato e rampe di svincolo compresi tra il km 72+800 e lo Svincolo di Enna dell'Autostrada A/19 "Palermo - Catania" in entrambe le carreggiate. | 3.300.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 3.300.000 | 0% | 100% | 3.300.000 | - | - | - | - | - | - | - | 3.300.000 |
| F17H1800042001 | PAACAA191719 | Sicilia | A19 | Interventi di ripristino del piano viabile in tratti omogenei sui Viadotti compresi tra il km 72+800 e lo Svincolo di Enna dell'Autostrada A/19 "Palermo - Catania" in entrambe le carreggiate. | 3.200.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 3.200.000 | 0% | 100% | 3.200.000 | - | - | - | - | - | - | - | 3.200.000 |
| F77H1700021001 | PAACAA191709 | Sicilia | A19 | Lavori di ripristino strutturale mediante intereventi sulle travi, solette, sostituzione degli appoggi e ripristino corticale di pulvini e trasversi del viadotto Morello. | 48.000.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 43.200.000 | 4.800.000 | 90% | 10% | - | 4.800.000 | 4.800.000 | 7.200.000 | 16.800.000 | 14.400.000 | - | - | 48.000.000 |
| F57H1700027001 | PAACAA191705 | Sicilia | A19 | Lavori di consolidamento delle fondazioni del Viadotto "Imera I" in entrambe le carreggiate. | 29.000.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 26.100.000 | 2.900.000 | 90% | 10% | - | 2.900.000 | 2.900.000 | 4.350.000 | 10.150.000 | 8.700.000 | - | - | 29.000.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|--------------|---------|----------|--|------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| F56G1700020001 | PAACAA191701 | Sicilia | A19 | Lavori di risanamento strutturale e adeguamento alle vigenti normative delle barriere di sicurezza del Viadotto "Fichera" tra i km 65+800 e 70+200 dell'autostrada A/19 "Palermo - Catania". | 23.678.495 | Opere d'Arte | 2019 | - | 21.310.646 | 2.367.850 | 90% | 10% | - | 2.367.850 | 2.367.850 | 3.551.774 | 8.287.473 | 7.103.549 | - | - | 23.678.495 |
| F47H19000190001 | SIMSUP00111 | Sicilia | A19 | A19 " lavori di Risanamento strutturale e adeguamento alle vigenti normative delle barriere di sicurezza del viadotto Fichera tra i km 65+800 e 70+200 della A19 Stralcio 1 dal km 69+811 al km 70+152. | 4.321.505 | Opere d'Arte | 2017-2018 | - | - | 4.321.505 | 0% | 100% | - | 4.321.505 | - | - | - | - | - | - | 4.321.505 |
| F87H17000190001 | PAACAA191710 | Sicilia | A19 | Lavori di MS di risanamento strutturale del viadotto Imera II posto tra i km 59+500 e 62+870 dell'Autostrada A/19 Palermo-Catania in entrambe le carreggiate. | 22.000.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 22.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 2.200.000 | 2.200.000 | 4.400.000 | 7.700.000 | 5.500.000 | - | 22.000.000 |
| F37H17000430001 | PAACAA191712 | Sicilia | A19 | Lavori di MS di risanamento strutturale del viadotto Milicia posto tra i km 10+241 e10+471 dell'Autostrada A/19 Palermo-Catania in entrambe le carreggiate. | 2.715.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 2.715.000 | - | 100% | 0% | - | - | 407.250 | 814.500 | 814.500 | 678.750 | - | - | 2.715.000 |
| F47H17000650001 | PAACAA191716 | Sicilia | A19 | Lavori di Manutenzione Straordinaria per la messa in sicurezza del muro di controripa sito al km 140+300 dell'autostrada A/19 "Palermo - Catania" in direzione Palermo | 1.200.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 1.200.000 | - | 100% | 0% | - | - | 180.000 | 582.000 | 438.000 | - | - | - | 1.200.000 |
| F87H17000920001 | PAACAA191717 | Sicilia | A19 | Lavori di Manutenzione Straordinaria per la demolizione e ricostruzione del muro arginale di sostegno al rilevato autostradale, sito tra il Km 45+000 e 43+000 A19 in direzione PA e ripristino della Stradella di servizio | 1.032.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 1.032.000 | - | 100% | 0% | - | - | 154.800 | 500.520 | 376.680 | - | - | - | 1.032.000 |
| F17H17000740001 | PAACAA191714 | Sicilia | A19 | Lavori di risanamento strutturale del Viadotto Ciamparella Asta di collegamento e rampa d'ingresso dir CT Svincolo di Resuttano. | 1.000.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 1.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 150.000 | 485.000 | 365.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| F77H17000200001 | PAACAA191707 | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria sulle strutture del Viadotto Mulini tra i 113+034 e 114+064 in entrambe le direzioni - stralcio I | 4.793.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 4.121.980 | 671.020 | 86% | 14% | - | 671.020 | 1.437.900 | 1.437.900 | 1.246.180 | - | - | - | 4.793.000 |
| F47H19000640001 | PAACAA191747 | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria sulle strutture del Viadotto Mulini tra i 113+034 e 114+064 in entrambe le direzioni - stralcio II | 4.000.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 4.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 600.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | - | - | 4.000.000 |
| F17H17000290001 | PAACAA191702 | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria del Viadotto Cannatello dell'Autostrada A/19 Palermo - Catania in direzione Palermo. | 7.520.000 | Opere d'Arte | 2021 | - | 7.520.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 752.000 | 752.000 | 1.504.000 | 2.632.000 | 1.880.000 | 7.520.000 |
| F67H17000230001 | PAACAA191706 | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria per la protezione delle pile in alveo dei Viadotti compresi tra il km 72+800 e il km 192+800 in entrambe le direzioni. | 4.474.000 | Opere Complementari | 2020 | - | 4.474.000 | - | 100% | 0% | - | - | 671.100 | 1.342.200 | 1.342.200 | 1.118.500 | - | - | 4.474.000 |
| F47H19000650001 | PAACAA191744 | Sicilia | A19 | Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza del viadotto Mulini dal km 113+968 al km 112+925 nella carreggiata in direzione Palermo dell'Autostrada A19 "Palermo-Catania". | 3.400.469 | Barriere di sicurezza | 2020 | - | 3.400.469 | - | 100% | 0% | - | - | 510.070 | 1.020.141 | 1.020.141 | 850.117 | - | - | 3.400.469 |
| F47H18000560001 | PAACAA191724 | Sicilia | A19 | lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale lungo la A19- Palermo Catania dal km 72+800 al km 192+800 | 900.000 | Opere Complementari | 2017-2018 | - | - | 900.000 | 0% | 100% | - | 900.000 | - | - | - | - | - | - | 900.000 |
| F77H18000500001 | PAACAA191723 | Sicilia | A19 | lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale lungo la A19- Palermo Catania dal km 0+000 al Km 72+800 e A19 dir dal km 0+000 al km 5+300 | 692.531 | Opere Complementari | 2017-2018 | - | - | 692.531 | 0% | 100% | - | 692.531 | - | - | - | - | - | - | 692.531 |
| F87H18001410001 | PAACAA291728 | Sicilia | A29 | Interventi di ripristino della sovrastruttura stradale e del piano viabile in tratti omogenei tra il Km 72+000 e il km 90+000 dell'Autostrada A/29 "Palermo - Mazara del Vallo" | 5.346.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 46,8 | 569.349 | 4.776.651 | 11% | 89% | 2.499.255 | 2.277.396 | 569.349 | - | - | - | - | - | 5.346.000 |
| F37H17002350001 | PAACAA291727 | Sicilia | A29 | Intervento di ripristino della sovrastruttura stradale e del piano viabile in tratti omogenei; tra il km 0+000 e il km 3+000, tra il km 16+200 e il km 28+700 dell'Autostrada A/29 "Palermo-Mazara del Vallo" su entrambe le carreggiate, compresi gli svincoli , e tra il km 0+000 e il km 4+000 dell'A/29 Racc. per l'aeroporto "Falcone Borsellino" su entrambe le carreggiate. | 5.322.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 89,7 | 109.953 | 5.212.047 | 2% | 98% | 4.772.237 | 439.810 | 109.953 | - | - | - | - | - | 5.322.000 |
| | PAACAA191746 | Sicilia | A29 | Lavori di miglioramento funzionale dello svincolo autostradale Birgi della A29 dir A. | 700.000 | Piano viabile | 2019 | - | 595.000 | 105.000 | 85% | 15% | - | 105.000 | 350.000 | 210.000 | 35.000 | - | - | - | 700.000 |
| F97H18000630001 | PAACAA291729 | Sicilia | A29DIR | Interventi di ripristino della sovrastruttura stradale e del piano viabile in tratti omogenei tra i Km 9+000 e 29+000 dell'Autostrada A/29 Dir "Alcamo - Trapani" | 5.715.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 40,3 | 682.600 | 5.032.400 | 12% | 88% | 2.302.002 | 2.730.398 | 682.600 | - | - | - | - | - | 5.715.000 |
| F17H18000430001 | PAACAA291722 | Sicilia | A29DIR/A | Interventi di ripristino della sovrastruttura stradale e del piano viabile in tratti omogenei tra i Km 11+900 e 0+000 dell'Autostrada A/29 Dir/A "Diramazione per Birgi" carreggiata Birgi - Alcamo. | 2.082.000 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 2.082.000 | 0% | 100% | - | 2.082.000 | - | - | - | - | - | - | 2.082.000 |
| F97H17000750001 | PAACAA191713 | Sicilia | A29 | Lavori di Manutenzione Straordinaria occorrenti per il risanamento strutturale del cavalcavia n°9 lungo l'A/29 dir "Alcamo - Trapani" al km 32+750 e dei cavalcavia ammalorati dell'A29 | 3.500.000 | Opere d'Arte | 2021 | - | 3.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 525.000 | 1.225.000 | 1.050.000 | 700.000 | - | 3.500.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|---------------------|---------------------|---------|-----------------------|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| F87H170001500 01 | PAACAA291704 | Sicilia | A29DIR | lavori di ripristino strutturale della campata metallica viadotto Lenzi posto tra i km 33+300 e 34+341 dell'Autostrada A29 Dir "Alcamo - Trapani" in entrambe le carreggiate | 3.000.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 3.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 450.000 | 900.000 | 900.000 | 750.000 | - | - | 3.000.000 |
| F37H180016200 01 | CTCTMSA18A182 0 | Sicilia | A18DIR | Lavori di risanamento superficiale dei cavalcavia lungo la A18 dir tra i km 0+000 e 3+700 | 641.550 | Opere d'Arte | 2017-2018 | - | - | 641.550 | 0% | 100% | - | 641.550 | - | - | - | - | - | - | 641.550 |
| | PAACAA291732 | Sicilia | A29 | Lavori di manutenzione straordinaria; rifacimento dell'impianto d'illuminazione dello svincolo Alcamo Ovest. | 1.000.000 | Impianti | 2019 | - | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| | PAACAA191745 | Sicilia | A29 | Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza del viadotto Fiumefreddo IV dal km 53+165 al km 53+305 e di altre opere d'arte dell'Autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. | 2.000.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | - | 2.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 300.000 | 970.000 | 730.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| | PAACAA291743 | Sicilia | A29 | Lavori di Manutenzione Straordinaria per l'adeguamento delle barriere del viadotto Cavaseno lungo l'A/29 "Palermo - Mazara del Vallo" dal km 48+930 al 50+580 in entrambe le carreggiate. | 5.000.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | - | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 750.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | - | - | 5.000.000 |
| | PAACAA291740 | Sicilia | A29DIR | Lavori di manutenzione straordinaria; rifacimento dell'impianto d'illuminazione dello svincolo A29DIR-A29DIR/A. | 737.000 | Impianti | 2019 | - | 626.450 | 110.550 | 85% | 15% | - | 110.550 | 368.500 | 221.100 | 36.850 | - | - | - | 737.000 |
| | PAACAA291735 | Sicilia | A29 | Lavori di manutenzione straordinaria; rifacimento dell'impianto d'illuminazione dello svincolo Santa Ninfa. | 700.000 | Impianti | 2019 | - | 595.000 | 105.000 | 85% | 15% | - | 105.000 | 350.000 | 210.000 | 35.000 | - | - | - | 700.000 |
| F67H180004600 01 | PAACAA291726 | Sicilia | A29 | lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale lungo la A29- Palermo Mazara dal km 52+000 al km 114+000 Compresa la A29 Dir | 900.000 | Opere Complementari | 2017-2018 | - | - | 900.000 | 0% | 100% | - | 900.000 | - | - | - | - | - | - | 900.000 |
| F57H180003400 01 | PAACAA291725 | Sicilia | A29 | lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale lungo la A29- Palermo Mazara dal km 0+000 al km 52+000 | 500.000 | Opere Complementari | 2017-2018 | - | - | 500.000 | 0% | 100% | - | 500.000 | - | - | - | - | - | - | 500.000 |
| | PAACAA291737 | Sicilia | A29 | Lavori di manutenzione straordinaria; rifacimento dell'impianto d'illuminazione dello svincolo Campobello di Mazara. | 646.000 | Impianti | 2019 | - | 549.100 | 96.900 | 85% | 15% | - | 96.900 | 323.000 | 193.800 | 32.300 | - | - | - | 646.000 |
| F37H180010000 01 | CTCTMSA18RA15 17 | Sicilia | RA15 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la RA15 tra il km 0+000 e 24+000 | 1.085.700 | Piano viabile | 2019 | - | 922.845 | 162.855 | 85% | 15% | - | 162.855 | 542.850 | 325.710 | 54.285 | - | - | - | 1.085.700 |
| F37H180007800 01 | CTCTMSA18RA15 31 | Sicilia | RA15 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale tra il km 10+000 e 18+000 della RA 15 "Tangenziale di Catania" | 965.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 80,0 | - | 965.000 | 0% | 100% | 771.807 | 193.193 | - | - | - | - | - | - | 965.000 |
| F57H180003300 01 | CTCTMSS1811422 | Sicilia | SS114 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la SS 114 dal km 130+000 al km 154+660 | 888.300 | Piano viabile | 2019 | - | 755.055 | 133.245 | 85% | 15% | - | 133.245 | 444.150 | 266.490 | 44.415 | - | - | - | 888.300 |
| F87H180022900 01 | CTCTMSS1812421 | Sicilia | SS124 | Lavori di consolidamento pendici, regimentazione idraulica,e risanamento della pavimentbtazione in tratti saltuari della SS124 tra i km 0+000 e 33+120 | 908.040 | Opere Complementari | 2019 | - | 771.834 | 136.206 | 85% | 15% | - | 136.206 | 454.020 | 272.412 | 45.402 | - | - | - | 908.040 |
| F37H180008300 01 | CTCTMSS1828416 | Sicilia | SS284 | Lavori di risanamento della pavimentazione stradale in tratti saltuari tra il km 0+000 ed il km 44+524 della SS 284 | 1.085.700 | Piano viabile | 2019 | - | 922.845 | 162.855 | 85% | 15% | - | 162.855 | 542.850 | 325.710 | 54.285 | - | - | - | 1.085.700 |
| | CTCTMSS1838515 | Sicilia | SS385 | Lavori di realizzazione di una rotondola al km 16+200 della SS 385. | 2.500.000 | Opere Complementari | 2020 | - | 2.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 375.000 | 750.000 | 750.000 | 625.000 | - | - | 2.500.000 |
| F27H140008400 01 | PACTMSS1711441 | Sicilia | SS 114 | Lavori di ripristino della transitabilità mediante la ricostruzione dei muri di contenimento e la costruzione delle opere per lo smaltimento idraulico al km 37+900 della Strada Statale 114 "Orientale Sicula" | 800.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 680.000 | 120.000 | 85% | 15% | - | 120.000 | 400.000 | 240.000 | 40.000 | - | - | - | 800.000 |
| | SIMSCT00247 | Sicilia | SS514 | Lavori manutenzione programmata del corpo stradale in tratti saltuari lungo la SS 514 tra il km 0+000 e il km 40+350 di competenza del centro C | 1.200.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 1.020.000 | 180.000 | 85% | 15% | - | 180.000 | 600.000 | 360.000 | 60.000 | - | - | - | 1.200.000 |
| F87H180013800 01 | CTCTMSS18CMB1 9 | Sicilia | SS113 - SS113 dir | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la SS 113 dal km 5+175 al km 73+545 e SS113 dir dal km 11+080 al km 32+620 | 829.080 | Piano viabile | 2019 | - | 704.718 | 124.362 | 85% | 15% | - | 124.362 | 414.540 | 248.724 | 41.454 | - | - | - | 829.080 |
| F77H180007100 01 | CTCTMSS18CMC2 3 | Sicilia | SS115-SS514 | Lavori di distese generali periodiche lungo la ss. 115 dal km. 314+700 al km. 334+500 e lungo la SS 514 tra il km 0+00 ed il km 40+350. | 987.000 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 987.000 | 0% | 100% | - | 987.000 | - | - | - | - | - | - | 987.000 |
| | PACTMSA15CMD 70 | Sicilia | A18DIR - RA15 - SS114 | Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione, a causa dei furti dei cavi di alimentazione, ricadenti lungo le Autostrade A18 DIR - R.A. 15 e la S.S. 114. | 3.459.556 | Impianti | 2017-2018 | - | - | 3.459.556 | 0% | 100% | - | 3.459.556 | - | - | - | - | - | - | 3.459.556 |
| F37H180008700 01 | PACTMSA17CMD 38 | Sicilia | RA15 | Lavori per la riqualificazione funzionale della segnaletica verticale, marginale ed orizzontale in tratti saltuari lungo la R.A. 15 dal km.0+000al km.24+000. | 309.551 | Opere Complementari | 2017-2018 | - | - | 309.551 | 0% | 100% | - | 309.551 | - | - | - | - | - | - | 309.551 |
| F37H170017600 01 | PACTMSA17RA15 78 | Sicilia | RA15 | Lavori di rimodulazione dell'intersezione tra la RA15 " Tangenziale di Catania" in corrispondenza del km 16+650 e l'Asse dei Servizi" | 3.454.500 | Opere Complementari | 2017-2018 | - | - | 3.454.500 | 0% | 100% | - | 3.454.500 | - | - | - | - | - | - | 3.454.500 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|----------------|---------|--------|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|---------|------|------|------|-----------|
| F87H1800234001 | PACTMSA18CMD6 | Sicilia | A29 | Lavori di sistemazione stradale per la realizzazione dell'area di servizio S.Demetrio Est al km 10+250 dell'autostrada A01 CT/SR carreggiata SR/CT | 1.594.000 | Impianti | 2019 | - | 1.354.900 | 239.100 | 85% | 15% | - | 239.100 | 797.000 | 478.200 | 79.700 | - | - | - | 1.594.000 |
| F87H1700047001 | PACTMSS1211325 | Sicilia | SS113 | Lavori per la manutenzione straordinaria per il ponte Termini e briglia a protezione dell'opera d'arte al km 49+300 - 1° stralcio - Lavori di Completamento. | 767.000 | Opere d'Arte | 2017-2018 | - | - | 767.000 | 0% | 100% | - | 767.000 | - | - | - | - | - | - | 767.000 |
| | PACTMSS1511327 | Sicilia | SS113 | Lavori di ripristino viabilità al km 15+500 località Gesso mediante la realizzazione di un ponte lungo la SS 113. | 1.186.133 | Opere d'Arte | 2019 | - | 1.008.213 | 177.920 | 85% | 15% | - | 177.920 | 593.067 | 355.840 | 59.307 | - | - | - | 1.186.133 |
| F87H1800232001 | PACTMSS1511330 | Sicilia | SS113 | Lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento del corpo stradale in corrispondenza del km 93+000 della S.S. 113. | 600.000 | Piano viabile | 2019 | - | 510.000 | 90.000 | 85% | 15% | - | 90.000 | 300.000 | 180.000 | 30.000 | - | - | - | 600.000 |
| F79J1800011001 | PACTMSS1751460 | Sicilia | SS514 | SS 514 Lavori urgenti per il consolidamento del viadotto "Petraro" in dissesto sito dal km. 27+784 al km. 27+933 della S.S.514 | 1.300.000 | Opere d'Arte | 2019 | | 1.105.000 | 195.000 | 85% | 15% | - | 195.000 | 650.000 | 390.000 | 65.000 | - | - | - | 1.300.000 |
| F57H1800098001 | CTCTMSS18AC62 | Sicilia | varie | Lavori di installazione barriere del tipo Anas ed esecuzione opere complementari in Tratti saltuari delle strade statali di competenza dell'area compartimentale di Catania | 1.519.881 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 1.519.881 | - | 100% | 0% | - | - | 227.982 | 737.142 | 554.757 | - | - | - | 1.519.881 |
| F87H1600048001 | PACTMSS1511453 | Sicilia | SS114 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la S.S. 114 dal km. 108+750 al km. 122+000. | 1.144.920 | Piano viabile | 2017-2018 | 99,9 | - | 1.144.920 | 0% | 100% | 1.143.432 | 1.488 | - | - | - | - | - | - | 1.144.920 |
| F57H1600047001 | PACTMSS1511535 | Sicilia | SS115 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la S.S. 115 dal km. 294+ 200 al km. 394+200 | 1.186.133 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.186.133 | 0% | 100% | 1.186.133 | - | - | - | - | - | - | - | 1.186.133 |
| F47H1800050001 | PACTMSS1519436 | Sicilia | SS194 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la S.S. 194 dal km. 12+000 al km. 44+925 | 1.021.545 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 1.021.545 | 0% | 100% | - | 1.021.545 | - | - | - | - | - | - | 1.021.545 |
| F27H1600039001 | PACTMSS155752 | Sicilia | SS575 | Lavori di Manutenzione Straordinaria per il ripristino del piano viabile dal Km 0+000 al Km 32+700 in tratti saltuari lungo la SS. 575. | 1.118.227 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.118.227 | 0% | 100% | 1.118.227 | - | - | - | - | - | - | - | 1.118.227 |
| F57H1600046001 | PACTMSS1611435 | Sicilia | SS114 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale in tratti saltuari lungo la S.S. 114 dal km. 130+600 al km. 154+600. | 1.186.133 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.186.133 | 0% | 100% | 1.186.133 | - | - | - | - | - | - | - | 1.186.133 |
| F56G1600045001 | PACTMSS1611463 | Sicilia | SS114 | Lavori di riqualificazione della sovrastruttura stradale lungo la S.S. 114 dal km. 122+000 al km. 130+000 in t.s.. | 1.186.133 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.186.133 | 0% | 100% | 1.186.133 | - | - | - | - | - | - | - | 1.186.133 |
| F87H1800137001 | PACTMSS1611613 | Sicilia | SS116 | Lavori di rifacimento della sovrastruttura stradale lungo la S.S. n° 116 "Randazzo Capo D'Orlando" in tratti saltuari tra il 0+000 ed il km 67+160. | 1.283.100 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 1.283.100 | 0% | 100% | - | 1.283.100 | - | - | - | - | - | - | 1.283.100 |
| F37H1600054001 | PACTMSS162847 | Sicilia | SS284 | Lavori di Manutenzione straordinaria del corpo stradale in t.s. della SS 284 dal km 36+000 al km 38+200. | 422.810 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 422.810 | 0% | 100% | 422.810 | - | - | - | - | - | - | - | 422.810 |
| F87H1700199001 | PACTMSS1711366 | Sicilia | SS113 | Lavori di consolidamento e restauro conservativo del ponte Garofalo Km 91+119 | 257.363 | Opere d'Arte | 2017-2018 | - | - | 257.363 | 0% | 100% | - | 257.363 | - | - | - | - | - | - | 257.363 |
| F97H1800056001 | PACTMSS1711516 | Sicilia | SS115 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la S.S. 115 dal km. 336+000 al km. 407+000. | 987.000 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 987.000 | 0% | 100% | - | 987.000 | - | - | - | - | - | - | 987.000 |
| | PACTMSS1712175 | Sicilia | SS121 | Lavori di ripristino del piano viabile e consolidamento del corpo stradale al km 58+800 della SS 121 nel Comune di Regalbuto | 2.341.625 | Opere Complementari | 2019 | - | 2.013.797 | 327.827 | 86% | 14% | - | 327.827 | 702.487 | 702.487 | 608.822 | - | - | - | 2.341.625 |
| F47H1800046001 | PACTMSS1719464 | Sicilia | SS194 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la S.S. 194 dal km. 98+000 al km. 113+400. | 1.021.545 | Piano viabile | 2019 | - | 868.313 | 153.232 | 85% | 15% | - | 153.232 | 510.773 | 306.464 | 51.077 | - | - | - | 1.021.545 |
| F57H1700089001 | PACTMSS1757569 | Sicilia | SS575 | Lavori di ripristino del piano viabile, consolidamento del corpo stradale e di stabilizzazione di pendici in tratti saltuari tra il km 16+000 e il km 32+700 della SS 575. | 1.176.002 | Opere Complementari | 2019 | - | 999.602 | 176.400 | 85% | 15% | - | 176.400 | 588.001 | 352.801 | 58.800 | - | - | - | 1.176.002 |
| F57H1700090001 | PACTMSS1757570 | Sicilia | SS575 | Lavori di ripristino del piano viabile, consolidamento del corpo stradale e di stabilizzazione di pendici in tratti saltuari tra il km 0+000 e il km 16+000 della SS 575 | 1.182.118 | Opere Complementari | 2019 | - | 1.004.800 | 177.318 | 85% | 15% | - | 177.318 | 591.059 | 354.635 | 59.106 | - | - | - | 1.182.118 |
| F27H1800122001 | PACTMSS1757576 | Sicilia | SS575 | Lavori di ripristino del piano viabile, consolidamento del corpo stradale e di stabilizzazione di pendici in tratti saltuari tra il km 4+000 e il km 8+000 della SS 575. | 1.976.889 | Opere Complementari | 2019 | - | 1.680.356 | 296.533 | 85% | 15% | - | 296.533 | 988.444 | 593.067 | 98.844 | - | - | - | 1.976.889 |
| F27H1800123001 | PACTMSS1757577 | Sicilia | SS575 | Lavori di ripristino del piano viabile, consolidamento del corpo stradale e di stabilizzazione di pendici in tratti saltuari tra il km 11+000 e il km 16+000 della SS 575. | 988.444 | Opere Complementari | 2019 | - | 840.178 | 148.267 | 85% | 15% | - | 148.267 | 494.222 | 296.533 | 49.422 | - | - | - | 988.444 |
| F37H1800074001 | PACTMSS1768317 | Sicilia | SS683 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la S.S. 683 dal km. 0+000 al km. 13+000. | 510.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 510.000 | 0% | 100% | 510.000 | - | - | - | - | - | - | - | 510.000 |
| F57H1600049001 | PACTMSS1811512 | Sicilia | SS115 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la S.S. 115 dal km. 299+400 al km. 314+600. | 593.067 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 593.067 | 0% | 100% | 593.067 | - | - | - | - | - | - | - | 593.067 |
| F87H1800121001 | PACTMSS1819411 | Sicilia | SS194 | Lavori di risanamento della pavimentazione stradale lungo la SS 194 dal km 0+300 al km 11+700 | 1.085.700 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.085.700 | 0% | 100% | 1.085.700 | - | - | - | - | - | - | - | 1.085.700 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|-----------------|---------|------------|--|-----------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|---------|---------|---------|------|------|------|-----------|
| F47H1800042001 | PACTMSS181948 | Sicilia | SS194 | Lavori di risanamento della pavimentazione lungo la SS 194 in ts dal km 44+925 al km 93+600 di ocmpetenza del nucleo D del centro C di Catania. | 1.016.610 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.016.610 | 0% | 100% | 1.016.610 | - | - | - | - | - | - | - | 1.016.610 |
| F57H1600048001 | PACTMSS1828713 | Sicilia | SS287 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la S.S. 287 dal km. 0+000 al km. 24+000. | 948.907 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 948.907 | 0% | 100% | 948.907 | - | - | - | - | - | - | - | 948.907 |
| F57H1800025001 | PACTMSS1828810 | Sicilia | SS288 | Lavori di risanamento della pavimentazione stradale in tratti saltuari tra il km 30+000 ed il km 51+900 della SS 288 | 908.040 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 908.040 | 0% | 100% | 908.040 | - | - | - | - | - | - | - | 908.040 |
| F57H1800024001 | PACTMSS182887 | Sicilia | SS288 | Lavori di risanamento della pavimentazione stradale in tratti saltuari tra il km 0+000 ed il km 30+000 della SS 288 | 1.480.500 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.480.500 | 0% | 100% | 1.480.500 | - | - | - | - | - | - | - | 1.480.500 |
| F37H1800063001 | PACTMSS183859 | Sicilia | SS385 | Lavori di risanamento della pavimentazione lungo la SS 385 in ts dal km 35+000 al km 55+150 di ocmpetenza del nucleo C del centro A di Catania. | 1.085.700 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.085.700 | 0% | 100% | 1.085.700 | - | - | - | - | - | - | - | 1.085.700 |
| F67H1600039001 | PAPAMS016CMA03 | Sicilia | SS118 | Lavori di realizzazione di paratie per la riparazione dei dissesti del corpo stradale al km 20+900 della S.S. 118 | 900.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 765.000 | 135.000 | 85% | 15% | - | 135.000 | 450.000 | 270.000 | 45.000 | - | - | - | 900.000 |
| F87H1600057001 | PAPAMS016CMA04 | Sicilia | SS188dir-c | Lavori di realizzazione di paratie per la riparazione dei dissesti del corpo stradale al km 8+000 della S.S. 188/C | 750.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 637.500 | 112.500 | 85% | 15% | - | 112.500 | 375.000 | 225.000 | 37.500 | - | - | - | 750.000 |
| F57H1600053001 | PAPAMS016CMA05 | Sicilia | SS118 | Lavori di realizzazione di paratie per la riparazione dei dissesti del corpo stradale al km 64+800 della S.S. 118 . | 1.062.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 902.700 | 159.300 | 85% | 15% | - | 159.300 | 531.000 | 318.600 | 53.100 | - | - | - | 1.062.000 |
| F67H1600040001 | PAPAMS016CMA06 | Sicilia | SS188dir-c | Lavori occorrenti per la protezione delle scarpate dal km 15+000 al km 16+500 della S.S. 188/C . | 751.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 638.350 | 112.650 | 85% | 15% | - | 112.650 | 375.500 | 225.300 | 37.550 | - | - | - | 751.000 |
| F77H1600050001 | PAPAMS016CMB08 | Sicilia | SS286 | Lavori di riqualifica della SS n. 286 mediante interventi di consolidamento del corpo stradale tra i km. 0+000 e 42+830, di competenza del C.M. "B" | 621.486 | Opere Complementari | 2017-2018 | 100,0 | - | 621.486 | 0% | 100% | 621.424 | 62 | - | - | - | - | - | - | 621.486 |
| F77H1600060001 | PAPAMS016CMB09 | Sicilia | SS120 | Lavori di riqualifica della SS n. 120 mediante interventi di consolidamento del corpo stradale tra i km. 102+920 e 156+500, di competenza del C.M. "B" | 1.116.943 | Opere Complementari | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.116.943 | 0% | 100% | 1.116.943 | - | - | - | - | - | - | - | 1.116.943 |
| F87H1600066001 | PAPAMS016CMB10 | Sicilia | SS117 | Lavori di riqualifica della SS n. 117 mediante interventi riqualifica della sovrastruttura tradale tra i km. 0+000 e 44+970, di competenza del C.M. "B" | 632.606 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 632.606 | 0% | 100% | 632.606 | - | - | - | - | - | - | - | 632.606 |
| F57H1600061001 | PAPAMS016CMB13 | Sicilia | SS120 | lavori di realizzazione di paratie per la riparazione dei dissesti del corpo stradale ai km. 114+000 e 117+000 della SS n. 120,di competenza del C.M. "B" | 1.116.943 | Opere Complementari | 2017-2018 | 91,5 | - | 1.116.943 | 0% | 100% | 1.021.668 | 95.275 | - | - | - | - | - | - | 1.116.943 |
| F47H1600148001 | PAPAMS016CMB23 | Sicilia | SS113 | Lavori di esecuzione del tappeto d'usura previa risagomatura con binder in tratti saltuari dal Km 125+000 al Km 310+000 della S.S. 113 di competenza del Centro B. | 1.843.750 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.843.750 | 0% | 100% | 1.843.750 | - | - | - | - | - | - | - | 1.843.750 |
| F37H1600084001 | PAPAMS016CMC15 | Sicilia | SS290 | Lavori di manutenzione straordinaria per il dissesto del piano viabile in t.s. al km 38+750 della SS.290, a valle del costone roccioso crollato in data 28/03/2012, per la riapertura della Strada Statale. | 2.300.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 1.978.000 | 322.000 | 86% | 14% | - | 322.000 | 690.000 | 690.000 | 598.000 | - | - | - | 2.300.000 |
| F57H1600062001 | PAPAMS016CMD16 | Sicilia | SS188 | Lavori di consolidamento del tratto di strada in frana tra il km 79+725 e il km 79+805 della S.S. n.188 "Centro Occidentale Sicula" | 453.114 | Opere Complementari | 2019 | - | 385.147 | 67.967 | 85% | 15% | - | 67.967 | 226.557 | 135.934 | 22.656 | - | - | - | 453.114 |
| F77H1600062001 | PAPAMS016CMD17 | Sicilia | SS119 | Lavori di ripristino e stabilizzazione del corpo stradale della S.S. 119 al km 26+300 , insistente sulla testa di una frana, per la riapertura della Strada Statale. | 2.584.165 | Opere Complementari | 2019 | - | 2.222.382 | 361.783 | 86% | 14% | - | 361.783 | 775.250 | 775.250 | 671.883 | - | - | - | 2.584.165 |
| F57H1600063001 | PAPAMS016CME18 | Sicilia | SS122TER | lavori di risanamento corticale e profondo dello scatolare al km 1+287 della SS 122/ter "tangenziale Est di Canicatti"" (cod. soawe 19001001010) | 118.366 | Opere Complementari | 2017-2018 | 100,0 | - | 118.366 | 0% | 100% | 118.366 | - | - | - | - | - | - | - | 118.366 |
| F47H1600054001 | PAPAMS016CME19 | Sicilia | SS189 | Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento del Viadotto lungo la SS 189 "della Valle del Platani" al km 62+836 di competenza del CM E | 816.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 693.600 | 122.400 | 85% | 15% | - | 122.400 | 408.000 | 244.800 | 40.800 | - | - | - | 816.000 |
| F37H1600085001 | PAPAMS016CME20 | Sicilia | SS122 | Lavori di protezione del corpo stradale dalla caduta massi al km 53+280, al km 55+400 e al km 62+080 e lavori di risanamento corticale e profondo dei ponticelli presenti al km 43+400 e km 44+550 dell SS 122 "Agrigentina" di Competenza del CME | 618.766 | Opere Complementari | 2017-2018 | 72,4 | - | 618.766 | 0% | 100% | 447.863 | 170.903 | - | - | - | - | - | - | 618.766 |
| F77H1800065001 | PAPAMS017ABC121 | Sicilia | CM A-B-C | Lavori di manutenzione programmata della segnaletica verticale e marginale di tutte le strade statali di competenza dei centri A - B - C | 3.103.481 | Opere Complementari | 2017-2018 | - | - | 3.103.481 | 0% | 100% | - | 3.103.481 | - | - | - | - | - | - | 3.103.481 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|-----------------|---------|---|---|-----------|---------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| F77H1700105001 | PAPAMS017CMA19 | Sicilia | SS118, SS188, SS285, SS189, SS121, SS122bis, SS188dir-c | Lavori di distese generali e risagomatura del piano viabile in tratti saltuari, compreso l'impianto della segnaletica orizzontale lungo le Strade Statali n° 118, 121, 188, 188/c, 189, 122/bis, 285 di competenza del C.M.A. | 1.994.483 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.994.483 | 0% | 100% | 1.994.483 | - | - | - | - | - | - | - | 1.994.483 |
| F77H1800068001 | PAPAMS017CMA56 | Sicilia | SS118 | Lavori di esecuzione del tappeto d'usura previa risagomatura con binder in t.s. dal km 0+200 al km 76+700 della S.S. 118 - 1° Stralcio | 1.067.520 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.067.520 | 0% | 100% | 1.067.520 | - | - | - | - | - | - | - | 1.067.520 |
| F97H1800108001 | PAPAMS017CMA57 | Sicilia | SS118 | Lavori di riparazione della sovrastruttura stradale in t.s. dal km 0+200 al km 76+700 della S.S. 118 - 2° Stralcio | 474.268 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 474.268 | 0% | 100% | 474.268 | - | - | - | - | - | - | - | 474.268 |
| F77H1800084001 | PAPAMS017CMA59 | Sicilia | SS121 | Lavori di esecuzione del tappeto d'usura previa risagomatura con binder in T.S. dal km 194+500 al km 252+900 della S.S. 121. - I Stralcio | 518.683 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 518.683 | 0% | 100% | 518.579 | 104 | - | - | - | - | - | - | 518.683 |
| F87H1800203001 | PAPAMS017CMA60 | Sicilia | SS121 | Lavori di esecuzione del tappeto d'usura previa risagomatura con binder in t.s. dal km 126 al km 194,4 della SS 121 di competenza del C.M.A. III Stralcio | 533.510 | Piano viabile | 2017-2018 | 40,0 | - | 533.510 | 0% | 100% | 213.404 | 320.106 | - | - | - | - | - | - | 533.510 |
| F77H1800064001 | PAPAMS017CMB124 | Sicilia | TUTTE | Lavori di manutenzione programmata del piano viabile e della relativa segnaletica orizzontale in t.s delle strade statali di competenza del CMB | 4.950.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 65,1 | - | 4.950.000 | 0% | 100% | 3.219.975 | 1.730.025 | - | - | - | - | - | - | 4.950.000 |
| F77H1800067001 | PAPAMS017CMB129 | Sicilia | SS624 | Lavori di sistemazione della pavimentazionelungo la SS. 624 in tratti saltuari tra i km 0+000 e 82+571 | 1.078.640 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.078.640 | 0% | 100% | 1.078.640 | - | - | - | - | - | - | - | 1.078.640 |
| F27H1700111001 | PAPAMS017CMB23 | Sicilia | SS113 | Lavori di esecuzione del tappeto d'usura previa risagomatura con binder dal km 125+000 al km 206+000 e dal km 224+400 al km 309+500 della ss 113 di competenza del cmb | 231.546 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 231.546 | 0% | 100% | 231.546 | - | - | - | - | - | - | - | 231.546 |
| F57H1800041001 | PAPAMS017CMB63 | Sicilia | SS120 | Lavori di manutenzione della sovrastruttura stradale compreso l'impianto della segnaletica orizzontale lungo le strada statale 120 | 224.085 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 224.085 | 0% | 100% | 224.085 | - | - | - | - | - | - | - | 224.085 |
| F97H1700063001 | PAPAMS017CMC17 | Sicilia | SS626dir - SS626 DIR LICATA - BRAEMI | Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale lungo la ss. 626 dir dal km 0+000 al km 11+000 per la riapertura al transito. | 790.756 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 790.756 | 0% | 100% | 790.756 | - | - | - | - | - | - | - | 790.756 |
| F97H1700066001 | PAPAMS017CMC20 | Sicilia | SS290, SS626, SS626dir, SS117ter, SS117, SS640dir, SS191, SS122, SS561, SS190, SS560, SS117bis, SS121 | Lavori di manutenzione delle sovrastrutture stradali compreso l'impianto della segnaletica orizzontale in tratti saltuari lungo le SS. n° 117, 117 bis, 121, 122, 190, 191, 290, 560, 561, 626, 626dir, 117ter e 640dir e 640, di competenza del C.M."C". (2° stralcio) | 2.113.467 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.113.467 | 0% | 100% | 2.113.467 | - | - | - | - | - | - | - | 2.113.467 |
| F97H1700064001 | PAPAMS017CMC21 | Sicilia | SS117 - SS117bis - SS121 - SS122 SS190 - SS191 SS290 - SS560 SS561 - SS626 SS626dir - SS117ter - SS640dir - SS640 | Lavori di manutenzione delle sovrastrutture stradali compreso l'impianto della segnaletica orizzontale in tratti saltuari lungo le SS.SS. n. 117 - 117bis - 121 - 122 - 190 - 191 - 290 - 560 - 561 - 626 - 626dir - 117ter - 640dir - 640di competenza del Centro "E" (STRALCIO 3) | 773.257 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 773.257 | 0% | 100% | 773.257 | - | - | - | - | - | - | - | 773.257 |
| F97H1700065001 | PAPAMS017CMC22 | Sicilia | SS117ter, SS117bis, SS191, SS121, SS290, SS640dir, SS626, SS626dir, SS561, SS117, SS122, SS560, SS190 | Lavori di manutenzione delle sovrastrutture stradali compreso l'impianto della segnaletica orizzontale in tratti saltuari lungo le SS. n° 117, 117 bis, 121, 122, 190, 191, 290, 560, 561, 626, 626dir, 117ter e 640dir e 640, di competenza del C.M."C". (4° stralcio) | 576.433 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 576.433 | 0% | 100% | 576.433 | - | - | - | - | - | - | - | 576.433 |
| F97H1800055001 | PAPAMS017CMD133 | Sicilia | SS188 SS115 | Lavori di distese generali previa risagomatura del piano viabile lungo le SS.SS. n. 188 "Centro Occidentale Sicula"__ n. 119 "di Gibellina" _n. 115 "Sud Occidentale Sicula" di competenza del CM "D". | 980.089 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 980.089 | 0% | 100% | 980.089 | - | - | - | - | - | - | - | 980.089 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|-----------------|---------|---------------------------------------|--|-----------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|---------|--------|--------|------|------|------|-----------|
| F87H1700066001 | PAPAMS017CMD24 | Sicilia | SS115 | Lavori di distese generali della S.S. n° 115 "Sud Occidentale Sicula" tratti dal km 116+406 al km 136+450 di competenza del Centro Manutentorio "D". | 1.619.853 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.619.853 | 0% | 100% | 1.619.853 | - | - | - | - | - | - | - | 1.619.853 |
| F27H1700051001 | PAPAMS017CMD25 | Sicilia | SS187 | Lavori di distese generali della S.S. n° 187 "di Castellammare del Golfo" tratto dal km 26+000 al km 40+020 di competenza del Centro Manutentorio "D". | 974.769 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 974.769 | 0% | 100% | 974.769 | - | - | - | - | - | - | - | 974.769 |
| F97H1700070001 | PAPAMS017CMD37 | Sicilia | SS188 | Lavori di distese generali della S.S. n. 188"Centro Occidentale Sicula" tratto dal km 71+041 al km 87+646 | 1.267.546 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 1.267.546 | 0% | 100% | - | 1.267.546 | - | - | - | - | - | - | 1.267.546 |
| F67H1700106001 | PAPAMS017CMD38 | Sicilia | SS188 | Lavori di distese generali della S.S. n. 188 "Centro Occidentale Sicula" tratti dal km 5+750 al km 9+506 e dal km 29+812 al km 37+832. | 613.209 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 613.209 | 0% | 100% | 613.209 | - | - | - | - | - | - | - | 613.209 |
| F87H1700077001 | PAPAMS017CMD39 | Sicilia | SS113 | Lavori di distese generali della S.S. n. 113 "Settentrionale Sicula" tratti dal km 309+800 al km 325+379. | 1.111.271 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.111.271 | 0% | 100% | 1.111.271 | - | - | - | - | - | - | - | 1.111.271 |
| F47H1800063001 | PAPAMS017CME104 | Sicilia | SS122 | Lavori di ricostruzione del ponte Petrusa in corrispondenza del km 3+100 della ss. 122 Agrigentina. | 3.714.792 | Opere d'Arte | 2017-2018 | - | - | 3.714.792 | 0% | 100% | - | 3.714.792 | - | - | - | - | - | - | 3.714.792 |
| F47H1800054001 | PAPAMS017CME130 | Sicilia | SS115 | Lavori di manutenzione della sovrastruttura stradale, compreso l'impianto della segnaletica orizzontale in tratti saltuari dalL KM 138+000 al KM 184+000 della S.S. n. 115, e dal km 0+000 al km 0+650 della SS. 115 ter, di competenza del Centro di Manutenzione "E" | 1.827.550 | Piano viabile | 2017-2018 | 78,5 | - | 1.827.550 | 0% | 100% | 1.433.896 | 393.654 | - | - | - | - | - | - | 1.827.550 |
| F47H1800129001 | PAPAMS017CME132 | Sicilia | SS640 | Lavori di riqualificazione della rotatotria "GIUNONE" S.S. 640 STRADA DEGLI SCRITTORI - S.S. 115 SUD OCCIDENTALE SICULA | 308.580 | Opere Complementari | 2019 | - | 262.293 | 46.287 | 85% | 15% | - | 46.287 | 154.290 | 92.574 | 15.429 | - | - | - | 308.580 |
| F47H1700051001 | PAPAMS017CME27 | Sicilia | SS118 | Lavori di manutenzione delle sovrastrutture stradali compreso l'impianto della segnaletica orizzontale e marginale in tratti saltuari lungo la S.S. 118 di competenza del Centro di Manutenzione "E". | 1.365.091 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.365.091 | 0% | 100% | 1.365.091 | - | - | - | - | - | - | - | 1.365.091 |
| F47H1700048001 | PAPAMS017CME28 | Sicilia | SS189 | Lavori di manutenzione delle sovrastrutture stradali compreso l'impianto della segnaletica orizzontale e marginale in tratti saltuari lungo la S.S. 189 "della Valle del Platani" di competenza del Centro di Manutenzione "E". | 741.343 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 741.343 | 0% | 100% | 741.343 | - | - | - | - | - | - | - | 741.343 |
| F47H1700049001 | PAPAMS017CME29 | Sicilia | SS122 | Lavori di manutenzione delle sovrastrutture stradali compreso l'impianto della segnaletica orizzontale e marginale in tratti saltuari lungo la Strada Statale 122 di competenza del Centro "E". | 741.343 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 741.343 | 0% | 100% | 741.343 | - | - | - | - | - | - | - | 741.343 |
| F67H1700109001 | PAPAMS017CME33 | Sicilia | SS557 - SS557 DI CAMPOBELLO DI LICATA | Lavori di manutenzione straordinaria delle sovrastrutture stradali compreso l'impianto della segnaletica orizzontale e marginale in tratti saltuari lungo la ss. 557 di Campobello di Licata di competenza del CM.E | 264.573 | Piano viabile | 2017-2018 | 97,7 | - | 264.573 | 0% | 100% | 258.567 | 6.006 | - | - | - | - | - | - | 264.573 |
| F47H1700056001 | PAPAMS017CME34 | Sicilia | SS640 | Lavori di manutenzione delle sovrastrutture stradali compreso l'impianto della segnaletica orizzontale in tratti saltuari lungo la SS. 640 strada degli scrittori di competenza del centro di Manutenzione E. | 173.472 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 173.472 | 0% | 100% | 173.472 | - | - | - | - | - | - | - | 173.472 |
| F47H1700053001 | PAPAMS017CME36 | Sicilia | CM E | Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sostituzione dei giunti di dilatazione presso i viadotti e ponti di competenza del Centro di Manutenzione "E". | 990.000 | Opere d'Arte | 2017-2018 | 100,0 | - | 990.000 | 0% | 100% | 990.000 | - | - | - | - | - | - | - | 990.000 |
| F47H1800101001 | PAPAMS017CME64 | Sicilia | SS640 | Lavori di manutenzione delle sovrastrutture stradali compreso l'impianto della segnaletica orizzontale in tratti saltuari lungo la S.S. 640 dal Km 0+550 al Km 9+800 in T.S. di competenza del Centro "E" | 966.995 | Piano viabile | 2017-2018 | 95,8 | - | 966.995 | 0% | 100% | 926.478 | 40.517 | - | - | - | - | - | - | 966.995 |
| F77H1800104001 | PAPAMS017CME72 | Sicilia | SS122 | Lavori di manutenzione delle sovrastrutture stradali compreso l'impianto della segnaletica orizzontale in tratti saltuari lungo la S. S. 122 "Agrigentina" dal Km 35+400 al Km 62+750 in T.S. di competenza del Centro "E" | 1.260.000 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 1.260.000 | 0% | 100% | - | 1.260.000 | - | - | - | - | - | - | 1.260.000 |
| F47H1800058001 | PAPAMS17CMDE122 | Sicilia | CM D-E | Lavori di manutenzione programmata della segnaletica verticale e marginale di tutte le strade statali di competenza dei centri D - E | 2.473.978 | Opere Complementari | 2017-2018 | - | - | 2.473.978 | 0% | 100% | - | 2.473.978 | - | - | - | - | - | - | 2.473.978 |
| F47H1600132001 | PAPAPQ15CMH67 | Sicilia | SS410, SS410dir, SS122, SS122ter | Lavori di manutenzione straordinaria delle sovrastrutture stradali compreso l'impianto della segnaletica orizzontale in tratti saltuari lungo la SS. 410- 410dir- 122- 122ter di competenza del CME | 749.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 749.000 | 0% | 100% | 749.000 | - | - | - | - | - | - | - | 749.000 |
| F77H1700168001 | PAUPMS1610G | Sicilia | A29 | Intervento di ripristino della sovrastruttura e del piano viabile in tratti omogenei tra i km 8+000 e 16+200 in direzione Mazara del Vallo e tra i km 39+000 e 52+000 dell'Autostrada A29 "Palermo-Mazara del Vallo" in entrambe le carreggiate, compreso lo svincolo di Castellammare del Golfo | 3.767.950 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 3.767.950 | 0% | 100% | 3.767.950 | - | - | - | - | - | - | - | 3.767.950 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|---------------------|-------------|---------|--------|--|------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------|------|------------|
| F67H160003000 01 | PAUPMS1611H | Sicilia | A19 | Interventi di ripristino del piano viabile in tratti saltuari tra i km 72+800 e 192+800 dell'Autostrada A/19 PALERMO - CATANIA in etrambe le carreggiate | 4.769.711 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 4.769.711 | 0% | 100% | 4.769.711 | - | - | - | - | - | - | - | 4.769.711 |
| F67H170014500 01 | PAUPMS1612H | Sicilia | A19 | Interventi di ripristino del piano viabile in tratti saltuari tra i km 120+000 e 156+000 dell'Autostrada A/19 PALERMO - CATANIA in etrambe le carreggiate | 3.459.556 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 3.459.556 | 0% | 100% | 3.459.556 | - | - | - | - | - | - | - | 3.459.556 |
| F77H160003200 01 | PAUPMS1613G | Sicilia | A19 | Interventi di ripristino del piano viabile e della segnaletica orizzontale in tratti omogeni compresi tra i km 39+500 e 46+500 dell' Autostrada A/19 "Palermo - Catania" in entrambe le carreggiate. | 2.372.267 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.372.267 | 0% | 100% | 2.372.267 | - | - | - | - | - | - | - | 2.372.267 |
| F77H160003300 01 | PAUPMS1614G | Sicilia | A19 | Intervento di ripristino della sovrastruttura e del piano viabile in tratti omogenei tra i km 0+000 e 11+700 e tra i km 19+620 e 39+500 dell'Autostrada A/19 "Palermo - Catania" in entrambe le carreggiate, compresi gli svincoli di Buonfornello, Agglomerato Industriale, Termini Imerese e Casteldaccia. | 4.863.147 | Piano viabile | 2017-2018 | 30,9 | - | 4.863.147 | 0% | 100% | 1.501.253 | 3.361.893 | - | - | - | - | - | - | 4.863.147 |
| F77H160003400 01 | PAUPMS1615G | Sicilia | A19 | Interventi di ripristino del piano viabile e della segnaletica orizzontale in tratti omogeni compresi tra i km 11+700 e 19+620 e tra i km 28+600 e 34+000 dell' Autostrada A/19 "Palermo - Catania" in entrambe le carreggiate. | 3.488.443 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 3.488.443 | 0% | 100% | 3.488.443 | - | - | - | - | - | - | - | 3.488.443 |
| F77H160003600 01 | PAUPMS1617G | Sicilia | A19 | Lavori di MS di risanamento strutturale del viadotto Giardinello posto tra i km 22+468 e 22+683 dell'Autostrada A/19 Palermo-Catania in entrambe le carreggiate. | 2.970.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 2.554.200 | 415.800 | 86% | 14% | - | 415.800 | 891.000 | 891.000 | 772.200 | - | - | - | 2.970.000 |
| F37H160003000 01 | PAUPMS1618H | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria sulle strutture del Viadotto Simeto tra i km 176+885 e 179+134 in entrambe le direzioni. | 11.891.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 10.701.900 | 1.189.100 | 90% | 10% | - | 1.189.100 | 1.189.100 | 1.783.650 | 4.161.850 | 3.567.300 | - | - | 11.891.000 |
| F27H160003400 01 | PAUPMS1619H | Sicilia | A19 | Lavori di risanamento strutturale del Viadotto Euno e delle rampe dello Svincolo di Enna al km 120+000. | 14.995.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 13.495.500 | 1.499.500 | 90% | 10% | - | 1.499.500 | 1.499.500 | 2.249.250 | 5.248.250 | 4.498.500 | - | - | 14.995.000 |
| F27H160003500 01 | PAUPMS1620H | Sicilia | A19 | Lavori di risanamento strutturale del Viadotto Grada tra i km 119+306 e 118+362 dir. Palermo. | 4.836.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 4.158.960 | 677.040 | 86% | 14% | - | 677.040 | 1.450.800 | 1.450.800 | 1.257.360 | - | - | - | 4.836.000 |
| F57H160004300 01 | PAUPMS1621H | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria sulle strutture dei Viadotti Passo Mattina I e Passo Mattina II tra i km 73+294 e 73+746 in entrambe le direzioni. | 4.198.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 3.610.280 | 587.720 | 86% | 14% | - | 587.720 | 1.259.400 | 1.259.400 | 1.091.480 | - | - | - | 4.198.000 |
| F17H160003900 01 | PAUPMS1622H | Sicilia | A19 | Lavori di risanamento strutturale e adeguamento della barriere di protezione della carreggiata PA - CT del Viadotto Cannatello, tra i km 84+700 e km 88+920 dell'Autostrada A19 Palermo-Catania. | 44.480.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 40.032.000 | 4.448.000 | 90% | 10% | - | 4.448.000 | 4.448.000 | 6.672.000 | 15.568.000 | 13.344.000 | - | - | 44.480.000 |
| F47H160002900 01 | PAUPMS1623H | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria sulle strutture del Viadotto Daino tra i km 93+668 e 94+070 in entrambe le direzioni. | 3.768.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 3.240.480 | 527.520 | 86% | 14% | - | 527.520 | 1.130.400 | 1.130.400 | 979.680 | - | - | - | 3.768.000 |
| F47H160003000 01 | PAUPMS1624H | Sicilia | A19 | Lavori di risanamento strutturale del Viadotto Cinque Archi in entrambe le direzioni compresa la messa in sicurezza delle pile in alveo. | 6.974.464 | Opere d'Arte | 2019 | - | 6.277.018 | 697.446 | 90% | 10% | - | 697.446 | 697.446 | 1.046.170 | 2.441.062 | 2.092.339 | - | - | 6.974.464 |
| F37H160003100 01 | PAUPMS1625H | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria mediante il risanamento corticale e ripristino dell'impermeabilità di tratti gravemente ammalorati delle gallerie Fortolese, S. Nicola, Scaldaferro, Cappuccini, Favilla e Misericordia della carreggiata Catania - Palermo. | 4.830.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 4.153.800 | 676.200 | 86% | 14% | - | 676.200 | 1.449.000 | 1.449.000 | 1.255.800 | - | - | - | 4.830.000 |
| F37H160003200 01 | PAUPMS1626G | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria per l'installazione di barriere fonoassorbenti tra i km 08+700 ed il km 08+800 lungo l'A/19 "Palermo - Catania" direzione Palermo | 310.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 263.500 | 46.500 | 85% | 15% | - | 46.500 | 155.000 | 93.000 | 15.500 | - | - | - | 310.000 |
| F97H160003800 01 | PAUPMS1627H | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria per la protezione delle pile in alveo del Viadotto Lo Monaco tra i km 100+702 e 103+221 in entrambe le direzioni. | 1.760.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 1.496.000 | 264.000 | 85% | 15% | - | 264.000 | 880.000 | 528.000 | 88.000 | - | - | - | 1.760.000 |
| F17H160004000 01 | PAUPMS1628H | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria per la protezione delle pile in alveo del Viadotto Palumba tra i km 83+186 e 83+991 in direzione Palermo. | 2.885.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 2.481.100 | 403.900 | 86% | 14% | - | 403.900 | 865.500 | 865.500 | 750.100 | - | - | - | 2.885.000 |
| F17H160004100 01 | PAUPMS1629H | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria per la protezione delle pile in alveo del Viadotto Irosa II tra i km 82+380 e 82+540 in entrambe le direzioni. | 2.885.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 2.481.100 | 403.900 | 86% | 14% | - | 403.900 | 865.500 | 865.500 | 750.100 | - | - | - | 2.885.000 |
| F37H160003300 01 | PAUPMS1630G | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria per la protezione delle pile in alveo del Viadotto Imera II tra i km 59+500 e 61+865 in entrambe le direzioni. | 5.698.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 5.128.200 | 569.800 | 90% | 10% | - | 569.800 | 569.800 | 854.700 | 1.994.300 | 1.709.400 | - | - | 5.698.000 |
| F77H160003700 01 | PAUPMS1631G | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione idraulica dei fiumi e la protezione delle pile in alveo dei Viadotti ricadenti tra i km 0+000 e 72+800 in entrambe le direzioni. | 6.647.931 | Opere Complementari | 2019 | - | 5.983.138 | 664.793 | 90% | 10% | - | 664.793 | 664.793 | 997.190 | 2.326.776 | 1.994.379 | - | - | 6.647.931 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|--------------|---------|--------|--|------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------------|
| F17H02000140001 | PAUPMS1608H | Sicilia | A19 | Lavori di riqualifica di alcuni tratti dell'Autostrada A/19 Palermo - Catania" tra il km 120+000 ed il km 198+800 mediante l'installazione di barriere di sicurezza e della rete di protezione. viadotto Giardinello e viadotto Simeto in dir. Catania | 5.300.069 | Opere Complementari | 2017-2018 | - | 1.060.014 | 4.240.055 | 20% | 80% | - | 4.240.055 | 1.060.014 | - | - | - | - | - | 5.300.069 |
| F17H16000430001 | PAUPMS1633H | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere di sicurezza della carreggiata CT - PA del Viadotto Cannatello, tra i km 88+790 e km 84+590 dell'Autostrada A19 Palermo-Catania. | 10.042.596 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 9.038.336 | 1.004.260 | 90% | 10% | - | 1.004.260 | 1.004.260 | 1.506.389 | 3.514.908 | 3.012.779 | - | - | 10.042.596 |
| F17H16000440001 | PAUPMS1634H | Sicilia | A19 | Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza dei Viadotti Irosa 1 e Irosa 2 in entrambe le carreggiate dell'Autostrada A/19 Palermo - Catania. | 7.373.796 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 6.636.416 | 737.380 | 90% | 10% | - | 737.380 | 737.380 | 1.106.069 | 2.580.828 | 2.212.139 | - | - | 7.373.796 |
| F77H16000380001 | PAUPMS1635H | Sicilia | A19 | Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza del Viadotto Calderari al km 125+150 entrambe le carreggiate dell'Autostrada A19 Palermo - Catania. | 5.500.693 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 4.950.624 | 550.069 | 90% | 10% | - | 550.069 | 550.069 | 825.104 | 1.925.243 | 1.650.208 | - | - | 5.500.693 |
| F17H16000450001 | PAUPMS1636H | Sicilia | A19 | Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza del Viadotto Cinque Archi in entrambe le carreggiate dell'Autostrada A/19 Palermo - Catania. | 7.532.935 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 6.779.642 | 753.294 | 90% | 10% | - | 753.294 | 753.294 | 1.129.940 | 2.636.527 | 2.259.881 | - | - | 7.532.935 |
| F77H16000390001 | PAUPMS1637H | Sicilia | A19 | Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza del Viadotto Simeto al km 176+900 dir. Palermo lungo l'Autostrada A19 Palermo - Catania. | 5.600.000 | Barriere di sicurezza | 2017-2018 | 13,7 | 966.784 | 4.633.216 | 17% | 83% | 766.080 | 3.867.136 | 966.784 | - | - | - | - | - | 5.600.000 |
| F87H16000460001 | PAUPMS1638G | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere di sicurezza metalliche tra il km 44+980 ed il km 50+700 lungo l'A/19 "Palermo - Catania" in entrambe le carreggiate. | 7.095.054 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 6.385.549 | 709.505 | 90% | 10% | - | 709.505 | 709.505 | 1.064.258 | 2.483.269 | 2.128.516 | - | - | 7.095.054 |
| F77H16000400001 | PAUPMS1639G | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere di sicurezza metalliche tra il km 6+230 ed il km11+290 lungo l'A/19 "Palermo - Catania" in entrambe le carreggiate. | 5.569.000 | Barriere di sicurezza | 2017-2018 | - | 1.113.800 | 4.455.200 | 20% | 80% | - | 4.455.200 | 1.113.800 | - | - | - | - | - | 5.569.000 |
| F87H16000470001 | PAUPMS1640G | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere di sicurezza metalliche del viadotto Imera I lungo l'A/19 "Palermo - Catania" in entrambe le carreggiate. | 10.030.240 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 9.027.216 | 1.003.024 | 90% | 10% | - | 1.003.024 | 1.003.024 | 1.504.536 | 3.510.584 | 3.009.072 | - | - | 10.030.240 |
| F67H16000310001 | PAUPMS1641G | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere di sicurezza metalliche dei viadotti Pagano, Ferrovia Fiumetorto e Buonfornello lungo l'A/19 " Palermo - Catania" in entrambe le carreggiate. | 1.774.258 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 1.508.119 | 266.139 | 85% | 15% | - | 266.139 | 887.129 | 532.277 | 88.713 | - | - | - | 1.774.258 |
| F47H16000310001 | PAUPMS1642G | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere di sicurezza metalliche dei viadotti Casteldaccia,Perriera,Cubo,Oleandri San Leonardo,Sicilia lungo l'A/19 " Palermo - Catania" in entrambe le carreggiate. | 4.892.800 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 4.207.808 | 684.992 | 86% | 14% | - | 684.992 | 1.467.840 | 1.467.840 | 1.272.128 | - | - | - | 4.892.800 |
| F77H16000410001 | PAUPMS1643G | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere di sicurezza metalliche in corrispondenza dei varchi, tra il km 0+000 ed il km 72+800 lungo l'A/19 "Palermo - Catania" in entrambe le carreggiate | 2.079.687 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 1.788.531 | 291.156 | 86% | 14% | - | 291.156 | 623.906 | 623.906 | 540.719 | - | - | - | 2.079.687 |
| F17H16000460001 | PAUPMS1644G | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere di sicurezza metalliche dei viadotti Garbinogara,Cannatino,Portelle,Comunello,Capraria , Guggino,Gulfone lungo l'A/19 "Palermo - Catania" in entrambe le carreggiate. | 7.339.200 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 6.605.280 | 733.920 | 90% | 10% | - | 733.920 | 733.920 | 1.100.880 | 2.568.720 | 2.201.760 | - | - | 7.339.200 |
| F97H16000390001 | PAUPMS1645G | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere di sicurezza metalliche dei viadotti Euleterio,Milicia,San Michele Cardiola,Giardinello lungo l'A/19 " Palermo - Catania" in entrambe le carreggiate. | 5.627.214 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 5.064.493 | 562.721 | 90% | 10% | - | 562.721 | 562.721 | 844.082 | 1.969.525 | 1.688.164 | - | - | 5.627.214 |
| F17H16000420001 | PAUPMS1632H | Sicilia | A19 | A19 - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici alle normative vigenti e conseguimento del risparmio energetico della galleria Palumba e dello svincolo Resuttano. | 1.976.888 | Impianti | 2019 | - | 1.680.355 | 296.533 | 85% | 15% | - | 296.533 | 988.444 | 593.066 | 98.844 | - | - | - | 1.976.888 |
| F47H17001260001 | PAUPMS1647G | Sicilia | A19 | Intervento di ripristino della sovrastruttura e del piano viabile in tratti omogenei compresi tra i km 46+500 e 57+000 dell'Autostrada A19 Palermo - Catania in entrambe le carreggiate. | 3.459.556 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 3.459.556 | 0% | 100% | 3.459.556 | - | - | - | - | - | - | - | 3.459.556 |
| F77H17002020001 | PAUPMS1648G | Sicilia | A19 | Intervento di ripristino della sovrastruttura stradale e del piano viabile in tratti omogenei compresi tra i km 59+300 e 72+800 dell'Autostrada A/19 "Palermo - Catania" in entrambe le carreggiate. | 3.657.244 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 3.657.244 | 0% | 100% | 3.657.244 | - | - | - | - | - | - | - | 3.657.244 |
| | PAACAA291736 | Sicilia | A29 | Lavori di manutenzione straordinaria; rifacimento dell'impianto d'illuminazione dello svincolo Castelvetrano. | 561.000 | Impianti | 2019 | - | 476.850 | 84.150 | 85% | 15% | - | 84.150 | 280.500 | 168.300 | 28.050 | - | - | - | 561.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|--------------|---------|---|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|---------|------|------|------|-----------|
| | PAACAA291733 | Sicilia | A29 | Lavori di manutenzione straordinaria; rifacimento dell'impianto d'illuminazione dello svincolo Gallitello. | 521.000 | Impianti | 2019 | - | 442.850 | 78.150 | 85% | 15% | - | 78.150 | 260.500 | 156.300 | 26.050 | - | - | - | 521.000 |
| | PAACAA291734 | Sicilia | A29 | Lavori di manutenzione straordinaria; rifacimento dell'impianto d'illuminazione dello svincolo Salemi. | 494.000 | Impianti | 2019 | - | 419.900 | 74.100 | 85% | 15% | - | 74.100 | 247.000 | 148.200 | 24.700 | - | - | - | 494.000 |
| | PAACAA291741 | Sicilia | A29DIR | Lavori di manutenzione straordinaria; rifacimento dell'impianto d'illuminazione dello svincolo Segesta. | 469.000 | Impianti | 2019 | - | 398.650 | 70.350 | 85% | 15% | - | 70.350 | 234.500 | 140.700 | 23.450 | - | - | - | 469.000 |
| | PAACAA291738 | Sicilia | A29DIR | Lavori di manutenzione straordinaria; rifacimento dell'impianto d'illuminazione dello svincolo Fulgatore. | 465.000 | Impianti | 2019 | - | 395.250 | 69.750 | 85% | 15% | - | 69.750 | 232.500 | 139.500 | 23.250 | - | - | - | 465.000 |
| | PAACAA291731 | Sicilia | A29 | Lavori di manutenzione straordinaria; rifacimento dell'impianto d'illuminazione dello svincolo Montelepre dell'Autostrada A/29 "Palermo - Mazara del Vallo". | 428.000 | Impianti | 2019 | - | 363.800 | 64.200 | 85% | 15% | - | 64.200 | 214.000 | 128.400 | 21.400 | - | - | - | 428.000 |
| | PAACAA291742 | Sicilia | A29DIR/A | Lavori di manutenzione straordinaria; rifacimento dell'impianto d'illuminazione dello svincolo Marsala. | 428.000 | Impianti | 2019 | - | 363.800 | 64.200 | 85% | 15% | - | 64.200 | 214.000 | 128.400 | 21.400 | - | - | - | 428.000 |
| | PAACAA291739 | Sicilia | A29DIR | Lavori di manutenzione straordinaria; rifacimento dell'impianto d'illuminazione dello svincolo Dattilo. | 349.000 | Impianti | 2019 | - | 296.650 | 52.350 | 85% | 15% | - | 52.350 | 174.500 | 104.700 | 17.450 | - | - | - | 349.000 |
| F67H1700037001 | PGMSCDP1708 | Umbria | SS318 SS318DIR NSA291 SS75 SS77 SS685 SS3 | Lavori di manutenzione straordinaria della sovrastruttura stradale. | 3.999.953 | Piano viabile | 2017-2018 | 35,4 | - | 3.999.953 | 0% | 100% | 1.417.183 | 2.582.770 | - | - | - | - | - | - | 3.999.953 |
| F67H1700210001 | PGMSCDP1709 | Umbria | SS73BIS- SS219-SS448- SS205-SS3- SS79-SS79BIS- RA06 | Lavori di manutenzione straordinaria della sovrastruttura stradale. | 2.000.000 | Piano viabile | 2019 | - | 1.700.000 | 300.000 | 85% | 15% | - | 300.000 | 1.000.000 | 600.000 | 100.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| F97H1800170001 | PGMS14SVRA06 | Umbria | RA06 | RA06-Interventi di ripristino della segnaletica marginale e verticale | 1.444.931 | Barriere di sicurezza | 2017-2018 | - | - | 1.444.931 | 0% | 100% | - | 1.444.931 | - | - | - | - | - | - | 1.444.931 |
| F87H1800168001 | PGMS18E4501 | Umbria | SS3bis, SS675 | S.S. N. 3 Bis “Tiberina” S.G.C. E45 “Lavori di risanamento profondo del corpo stradale dal km 101+770 al km 104+980 Carreggiata Nord”. | 1.528.951 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.528.951 | 0% | 100% | 1.528.951 | - | - | - | - | - | - | - | 1.528.951 |
| F67H1600041001 | PGMSCDP1601 | Umbria | SS318, NSA291, SS318dir, SS3 | SS.SS.3-318-318dir-NSA291. Lavori di risanamento profondo della sovrastruttura stradale in tratti saltuari. | 2.151.053 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.151.053 | 0% | 100% | 2.151.053 | - | - | - | - | - | - | - | 2.151.053 |
| F97H1600047001 | PGMSCDP1604 | Umbria | SS318 | S.S.318. Lavori urgenti di ripristino e rinforzo delle strutture in calcestruzzo armato, adeguamento delle barriere di sicurezza stradale e rifacimento dei giunti di dilatazione del Ponte sul Fosso della Pieve al km 32+130. | 1.200.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 1.020.000 | 180.000 | 85% | 15% | - | 180.000 | 600.000 | 360.000 | 60.000 | - | - | - | 1.200.000 |
| F77H1600053001 | PGMSCDP1605 | Umbria | RA06 | RA 06. Lavori per il ripristino strutturale del viadotto "Puntabella" al km 21+200. | 250.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 212.500 | 37.500 | 85% | 15% | - | 37.500 | 125.000 | 75.000 | 12.500 | - | - | - | 250.000 |
| F67H1600044001 | PGMSCDP1606 | Umbria | SS3, SS219, SS73bis, SS79bis | SS.SS.219-73bis-3-79-79bis-RA06. Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento delle strutture in conglomerato cementizio armato delle opere d'arte in tratti saltuari. | 1.166.114 | Opere d'Arte | 2017-2018 | 45,6 | - | 1.166.114 | 0% | 100% | 531.282 | 634.833 | - | - | - | - | - | - | 1.166.114 |
| F97H1800046001 | PGMS17RA0602 | Umbria | RA06 | RA06. Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale in tratti saltuari dal km 41+500 al km 39+800 carr. Ovest | 810.524 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 810.524 | 0% | 100% | 810.524 | - | - | - | - | - | - | - | 810.524 |
| F67H1600046001 | PGMSCDP1608 | Umbria | SS448, SS219, RA06 | SS.SS.RA06-219-448-205. Lavori di sostituzione ed integrazione di barriere di sicurezza stradali in tratti saltuari. | 296.533 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 252.053 | 44.480 | 85% | 15% | - | 44.480 | 148.267 | 88.960 | 14.827 | - | - | - | 296.533 |
| | | Umbria | CMB | Lavori di sostituzione ed integrazione delle barriere di sicurezza stradale SS.SS. del CMB | 1.482.667 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 1.260.267 | 222.400 | 85% | 15% | - | 222.400 | 741.333 | 444.800 | 74.133 | - | - | - | 1.482.667 |
| F67H1700029001 | PGMSCDP1701 | Umbria | RA06, SS73bis, SS79, SS79bis, SS219, SS3 | SS.SS.219-73BIS-3-79-79BIS-RA06. Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento delle strutture in conglomerato cementizio armato delle opere d'arte in tratti saltuari e sostituzione giunti. | 1.100.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 935.000 | 165.000 | 85% | 15% | - | 165.000 | 550.000 | 330.000 | 55.000 | - | - | - | 1.100.000 |
| F67H1700030001 | PGMSCDP1702 | Umbria | RA06 | RA06. Lavori di risanamento profondo della sovrastruttura stradale fortemente ammalorata in tratti saltuari dal km 19+090 al km 27+000. | 1.087.289 | Piano viabile | 2017-2018 | 59,0 | - | 1.087.289 | 0% | 100% | 641.718 | 445.571 | - | - | - | - | - | - | 1.087.289 |
| F67H1700033001 | PGMSCDP1704 | Umbria | SS318, SS3, SS75 | SS.SS.318-3-75. Lavori di sostituzione ed integrazione di barriere di sicurezza stradali in tratti saltuari. | 1.049.940 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 892.449 | 157.491 | 85% | 15% | - | 157.491 | 524.970 | 314.982 | 52.497 | - | - | - | 1.049.940 |
| F67H1700034001 | PGMSCDP1705 | Umbria | NSA291, SS75, SS76, SS3, SS77, SS318dir, SS318, SS685 | SS.SS.3-75-76-77-318-318DIR-NSA291-685. Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento delle strutture in conglomerato cementizio armato delle opere d'arte in tratti saltuari e sostituzione giunti. | 1.037.807 | Opere d'Arte | 2019 | - | 882.136 | 155.671 | 85% | 15% | - | 155.671 | 518.904 | 311.342 | 51.890 | - | - | - | 1.037.807 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|---------------------|---------------|--------|---|--|-----------|--------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| F67H170003500 01 | PGMSCDP1706 | Umbria | SS77, SS318, SS205, SS75, SS3, SS76, SS318dir, SS685, SS448, RA06, SS79, NSA291, SS219 | SS.SS.RA06-219-448-205-79-3-75-76-77-318-318DIR- NSA291-685. Lavori urgenti di pulizia delle scarpate, abbattimento alberature, riparazione ed integrazione opere di protezione delle pendici, ripristino della funzionalità delle opere di smaltimento delle acque e delle recinzioni stradali in tratti saltuari. | 444.739 | Opere Complementari | 2019 | - | 378.028 | 66.711 | 85% | 15% | - | 66.711 | 222.369 | 133.422 | 22.237 | - | - | - | 444.739 |
| F67H170003100 01 | PGMSCDP1703 | Umbria | SS675 | SS675 - Lavori di manutenzione straordinaria della sovrastruttura stradale dal km 0+000 al km 11+100 in t.s. | 800.000 | Piano viabile | 2019 | - | 680.000 | 120.000 | 85% | 15% | - | 120.000 | 400.000 | 240.000 | 40.000 | - | - | - | 800.000 |
| F67H160004300 01 | PGMSCDP1602 | Umbria | SS448, SS219, SS205, SS79 | SS.SS.219-448-205-79. Lavori di risanamento profondo della sovrastruttura stradale in tratti saltuari. | 750.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 750.000 | 0% | 100% | 750.000 | - | - | - | - | - | - | - | 750.000 |
| F97H160004500 01 | PGMSCDP1603 | Umbria | RA06 | RA 06. Lavori di risanamento profondo della sovrastruttura stradale fortemente ammalorata in tratti saltuari dal km 19+040 al km 27+000 carreggiate Est - Ovest. | 1.500.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.500.000 | 0% | 100% | 1.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.500.000 |
| F67H160004900 01 | PGMSE451603 | Umbria | SS3bis, SS675 | SS.SS.3bis-675. Miglioramento della sicurezza stradale mediante la sostituzione e l'adeguamento della segnaletica verticale e marginale tra il km 0+000 ed il km 133+755 della S.S.3bis e tra il km 11+100 ed il km 30+200 della S.S.675. | 4.507.307 | Opere Complementari | 2017-2018 | 70,0 | - | 4.507.307 | 0% | 100% | 3.155.115 | 1.352.192 | - | - | - | - | - | - | 4.507.307 |
| F67H160005100 01 | PGMSE451601 | Umbria | SS3BIS | S.S.3bis. Lavori di manutenzione straordinaria del viadotto "Acqua " e "Olio" al km 0+000 della S.S.3bis. | 2.767.644 | Opere d'Arte | 2019 | - | 2.380.174 | 387.470 | 86% | 14% | - | 387.470 | 830.293 | 830.293 | 719.588 | - | - | - | 2.767.644 |
| F67H160005700 01 | PGMSE451606 | Umbria | SS675-SS3bis | Lavori di adeguamento alla vigente normativa delle barriere di sicurezza spartitraffico e l'installazione di dispositivi amovibili per chiusura varchi ed attenuatori d'urto redirettivi in corrispondenza delle uscite degli svincoli dal km 11+100 al km 30+200 della S.S.675 e dal km 0+000 al km 7+000 della S.S.3bis – 1*STRALCIO | 3.623.373 | Barriere di sicurezza | 2021 | - | 3.623.373 | - | 100% | 0% | - | - | - | 543.506 | 1.268.181 | 1.087.012 | 724.675 | - | 3.623.373 |
| F77H180032100 01 | ACMSGP00528 | Umbria | SS675-SS3bis | Lavori di adeguamento alla vigente normativa delle barriere di sicurezza spartitraffico e l'installazione di dispositivi amovibili per chiusura varchi ed attenuatori d'urto redirettivi in corrispondenza delle uscite degli svincoli dal km 11+100 al km 30+200 della S.S.675 e dal km 0+000 al km 7+000 della S.S.3bis – 2*STRALCIO | 5.124.360 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 4.611.924 | 512.436 | 90% | 10% | - | 512.436 | 512.436 | 768.654 | 1.793.526 | 1.537.308 | - | - | 5.124.360 |
| F67H160005000 01 | PGMSE451602 | Umbria | SS3BIS | S.S.3bis. Ripristini localizzati e messa in sicurezza n. 40 scatolari in t.s. | 4.121.813 | Opere d'Arte | 2019 | - | 3.544.759 | 577.054 | 86% | 14% | - | 577.054 | 1.236.544 | 1.236.544 | 1.071.671 | - | - | - | 4.121.813 |
| F67H160005600 01 | PGMSE451605 | Umbria | SS3BIS | S.S.3bis. Lavori urgenti di sostituzione ed integrazione delle barriere di sicurezza stradale in tratti saltuari dal km 33+000 al km 72+000. | 6.820.267 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 6.138.240 | 682.027 | 90% | 10% | - | 682.027 | 682.027 | 1.023.040 | 2.387.093 | 2.046.080 | - | - | 6.820.267 |
| F27H180004200 01 | PGMSE45160701 | Umbria | SS3bis, SS675 | S.S.3bisE45 - Lavori di risanamento profondo del corpo stradale dal km 32+900 al km 37+700. | 5.661.609 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 5.661.609 | 0% | 100% | 5.661.609 | - | - | - | - | - | - | - | 5.661.609 |
| F47H180005500 01 | PGMSE45160702 | Umbria | SS3bis, SS675 | S.S.3bisE45 - Lavori di risanamento profondo del corpo stradale dal km 37+700 al km 41+800. | 5.659.385 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 5.659.385 | 0% | 100% | 5.659.385 | - | - | - | - | - | - | - | 5.659.385 |
| F47H180006100 01 | PGMSE45160703 | Umbria | SS3bis, SS675 | S.S.675 "Umbro Laziale" S.G.C.E45 - Lavori di risanamento profondo del corpo stradale dal km 11+100 al km 18+330. | 5.661.716 | Piano viabile | 2017-2018 | 45,1 | 621.656 | 5.040.060 | 11% | 89% | 2.553.434 | 2.486.626 | 621.656 | - | - | - | - | - | 5.661.716 |
| F47H180006200 01 | PGMSE45160704 | Umbria | SS3bis, SS675 | S.S.675 "Umbro-Laziale" S.G.C.E45 - Lavori di risanamento profondo del corpo stradale dal km 24+225 al km 28+859. | 3.534.762 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 3.534.762 | 0% | 100% | - | 3.534.762 | - | - | - | - | - | - | 3.534.762 |
| F47H180007300 01 | PGMSE45160801 | Umbria | SS3bis, SS675 | S.S.3bis "Tiberina" S.G.C. E45 - Lavori di risanamento profondo del corpo stradale dal km 0+750 al km 10+775 in carreggiata Nord | 5.661.609 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 5.661.609 | 0% | 100% | 5.661.609 | - | - | - | - | - | - | - | 5.661.609 |
| F97H180007600 01 | PGMSE45160802 | Umbria | SS3bis, SS675 | S.S.3bis "Tiberina" S.G.C. E45 - Lavori di risanamento profondo del corpo stradale dal km 106+600 al km 116+000. | 5.661.609 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 5.661.609 | 0% | 100% | 5.661.609 | - | - | - | - | - | - | - | 5.661.609 |
| F47H180007400 01 | PGMSE45160803 | Umbria | SS3bis, SS675 | S.S.3bis "Tiberina" S.G.C. E45 - Lavori di risanamento profondo del corpo stradale dal km 101+150 al km 106+600. | 5.440.343 | Piano viabile | 2017-2018 | 80,1 | 216.308 | 5.224.035 | 4% | 96% | 4.358.803 | 865.232 | 216.308 | - | - | - | - | - | 5.440.343 |
| | PGMSE45160804 | Umbria | SS3bis, SS675 | S.S.3bis "Tiberina" S.G.C. E45 - Lavori di risanamento profondo del corpo stradale dal km 41+800 al km 42+800. | 1.343.296 | Piano viabile | 2019 | - | 1.141.802 | 201.494 | 85% | 15% | - | 201.494 | 671.648 | 402.989 | 67.165 | - | - | - | 1.343.296 |
| F47H180017200 01 | PGMSE45160805 | Umbria | SS3bis, SS675 | S.S.675 "Umbro Laziale" S.G.C. E45 - Lavori di risanamento profondo del corpo stradale dal km 28+569 al km 29+000 in carreggiata Sud e dal km 30+200 al km 29+240 in carreggiata Nord. | 1.377.194 | Piano viabile | 2019 | - | 1.170.615 | 206.579 | 85% | 15% | - | 206.579 | 688.597 | 413.158 | 68.860 | - | - | - | 1.377.194 |
| F97H180036100 01 | PGMSE45170605 | Umbria | SS3bis, SS675 | (ex PGMSE45170605) SS 3BIS - SGC E/45. Lavori di risanamento profondo del corpo stradale dal km 62+800 al km 55+400 in carreggiata sud. | 5.750.000 | Piano viabile | 2019 | | 5.175.000 | 575.000 | 90% | 10% | - | 575.000 | 575.000 | 862.500 | 2.012.500 | 1.725.000 | - | - | 5.750.000 |
| F97H180036200 01 | PGMSE45170606 | Umbria | SS3bis, SS675 | (ex PGMSE45170606) SS 3BIS - SGC E/45. Lavori di risanamento profondo del corpo stradale dal km 55+400 al km 62+800. | 5.750.000 | Piano viabile | 2020 | | 5.750.000 | - | 100% | 0% | - | - | 575.000 | 575.000 | 1.150.000 | 2.012.500 | 1.437.500 | - | 5.750.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|---------------|--------|---------------|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F17H1800367001 | PGMSE45170607 | Umbria | SS3bis, SS675 | (ex PGMSE45170607) S.S.3BIS. Lavori di risanamento profondo del corpo stradale dal km 127+400 al km 133+755 (Confine Regionale) in carreggiata sud. | 5.510.060 | Piano viabile | 2020 | | 5.510.060 | - | 100% | 0% | - | - | 551.006 | 551.006 | 1.102.012 | 1.928.521 | 1.377.515 | - | 5.510.060 |
| | PGMSE45170608 | Umbria | SS3bis, SS675 | (ex PGMSE45170608) S.S.3BIS. Lavori di risanamento profondo del corpo stradale ULTIMO STRALCIO | 1.053.032 | Piano viabile | 2019 | | 895.077 | 157.955 | 85% | 15% | - | 157.955 | 526.516 | 315.910 | 52.652 | - | - | - | 1.053.032 |
| F17H1800049001 | PGMSE45170601 | Umbria | SS3bis, SS675 | Lavori di risanamento profondo del corpo stradale dal km 32+900 al km 37+700 | 5.491.663 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 5.491.663 | 0% | 100% | 5.491.663 | - | - | - | - | - | - | - | 5.491.663 |
| F17H1800050001 | PGMSE45170602 | Umbria | SS3bis, SS675 | Lavori di risanamento profondo del corpo stradale dal km 37+700 al km 41+800 | 5.245.071 | Piano viabile | 2017-2018 | 33,9 | 693.818 | 4.551.253 | 13% | 87% | 1.775.981 | 2.775.272 | 693.818 | - | - | - | - | - | 5.245.071 |
| F87H1800164001 | PGMSE45170603 | Umbria | SS3bis, SS675 | Lavori di risanamento profondo del corpo stradale dal Km 101+150 al Km 106+600 | 3.542.318 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 3.542.318 | 0% | 100% | 3.542.318 | - | - | - | - | - | - | - | 3.542.318 |
| F47H1800075001 | PGMSE45170604 | Umbria | SS3bis, SS675 | Lavori di risanamento profondo del corpo stradale dal Km 41+800 al Km 47+000 | 5.657.856 | Piano viabile | 2017-2018 | 95,1 | 55.447 | 5.602.409 | 1% | 99% | 5.380.621 | 221.788 | 55.447 | - | - | - | - | - | 5.657.856 |
| F57H1700029001 | PGMSE451701 | Umbria | SS3BIS | S.S.3BIS. Lavori per la stabilizzazione del versante in frana e ripristino delle condizioni di sicurezza in località Deruta. | 3.558.400 | Opere Complementari | 2020 | - | 3.558.400 | - | 100% | 0% | - | - | 533.760 | 1.067.520 | 1.067.520 | 889.600 | - | - | 3.558.400 |
| F67H1700039001 | PGMSE451702 | Umbria | SS3bis, SS675 | SS.SS.3BIS-675. Lavori di sostituzione della segnaletica verticale. | 4.131.698 | Opere Complementari | 2019 | - | 3.553.260 | 578.438 | 86% | 14% | - | 578.438 | 1.239.509 | 1.239.509 | 1.074.241 | - | - | - | 4.131.698 |
| F77H1700025001 | PGMSE451703 | Umbria | SS675 | S.S.675. Lavori urgenti di sostituzione ed integrazione delle barriere di sicurezza stradale in tratti saltuari dal km 30+200 al km 11+100. | 5.000.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 4.300.000 | 700.000 | 86% | 14% | - | 700.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | - | - | - | 5.000.000 |
| F67H1700040001 | PGMSE451704 | Umbria | SS3BIS | S.S.3BIS. Lavori di adeguamento alla vigente normativa delle barriere di sicurezza spartitraffico e installazione di dispositivi amovibili per chiusura varchi ed attenuatori d'urto redirettivi in corrispondenza delle uscite degli svincoli dal km 72+000 al km 133+000. STRALCIO 1 | 5.000.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 4.300.000 | 700.000 | 86% | 14% | - | 700.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | - | - | - | 5.000.000 |
| | PGMSE451704A | Umbria | SS3BIS | S.S.3BIS. Lavori di adeguamento alla vigente normativa delle barriere di sicurezza spartitraffico e installazione di dispositivi amovibili per chiusura varchi ed attenuatori d'urto redirettivi in corrispondenza delle uscite degli svincoli dal km 72+000 al km 133+000. STRALCIO 2 | 5.000.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 750.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | - | - | 5.000.000 |
| | PGMSE451704B | Umbria | SS3BIS | S.S.3BIS. Lavori di adeguamento alla vigente normativa delle barriere di sicurezza spartitraffico e installazione di dispositivi amovibili per chiusura varchi ed attenuatori d'urto redirettivi in corrispondenza delle uscite degli svincoli dal km 72+000 al km 133+000. STRALCIO 3 | 4.500.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 3.870.000 | 630.000 | 86% | 14% | - | 630.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.170.000 | - | - | - | 4.500.000 |
| F67H1700041001 | PGMSE451705 | Umbria | SS3BIS | S.S.3BIS. Lavori di adeguamento alla vigente normativa delle barriere di sicurezza spartitraffico e installazione di dispositivi amovibili per chiusura varchi ed attenuatori d'urto redirettivi in corrispondenza delle uscite degli svincoli dal km 0+000 al km 72+000. STRALCIO 1 | 6.233.333 | Barriere di sicurezza | 2020 | - | 6.233.333 | - | 100% | 0% | - | - | 623.333 | 623.333 | 1.246.667 | 2.181.667 | 1.558.333 | - | 6.233.333 |
| | PGMSE451705A | Umbria | SS3BIS | S.S.3BIS. Lavori di adeguamento alla vigente normativa delle barriere di sicurezza spartitraffico e installazione di dispositivi amovibili per chiusura varchi ed attenuatori d'urto redirettivi in corrispondenza delle uscite degli svincoli dal km 0+000 al km 72+000. STRALCIO 2 | 6.233.333 | Barriere di sicurezza | 2021 | | 6.233.333 | - | 100% | 0% | - | - | - | 623.333 | 623.333 | 1.246.667 | 2.181.667 | 1.558.333 | 6.233.333 |
| | PGMSE451705B | Umbria | SS3BIS | S.S.3BIS. Lavori di adeguamento alla vigente normativa delle barriere di sicurezza spartitraffico e installazione di dispositivi amovibili per chiusura varchi ed attenuatori d'urto redirettivi in corrispondenza delle uscite degli svincoli dal km 0+000 al km 72+000. STRALCIO 3 | 6.233.333 | Barriere di sicurezza | 2021 | | 6.233.333 | - | 100% | 0% | - | - | - | 623.333 | 623.333 | 1.246.667 | 2.181.667 | 1.558.333 | 6.233.333 |
| F67H1700044001 | PGMSE451707 | Umbria | SS3bis, SS675 | SS.SS.3BIS-675. Lavori di ripristino strutturale e miglioramento della sicurezza per la viabilità dei cavalcavia di scavalco tra il km 30+200 e il km 11+100 della S.S.675 e tra il km 0+000 e il km 133+755 della S.S.3BIS. | 8.150.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | - | 8.150.000 | - | 100% | 0% | - | - | 815.000 | 815.000 | 1.630.000 | 2.852.500 | 2.037.500 | - | 8.150.000 |
| F17H1700035001 | PGMSE451708 | Umbria | SS3BIS | S.S.3BIS. Lavori per la stabilizzazione del versante in frana in corrispondenza dello svincolo San Gemini Nord. | 2.965.333 | Opere Complementari | 2020 | - | 2.965.333 | - | 100% | 0% | - | - | 444.800 | 889.600 | 889.600 | 741.333 | - | - | 2.965.333 |
| F37H1700046001 | PGMSE451709 | Umbria | SS675 | S.S.675. Sostituzione appoggi e ritegni sismici Castagnola al km 18+597. | 2.200.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 2.200.000 | - | 100% | 0% | - | - | 330.000 | 660.000 | 660.000 | 550.000 | - | - | 2.200.000 |
| F37H1700047001 | PGMSE451710 | Umbria | SS675 | S.S.675. Sostituzione appoggi e ritegni sismici Rocchette al km 21+459. | 6.000.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 6.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 600.000 | 600.000 | 1.200.000 | 2.100.000 | 1.500.000 | - | 6.000.000 |
| F37H1700048001 | PGMSE451711 | Umbria | SS675 | S.S.675. Sostituzione appoggi e ritegni sismici Marinata al km 21+951. | 2.000.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 2.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 300.000 | 970.000 | 730.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| F37H1700049001 | PGMSE451712 | Umbria | SS675 | S.S.675. Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza della Galleria Castelluccio. | 2.500.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 2.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 375.000 | 750.000 | 750.000 | 625.000 | - | - | 2.500.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|---------------------|----------------|------------|---|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|------|------|-----------|
| F57H170003000 01 | PGMSE451713 | Umbria | SS3BIS | S.S.3BIS. Lavori di manutenzione straordinaria con miglioramento sismico del ponte sul fiume Tevere al km 59+844. | 2.000.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 2.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 300.000 | 970.000 | 730.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| F97H170003000 01 | PGMSE451714 | Umbria | SS3BIS | S.S.3BIS. Lavori di manutenzione straordinaria con miglioramento sismico del ponte sul fiume Tevere al km 70+819. | 1.800.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 1.800.000 | - | 100% | 0% | - | - | 270.000 | 873.000 | 657.000 | - | - | - | 1.800.000 |
| F87H170002700 01 | PGMSE451715 | Umbria | SS3BIS | S.S.3BIS. Miglioramento sismico ponte sul torrente Ventia e viadotto Pierantonio al km 96+535. | 2.700.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 2.700.000 | - | 100% | 0% | - | - | 405.000 | 810.000 | 810.000 | 675.000 | - | - | 2.700.000 |
| F87H170002800 01 | PGMSE451716 | Umbria | SS3BIS | S.S.3BIS. Miglioramento sismico ponte Barattino al km 97+627. | 1.150.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 1.150.000 | - | 100% | 0% | - | - | 172.500 | 557.750 | 419.750 | - | - | - | 1.150.000 |
| F87H170002900 01 | PGMSE451717 | Umbria | SS3BIS | S.S.3BIS. Miglioramento sismico viadotti sul torrente Assino al km 99+343 e Roncalbello al km 101+189. | 2.250.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 2.250.000 | - | 100% | 0% | - | - | 337.500 | 675.000 | 675.000 | 562.500 | - | - | 2.250.000 |
| F87H170003000 01 | PGMSE451718 | Umbria | SS3BIS | S.S.3BIS. Miglioramento sismico ponte Col di Pozzo al km 102+255. | 1.500.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 1.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 225.000 | 727.500 | 547.500 | - | - | - | 1.500.000 |
| F87H170003100 01 | PGMSE451719 | Umbria | SS3BIS | S.S.3BIS. Miglioramento sismico ponte Tevere I° al km 106+748. | 2.200.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 2.200.000 | - | 100% | 0% | - | - | 330.000 | 660.000 | 660.000 | 550.000 | - | - | 2.200.000 |
| F87H170003300 01 | PGMSE451720 | Umbria | SS3BIS | S.S.3BIS. Miglioramento sismico ponte Tevere II° al km 107+784. | 2.200.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 2.200.000 | - | 100% | 0% | - | - | 330.000 | 660.000 | 660.000 | 550.000 | - | - | 2.200.000 |
| F17H170003700 01 | PGMSE451721 | Umbria | SS3BIS | S.S.3BIS. Miglioramento sismico ponte Tevere I° (I°) al km 119+102. | 3.500.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 3.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 525.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 875.000 | - | - | 3.500.000 |
| F17H170003800 01 | PGMSE451722 | Umbria | SS3BIS | S.S.3BIS. Miglioramento sismico ponte S.P. di Trestina al km 120+156. | 450.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 450.000 | - | 100% | 0% | - | - | 67.500 | 218.250 | 164.250 | - | - | - | 450.000 |
| F17H170003900 01 | PGMSE451723 | Umbria | SS3BIS | S.S.3BIS. Miglioramento sismico ponte Fosso Rancione al km 128+038 e ponte Tevere II° al km 123+184 1°stralcio. | 2.000.000 | Opere d'Arte | 2020 | - | 2.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 300.000 | 970.000 | 730.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| F67H160005400 01 | PGMSE451609 | Umbria | SS3bis, SS675 | SS.SS.675-3bis. Lavori di bonifica e riqualificazione delle piazzole di emergenza e delle opere idrauliche tra il km 30+200 d il km 0+000 della S.S.675 e tra il km 0+000 ed il km 133+755 della S.S.3bis. | 2.421.689 | Opere Complementari | 2019 | - | 2.082.652 | 339.036 | 86% | 14% | - | 339.036 | 726.507 | 726.507 | 629.639 | - | - | - | 2.421.689 |
| F27H170001200 01 | PZMS1519A06 | Basilicata | SS7 | S.S. n. 7 - Lavori di M.S. per il risanamento del corpo stradale in frana al km 567+500 sx, al km 568+400 dx e al km 570+150 sx | 2.387.093 | Opere Complementari | 2019 | - | 2.052.900 | 334.193 | 86% | 14% | - | 334.193 | 716.128 | 716.128 | 620.644 | - | - | - | 2.387.093 |
| F37H160007300 01 | PZMS1619A003 | Basilicata | RA05 - SS7VAR-B | Lavori di M.S. per l'adeguamento delle barriere di sicurezza spartitraffico dal km 35+200 al km 51+500 del RA 05 "Sicignano-Potenza", dal km 466+800 al km 468+300 della S.S. n. 7varB - 1°Stralcio | 2.372.267 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 2.040.149 | 332.117 | 86% | 14% | - | 332.117 | 711.680 | 711.680 | 616.789 | - | - | - | 2.372.267 |
| F47H170001400 01 | PZMS1619A010 | Basilicata | SS99, SS407, SS7, SS7var-b, SS7racc, RA05 | Lavori di interventi di distese generali in tratti saltuari del C.M. A - Anno 2017 | 1.482.667 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.482.667 | 0% | 100% | 1.482.667 | - | - | - | - | - | - | - | 1.482.667 |
| F67H170001000 01 | PZMS1619B002 | Basilicata | SS658 | Lavori di M.S. per l'adeguamento delle opere marginali di protezione dei viadotti S.FRANCESCO al km 8+110, CAVA al km 10+630, CHIANCALI al km 10+962, viadotto al km 14+770 e SARNELLI al km 20+183 della SS. n° 658 "Potenza-Melfi" | 790.756 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 672.142 | 118.613 | 85% | 15% | - | 118.613 | 395.378 | 237.227 | 39.538 | - | - | - | 790.756 |
| F67H160003600 01 | PZMS1619B004 | Basilicata | SS658 | S.S. n. 658 - Lavori di M.S. per il rifacimento dei giunti, dell'impermeabilizzazione e della pavimentazione ammalorata sui viadotti Catavatta, S. Nicola e Rupoli lungo la S.S. n° 658 "Potenza-Melfi" | 840.178 | Opere d'Arte | 2017-2018 | - | - | 840.178 | 0% | 100% | - | 840.178 | - | - | - | - | - | - | 840.178 |
| F47H160004300 01 | PZMS1619A002 | Basilicata | SS7, SS407, RA05 | R.A. n. 5 - SS.SS. n. 407 - 7 - 7racc - 99 - Lavori di interventi di distese generali in tratti saltuari del C.M. A - Anno 2016 (per A.Q. 15728 del 26/05/2016) | 1.250.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.250.000 | 0% | 100% | 1.250.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.250.000 |
| F37H160006800 01 | PZMS1619B005 | Basilicata | SS658, SS93 | SS.SS. nn. 658 - 93 - Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualifica della pavimentazione e del sottofondo stradale in tratti saltuari dal km 7+000 al km 47+000 della S.S. 658 e da km 41+570 al km 74+900 della S.S. 93 | 2.550.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.550.000 | 0% | 100% | 2.550.000 | - | - | - | - | - | - | - | 2.550.000 |
| F67H170010400 01 | PZMS1619B006-1 | Basilicata | SS658, SS655, SS169, SS401, SS401dir, SS93 | S.S. 401 - 401dir - 655 - 96bis - 93 - 658 - Lavori di interventi di distese generali in tratti saltuari del C.M. "B" - Anno 2016 - 1° Stralcio | 767.221 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 767.221 | 0% | 100% | 767.221 | - | - | - | - | - | - | - | 767.221 |
| F47H170001500 01 | PZMS1619B010 | Basilicata | SS93, SS401, SS655, SS401dir, SS169, SS658, SS96bis | Lavori di interventi di distese generali in tratti saltuari del C.M. B - Anno 2017 | 1.482.667 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.482.667 | 0% | 100% | 1.482.667 | - | - | - | - | - | - | - | 1.482.667 |
| F67H170001100 01 | PZMS1619B019 | Basilicata | SS655 | Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualifica della pavimentazione e del sottofondo stradale tra i km 39+486 e 76+000, e tra i km 82+000 ed il km 122+600 della SS. n° 655 | 2.273.422 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.273.422 | 0% | 100% | 2.273.422 | - | - | - | - | - | - | - | 2.273.422 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|-----------------|------------|--|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|-----------|-----------|---------|------|------|------|-----------|
| F67H17001050001 | PZMS1619B006-2 | Basilicata | SS658 | S.S. 401 - 401dir - 655 - 96bis - 93 - 658 - Lavori di interventi di distese generali in tratti saltuari del C.M. "B" - Anno 2016 - 2° Stralcio | 552.353 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 552.353 | 0% | 100% | 552.353 | - | - | - | - | - | - | - | 552.353 |
| F37H16000720001 | PZMS1619C006ST1 | Basilicata | SS94dir, SS598, SS95var, SS95, SS92 | Lavori di M.S. per l'adeguamento di opere marginali di sicurezza e protezione dal km 0+000 al km 17+110 della S.S. N°95, dal km 0+300 al km 31+000 della S.S. N°598, dal km 0+750 al km 2+950 della S.S. N°95VAR, dal km 70+000 al km 100+000 della S.S. N°92 e dal km 0+000 al km 11+568 della S.S. N°94DIR - 1° Stralcio | 2.965.333 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 2.550.187 | 415.147 | 86% | 14% | - | 415.147 | 889.600 | 889.600 | 770.987 | - | - | - | 2.965.333 |
| F87H17000110001 | PZMS1619C006ST2 | Basilicata | SS95, SS94dir, SS95var, SS598, SS92 | Lavori di M.S. per l'adeguamento di opere marginali di sicurezza e protezione dal km 0+000 al km 17+110 della S.S. N°95, dal km 0+300 al km 31+000 della S.S. N°598, dal km 0+750 al km 2+950 della S.S. N°95VAR, dal km 70+000 al km 100+000 della S.S. N°92 e dal km 0+000 al km 11+568 della S.S. N°94DIR - 2° STRALCIO | 3.000.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 2.580.000 | 420.000 | 86% | 14% | - | 420.000 | 900.000 | 900.000 | 780.000 | - | - | - | 3.000.000 |
| F47H18000790001 | PZMS1619C023 | Basilicata | SS7-SS92-SS94-SS94DIR-SS95-SS95VAR-SS276-SS598 – RA 05 – SS407-SS407 – SS7 – SS7 Var B –SS7 racc | Lavori di M.S per la sostituzione ed integrazione della segnaletica verticale sulle strade del Centro Manutentorio A e del Centro Manutentorio C . | 836.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 710.600 | 125.400 | 85% | 15% | - | 125.400 | 418.000 | 250.800 | 41.800 | - | - | - | 836.000 |
| F37H16000710001 | PZMS1619C008 | Basilicata | SS598 | Lavori di M.S per la sostituzione ed integrazione della segnaletica verticale sulle strade del centro C - 1° stralcio | 356.828 | Opere Complementari | 2017-2018 | 100,0 | - | 356.828 | 0% | 100% | 356.828 | - | - | - | - | - | - | - | 356.828 |
| F37H16000660001 | PZMS1619C001 | Basilicata | SS94dir, SS92, SS598, NSA398, SS7, SS95, SS95var, SS276, SS94 | Lavori di interventi di distese generali in tratti saltuari del C.M. C - Anno 2016 | 1.583.488 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.583.488 | 0% | 100% | 1.583.488 | - | - | - | - | - | - | - | 1.583.488 |
| F47H18000380001 | PZMS1519A02-2 | Basilicata | SS7-SS7racc | Lavori di M.S. per il ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari lungo la SS 7 "Appia" dal km 554+100 al km 574+200 e dal km 580+740 al 591+741 e lungo la SS 7racc dal km 0+000 al km 8+100 | 1.551.858 | Piano viabile | 2017-2018 | 95,0 | - | 1.551.858 | 0% | 100% | 1.474.265 | 77.593 | - | - | - | - | - | - | 1.551.858 |
| F87H18001100001 | PZMP1721D02 | Basilicata | SS106 | Lavori di M.S. per il rifacimento della pavimentazione stradale con tipologia drenante della SS 106 in entrambe le direzioni dal Km 423+554 al Km 429+350 ed in tratti saltuari compresi tra il Km 432+300 ed il Km 444+800 dir TA e tra il Km 436+100 ed il Km 432+150 dir RC | 3.137.437 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 3.137.437 | 0% | 100% | 3.137.437 | - | - | - | - | - | - | - | 3.137.437 |
| F97H16000440001 | PZMS1619D006 | Basilicata | SS653 | S.S. n. 653 - Lavori di M.S. per l'installazione e l'adeguamento delle opere marginali di protezione sulla SS. 653 dal km 0+000 al km 41+000 - 1° stralcio dal Km 0+000 al Km 4+200 | 3.357.279 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 2.887.260 | 470.019 | 86% | 14% | - | 470.019 | 1.007.184 | 1.007.184 | 872.893 | - | - | - | 3.357.279 |
| F77H16000490001 | PZMS1619D019 | Basilicata | SS653 | S.S. n. 653 - Lavori di M.S. per l'installazione e l'adeguamento delle opere marginali di protezione sulla SS. 653 dal km 0+000 al km 41+000 - 2° stralcio dal Km 4+200 al Km 11+000 | 1.710.404 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 1.453.844 | 256.561 | 85% | 15% | - | 256.561 | 855.202 | 513.121 | 85.520 | - | - | - | 1.710.404 |
| F77H17000170001 | PZMS1619D020 | Basilicata | SS653 | Lavori di M.S. per l'installazione e l'adeguamento delle opere marginali di protezione sulla SS. 653 dal km 0+000 al km 41+000 - 3° Stralcio adeguamento viadotto "Demanio" dal Km 19+698 al Km 20+328 | 2.180.304 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 1.875.061 | 305.243 | 86% | 14% | - | 305.243 | 654.091 | 654.091 | 566.879 | - | - | - | 2.180.304 |
| F47H17000180001 | PZMS1619D035 | Basilicata | SS92, SS481, NSA289, NSA399, SS653, SS106var-c, SS585, SS18, NSA290, SS106, SS19 | Lavori di interventi di distese generali in tratti saltuari del C.M. D - Anno 2017 | 1.527.804 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.527.804 | 0% | 100% | 1.527.804 | - | - | - | - | - | - | - | 1.527.804 |
| F47H17000160001 | PZMS1619C011 | Basilicata | SS92, NSA398, SS95, SS7, SS94dir, SS598, SS94, NSA397, SS276, SS95var | Lavori di interventi di distese generali in tratti saltuari del C.M. C - Anno 2017 | 1.891.883 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.891.883 | 0% | 100% | 1.891.883 | - | - | - | - | - | - | - | 1.891.883 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|---------------|-------|------------------------|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F87H1600270001 | RMMSLS14E2B02 | Lazio | A90 | A 90 "Grande Raccordo Anulare" - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici della Galleria "Cassia", ai sensi del D.L. n° 264 del 05.10.2006 in materia di sicurezza per gallerie della rete stradale trans europea. | 5.192.609 | Impianti | 2019 | - | 4.673.348 | 519.261 | 90% | 10% | - | 519.261 | 519.261 | 778.891 | 1.817.413 | 1.557.783 | - | - | 5.192.609 |
| F87H1800237001 | RMMS2017CMD02 | Lazio | A90 | A90 - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici, ai sensi del D.L. n° 264 del 05.10.2006 in materia di sicurezza per gallerie della rete stradale trans europea: galleria Trionfale - 2° Stralcio | 2.146.776 | Impianti | 2017-2018 | 16,8 | - | 2.146.776 | 0% | 100% | 360.014 | 1.786.762 | - | - | - | - | - | - | 2.146.776 |
| F87H1800235001 | RMMS2016AQI01 | Lazio | A90 | Lavori di M.S. per l'ammodernamento dei sistemi di infomobilità dell' A90 "Grande Raccordo Anulare" - STRALCIO 1/A | 1.334.400 | Impianti | 2017-2018 | 10,6 | - | 1.334.400 | 0% | 100% | 141.713 | 1.192.687 | - | - | - | - | - | - | 1.334.400 |
| F87H1600152005 | RMMSLS14E2B01 | Lazio | A90 | A 90 "Grande Raccordo Anulare" - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici ai sensi del D.L. n° 264 del 05.10.2006 in materia di sicurezza per gallerie della rete stradale trans europea: GALLERIA TRIONFALE - PRIMO STRALCIO. | 1.160.348 | Impianti | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.160.348 | 0% | 100% | 1.160.348 | - | - | - | - | - | - | - | 1.160.348 |
| | RMMS1519E2A07 | Lazio | SS17, SS4 | Lavori di M.S. per il miglioramento della sicurezza stradale mediante adeguamento alla normativa vigente delle opere protettive in t.s. tra i km 98+650 e 144+958 della S.S. 4 a tra i km 0+000 e 12+250 della S.S. 17. | 4.892.800 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 4.207.808 | 684.992 | 86% | 14% | - | 684.992 | 1.467.840 | 1.467.840 | 1.272.128 | - | - | - | 4.892.800 |
| | RMMS1619E2A11 | Lazio | SS7 | S.S.7 - Lavori per l'adeguamento del canale di gronda per lo smaltimento delle acque dell'aeroporto di Ciampino attraverso il tombino al km 14+450 sottostante la S.S.7 Appia - (Comune di Ciampino) | 936.560 | Opere Complementari | 2017-2018 | - | - | 936.560 | 0% | 100% | - | 936.560 | - | - | - | - | - | - | 936.560 |
| F57H1600051001 | RMMS1619E1A01 | Lazio | SS7 | S.S. 7 Via Appia dal km 96+300 al 97+300 - Risanamento della piattaforma stradale che, per fenomeni di subsidenza, si è abbassata di circa 1,5 metri con conseguenti allagamenti e danni del tratto. | 741.333 | Opere Complementari | 2019 | - | 630.133 | 111.200 | 85% | 15% | - | 111.200 | 370.667 | 222.400 | 37.067 | - | - | - | 741.333 |
| F97H1800208001 | RMMS2016CMD01 | Lazio | A90 - A91 | A90 e A91 - Lavori di M.S. per il rifacimento della pavimentazione stradale ammalorata delle Autostrade A90 e A91 in tratti saltuari comprese complanari dell'A90 - Lavori anche notturni (l stralcio) | 1.831.809 | Piano viabile | 2017-2018 | 86,4 | - | 1.831.809 | 0% | 100% | 1.582.683 | 249.126 | - | - | - | - | - | - | 1.831.809 |
| F97H1800137001 | RMMS2016AQV01 | Lazio | A90 - A91 | Lavori di m.s. DI verifica dei portali presenti sull'A90 e A91 dei portali a traliccio ammalorati e rifacimento delle targhe di segnaletica danneggiate - Lavori anche notturni. | 370.963 | Opere Complementari | 2017-2018 | 100,0 | - | 370.963 | 0% | 100% | 370.963 | - | - | - | - | - | - | - | 370.963 |
| F87H1800236001 | RMMS2016AQV02 | Lazio | Tutte le SS.SS. Ed NSA | Lavori di m.s. per l'ammodernamento della segnaletica verticale in t.s. lungo le SS.SS. Ed NSA dell'Area Compartimentale Lazio - 1° Stralcio | 370.568 | Opere Complementari | 2017-2018 | 15,3 | - | 370.568 | 0% | 100% | 56.697 | 313.871 | - | - | - | - | - | - | 370.568 |
| F17H1600066001 | RMMS1619E2A15 | Lazio | SS675 | S.S. 675 - 1° Stralcio barriere new jersey spartitraffico - Lavori di M.S.per il miglioramento della sicurezza stradale mediante riqualificazione delle barriere stradali tipo new jersey in t.s. | 1.775.315 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 1.509.018 | 266.297 | 85% | 15% | - | 266.297 | 887.658 | 532.595 | 88.766 | - | - | - | 1.775.315 |
| F87H1600271001 | RMMS1619E2B16 | Lazio | A90 | A90 Grande Raccordo Anulare - Lavori di m.s. per il miglioramento della sicurezza stradale mediante riqualificazione delle barriere new jersey tra i km 47+000 e 57+000 - Lavori anche notturni - 1° Stralcio | 1.818.737 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 1.545.927 | 272.811 | 85% | 15% | - | 272.811 | 909.369 | 545.621 | 90.937 | - | - | - | 1.818.737 |
| F17H1700163001 | RMMS16E1A01 | Lazio | SS1bis, SS1 | Lavori di M.S. per il rifacimento della pavimentazione stradale ammalorata in t.s. dal km 9+650 al km 27+644 e dal km 33+000 al km 67+117 della S.S. 1 "Via Aurelia" e dal km 0+800 al km 13+000 della S.S. 1 Bis - Lavori anche notturni. | 1.190.801 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.190.801 | 0% | 100% | 1.190.801 | - | - | - | - | - | - | - | 1.190.801 |
| F97H1700178001 | RMMS16E1B01 | Lazio | A90 - A91 | A90 Grande Raccordo Anulare e A91 Roma/Aeroporto di Fiumicino - Lavori di MS per il rifacimento della pavimentazione stradale ammalorata in t.s. dell'A90 e dell'A91 - 2 stralcio - Lavori anche notturni | 1.287.296 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.287.296 | 0% | 100% | 1.287.296 | - | - | - | - | - | - | - | 1.287.296 |
| F17H1800098001 | RMMS2017CMA01 | Lazio | SS1 | Potenziamento ed adeguamento delle rampe di svincolo dell'uscita al km 24+490 della SS1 Aurelia - Località Aranova in carreggiata direzione Roma, per il collegamento con la viabilità locale | 4.834.783 | Opere Complementari | 2019 | - | 4.157.913 | 676.870 | 86% | 14% | - | 676.870 | 1.450.435 | 1.450.435 | 1.257.043 | - | - | - | 4.834.783 |
| F87H1800238001 | RMMS2017CMA04 | Lazio | SS675 | S.S. 675 - Lavori di M.S.per il miglioramento della sicurezza stradale mediante riqualificazione delle barriere stradali tipo new jersey in t.s. - 3° Stralcio dal km 59+600 al 62+600 | 1.410.260 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 1.198.721 | 211.539 | 85% | 15% | - | 211.539 | 705.130 | 423.078 | 70.513 | - | - | - | 1.410.260 |
| F17H1800099001 | RMMS2017CMA02 | Lazio | SS1 | Potenziamento ed adeguamento delle rampe di svincolo dell'uscita al km 23+000 della SS1 Aurelia - Località Aranova in carreggiata direzione Roma, per il collegamento con la viabilità locale. | 6.900.767 | Opere Complementari | 2021 | - | 6.900.767 | - | 100% | 0% | - | - | - | 690.077 | 690.077 | 1.380.153 | 2.415.269 | 1.725.192 | 6.900.767 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|----------------|----------|---------------------------------------|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|------|------|-----------|
| F17H18001000001 | RMMS2017CMA03 | Lazio | SS1, SS675, SS1bis, NSA428, NSA376 | SS.SS. 1 - 1 BIS - 675 - NSA 428 - 376 - Lavori di m.s. per il rifacimento della pavimentazione stradale ammalorata - Lavori anche notturni | 2.294.180 | Piano viabile | 2017-2018 | 86,9 | - | 2.294.180 | 0% | 100% | 1.993.413 | 300.767 | - | - | - | - | - | - | 2.294.180 |
| F27H17000690001 | RMMS2017CMB01 | Lazio | SS79, NSA265, SS4, SS17, SS701, SS730 | S.S. 4 - 17 - 79 - 701 - NSA 265 - Lavori di M.S. per il rifacimento della pavimentazione ammalorata comprese ricariche ed eventuali sfondamenti in tratti saltuari - Lavori anche notturni. | 4.365.712 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 4.365.712 | 0% | 100% | 4.365.712 | - | - | - | - | - | - | - | 4.365.712 |
| | RMMS2017CMB02 | Lazio | SS4 | S.S.4 dal km 12+100 al km 41+000 - Lavori di m.s. per l'adeguamento alla normativa vigente delle opere protettive in rilevato in tratti saltuari tra il km 12+100 e 41+000 della S.S.4 - Stralcio 4. | 492.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 418.200 | 73.800 | 85% | 15% | - | 73.800 | 246.000 | 147.600 | 24.600 | - | - | - | 492.000 |
| | RMMS2017CMC01 | Lazio | SS7 | S.S.7 dal km 73+300 al km 118+325 - Lavori di m.s. per il miglioramento della sicurezza stradale mediante adeguamento alla normativa vigente delle opere protettive su rilevato in t.s. tra i km 73+300 e il km 118+325 | 576.520 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 490.042 | 86.478 | 85% | 15% | - | 86.478 | 288.260 | 172.956 | 28.826 | - | - | - | 576.520 |
| F97H18001380001 | RMMS2017CMD01 | Lazio | A90 - A91 | A90 e A91 - Lavori di M.S. per il rifacimento della pavimentazione stradale ammalorata delle Autostrade A90 e A91 in tratti saltuari comprese complanari dell'A90 - Lavori anche notturni (II stralcio) | 1.831.809 | Piano viabile | 2017-2018 | 98,7 | - | 1.831.809 | 0% | 100% | 1.808.545 | 23.264 | - | - | - | - | - | - | 1.831.809 |
| F17H18001010001 | RMMS2017CMD03 | Lazio | A91 | A91 - Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino degli appoggi e dei giunti del Cavalciferrovia sito al km 12+318 dell'A91 | 1.900.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 1.615.000 | 285.000 | 85% | 15% | - | 285.000 | 950.000 | 570.000 | 95.000 | - | - | - | 1.900.000 |
| F17H17000710001 | RMMSAQ16CMA02 | Lazio | SS1, SS675 | SS.SS. 1 - 675 - LAVORI DI M.S. PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE AMMALORATA IN T.S. DELLE SS.SS. 1 E 675 - LAVORI ANCHE NOTTURNI. | 2.194.347 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.194.347 | 0% | 100% | 2.194.347 | - | - | - | - | - | - | - | 2.194.347 |
| F47H16001270001 | RMMSAQ16CMC01 | Lazio | SS7, SS7var, SS7dir-a | SS.SS. 7 - 7 DIR/A - 7 VAR - LAVORI DI M.S. PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE AMMALORATA E DISTESE GENERALI IN T.S. DELLA S.S. 7 DAL KM 30+450 AL KM 118+300, DELLA S.S. 7 DIR/A DAL KM 0+900 AL KM 1+350 E DELLA S.S. 7 VAR DAL KM 3+000 AL 15+020. | 4.557.350 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 4.557.350 | 0% | 100% | 4.557.350 | - | - | - | - | - | - | - | 4.557.350 |
| F97H17000560001 | RMMSAQ16CMD02 | Lazio | A90 - A91 | A90 Grande Raccordo Anulare e A91 Roma/Aeroporto di Fiumicino - Lavori di MS per il rifacimento della pavimentazione stradale ammalorata in t.s. dell' A90 e dell' A91 - 1 Stralcio Lavori anche notturni | 823.948 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 823.948 | 0% | 100% | 823.948 | - | - | - | - | - | - | - | 823.948 |
| F87H16000310001 | RMMSLS14E1B02 | Lazio | A90 | Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione stradale ammalorata in t.s. in carreggiata interna tra i km 60+000 ed il km 1+000 ed in carreggiata esterna tra i km 63+000 e 60+000. Lavori anche notturni | 2.664.476 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.664.476 | 0% | 100% | 2.664.476 | - | - | - | - | - | - | - | 2.664.476 |
| | TOMS17N506 | Piemonte | SS659 | S.S. 659 - Lavori di costruzione dell'impianto antincendio, installazione di dispositivi di sicurezza e di adeguamento dell'impianto di illuminazione della galleria di Pontemaglio ai sensi del D.P.R. 151/2011 e s.m.i. | 2.875.000 | Impianti | 2020 | - | 2.875.000 | - | 100% | 0% | - | - | 431.250 | 862.500 | 862.500 | 718.750 | - | - | 2.875.000 |
| F27H16000380001 | TOE2A16050 | Piemonte | SS337 | S.S. n. 337 - Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione delle gallerie di Masera (dal km 5+100 al km 5+600) e dell'Olgia (dal km 27+800 al km 27+900). | 625.000 | Impianti | 2019 | - | 531.250 | 93.750 | 85% | 15% | - | 93.750 | 312.500 | 187.500 | 31.250 | - | - | - | 625.000 |
| F11B99000010001 | TOE2A008MS1014 | Piemonte | SS33 | S.S. 33 - LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELL'IMBOCCO SUD DELLA GALLERIA DI "PAGLINO" AL KM 142+800 | 1.076.288 | Opere d'Arte | 2017-2018 | - | - | 1.076.288 | 0% | 100% | - | 1.076.288 | - | - | - | - | - | - | 1.076.288 |
| F97H16000400001 | TOE2A14015 | Piemonte | SS28 | S.S. n. 28 - Lavori urgenti di ricostruzione muro di controripa e sistemazione versante a monte al km 24+300. | 283.696 | Opere d'Arte | 2019 | - | 241.141 | 42.554 | 85% | 15% | - | 42.554 | 141.848 | 85.109 | 14.185 | - | - | - | 283.696 |
| F17H16000480001 | TOE2A16039 | Piemonte | SS705, SS20, SS21 | S.S. nn. 20-21-705 - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle pavimentazioni stradali in tratti saltuari. | 2.625.556 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.625.556 | 0% | 100% | 2.625.556 | - | - | - | - | - | - | - | 2.625.556 |
| F17H16000490001 | TOE2A16040 | Piemonte | SS34 | S.S. n. 34 - Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento sia superficiale che profondo della pavimentazione stradale, dal km 0+000 al km 39+339 in tratti saltuari, e rifacimento della relativa segnaletica orizzontale. | 617.778 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 617.778 | 0% | 100% | 617.778 | - | - | - | - | - | - | - | 617.778 |
| F17H16000500001 | TOE2A16041 | Piemonte | SS33 | S.S. n. 33/II - Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento sia superficiale che profondo della pavimentazione stradale, dal km 77+000 al km 127+000 in tratti saltuari, e il rifacimento della relativa segnaletica orizzontale. | 1.297.333 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.297.333 | 0% | 100% | 1.297.333 | - | - | - | - | - | - | - | 1.297.333 |
| F17H16000510001 | TOE2A16042 | Piemonte | SS659, SS33, SS337 | S.S. nn. 33/III-659-337 - Lavori di manutenzione straordinaria della sovrastruttura stradale e rafforzamento delle pavimentazioni in tratti saltuari. | 1.915.111 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.915.111 | 0% | 100% | 1.915.111 | - | - | - | - | - | - | - | 1.915.111 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------|------|------|-----------|
| F17H1600052001 | TOE2A16043 | Piemonte | SS703 | S.S. n. 703 - Lavori di rifacimento della pavimentazione dal km 2+450 al km 8+000. | 4.061.765 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 4.061.765 | 0% | 100% | 4.061.765 | - | - | - | - | - | - | - | 4.061.765 |
| F17H1600052000 | TOE2A18N304 | Piemonte | SS703 | S.S. n. 703 - Lavori di rifacimento della pavimentazione dei giunti di dilatazione dal km 2+450 al km 8+000. | 386.235 | Opere d'Arte | 2019 | - | 328.299 | 57.935 | 85% | 15% | - | 57.935 | 193.117 | 115.870 | 19.312 | - | - | - | 386.235 |
| F77H1600042001 | TOE2A16044 | Piemonte | SS25, SS24, SS26 | S.S. del C.M. 1 - Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali lungo le S.S. del CM 1. | 1.976.889 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.976.889 | 0% | 100% | 1.976.889 | - | - | - | - | - | - | - | 1.976.889 |
| F57H1600044001 | TOE2A16045 | Piemonte | SS34 | S.S. n. 34 - Lavori di rifacimento ponticello ammalorato al km 15+995. | 128.498 | Opere d'Arte | 2017-2018 | - | - | 128.498 | 0% | 100% | - | 128.498 | - | - | - | - | - | - | 128.498 |
| F27H1600037001 | TOE2A16046 | Piemonte | SS33 | S.S. n. 33 - Lavori di protezione fondazione muro di sostegno dal km 65+200 al km 65+500 a seguito di effetto erosivo delle acque del Lago Maggiore. | 625.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 531.250 | 93.750 | 85% | 15% | - | 93.750 | 312.500 | 187.500 | 31.250 | - | - | - | 625.000 |
| F17H1600054001 | TOE2A16047 | Piemonte | SS337 | S.S. n. 337 - Lavori di regimentazione idraulica del Rio La Rovina, finalizzati ad evitarne l'esondazione in corrispondenza dell'imbocco nord della Galleria di Paiesco, con conseguente allagamento della galleria stessa. | 66.690 | Opere Complementari | 2019 | - | 56.687 | 10.004 | 85% | 15% | - | 10.004 | 33.345 | 20.007 | 3.335 | - | - | - | 66.690 |
| F17H1600055001 | TOE2A16048 | Piemonte | SS337, SS659, SS33 | S.S. nn. 33/III-659-337 - Lavori di manutenzione straordinaria delle opere di protezione del piano viabile da caduta massi. | 437.500 | Opere Complementari | 2019 | - | 371.875 | 65.625 | 85% | 15% | - | 65.625 | 218.750 | 131.250 | 21.875 | - | - | - | 437.500 |
| F17H1600056001 | TOE2A16051 | Piemonte | SS21 | S.S. n. 21 - Lavori urgenti per la sostituzione e adeguamento delle protezioni marginali danneggiate a seguito valanghe dal km 58+700 al km 59+400. | 3.145.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 2.704.700 | 440.300 | 86% | 14% | - | 440.300 | 943.500 | 943.500 | 817.700 | - | - | - | 3.145.000 |
| F77H1700237001 | TOMS17C101 | Piemonte | SS26, SS24, SS25 | S.S. CM 1 - Lavori di adeguamento e riordino della segnaletica verticale e marginale lungo le Strade Statali del Centro di manutenzione n. 1 | 741.333 | Opere Complementari | 2017-2018 | 100,0 | - | 741.333 | 0% | 100% | 741.333 | - | - | - | - | - | - | - | 741.333 |
| F47H1600104001 | TOMS17C302 | Piemonte | SS231, SS28, SS21 | S.S. CM 3 - Lavori di adeguamento e riordino della segnaletica verticale e marginale lungo le Strade Statali del Centro di manutenzione n. 3 | 494.222 | Opere Complementari | 2017-2018 | 100,0 | - | 494.222 | 0% | 100% | 494.222 | - | - | - | - | - | - | - | 494.222 |
| F17H0300044001 | TOMS17N103 | Piemonte | RA10 | R.A. 10 - Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale lungo il RA10 - stralcio 2 | 1.383.822 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.383.822 | 0% | 100% | 1.383.822 | - | - | - | - | - | - | - | 1.383.822 |
| F27H1900196001 | TOMS17N108 | Piemonte | SS25 | S.S. 25 - Lavori di realizzazione di una rotatoria tra i km 28+000 e 28+150, in comune di Sant'ambrogio | 593.067 | Opere Complementari | 2019 | - | 504.107 | 88.960 | 85% | 15% | - | 88.960 | 296.533 | 177.920 | 29.653 | - | - | - | 593.067 |
| F17H1800363001 | TOMS17N405 | Piemonte | SS33 | SS33/II - Lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione di ponti e viadotti tra i km. 95+000 e 127+000 in t.s. | 562.500 | Opere d'Arte | 2019 | - | 478.125 | 84.375 | 85% | 15% | - | 84.375 | 281.250 | 168.750 | 28.125 | - | - | - | 562.500 |
| F47H1800183001 | TOMS18N805 | Piemonte | SS231 | Lavori di sigillatura tubi di sfiato sulle testate delle travi dei viadotti della Tangenziale di Fossano e iniezione con resine | 1.132.167 | Opere d'Arte | 2017-2018 | 16,7 | - | 1.132.167 | 0% | 100% | 189.072 | 943.095 | - | - | - | - | - | - | 1.132.167 |
| F17H1800176001 | TOMS17N410 | Piemonte | SS33 | SS33/II - Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento sia superficiale che profondo della pavimentazione stradale dal km. 77+000 e 127+000 in t.s. e rifacimento della relativa segnaletica orizzontale | 5.605.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 52,7 | 530.121 | 5.074.879 | 9% | 91% | 2.954.396 | 2.120.484 | 530.121 | - | - | - | - | - | 5.605.000 |
| F37H1800142001 | TOMS18N807 | Piemonte | SS231 | Lavori di manutenzione programmata del piano viabile lungo la SS 231 dal km 10+000 al km 25+000" | 750.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 750.000 | 0% | 100% | 750.000 | - | - | - | - | - | - | - | 750.000 |
| F17H1800080001 | TOMS18N703 | Piemonte | SS704 | Lavori di manutenzione programmata del piano viabile lungo la SS 704 dal km. 0+070 al km 9+300 | 349.666 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 349.666 | 0% | 100% | 349.666 | - | - | - | - | - | - | - | 349.666 |
| F77H1800085001 | TOMS18CM102 | Piemonte | SS24-SS335-SS25-SS26 | Lavori di manutenzione programmata del piano viabile SS 24 dal km. 79+400 al km 89+400 SS 335 dal km. 0+000 al km 12+000 SS 25 dal km. 26+000 al km 50+000 SS 26 dal km. 43+000 al km 48+200 | 1.000.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.000.000 | 0% | 100% | 1.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.000.000 |
| F17H1700174001 | TOMS17N509 | Piemonte | SS659, SS337, SS33 | SS659 - Lavori di manutenzione straordinaria della sovrastruttura stradale e rafforzamento delle pavimentazioni. | 988.444 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 988.444 | 0% | 100% | 988.444 | - | - | - | - | - | - | - | 988.444 |
| | TOMS17N511 | Piemonte | SS337 | S.S. 337 - Lavori di manutenzione straordinaria delle superfici in calcestrutto delle strutture di ponti e viadotti e degli apparecchi di appoggio e giunti di dilatazione - 1° stralcio | 3.600.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 3.096.000 | 504.000 | 86% | 14% | - | 504.000 | 1.080.000 | 1.080.000 | 936.000 | - | - | - | 3.600.000 |
| F17H1700175001 | TOMS17N612 | Piemonte | SS705, SS20, SS21 | SS20 SS21 SS705 - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle pavimentazioni stradali | 1.500.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 99,3 | - | 1.500.000 | 0% | 100% | 1.490.100 | 9.900 | - | - | - | - | - | - | 1.500.000 |
| F17H1600057001 | TOMS17N807 | Piemonte | SS231, SS706 | Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento profondo della pavimentazione stradale della S.S. n. 231 e 706 in t. s. tra il km 0+000 e 82+000 e tra il km 0+000 e 6+700 compresi gli svincoli e il rifacimento della relativa segnaletica orizzontale - stralcio 2 | 1.779.200 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.779.200 | 0% | 100% | 1.779.200 | - | - | - | - | - | - | - | 1.779.200 |
| F27H1600045001 | TSMS1519005 | Friuli - Venezia Giulia | SS13, SS54, SS52bis | Manutenzione straordinaria piani viabili compartimentali con risanamento in tratti saltuari | 1.000.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.000.000 | 0% | 100% | 1.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.000.000 |
| F77H1600051001 | TSMS1519006 | Friuli - Venezia Giulia | SS202, SS202dir, RA13 | Manutenzione straordinaria piani viabili con risanamento in tratti saltuari lungo la SS202Gvt - RA13 e SS202 del centro 1° Nucleo 1° | 1.800.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.800.000 | 0% | 100% | 1.800.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.800.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|
| F27H1800180001 | TSMS1519022 | Friuli - Venezia Giulia | SS202 | Lavori di ricostruzione dei giunti di dilatazione, risanamento corticale, verifica e sostituzione apparecchi d'appoggio lungo la SS 202 da Km 0+000 al Km 8+000 | 3.953.778 | Opere d'Arte | 2017-2018 | 20,1 | - | 3.953.778 | 0% | 100% | 794.709 | 3.159.068 | - | - | - | - | - | - | 3.953.778 |
| F47H1600104001 | TSMS1519008 | Friuli - Venezia Giulia | RA13, RA14 | Perizia dei lavori di riqualificazione della segnaletica-Lotto 1 | 494.222 | Opere Complementari | 2017-2018 | 100,0 | - | 494.222 | 0% | 100% | 494.222 | - | - | - | - | - | - | - | 494.222 |
| F27H1600047001 | TSMS1519009 | Friuli - Venezia Giulia | RA14, RA13, SS202, A, SS202dir | Lavori di Manutenzione Straordinaria per l'eliminazione dalla rete di competenza dei punti singolari - Dir. Min. 30/65 e D.M. 223/92 | 494.222 | Barriere di sicurezza | 2017-2018 | 100,0 | - | 494.222 | 0% | 100% | 494.222 | - | - | - | - | - | - | - | 494.222 |
| F77H1700002001 | TSMS1519012 | Friuli - Venezia Giulia | SS202, RA13, SS202dir, RA14 | MANUTENZIONE TRAORDINARIA PIANI VIABILI COMPARTIMENTALI CON RISANAMENTO IN TRATTI SALTUARI | 1.779.200 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.779.200 | 0% | 100% | 1.779.200 | - | - | - | - | - | - | - | 1.779.200 |
| F27H1500222001 | TSMS1519013 | Friuli - Venezia Giulia | SS13, SS52bis, SS54 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI VIABILI COMPARTIMENTALI CON RISANAMENTO IN TRATTI SALTUARI | 1.000.000 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 1.000.000 | 0% | 100% | - | 1.000.000 | - | - | - | - | - | - | 1.000.000 |
| F77H1700004001 | TSMS1519014 | Friuli - Venezia Giulia | RA13, SS202, RA14 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA VERTICALE LUNGO LE STRADE DEL CENTRO 1 NUCLEI 1 E 2 | 381.966 | Piano viabile | 2017-2018 | 93,3 | - | 381.966 | 0% | 100% | 356.412 | 25.554 | - | - | - | - | - | - | 381.966 |
| F77H1700006001 | TSMS1519016 | Friuli - Venezia Giulia | RA14 | MESSA A NORMA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SPARTITRAFFICO CENTRALE LUNGO LA R.A.14 "RA 13 - FERNETTI" DAL KM 0+000 AL KM 1+496 | 1.045.634 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 888.789 | 156.845 | 85% | 15% | - | 156.845 | 522.817 | 313.690 | 52.282 | - | - | - | 1.045.634 |
| F27H1700156001 | TSMS1519020 | Friuli - Venezia Giulia | SS202 | Lavori di Manutenzione Straordinaria per il ripristino della rete di smaltimento acque meteoriche dei viadotti tra il km 0+000 e il km 7+800 compresa la galleria di Servola | 2.372.400 | Opere d'Arte | 2019 | - | 2.040.264 | 332.136 | 86% | 14% | - | 332.136 | 711.720 | 711.720 | 616.824 | - | - | - | 2.372.400 |
| F57H1400258005 | UCMS201404 | Calabria | A2 | Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici, ai sensi del D.L. n° 264 del 05.10.2006 in materia di sicurezza per gallerie della rete stradale trans europea, Galleria Montevetrano I e II. | 5.769.980 | Impianti | 2017-2018 | 98,5 | 17.772 | 5.752.209 | 0% | 100% | 5.681.122 | 71.086 | 17.772 | - | - | - | - | - | 5.769.980 |
| F47H1900117005 | CLMSUC00349 | Calabria | A2 | Autostrada del Mediterraneo A2 - Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere di sicurezza nel tratto Cosenza sud (Km 259+700) e Altìlia (Km 286+000) - Carreggiata Direzione Nord dal Km 277+950 ex Km 276+000 al Km 280+950 ex Km 279+000 - Stralcio 9.1 | 2.752.939 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 2.367.528 | 385.411 | 86% | 14% | - | 385.411 | 825.882 | 825.882 | 715.764 | - | - | - | 2.752.939 |
| F87H1900219005 | CLMSUC00355 | Calabria | A2 | Fornitura e posa in opera di sistemi e postazioni per l'implementazione dell'infrastruttura tecnologica avanzata Smart Road sull'autostrada A2 del Mediterraneo: Sottosistema Green Island, fra gli svincoli di Altìlia- Grimaldi e l'Aeroporto di Lamezia Terme | 1.500.000 | Impianti | 2019 | - | 1.275.000 | 225.000 | 85% | 15% | - | 225.000 | 750.000 | 450.000 | 75.000 | - | - | - | 1.500.000 |
| F37H1800165005 | UCMS201830 | Calabria | A2 | Fornitura e posa in opera di sistemi e postazioni per l'implementazione dell'infrastruttura tecnologica avanzata Smart Road sull'autostrada A2 del Mediterraneo: Sistemi di connettività e monitoraggio fra gli svincoli di Altìlia- Grimaldi e l'Aeroporto di Lamezia Terme | 4.500.000 | Impianti | 2019 | - | 3.870.000 | 630.000 | 86% | 14% | - | 630.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.170.000 | - | - | - | 4.500.000 |
| F37H1800166005 | UCMS201831 | Calabria | A2 | Fornitura e posa in opera di sistemi e postazioni per l'implementazione dell'infrastruttura tecnologica avanzata Smart Road sull'autostrada A2 del Mediterraneo: Infrastruttura di base fra gli svincoli di Altìlia- Grimaldi e l'Aeroporto di Lamezia Terme, carreggiata NORD | 2.000.000 | Impianti | 2019 | - | 1.700.000 | 300.000 | 85% | 15% | - | 300.000 | 1.000.000 | 600.000 | 100.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| F37H1800167005 | UCMS201832 | Calabria | A2 | Fornitura e posa in opera di sistemi e postazioni per l'implementazione dell'infrastruttura tecnologica avanzata Smart Road sull'autostrada A2 del Mediterraneo: Infrastruttura di base fra gli svincoli di Altìlia- Grimaldi e l'Aeroporto di Lamezia Terme, carreggiata SUD | 2.000.000 | Impianti | 2019 | - | 1.700.000 | 300.000 | 85% | 15% | - | 300.000 | 1.000.000 | 600.000 | 100.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| F17H1800094005 | UCMS151999 | Calabria | A2 | Autostrada A2 del Mediterraneo. Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino degli impianti di sicurezza ed il rifacimento dell'impianto di illuminazione con tecnologia a led a servizio delle gallerie Baldassarre e Intagliata. Progetto applicativo 6 | 899.942 | Impianti | 2017-2018 | - | - | 899.942 | 0% | 100% | - | 899.942 | - | - | - | - | - | - | 899.942 |
| F87H1600084005 | UCMS1519100 | Calabria | A2 | AUTOSTRADA A3 SA-RC. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'AGGIORNAMENTO, INSTALLAZIONE E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI "SCADA" A SERVIZIO DELLE GALLERIE DAL KM 0+000 AL KM 442+920 ALL'INTERNO DEL SISTEMA ANAS DENOMINATO RMT. | 1.177.747 | Impianti | 2019 | - | 1.001.085 | 176.662 | 85% | 15% | - | 176.662 | 588.874 | 353.324 | 58.887 | - | - | - | 1.177.747 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|--------------|----------|--------|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|------|-----------|
| F57H16000730005 | UCMS151901 | Calabria | A2 | LAVORI DI M. S. DELLE SCARPATE E DELLE PENDICI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI RETE PARAMASSI IN ADERENZA,LA POSA IN OPERA DI GABBIONATE E L'INTEGRAZIONE DEI FOSSI DI GUARDIA IN TRATTI SALTUARI TRAI KM 29+450 E 26+800 DELLA SEDE NORD DELL'ASR. | 721.565 | Opere Complementari | 2017-2018 | 89,7 | - | 721.565 | 0% | 100% | 647.316 | 74.249 | - | - | - | - | - | - | 721.565 |
| F57H16000720005 | UCMS151904 | Calabria | A2 | AUTOSTRADA A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEL CORPO STRADALE NEI TRATTI SALTUARI 1° STRALCIO FRA IL KM 86-87 SEDE SUD E IL KM 92-93 SEDE SUD. | 561.775 | Opere Complementari | 2017-2018 | 100,0 | - | 561.775 | 0% | 100% | 561.775 | - | - | - | - | - | - | - | 561.775 |
| F57H16000710005 | UCMS151905 | Calabria | A2 | AUTOSTRADA A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE E/O INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE NEL TRATTO SALERNO (KM 0+000) - LAURIA (KM 148+442). 1° STRALCIO | 347.194 | Opere Complementari | 2017-2018 | 100,0 | - | 347.194 | 0% | 100% | 347.194 | - | - | - | - | - | - | - | 347.194 |
| F57H16000260005 | UCMS1519103 | Calabria | A2 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTE IL RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NON FUNZIONANTI A CAUSA DEL FURTO DEI CAVI D'ALIMENTAZIONE AL KM 368+150 DELL'ASR A SERVIZIO DELLA GALLERIA SAN ROCCO. | 183.926 | Impianti | 2017-2018 | 100,0 | - | 183.926 | 0% | 100% | 183.926 | - | - | - | - | - | - | - | 183.926 |
| F57H16000290005 | UCMS1519104 | Calabria | A2 | REALIZZAZIONE DI PROFILO REDIRETTIVO - AUTOSTRADA A3 SA-RC KM 368+100 - KM 368+350 IN CARREGGIATA SUD. | 547.888 | Barriere di sicurezza | 2017-2018 | 100,0 | - | 547.888 | 0% | 100% | 547.888 | - | - | - | - | - | - | - | 547.888 |
| F87H16001960005 | UCMS1519105 | Calabria | A2 | Lavori di Manutenzione Straordinaria per il rifacimento della pavimentazione stradale mediante la fresatura e la successiva stesa dell'usura drenante dal km 225+000 al km 240+400 e dal km 255+000 al km 259+700 carreggiata Sud. | 1.049.883 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.049.883 | 0% | 100% | 1.049.883 | - | - | - | - | - | - | - | 1.049.883 |
| F57H17000470005 | UCMS151917 | Calabria | A2 | AUTOSTRADA A3 SA-RC. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RICORRENTE PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE AUTOSTRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN TRATTI COMPRESI TRA LE PROG.VE KM.CHE 0+000 E 46+500 DELL'ASR. 1° STRALCIO. | 3.960.395 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 3.960.395 | 0% | 100% | 3.960.395 | - | - | - | - | - | - | - | 3.960.395 |
| F37H17000710005 | UCMS151920 | Calabria | A2 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RICORRENTE PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE CON ASPORTAZIONE ANCHE DEL BINDER PER L'INTERA SEDE NEI TRATTI COMPRESI TRA I KM 239+000 E 242+350 E TRA I KM 255+330 E 259+700 CARREGGIATA SUD E SVINCOLO RENDE/COSENZA NORD DELL'ASR. | 2.557.369 | Piano viabile | 2017-2018 | 93,6 | - | 2.557.369 | 0% | 100% | 2.394.720 | 162.649 | - | - | - | - | - | - | 2.557.369 |
| F57H16000700005 | UCMS151928 | Calabria | A2 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO CORTICALE DI GALLERIE E TOMBINI DAL KM 0+000 AL KM 2+500 1° STRALCIO: TOMBINO SCATOLARE SVINCOLO DI SALERNO FRATTE. | 170.582 | Opere d'Arte | 2017-2018 | 100,0 | - | 170.582 | 0% | 100% | 170.582 | - | - | - | - | - | - | - | 170.582 |
| F87H16000820005 | UCMS151932 | Calabria | A2 | Lavori di Manutenzione Straordinaria ricorrente per il ripristino della pavimentazione stradale con asportazione anche del binder per l'intera sede nel tratto compreso tra il km 231+700 e il km 239+000 carreggiata Sud dell'Autostrada del Mediterraneo (incluso svincolo di Torano). | 2.022.566 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.022.566 | 0% | 100% | 2.022.566 | - | - | - | - | - | - | - | 2.022.566 |
| F87H17002460005 | UCMS151933S2 | Calabria | A2 | Lavori di Manutenzione Straordinaria per il rifacimento della pavimentazione stradale con stesa di tappeto drenante per l'intera sede in tratti saltuari tra il km 304+280 e il km320+400 in carreggiata nord e dal km 312+600 al km 320+400 in carreggiata sud. | 4.191.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 4.191.000 | 0% | 100% | 4.191.000 | - | - | - | - | - | - | - | 4.191.000 |
| F87H16000810005 | UCMS151942 | Calabria | A2 | Lavori di Manutenzione Straordinaria ricorrente per il ripristino della pavimentazione stradale con asportazione anche del binder per l'intera sede nel tratto compreso tra il km 225+000 e il km 231+700 carreggiata Sud (incluso svincolo di Tarsia). | 1.886.280 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.886.280 | 0% | 100% | 1.886.280 | - | - | - | - | - | - | - | 1.886.280 |
| F37H16000960005 | UCMS151963S1 | Calabria | A2 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEGLI STRATI CORTICALI DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 337+800 ED IL KM 442+920 DELL'ASR. STRALCIO I | 666.667 | Opere d'Arte | 2019 | - | 566.667 | 100.000 | 85% | 15% | - | 100.000 | 333.333 | 200.000 | 33.333 | - | - | - | 666.667 |
| F37H17000690005 | UCMS151963S2 | Calabria | A2 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEGLI STRATI CORTICALI DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 337+800 ED IL KM 442+920 DELL'ASR. Stralcio II | 666.667 | Opere d'Arte | 2019 | - | 566.667 | 100.000 | 85% | 15% | - | 100.000 | 333.333 | 200.000 | 33.333 | - | - | - | 666.667 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|--------------|----------|--------|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|---------|---------|--------|------|------|------|-----------|
| F37H1600097005 | UCMS151976S1 | Calabria | A2 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE IDRAULICHE DI REGIMENTAZIONE ACQUE IVI INCLUSI GLI ATTRAVERSAMENTI ESISTENTI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 390+000 E KM 420+000 STRANCIO I | 99.953 | Opere Complementari | 2017-2018 | - | - | 99.953 | 0% | 100% | - | 99.953 | - | - | - | - | - | - | 99.953 |
| F37H1700068005 | UCMS151976S2 | Calabria | A2 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE IDRAULICHE DI REGIMENTAZIONE ACQUE IVI INCLUSI GLI ATTRAVERSAMENTI ESISTENTI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 390+000 E KM 420+000. Stralcio II | 99.561 | Opere Complementari | 2017-2018 | - | - | 99.561 | 0% | 100% | - | 99.561 | - | - | - | - | - | - | 99.561 |
| F57H1600074005 | UCMS151982 | Calabria | A2 | AUTOSTRADA A3 SA-RC. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE OPERE IDRAULICHE RICADENTI NEL TRATTO SALERNO (KM 0+000) - LAURIA (KM 148+442). 1° STRALCIO. | 1.173.994 | Opere Complementari | 2017-2018 | 30,2 | - | 1.173.994 | 0% | 100% | 354.194 | 819.800 | - | - | - | - | - | - | 1.173.994 |
| F37H1600094005 | UCMS151985S1 | Calabria | A2 | Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria. Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione tra il km 331+400 e il km 337+800 di entrambe le sedi. Stralcio I | 1.433.333 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.433.333 | 0% | 100% | 1.433.333 | - | - | - | - | - | - | - | 1.433.333 |
| F37H1700070005 | UCMS151985S2 | Calabria | A2 | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione stradale nel tratto compreso tra il km 378+500 e il km 382+650 carreggiata Nord | 1.433.333 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 1.433.333 | 0% | 100% | - | 1.433.333 | - | - | - | - | - | - | 1.433.333 |
| F17H1700046005 | UCMS151991 | Calabria | A2 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RICORRENTE PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE CON ASPORTAZIONE ANCHE DEL BINDER PER L'INTERA SEDE NEI TRATTI COMPRESI TRA IL KM 250+500 E IL KM 245+000 CARREGGIATA NORD DELL'ASR. | 1.756.842 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.756.842 | 0% | 100% | 1.756.842 | - | - | - | - | - | - | - | 1.756.842 |
| F57H1600075005 | UCMS151992 | Calabria | A2 | AUTOSTRADA A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTE IL RIPRISTINO DI ALCUNI IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI NELLE GALLERIE ROSARNO, SEPPIA, SAN GIUSEPPE, LA MOTTA DELL'ASR DAL KM 304+000 AL KM 393+000. | 1.692.551 | Impianti | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.692.551 | 0% | 100% | 1.692.551 | - | - | - | - | - | - | - | 1.692.551 |
| F57H1800021005 | UCMS201802 | Calabria | A2 | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere stradali installate lungo lo spartitraffico ed in corrispondenza delle opere d'arte nel tratto compreso tra i km 0+000 e il km 8+000 dell'A2 Autostrada del Mediterraneo | 3.801.000 | Barriere di sicurezza | 2017-2018 | - | - | 3.801.000 | 0% | 100% | - | 3.801.000 | - | - | - | - | - | - | 3.801.000 |
| F17H1600091005 | UCMS201305 | Calabria | A2 | LAVORI DI M.S. PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RINFORZO DELLA PARATIA AL KM 38+400 IN CARREGGIARTA SUD DELL'ASR | 582.666 | Opere d'Arte | 2017-2018 | 100,0 | - | 582.666 | 0% | 100% | 582.666 | - | - | - | - | - | - | - | 582.666 |
| F57H1700048005 | UCMS201312 | Calabria | A2 | AUTOSTRADA A3 SA-RC. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOTTITUZIONE E/O INTEGRAZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA NEL TRATTO SALERNO (KM 0+000) - PADULA (KM 108+000). 1° STRALCIO | 1.945.127 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 1.653.358 | 291.769 | 85% | 15% | - | 291.769 | 972.563 | 583.538 | 97.256 | - | - | - | 1.945.127 |
| F37H1600107001 | VE16MS19187 | Veneto | SS434 | SS.n.434 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI AI SENSI DELLE LINEE GUIDA ANAS PER LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NELLE GALLERIE STRADALI SECONDO LA NORMATIVA VIENTE SULLA GALLERIA SAN GIOVANNI LUPATOTO SULLA SS.434 DAL KM.5+741 AL KM.6+656 - 3° STRALCIO | 605.973 | Impianti | 2019 | - | 515.077 | 90.896 | 85% | 15% | - | 90.896 | 302.987 | 181.792 | 30.299 | - | - | - | 605.973 |
| F37H1600105001 | VE16MS19173 | Veneto | SS52 | SS.N.52 CARNICA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CORDOLI, BARRIERE DI SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO MURATURA DEL PONTE MINA | 547.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 464.950 | 82.050 | 85% | 15% | - | 82.050 | 273.500 | 164.100 | 27.350 | - | - | - | 547.000 |
| F27H1500073001 | VE15MS016427 | Veneto | SS52 | SS.N.52 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E PROLUNGAMENTO DELLA GALLERIA PARAMASSI "LASTE" AL KM.86+250, DEI MURI DI SOSTEGNO E DELLE OPERE DI PROTEZIONE DEL PIANO VIABILE TRA IL KM.85+700 E KM.87+700 | 3.374.646 | Opere d'Arte | 2017-2018 | 38,1 | - | 3.374.646 | 0% | 100% | 1.285.403 | 2.089.243 | - | - | - | - | - | - | 3.374.646 |
| F37H1600089001 | VE16MS17059 | Veneto | SS12 | SS.SS. 12 - 12 VAR LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RAFFORZAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI E DISTESE GENERALI PROVINCIA DI VERONA | 864.174 | Piano viabile | 2017-2018 | 99,4 | - | 864.174 | 0% | 100% | 858.643 | 5.531 | - | - | - | - | - | - | 864.174 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|---------------------|--------------|--------|---|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|------|-----------|
| F57H160008600 01 | VE16MS19102 | Veneto | SS16 | SS.N.16 ADRIATICA LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA E FONOASSORBENTI DAL KM.4+300 AL KM.37+800 | 1.556.800 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 1.323.280 | 233.520 | 85% | 15% | - | 233.520 | 778.400 | 467.040 | 77.840 | - | - | - | 1.556.800 |
| F37H160010400 01 | VE16MS19110 | Veneto | SS16 | SS.N.16 ADRIATICA LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LA SS.16 | 222.400 | Opere d'Arte | 2019 | - | 189.040 | 33.360 | 85% | 15% | - | 33.360 | 111.200 | 66.720 | 11.120 | - | - | - | 222.400 |
| F57H160008800 01 | VE16MS19118 | Veneto | SS16 | SS.N.16 ADRIATICA LAVORI DI RISANAMENTO PAVIMENTAZIONI E DISTESE GENERALI LUNGO LA SS.N.16 DAL KM.4+300 AL KM. 37+800 | 2.335.200 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.335.200 | 0% | 100% | 2.335.200 | - | - | - | - | - | - | - | 2.335.200 |
| F27H160007000 01 | VE16MS19128 | Veneto | SS16 | SS.N.16 ADRIATICA LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTURALE DELL'INTRADOSSO DEL PONTE SUL CANAL BIANCO IN LOC. BORSARO | 170.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 144.500 | 25.500 | 85% | 15% | - | 25.500 | 85.000 | 51.000 | 8.500 | - | - | - | 170.000 |
| F97H160015300 01 | VE16MS19133 | Veneto | SS434 | SS.N.434 TRANSPOLESANA LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE FORTEMENTE AMMALORATA DAL KM.2 + 900 AL KM.82+870 | 2.147.050 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.147.050 | 0% | 100% | 2.147.050 | - | - | - | - | - | - | - | 2.147.050 |
| F77H180003400 01 | VE18MS159574 | Veneto | SS309 | SS.N.309 ROMEA LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE A ROTATORIA SULLA SS.309 CON INNESTO SULLA SP. 63 COMUNE DI ARIANO POLESINE (RO) AL KM.57+500 | 1.600.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 1.360.000 | 240.000 | 85% | 15% | - | 240.000 | 800.000 | 480.000 | 80.000 | - | - | - | 1.600.000 |
| F67H180003400 01 | VE18MS159609 | Veneto | SS309 | SS.N.309 ROMEA DAL KM.55+730 AL KM.126+770 Lavori di sostituzione e ripristino di barriere di sicurezza in t.s. Stralcio I | 5.000.000 | Barriere di sicurezza | 2017-2018 | - | - | 5.000.000 | 0% | 100% | - | 5.000.000 | - | - | - | - | - | - | 5.000.000 |
| F67H180003300 01 | VE18MS159618 | Veneto | SS309 | SS.N.309 ROMEA DAL KM.55+730 AL KM.126+770 Lavori di sostituzione e ripristino di barriere di sicurezza in t.s. Stralcio II | 5.000.000 | Barriere di sicurezza | 2017-2018 | - | - | 5.000.000 | 0% | 100% | - | 5.000.000 | - | - | - | - | - | - | 5.000.000 |
| F67H180003500 01 | VE18MS159600 | Veneto | SS309 | SS.N.309 ROMEA LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI PROTEZIONE ACUSTICA IN T.S. LUNGO L'INTERA TRATTA DI SS.309 VENETA DAL KM.55+730 AL KM.126+770 | 1.770.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 1.504.500 | 265.500 | 85% | 15% | - | 265.500 | 885.000 | 531.000 | 88.500 | - | - | - | 1.770.000 |
| F67H180003200 01 | VE18MS158567 | Veneto | SS309 | SS.n.309 ROMEA LAVORI DI RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE LUNGO L'INTERA TRATTA DI SS..309 veneta dal km.55+730 al km.126+770 | 1.168.017 | Opere d'Arte | 2017-2018 | - | - | 1.168.017 | 0% | 100% | - | 1.168.017 | - | - | - | - | - | - | 1.168.017 |
| F77H180003300 01 | VE18MS158534 | Veneto | SS309 | Lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Po di Goro al km 55+730 della S.S. 309 "Romea". | 1.346.187 | Opere d'Arte | 2019 | - | 1.144.259 | 201.928 | 85% | 15% | - | 201.928 | 673.094 | 403.856 | 67.309 | - | - | - | 1.346.187 |
| F37H180006600 01 | VE18MS158544 | Veneto | SS309 | Lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Po di Levante al km 70+875 della S.S. 309 "Romea". | 1.074.609 | Opere d'Arte | 2017-2018 | - | - | 1.074.609 | 0% | 100% | - | 1.074.609 | - | - | - | - | - | - | 1.074.609 |
| F97H180004900 01 | VE18MS159634 | Veneto | SS309 | Lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Adige al km 76+862 della S.S. 309 "Romea". | 2.858.507 | Opere d'Arte | 2020 | - | 2.858.507 | - | 100% | 0% | - | - | 428.776 | 857.552 | 857.552 | 714.627 | - | - | 2.858.507 |
| F97H180004800 01 | VE18MS158572 | Veneto | SS309 | Lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Brenta al km 84+916 della S.S. 309 "Romea". | 3.852.680 | Opere d'Arte | 2020 | - | 3.852.680 | - | 100% | 0% | - | - | 577.902 | 1.155.804 | 1.155.804 | 963.170 | - | - | 3.852.680 |
| F97H160006600 01 | VE16MS19164 | Veneto | SS47 | SS.N.47 RIPRISTINO STATICO DI OPERE D'ARTE SOSTITUZIONI APPOGGI E GIUNTI RIFACIMENTO CORDOLI E PROTEZIONI LATERALI IN T.S. | 3.575.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 3.074.500 | 500.500 | 86% | 14% | - | 500.500 | 1.072.500 | 1.072.500 | 929.500 | - | - | - | 3.575.000 |
| F97H160006700 01 | VE16MS19167 | Veneto | SS51BIS | SS.N.51 BIS MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VOLTA DELLE GALLERIE MONTERICCO E GALLERIA VALCALDA | 650.221 | Opere d'Arte | 2019 | - | 552.688 | 97.533 | 85% | 15% | - | 97.533 | 325.111 | 195.066 | 32.511 | - | - | - | 650.221 |
| F87H160009500 01 | VE16MS19170 | Veneto | SS52 | SS.N.52 CARNICA - DAL KM.64+137 AL KM 110+100 - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE MEDIANTE RAFFORZAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA ED ESECUZIONE DI TAPPETO MULTIFUMZIONALE IN T.S. | 3.438.551 | Piano viabile | 2017-2018 | 91,6 | - | 3.438.551 | 0% | 100% | 3.149.369 | 289.182 | - | - | - | - | - | - | 3.438.551 |
| F37H160010600 01 | VE16MS19182 | Veneto | SS12 | SS.N. 12 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI E OPERE DI PROTEZIONE DEL PIANO VIABILE IN T.S. TRA IL KM.309+000 E IL KM.326+000 | 552.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 469.200 | 82.800 | 85% | 15% | - | 82.800 | 276.000 | 165.600 | 27.600 | - | - | - | 552.000 |
| F37H160011000 01 | VE16MS19190 | Veneto | SS12 - SS12VAR | SS.N.12 E 12 VAR LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CONSOLIDAMENTO SCARPATE E MESSA IN SICUREZZA DI PENDII LUNGO LE SS.N.12 2 SS.N.12 VAR | 1.800.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 1.530.000 | 270.000 | 85% | 15% | - | 270.000 | 900.000 | 540.000 | 90.000 | - | - | - | 1.800.000 |
| F67H180003700 01 | VE18MS158525 | Veneto | SS51+52+47+53 | Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica verticale lungo la SS 51 dal km 24+396 al Km 118+150 la SS 52 dal Km 64+137 al Km 118+150 la SS 47 dal Km 29+950 al Km 73+00, SS 53 dal Km 4+065 al Km 22+260 | 276.000 | Opere Complementari | 2019 | - | 234.600 | 41.400 | 85% | 15% | - | 41.400 | 138.000 | 82.800 | 13.800 | - | - | - | 276.000 |
| F27H180003800 01 | VE18MS162981 | Veneto | SS.SS. 14-14VARA-14VARB-NSA383-14VAR-13-51-309-516-516DIR | SS.SS. 14-14VARA-14VARB-NSA383-14VAR-13-51-309-516-516DIR - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE DI TUTTE LE STRADE STATALI DEL CENTRO MANUTENTORIO A | 276.000 | Opere Complementari | 2017-2018 | - | - | 276.000 | 0% | 100% | - | 276.000 | - | - | - | - | - | - | 276.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|--------------|--------|----------------------|---|------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|
| F37H18000730001 | VE18MS162813 | Veneto | SS12-12 VAR | Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica verticale - tutte del centro di Manutenzione B | 197.689 | Opere Complementari | 2017-2018 | - | - | 197.689 | 0% | 100% | - | 197.689 | - | - | - | - | - | - | 197.689 |
| F37H16001330001 | VE16MS23307 | Veneto | SS434 | SS.N.434 TRANSPOLESANA LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PR IL RAFFORZAMENTO DELLA PAVIMENTAZONE STRADALE FORTEMENTE AMMALORATA DAL KM.2+500 AL KM. 54+150 IN T.S. ANNO 2016 - PROVINCIA DI VERONA | 1.150.475 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.150.475 | 0% | 100% | 1.150.475 | - | - | - | - | - | - | - | 1.150.475 |
| F17H16001310001 | VE16MS23308 | Veneto | SS434 | SS.N.434 TRANSPOLESANA LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PR IL RAFFORZAMENTO DELLA PAVIMENTAZONE STRADALE FORTEMENTE AMMALORATA DAL KM.54+150 AL KM.82+870 IN T.S. ANNO 2016 - PROVINCIA DI ROVIGO | 1.150.475 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.150.475 | 0% | 100% | 1.150.475 | - | - | - | - | - | - | - | 1.150.475 |
| F97H17000090001 | VE17MS41099 | Veneto | SS309 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL' INTERSEZIONE A ROTATORIA INCROCIO DI ISOLA VERDE AL KM 84+600 DELLA SS 309 ROMEA | 3.081.350 | Opere Complementari | 2020 | - | 3.081.350 | - | 100% | 0% | - | - | 462.203 | 924.405 | 924.405 | 770.338 | - | - | 3.081.350 |
| F97H17000110001 | VE17MS41109 | Veneto | SS309 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE A ROTATORIA IN LOCALITA' VALLI DI CHIOGGIA AL KM 94+200 DELLA SS 309 ROMEA. | 1.929.558 | Opere Complementari | 2020 | - | 1.929.558 | - | 100% | 0% | - | - | 289.434 | 935.836 | 704.289 | - | - | - | 1.929.558 |
| F67H17000050001 | VE17MS41119 | Veneto | SS309 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE A ROTATORIA CON INNESTO SU VIA GIARE AL KM 116+750 DELLA SS 309 ROMEA. | 1.929.558 | Opere Complementari | 2020 | - | 1.929.558 | - | 100% | 0% | - | - | 289.434 | 935.836 | 704.289 | - | - | - | 1.929.558 |
| F67H17000060001 | VE17MS41120 | Veneto | SS309 | SS 309 ROMEA LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE A ROTATORIA CON INNESTO SU VIA BASTIETTE AL KM 120+100 DELLA SS 309 ROMEA | 1.878.314 | Opere Complementari | 2020 | - | 1.878.314 | - | 100% | 0% | - | - | 281.747 | 910.982 | 685.584 | - | - | - | 1.878.314 |
| F97H17000130001 | VE17MS41125 | Veneto | SS309 | SS 309 ROMEA LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE A ROTATORIA CON INNESTO IN VIA ROSARA AL KM.104+300 DELLA SS 309 ROMEA | 4.000.000 | Opere Complementari | 2020 | - | 4.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 600.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | - | - | 4.000.000 |
| F37H17000290001 | VE17MS41130 | Veneto | SS309 | SS.N.309 ROMEA LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE A ROTATORIA CON INNESTO SULLA S.P. 16 AL KM 112+850 | 4.000.000 | Opere Complementari | 2020 | - | 4.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 600.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | - | - | 4.000.000 |
| F77H18000360001 | VE18MS163148 | Veneto | SS309 | SS.N.309 ROMEA LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE A ROTATORIA CON INNESTO SULLA S.P. 18 AL KM 115+450 | 3.000.000 | Opere Complementari | 2020 | - | 3.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 450.000 | 900.000 | 900.000 | 750.000 | - | - | 3.000.000 |
| F77H18000380001 | VE18MS163167 | Veneto | SS309 | SS.N.309 ROMEA Lavori di realizzazione dell'intersezione a rotatoria sulla S.S. 309 con innesto su Via Bastie AL KM 119+500 | 3.000.000 | Opere Complementari | 2020 | - | 3.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 450.000 | 900.000 | 900.000 | 750.000 | - | - | 3.000.000 |
| F77H18000370001 | VE18MS163161 | Veneto | SS309 | SS.N.309 ROMEA Realizzazione di controstrada intersezione Malcanton AL KM 122+150 | 3.000.000 | Opere Complementari | 2020 | - | 3.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 450.000 | 900.000 | 900.000 | 750.000 | - | - | 3.000.000 |
| F77H18000350001 | VE18MS163175 | Veneto | SS309 | SS.N.309 ROMEA Lavori di ampliamento della sede stradale dal km 101+000 al km 116+000 della S.S. 309 "Romea". | 18.500.000 | Opere Complementari | 2020 | - | 18.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 1.850.000 | 1.850.000 | 3.700.000 | 6.475.000 | 4.625.000 | - | 18.500.000 |
| F37H18000570001 | VE17MS108753 | Veneto | SS51-SS51bis | Lavori di MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE NEDIANTE INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZION IN TRATTI SALTUARI | 2.471.111 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.471.111 | 0% | 100% | 2.471.111 | - | - | - | - | - | - | - | 2.471.111 |
| F77H18000190001 | VE17MS111563 | Veneto | SS14 | Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte "della Vittoria" al Km 34+011 della SS14 "della Venezia Giulia" in Comune di San Donà di Piave (Ve) | 1.162.457 | Opere d'Arte | 2017-2018 | 71,0 | - | 1.162.457 | 0% | 100% | 824.763 | 337.694 | - | - | - | - | - | - | 1.162.457 |
| F97H17000170001 | VE17MS41157 | Veneto | SS51, SS13 | SS.SS. N. 13 E 51 DISTESE GENERALI E RAFFORZAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI . | 749.671 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 749.671 | 0% | 100% | 749.372 | 300 | - | - | - | - | - | - | 749.671 |
| F97H17000150001 | VE17MS41167 | Veneto | SS47 | SS.N.47 DELLA VALSUGANA LAVORI DI RAFFORZAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE IN TRATTI SALTUARI | 2.500.764 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.500.764 | 0% | 100% | 2.500.764 | - | - | - | - | - | - | - | 2.500.764 |
| F97H17000160001 | VE17MS41175 | Veneto | SS53 - SS53 POSTUMIA | SS.N. 53 POSTUMIA LAVORI DI RAFFORZAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE IN TRATTI STRADALI. | 2.965.333 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.965.333 | 0% | 100% | 2.965.333 | - | - | - | - | - | - | - | 2.965.333 |
| F57H17000160001 | VE17MS41183 | Veneto | SS16 | SS.N.16 ADRIATICA LAVORI DI RISANAMENTO PAVIMENTAZIONI E DISTESE GENERALI LUNGO LA SS . 16 DAL KM 4+300 AL KM. 69+514 - STRALCIO II | 1.012.500 | Piano viabile | 2017-2018 | 95,5 | - | 1.012.500 | 0% | 100% | 966.533 | 45.968 | - | - | - | - | - | - | 1.012.500 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|--------------------|----------|---|---|-----------|--------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|---------|------|------|------|-----------|
| F37H17000310001 | VE17MS41190 | Veneto | SS16 | SS.16 ADRIATICA LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA E FONO ASSORBENTI DAL KM.37+900 ALKM. 69+514 I STRALCIO | 1.181.250 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 1.004.063 | 177.188 | 85% | 15% | - | 177.188 | 590.625 | 354.375 | 59.063 | - | - | - | 1.181.250 |
| F57H17000170001 | VE17MS41208 | Veneto | SS16 | SS.N. 16 ADRIATICA FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE DI SICUREZZA E FONOASSORBENTI DAL KM 37+900 AL KM 69+514.I stralcio | 1.181.250 | Barriere di sicurezza | 2019 | - | 1.004.063 | 177.188 | 85% | 15% | - | 177.188 | 590.625 | 354.375 | 59.063 | - | - | - | 1.181.250 |
| F97H18000500001 | VE18MS164076 | Veneto | SS12-12 VAR- 16-434 | Lavori di manutenzione straordinaria per il rafforzamento delle pavimentazioni fortemente ammalorate lungo la SS 12 " Dell'Abetone e del Brennero" e la SS 12 var " Variante di isola della Scala" dal km 245+820 al km 278+800 e dal km 294+000 al km 326+180 in t.s. | 1.128.680 | Piano viabile | 2017-2018 | 56,2 | - | 1.128.680 | 0% | 100% | 634.092 | 494.588 | - | - | - | - | - | - | 1.128.680 |
| F27H18000900001 | VE17MS118797 | Veneto | SS14 - SS14VAR/a - SS14VAR/b - NSA383 - SS14VAR | Lavori di distese generali e rafforzamento delle pavimentazioni in t.s. | 1.320.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.320.000 | 0% | 100% | 1.320.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.320.000 |
| F97H17000180001 | VE17MS41276 | Veneto | SS434 | SS.N.434 TRANSPOLESANA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DAL KM 15+000 AL KM 37+400 E DAL KM 60+450 AL KM 82+850 IN TRATTI SALTUARI. | 3.500.000 | Piano viabile | 2019 | - | 3.010.000 | 490.000 | 86% | 14% | - | 490.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 910.000 | - | - | - | 3.500.000 |
| F27H18001640001 | VE18MS172470 | Veneto | SS434 | SS.N.434 TRANSPOLESANA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DAL KM 2+500 AL KM 82+870 IN TRATTI SALTUARI | 4.250.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 4.250.000 | 0% | 100% | 4.250.000 | - | - | - | - | - | - | - | 4.250.000 |
| F67H17000070001 | VE17MS41288 | Veneto | SS50bis-var | SS50BISVAR LAVORI DI manutenzione straordinaria e miglioramento dell'efficienza degli impianti tecnologici e di sicurezza, delle gallerie: "Brenta", "San Vito", "San Michele", "Monte Tol", "San Fermo", "Villaga" sulla S.S. 50 Bis Var dal km.0+000 al km.17+800 | 565.776 | Impianti | 2017-2018 | - | - | 565.776 | 0% | 100% | - | 565.776 | - | - | - | - | - | - | 565.776 |
| F57H17000180001 | VE17MS41297 | Veneto | SS16 | SS.16 ADRIATICA Ripristino statico di opere d'arte, sostituzione appoggi, giunti e opere di protezione dei ponti della SS 16 nel tratto di competenza - Stralcio II | 989.000 | Opere d'Arte | 2019 | - | 840.650 | 148.350 | 85% | 15% | - | 148.350 | 494.500 | 296.700 | 49.450 | - | - | - | 989.000 |
| | | Piemonte | SS34 | SS34 - Lavori di risanamento corticale, trattamento protettivo delle superfici in c.a. e di rifacimento dei giunti ammalorati delle seguenti opere d'arte tra il km 13+800 e il km 15+000, tra il km 27+600 e il km 27+700, tra il km 34+350 e il km 35+150 | 1.226.245 | Opere d'Arte | 2019 | | 1.042.308 | 183.937 | 85% | 15% | - | 183.937 | 613.123 | 367.874 | 61.312 | - | - | - | 1.226.245 |
| F67H17000080001 | VE17MS41303 | Veneto | SS12var, SS12 | SS12-SS12VAR LAVORI DI DISTESE GENERALI E RAFFORZAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI | 874.277 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 874.277 | 0% | 100% | 874.277 | - | - | - | - | - | - | - | 874.277 |
| F77H17001700001 | VE17MS474616 | Veneto | SS309 | SS 309 LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BANCHINE IDRAULICA PIATTAFORMA SEGNALETICA UTENZE DEBOLI DAL KM.55+730 AL KM. 84+000 IN T.S. STRALCIO I | 4.593.227 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 4.593.227 | 0% | 100% | 4.593.227 | - | - | - | - | - | - | - | 4.593.227 |
| F97H17001180001 | VE17MS474628 | Veneto | SS309 | SS 309 LAVORI DI RISANAMENTO PROFONDO RINFORZO DEL PIANO VIABILE RIPRISTINO DI BANCHINE LATERALI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI PIATTAFORMA SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA E/O POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI (ACCORDO QUADRO 1 - ANTICIPAZIONE TRATTO VENETO) 2 STRALCIO DAL KM.84+000 AL KM. 118+000 | 4.564.760 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 4.564.760 | 0% | 100% | 4.564.760 | - | - | - | - | - | - | - | 4.564.760 |
| F67H17001520001 | VE17MS474635 | Veneto | SS309 | SS 309 LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BANCHINE PIATTAFORMA SEGNALETICA UTENZE DEBOLI DAL KM.118+126+770 IN T.S. III" STRALCIO | 2.579.791 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.579.791 | 0% | 100% | 2.579.791 | - | - | - | - | - | - | - | 2.579.791 |
| F67H18000360001 | VE18MS12276 | Veneto | SS309 | SS.N.309 ROMEA DAL KM.55+730 AL KM.126+770 - Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica verticale dal km 55+730 al km 126+770 in t.s. della S.S. 309 "Romea" | 925.000 | Opere Complementari | 2017-2018 | - | - | 925.000 | 0% | 100% | - | 925.000 | - | - | - | - | - | - | 925.000 |
| F37H18001600001 | PACTMSA15CMD 65 | Sicilia | A18DIR | Lavori per la riqualificazione funzionale della segnaletica verticale,lungo la A 18 DIR dal km.0+000al km.3+750. | 245.000 | Opere complementari | 2019 | | 208.250 | 36.750 | 85% | 15% | - | 36.750 | 122.500 | 73.500 | 12.250 | - | - | - | 245.000 |
| F57H18000850005 | UCMS201833 | Calabria | A2 | Lavori di manutenzione programmata per il ripristino della pavimentazione autostradale ammalorata con stesa di tappeto drenante in tratti saltuari compresi tra le prog.ve km.che 0+000 e km 148+833 di entrambe le sedi dell'A2 e dal km 0+000 al km 2+300 dell'A2 DirNA | 4.500.000 | Piano Viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 4.500.000 | 0% | 100% | 4.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | 4.500.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|---------------|---------------|---------------------------|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|
| | ANMS1519AI14 | Marche | SS16 | SS 16 - Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti della galleria "MADONNA DEL CARMINE" per il conseguimento del Risparmio Energetico. | 361.393 | Impianti | 2020 | | 361.393 | - | 100% | 0% | - | - | 54.209 | 175.276 | 131.909 | - | - | - | 361.393 |
| | ANMS1519OA13 | Marche | SS16 | SS 16 - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei calcestruzzi ammalorati del ponte sul torrente "S. EGIDIO" sito al km 376+500. | 439.542 | Opere d'arte | 2020 | | 439.542 | - | 100% | 0% | - | - | 65.931 | 213.178 | 160.433 | - | - | - | 439.542 |
| F87H1800204001 | ANMS1519PAV06 | Marche | SS77 | Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile ammalorato tra i km 52+000 e 60+000 in in entrambe le carreggiate. | 3.585.240 | Piano viabile | 2019 | - | 3.083.306 | 501.934 | 86% | 14% | - | 501.934 | 1.075.572 | 1.075.572 | 932.162 | - | - | - | 3.585.240 |
| F37H18001400001 | ANMS1519PAV16 | Marche | SS16 | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione stradale nel tratto compreso tra i km 351+850 e 352+650, tra i km 360+100 e 360+500, tra i km 366+000 e 366+600, tra i km 370+600 e 372+300, tra i km 374+100 e 375+000 e tra i km 377+100 e 378+600 con risanamento della sovrastruttura in tratti saltuari. | 1.708.000 | Piano viabile | 2019 | - | 1.451.800 | 256.200 | 85% | 15% | - | 256.200 | 854.000 | 512.400 | 85.400 | - | - | - | 1.708.000 |
| F17H18000750001 | ANMS2018005 | Marche | SS3 | LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE AMMALORATO IN T.S. DAL KM 228+300 AL KM 253+485 | 3.942.707 | Piano viabile | 2017-2018 | 74,2 | - | 3.942.707 | 0% | 100% | 2.927.066 | 1.015.641 | - | - | - | - | - | - | 3.942.707 |
| F37H18001370001 | ANMS2018008 | Marche | SS16 SS16dir/b | Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile ammalorato in tratti saltuari tra il km 301+200 e il km 338+660 della S.S. 16 "Adriatica" e tra il km 0+780 e il km 2+225 della S.S. 16dir/b "Del Porto di Ancona" | 3.015.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 55,8 | - | 3.015.000 | 0% | 100% | 1.681.465 | 1.333.534 | - | - | - | - | - | - | 3.015.000 |
| F37H18001380001 | ANMS2018009 | Marche | RA11 | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione stradale tra i km 0+000 e km 3+100, in entrambe le carreggiate compreso lo svincolo di Marino del Tronto, con risanamento della sovrastruttura in tratti saltuari ed esecuzione della segnaletica orizzontale e marginale. | 2.800.000 | Piano viabile | 2019 | - | 2.408.000 | 392.000 | 86% | 14% | - | 392.000 | 840.000 | 840.000 | 728.000 | - | - | - | 2.800.000 |
| F37H18001390001 | ANMS2018010 | Marche | RA11 | Lavori per il rafforzamento della pavimentazione stradale con ripristino delle pendenze trasversali e realizzazione del tappeto drenante nel tratto compreso dal km 18+000 al 23+400 in entrambe le carreggiate, compresi i rami di svincolo. 1° STRALCIO | 3.963.280 | Piano viabile | 2019 | - | 3.408.421 | 554.859 | 86% | 14% | - | 554.859 | 1.188.984 | 1.188.984 | 1.030.453 | - | - | - | 3.963.280 |
| | AO2016MSA009 | Valle d'Aosta | SS26 | Interventi di manutenzione straordinaria per la difesa del corpo stradale dalla caduta massi dal Km. 64+900 al Km. 66+100 lato dx. | 576.000 | Opere complementari | 2017-2018 | - | - | 576.000 | 0% | 100% | - | 576.000 | - | - | - | - | - | - | 576.000 |
| F37H18001510001 | AOMS026PAV004 | Valle d'Aosta | SS26 | Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale con rifacimento degli strati superficiali di usura e binder e di quelli profondi di base e fondazione stradale nei tratti compresi fra il Km 87+300 e il Km 88+100, fra il Km 89+100 e il km 90+500 e fra il km 91+300 e il km 97+000. | 2.020.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 3,0 | - | 2.020.000 | 0% | 100% | 60.398 | 1.959.602 | - | - | - | - | - | - | 2.020.000 |
| F57H18000880001 | AOMS026PAV008 | Valle d'Aosta | SS26 | Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale con rifacimento degli strati superficiali di usura e binder nei tratti di SS. 26 compresi fra il Km 60+800 e il km 67+100, fra il km 68+000 e il km 75+100 e fra il Km. 76+000 e il Km 76+900. | 1.400.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 43,1 | - | 1.400.000 | 0% | 100% | 603.680 | 796.320 | - | - | - | - | - | - | 1.400.000 |
| F17H18000880001 | AOMS026PAV009 | Valle d'Aosta | SS26 SS26dir | Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale con rifacimento degli strati superficiali di usura e binder nei tratti di SS. 26 compresi fra il Km 110+500 e il km 112+600 e nei tratti di SS. 26 dir compresi fra il km 0+000 il km 2+000. | 576.000 | Piano viabile | 2019 | 52,1 | 234.567 | 341.433 | 41% | 59% | 300.038 | 41.394 | 137.981 | 82.788 | 13.798 | - | - | - | 576.000 |
| F57H18002620001 | AOMS026RIS002 | Valle d'Aosta | SS26 | LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL VIADOTTO VILLENEUVE AL KM 113+450 E DEL VIADOTTO CHAMPAGNE AL KM 113+768 DELLA S.S. N. 26 | 4.117.326 | Opere d'arte | 2019 | | 3.540.900 | 576.426 | 86% | 14% | - | 576.426 | 1.235.198 | 1.235.198 | 1.070.505 | - | - | - | 4.117.326 |
| | NOMSAO00129 | Valle d'Aosta | SS26 | Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento corticale dei calcestruzzi costituente il rivestimento della galleria Champrotard dal km 114+900 al km 115+093 della SS. 26 | 449.900 | Opere d'Arte | 2020 | | 449.900 | - | 100% | 0% | - | - | 67.485 | 218.202 | 164.214 | - | - | - | 449.900 |
| | AOMS027BAR001 | Valle d'Aosta | SS27 | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere stradali lungo la SS. 27 dal km. 18+700 al km. 20+000 in tratti saltuari | 1.500.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 1.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 225.000 | 727.500 | 547.500 | - | - | - | 1.500.000 |
| | AQMP18INTCB01 | Abruzzo | SS16 SS16DirC SS714 | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle intersezioni con la viabilità secondaria lungo la SS 16, la SS 16 Dir C e la SS 714 di competenza dell'Area Compartimentale Abruzzo | 678.500 | Opere complementari | 2020 | | 678.500 | - | 100% | 0% | - | - | 101.775 | 329.073 | 247.653 | - | - | - | 678.500 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|-------------|---------|-------------------------------------|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|-----------|
| F27H19001920001 | AQMS17BAR03 | Abruzzo | SS16 SS16DirC SS714 | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere di sicurezza lungo la SS 16, la SS 16 Dir C e la SS 714 di competenza dell'Area Compartimentale Abruzzo | 1.000.500 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 1.000.500 | - | 100% | 0% | - | - | 150.075 | 485.243 | 365.183 | - | - | - | 1.000.500 |
| F57H18002600001 | AQMS17G01 | Abruzzo | SS16 SS16DirC SS714 | Lavori di manutenzione straordinaria delle opere d'arte esistenti lungo la SS 16, la SS 16 Dir C e la SS 714 di competenza dell'Area Compartimentale Abruzzo - 1 Stralcio | 1.100.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.100.000 | - | 100% | 0% | - | - | 165.000 | 533.500 | 401.500 | - | - | - | 1.100.000 |
| | | Abruzzo | SS16 SS16DirC SS714 | Lavori di manutenzione straordinaria delle opere d'arte esistenti lungo la SS 16, la SS 16 Dir C e la SS 714 di competenza dell'Area Compartimentale Abruzzo - 2 Stralcio | 625.000 | Opere d'arte | 2019 | | 531.250 | 93.750 | 85% | 15% | - | 93.750 | 312.500 | 187.500 | 31.250 | - | - | - | 625.000 |
| F97H17000270001 | AQMS17OA01 | Abruzzo | CMB (esclusa la SS16) | Lavori di manutenzione straordinaria delle opere d'arte esistenti lungo le strade statali di competenza del Centro Manutentorio B: S.S.81 tra i km.11+498 e 88+000 - S.S.150 tra i km.0+000 e 37+470 - S.S.80 tra i km.4+480 e 98+950 - S.S.260 tra i km.0+000 e 29+462 - S.S.80Racc tra i km.0+000e 17+341 - S.S.80Var tra i km.0+000 e 5+600 - Esclusa la SS 16 1° STRALCIO | 1.137.030 | Opere d'arte | 2020 | - | 1.137.030 | - | 100% | 0% | - | - | 170.554 | 551.459 | 415.016 | - | - | - | 1.137.030 |
| | | Abruzzo | CMB (esclusa la SS16) | Lavori di manutenzione straordinaria delle opere d'arte esistenti lungo le strade statali di competenza del Centro Manutentorio B: S.S.81 tra i km.11+498 e 88+000 - S.S.150 tra i km.0+000 e 37+470 - S.S.80 tra i km.4+480 e 98+950 - S.S.260 tra i km.0+000 e 29+462 - S.S.80Racc tra i km.0+000e 17+341 - S.S.80Var tra i km.0+000 e 5+600 - Esclusa la SS 16 2° STRALCIO | 886.970 | Opere d'arte | 2020 | | 886.970 | - | 100% | 0% | - | - | 133.046 | 430.181 | 323.744 | - | - | - | 886.970 |
| F67H17000990001 | AQMS17ROT01 | Abruzzo | SS260 | S.S. 260 "Picente" Lavori di realizzazione di una rotatoria alla p.k. 1+800 - in Comune di Pizzoli (AQ) | 885.744 | Opere complementari | 2020 | - | 885.744 | - | 100% | 0% | - | - | 132.862 | 429.586 | 323.297 | - | - | - | 885.744 |
| F97H18001180001 | AQMS1801 | Abruzzo | CMA | Lavori di realizzazione di sistemi per l'esercizio stradale e adeguamento della segnaletica verticale lungo le strade statali di competenza del Centro Manutentorio A: sulla SS 690 dal km 0+000 al km 39+350 in t.s., SS5 dal km 65+000 al km 184+160 in t.s., SS5 quater dal km 0+000 al km 26+020 t.s., SS17 dal km 12+250 al km 151+035 in t.s., SS696 dal km 0+000 al km 51+000 in t.s., SS 153 dal km 0+000 al km 23+800, SS684 dal km 0+000 al km 3+589 t.s., SS83 dal km 75+815 al km 81+000 t.s., SS158 dal km 0+000 al km 7+228 t.s., SS 652 dal km 12+209 al km 34+400 t.s., SS696 dir dal km 2+735 al km 6+700 t.s., NSA253 dal lm 0+000 al 3+850 t.s., SS696 DIR A dal km 0+000 al km 0+460 | 1.150.000 | Opere complementari | 2019 | - | 977.500 | 172.500 | 85% | 15% | - | 172.500 | 575.000 | 345.000 | 57.500 | - | - | - | 1.150.000 |
| F97H18001190001 | AQMS1802 | Abruzzo | CMA | Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti all'aperto e in galleria presenti lungo le strade statali di competenza del Centro Manutentorio A: sulla SS 690 dal km 0+000 al km 39+350 in t.s., SS5 dal km 65+000 al km 184+160 in t.s., SS5 quater dal km 0+000 al km 26+020 t.s., SS17 dal km 12+250 al km 151+035 in t.s., SS696 dal km 0+000 al km 51+000 in t.s., SS 153 dal km 0+000 al km 23+800, SS684 dal km 0+000 al km 3+589 t.s., SS83 dal km 75+815 al km 81+000 t.s., SS158 dal km 0+000 al km 7+228 t.s., SS 652 dal km 12+209 al km 34+400 t.s., SS696 dir dal km 2+735 al km 6+700 t.s., NSA253 dal lm 0+000 al 3+850 t.s., SS696 DIR A dal km 0+000 al km 0+460 | 345.000 | Impianti | 2020 | - | 345.000 | - | 100% | 0% | - | - | 51.750 | 167.325 | 125.925 | - | - | - | 345.000 |
| F97H18001200001 | AQMS1803 | Abruzzo | CMB (esclusa la SS16) | Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti all'aperto e in galleria presenti lungo le strade statali di competenza del Centro Manutentorio B: S.S.81 tra i km.11+498 e 88+000 - S.S.150 tra i km.0+000 e 37+470 - S.S.80 tra i km.4+480 e 98+950 - S.S.260 tra i km.0+000 e 29+462 - S.S.80Racc tra i km.0+000e 17+341 - S.S.80Var tra i km.0+000 e 5+600 - Esclusa la SS 16 | 471.500 | Impianti | 2020 | - | 471.500 | - | 100% | 0% | - | - | 70.725 | 228.678 | 172.098 | - | - | - | 471.500 |
| F37H18003630001 | AQMS1804 | Abruzzo | SS690 SS5Quater SS652 SS17 | Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla strade statali di competenza del Centro Manutentorio A: sulla SS 690 dal km 0+000 al km 39+350 in t.s., SS5 quater dal km 0+000 al km 26+020 t.s., SS17 dal km 12+250 al km 151+035 in t.s., SS 652 dal km 12+209 al km 34+400 t.s. | 1.997.893 | Piano viabile | 2020 | - | 1.997.893 | - | 100% | 0% | - | - | 299.684 | 968.978 | 729.231 | - | - | - | 1.997.893 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot | |
|----------------|-------------|---------|---------------------------|---|-----------|------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|------|------|-----------|-----------|
| F37H1800347001 | AAMSAQ00544 | Abruzzo | SS696 SS684DIR SS5 | Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni lungo la rete stradale di interesse nazionale S.S.696 dal km 0+000 al km 51+000, S.S.684 dal km 0+000 al km 3+589, S.S. 17 dal km 12+250 al km 101+300, S.S. 684 Dir dal km 0+000 al km 1+902, S.S.5 dal km 169+750 al km 184+160, ricadenti nel territorio della Provincia di L'Aquila. | 1.107.107 | Piano viabile | 2019 | | 941.041 | 166.066 | 85% | 15% | - | 166.066 | 553.554 | 332.132 | 55.355 | - | - | - | 1.107.107 | |
| F47H1800289001 | AQMS1805 | Abruzzo | SS81 SS150 SS80Racc | Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla strade statali di competenza del Centro Manutentorio B: S.S.81 tra i km.11+498 e 88+000 in tratti saltuari | 1.401.904 | Piano viabile | 2019 | - | 1.191.618 | 210.286 | 85% | 15% | - | 210.286 | 700.952 | 420.571 | 70.095 | - | - | - | 1.401.904 | |
| F47H1800291001 | AQMS1805B | Abruzzo | SS81 SS150 SS80Racc | Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla strade statali di competenza del Centro Manutentorio B: S.S.150 tra i km.0+000 e 37+470 - S.S.80 tra i km.72+000 e 98+600 in tratti saltuari | 1.128.096 | Piano viabile | 2020 | - | 1.128.096 | - | 100% | 0% | - | - | 169.214 | 547.127 | 411.755 | - | - | - | 1.128.096 | |
| F97H1800115001 | AQMS1806 | Abruzzo | CMC (esclusa la SS16) | Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti all'aperto e in galleria presenti lungo le strade statali di competenza del Centro Manutentorio C: S.S.81 tra i km.88+000 e 186+070 - S.S.652 tra i km.36+000 e 82+900 - S.S.650 tra i km.43+350 e 78+400 - S.S.84 tra i km.50+320 e 57+000 - S.S.5 tra i km.184+160 e 216+600 - S.S.714 tra i km.0+000 e 20+600 - R.A.12 tra i km.0+000 e 14+700. - Esclusa la SS 16 | 425.500 | Impianti | 2020 | - | 425.500 | - | 100% | 0% | - | - | 63.825 | 206.368 | 155.308 | - | - | - | 425.500 | |
| F97H1800116001 | AQMS1807 | Abruzzo | CMC (esclusa la SS16) | Lavori di realizzazione di sistemi per l'esercizio stradale e adeguamento della segnaletica verticale lungo le strade statali di competenza del Centro Manutentorio C: S.S.81 tra i km.88+000 e 186+070 - S.S.652 tra i km.36+000 e 82+900 - S.S.650 tra i km.43+350 e 78+400 - S.S.84 tra i km.50+320 e 57+000 - S.S.5 tra i km.184+160 e 216+600 - S.S.714 tra i km.0+000 e 20+600 - R.A.12 tra i km.0+000 e 14+700. - Esclusa la SS 16 | 460.000 | Opere complementari | 2020 | - | 460.000 | - | 100% | 0% | - | - | 69.000 | 223.100 | 167.900 | - | - | - | 460.000 | |
| F97H1800117001 | AQMS1808 | Abruzzo | CMC (esclusa la SS16) | Lavori di realizzazione di sistemi per l'esercizio stradale e adeguamento della segnaletica verticale lungo le strade statali di competnza del Centro C: S.S.81 tra i km.88+000 e 186+070 - S.S.652 tra i km.36+000 e 82+900 - S.S.650 tra i km.43+350 e 78+400 - S.S.84 tra i km.50+320 e 57+000 - S.S.5 tra i km.184+160 e 216+600 - S.S.714 tra i km.0+000 e 20+600 - R.A.12 tra i km.0+000 e 14+700. - Esclusa la SS 16 | 1.138.500 | Opere complementari | 2021 | - | 1.138.500 | - | 100% | 0% | - | - | - | 170.775 | 569.250 | 398.475 | - | - | - | 1.138.500 |
| F67H1800084001 | AQMS1809 | Abruzzo | SS650 SS652 | Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla strade statali S.S.652 tra i km.36+000 e 82+900 - S.S.650 tra i km.43+350 e 78+400 | 3.450.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 90,0 | - | 3.450.000 | 0% | 100% | 3.105.690 | 344.310 | - | - | - | - | - | - | 3.450.000 | |
| F57H1800078001 | AQMS1810 | Abruzzo | SS16 SS16DirC SS714 | Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti all'aperto e in galleria presenti lungo la SS 16, la SS 16 Dir C e la SS 714 di competenza dell'Area Compartimentale Abruzzo | 304.750 | Impianti | 2020 | - | 304.750 | - | 100% | 0% | - | - | 45.713 | 147.804 | 111.234 | - | - | - | 304.750 | |
| F37H1800144001 | AQMS1811 | Abruzzo | SS16 SS16DirC SS714 | Lavori di realizzazione di sistemi per l'esercizio stradale e adeguamento della segnaletica verticale lungo la SS 16, la SS 16 Dir C e la SS 714 di competenza dell'Area Compartimentale Abruzzo | 506.000 | Opere complementari | 2020 | - | 506.000 | - | 100% | 0% | - | - | 75.900 | 245.410 | 184.690 | - | - | - | 506.000 | |
| F57H1800079001 | AQMS1812 | Abruzzo | SS714 | Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale lungo la SS 714 (variante S.S. 16) di competenza dell'Area Compartimentale Abruzzo | 1.150.000 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 1.150.000 | 0% | 100% | - | 1.150.000 | - | - | - | - | - | - | 1.150.000 | |
| | AQMS18CS01 | Abruzzo | SS16 SS16DirC SS714 | Lavori di ripristino e protezione del corpo stradale da fenomeni di dissesto idrogeologico e caduta massi lungo la SS 16, la SS 16 Dir C e la SS 714 di competenza dell'Area Compartimentale Abruzzo | 379.500 | Opere complementari | 2020 | | 379.500 | - | 100% | 0% | - | - | 56.925 | 184.058 | 138.518 | - | - | - | 379.500 | |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|--------------|----------------|--|---|-----------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|---------|---------|---------|------|------|------|-----------|
| F37H18001430001 | AQMS18PAV1A | Abruzzo | CMA | Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla strade statali di competenza del Centro Manutentorio A: sulla SS 690 dal km 0+000 al km 39+350 in t.s, SS5 dal km 65+000 al km 184+160 in t.s, SS5 quater dal km 0+000 al km 26+020 t.s., SS17 dal km 12+250 al km 151+035 in t.s, SS696 dal km 0+000 al km 51+000 in t.s, SS 153 dal km 0+000 al km 23+800, SS684 dal km 0+000 al km 3+589 t.s, SS83 dal km 75+815 al km 81+000 t.s., SS158 dal km 0+000 al km 7+228 t.s., SS 652 dal km 12+209 al km 34+400 t.s., SS696 dir dal km 2+735 al km 6+700 t.s., NSA253 dal lm 0+000 al 3+850 t.s., SS696 DIR A dal km 0+000 al km 0+460 | 2.530.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 81,5 | - | 2.530.000 | 0% | 100% | 2.060.685 | 469.315 | - | - | - | - | - | - | 2.530.000 |
| F97H18001110001 | AQMS18PAV1B | Abruzzo | CMB (esclusa la SS16) | Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla strade statali di competenza del Centro Manutentorio B: S.S.81 tra i km.11+498 e 88+000 - S.S.150 tra i km.0+000 e 37+470 - S.S.80 tra i km.4+480 e 98+950 - S.S.260 tra i km.0+000 e 29+462 - S.S.80Racc tra i km.0+000e 17+341 - S.S.80Var tra i km.0+000 e 5+600 - Esclusa la SS 16 | 1.725.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 52,7 | - | 1.725.000 | 0% | 100% | 909.765 | 815.235 | - | - | - | - | - | - | 1.725.000 |
| F97H18001120001 | AQMS18PAV1C | Abruzzo | CMC (esclusa la SS16) | Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla strade statali di competenza del Centro Manutentorio C: S.S.81 tra i km.88+000 e 186+070 - S.S.652 tra i km.36+000 e 82+900 - S.S.650 tra i km.43+350 e 78+400 - S.S.84 tra i km.50+320 e 57+000 - S.S.5 tra i km.184+160 e 216+600 - S.S.714 tra i km.0+000 e 20+600 - R.A.12 tra i km.0+000 e 14+700. - Esclusa la SS 16 | 2.530.000 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 2.530.000 | 0% | 100% | - | 2.530.000 | - | - | - | - | - | - | 2.530.000 |
| F57H18002880001 | AAMSAQ00549 | Abruzzo | SS16 | Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale lungo la SS16 , di competenza dell'Area Compartimentale | 1.133.440 | Piano viabile | 2020 | | 1.133.440 | - | 100% | 0% | - | - | 170.016 | 549.718 | 413.706 | - | - | - | 1.133.440 |
| F57H18002890001 | AAMSAQ00550 | Abruzzo | SS16DirC SS714 | Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale lungo la SS 16 Dir C e la SS 714 di competenza dell'Area Compartimentale Abruzzo | 890.560 | Piano viabile | 2020 | | 890.560 | - | 100% | 0% | - | - | 133.584 | 431.922 | 325.054 | - | - | - | 890.560 |
| F57H18000800001 | AQMS18VI01 | Abruzzo | SS17 | S.S. 17 "Dell'Appennino Abruzzese"- Interventi urgenti di ripristino strutturale del Viadotto "COLLE DELLE PICHE" dalla progressiva km 117+125 al km 117+297 | 1.144.125 | Opere d'arte | 2020 | - | 1.144.125 | - | 100% | 0% | - | - | 171.619 | 554.901 | 417.606 | - | - | - | 1.144.125 |
| F57H18000810001 | AQMS18VI02 | Abruzzo | SS17 | S.S. 17 "Dell'Appennino Abruzzese"- Interventi urgenti di ripristino strutturale del Viadotto "PIANO DELLE CARDARELLE" dalla progressiva km 118+702 al km 118+801 | 818.465 | Opere d'arte | 2019 | - | 695.695 | 122.770 | 85% | 15% | - | 122.770 | 409.233 | 245.540 | 40.923 | - | - | - | 818.465 |
| F57H18000820001 | AQMS18VI03 | Abruzzo | SS17 | S.S. 17 "Dell'Appennino Abruzzese"- Interventi urgenti di ripristino strutturale del Viadotto "San Giovinale" dalla progressiva km 120+562 al km 120+629 | 178.377 | Opere d'arte | 2020 | - | 178.377 | - | 100% | 0% | - | - | 26.757 | 86.513 | 65.108 | - | - | - | 178.377 |
| F87H18002080001 | AQMS18VI04 | Abruzzo | SS17 | S.S. 17 "Dell'Appennino Abruzzese"- Interventi urgenti di ripristino strutturale del Viadotto "VALLE GENTILE" dallapgressiva km 123+766 al km 124+011 | 1.602.395 | Opere d'arte | 2020 | - | 1.602.395 | - | 100% | 0% | - | - | 240.359 | 777.162 | 584.874 | - | - | - | 1.602.395 |
| F27H18001050001 | AQMSDPCM17C3 | Abruzzo | RA12 | RA 12 Chieti- Pescara dal km. 0+000 al km. 14+800 Lavori di ripristino di funzionalità e di completamento degli impianti di illuminazione lungo l'asta principale e gli svincoli. 3° Lotto | 733.672 | Impianti | 2020 | - | 733.672 | - | 100% | 0% | - | - | 110.051 | 355.831 | 267.790 | - | - | - | 733.672 |
| F17H18000760001 | BAMS18MILE | Puglia | SS7ter SS16 SS101 SS274 SS275 SS16varB SS613 SS694 SS695 SS16 | SS.SS. C.M. LE.- Lavori di M.S. consistenti nel ripristino ed integrazione segnaletica verticale, complementare ed orizzontale di nuovo impianto compresa la viabilità di servizio e svincoli | 3.713.716 | Opere complementari | 2017-2018 | 80,9 | - | 3.713.716 | 0% | 100% | 3.004.396 | 709.320 | - | - | - | - | - | - | 3.713.716 |
| F27H18001040001 | BAMS18MMFGA1 | Puglia | SS17 SS17var SS692 | Lavori consistenti nel ripristinodi pavimentazioni ammalorate in tratti saltuari mirati all'incremento della sicurezza ed al miglioramento delle infrastrutture stradali. | 1.976.889 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.976.889 | 0% | 100% | 1.976.889 | - | - | - | - | - | - | - | 1.976.889 |
| F67H18000770001 | BOMS188820 | Emilia-Romagna | S9var SS9varA SS722 SS725 | Lavori di distese generali periodiche lungo le tangenziali SS. 9Var-9VarA-722-725, in tratti saltuari del CMA | 2.150.000 | Piano viabile | 2019 | - | 1.849.000 | 301.000 | 86% | 14% | - | 301.000 | 645.000 | 645.000 | 559.000 | - | - | - | 2.150.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|------------|----------------|--------|--|-----------|---------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|
| F77H1800079001 | BOMS188821 | Emilia-Romagna | SS16 | Lavori di ripristino delle pavimentazioni lungo la S.S. 16, tra il km 81+264 ed il km 157+860 e tra il km 157+860 ed il km 223+410 | 5.000.000 | Piano viabile | 2019 | - | 4.300.000 | 700.000 | 86% | 14% | - | 700.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | - | - | - | 5.000.000 |
| F67H1800078001 | BOMS188822 | Emilia-Romagna | SS9 | Lavori di ripristino delle pavimentazioni lungo la S.S. 9 tra il km 51+700 ed il km 144+500 (Centro di Manutenzione B) | 1.700.000 | Piano viabile | 2019 | - | 1.445.000 | 255.000 | 85% | 15% | - | 255.000 | 850.000 | 510.000 | 85.000 | - | - | - | 1.700.000 |
| F87H1800198001 | BOMS188823 | Emilia-Romagna | SS726 | Lavori di risanamento profondo delle pavimentazioni in tratti saltuari tra il km 22+361 ed il km 31+980 in ambo le carreggiate | 1.800.000 | Piano viabile | 2019 | - | 1.530.000 | 270.000 | 85% | 15% | - | 270.000 | 900.000 | 540.000 | 90.000 | - | - | - | 1.800.000 |
| F17H1800068001 | BOMS188824 | Emilia-Romagna | SS45 | S.S. 45 "di Val Trebbia" Lavori di ripristino della pavimentazione stradale tra il km 61+720 e il km 135+700 in tratti saltuari (Centro A - Nucleo A). | 1.167.600 | Piano viabile | 2019 | - | 992.460 | 175.140 | 85% | 15% | - | 175.140 | 583.800 | 350.280 | 58.380 | - | - | - | 1.167.600 |
| F17H1800069001 | BOMS188825 | Emilia-Romagna | SS9 | S.S. 9 "Variante di Fiorenzuola d'Arda" Lavori di ripristino della pavimentazione stradale tra il km 236bis+700 e il km 241bis+400 in tratti saltuari (Centro A - Nucleo A) | 1.173.160 | Piano viabile | 2019 | - | 997.186 | 175.974 | 85% | 15% | - | 175.974 | 586.580 | 351.948 | 58.658 | - | - | - | 1.173.160 |
| F57H1800069001 | BOMS188826 | Emilia-Romagna | SS9 | S.S. 9 "Via Emilia" Lavori di ripristino della pavimentazione stradale tra il km 185+000 e il km 198+350 in tratti saltuari (Centro A - Nucleo B) | 500.000 | Piano viabile | 2019 | - | 425.000 | 75.000 | 85% | 15% | - | 75.000 | 250.000 | 150.000 | 25.000 | - | - | - | 500.000 |
| F97H1800099001 | BOMS188827 | Emilia-Romagna | SS9Var | S.S. 9/Var "Tangenziale Nord Ovest di Parma" Lavori di ripristino della pavimentazione stradale tra il km 0+000 e il km 18+644 in carreggiata sud in tratti saltuari (Centro A - Nucleo B). | 1.167.600 | Piano viabile | 2019 | - | 992.460 | 175.140 | 85% | 15% | - | 175.140 | 583.800 | 350.280 | 58.380 | - | - | - | 1.167.600 |
| F97H1800100001 | BOMS188828 | Emilia-Romagna | SS9Var | S.S. 9/Var "Tangenziale Nord Ovest di Parma" Lavori di ripristino della pavimentazione stradale tra il km 0+000 e il km 18+644 in carreggiata nord in tratti saltuari (Centro A - Nucleo B). | 1.167.600 | Piano viabile | 2019 | - | 992.460 | 175.140 | 85% | 15% | - | 175.140 | 583.800 | 350.280 | 58.380 | - | - | - | 1.167.600 |
| F27H1800096001 | BOMS188829 | Emilia-Romagna | SS62 | S.S. 62 "della Cisa" Lavori di ripristino della pavimentazione stradale tra il km 91+000 e il km 103+000 in tratti saltuari (Centro A - Nucleo B). | 1.056.480 | Piano viabile | 2019 | - | 898.008 | 158.472 | 85% | 15% | - | 158.472 | 528.240 | 316.944 | 52.824 | - | - | - | 1.056.480 |
| F47H1800094001 | BOMS188830 | Emilia-Romagna | SS12 | S.S. 12 "dell'Abetone e del Brennero" Lavori di ripristino della pavimentazione stradale tra il km 189+654 e il km 225+374, in tratti saltuari (Centro B - Nucleo A). | 1.106.480 | Piano viabile | 2019 | - | 940.508 | 165.972 | 85% | 15% | - | 165.972 | 553.240 | 331.944 | 55.324 | - | - | - | 1.106.480 |
| F47H1800095001 | BOMS188831 | Emilia-Romagna | SS12 | S.S. 12 "dell'Abetone e del Brennero" Lavori di ripristino della pavimentazione stradale tra il km 91+450 e il km 176+264, in tratti saltuari (Centro B - Nucleo B). | 815.000 | Piano viabile | 2019 | - | 692.750 | 122.250 | 85% | 15% | - | 122.250 | 407.500 | 244.500 | 40.750 | - | - | - | 815.000 |
| F97H1800101001 | BOMS188832 | Emilia-Romagna | SS724 | S.S. 724 "Tangenziale di Modena e Diramazione per Sassuolo" Lavori di ripristino della pavimentazione stradale tra il km 0+000 e il km 19+200, in tratti saltuari (Centro B - Nucleo B). | 1.167.600 | Piano viabile | 2019 | - | 992.460 | 175.140 | 85% | 15% | - | 175.140 | 583.800 | 350.280 | 58.380 | - | - | - | 1.167.600 |
| F67H1800080001 | BOMS188833 | Emilia-Romagna | SS67 | S.S. 67""Tosco Romagnola" Lavori di ripristino della pavimentazione stradale tra il km 195+700 e il km 213+511, in tratti saltuari (Centro B - Nucleo D). | 1.145.360 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.145.360 | 0% | 100% | 1.145.360 | - | - | - | - | - | - | - | 1.145.360 |
| F77H1800080001 | BOMS188834 | Emilia-Romagna | SS67 | S.S. 67""Tosco- Romagnola" Lavori di ripristino della pavimentazione stradale tra il km 217+277 al km 232+377, in tratti saltuari (Centro C - Nucleo B). | 1.162.040 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.162.040 | 0% | 100% | 1.162.040 | - | - | - | - | - | - | - | 1.162.040 |
| F87H1800199001 | BOMS188835 | Emilia-Romagna | SS3bis | Lavori di risanamento conservativo del Viadotto Orfio dal 180+411 al km 183+230 e del Viadotto Ponte Giorgi dal km 206+089 al km 207+913. | 1.756.960 | Opere d'arte | 2019 | - | 1.493.416 | 263.544 | 85% | 15% | - | 263.544 | 878.480 | 527.088 | 87.848 | - | - | - | 1.756.960 |
| F37H1800125001 | BOMS188836 | Emilia-Romagna | SS725 | S.S. 725 "Tangenziale sud di Piacenza" Lavori di risanamento conservativo delle spalle del Ponte S.Lazzaro dal km 3+690 al km 3+730 e del Viadotto Bubba dal km 5+740 al km 5+770 | 122.320 | Opere d'arte | 2020 | - | 122.320 | - | 100% | 0% | - | - | 18.348 | 59.325 | 44.647 | - | - | - | 122.320 |
| F37H1800126001 | BOMS188837 | Emilia-Romagna | SS63 | S.S. 63 "del Valico del Cerreto" Lavori di risanamento conservativo delle spalle e delle pile del Viadotto Rio Portola dal km 80+505 al km 80+690, del Viadotto Crostolo III dal km 94+463 al km 94+518 e del Viadotto Crostolo IV dal km 94+815 al km 94+890 | 522.640 | Opere d'arte | 2020 | - | 522.640 | - | 100% | 0% | - | - | 78.396 | 253.480 | 190.764 | - | - | - | 522.640 |
| F17H1800070001 | BOMS188838 | Emilia-Romagna | SS45 | S.S. 45 "di Val Trebbia" Lavori di risanamento conservativo dei cordoli e delle veelette del Ponte di Niviano dal km 124+745 al km 124+790 | 116.760 | Opere d'arte | 2020 | - | 116.760 | - | 100% | 0% | - | - | 17.514 | 56.629 | 42.617 | - | - | - | 116.760 |
| F57H1800073001 | BOMS188839 | Emilia-Romagna | SS64 | S.S. 64 "Porrettana" Lavori di risanamento conservativo del Viadotto "Berzantina" dal km 35+074 al km 35+738, del Viadotto "Reno" dal km 35+803 al km 37+735 e del Ponte ad arco dal km 55+473 al km 55+567 | 1.868.160 | Opere d'arte | 2019 | - | 1.587.936 | 280.224 | 85% | 15% | - | 280.224 | 934.080 | 560.448 | 93.408 | - | - | - | 1.868.160 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot | |
|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|------|------|-----------|-----------|
| F47H1800096001 | BOMS188840 | Emilia- Romagna | SS9 | S.S. 9 "Via Emilia" Lavori di risanamento conservativo del Cavalcavia e del Cavalcaferrovia dal km 160+825 al km 160+860. | 111.200 | Opere d'arte | 2020 | - | 111.200 | - | 100% | 0% | - | - | 16.680 | 53.932 | 40.588 | - | - | - | 111.200 | |
| F17H18000710001 | BOMS188841 | Emilia- Romagna | SS16 | S.S. 16 "Adriatica" Lavori di risanamento conservativo del Cavalcavia di sovrappasso del Raccordo Autostradale Ferrara-Porto Garibaldi dal km 83+030 al km 83+196 e del Cavalcavia dal km 200+395 al km 200+412. | 572.680 | Opere d'arte | 2019 | - | 486.778 | 85.902 | 85% | 15% | - | 85.902 | 286.340 | 171.804 | 28.634 | - | - | - | 572.680 | |
| F97H18003190001 | SAMSCA00447 | Sardegna | SS CM A | Lavori di M.S.. Rafforzamento della sovrastruttura stradale e rifacimento dello strato di usura drenante previo rafforzamento localizzato della sovrastruttura, compresa segnaletica orizzontale, lungo le SS.SS. del CM A in t.s. | 4.507.000 | Piano viabile | 2019 | | 3.876.020 | 630.980 | 86% | 14% | - | 630.980 | 1.352.100 | 1.352.100 | 1.171.820 | - | - | - | 4.507.000 | |
| | CAMP2018048785 | Sardegna | SS129 | Lavori di messa in sicurezza dell'intersezione al Km 82+400 della S.S. 129 bivio Silanus eliminazione dello svincolo a raso mediante realizzazione rotondai | 585.000 | Opere complementari | 2020 | | 585.000 | - | 100% | 0% | - | - | 87.750 | 283.725 | 213.525 | - | - | - | 585.000 | |
| | CAMP2018048808A | Sardegna | SS129 | Lavori di MP - Lavori di manutenzione programmata per la rettifica plano-altimetrica del tratto tra il km 63+700 e il km 64+700 dell- a S.S. 129 "Trasversale Sarda" (OROTELLI) - stralcio 1 | 3.000.000 | Opere complementari | 2020 | | 3.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 450.000 | 900.000 | 900.000 | 750.000 | - | - | - | 3.000.000 |
| | CAMP2018048808B | Sardegna | SS129 | Lavori di MP - S.S. 129 "Trasversale Sarda" - Lavori di realizzazione di nuova intersezione a rotondai al km 61+820 della S.S. 129 (OROTELLI) - stralcio 2 | 600.000 | Opere complementari | 2020 | | 600.000 | - | 100% | 0% | - | - | 90.000 | 291.000 | 219.000 | - | - | - | 600.000 | |
| | CAMP2018048808C | Sardegna | SS129 | Lavori di MP - S.S. 129 "Trasversale Sarda" - Lavori di realizzazione di nuova intersezione a rotondai al km 85+530 (ingresso Silanus) e miglioramento dell'incrocio a livelli sfalsati esistente al km 84+000 (ingresso a Silanus) della S.S. 129 "Trasversale Sarda" (INGRESSO SILANUS) - stralcio 3 | 600.000 | Opere complementari | 2020 | | 600.000 | - | 100% | 0% | - | - | 90.000 | 291.000 | 219.000 | - | - | - | 600.000 | |
| | CAMP2018048808D | Sardegna | SS129 | Lavori di MP - S.S. 129 "Trasversale Sarda" - Lavori di realizzazione di nuova intersezione a rotondai al km 57+650 della S.S. 129 (ONIFERI) - stralcio4 | 500.000 | Opere complementari | 2020 | | 500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 75.000 | 242.500 | 182.500 | - | - | - | 500.000 | |
| F87H18004830001 | CAMS2015058399 | Sardegna | SS131 | S.S.131 "di Carlo Felice" - Lavori di adeguamento geometrico/strutturale e funzionale del cavalcavia sulla rampa a cappio dello svincolo al km 197+800 tra la S.S.131 e la S.S.597 e tratti adiacenti, comprese opere complementari. | 1.667.210 | Opere d'arte | 2020 | - | 1.667.210 | - | 100% | 0% | - | - | 250.082 | 808.597 | 608.532 | - | - | - | 1.667.210 | |
| F87H18002120001 | CAMS2015CC8397 | Sardegna | SS131 SS672 | Lavori di Manutenzione Straordinaria. Ripristino corticale delle strutture in C.A. e C.A.P. dei cavalcavia situati ai km 147+250 e 202+570 della S.S.131 ed al km 1+055 della S.S.672, comprese opere complementari. | 517.500 | Opere d'arte | 2019 | - | 439.875 | 77.625 | 85% | 15% | - | 77.625 | 258.750 | 155.250 | 25.875 | - | - | - | 517.500 | |
| | CAMP2018028786 | Sardegna | SS130 | Distese generali in conglomerato bituminoso previo fresatura e rafforzamento in piccoli tratti saltuari della sovrastruttura e adeguamento pendenze trasversali lungo la S.S. 130 in t.s. | 2.354.577 | Piano viabile | 2019 | | 2.024.937 | 329.641 | 86% | 14% | - | 329.641 | 706.373 | 706.373 | 612.190 | - | - | - | 2.354.577 | |
| F17H18000770001 | CBMP18A002 | Molise | SS17 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN TRATTI SALTUARI COMPRESI TRA IL KM 179+035 ED IL KM 214+725 DELLA S.S. 17 APPULO SANNITICA -2 STRALCIO | 1.060.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.060.000 | 0% | 100% | 1.060.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.060.000 | |
| F17H18002820001 | CBMP18A004 | Molise | SS87 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN TRATTI SALTUARI COMPRESI TRA IL KM 105+850 ED IL KM 117+400 DELLA S.S. 87 SANNITICA - 2° STRALCIO | 526.000 | Piano viabile | 2019 | - | 447.100 | 78.900 | 85% | 15% | - | 78.900 | 263.000 | 157.800 | 26.300 | - | - | - | 526.000 | |
| F17H18000790001 | CBMP18A005 | Molise | SS6 SS85 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE TRA IL KM 0+000 E IL KM 10+780 DELLA S.S. 6 DIR "CASILINA" E TRA IL KM 40+000 E IL KM 44+000 DELLA SS 85 "VENAFRANA" | 1.160.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.160.000 | 0% | 100% | 1.160.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.160.000 | |
| F17H18000820001 | CBMP18A006 | Molise | SS650 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN TRATTI COMPRESI TRA IL KM 20+435 E IL KM 40+370 DELLA S.S. 650 | 1.430.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.430.000 | 0% | 100% | 1.430.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.430.000 | |
| F17H18002790001 | CBMP18A007 | Molise | SS650 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER L'ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DEL VIADOTTO "TRIGNO" 14+070 DELLA S.S. 650 "FONDO VALLE TRIGNO". | 3.250.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 3.250.000 | - | 100% | 0% | - | - | 487.500 | 975.000 | 975.000 | 812.500 | - | - | - | 3.250.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|-----------------|---------|--------------------------------|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|------|------|-----------|
| F17H1800280001 | CBMP18A008 | Molise | SS650 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER L'ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI PROTEZIONE DEL VIADOTTO "SANT'ONOFRIO" KM 12+536 DELLA S.S. 650 "FONDO VALLE TRIGNO". | 2.400.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 2.400.000 | - | 100% | 0% | - | - | 360.000 | 720.000 | 720.000 | 600.000 | - | - | 2.400.000 |
| F17H1800281001 | CBMP18A009 | Molise | SS652 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IL RIPRISTINO SUPERFICIALE DELLE PILE, DELLE SOLETTE E DELLE OPERE DI SCARICO DEGLI IMPALCATI DEL VIADOTTO VOLTURNO AL KM 0+300 DELLA SS. 652 - 1° STRALCIO | 1.000.000 | Opere d'arte | 2019 | | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| F17H1800085001 | CBMP18A010 | Molise | SS17 SS87 SS710 SS711 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE E MARGINALE LUNGO LE SS SS 17,87,710 E711 | 330.000 | Opere Complementari | 2017-2018 | - | - | 330.000 | 0% | 100% | - | 330.000 | - | - | - | - | - | - | 330.000 |
| F17H1800277001 | CBMP18B001 | Molise | SS645 SS647DIRB | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN TRATTI SALTUARI COMPRESI TRA IL KM 12+300 ED IL KM 27+000 DELLA S.S.645 - 2 STRALCIO E DELLA S.S. 647 DIR B "FONDO VALLE DEL BIFERNO" DAL KM 6+000 AL KM 10+000 | 1.260.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.071.000 | 189.000 | 85% | 15% | - | 189.000 | 630.000 | 378.000 | 63.000 | - | - | - | 1.260.000 |
| F17H1800078001 | CBMP18B004 | Molise | SS647 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN TRATTI SALTUARI DELLA S.S. 647 DAL KM 66+500 AL KM 75+250 | 1.500.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 62,5 | - | 1.500.000 | 0% | 100% | 937.800 | 562.200 | - | - | - | - | - | - | 1.500.000 |
| F17H1800086001 | CBMP18B008 | Molise | SS16 SS709 SS87 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER L'INTEGRAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE | 635.625 | Opere Complementari | 2019 | - | 540.281 | 95.344 | 85% | 15% | - | 95.344 | 317.813 | 190.688 | 31.781 | - | - | - | 635.625 |
| F17H1800284001 | AAMSCB00217 | Molise | SS 16 SS709 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 558+400 AL KM 559+877 DELLA S.S. 16 "ADRIATICA" E DAL KM 0+000 AL KM 2+500 DELLA S.S. 709 "TANGENZIALE DI TERMOLI" (ITINERARIO FUNZIONALE DELLA S.S.16) | 800.000 | Piano viabile | 2020 | | 800.000 | - | 100% | 0% | - | - | 120.000 | 388.000 | 292.000 | - | - | - | 800.000 |
| F17H1800297001 | AAMSCB00216 | Molise | SS16 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL VIADOTTO "TRIGNO" AL KM 526+200 DELLA S.S. 16 "ADRIATICA" | 1.700.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.700.000 | - | 100% | 0% | - | - | 255.000 | 824.500 | 620.500 | - | - | - | 1.700.000 |
| F17H1700014001 | CBMS17B002 | Molise | SS647 | LAVORI DI MANUTENZIONE STARORDINARIA PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE DEGLI IMPALCATI DEI VIADOTTI COMPRESI TRA I KM 0+000 E 55+700 DELLA S.S. 647. III STRALCIO INTERVENTO SUI VIADOTTI/PONTI DAL KM 53+901 AL KM 55+510. | 3.900.000 | Opere d'arte | 2019 | | 3.354.000 | 546.000 | 86% | 14% | - | 546.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.014.000 | - | - | - | 3.900.000 |
| F87H1800283001 | CTCTMPA18IT69 | Sicilia | A18DIR RA15 SS114 | Lavori di completamento manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione, a causa di furti dei cavi di alimentazione, ricadenti lungo le autostrade A18 DIR - R.A.15 e la S.S.114 . | 1.523.415 | Impianti | 2019 | - | 1.294.903 | 228.512 | 85% | 15% | - | 228.512 | 761.708 | 457.025 | 76.171 | - | - | - | 1.523.415 |
| F87H1800298001 | CTCTMPA18IT70 | Sicilia | RA15 | Lavori di realizzazione dell' infrastruttura di base per un sistema avanzato di comunicazione e videosorveglianza Tangenziale di Catania RA15 dal km 0+000 al km km 5+000 | 1.146.446 | Impianti | 2019 | - | 974.479 | 171.967 | 85% | 15% | - | 171.967 | 573.223 | 343.934 | 57.322 | - | - | - | 1.146.446 |
| F87H1800299001 | CTCTMPA18IT71 | Sicilia | RA15 | Lavori di fornitura, posa, attivazione e commissioning del sistema avanzato di comunicazione e videosorveglianza Tangenziale di Catania RA15 dal km 0+000 al km km 5+000 | 1.549.990 | Impianti | 2019 | - | 1.317.491 | 232.498 | 85% | 15% | - | 232.498 | 774.995 | 464.997 | 77.499 | - | - | - | 1.549.990 |
| F57H1800151001 | CTCTMPS1811467 | Sicilia | SS114 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la SS n. 114 " Orientale Sicula" tra il km 139+000 e il km 144+500 | 1.173.021 | Piano viabile | 2019 | - | 997.068 | 175.953 | 85% | 15% | - | 175.953 | 586.511 | 351.906 | 58.651 | - | - | - | 1.173.021 |
| F37H1800240001 | CTCTMPS18CMA68 | Sicilia | SS121 SS284 | Lavori di implementazione della segnaletica verticale in tratta saltuari tra il km 0+000 e il km 44+524 della SS 284 e tra il km 7+330 e il km 17+765 della SS 121 | 838.564 | Opere complementari | 2019 | - | 712.779 | 125.785 | 85% | 15% | - | 125.785 | 419.282 | 251.569 | 41.928 | - | - | - | 838.564 |
| F77H1800094001 | CTCTMSA18A0145 | Sicilia | A01 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo l' Autostrada A 01 "Catania-Siracusa" dal km 0+000 al km 4+000 in entrambe le carreggiate in t.s. | 1.134.101 | Piano Viabile | 2019 | - | 963.986 | 170.115 | 85% | 15% | - | 170.115 | 567.051 | 340.230 | 56.705 | - | - | - | 1.134.101 |
| F87H1800225001 | CTCTMSA18RA1544 | Sicilia | RA15 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la RA 15 "Tangenziale di Catania" dal km 17+000 al km 19+300 in entrambe le carreggiate in t.s. | 1.134.101 | Piano Viabile | 2019 | - | 963.986 | 170.115 | 85% | 15% | - | 170.115 | 567.051 | 340.230 | 56.705 | - | - | - | 1.134.101 |
| F37H1800159001 | CTCTMSA18RA1547 | Sicilia | RA15 | Lavori di ripristino corticale dei cavalcavia n° 1 - 4- 9- 10 - 12 siti lungo la RA 15 Tangenziale Ovest di Catania dal Km 0+000 al km 11. | 2.074.547 | Opere d'arte | 2019 | - | 1.784.111 | 290.437 | 86% | 14% | - | 290.437 | 622.364 | 622.364 | 539.382 | - | - | - | 2.074.547 |
| F87H1800226001 | CTCTMSA18RA1548 | Sicilia | RA15 | Lavori di ripristino corticale dei cavalcavia n° 13 - 14- 15 - 16-17-18 siti lungo la RA 15 Tangenziale Ovest di Catania dal Km 0+000 al km 11. | 2.484.875 | Opere d'arte | 2019 | - | 2.136.993 | 347.883 | 86% | 14% | - | 347.883 | 745.463 | 745.463 | 646.068 | - | - | - | 2.484.875 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|-----------------|----------|-------------------|---|-----------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|---------|---------|------|------|------|-----------|
| F87H18002210001 | CTCTMSS1811358 | Sicilia | SS113 | Lavori di ripristino della pavimentazione ammalorata in ts dal km 36+000 al km 73+545 della SS 113 "Settentrionale Sicula" | 1.127.985 | Piano Viabile | 2019 | - | 958.787 | 169.198 | 85% | 15% | - | 169.198 | 563.993 | 338.396 | 56.399 | - | - | - | 1.127.985 |
| F87H18002220001 | CTCTMSS1811359 | Sicilia | SS113 | Lavori di ripristino della pavimentazione ammalorata in ts dal km 5+175 al km 36+000 della SS 113 "Settentrionale Sicula" | 1.127.985 | Piano Viabile | 2019 | - | 958.787 | 169.198 | 85% | 15% | - | 169.198 | 563.993 | 338.396 | 56.399 | - | - | - | 1.127.985 |
| F87H18002230001 | CTCTMSS18113D60 | Sicilia | SS113DIR | Lavori di ripristino della pavimentazione ammalorata in ts dal km 11+080 al km 32+620 della SS 113/dir "Settentrionale Sicula" | 1.127.985 | Piano Viabile | 2019 | - | 958.787 | 169.198 | 85% | 15% | - | 169.198 | 563.993 | 338.396 | 56.399 | - | - | - | 1.127.985 |
| F57H18000970001 | CTCTMSS1811438 | Sicilia | SS114 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la S.S. 114 dal km 131+000 al km 132+000 carreggiata direzione CT-SR comprese le rampe di svincolo di Augusta. | 1.134.101 | Piano Viabile | 2019 | - | 963.986 | 170.115 | 85% | 15% | - | 170.115 | 567.051 | 340.230 | 56.705 | - | - | - | 1.134.101 |
| F87H18002240001 | CTCTMSS1811439 | Sicilia | SS114 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la S.S. 114 dal km 133+000 al km 138+000 carreggiata direzione CT-SR. | 1.131.765 | Piano Viabile | 2019 | - | 962.000 | 169.765 | 85% | 15% | - | 169.765 | 565.883 | 339.530 | 56.588 | - | - | - | 1.131.765 |
| F87H18002270001 | CTCTMSS1811441 | Sicilia | SS114 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la S.S. 114 dal km 133+200 al km 131+000 carreggiata direzione SR-CT. | 1.131.766 | Piano Viabile | 2019 | - | 962.001 | 169.765 | 85% | 15% | - | 169.765 | 565.883 | 339.530 | 56.588 | - | - | - | 1.131.766 |
| F57H18000940001 | CTCTMSS1811661 | Sicilia | SS116 | Lavori di ripristino della pavimentazione ammalorata in ts dal km 2+150 al km 67+160 della SS 116 "Randazzo Capo D'Orlando" | 1.134.397 | Piano Viabile | 2019 | - | 964.238 | 170.160 | 85% | 15% | - | 170.160 | 567.199 | 340.319 | 56.720 | - | - | - | 1.134.397 |
| F67H18000980001 | CTCTMSS18117B63 | Sicilia | SS117bis | Lavori di manutenzione straordinaria per l'ultimazione degli interventi di sistemazione e adeguamento deglo svincolo a raso della SS 117 sito al km 80+650 circa | 523.378 | Opere complementari | 2020 | - | 523.378 | - | 100% | 0% | - | - | 78.507 | 253.838 | 191.033 | - | - | - | 523.378 |
| F37H18001550001 | CTCTMSS1812156 | Sicilia | SS121 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la SS 121 dal km 70+000 al km 83+700 in t.s. | 1.145.221 | Piano Viabile | 2019 | - | 973.438 | 171.783 | 85% | 15% | - | 171.783 | 572.611 | 343.566 | 57.261 | - | - | - | 1.145.221 |
| F57H18000950001 | CTCTMSS1812436 | Sicilia | SS124 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la S.S. 124 dal km 33+120 al Km 57+000 in t.s. di competenza del Centro C di Catania | 1.143.865 | Piano Viabile | 2019 | - | 972.285 | 171.580 | 85% | 15% | - | 171.580 | 571.933 | 343.160 | 57.193 | - | - | - | 1.143.865 |
| F37H18001580001 | CTCTMSS1819435 | Sicilia | SS194 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la S.S. 194 in t.s. dal km 67+000 al km 93+000 di competenza del Centro C di Catania | 1.143.865 | Piano Viabile | 2019 | - | 972.285 | 171.580 | 85% | 15% | - | 171.580 | 571.933 | 343.160 | 57.193 | - | - | - | 1.143.865 |
| F37H18001560001 | CTCTMSS1828449 | Sicilia | SS284 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la SS284 dal km 0+000 al km 12+300 in t.s. | 1.145.221 | Piano Viabile | 2019 | - | 973.438 | 171.783 | 85% | 15% | - | 171.783 | 572.611 | 343.566 | 57.261 | - | - | - | 1.145.221 |
| F37H18001570001 | CTCTMSS1828450 | Sicilia | SS284 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la SS284 dal km15+875 al km 30+000 in t.s. | 1.145.221 | Piano Viabile | 2019 | - | 973.438 | 171.783 | 85% | 15% | - | 171.783 | 572.611 | 343.566 | 57.261 | - | - | - | 1.145.221 |
| F57H18000960001 | CTCTMSS1828737 | Sicilia | SS287 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la S.S. 287 dal km 9+400 al km 24+085 in t.s. di competenza del Centro C di Catania | 1.143.865 | Piano Viabile | 2019 | - | 972.285 | 171.580 | 85% | 15% | - | 171.580 | 571.933 | 343.160 | 57.193 | - | - | - | 1.143.865 |
| F37H18001540001 | CTCTMSS1838555 | Sicilia | SS385 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la SS 385 dal km 0+000 al km 31+000 in t.s. | 1.145.221 | Piano Viabile | 2019 | - | 973.438 | 171.783 | 85% | 15% | - | 171.783 | 572.611 | 343.566 | 57.261 | - | - | - | 1.145.221 |
| F47H18001250001 | CTCTMSS1841752 | Sicilia | SS417 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la SS 417 dal km 53+000 al km 63+000 in t.s. | 1.145.221 | Piano Viabile | 2019 | - | 973.438 | 171.783 | 85% | 15% | - | 171.783 | 572.611 | 343.566 | 57.261 | - | - | - | 1.145.221 |
| F77H18000930001 | CTCTMSS18IT64 | Sicilia | SS683 SS514 | Lavori di manutenzione impianti di illuminazione sulla SS 683 dal km 0+000 al km 40+350 e ss 514 dal km 0+000 al km 13+298 | 300.000 | Impianti | 2019 | - | 255.000 | 45.000 | 85% | 15% | - | 45.000 | 150.000 | 90.000 | 15.000 | - | - | - | 300.000 |
| F57H18000920001 | CTCTMSS18IT65 | Sicilia | SS124 SS194 | Lavori di manutenzione impianti di illuminazione sulla SS 124 dal km 33+000 al km 118+000 e SS194 dal km 12+000 al km 113+400. | 300.000 | Impianti | 2019 | - | 255.000 | 45.000 | 85% | 15% | - | 45.000 | 150.000 | 90.000 | 15.000 | - | - | - | 300.000 |
| F87H18002130001 | CZMS18C201 | Calabria | SS106 SS106rad | Interventi manutenzione straordinaria segnaletica verticale e marginale SS 106 dal 216+700 al 414+800 e SS 106 rad dal 0+000 al km 29+710 | 982.000 | Opere complementari | 2019 | - | 834.700 | 147.300 | 85% | 15% | - | 147.300 | 491.000 | 294.600 | 49.100 | - | - | - | 982.000 |
| F67H19000020001 | CZMS18C202 | Calabria | SS109BISDIR | S.S. N. 109 BIS DIR Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino corticale del calcestruzzo nonché dei ferri d'armatura degli elementi strutturali del Viadotto Bisantis (ex Morandi) - LOTTO II | 1.400.000 | Opere d'arte | 2017-2018 | 9,8 | - | 1.400.000 | 0% | 100% | 137.620 | 1.262.380 | - | - | - | - | - | - | 1.400.000 |
| F67H18000110001 | CZMS18C203 | Calabria | SS109BISDIR | S.S. N. 109 BIS DIR Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino corticale del calcestruzzo nonché dei ferri d'armatura degli elementi strutturali del Viadotto Bisantis (ex Morandi) - LOTTO III | 888.475 | Opere d'arte | 2019 | - | 755.204 | 133.271 | 85% | 15% | - | 133.271 | 444.238 | 266.543 | 44.424 | - | - | - | 888.475 |
| F27H18001080001 | CZMS18C301 | Calabria | SS107 | MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA S.S.107 - SILANA CROTONESE AL KM 27+550 NEL COMUNE DI RENDE - ROTATORIA "MARCO LORENZON" | 500.000 | Opere complementari | 2019 | - | 425.000 | 75.000 | 85% | 15% | - | 75.000 | 250.000 | 150.000 | 25.000 | - | - | - | 500.000 |
| F17H18000840001 | CZMS18C501 | Calabria | SS106 | S.S. n. 106 - "Ponte Allaro" km 122 - Lavori di ricostruzione e interventi di consolidamento delle parti d'opera danneggiate durante l'alluvione del 01 novembre 2015 e del 23 gennaio 2017 | 6.281.130 | Opere d'arte | 2017-2018 | - | 1.256.226 | 5.024.904 | 20% | 80% | - | 5.024.904 | 1.256.226 | - | - | - | - | - | 6.281.130 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|---------------|-----------|--------------------------------|--|-----------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F57H1800146002 | CZMS18CC01 | Calabria | SS280 SS107 SS16 SS18 | Efficientamento energetico tramite la pulitura, verniciatura ed interventi complementari delle gallerie presenti sulle strade SS280, SS107, SS616 e SS18 | 1.000.000 | Impianti | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.000.000 | 0% | 100% | 1.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.000.000 |
| F67H1800016001 | FIMS1519147 | Toscana | SS62 | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino ed il rafforzamento della sovrastruttura stradale in tratti saltuari dal Km 13+100 al Km 26+100 | 571.942 | Piano viabile | 2019 | - | 486.151 | 85.791 | 85% | 15% | - | 85.791 | 285.971 | 171.583 | 28.597 | - | - | - | 571.942 |
| F17H1800023001 | FIMS1519148 | Toscana | SS62 | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino ed il rafforzamento della sovrastruttura stradale in tratti saltuari dal Km 26+500 al Km 56+214 | 465.827 | Piano viabile | 2019 | - | 395.953 | 69.874 | 85% | 15% | - | 69.874 | 232.914 | 139.748 | 23.291 | - | - | - | 465.827 |
| F67H1800017001 | FIMS1519149 | Toscana | SS62 | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino ed il rafforzamento della sovrastruttura stradale in tratti saltuari dal Km 7+950 al Km 15+100 | 311.151 | Piano viabile | 2019 | - | 264.478 | 46.673 | 85% | 15% | - | 46.673 | 155.576 | 93.345 | 15.558 | - | - | - | 311.151 |
| F37H1800041001 | FIMS1519150 | Toscana | SS63 | Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della sovrastruttura stradale in tratti saltuari tra il km 17+500 e il km 35+680. | 518.000 | Piano viabile | 2019 | - | 440.300 | 77.700 | 85% | 15% | - | 77.700 | 259.000 | 155.400 | 25.900 | - | - | - | 518.000 |
| F17H1800032001 | FIMS1519152 | Toscana | SS680 | Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della sovrastruttura stradale in tratti saltuari in entrambe le carreggiate | 5.463.665 | Piano Viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 5.463.665 | 0% | 100% | 5.463.665 | - | - | - | - | - | - | - | 5.463.665 |
| F17H1800033001 | FIMS1519153 | Toscana | SS73var | Lavori di risamento della pavimentazione stradale ammalorata e deformata in tratti saltuari della SS73 var in entrambe le carreggiate | 4.422.942 | Piano Viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 4.422.942 | 0% | 100% | 4.422.942 | - | - | - | - | - | - | - | 4.422.942 |
| F17H1800040001 | FIMS1519154 | Toscana | SS73 | Lavori di risamento della pavimentazione stradale ammalorata e deformata in tratti saltuari della SS 73 | 920.041 | Piano Viabile | 2017-2018 | - | - | 920.041 | 0% | 100% | - | 920.041 | - | - | - | - | - | - | 920.041 |
| F67H1800079001 | FIMS1519157 | Toscana | SS715 | Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della sovrastruttura stradale con realizzazione di tappeto d'usura di tipo drenante in tratti saltuari tra il km 0+000 e il km 13+000 in entrambe le carreggiate. | 5.910.000 | Piano Viabile | 2019 | - | 5.319.000 | 591.000 | 90% | 10% | - | 591.000 | 591.000 | 886.500 | 2.068.500 | 1.773.000 | - | - | 5.910.000 |
| F57H1800071001 | FIMS1519159 | Toscana | SS1 | S.S. n° 1 Aurelia - Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della pavimentazione stradale con realizzazione di tappeto d'usura di tipo drenante tra il km 189+000 (Grosseto Nord) e il km 196+000 (Montepescali) in entrambe le carreggiate. | 4.950.000 | Piano viabile | 2019 | 77,9 | 939.520 | 4.010.480 | 19% | 81% | 3.857.535 | 152.945 | 327.740 | 327.740 | 284.041 | - | - | - | 4.950.000 |
| F37H1800134001 | GEMP1801 | Liguria | SS1 | SS 1 "Via Aurelia" - Interventi di risanamento del calcestruzzo ammalorato in viadotti e opere d'arte. | 5.115.000 | Opere d'arte | 2021 | - | 5.115.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 511.500 | 511.500 | 1.023.000 | 1.790.250 | 1.278.750 | 5.115.000 |
| F37H1800133001 | GEMP1802 | Liguria | Tutte | Interventi di risanamento del calcestruzzo ammalorato in viadotti e opere d'arte. | 5.700.000 | Opere d'arte | 2017-2018 | - | 1.140.000 | 4.560.000 | 20% | 80% | - | 4.560.000 | 1.140.000 | - | - | - | - | - | 5.700.000 |
| F37H1800228001 | GEMP1804 | Liguria | varie | Lavori di manutenzione programmata della segnaletica verticale delle strade dell'Area Compartmentale | 1.213.125 | Opere complementari | 2017-2018 | - | - | 1.213.125 | 0% | 100% | - | 1.213.125 | - | - | - | - | - | - | 1.213.125 |
| F97H1800105001 | GEMSPAV20181 | Liguria | SS1 | Lavori di manutenzione programmata del piano viabile sulla SS 1 Via "Aurelia" - Nuclei A e B. | 1.159.038 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 1.159.038 | 0% | 100% | - | 1.159.038 | - | - | - | - | - | - | 1.159.038 |
| F57H1800074001 | GEMSPAV20182 | Liguria | SS1 | Lavori di manutenzione programmata del piano viabile sulla SS 1 Via "Aurelia" - Nuclei C e D. | 1.093.652 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.093.652 | 0% | 100% | 1.093.652 | - | - | - | - | - | - | - | 1.093.652 |
| F37H1800132001 | GEMSPAV20183 | Liguria | Tutte | Lavori di manutenzione programmata del piano viabile - Nuclei A e B. | 3.939.730 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 3.939.730 | 0% | 100% | - | 3.939.730 | - | - | - | - | - | - | 3.939.730 |
| F57H1800075001 | GEMSPAV20184 | Liguria | Tutte | Lavori di manutenzione programmata del piano viabile - Nuclei C e D. | 5.234.088 | Piano viabile | 2017-2018 | - | 1.046.818 | 4.187.270 | 20% | 80% | - | 4.187.270 | 1.046.818 | - | - | - | - | - | 5.234.088 |
| F97H1700186001 | GEMSPAV2018A | Liguria | SS1 SS1VAR/A SS62 | Lavori di manutenzione programmata del piano viabile | 880.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 91,0 | - | 880.000 | 0% | 100% | 800.800 | 79.200 | - | - | - | - | - | - | 880.000 |
| F77H1700236001 | GEMSPAV2018B | Liguria | SS1 SS45 | Lavori di manutenzione programmata del piano viabile | 870.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 870.000 | 0% | 100% | 870.000 | - | - | - | - | - | - | - | 870.000 |
| F57H1800066001 | GEMSPAV2018C | Liguria | SS1 SS29 | Lavori di manutenzione programmata del piano viabile | 810.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 810.000 | 0% | 100% | 810.000 | - | - | - | - | - | - | - | 810.000 |
| F27H1800094001 | GEMSPAV2018D | Liguria | SS1 SS1DIR SS20 | S.S. n.1 "Via Aurelia" - S.S. n. 1 dir "dei Balzi Rossi" - S.S. n.20 "del Colle di Tenda e Valle Roja". Lavori di Manutenzione programmata del piano viabile. Perizia n. 3815 del 20/04/2018 | 940.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 43,2 | - | 940.000 | 0% | 100% | 405.892 | 534.108 | - | - | - | - | - | - | 940.000 |
| F17H1800081001 | MI17E2A604412 | Lombardia | SS36 | Lavori di Manutenzione straordinaria per il potenziamento dell'impianto di video sorveglianza delle piazze della S.S. 36 nel tratto compreso tra Lecco e Colico | 206.622 | Impianti | 2017-2018 | 79,7 | - | 206.622 | 0% | 100% | 164.719 | 41.903 | - | - | - | - | - | - | 206.622 |
| F97H1800110001 | MI18E1A211018 | Lombardia | SS36 | Lavori di M.S. per il rifacimento della pavimentazione stradale in tratti saltuari (asse princiale) | 4.623.696 | Piano viabile | 2017-2018 | 90,0 | - | 4.623.696 | 0% | 100% | 4.161.326 | 462.370 | - | - | - | - | - | - | 4.623.696 |
| F47H1800103001 | MI18E1A211053 | Lombardia | SS42 | Lavori di M.S. per il ripristino della pavimentazione lungo la S.S. 42 | 3.233.696 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 3.233.696 | 0% | 100% | - | 3.233.696 | - | - | - | - | - | - | 3.233.696 |
| F87H1800205001 | MI18E2A188642 | Lombardia | SS36 | Lavori di MS per il ripristino dell'efficienza delle reti in aderenza sulla parete rocciosa tra il km 43+350 e il km 43+100 della carreggiata sud in conseguenza dell'evento franoso del 02/01/2018 | 175.696 | Opere complementari | 2019 | - | 149.342 | 26.354 | 85% | 15% | - | 26.354 | 87.848 | 52.709 | 8.785 | - | - | - | 175.696 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|-----------------|-----------|---|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| F97H180007001 | MI18E2A48508 | Lombardia | SS36 | Lavori di M.S. per il rifacimento dei marciapiedi e dei collettori di scarico lungo la galleria Monte Pizzo | 300.000 | Opere d'arte | 2020 | - | 300.000 | - | 100% | 0% | - | - | 45.000 | 145.500 | 109.500 | - | - | - | 300.000 |
| F97H1800113001 | MICP18E1A271976 | Lombardia | SS394 | Lavori di rafforzamento della sovrastruttura stradale dal km 25+000 al km 31+000, dal km 31+000 al km 37+000 e dal km 42+000 al km 50+345 | 1.779.660 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.779.660 | 0% | 100% | 1.779.660 | - | - | - | - | - | - | - | 1.779.660 |
| F27H1800106001 | MICP18E1A272032 | Lombardia | SS394 SS707 | Lavori di M.S. per il rafforzamento della pavimentazione dal km 3+450 al km 12+000, dal km 14+000 al km 17+000, dal km 19+000 al km 25+000 lungo la S.S. 394 e dal km 0+000 al km 4+500 lungo la S.S. 707 | 2.961.501 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.961.501 | 0% | 100% | 2.961.501 | - | - | - | - | - | - | - | 2.961.501 |
| F47H1800104001 | MICP18E1A288830 | Lombardia | SS36 SS37 SS38Var SS38 SS39 SS38Dir/a SS38Dir/b | Lavori di M.S. di distese generali periodiche per le SS.SS. della Sezione Staccata di Sondrio - Anno 2018 | 2.500.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.500.000 | 0% | 100% | 2.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | 2.500.000 |
| F87H1800174001 | MIE2A414594 | Lombardia | SS36 | Lavori di ricostruzione del cavalcavia di Civate -Isella in sovrappasso alla SS 36 "del Lago di Como e dello Spluga" al km 44+500 | 3.302.238 | Opere d'arte | 2019 | - | 2.839.925 | 462.313 | 86% | 14% | - | 462.313 | 990.671 | 990.671 | 858.582 | - | - | - | 3.302.238 |
| F57H1800077001 | MIMS0608H13829 | Lombardia | SS233 SS712 | LAVORI DI M.S. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI DIFESA ATTIVA E PASSIVA SULLE SCARPATE ESISTENTI NON PROTETTE TRA I KM. 53+650 E IL KM 72+116 DELLA S.S.233 E IL KM 2+000 ED IL KM 3+000 DELLA S.S.712 | 294.980 | Opere complementari | 2019 | - | 250.733 | 44.247 | 85% | 15% | - | 44.247 | 147.490 | 88.494 | 14.749 | - | - | - | 294.980 |
| F67H1800087001 | NAAV09ACDP2018 | Campania | SS691 | Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento delle pavimentazioni e consolidamento del corpo stradale, in tratti saltuari dal km 0+270 al km 28+000 svincoli compresi, nonché rifacimento della segnaletica orizzontale | 1.800.000 | Piano viabile | 2019 | - | 1.530.000 | 270.000 | 85% | 15% | - | 270.000 | 900.000 | 540.000 | 90.000 | - | - | - | 1.800.000 |
| F47H1800111001 | NAAV10ACDP2018 | Campania | SS691 | Lavori di messa in sicurezza tramite il rifacimento della pavimentazione e dei giunti dal km 18+000 al km 23+000 e della relativa segnaletica orizzontale | 800.000 | Piano viabile | 2019 | 79,3 | 141.032 | 658.968 | 18% | 82% | 634.080 | 24.888 | 82.960 | 49.776 | 8.296 | - | - | - | 800.000 |
| F47H1800109001 | NAAV17ACDP2018 | Campania | SS7bis | Interventi finalizzati per il rafforzamento ed il risanamento strutturale del ponte di scavalco dell'autostrada A16 al km 65+750 della S.S. 7bis | 1.750.000 | Opere d'arte | 2019 | - | 1.487.500 | 262.500 | 85% | 15% | - | 262.500 | 875.000 | 525.000 | 87.500 | - | - | - | 1.750.000 |
| F47H1800110001 | NAAV18ACDP2018 | Campania | SS7bis | Interventi finalizzati al rafforzamento ed il risanamento strutturale del ponte di scavalco dell'autostrada A16 al km 67+200 della S.S. 7bis | 1.750.000 | Opere d'arte | 2019 | - | 1.487.500 | 262.500 | 85% | 15% | - | 262.500 | 875.000 | 525.000 | 87.500 | - | - | - | 1.750.000 |
| F47H1800108001 | NACE02ACDP2018 | Campania | SS6 | S.S. 6 "Casilina" tratta dal km 151+418 al km 192+270 - Lavori di M.S. per il risanamento superficiale della sede stradale in tratti saltuari, compresa la segnaletica orizzontale | 1.200.000 | Piano viabile | 2019 | 94,3 | 58.446 | 1.141.554 | 5% | 95% | 1.131.240 | 10.314 | 34.380 | 20.628 | 3.438 | - | - | - | 1.200.000 |
| F47H1800106001 | NACE24ACDP2018 | Campania | SS372 | S.S. 372 "Telesina" - Lavori di M.S. finalizzate al risanamento delle pavimentazioni stradali sull'intero tratto dal km 0+000 al km 61+085 (svincoli compresi) | 2.299.408 | Piano viabile | 2019 | - | 1.977.491 | 321.917 | 86% | 14% | - | 321.917 | 689.822 | 689.822 | 597.846 | - | - | - | 2.299.408 |
| F77H1800268001 | NANA11MS2017 | Campania | SS7bis "di Terra di Lavoro" | Lavori di Manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione stradale lungo l'asse stradale della S.S. 7 bis "di terra di lavoro" e svincoli ad esso connessi (tra il km 17+000 ed il km 28+000) | 1.450.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.232.500 | 217.500 | 85% | 15% | - | 217.500 | 725.000 | 435.000 | 72.500 | - | - | - | 1.450.000 |
| | NANA40MS2017 | Campania | SS18 | SS18tan - Lavori di manutenzione straordinaria per il rafforzamento ed il risanamento strutturale del viadotto allo svincolo Ospedale di Salerno (via San Leonardo) | 400.000 | Opere d'arte | 2019 | | 340.000 | 60.000 | 85% | 15% | - | 60.000 | 200.000 | 120.000 | 20.000 | - | - | - | 400.000 |
| F87H1800209001 | NASA03ACDP2018 | Campania | SS19 | Lavori urgenti di rifacimento del tappeto di usura ammalorato per l'eliminazione dello stato di pericolo e messa in sicurezza in tratti saltuari compresi tra il km 21+000 e il km 102+170 | 1.600.000 | Piano viabile | 2019 | - | 1.360.000 | 240.000 | 85% | 15% | - | 240.000 | 800.000 | 480.000 | 80.000 | - | - | - | 1.600.000 |
| F37H1700042001 | PAACAA191708 | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria mediante il risanamento corticale e ripristino dell'impermeabilità di tratti gravemente ammalorati delle gallerie Fortolese, S. Nicola, Scaldaferro, Cappuccini, Favilla e Misericordia della carreggiata Palermo - Catania. | 4.908.000 | Opere d'arte | 2020 | | 4.908.000 | - | 100% | 0% | - | - | 736.200 | 1.472.400 | 1.472.400 | 1.227.000 | - | - | 4.908.000 |
| | PAACAA191715 | Sicilia | A29 | Lavori di Manutenzione Straordinaria occorrenti per il consolidamento delle fondazioni, la protezione dei versanti e il risanamento strutturale del viadotto Cavaseno lungo l'A/29 "Palermo - Mazara del Vallo" dal km 48+930 al 50+580 in entrambe le carreggiate. Stralcio funzionale. | 2.500.000 | Opere d'arte | 2020 | | 2.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 375.000 | 750.000 | 750.000 | 625.000 | - | - | 2.500.000 |
| F67H1800104001 | PAACAA191803 | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere di sicurezza tra il km 14+000 ed il km 26+000 lungo l'A/19 "Palermo - Catania" in entrambe le carreggiate. | 8.000.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | - | 8.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 800.000 | 800.000 | 1.600.000 | 2.800.000 | 2.000.000 | - | 8.000.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|--------------|---------|--------------|--|-----------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----------|
| | PAACAA191806 | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale lungo l'Autostrada A/19 "Palermo-Catania" dal km 0+000 al km 72+800 in entrambe le carreggiate | 500.000 | Opere complementari | 2019 | | 425.000 | 75.000 | 85% | 15% | - | 75.000 | 250.000 | 150.000 | 25.000 | - | - | - | 500.000 |
| F87H1900062001 | PAACAA191807 | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale lungo l'Autostrada A/19 "Palermo-Catania" dal km 72+800 al km 192+000 in entrambe le carreggiate | 800.000 | Opere complementari | 2019 | - | 680.000 | 120.000 | 85% | 15% | - | 120.000 | 400.000 | 240.000 | 40.000 | - | - | - | 800.000 |
| | PAACAA191814 | Sicilia | A/19 | Interventi di ripristino del piano viabile e della segnaletica orizzontale in tratti omogeni compresi tra i km 0+000 e 72+000 dell'A/19 "Palermo - Catania" in entrambe le carreggiate. | 2.000.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.700.000 | 300.000 | 85% | 15% | - | 300.000 | 1.000.000 | 600.000 | 100.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| F67H1800243001 | PAACAA191816 | Sicilia | A19 | Interventi di ripristino del piano viabile in corrispondenza degli svincoli Autostradali di competenza del Centro "C" dell'Autostrada A/19 PALERMO - CATANIA. Stralcio I. | 1.418.000 | Piano viabile | 2019 | - | 1.205.300 | 212.700 | 85% | 15% | - | 212.700 | 709.000 | 425.400 | 70.900 | - | - | - | 1.418.000 |
| | PAACAA191817 | Sicilia | A19 | Interventi di ripristino del piano viabile in corrispondenza degli svincoli Autostradali di competenza del Centro "C" dell'Autostrada A/19 PALERMO - CATANIA. Stralcio II. | 1.900.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.615.000 | 285.000 | 85% | 15% | - | 285.000 | 950.000 | 570.000 | 95.000 | - | - | - | 1.900.000 |
| | PAACAA191818 | Sicilia | A19 | Interventi di ripristino della sovrastruttura stradale in tratti omogenei, tra i km 72+800 e 192+800 dell'Autostrada A/19 PALERMO - CATANIA in entrambe le carreggiate. | 3.900.000 | Piano viabile | 2019 | | 3.354.000 | 546.000 | 86% | 14% | - | 546.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.014.000 | - | - | - | 3.900.000 |
| | PAACAA191822 | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria mediante la messa in sicurezza ed il ripristino corticale di opere d'arte, cavalcavia, muri e sottopassi tra i km 72+800 e 192+800. Stralcio 2. | 4.685.000 | Opere d'arte | 2020 | | 4.685.000 | - | 100% | 0% | - | - | 702.750 | 1.405.500 | 1.405.500 | 1.171.250 | - | - | 4.685.000 |
| | PAACAA191823 | Sicilia | A29 | Lavori di risanamento corticale dei cavalcavia lungo l'A/29 "Palermo - Mazara del Vallo" dal km 0+000 al 52+000. | 4.000.000 | Opere d'arte | 2021 | | 4.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 600.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | 800.000 | - | 4.000.000 |
| | SIMSUP00117 | Sicilia | A29 | Lavori di ripristino corticale dei muri e delle opere d'arte lungo l'Autostrada A/29 Racc bis e A/29 "Palermo-Mazara del Vallo" dal km 0+000 al km 52+000 in entrambe le carreggiate | 4.900.000 | Opere d'arte | 2021 | | 4.900.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 735.000 | 1.715.000 | 1.470.000 | 980.000 | - | 4.900.000 |
| | PAACAA191825 | Sicilia | A19 | Lavori di ripristino corticale dei cavalcavia ubicati lungo l'Autostrada A/19 "Palermo-Catania" dal km 0+000 al km 72+800. | 4.900.000 | Opere d'arte | 2021 | | 4.900.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 735.000 | 1.715.000 | 1.470.000 | 980.000 | - | 4.900.000 |
| | PAACAA191826 | Sicilia | A19 | Lavori di ripristino corticale dei muri, opere d'arte e sottopassi lungo l'Autostrada A/19 "Palermo-Catania" dal km 0+000 al km 72+800. | 2.000.000 | Opere d'arte | 2020 | | 2.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 300.000 | 970.000 | 730.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| | PAACAA191835 | Sicilia | A29 Dir | Lavori di risanamento strutturale delle pile del viadotto Caldo posto tra i km 4+600 ed il km 7+000 della Autostrada A/29 Dir "Alcamo - Trapani" in entrambe le carreggiate. | 5.000.000 | Opere d'arte | 2020 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 750.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | - | - | 5.000.000 |
| | PAACAA191836 | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della galleria artificiale ubicata al km 23+000 dell'A/19 "Palermo-Catania". | 2.500.000 | Opere d'arte | 2020 | | 2.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 375.000 | 750.000 | 750.000 | 625.000 | - | - | 2.500.000 |
| | PAACAA191837 | Sicilia | A19 | Lavori di risanamento strutturale dei viadotti Cubo, Milicia, Pagano e Fiume Imera posti tra i km 9+765 e 38+500 dell'Autostrada A/19 Palermo-Catania in entrambe le carreggiate. | 5.000.000 | Opere d'arte | 2020 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 750.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | - | - | 5.000.000 |
| | PAACAA191838 | Sicilia | A29 A 29 Dir | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei giunti di dilatazione previo ripristino delle testate di soletta in tratti saltuari compresi tra i km 52+000 e 114+400 dell'A29 e tra i km 0+000 e 36+900 dell'A29/dir di competenza del CMA. | 4.900.000 | Opere d'arte | 2019 | | 4.214.000 | 686.000 | 86% | 14% | - | 686.000 | 1.470.000 | 1.470.000 | 1.274.000 | - | - | - | 4.900.000 |
| | PAACAA191839 | Sicilia | A19 A29 | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei giunti di dilatazione previo ripristino delle testate di soletta in tratti saltuari compresi tra i km 0+000 e 73+283 dell'A19 e tra i km 0+000 e 52+000 dell'A29 di competenza del CMB. | 4.900.000 | Opere d'arte | 2019 | | 4.214.000 | 686.000 | 86% | 14% | - | 686.000 | 1.470.000 | 1.470.000 | 1.274.000 | - | - | - | 4.900.000 |
| F27H1900050001 | PAACAA191840 | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei giunti di dilatazione previo ripristino delle testate di soletta in tratti saltuari compresi tra i km 73+283 e 112+788 dell'A19 di competenza del CMC - ACA. | 4.693.307 | Opere d'arte | 2019 | - | 4.036.244 | 657.063 | 86% | 14% | - | 657.063 | 1.407.992 | 1.407.992 | 1.220.260 | - | - | - | 4.693.307 |
| F47H1900041001 | PAACAA191841 | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei giunti di dilatazione previo ripristino delle testate di soletta in tratti saltuari compresi tra i km 112+925 e 190+632 dell'A19 di competenza del CMC - ACA. | 4.693.307 | Opere d'arte | 2020 | - | 4.693.307 | - | 100% | 0% | - | - | 703.996 | 1.407.992 | 1.407.992 | 1.173.327 | - | - | 4.693.307 |
| | PAACAA191846 | Sicilia | A19 | Lavori di risanamento corticale e ripristino dell'impermeabilizzazione delle gallerie dello Svincolo di Resuttano, compreso l'adeguamento dei profili redirettivi, ubicate al km 83+300 dell'Autostrada A/19 "Palermo - Catania". | 3.800.000 | Opere d'arte | 2020 | | 3.800.000 | - | 100% | 0% | - | - | 570.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 950.000 | - | - | 3.800.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----|--------------|---------|--------|--|------------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|
| | PAACAA191850 | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture e adeguamento degli impianti tecnologici alla vigente normativa per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della galleria Tremonzelli. | 21.352.200 | Impianti | 2020 | | 21.352.200 | - | 100% | 0% | - | - | 2.135.220 | 2.135.220 | 4.270.440 | 7.473.270 | 5.338.050 | - | 21.352.200 |
| | PAACAA191852 | Sicilia | A29DIR | Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle vigenti normative delle barriere di sicurezza dei viadotti Fastaia I, Fastaia II e Fastaia III ubicati tra i km 14+115 e 17+536 dell'Autostrada A/29 Dir "Alcamo - Trapani" | 3.800.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 3.800.000 | - | 100% | 0% | - | - | 570.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 950.000 | - | - | 3.800.000 |
| | PAACAA191853 | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere di sicurezza metalliche tra il km 39+500 ed il km 44+950 lungo l'A/19 "Palermo - Catania" in entrambe le carreggiate. | 6.000.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 6.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 600.000 | 600.000 | 1.200.000 | 2.100.000 | 1.500.000 | - | 6.000.000 |
| | PAACAA191854 | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere di sicurezza metalliche tra il km 72+800 ed il km 192+800 lungo l'A/19 "Palermo - Catania" in entrambe le carreggiate compreso gli svincoli. Stralcio 1 | 4.800.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 4.800.000 | - | 100% | 0% | - | - | 720.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.200.000 | - | - | 4.800.000 |
| | PAACAA191855 | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere di sicurezza metalliche tra il km 72+800 ed il km 192+800 lungo l'A/19 "Palermo - Catania" in entrambe le carreggiate compreso gli svincoli. Stralcio 2 | 4.031.069 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 4.031.069 | - | 100% | 0% | - | - | 604.660 | 1.209.321 | 1.209.321 | 1.007.767 | - | - | 4.031.069 |
| | | Sicilia | A29 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SMOTTAMENTI LUNGO L'AREA DI IMPRONTA DEL VIADOTTO PALMERI UBICATO SULLA BRETELLA DELLO SVINCOLO DI ALCAMO EST E RICOSTRUZIONE DEL CUNETTONE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE | 768.931 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 768.931 | - | 100% | 0% | - | - | 115.340 | 372.932 | 280.660 | - | - | - | 768.931 |
| | PAACAA191859 | Sicilia | A19 | Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza del Viadotto Ciamparella, Palumba I e Palumba II entrambe le carreggiate dell'Autostrada A/19 Palermo - Catania. | 4.000.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 4.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 600.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | - | - | 4.000.000 |
| | PAACAA191863 | Sicilia | A19 | Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza del Viadotto Cozzo Rocca Km 99+258 direzione Catania lungo l'Autostrada A/19 Palermo - Catania. | 3.500.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 3.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 525.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 875.000 | - | - | 3.500.000 |
| | PAACAA191864 | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle barriere di sicurezza del viadotto Grada, carreggiata in direzione Catania, ubicato al km 119+306 dell'Autostrada A/19 "Palermo - Catania" in entrambe le carreggiate. | 2.600.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 2.600.000 | - | 100% | 0% | - | - | 390.000 | 780.000 | 780.000 | 650.000 | - | - | 2.600.000 |
| | PAACAA191865 | Sicilia | A19 | Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza del Viadotto Sacchitello al km 123+400 in entrambe le carreggiate dell'Autostrada A/19 Palermo - Catania. | 2.600.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 2.600.000 | - | 100% | 0% | - | - | 390.000 | 780.000 | 780.000 | 650.000 | - | - | 2.600.000 |
| | PAACAA191867 | Sicilia | A19 | Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza del Viadotto Consiglio in entrambe le carreggiate dell'Autostrada A/19 Palermo - Catania. | 2.500.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 2.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 375.000 | 750.000 | 750.000 | 625.000 | - | - | 2.500.000 |
| | PAACAA191868 | Sicilia | A19 | Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza del Viadotto San Giovanni al km 121+100 in entrambe le carreggiate dell'Autostrada A/19 Palermo - Catania. | 3.300.000 | Barriere di sicurezza | 2021 | | 3.300.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 495.000 | 1.155.000 | 990.000 | 660.000 | - | 3.300.000 |
| | PAACAA191869 | Sicilia | A19 | Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza del Viadotto San Giuseppe km 81+846 entrambe le carreggiate dell'Autostrada A/19 Palermo - Catania. | 2.000.000 | Barriere di sicurezza | 2021 | | 2.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 300.000 | 1.000.000 | 700.000 | - | - | 2.000.000 |
| | PAACAA191870 | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza per l'innalzamento dei livelli di sicurezza e servizio, mediante protezione dei punti singolari tra il km 72+800 ed il km 192+800 lungo l'A/19 "Palermo - Catania" in entrambe le carreggiate compresi gli svincoli. Stralcio 1 | 1.822.386 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 1.822.386 | - | 100% | 0% | - | - | 273.358 | 883.857 | 665.171 | - | - | - | 1.822.386 |
| | PAACAA191871 | Sicilia | A19 | Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza del Viadotto Passo Mattina I, Passo Mattina II, Imera Sud, Viadotto Garrasia in entrambe le carreggiate dell'Autostrada A19 Palermo - Catania. | 4.000.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 4.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 600.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | - | - | 4.000.000 |
| | PAACAA191872 | Sicilia | A19 | Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza del Viadotto Dirupello Km 120+700 entrambe le carreggiate dell'Autostrada A/19 Palermo - Catania. | 1.600.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 1.600.000 | - | 100% | 0% | - | - | 240.000 | 776.000 | 584.000 | - | - | - | 1.600.000 |
| | PAACAA191878 | Sicilia | A19 | Lavori di sistemazione dei versanti, anche rocciosi e protezione del corpo stradale, tra il km 72+800 ed il km 192+800 lungo l'A/19 "Palermo - Catania" in entrambe le carreggiate compresi gli svincoli. | 3.500.000 | Opere complementari | 2020 | | 3.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 525.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 875.000 | - | - | 3.500.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|-----------------|---------|----------------------------|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| | PAACAA191879 | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria per la protezione del corpo stradale mediante regimazione idraulica, e consolidamento scarpate e versanti di competenza del CMC Area Comp.le Autostrade, lungo l'A19 in entrambe le direzioni. | 3.500.000 | Opere complementari | 2020 | | 3.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 525.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 875.000 | - | - | 3.500.000 |
| | PAACAA291804 | Sicilia | A29 A29 Dir A29Dir/A | Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica Verticale lungo l'Autostrada A/29 "Palermo-Mazara del Vallo" dal km 52+000 al km 114+800 in entrambe le carreggiate compresa l'A29 Dir "Alcamo - Trapani" e l'A/29 Dir.A "Diramazione per Birgi". | 800.000 | Opere complementari | 2019 | | 680.000 | 120.000 | 85% | 15% | - | 120.000 | 400.000 | 240.000 | 40.000 | - | - | - | 800.000 |
| | PAACAA291805 | Sicilia | A29 | Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale lungo l'Autostrada A/29 "Palermo-Mazara del Vallo" dal km 0+000 al km 52+000 in entrambe le carreggiate. | 500.000 | Opere complementari | 2019 | | 425.000 | 75.000 | 85% | 15% | - | 75.000 | 250.000 | 150.000 | 25.000 | - | - | - | 500.000 |
| | PAACAA291812 | Sicilia | A29 | Interventi di ripristino della sovrastruttura stradale e del piano viabile in tratti omogenei tra i Km 52+000 e 72+000 dell'Autostrada A/29 "Palermo - Mazara del Vallo" | 2.200.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.892.000 | 308.000 | 86% | 14% | - | 308.000 | 660.000 | 660.000 | 572.000 | - | - | - | 2.200.000 |
| | PAACAA291813 | Sicilia | A29 Dir | Interventi di ripristino della sovrastruttura stradale e del piano viabile in tratti omogenei tra i Km 0+000 e 4+000 dell'Autostrada A/29 Dir "Alcamo - Trapani" | 1.300.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.105.000 | 195.000 | 85% | 15% | - | 195.000 | 650.000 | 390.000 | 65.000 | - | - | - | 1.300.000 |
| | PAACAA291815 | Sicilia | A29 | Interventi di ripristino del piano viabile e della segnaletica orizzontale in tratti omogeni compresi tra i km 28+700 e 49+000 compresi gli svincoli dell'Autostrada A/29 "Palermo -Mazara del Vallo" in entrambe le carreggiate. | 5.000.000 | Piano viabile | 2019 | | 4.300.000 | 700.000 | 86% | 14% | - | 700.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | - | - | - | 5.000.000 |
| | PAACAA291819 | Sicilia | A29 | Lavori di demolizione e ricostruzione dei muri di controripa ubicati in corrispondenza del sottopasso scatolare al km 80+635 dell'Autostrada A/29 "Palermo - Mazara del Vallo" | 1.000.000 | Opere complementari | 2020 | | 1.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 150.000 | 485.000 | 365.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| | PAACAA291820 | Sicilia | A29 | Lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale dei cavalcavia e dei muri di sostegno ubicati tra i km 52+000 e 114+800 dell'Autostrada A/29 "Palermo - Mazara del Vallo". | 4.900.000 | Opere d'arte | 2020 | | 4.900.000 | - | 100% | 0% | - | - | 735.000 | 1.470.000 | 1.470.000 | 1.225.000 | - | - | 4.900.000 |
| | PAACAA291821 | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria mediante la messa in sicurezza ed il ripristino corticale di opere d'arte, cavalcavia, muri e sottopassi tra i km 72+800 e 192+800. Stralcio 1. | 4.700.000 | Opere d'arte | 2019 | | 4.042.000 | 658.000 | 86% | 14% | - | 658.000 | 1.410.000 | 1.410.000 | 1.222.000 | - | - | - | 4.700.000 |
| F87H1800228001 | PACTMSA16CMD46 | Sicilia | A01 | Lavori per la riqualificazione funzionale della segnaletica verticale in tratti saltuari lungo la A.01 dal km.0+000al km.25+136. | 405.000 | Opere complementari | 2019 | | 344.250 | 60.750 | 85% | 15% | - | 60.750 | 202.500 | 121.500 | 20.250 | - | - | - | 405.000 |
| F57H1700133001 | PACTMSS1711579 | Sicilia | SS115 | Lavori di rifacimento dell'opera d'arte sita al Km 392+400 della SS 115 | 3.000.000 | Opere d'arte | 2020 | | 3.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 450.000 | 900.000 | 900.000 | 750.000 | - | - | 3.000.000 |
| F87H1700161001 | PACTMSS1718523 | Sicilia | SS185 | Lavori di consolidamento e ripristino del ponte Petrolo al Km 60+150 della SS185 "Di Sella Mandrazzi" | 1.423.032 | Opere d'arte | 2020 | - | 1.423.032 | - | 100% | 0% | - | - | 213.455 | 690.171 | 519.407 | - | - | - | 1.423.032 |
| F97H1800126001 | PAPAMS014CMD07 | Sicilia | SS386 SS187 | Lavori di M.S per il risanamento dei piani viabili ammalorati dal km 6+000 al km 25+000 della SS. 187 e dal km 3+000 al km 15+000 della SS. 386 di competenza del C.M.D | 1.378.125 | Piano viabile | 2019 | - | 1.171.406 | 206.719 | 85% | 15% | - | 206.719 | 689.063 | 413.438 | 68.906 | - | - | - | 1.378.125 |
| F27H1800113001 | PAPAMS017CMA61 | Sicilia | SS188 | Lavori di M.S. di ripristino del piano viabile in tratti saltuari tra i km 104+250 e 159+600 della SS 188 competenza del Centro A- I Stralcio. | 1.126.456 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 1.126.456 | 0% | 100% | - | 1.126.456 | - | - | - | - | - | - | 1.126.456 |
| F87H1800218001 | PAPAMS017CMA62 | Sicilia | SS189 | Lavori di esecuzione del tappeto d'usura previa risagomatura con binder in T.S. dal km 0+000 al km 48+850 della S.S. 189. - I Stralcio | 761.053 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 761.053 | 0% | 100% | - | 761.053 | - | - | - | - | - | - | 761.053 |
| F87H1800220001 | PAPAMS017CMA92 | Sicilia | SS121 | Lavori di collocazione e sostituzione di barriere di sicurezza in corrispondenza dei ponti siti ai km 158+250, 159+265, 160+450, 163+250,166+250, 178+790 e 180+250. | 960.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | - | 960.000 | - | 100% | 0% | - | - | 144.000 | 465.600 | 350.400 | - | - | - | 960.000 |
| F67H1800097001 | PAPAMS017CMA97 | Sicilia | SS118 | Lavori di ripristino impianti elettrici siti in corrispondenza della Galleria "Corleone" sita al km 35+534 della S.S. 118 | 252.000 | Impianti | 2019 | - | 214.200 | 37.800 | 85% | 15% | - | 37.800 | 126.000 | 75.600 | 12.600 | - | - | - | 252.000 |
| F27H1800115001 | PAPAMS017CMB128 | Sicilia | SS113 | Lavori di manutenzione programmata dei viadotti denominati “Chiappe”, “Bruca e “Torre del Lauro” ubicati lungo la S.S. 113 ai km 134+600, 140+020 e 140+400, di competenza del Centro di Manutenzione “B” Nucleo “A” consistenti nel risanamento e consolidamento strutturale di pile e pulvini. | 773.257 | Opere d'arte | 2019 | - | 657.268 | 115.989 | 85% | 15% | - | 115.989 | 386.629 | 231.977 | 38.663 | - | - | - | 773.257 |
| F97H1800128001 | PAPAMS017CMB58 | Sicilia | SS120 | Lavori di riqualifica della SS n. 120 mediante interventi di consolidamento del corpo stradale tra i km. 102+920 e 156+500, di competenza del C.M. "B" | 1.130.000 | Piano viabile | 2019 | - | 960.500 | 169.500 | 85% | 15% | - | 169.500 | 565.000 | 339.000 | 56.500 | - | - | - | 1.130.000 |
| F77H1800091001 | PAPAMS017CMC127 | Sicilia | CMC | Lavori di manutenzione della sovrastruttura stradale compreso l'impianto della segnaletica orizzontale lungo le strade statali di competenza del CMC | 1.226.091 | Piano viabile | 2019 | - | 1.042.178 | 183.914 | 85% | 15% | - | 183.914 | 613.046 | 367.827 | 61.305 | - | - | - | 1.226.091 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|-----------------|---------|----------------------|--|-----------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| F47H1800114001 | PAPAMS017CME51 | Sicilia | SS115 | lavori di risanamento del corpo stradale in frana e ripristino della pavimentazione ammalorata dal km 136+450 al km 190+000 della SS. 115 di compnpetenza del CME | 1.511.083 | Piano viabile | 2019 | - | 1.284.421 | 226.662 | 85% | 15% | - | 226.662 | 755.542 | 453.325 | 75.554 | - | - | - | 1.511.083 |
| F47H1800115001 | PAPAMS017CME65 | Sicilia | SS189 | Lavori di manutenzione delle sovrastrutture stradali compreso l'impianto della segnaletica orizzontale in tratti saltuari lungo la S.S. 189 "della Valle del Platani" in T.S. dal Km 62+000 al Km 65+780 in di compnenza del Centro "E" | 320.000 | Piano viabile | 2019 | - | 272.000 | 48.000 | 85% | 15% | - | 48.000 | 160.000 | 96.000 | 16.000 | - | - | - | 320.000 |
| F77H1800092001 | PAPAMS017CME66 | Sicilia | SS122 | Lavori urgenti per il consolidamento del corpo stradale in dissesto al 14+000 al Km 30+450 in T.S. della SS 122 "Agrigentina" di competenza del Centro "E" | 967.000 | Opere complementari | 2019 | - | 821.950 | 145.050 | 85% | 15% | - | 145.050 | 483.500 | 290.100 | 48.350 | - | - | - | 967.000 |
| F47H1800116001 | PAPAMS017CME67 | Sicilia | SS122 | Lavori di manutenzione delle sovrastrutture stradali compreso l'impianto della segnaletica orizzontale in tratti saltuari lungo la S.S. 122 "Agrigentina" dal Km 12+600 al Km 30+450 in T.S. di competenza del Centro "E" | 1.260.000 | Piano viabile | 2019 | - | 1.071.000 | 189.000 | 85% | 15% | - | 189.000 | 630.000 | 378.000 | 63.000 | - | - | - | 1.260.000 |
| F47H1800124001 | PAPAMS017CME68 | Sicilia | SS190 | Lavori urgenti per il consolidamento del corpo stradale in dissesto al 14+650 della SS 190 "delle Solfare" di compnenza del Centro "E" | 967.000 | Opere complementari | 2019 | - | 821.950 | 145.050 | 85% | 15% | - | 145.050 | 483.500 | 290.100 | 48.350 | - | - | - | 967.000 |
| F67H1800096001 | PAPAMS017CME69 | Sicilia | SS123 | Lavori di manutenzione delle sovrastrutture stradali compreso l'impianto della segnaletica orizzontale in tratti saltuari lungo la S. S. 123 "di Licata" di compnenza del Centro "E" | 1.260.000 | Piano viabile | 2019 | - | 1.071.000 | 189.000 | 85% | 15% | - | 189.000 | 630.000 | 378.000 | 63.000 | - | - | - | 1.260.000 |
| F47H1800117001 | PAPAMS017CME70 | Sicilia | SS190 | Lavori di manutenzione delle sovrastrutture stradali compreso l'impianto della segnaletica orizzontale in tratti saltuari lungo la S. S. 190 "delle Solfare" di compnenza del Centro "E" | 1.260.000 | Piano viabile | 2019 | - | 1.071.000 | 189.000 | 85% | 15% | - | 189.000 | 630.000 | 378.000 | 63.000 | - | - | - | 1.260.000 |
| | PAPAMS017CME74 | Sicilia | SS 640 | Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento delle opere d'arte maggiori in opera lungo le Strada Statale n° 640 "Strada degli Scrittori". Dal Km 2+773 al km 8+166 denominati ipsas1-lpsas2-lpsas3- Maddalusa di competenza del CM E | 1.660.000 | Opere d'arte | 2019 | | 1.411.000 | 249.000 | 85% | 15% | - | 249.000 | 830.000 | 498.000 | 83.000 | - | - | - | 1.660.000 |
| F47H1800118001 | PAPAMS017CME75 | Sicilia | SS115 | Lavori di M.S. per il miglioramento del tracciato della SS 115 e l'adeguamento del Ponte "Falconara" dal km 243+950 al km 244+000 della Ss 115 di competenza del CM"E" | 2.500.000 | Opere d'arte | 2019 | - | 2.150.000 | 350.000 | 86% | 14% | - | 350.000 | 750.000 | 750.000 | 650.000 | - | - | - | 2.500.000 |
| F47H1800119001 | PAPAMS017CME76 | Sicilia | SS115 | Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento del Viadotto RE lungo la SS 115 "Sud Occidentale Sicula" al km 178+820 di competenza del CME | 1.800.000 | Opere d'arte | 2019 | - | 1.530.000 | 270.000 | 85% | 15% | - | 270.000 | 900.000 | 540.000 | 90.000 | - | - | - | 1.800.000 |
| F47H1800120001 | PAPAMS017CME77 | Sicilia | SS115 | Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento del Viadotto Spinola lungo la SS 115 "Sud Occidentale Sicula" al km 182+025 di competenza del CME | 1.272.741 | Opere d'arte | 2017-2018 | 20,2 | - | 1.272.741 | 0% | 100% | 257.094 | 1.015.647 | - | - | - | - | - | - | 1.272.741 |
| F47H1800121001 | PAPAMS017CME78 | Sicilia | SS115 | Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento del Viadotto Salsetto lungo la SS 115 "Sud Occidentale Sicula" al km 180+510 di competenza del CME | 2.500.000 | Opere d'arte | 2019 | - | 2.150.000 | 350.000 | 86% | 14% | - | 350.000 | 750.000 | 750.000 | 650.000 | - | - | - | 2.500.000 |
| F47H1800123001 | PAPAMS017CME785 | Sicilia | SS410DIR | Lavori di M.S. per il risanamento superficiale di uno scatolare in contrada Bonavia al Km 8+100 della SS 410 dir di competenza del CM E | 208.000 | Opere complementari | 2019 | - | 176.800 | 31.200 | 85% | 15% | - | 31.200 | 104.000 | 62.400 | 10.400 | - | - | - | 208.000 |
| F47H1800122001 | PAPAMS017CME81 | Sicilia | SS115QUATER SS118 | Lavori di risanamento e consolidamento delle pile in alveo dei ponti "Platani2, "Magazzolo", lungo la SS 115, "Akragasi" lungo la SS 115/quater e "Platani" lungo la SS 118 di competenza del Centro di Manutenzione "E" | 3.000.000 | Opere d'arte | 2019 | - | 2.580.000 | 420.000 | 86% | 14% | - | 420.000 | 900.000 | 900.000 | 780.000 | - | - | - | 3.000.000 |
| | PAPAMS018CMC39 | Sicilia | SS640 | Lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione e degli apparecchi di appoggio del viadotto Pantano al km 0+375 del raccordo SS 640 - abitato di Pietraperzia. | 1.916.635 | Opere d'arte | 2019 | - | 1.629.140 | 287.495 | 85% | 15% | - | 287.495 | 958.318 | 574.991 | 95.832 | - | - | - | 1.916.635 |
| F87H1800219001 | PAPAMS018CMD08 | Sicilia | SS115 | Lavori di manutenzione programmata per l'allargamento dei cordoli e la riqualificazione delle barriere dei viadotti Baiata 2, Ponte Nuovo, Cansalamone, Belvedere, Cava di Lauro, Bagni, Mendolito, Galenzo 2, Porcospino, fra i km 109+375 e 130+302 della S.S. n° 115 "Sud Occidentale Sicula" di competenza del Centro di Manutenzione "D". | 6.353.649 | Opere d'arte | 2020 | - | 6.353.649 | - | 100% | 0% | - | - | 635.365 | 635.365 | 1.270.730 | 2.223.777 | 1.588.412 | - | 6.353.649 |
| | PAPAMS018CME40 | Sicilia | SS 115 | Lavori di manutenzione programmata della galleria "Garebici", ubicata lungo la SS n. 115 al km 162+100 , di competenza del Centro di Manutenzione "E", consistenti in risanamento strutturale della calotta e adeguamento degli impianti tecnologici. | 4.568.175 | Opere d'arte | 2019 | - | 3.928.631 | 639.545 | 86% | 14% | - | 639.545 | 1.370.453 | 1.370.453 | 1.187.726 | - | - | - | 4.568.175 |
| F67H1800093001 | PGMS18302 | Umbria | SS3 | Lavori urgenti di risanamento profondo della sovrastruttura stradale fortemente ammalorata in tratti saltuari. | 5.000.000 | Piano viabile | 2019 | - | 4.300.000 | 700.000 | 86% | 14% | - | 700.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | - | - | - | 5.000.000 |
| F77H1800089001 | PGMS187501 | Umbria | SS75 | Lavori urgenti di risanamento profondo della sovrastruttura stradale in tratti saltuari tra il km 2+000 e il km 7+000 e tra il km 10+000 e il km 17+000. | 4.999.997 | Piano viabile | 2017-2018 | 17,7 | - | 4.999.997 | 0% | 100% | 882.499 | 4.117.497 | - | - | - | - | - | - | 4.999.997 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|---------------------|---------------------|------------|---|--|-----------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| F27H180011200 01 | PGMS187502 | Umbria | SS75 | Lavori urgenti di risanamento profondo della sovrastruttura stradale fortemente ammalorata in tratti saltuari. | 5.250.000 | Piano viabile | 2019 | - | 4.725.000 | 525.000 | 90% | 10% | - | 525.000 | 525.000 | 787.500 | 1.837.500 | 1.575.000 | - | - | 5.250.000 |
| | | Umbria | S.S.675 - SS 3 BIS | Lavori di sostituzione della segnaletica verticale 2° stralcio | 1.500.000 | Opere complementari | 2020 | | 1.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 225.000 | 727.500 | 547.500 | - | - | - | 1.500.000 |
| F37H180035200 01 | PGMSE451827 | Umbria | SS675 | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino e miglioramento dell'impianto idrico antincendio della galleria San Pellegrino dal km 19+125 al km 20+210 | 500.000 | Impianti | 2019 | - | 425.000 | 75.000 | 85% | 15% | - | 75.000 | 250.000 | 150.000 | 25.000 | - | - | - | 500.000 |
| F47H190004300 01 | ATMSPZ00444 | Basilicata | SS598 | SS. n. 598 "di Fondo Valle d'Agri" - Lavori di MS per il sostituzione dei giunti dei viadotti in tratti saltuari tra il km 0+300 ed il km 123+450 | 584.929 | Opere d'arte | 2019 | | 497.190 | 87.739 | 85% | 15% | - | 87.739 | 292.465 | 175.479 | 29.246 | - | - | - | 584.929 |
| F87H180021000 01 | PZMPACDP2018C 05 | Basilicata | SS94dir SS95var | Lavori di Manutenzione Straordinaria per il ripristino dei giunti dei Viadotti "S. Potito", "Di Stasio", "Matturro" sulla SS94_dir e dei Viadotti "Marella I", "Marella II", "S. Anna", "Eco", "Piazzale", "Tito I" e "Tito II" sulla S.S. N°95 VAR. | 1.110.071 | Opere d'arte | 2020 | - | 1.110.071 | - | 100% | 0% | - | - | 166.511 | 538.384 | 405.176 | - | - | - | 1.110.071 |
| F47H180010700 01 | PZMPACDP2018C 18 | Basilicata | SS7 SS92 SS94 SS94dir SS95 SS95var SS276 SS598 NSA397 NSA398 | Lavori di interventi di distese generali in tratti saltuari del C.M. C - Anno 2018 | 3.706.000 | Piano viabile | 2019 | - | 3.187.160 | 518.840 | 86% | 14% | - | 518.840 | 1.111.800 | 1.111.800 | 963.560 | - | - | - | 3.706.000 |
| | ATMSRM00418 | Lazio | A90 A91 | A90 E A91 - RIPRISTINO URGENTE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE LUNGO LE AUTOSTRADE DEL GRA E ROMA/FIUMICINO, COMPRESO INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA RETE DI ALIMENTAZIONE E DEGLI IMPIANTI - 3° STRALCIO - 1° INTERVENTO | 1.200.000 | Piano viabile | 2020 | | 1.200.000 | - | 100% | 0% | - | - | 180.000 | 582.000 | 438.000 | - | - | - | 1.200.000 |
| F37H190005600 05 | RMMS2015E2B02 /2 | Lazio | A90 A91 | A90 E A91 - RIPRISTINO URGENTE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE LUNGO LE AUTOSTRADE DEL GRA E ROMA/FIUMICINO, COMPRESO INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA RETE DI ALIMENTAZIONE E DEGLI IMPIANTI - 3° STRALCIO - 2° INTERVENTO | 1.200.000 | Impianti | 2020 | | 1.200.000 | - | 100% | 0% | - | - | 180.000 | 582.000 | 438.000 | - | - | - | 1.200.000 |
| F37H190005700 05 | RMMS2015E2B02 /3 | Lazio | A90 A91 | A90 E A91 - RIPRISTINO URGENTE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE LUNGO LE AUTOSTRADE DEL GRA E ROMA/FIUMICINO, COMPRESO INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA RETE DI ALIMENTAZIONE E DEGLI IMPIANTI - 3° STRALCIO - 3° INTERVENTO | 1.200.000 | Impianti | 2020 | | 1.200.000 | - | 100% | 0% | - | - | 180.000 | 582.000 | 438.000 | - | - | - | 1.200.000 |
| F37H190005800 05 | RMMS2015E2B02 /4 | Lazio | A90 A91 | A90 E A91 - RIPRISTINO URGENTE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE LUNGO LE AUTOSTRADE DEL GRA E ROMA/FIUMICINO, COMPRESO INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA RETE DI ALIMENTAZIONE E DEGLI IMPIANTI - 3° STRALCIO - 4° INTERVENTO | 1.200.000 | Impianti | 2020 | | 1.200.000 | - | 100% | 0% | - | - | 180.000 | 582.000 | 438.000 | - | - | - | 1.200.000 |
| F37H190005900 05 | RMMS2015E2B02 /5 | Lazio | A90 A91 | A90 E A91 - RIPRISTINO URGENTE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE LUNGO LE AUTOSTRADE DEL GRA E ROMA/FIUMICINO, COMPRESO INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA RETE DI ALIMENTAZIONE E DEGLI IMPIANTI - 3° STRALCIO - 5° INTERVENTO | 1.200.000 | Impianti | 2020 | | 1.200.000 | - | 100% | 0% | - | - | 180.000 | 582.000 | 438.000 | - | - | - | 1.200.000 |
| F97H180022200 01 | RMMS2018CMD0 2 | Lazio | A90 A91 | Lavori di m.s. di rifacimento delle targhe di segnaletica danneggiate o ammalorate presenti sull'A90 e A91 - Lavori anche notturni - 2° Stralcio | 2.369.672 | Opere complementari | 2019 | - | 2.037.918 | 331.754 | 86% | 14% | - | 331.754 | 710.902 | 710.902 | 616.115 | - | - | - | 2.369.672 |
| F97H180022300 01 | RMMS2018CMD0 5 | Lazio | A90 A91 | Lavori di M.S. di ripristino della sovrastruttura stradale ammalorata della carreggiata interna ed esterna dell'A90 e dell'A91 in t.s.comprese complanari e svincoli- Lavori notturni | 4.982.149 | Piano viabile | 2019 | | 4.284.648 | 697.501 | 86% | 14% | - | 697.501 | 1.494.645 | 1.494.645 | 1.295.359 | - | - | - | 4.982.149 |
| F87H180047900 01 | ATMSRM00407 | Lazio | A90 A91 | Lavori di Adeguamento si sensi del D.L. 264 del 05.10.2006 in materia di sicurezza per gallerie della rete stradale trans europea: Galleria Selva Candida. Secondo Stralcio Funzionale | 2.232.600 | Impianti | 2019 | - | 1.920.036 | 312.564 | 86% | 14% | - | 312.564 | 669.780 | 669.780 | 580.476 | - | - | - | 2.232.600 |
| F87H180033600 01 | RMMS2018CMD0 7 | Lazio | A90 A91 | Ripristino e protezione degli impianti tecnologici e di pubblica illuminazione degli svincoli a seguito di furti cavi, manomissioni e /o atti vandalici sulle autostrade. Quadrante sud/Ovest. | 1.174.546 | Impianti | 2019 | - | 998.364 | 176.182 | 85% | 15% | - | 176.182 | 587.273 | 352.364 | 58.727 | - | - | - | 1.174.546 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|------------------|----------|--|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|
| F87H1800478001 | ATMSRM00408 | Lazio | A90 A91 | Ripristino e protezione degli impianti tecnologici e di pubblica illuminazione degli svincoli a seguito di furti cavi, manomissioni e /o atti vandalici sulle autostrade. Completamento ripristino montanti dal Km 20+000 al Km 44 +000 dell'autostrada A90 del Grande Raccordo anulare di Roma | 1.164.854 | Impianti | 2019 | | 990.126 | 174.728 | 85% | 15% | - | 174.728 | 582.427 | 349.456 | 58.243 | - | - | - | 1.164.854 |
| F87H1800317001 | RMMS2018CMD09 | Lazio | A90 | Lavori di M.S. di ripristino della sovrastruttura stradale ammalorata in t.s. della carreggiata interna ed esterna dell'A90 dal km 44+050 al km 12+224 comprese complanari e rampe di svincolo - Lavori notturni | 4.946.369 | Piano viabile | 2019 | - | 4.253.877 | 692.492 | 86% | 14% | - | 692.492 | 1.483.911 | 1.483.911 | 1.286.056 | - | - | - | 4.946.369 |
| F87H1900059005 | ATMSRM00421 | Lazio | SS1 | Lavori di M.S. per il rifacimento della pavimentazione stradale ammalorata in t.s. della SS 1 "Via Aurelia" tra il km 9+650 e km 27+000 e tra il km 37+000 e km 67+117. Lavori anche notturni. 1° Stralcio | 1.600.000 | Piano viabile | 2020 | | 1.600.000 | - | 100% | 0% | - | - | 240.000 | 776.000 | 584.000 | - | - | - | 1.600.000 |
| | | Lazio | SS1 | Lavori di M.S. per il rifacimento della pavimentazione stradale ammalorata in t.s. della SS 1 "Via Aurelia" tra il km 9+650 e km 27+000 e tra il km 37+000 e km 67+117. Lavori anche notturni. 2° Stralcio | 1.400.000 | Piano viabile | 2020 | | 1.400.000 | - | 100% | 0% | - | - | 210.000 | 679.000 | 511.000 | - | - | - | 1.400.000 |
| F27H1800109001 | RMMSACDP18CM B01 | Lazio | SS4 SS79 SS17 SS701 SS4dir | Lavori di M.S. per il rifacimento della pavimentazione ammalorata comprese ricariche ed eventuali sfondamenti. Tronchi Interi Centro Manutentorio B | 3.000.000 | Piano viabile | 2019 | - | 2.580.000 | 420.000 | 86% | 14% | - | 420.000 | 900.000 | 900.000 | 780.000 | - | - | - | 3.000.000 |
| F57H1800093001 | RMMSACDP18CM C01 | Lazio | SS699 | Lavori di completamento del progetto S.S. 699 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SPALLA LATO FROSINONE DEL VIADOTTO ANXUR AL KM 1+400 | 950.000 | Opere d'arte | 2019 | - | 807.500 | 142.500 | 85% | 15% | - | 142.500 | 475.000 | 285.000 | 47.500 | - | - | - | 950.000 |
| F97H1800186001 | RMMSACDP18CM D01 | Lazio | A90 A91 | Lavori di m.s. per il rifacimento della pavimentazione stradale ammalorata tra i km 44+050 e 36+000 in t.s. dell'A90 comprese rampe e svincoli e tra i km 11+000 e 13+000 dell'A91 in entrambe le carreggiate.- Lavori notturni. | 3.485.000 | Piano viabile | 2019 | - | 2.997.100 | 487.900 | 86% | 14% | - | 487.900 | 1.045.500 | 1.045.500 | 906.100 | - | - | - | 3.485.000 |
| F87H1900042005 | ATMSRM00415 | Lazio | A90 | A90: Lavori di risanamento conservativo dei Cavalcavia Inversione di Marcia (N° 8) al km 25+670, Via Casarano (N° 21) al km 35+460, Inversione di Marcia (N° 22) al km 35+900 e Via Casetta Mistici (N° 23) al km 36+110 dell' Autostrada "Grande Raccordo Anulare" | 1.296.800 | Opere d'arte | 2019 | | 1.102.280 | 194.520 | 85% | 15% | - | 194.520 | 648.400 | 389.040 | 64.840 | - | - | - | 1.296.800 |
| F87H1800211001 | SSMP2018058684 | Sardegna | SS291 VAR | Lavori di MS - Rafforzamento della sovrastruttura stradale con esecuzione dello strato di usura drenante, compresa segnaletica orizzontale lungo la S.S.291var dal km 2+800 al km 6+400 | 2.000.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.000.000 | 0% | 100% | 2.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 2.000.000 |
| F47H1800112001 | SSMP2018058686 | Sardegna | SS200 | Lavori di M.S. Distese con conglomerati bituminosi, previa bonifica degli strati profondi dalla presenza di radici di alberi e contestuale rafforzamento della sovrastruttura stradale, compresa segnaletica orizzontale in tratti saltuari. | 575.000 | Piano viabile | 2019 | - | 488.750 | 86.250 | 85% | 15% | - | 86.250 | 287.500 | 172.500 | 28.750 | - | - | - | 575.000 |
| F37H1800146001 | SSMP2018058687 | Sardegna | SS200 | Lavori di M.S. Distese con conglomerati bituminosi previo rafforzamento della sovrastruttura stradale all'interno del Centro Abitato di Lu Bagnu (Castelsardo), compresa segnaletica orizzontale. | 750.000 | Piano viabile | 2019 | - | 637.500 | 112.500 | 85% | 15% | - | 112.500 | 375.000 | 225.000 | 37.500 | - | - | - | 750.000 |
| F97H1800123001 | SSMP2018068685 | Sardegna | SS672 | Distese generali periodiche in conglomerato bituminoso previo rafforzamento in piccoli tratti saltuari della sovrastruttura e adeguamento pendenze trasversali. | 3.600.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 25,3 | - | 3.600.000 | 0% | 100% | 909.360 | 2.690.640 | - | - | - | - | - | - | 3.600.000 |
| F67H1800088001 | SSMP2018068688 | Sardegna | SS392 | Lavori di MS installazione dispositivi di ritenuta N2 , H1 e H2 compresi i lavori di completamento in t.s. tra i km 1+882 e 31+710 della SS 392 | 870.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | - | 870.000 | - | 100% | 0% | - | - | 130.500 | 421.950 | 317.550 | - | - | - | 870.000 |
| F67H1800089001 | SSMP2018068689 | Sardegna | SS392 | Lavori di MS - Distese generali superficiali con coglomerati bituminosi | 1.434.840 | Piano viabile | 2019 | - | 1.219.614 | 215.226 | 85% | 15% | - | 215.226 | 717.420 | 430.452 | 71.742 | - | - | - | 1.434.840 |
| F37H1800149001 | SSMP2018068690 | Sardegna | SS133BIS | Distese con conglomerati bituminosi, compresa segnaletica orizzontale, lungo la SS 133bis tra i km 0+000 e il km 17+434 | 1.434.840 | Piano viabile | 2019 | - | 1.219.614 | 215.226 | 85% | 15% | - | 215.226 | 717.420 | 430.452 | 71.742 | - | - | - | 1.434.840 |
| F67H1800090001 | SSMP2018068691 | Sardegna | SS597 | Regimazione idraulica e formazione di cunette in cls, previa pulizia scarpata (salita Saccargia)a monte della SS 597 a difesa del corpo stradale | 399.924 | Opere complementari | 2020 | - | 399.924 | - | 100% | 0% | - | - | 59.989 | 193.963 | 145.972 | - | - | - | 399.924 |
| F17H1800087001 | TOMS18CM210 | Piemonte | SS32 SS33 SS337 SS659 SS703 SS341 | Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale e marginale delle SS del CM n°2 | 650.000 | Opere complementari | 2019 | - | 552.500 | 97.500 | 85% | 15% | - | 97.500 | 325.000 | 195.000 | 32.500 | - | - | - | 650.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|---------------------|-------------|-------------------------------|-----------|--|-----------|------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|
| F47H180011300 01 | TOMS18N809 | Piemonte | SS231 | Lavori di manutenzione straordinaria sulla variante di Fossano per il risanamento profondo della pavimentazione stradale tra il Km 59+000 ed il Km 65+190 compreso il rifacimento dell'impermeabilizzazione dei viadotti, dei giunti della raccolta di smaltimento delle acque superficiali e della segnaletica orizzontale | 6.069.018 | Piano viabile | 2017-2018 | 19,9 | 972.257 | 5.096.761 | 16% | 84% | 1.207.735 | 3.889.027 | 972.257 | - | - | - | - | - | 6.069.018 |
| F77H180028000 01 | TSMS1519021 | Friuli - Venezia Giulia | varie | Ripristino e protezione degli impianti in galleria e all'aperto a seguito dei furti ed adeguamento con sistemi anti - effrazione | 1.022.379 | Impianti | 2019 | 42,7 | 497.776 | 524.603 | 49% | 51% | 436.760 | 87.843 | 292.809 | 175.686 | 29.281 | - | - | - | 1.022.379 |
| F27H180016400 01 | TSMS2018001 | Friuli - Venezia Giulia | SSCM I | Distese generali lungo le strade del Centro I | 2.000.000 | Piano viabile | 2017-2018 | 41,0 | - | 2.000.000 | 0% | 100% | 819.000 | 1.181.000 | - | - | - | - | - | - | 2.000.000 |
| F27H180010300 01 | TSMS2018002 | Friuli - Venezia Giulia | SSCM I | Manutenzione straordinaria della segnaletica verticale | 320.000 | Opere complementari | 2019 | - | 272.000 | 48.000 | 85% | 15% | - | 48.000 | 160.000 | 96.000 | 16.000 | - | - | - | 320.000 |
| F97H180018800 01 | TSMS2018003 | Friuli - Venezia Giulia | SS varie | Lavori di manutenzione straordinaria di lavaggio e verniciatura delle gallerie lungo le strade del centro 1° - Nucleo 1° e 2° | 1.066.409 | Opere d'arte | 2019 | | 906.448 | 159.961 | 85% | 15% | - | 159.961 | 533.205 | 319.923 | 53.320 | - | - | - | 1.066.409 |
| F57H180008600 05 | UCMS201801 | Calabria | A2 DIR NA | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino, corticale e profondo, dei calcestruzzi ammalorati delle sottostrutture del viadotto Cernicchiara e delle opere d'arte dello svincolo di Fratte in direzione Nord | 3.000.000 | Opere d'arte | 2017-2018 | 13,1 | - | 3.000.000 | 0% | 100% | 393.300 | 2.606.700 | - | - | - | - | - | - | 3.000.000 |
| F27H180002800 05 | UCMS201807 | Calabria | A2 | Ripristini strutturali , corticali e profondi degli impalcati e delle sottostrutture dei cavalcavia soprastanti le tratte non oggetto di ammodernamento dell'Autostrada A2 del Mediterraneo - tratta Cosenza Altìlia | 3.440.466 | Opere d'arte | 2019 | | 2.958.801 | 481.665 | 86% | 14% | - | 481.665 | 1.032.140 | 1.032.140 | 894.521 | - | - | - | 3.440.466 |
| F87H180011700 05 | UCMS201810 | Calabria | A2 | Lavori di Manutenzione programmata per il ripristino della pavimentazione stradale nei tratti compresi tra il km 259+400 e il km 256+950(Compreso lo svincolo di Cosenza Sud)e dal km.253+430 al km. 252+800 (Compreso lo svincolo di Cosenza Nord) della carreggiata NORD. Inclusi gli svincoli di Montalto e di Torano lungo l'Autostrada del Mediterraneo A2. | 2.675.251 | Piano Viabile | 2017-2018 | 53,7 | - | 2.675.251 | 0% | 100% | 1.435.807 | 1.239.444 | - | - | - | - | - | - | 2.675.251 |
| F87H180011800 05 | UCMS201811 | Calabria | A2 | Lavori di manutenzione programmata per il ripristino della pavimentazione stradale nei tratti compresi tra il km 256+950 e il km 253+430 e dal km 252+800 al km 249+196 della carreggiata nord lungo l'Autostrada del Mediterraneo A2. | 3.469.419 | Piano Viabile | 2017-2018 | 89,2 | - | 3.469.419 | 0% | 100% | 3.092.987 | 376.432 | - | - | - | - | - | - | 3.469.419 |
| F87H180011900 05 | UCMS201812 | Calabria | A2 | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione stradale nel tratto compreso tra il km 216+000 e il km 221+250 della carreggiata sud lungo l'Autostrada del Mediterraneo | 2.089.184 | Piano viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 2.089.184 | 0% | 100% | 2.089.184 | - | - | - | - | - | - | - | 2.089.184 |
| F87H180012000 05 | UCMS201813 | Calabria | A2 | Lavori di Manutenzione programmata per il ripristino della pavimentazione stradale nel tratto compreso tra il km 216+000 e il km 213+500 carreggiata SUD e tra il km 213+500 e il km 221+250 carreggiata nord, compreso svincolo di altomonte. | 3.869.369 | Piano Viabile | 2017-2018 | 100,0 | - | 3.869.369 | 0% | 100% | 3.869.369 | - | - | - | - | - | - | - | 3.869.369 |
| F97H180012400 05 | UCMS201827 | Calabria | A2 | Lavori di manutenzione programmata per il rifacimento della sovrastruttura stradale, dei giunti ammalorati, dei cordoli in c.a. e delle barriere di sicurezza stradale in corrispondenza del Viadotto Torbido al km 138+300 dell'A2 | 1.149.720 | Opere d'arte | 2019 | - | 977.262 | 172.458 | 85% | 15% | - | 172.458 | 574.860 | 344.916 | 57.486 | - | - | - | 1.149.720 |
| F67H180011400 05 | UCMS201828 | Calabria | A2 | Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici, ai sensi del D.L. n° 264 del 05.10.2006 in materia di sicurezza per gallerie della rete stradale trans europea, galleria Montevetrano 1 e 2 dell'autostrada a2 del mediterraneo, comprensivi dell'estensione a tre anni della garanzia di tutte le apparecchiature installate. Completamento tecnologico. | 4.879.012 | Impianti | 2019 | - | 4.195.950 | 683.062 | 86% | 14% | - | 683.062 | 1.463.704 | 1.463.704 | 1.268.543 | - | - | - | 4.879.012 |
| F77H180013700 05 | UCMS201851 | Calabria | A2 | Ripristino strutturale delle cerniere di taglio tra le pile 4 e 5 del Viadotto Stupino Nord | 430.104 | Opere d'arte | 2019 | - | 365.588 | 64.516 | 85% | 15% | - | 64.516 | 215.052 | 129.031 | 21.505 | - | - | - | 430.104 |
| | UCMS201852 | Calabria | A2 | Pulizia fossi, cunette e sostituzione recinzione nel tratto compreso dal Km 185+350 al Km 207+200 - Apertura Varchi ai km 194+350 e Km 227+000 - Sostituzione giunti di dilatazione nel tratto compreso dal km 194+500 al km 255+500 | 2.338.875 | Opere complementari | 2019 | | 2.011.433 | 327.443 | 86% | 14% | - | 327.443 | 701.663 | 701.663 | 608.108 | - | - | - | 2.338.875 |
| | UCMS201859 | Calabria | A2 | Lavori di adeguamento del sottopasso in corrispondenza dello svincolo di Altìlia Grimaldi in Carreggiata Sud | 1.710.392 | Opere complementari | 2019 | | 1.453.834 | 256.559 | 85% | 15% | - | 256.559 | 855.196 | 513.118 | 85.520 | - | - | - | 1.710.392 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot | |
|-----------------|--------------|----------|--------|---|------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| F37H1800378005 | UCMS201860 | Calabria | A2 | Lavori di manutenzione delle gallerie sull'A3 "SA-RC" - Tratta: Cosenza Sud – Altilia. Lotto 1 sulla rete stradale di ANAS S.p.A. Tra lo svincolo di Rogliano e svincolo di Altilia. Carreggiata Sud" | 3.537.440 | Opere d'arte | 2019 | | 3.042.199 | 495.242 | 86% | 14% | - | 495.242 | 1.061.232 | 1.061.232 | 919.734 | - | - | - | 3.537.440 | |
| | UCMS201861 | Calabria | A2 | Lavori di MS riguardante il ripristino dei sistemi di videosorveglianza, pannelli a messaggio variabile, sistema di spegnimento incendi, rilevazione incendi e colonnine sos a servizio della galleria denominata La Motta | 850.000 | Impianti | 2019 | | 722.500 | 127.500 | 85% | 15% | - | 127.500 | 425.000 | 255.000 | 42.500 | - | - | - | 850.000 | |
| F77H1800088005 | UCMSAQ201600 | Calabria | A2 | Lavori di manutenzione programmata per il rifacimento con tecnologia a led degli impianti di illuminazione delle gallerie "San Pietro" e "Balzatelle" ricadenti nei tratti non ammodernati dal km 276+380 al km 283+384 dell'Autostrada del Mediterraneo. Progetto Applicativo N°6 | 1.104.844 | Impianti | 2017-2018 | 70,4 | - | 1.104.844 | 0% | 100% | 778.141 | 326.702 | - | - | - | - | - | - | 1.104.844 | |
| F97H1800245005 | UCMSAQ201635 | Calabria | A2 | Risanamento corticale conservativo degli impalcati tra lo Svincolo di Morano Calabro e lo svincolo di Frascineto carreggiata Nord | 3.313.916 | Opere d'arte | 2019 | 12,0 | 2.509.112 | 804.804 | 76% | 24% | 396.344 | 408.460 | 875.272 | 875.272 | 758.569 | - | - | - | 3.313.916 | |
| F97H1700010001 | VE17MS41104 | Veneto | SS309 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI SANT'ANNA | 21.456.352 | Opere complementari | 2021 | | 21.456.352 | - | 100% | 0% | - | - | - | 2.145.635 | 2.145.635 | 4.291.270 | 7.509.723 | 5.364.088 | 21.456.352 | |
| F97H1700012001 | VE17MS41112 | Veneto | SS309 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE A ROTATORIA CON INNESTO SUL VIA FOGOLANA KM 99+250 DELLA SS 309 ROMEA | 1.011.045 | Opere complementari | 2021 | | 1.011.045 | - | 100% | 0% | - | - | - | 151.657 | 505.523 | 353.866 | - | - | 1.011.045 | |
| F97H1800051001 | VE18MS172790 | Veneto | SS50 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA, DELLE GALLERIA "SAN VITO E BRENTA" | 1.869.750 | Impianti | 2019 | - | 1.589.288 | 280.463 | 85% | 15% | - | 280.463 | 934.875 | 560.925 | 93.488 | - | - | - | 1.869.750 | |
| F27H1800097001 | VE18MS316514 | Veneto | CMA | LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE DI TUTTE LE STRADE STATALI DEL CENTRO MANUTENTORIO A | 539.125 | Opere Complementari | 2019 | - | 458.256 | 80.869 | 85% | 15% | - | 80.869 | 269.563 | 161.738 | 26.956 | - | - | - | 539.125 | |
| F57H1800087001 | VE18MS333843 | Veneto | SS16 | Lavori di risanamento pavimentazioni e distese generali lungo la SS 16 dal km 4+300 al km 69+514. Il Stralcio | 1.012.500 | Piano viabile | 2019 | - | 860.625 | 151.875 | 85% | 15% | - | 151.875 | 506.250 | 303.750 | 50.625 | - | - | - | 1.012.500 | |
| F87H1800241001 | VE18MS333868 | Veneto | SS50 | LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE MEDIANTE INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI | 2.202.072 | Piano viabile | 2017-2018 | 49,9 | - | 2.202.072 | 0% | 100% | 1.099.495 | 1.102.578 | - | - | - | - | - | - | 2.202.072 | |
| F87H1800215001 | VE18MS333877 | Veneto | SS51 | LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE MEDIANTE INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI | 3.565.443 | Piano viabile | 2019 | 8,3 | 2.811.167 | 754.277 | 79% | 21% | 296.645 | 457.632 | 980.640 | 980.640 | 849.888 | - | - | - | 3.565.443 | |
| F97HH1800125000 | VE18MS333889 | Veneto | SS47 | LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE MEDIANTE INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI | 2.202.072 | Piano viabile | 2019 | 10,4 | 1.697.018 | 505.054 | 77% | 23% | 228.795 | 276.259 | 591.983 | 591.983 | 513.052 | - | - | - | 2.202.072 | |
| F27H1800110001 | VE18MS333968 | Veneto | CMB | LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE DI TUTTE LE STRADE STATALI DEL CENTRO MANUTENTORIO B | 539.125 | Opere Complementari | 2019 | - | 458.256 | 80.869 | 85% | 15% | - | 80.869 | 269.563 | 161.738 | 26.956 | - | - | - | 539.125 | |
| F87H1800216001 | VE18MS333978 | Veneto | CMC | LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE DI TUTTE LE STRADE STATALI DEL CENTRO MANUTENTORIO C | 539.125 | Opere Complementari | 2019 | - | 458.256 | 80.869 | 85% | 15% | - | 80.869 | 269.563 | 161.738 | 26.956 | - | - | - | 539.125 | |
| | VE18MS33998 | Veneto | SS52 | SS52 CONSOLIDAMENTO CORPO RILEVATO STRADALE NELL'ABITATO DI CANDIDE AL KM 96+650 | 375.000 | Opere complementari | 2019 | | 318.750 | 56.250 | 85% | 15% | - | 56.250 | 187.500 | 112.500 | 18.750 | - | - | - | 375.000 | |
| F37H1800358001 | AAMSAQ00548 | Abruzzo | CMA | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere di sicurezza lungo le strade statali di competenza del Centro Manutentorio A: sulla SS 690 dal km 0+000 al km 39+350 in t.s., SS5 dal km 65+000 al km 184+160 in t.s., SS5 quater dal km 0+000 al km 26+020 t.s., SS17 dal km 12+250 al km 151+035 in t.s., SS696 dal km 0+000 al km 51+000 in t.s., SS 153 dal km 0+000 al km 23+800, SS684 dal km 0+000 al km 3+589 t.s., SS83 dal km 75+815 al km 81+000 t.s., SS158 dal km 0+000 al km 7+228 t.s., SS 652 dal km 12+209 al km 34+400 t.s., SS696 dir dal km 2+735 al km 6+700 t.s., NSA253 dal lm 0+000 al 3+850 t.s., SS696 DIR A dal km 0+000 al km 0+460 | 920.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 920.000 | - | 100% | 0% | - | - | 138.000 | 446.200 | 335.800 | - | - | - | 920.000 | |
| F17H1800366001 | AAMSCB00249 | Molise | SS709 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE DEGLI IMPALCATI E PER IL RISANAMENTO CORTICALE DELLE PILE E DEI PULVINI DEL VIADOTTO "PETRARA" AL KM 6+230 DELLA S.S. 709 - TANGENZIALE DI TERMOLI- Variante SS16 | 4.275.000 | Opere d'arte | 2020 | | 4.275.000 | - | 100% | 0% | - | - | 641.250 | 1.282.500 | 1.282.500 | 1.068.750 | - | - | - | 4.275.000 |
| F47H1800313001 | BAMS18MMBAB | Puglia | SS100 | LAVORI DI M.S. PER IL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE MIRATI AL L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE E AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE LUNGO LA SS 100 TRA il km 5+000 ed il 27+800 - 2° STRALCIO | 1.787.500 | Piano viabile | 2019 | | 1.519.375 | 268.125 | 85% | 15% | - | 268.125 | 893.750 | 536.250 | 89.375 | - | - | - | 1.787.500 | |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|----------------|--------|--|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|------|------|-----------|
| F97H1900069001 | BAMS18MPLE | Puglia | SS101 | Innalzamento degli standard di sicurezza stradale mediante la sostituzione della barriera spartitraffico lungo la S.S. 101 nel tratto compreso tra il Km. 2+600 ed il Km. 8+000, tra il Km. 21+700 ed il Km. 28+900 e tra il Km. 32+000 ed il Km. 32+600 - 1° stralcio | 2.400.000 | barriere di sicurezza | 2020 | - | 2.400.000 | - | 100% | 0% | - | - | 360.000 | 720.000 | 720.000 | 600.000 | - | - | 2.400.000 |
| F47H1800314001 | BAMS18MMBAB1 | Puglia | SS106 | LAVORI DI M.S. CONSISTENTI NEL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILEDAL KM. 452+620 AL KM 489+220 - 2° STRALCIO | 3.056.125 | Piano Viabile | 2019 | | 2.628.268 | 427.858 | 86% | 14% | - | 427.858 | 916.838 | 916.838 | 794.593 | - | - | - | 3.056.125 |
| F47H1500138001 | BAMS2013MPBA24 | Puglia | SS106 | SS 106 Lavori di MS per l'adeguamento delle barriere in tratti saltuari | 2.764.516 | barriere di sicurezza | 2020 | - | 2.764.516 | - | 100% | 0% | - | - | 414.677 | 829.355 | 829.355 | 691.129 | - | - | 2.764.516 |
| F57H1800273001 | BAMS18MMBAA | Puglia | SS16 | S.S. 16 - Lavori di M.S. della pavimentazione stradale in tratti saltuari dal Km. 715+00 al km 791+000 - 1° stralcio | 3.700.000 | Piano viabile | 2019 | | 3.182.000 | 518.000 | 86% | 14% | - | 518.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | 962.000 | - | - | - | 3.700.000 |
| F37H1800385001 | BAMS18MIBAA | Puglia | SS16 | Lavori di M.S. della segnaletica verticale marginale e complementare dal km 750+000 al km 811+350. 1° stralcio. | 1.000.000 | Opere complementari | 2019 | | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| F37H1800386001 | BAMS18MCPUG | Puglia | SS16 | Lavori di pulizia e ripristino funzionalità delle opere di regimentazione idraulica intasate da materiale detritico di vario genere a seguito di alluvioni | 1.000.000 | Opere complementari | 2019 | | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| F37H1800387001 | BAMS18MPBAA | Puglia | SS16 | SS16. Innalzamento degli standards di sicurezza mediante l'installazione di attenuatori d'urto tra il km 715+000 ed il km 811+350 e la messa a quota dei new-jersey spartitraffico in t.s. tra il km 776+000 e 793+000 e tra il km 742+000 e 757+000 | 1.200.000 | barriere di sicurezza | 2020 | | 1.200.000 | - | 100% | 0% | - | - | 180.000 | 582.000 | 438.000 | - | - | - | 1.200.000 |
| F97H1900070001 | BAMS18MABA | Puglia | SS16 | SS16.Lavori di risanamento conservativo dei viadotti ricadenti tra il km 715+000 e km 792+500. I° stralcio | 2.000.000 | Opere d'arte | 2019 | | 1.700.000 | 300.000 | 85% | 15% | - | 300.000 | 1.000.000 | 600.000 | 100.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| F27H1800283001 | BAMS18MMFGA2 | Puglia | SS16 | SS16.Lavori di risanamento profondo e rafforzamento del piano viabile dal km 682+000 al km 715+000. II° stralcio. | 2.701.353 | Piano viabile | 2019 | | 2.323.164 | 378.189 | 86% | 14% | - | 378.189 | 810.406 | 810.406 | 702.352 | - | - | - | 2.701.353 |
| F27H1800284001 | BAMS18MMFGA3 | Puglia | SS16 SS673 SS673dir | Lavori consistenti nel ripristino di pavimentazioni ammalorate in tratti saltuari mirati all'incremento della sicurezza ed al miglioramento delle infrastrutture stradali. | 3.736.000 | Piano viabile | 2019 | | 3.212.960 | 523.040 | 86% | 14% | - | 523.040 | 1.120.800 | 1.120.800 | 971.360 | - | - | - | 3.736.000 |
| F27H1800285001 | BAMS18MIFGA | Puglia | SS16 SS673 SS673dir | Lavori di segnaletica verticale, marginale e complementare in tratti saltuari. | 1.000.000 | Opere complementari | 2019 | | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| F37H1800388001 | BAMS18MMBAA1 | Puglia | SS16TAN | S.S. 16 - Lavori di M.S. consistenti nel risanamento del corpo stradale ammalorato con ripristino della pavimentazione e opere idrauliche dal Km. 791+000 al 796+300 | 4.000.000 | Piano Viabile | 2019 | | 3.440.000 | 560.000 | 86% | 14% | - | 560.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.040.000 | - | - | - | 4.000.000 |
| F67H1800268001 | BAMS0608LE07 | Puglia | SS16var SS613 | SS.SS. 16 var-613. Lavori di M.S. consistenti nel ripristino di pavimentazioni ammalorate in tratti saltuari mirati all'incremento della sicurezza ed al miglioramento delle infrastrutture stradali (SS.16 var dal km 912+350 al km 917+450 - S.S.613 dal km 0+000 al km 7+000). | 3.800.000 | Piano Viabile | 2019 | - | 3.268.000 | 532.000 | 86% | 14% | - | 532.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 988.000 | - | - | - | 3.800.000 |
| F27H1800286001 | BAMS18MRFGA | Puglia | SS17 | Ripristino degli impianti di pubblica illuminazione all'aperto a seguito di furti sulla SS 17 dal km 305+170 al 336+000 | 1.000.000 | Impianti | 2019 | | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| F37H1800390001 | BAMS18MMBAB2 | Puglia | SS172 SS172DIR | LAVORI DI M.S. PER IL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE MIRATI AL L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE E AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE LUNGO LA SS 172 TRA IL KM. 1+012 ED IL KM 74+350 E LA SS 172 DIR TRA IL KM. 0+000 ED IL KM. 12+000 - 1° STRALCIO | 2.273.422 | Piano viabile | 2019 | | 1.955.143 | 318.279 | 86% | 14% | - | 318.279 | 682.027 | 682.027 | 591.090 | - | - | - | 2.273.422 |
| F67H1800269001 | BAMS17MALE1 | Puglia | SS274 SS695 | SS.SS. C.M. LE - Lavori di M. S. per l'adeguamento dell'altezza libera all'intradosso degli impalcati delle opere d'arte | 2.900.000 | Opere d'arte | 2020 | | 2.900.000 | - | 100% | 0% | - | - | 435.000 | 870.000 | 870.000 | 725.000 | - | - | 2.900.000 |
| F67H1800270001 | BAMS18MALE1 | Puglia | SS275 SS274 SS101 SS7 SS7Ter SS16 SS695 | Lavori di ripristino conservativo delle opere d'arte in calcestruzzo armato degradato lungo la S.S. 275 al Km.7+700 - la S.S. 274 ai Km. 14+930 – 8+740 - 15+650 - 17+360 - 31+810 - 35+100 - 25+600 - 9+290 - la S.S. 101 ai Km. 7+680 - 15+930 - 26+220 - 21+305 - 22+935 - 27+465 - 25+000 - la S.S. 7 al Km.652+700 - la S.S. 7 Ter ai Km.52+100 - 49+360 - 0+230 - la S.S. 16 ai Km.985+400 - 916+450 - 913+300 - 977+350 - la S.S. 695 al Km.2+200- la SS.613 Km.13+940 | 2.446.400 | Opere d'arte | 2019 | - | 2.103.904 | 342.496 | 86% | 14% | - | 342.496 | 733.920 | 733.920 | 636.064 | - | - | - | 2.446.400 |
| F87H1800426001 | BAMS18MIBAA1 | Puglia | SS379 SS96 SS99 SS170dir/A SS93 NSA113 NSA294 SS697 | SS.SS. C.M. BA A- Lavori di M.S. della segnaletica verticale marginale e complementare. | 1.280.000 | Opere complementari | 2019 | | 1.088.000 | 192.000 | 85% | 15% | - | 192.000 | 640.000 | 384.000 | 64.000 | - | - | - | 1.280.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|--------------|----------|---|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| | | Puglia | SS655 | Innalzamento degli standard di sicurezza stradale mediante la sostituzione delle barriere spartitraffico dal Km. 0+000 al Km. 21+000 1° STRALCIO | 2.400.000 | barriere di sicurezza | 2020 | | 2.400.000 | - | 100% | 0% | - | - | 360.000 | 720.000 | 720.000 | 600.000 | - | - | 2.400.000 |
| | | Puglia | SS90 | SS. 90. Lavori consistenti nel ripristino di pavimentazioni ammalorate in tratti saltuari mirati all'incremento della sicurezza ed al miglioramento delle infrastrutture stradali tra il km 40+000 e il km 81+500. | 1.000.000 | Piano Viabile | 2019 | | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| | | Puglia | SS17 | SS. 17. Lavori consistenti nel ripristino di pavimentazioni ammalorate in tratti saltuari mirati all'incremento della sicurezza ed al miglioramento delle infrastrutture stradali tra il km 273+379 e il km 284+000, tra il km 305+170 e il km 318+680 e tra il km 321+590 e il km 336+000. | 1.000.000 | Piano Viabile | 2019 | | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| F27H1800289001 | BAMS18MRFGB | Puglia | SS688 | Galleria San Benedetto - Lavori di ammodernamento dell'impianto antincendio in galleria ai sensi del D.P.R. 151/2011 e s.m.ed i. | 449.995 | Impianti | 2019 | | 382.496 | 67.499 | 85% | 15% | - | 67.499 | 224.998 | 134.999 | 22.500 | - | - | - | 449.995 |
| F87H1800426001 | BAMS18MIBAB | Puglia | SS7 SSracc/ter SS100 SS106 SS106dir SS172 SS172dir SS689 | LAVORI DI M.S. CONSISTENTI NELLA FORNITURA IN OPERA DELLA SEGNALETICA VERTICALE | 1.225.000 | Opere complementari | 2019 | | 1.041.250 | 183.750 | 85% | 15% | - | 183.750 | 612.500 | 367.500 | 61.250 | - | - | - | 1.225.000 |
| F47H1500139001 | BAMS15MALE1 | Puglia | SS7ter | S.S. 7 Ter "Salentina" - Dal km 2+600 al km 4+450. Lavori di MS per recupero strutturale del viadotto "Ponte Punta Penna". | 1.100.000 | Opere d'arte | 2019 | - | 935.000 | 165.000 | 85% | 15% | - | 165.000 | 550.000 | 330.000 | 55.000 | - | - | - | 1.100.000 |
| | | Puglia | SS89 | S.S.89 -Innalzamento dei livelli di sicurezza mediante installazione di barriera spartitraffico dal km 195+800 al km 199+850 | 2.657.484 | barriere di sicurezza | 2020 | | 2.657.484 | - | 100% | 0% | - | - | 398.623 | 797.245 | 797.245 | 664.371 | - | - | 2.657.484 |
| F27H1800291001 | BAMS18MIFGB | Puglia | SS89 SS89dir/B SS272 SS688 SS693 | Lavori di M.S. relativi all'adeguamento della segnaletica verticale lungo le statali del C.M.2 di Foggia. | 400.000 | Opere complementari | 2019 | | 340.000 | 60.000 | 85% | 15% | - | 60.000 | 200.000 | 120.000 | 20.000 | - | - | - | 400.000 |
| F27H1800292001 | BAMS18MRFGA1 | Puglia | SS17var-a - SS17 VAR/A | Galleria Passo del Lupo - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici e strutturale ai sensi delle Linee Guida ANAS per la progettazione della sicurezza nelle Gallerie Stradali - 2^stralcio | 800.000 | Impianti | 2019 | | 680.000 | 120.000 | 85% | 15% | - | 120.000 | 400.000 | 240.000 | 40.000 | - | - | - | 800.000 |
| F77H1800272001 | BAMS18MABAB | Puglia | SS.SS. 106-106dir-7-100 | Lavori di risanamneto conservativo delle opere d'arte in calcestruzzo armato degradato lungo la SS.SS. 106-106dir-100-7 | 400.000 | Opere d'arte | 2019 | | 340.000 | 60.000 | 85% | 15% | - | 60.000 | 200.000 | 120.000 | 20.000 | - | - | - | 400.000 |
| F87H1800427001 | BAMS18MCBAA | Puglia | SS96 SS93 SS99 SS379 SS170dirA NSA113 | Lavori di pulizia e ripristino funzionalità delle opere di regimentazione idraulica intasate da materiale detritico di vario genere a seguito di alluvioni | 1.000.000 | Opere complementari | 2019 | | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| F37H1800408001 | CZ01 | Calabria | RA04 | Lavori di manutenzione straordinaria di pavimentazione in tratti saltuari dal km 0+000 al km 5+500 | 2.150.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.849.000 | 301.000 | 86% | 14% | - | 301.000 | 645.000 | 645.000 | 559.000 | - | - | - | 2.150.000 |
| | CZ02 | Calabria | SS106 | Lavori di manutenzione straordinaria di pavimentazione in tratti saltuari dal km 139+000 al km 400+000 | 3.550.000 | Piano viabile | 2019 | | 3.053.000 | 497.000 | 86% | 14% | - | 497.000 | 1.065.000 | 1.065.000 | 923.000 | - | - | - | 3.550.000 |
| | CZ03 | Calabria | SS106 | SS 106 Lavori di Manutenzione Straordinaria per l'adeguamento degli impianti della galleria CAPO SAN GIOVANNI al km 45+384 | 1.355.652 | Impianti | 2019 | | 1.152.304 | 203.348 | 85% | 15% | - | 203.348 | 677.826 | 406.696 | 67.783 | - | - | - | 1.355.652 |
| F17H1800329001 | CLMSC200520 | Calabria | SS106 | Consolidamento del corpo stradale mediante l'impiego di terre rinforzate tra 402+800 e il km 403+380 della SS 106 | 900.000 | Opere complementari | 2020 | | 900.000 | - | 100% | 0% | - | - | 135.000 | 436.500 | 328.500 | - | - | - | 900.000 |
| | CZ05 | Calabria | SS106 | intervento di messa in sicurezza della SS 106: realizzazione della rotatoria di Giovino | 900.000 | Opere complementari | 2020 | | 900.000 | - | 100% | 0% | - | - | 135.000 | 436.500 | 328.500 | - | - | - | 900.000 |
| F37H1800409001 | CLMSC200521 | Calabria | SS106 | Interventi di messa in sicurezza della SS 106 Jonica esistente tra il km 19 ed il km 11 con particolare riferimento a tre svincoli ricadenti nel comune di Corigliano - Svincolo di "Santa lucia" posto alla progressiva 15+600 | 1.670.000 | Opere complementari | 2020 | | 1.670.000 | - | 100% | 0% | - | - | 250.500 | 809.950 | 609.550 | - | - | - | 1.670.000 |
| | CZMS18CS02 | Calabria | SS106 | lavori di MS per il ripristino conservativo del Ponte "Pantano Piccolo" al Km 64+250 della S.S. 106 | 750.000 | Opere d'arte | 2019 | | 637.500 | 112.500 | 85% | 15% | - | 112.500 | 375.000 | 225.000 | 37.500 | - | - | - | 750.000 |
| F17H1800330001 | CZ07 | Calabria | SS107 | Lavori di manutenzione straordinaria di pavimentazione in tratti saltuari dal km 0+000 al km 95+000 | 1.050.000 | Piano viabile | 2019 | | 892.500 | 157.500 | 85% | 15% | - | 157.500 | 525.000 | 315.000 | 52.500 | - | - | - | 1.050.000 |
| F67H1800287001 | CLMSC200532 | Calabria | SS107 | SS 107 Lavori di Manutenzione Straordinaria per l'adeguamento degli impianti delle gallerie FAGO DEL SOLDATO km 59+016, CAVALIERE al km 60+298 e TASSO al km 62+006 | 4.200.000 | Impianti | 2020 | | 4.200.000 | - | 100% | 0% | - | - | 630.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.050.000 | - | - | 4.200.000 |
| F77H1800300001 | CLMSC200522 | Calabria | SS107 | ss107 - Lavori di M.S. dei muri in corrispondenza dei Viadotti Motta I al km 39+700 e Viadotto Spezzano al km 45+800 | 1.100.000 | Opere complementari | 2020 | | 1.100.000 | - | 100% | 0% | - | - | 165.000 | 533.500 | 401.500 | - | - | - | 1.100.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot | |
|----------------|--------------|----------|----------------|---|-----------|--------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| F87H1800485001 | CZ11 | Calabria | SS108bis | Lavori di manutenzione straordinaria di pavimentazione in tratti saltuari dal km 0+000 al km 55+000 | 2.050.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.763.000 | 287.000 | 86% | 14% | - | 287.000 | 615.000 | 615.000 | 533.000 | - | - | - | 2.050.000 | |
| F17H1800331000 | CLMSCZ00526 | Calabria | SS18 | SS18 - "Tirrena Inferiore" - Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per l'adeguamento di barriere guard-rail secondo la normativa vigente, tra il km 496+500 e il km 518+000 - II° Stralcio | 990.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 990.000 | - | 100% | 0% | - | - | 148.500 | 480.150 | 361.350 | - | - | - | 990.000 | |
| F47H1800346001 | CLMSCZ00519 | Calabria | SS18 | Intervento di realizzazione di un'opera di contenimento lungo la SS 18 al Km 499+400 e interventi di protezione pendici rocciose tra km 497 e 518 | 830.625 | Opere complementari | 2020 | | 830.625 | - | 100% | 0% | - | - | 124.594 | 402.853 | 303.178 | - | - | - | 830.625 | |
| F97H1800327001 | CZ14 | Calabria | SS280 | Lavori di manutenzione straordinaria di pavimentazione in tratti saltuari dal km 0+000 al km 31+000 | 1.950.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.657.500 | 292.500 | 85% | 15% | - | 292.500 | 975.000 | 585.000 | 97.500 | - | - | - | 1.950.000 | |
| F17H1800332001 | CZMS18C101 | Calabria | SS280 | SS 280 Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici, ai sensi del D.L. n° 264 del 05.10.2006 in materia di sicurezza per gallerie della rete stradale trans europea gallerie RIATO dir NORD e dir SUD al km 22+120 | 1.540.000 | Impianti | 2020 | | 1.540.000 | - | 100% | 0% | - | - | 231.000 | 746.900 | 562.100 | - | - | - | 1.540.000 | |
| F57H1700020001 | CZMS17C306 | Calabria | SS283 | Lavori di M.S. occorrenti il riposizionamento in sede dell'impalcato del viadotto Valle di Leto al km 17+100 della SS 283. | 2.592.190 | Opere d'arte | 2020 | - | 2.592.190 | - | 100% | 0% | - | - | 388.829 | 777.657 | 777.657 | 648.048 | - | - | - | 2.592.190 |
| | CZ16 | Calabria | SS660 SS177 | Lavori di Manutenzione straordinaria per il risanamento delle opere d'arte della S.S.177 tra il Km 14+00 e il Km 43+00 e della S.S. 660 tra il Km 14+00 e il Km 42+00 | 745.000 | Opere d'arte | 2019 | | 633.250 | 111.750 | 85% | 15% | - | 111.750 | 372.500 | 223.500 | 37.250 | - | - | - | 745.000 | |
| | CZ17 | Calabria | SS682 | Lavori di manutenzione straordinaria di pavimentazione in tratti saltuari dal km 0+000 al km 39+000 | 1.100.000 | Piano viabile | 2019 | | 935.000 | 165.000 | 85% | 15% | - | 165.000 | 550.000 | 330.000 | 55.000 | - | - | - | 1.100.000 | |
| | CZ18 | Calabria | SS682 | Lavori di Manutenzione Straordinaria occorrenti per i ripristino strutturale della galleria Torbido con anche la risoluzione delle infiltrazione d'acqua diffuse. | 1.250.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.250.000 | - | 100% | 0% | - | - | 187.500 | 606.250 | 456.250 | - | - | - | 1.250.000 | |
| | ANMS2013005 | Marche | SS16 | SS 16 - Lavori per il miglioramento dell'intersezione con la strada comunale per Fiorenzuola di Focara al km 229+850 nel Comune di Pesaro. | 900.000 | Opere complementari | 2020 | | 900.000 | - | 100% | 0% | - | - | 135.000 | 436.500 | 328.500 | - | - | - | 900.000 | |
| F37H1900042001 | ANMS1519AI18 | Marche | SS16 | SS 16 - Lavori di Manutenzione straordinaria per la riparazione e sostituzione dei giunti di dilatazione di n° 8 viadotti tra i km 288+330 e 300+589. | 1.567.450 | Opere d'arte | 2020 | | 1.567.450 | - | 100% | 0% | - | - | 235.118 | 760.213 | 572.119 | - | - | - | 1.567.450 | |
| F37H1800369001 | ACMSAN00530 | Marche | SS16 | SS 16 - Lavori di ripristino calcestruzzi ammalorati e travi in acciaio del cavalcavia al km 307+150, in prossimità dello svincolo con l'A14 (ANCONA SUD). | 400.000 | Opere d'arte | 2020 | | 400.000 | - | 100% | 0% | - | - | 60.000 | 194.000 | 146.000 | - | - | - | 400.000 | |
| | ACMSAN00625 | Marche | SS16 | SS 16 - Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti della galleria “BARCAGLIONE” per il conseguimento del Risparmio Energetico. | 755.050 | Impianti | 2020 | | 755.050 | - | 100% | 0% | - | - | 113.257 | 366.199 | 275.593 | - | - | - | 755.050 | |
| | ACMSAN00626 | Marche | SS16 | SS 16 - Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti della galleria “ORCIANI” per il conseguimento del Risparmio Energetico. | 512.837 | Impianti | 2020 | | 512.837 | - | 100% | 0% | - | - | 76.926 | 248.726 | 187.185 | - | - | - | 512.837 | |
| | ANPN1015009 | Marche | SS16 | Lavori per la realizzazione di una rotatoria per il miglioramento degli standard di sicurezza al km 362+580 in località Torre di Palme in comune di Fermo | 513.703 | Opere complementari | 2020 | | 513.703 | - | 100% | 0% | - | - | 77.055 | 249.146 | 187.502 | - | - | - | 513.703 | |
| F37H1700058001 | ANCDP17019 | Marche | SS16 | SS 16 - Lavori di realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra la S.S.16 “ADRIATICA” Km 312+875 e la S.P. 25 “FLAMINIA” in frazione di Osimo | 900.000 | Opere complementari | 2020 | - | 900.000 | - | 100% | 0% | - | - | 135.000 | 436.500 | 328.500 | - | - | - | 900.000 | |
| F17H1800262001 | ACMSAN00531 | Marche | SS16 | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino corticale dei calcestruzzi ammalorati degli elementi strutturali e sistemazione della regimentazione delle acque meteoriche provenienti dalla piattaforma stradale del viadotto "Castelferretti" | 1.048.750 | Opere d'arte | 2020 | | 1.048.750 | - | 100% | 0% | - | - | 157.313 | 508.644 | 382.794 | - | - | - | 1.048.750 | |
| F77H1900102001 | ACMSAN00532 | Marche | SS16 | SS 16 - Lavori di sistemazione della pavimentazione stradale degradata in tratti saltuari dal km 253+700 al km 288+120. | 485.388 | Piano viabile | 2020 | | 485.388 | - | 100% | 0% | - | - | 72.808 | 235.413 | 177.167 | - | - | - | 485.388 | |
| | | Marche | SS16 | SS 16 - Lavori urgenti per il ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari dal km 223+410 al km 282+000 in tratti saltuari. | 1.410.942 | Piano viabile | 2020 | | 1.410.942 | - | 100% | 0% | - | - | 211.641 | 684.307 | 514.994 | - | - | - | 1.410.942 | |
| F37H1800373001 | ACMSAN00533 | Marche | SS16 | Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del ponte "FOSSO CAMPOFILONE" tra i km 370+511 e 370+534, previa demolizione del ponte esistente. | 452.200 | Opere d'arte | 2020 | | 452.200 | - | 100% | 0% | - | - | 67.830 | 219.317 | 165.053 | - | - | - | 452.200 | |
| | ACMSAN00560 | Marche | SS77 | Lavori di ms de pv ammalorato tra il km 97+000 e 103+000 in CARR DX e tra il KM 97+000 e il KM 105+000 IN CARR SX | 3.508.427 | Piano viabile | 2020 | | 3.508.427 | - | 100% | 0% | - | - | 526.264 | 1.052.528 | 1.052.528 | 877.107 | - | - | - | 3.508.427 |
| F27H1800236001 | FIMS1519162 | Toscana | SS3Bis | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale | 7.500.000 | Piano viabile | 2020 | | 7.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 750.000 | 750.000 | 1.500.000 | 2.625.000 | 1.875.000 | - | - | 7.500.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|----------------------------|---------|-----------------|--|------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| F67H18001870001 | FIMS1519163 | Toscana | SS3Bis | Viadotto "Zonchi" - Adeguamento sismico | 5.520.500 | Opere d'arte | 2020 | | 5.520.500 | - | 100% | 0% | - | - | 552.050 | 552.050 | 1.104.100 | 1.932.175 | 1.380.125 | - | 5.520.500 |
| F67H18001890001 | FIMS1519164 | Toscana | SS3Bis | S.S. n. 3Bis "tiberina"/E45 "Itinerario Orte Ravenna" - Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle attuali normative delle barriere di sicurezza laterali degli svincoli Sansepolcro Sud, Sansepolcro Nord, Madonnuccia, Pieve Santo Stefano Sud, Pieve Santo Stefano Nord, Valsaviglione. | 840.938 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 840.938 | - | 100% | 0% | - | - | 126.141 | 407.855 | 306.942 | - | - | - | 840.938 |
| F27H18002390001 | FIMS1519165 | Toscana | SS3Bis | Lavori di ripristino strutturale e dei cls ammalorati dei muri di sostegno della SS3bis dal km 133+755 al km 162+698 | 6.000.000 | Opere complementari | 2020 | | 6.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 600.000 | 600.000 | 1.200.000 | 2.100.000 | 1.500.000 | - | 6.000.000 |
| F57H18000700001 | FIMS1519158 | Toscana | SS1 | S.S. n° 1 Aurelia - Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della pavimentazione stradale con realizzazione di tappeto d'usura di tipo drenante tra il km 183+000 (Grosseto Est) e il km 189+000 (Grosseto Nord) in entrambe le carreggiate. | 5.790.000 | Piano viabile | 2019 | | 5.211.000 | 579.000 | 90% | 10% | - | 579.000 | 579.000 | 868.500 | 2.026.500 | 1.737.000 | - | - | 5.790.000 |
| F57H18000720001 | FIMS1519160 | Toscana | SS1 | S.S. n° 1 Aurelia - Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della pavimentazione stradale della rampe degli svincoli di Chiarone, Ansedonia Sud e Nord, Orbetello Scalo, Albinia, Campeggi, Fonteblanda, Rispecchia, Montiano, Grosseto Sud, Grosseto Est, Grosseto Nord, Montepesali, Braccagni, Giuncarico, Gavorrano Nord e Sud, Scarlino, Follonica Est e Follonica Nord | 3.550.000 | Piano viabile | 2019 | | 3.053.000 | 497.000 | 86% | 14% | - | 497.000 | 1.065.000 | 1.065.000 | 923.000 | - | - | - | 3.550.000 |
| | exPGMS187503 | Umbria | SS75 | Lavori urgenti di risanamento profondo della sovrastruttura stradale fortemente ammalorata in tratti saltuari dal km 0+000 al km 25+480.FASE III | 5.548.880 | Piano viabile | 2019 | | 4.993.992 | 554.888 | 90% | 10% | - | 554.888 | 554.888 | 832.332 | 1.942.108 | 1.664.664 | - | - | 5.548.880 |
| | PGMSE451822 | Umbria | SS3bis | Miglioramento sismico viadotto Petrella | 1.600.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.600.000 | - | 100% | 0% | - | - | 240.000 | 776.000 | 584.000 | - | - | - | 1.600.000 |
| | PGMSE451823 | Umbria | SS3bis | Miglioramento sismico ponte Tevere II° (2°) al km 123+184 | 3.400.000 | Opere d'arte | 2020 | | 3.400.000 | - | 100% | 0% | - | - | 510.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 850.000 | - | - | 3.400.000 |
| | | Umbria | SS3bis | Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici avanzati per l'infomobilità e la sicurezza - SMART ROAD (lotto II) | 5.000.000 | Impianti | 2020 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 750.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | - | - | 5.000.000 |
| | PGMSE451817 | Umbria | SS3bis | Lavori di ripristino strutturale e dei cls ammalorati dei muri di sostegno della SS3bis dal km 00+000 al km 133+755 | 5.200.000 | Opere complementari | 2020 | | 5.200.000 | - | 100% | 0% | - | - | 520.000 | 520.000 | 1.040.000 | 1.820.000 | 1.300.000 | - | 5.200.000 |
| | PGMSE451825 | Umbria | SS3bis | Lavori per la stabilizzazione del versante in frana e ripristino delle condizioni di sicurezza in località Umbertide | 3.200.000 | Opere complementari | 2020 | | 3.200.000 | - | 100% | 0% | - | - | 480.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | - | - | 3.200.000 |
| | PGMSE451815 | Umbria | SS3bis | SS.3bis. Lavori urgenti di sostituzione ed integrazione delle barriere di sicurezza stradale in tratti saltuari dal km 14+000 al km 33+000 | 9.000.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 9.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 900.000 | 900.000 | 1.800.000 | 3.150.000 | 2.250.000 | - | 9.000.000 |
| | PGMSE451808 | Umbria | SS3bis | Lavori per la sostituzione della barriera spartitraffico centrale vetusta tra il km 72+000 ed m il km 133+000 | 9.900.000 | Barriere di sicurezza | 2021 | | 9.900.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 990.000 | 990.000 | 1.980.000 | 3.465.000 | 2.475.000 | 9.900.000 |
| | | Umbria | SS3bis | Lavori di manutenzione di sottopassi scatolari | 1.800.000 | Opere complementari | 2019 | | 1.530.000 | 270.000 | 85% | 15% | - | 270.000 | 900.000 | 540.000 | 90.000 | - | - | - | 1.800.000 |
| | PGMSE451820 | Umbria | SS3bis | Manutenzione straordinaria ponte "Montesca" al km 121+797 | 1.250.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.250.000 | - | 100% | 0% | - | - | 187.500 | 606.250 | 456.250 | - | - | - | 1.250.000 |
| | PGMSE451824 | Umbria | SS3bis | Miglioramento sismico viadotto "Montesca 2" al km 122+174 | 3.300.000 | Opere d'arte | 2021 | | 3.300.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 495.000 | 1.155.000 | 990.000 | 660.000 | - | 3.300.000 |
| | PGMSE451803 | Umbria | SS3bis | Miglioramento sismico ponti "Naia" al km 18+975 | 1.870.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.870.000 | - | 100% | 0% | - | - | 280.500 | 906.950 | 682.550 | - | - | - | 1.870.000 |
| | PGMSE451814 | Umbria | SS3bis | Manutenzione straordinaria viadotto Cesi al km 5+436 | 5.810.000 | Opere d'arte | 2021 | | 5.810.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 581.000 | 581.000 | 1.162.000 | 2.033.500 | 1.452.500 | 5.810.000 |
| | | Umbria | SS3bis | Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici avanzati per l'infomobilità e la sicurezza - SMART ROAD (lotto III) | 5.000.000 | Impianti | 2021 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 750.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | - | 5.000.000 |
| | | Umbria | SS3bis | Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici avanzati per l'infomobilità e la sicurezza - SMART ROAD (lotto IV) | 6.000.000 | Impianti | 2021 | | 6.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 600.000 | 600.000 | 1.200.000 | 2.100.000 | 1.500.000 | 6.000.000 |
| | | Umbria | SS675 | Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici avanzati per l'infomobilità e la sicurezza - SMART ROAD (lotto I) | 2.000.000 | Impianti | 2020 | | 2.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 300.000 | 970.000 | 730.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| | PGMSE451821 | Umbria | SS3bis | Lavori di manutenzione straordinaria con miglioramento sismico del Ponte sul Rio Grande | 1.050.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.050.000 | - | 100% | 0% | - | - | 157.500 | 509.250 | 383.250 | - | - | - | 1.050.000 |
| | ACMSPG00558 | Umbria | SS3bis | Manutenzione straordinaria viadotto Selciata al km 6+402 | 8.000.000 | Opere d'arte | 2021 | | 8.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 800.000 | 800.000 | 1.600.000 | 2.800.000 | 2.000.000 | 8.000.000 |
| | ACMSPG00559 | Umbria | SS3bis | Miglioramento sismico svincolo "Montone" al km 105+490 | 360.000 | Opere d'arte | 2020 | | 360.000 | - | 100% | 0% | - | - | 54.000 | 174.600 | 131.400 | - | - | - | 360.000 |
| F92C17000360001 | ACMSPG00550 | Umbria | SS3bis | Variante alla S.S. 3 bis "Tiberina" in corrispondenza dell'abitato di Collestrada | 72.000.000 | Opere d'arte | 2021 | | 72.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 7.200.000 | 7.200.000 | 14.400.000 | 25.200.000 | 18.000.000 | 72.000.000 |
| | PGMSE451818 | Umbria | SS3bis | Miglioramento sismico ponte sul "Torrente Carpina" al km 105+145 | 880.000 | Opere d'arte | 2020 | | 880.000 | - | 100% | 0% | - | - | 132.000 | 426.800 | 321.200 | - | - | - | 880.000 |
| F57H18003240001 | exPGMSE45180501ACMSPG00527 | Umbria | SS3bis SS675 | (Rif. ex PGMSE45180501). SS 3Bis - SGC E/45. Lavori di risanamento profondo del corpo stradale dal km 54+000 al km 47+000 in carreggiata sud | 5.632.614 | Piano viabile | 2019 | | 5.069.352 | 563.261 | 90% | 10% | - | 563.261 | 563.261 | 844.892 | 1.971.415 | 1.689.784 | - | - | 5.632.614 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|---|------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| F57H180032500 01 | exPGMSE4518050 2ACMSPG00529 | Umbria | SS3bis SS675 | (Rif. ex PGMSE45180502). SS BIS - SGC E/45. Lavori di risanamento stradale dal km 47+000 al km 54+000 in carreggiata Nord. | 5.415.662 | Piano viabile | 2019 | | 4.874.096 | 541.566 | 90% | 10% | - | 541.566 | 541.566 | 812.349 | 1.895.482 | 1.624.699 | - | - | 5.415.662 |
| F17H180036800 01 | exPGMSE4518050 3ACMSPG00531 | Umbria | SS3bis SS675 | (ex PGMSE45180503) SS 3BIS - SGC E/45. Lavori di risanamento profondo del corpo stradale dal km 130+000 al km 124+200 in carreggiata sud. | 3.000.000 | Piano viabile | 2019 | | 2.580.000 | 420.000 | 86% | 14% | - | 420.000 | 900.000 | 900.000 | 780.000 | - | - | - | 3.000.000 |
| F87H180051700 01 | exPGMSE4518050 4ACMSPG00532 | Umbria | SS3bis SS675 | (ex PGMSE45180504) SS 3BIS - SGC E/45. Lavori di risanamento profondo del corpo stradale dal km 100+150 al km 93+500 in carreggiata sud. | 4.929.685 | Piano viabile | 2020 | | 4.929.685 | - | 100% | 0% | - | - | 739.453 | 1.478.906 | 1.478.906 | 1.232.421 | - | - | 4.929.685 |
| F97H180036000 01 | exPGMSE4518050 5ACMSPG00533 | Umbria | SS3bis SS675 | (ex PGMSE45180505) SS 3BIS - SGC E/45. Lavori di risanamento profondo del corpo stradale dal km 73+450 al km 80+000 in carreggiata Nord. | 5.750.000 | Piano viabile | 2020 | | 5.750.000 | - | 100% | 0% | - | - | 575.000 | 575.000 | 1.150.000 | 2.012.500 | 1.437.500 | - | 5.750.000 |
| | exPGMSE4518050 6 | Umbria | SS3bis SS675 | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale (ACCORDO QUADRO 4 - TRATTO UMBRO)-STRALCIO 1 | 5.000.000 | Piano viabile | 2020 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 750.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | - | - | 5.000.000 |
| | exPGMSE4518050 7 | Umbria | SS3bis SS675 | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale (ACCORDO QUADRO 4 - TRATTO UMBRO)-STRALCIO 2 | 5.000.000 | Piano viabile | 2020 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 750.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | - | - | 5.000.000 |
| | exPGMSE4518050 8 | Umbria | SS3bis SS675 | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale (ACCORDO QUADRO 4 - TRATTO UMBRO)-STRALCIO 3 | 5.000.000 | Piano viabile | 2020 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 750.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | - | - | 5.000.000 |
| | exPGMSE4518050 9 | Umbria | SS3bis SS675 | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale (ACCORDO QUADRO 4 - TRATTO UMBRO)-STRALCIO 4 | 1.272.039 | Piano viabile | 2019 | | 1.081.233 | 190.806 | 85% | 15% | - | 190.806 | 636.020 | 381.612 | 63.602 | - | - | - | 1.272.039 |
| | PGMSE451819 | Umbria | SS675 | Lavori di ripristino strutturale e dei cls ammalorati dei muri di sostegno della SS675 dal km 30+200 al km 0+000 | 4.500.000 | Opere complementari | 2020 | | 4.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 675.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.125.000 | - | - | 4.500.000 |
| | PGMSE451802 | Umbria | SS675 | Miglioramento sismico ponte Calamone al km 15+625 | 1.900.000 | Opere d'arte | 2021 | | 1.900.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 285.000 | 950.000 | 665.000 | - | - | 1.900.000 |
| F47H180028400 01 | PGMSE451807 | Umbria | SS675 | Manutenzione straordinaria ponte Tarquinio al km 11+434, miglioramento sismico del ponte Caldaro al km 13+911 e del Pontéal km 16+820 | 756.000 | Opere d'arte | 2020 | | 756.000 | - | 100% | 0% | - | - | 113.400 | 366.660 | 275.940 | - | - | - | 756.000 |
| F37H180035500 01 | PGMSE451811 | Umbria | SS675 | Manutenzione straordinaria Sottovia SS3 ter Narni-S.Gemini al km 15+255 | 350.000 | Opere d'arte | 2020 | | 350.000 | - | 100% | 0% | - | - | 52.500 | 169.750 | 127.750 | - | - | - | 350.000 |
| | PGMSE451816 | Umbria | SS675 | Lavori di miglioramento dell'accessibilità al casello autostradale di Orte | 16.300.000 | Opere complementari | 2021 | | 16.300.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 1.630.000 | 1.630.000 | 3.260.000 | 5.705.000 | 4.075.000 | 16.300.000 |
| | PGMSE451826 | Umbria | SS675 | Manutenzione straordinaria viadotto Fiacchignano al km 17+308 | 3.000.000 | Opere d'arte | 2021 | | 3.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 450.000 | 1.050.000 | 900.000 | 600.000 | - | 3.000.000 |
| F37H180035700 02 | PGMSE451804 | Umbria | SS675 | Lavori di manutenzione Straordinaria per il miglioramento della sicurezza della Galleria Fornaci | 1.800.000 | Impianti | 2021 | | 1.800.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 270.000 | 900.000 | 630.000 | - | - | 1.800.000 |
| | TNEMSTS00201 | Friuli - Venezia Giulia | SS 202 RA13 | Lavori di adeguamento dello spartitraffico lungo l'RA 13 e lungo la SS 202 | 2.933.591 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 2.933.591 | - | 100% | 0% | - | - | 440.039 | 880.077 | 880.077 | 733.398 | - | - | 2.933.591 |
| F27H180027100 01 | TSMS1519023 | Friuli - Venezia Giulia | SSCM I | Distese generali lungo le strade del Centro I - Stralcio II | 2.000.000 | Piano viabile | 2019 | - | 1.700.000 | 300.000 | 85% | 15% | - | 300.000 | 1.000.000 | 600.000 | 100.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| | TNEMSTS00202 | Friuli - Venezia Giulia | SS 202 RA13 | Manutenzione straordinaria delle opere protettive dei versanti in roccia (reti in aderenza) lungo la S.S. 202 dir e il R.A. n. 13 | 1.500.000 | Opere complementari | 2019 | | 1.275.000 | 225.000 | 85% | 15% | - | 225.000 | 750.000 | 450.000 | 75.000 | - | - | - | 1.500.000 |
| | VE18MS666710 | Veneto | CENTRO 1 | Ripristino statico di opere d'arte, sostituzione appoggi, giunti e opere di protezione dei ponti del centro di manutenzione 1 in t.s. | 375.000 | Opere d'arte | 2020 | | 375.000 | - | 100% | 0% | - | - | 56.250 | 181.875 | 136.875 | - | - | - | 375.000 |
| | VE18MS666647 | Veneto | SS12 | Lavori di manutenzione straordinaria opere d'arte e relativi corpi stradale. | 1.462.500 | Opere d'arte | 2020 | | 1.462.500 | - | 100% | 0% | - | - | 219.375 | 709.313 | 533.813 | - | - | - | 1.462.500 |
| | VE18MS666536 | Veneto | SS13 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN LOCALITA' SPRESIANO AL KM 34+000 | 726.000 | Piano viabile | 2020 | | 726.000 | - | 100% | 0% | - | - | 108.900 | 352.110 | 264.990 | - | - | - | 726.000 |
| F47H180035200 01 | NEMSVE00437 | Veneto | SS13 | LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE MEDIANTE INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI II STRALCIO | 1.250.000 | Piano viabile | 2020 | | 1.250.000 | - | 100% | 0% | - | - | 187.500 | 606.250 | 456.250 | - | - | - | 1.250.000 |
| | VE18MS666522 | Veneto | SS14 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE A RASO AL KM 13+950 | 1.089.000 | Opere complementari | 2020 | | 1.089.000 | - | 100% | 0% | - | - | 163.350 | 528.165 | 397.485 | - | - | - | 1.089.000 |
| F87H180037800 01 | VE18MS609172 | Veneto | SS516 | Lavori di realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'intersezione a raso con la SP 4 al km 14+550 della S.S. 516 | 1.089.000 | Piano viabile | 2020 | | 1.089.000 | - | 100% | 0% | - | - | 163.350 | 528.165 | 397.485 | - | - | - | 1.089.000 |
| | VE18MS550481 | Veneto | SS51 | Lavori di realizzazione di protezioni delle pendici rocciose al km 21 della S.S. 51 "di Alemagna" | 1.250.000 | Opere complementari | 2020 | | 1.250.000 | - | 100% | 0% | - | - | 187.500 | 606.250 | 456.250 | - | - | - | 1.250.000 |
| | | Veneto | SS16 | Fornitura e posa in opera barriere di sicurezza e fonoassorbenti dal Km.4+300 al Km.37+800 - II stralcio. | 1.181.250 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 1.181.250 | - | 100% | 0% | - | - | 177.188 | 572.906 | 431.156 | - | - | - | 1.181.250 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|---------------------|--------------|----------------|---------------------------|---|------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| F57H160008200 01 | VE16MS17982 | Veneto | SS16 | Ripristino statico di opere d'arte, sostituzione appoggi, giunti e opere di protezione dei ponti della SS 16 nel tratto di competenza - Stralcio I | 989.000 | Opere d'arte | 2020 | - | 989.000 | - | 100% | 0% | - | - | 148.350 | 479.665 | 360.985 | - | - | - | 989.000 |
| | VE18MS666911 | Veneto | SS16 | Fornitura e posa in opera barriere di sicurezza e fonoassorbenti dal Km.4+300 al Km.37+800 - II stralcio. | 1.181.250 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 1.181.250 | - | 100% | 0% | - | - | 177.188 | 572.906 | 431.156 | - | - | - | 1.181.250 |
| | VE18MS316215 | Veneto | SS309 | Variante al centro abitato Rosolina | 21.000.000 | Opere complementari | 2021 | | 21.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 2.100.000 | 2.100.000 | 4.200.000 | 7.350.000 | 5.250.000 | 21.000.000 |
| F37H180012700 01 | VE18MS316296 | Veneto | SS309 | Lavori di realizzazione dell'intersezione a rotatoria sulla S.S. 309 con innesto sulla S.P.14 - Lova | 6.000.000 | Opere complementari | 2021 | | 6.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 600.000 | 600.000 | 1.200.000 | 2.100.000 | 1.500.000 | 6.000.000 |
| F67H180008100 01 | VE18MS316245 | Veneto | SS309 | Realizzazione chiusura intersezione Via Bastie Interne | 3.644.149 | Opere complementari | 2021 | | 3.644.149 | - | 100% | 0% | - | - | - | 546.622 | 1.275.452 | 1.093.245 | 728.830 | - | 3.644.149 |
| F97H180010300 01 | VE18MS316368 | Veneto | SS309 | Lavori di realizzazione dell'intersezione a rotatoria sulla S.S. 309 con innesto sulla SR 105 di S.Margherita | 2.000.000 | Opere complementari | 2021 | | 2.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 300.000 | 1.000.000 | 700.000 | - | - | 2.000.000 |
| | VE18MS310648 | Veneto | SS309 | Lavori di realizzazione di rampe e sottopasso di svincolo in località Brondolo | 3.606.168 | Opere complementari | 2021 | | 3.606.168 | - | 100% | 0% | - | - | - | 540.925 | 1.262.159 | 1.081.850 | 721.234 | - | 3.606.168 |
| | VE18MS310635 | Veneto | SS309 | Lavori di realizzazione dell'intersezione a rotatoria in località Conche | 2.000.000 | Opere complementari | 2021 | | 2.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 300.000 | 1.000.000 | 700.000 | - | - | 2.000.000 |
| F37H180012900 01 | VE18MS316460 | Veneto | SS309 | Lavori di ampliamento della sede stradale dal km 101+000 al km 116+000 della S.S. 309 "Romea". II stralcio | 20.000.000 | Opere complementari | 2021 | | 20.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 |
| | VE18MS316405 | Veneto | SS309 | Lavori di realizzazione dell'intersezione a rotatoria in Comune di Porto Viro | 1.221.504 | Opere complementari | 2020 | | 1.221.504 | - | 100% | 0% | - | - | 183.226 | 592.429 | 445.849 | - | - | - | 1.221.504 |
| F77H180007700 01 | VE18MS310579 | Veneto | SS309 | Lavori di realizzazione di una rotatoria in zona produttiva in comune di Taglio di Po con chiusura accessi diretti alla S.S. 309 | 1.250.000 | Opere complementari | 2020 | | 1.250.000 | - | 100% | 0% | - | - | 187.500 | 606.250 | 456.250 | - | - | - | 1.250.000 |
| F97H180009600 01 | VE18MS310595 | Veneto | SS309 | Lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul canal Stecche al km 90+711 della S.S. 309 "Romea". | 365.643 | Opere d'arte | 2019 | - | 310.797 | 54.846 | 85% | 15% | - | 54.846 | 182.822 | 109.693 | 18.282 | - | - | - | 365.643 |
| | VE18MS316490 | Veneto | SS309 | Lavori di adeguamento piazzole di sosta e golfi di fermata in t.s. | 2.000.000 | Opere complementari | 2021 | | 2.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 300.000 | 1.000.000 | 700.000 | - | - | 2.000.000 |
| F37H180040200 01 | NEMSVE00439 | Veneto | SS434 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI E DEGLI SVINCOLI DELLA SS 434 "TRANSPOLIESANA" - LOTTO I RAFFORZAMENTO DELLA FONDAZIONE E DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE TRA IL KM 60+500 ED IL KM 82+700 IN T.S. | 4.250.000 | Piano viabile | 2020 | | 4.250.000 | - | 100% | 0% | - | - | 637.500 | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.062.500 | - | - | 4.250.000 |
| | | Veneto | SS51 | SS51 Ripristino statico e funzionale delle opere d'arte minori dal Km 80+000 al Km 82+700 e regimentazione idraulica delle acque di piattaforma | 584.813 | Opere complementari | 2020 | | 584.813 | - | 100% | 0% | - | - | 87.722 | 283.634 | 213.457 | - | - | - | 584.813 |
| F57H180015000 01 | NEMSVE00436 | Veneto | SS516 | LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE MEDIANTE INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI | 375.000 | Piano viabile | 2019 | | 318.750 | 56.250 | 85% | 15% | - | 56.250 | 187.500 | 112.500 | 18.750 | - | - | - | 375.000 |
| F97H190013000 01 | NEMSVE00443 | Veneto | SS 50 Bis Var | LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE MEDIANTE INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DEL GIRO D'ITALIA 2019 | 1.380.000 | Opere complementari | 2020 | | 1.380.000 | - | 100% | 0% | - | - | 207.000 | 669.300 | 503.700 | - | - | - | 1.380.000 |
| | BOMP188959 | Emilia-Romagna | CMB | Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza in corrispondenza dei punti critici della viabilità del Centro B mediante razionalizzazione e rafforzamento della segnaletica verticale, orizzontale, luminosa e complementare. | 423.520 | Opere complementari | 2020 | | 423.520 | - | 100% | 0% | - | - | 63.528 | 205.407 | 154.585 | - | - | - | 423.520 |
| | BOMP188960 | Emilia-Romagna | RA08 | Lavori di manutenzione straordinaria alle opere idrauliche in attraversamento sotterraneo alla RA08 (sostituzione Finsider) | 1.642.947 | Opere complementari | 2020 | | 1.642.947 | - | 100% | 0% | - | - | 246.442 | 796.829 | 599.676 | - | - | - | 1.642.947 |
| | BOMP188961 | Emilia-Romagna | SS16 | Lavori di ripristino ed adeguamento delle barriere dal km 69+514 al 223+410 in tratti saltuari | 700.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 700.000 | - | 100% | 0% | - | - | 105.000 | 339.500 | 255.500 | - | - | - | 700.000 |
| | BOMP188962 | Emilia-Romagna | SS16 | Lavori di ripristino del ponte sullo scolo Lama, del viadotto sul fiume Montone e del viadotto sul fiume Ronco lungo la SS 16 "Adriatica". | 2.000.000 | Opere d'arte | 2020 | | 2.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 300.000 | 970.000 | 730.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| | BOMP188963 | Emilia-Romagna | SS16 | Interventi ripristino funzionale e adeguamento della segnaletica verticale lungo la S.S. 16 di competenza compartimentale e installazione di pannelli a messaggio variabile | 2.500.000 | Opere complementari | 2020 | | 2.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 375.000 | 750.000 | 750.000 | 625.000 | - | - | 2.500.000 |
| | BOMP188964 | Emilia-Romagna | SS16 | Lavori di consolidamento del viadotto ponte sul fiume Lamone al km 139+950 e del sovrappasso sulla ex S.S. 9 al km 200+000 | 2.500.000 | Opere d'arte | 2020 | | 2.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 375.000 | 750.000 | 750.000 | 625.000 | - | - | 2.500.000 |
| | BOMP188965 | Emilia-Romagna | SS16 SS309 | Lavori di potenziamento della SS 309 Dir e di miglioramento del collegamento con SS16 e SS309 - 1° stralcio | 22.000.000 | Opere complementari | 2020 | | 22.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 2.200.000 | 2.200.000 | 4.400.000 | 7.700.000 | 5.500.000 | - | 22.000.000 |
| | BOMP188966 | Emilia-Romagna | SS16 SS309 SS309dir | Lavori di adeguamento e/o fornitura e posa in opera delle barriere di sicurezza in tratti saltuari e di ripristino e/o fornitura e posa in opera di barriere antirumore in tratti saltuari | 3.443.040 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 3.443.040 | - | 100% | 0% | - | - | 516.456 | 1.032.912 | 1.032.912 | 860.760 | - | - | 3.443.040 |
| | BOMP188967 | Emilia-Romagna | SS16 SS309dir | Miglioramento del collegamento tra SS16 e SS309Dir - 2° stralcio | 12.400.000 | Opere complementari | 2021 | | 12.400.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 1.240.000 | 1.240.000 | 2.480.000 | 4.340.000 | 3.100.000 | 12.400.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | BOMP188968-B | Emilia- Romagna | SS309 | Lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul porto canale di Porto Garibaldi al km 25-300 in Comune di Comacchio (FE) - 12 stralcio | 5.684.800 | Opere d'arte | 2021 | | 5.684.800 | - | 100% | 0% | - | - | - | 568.480 | 568.480 | 1.136.960 | 1.989.680 | 1.421.200 | 5.684.800 |
| F57H1800268001 | BOMP188968-A (NEMSBO00474) | Emilia- Romagna | SS309 | Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture in c.a. del ponte sul porto canale di Porto Garibaldi al km 25-300 in Comune di Comacchio (FE) - 1° stralcio | 315.200 | Opere d'arte | 2019 | | 267.920 | 47.280 | 85% | 15% | - | 47.280 | 157.600 | 94.560 | 15.760 | - | - | - | 315.200 |
| | BOMP188969 | Emilia- Romagna | SS309 | Interventi di razionalizzazione ed adeguamento delle intersezioni a raso, di inserimento piazzole di sosta, di completamento del sistema Tutor e di adeguamento delle barriere di sicurezza lungo la S.S. 309 "Romea" dal km 24+300 al km 31+000 | 4.500.000 | Opere complementari | 2020 | | 4.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 675.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.125.000 | - | - | 4.500.000 |
| | BOMP188970 | Emilia- Romagna | SS309 SS309dir | Lavori di ripristino del ponte sullo scolo Baronia, del ponte sul canale Logonovo, del ponte sul fiume Lamone, sul canale "Destra Reno", sul fiume Reno e sul canale Confinà dal km 8+140 al km 23+500 della SS309 e del ponte sullo scolo Canala e del ponte sulla linea ferroviaria Ravenna - Ferrara dal km 3+130 al km 3+970 della SS309dir . | 5.750.000 | Opere d'arte | 2021 | | 5.750.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 575.000 | 575.000 | 1.150.000 | 2.012.500 | 1.437.500 | 5.750.000 |
| | BOMP188971 | Emilia- Romagna | SS3bis | Lavori di manutenzione straordinaria del Viadotto Lago di Quarto (carr. Sud e Nord), del Viadotto Fossa (carr. Sud e Nord), del Viadotto Fossa di Valbiano (carr. Sud e Nord)- Lavori di manutenzione straordinaria | 1.770.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.770.000 | - | 100% | 0% | - | - | 265.500 | 858.450 | 646.050 | - | - | - | 1.770.000 |
| | BOMP188972 | Emilia- Romagna | SS3bis | Lavori di manutenzione straordinaria del Viadotto delle Coste (carr. Nord e Sud) | 4.800.000 | Opere d'arte | 2021 | | 4.800.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 720.000 | 1.680.000 | 1.440.000 | 960.000 | - | 4.800.000 |
| | BOMP188973 | Emilia- Romagna | SS3bis | Galleria Valbiano - Ripristini strutturali corticali e profondi, ed interventi di impermeabilizzazioni e adeguamento impianti tecnologici | 1.180.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.180.000 | - | 100% | 0% | - | - | 177.000 | 572.300 | 430.700 | - | - | - | 1.180.000 |
| | BOMP188974 | Emilia- Romagna | SS3bis | Lavori di ripristino strutturale e dei cls ammalorati dei muri di sostegno della SS3bis dal km 162+698 al km 230+000 | 7.000.000 | Opere complementari | 2021 | | 7.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 700.000 | 700.000 | 1.400.000 | 2.450.000 | 1.750.000 | 7.000.000 |
| | BOMP188975-A | Emilia- Romagna | SS3bis | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale (ACCORDO QUADRO 4 - TRATTO EMILIANO E45) - Sottoprogetto A | 3.819.577 | Piano viabile | 2019 | | 3.284.836 | 534.741 | 86% | 14% | - | 534.741 | 1.145.873 | 1.145.873 | 993.090 | - | - | - | 3.819.577 |
| | BOMP188975-B | Emilia- Romagna | SS3bis | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale (ACCORDO QUADRO 4 - TRATTO EMILIANO E45) - Sottoprogetto B | 3.819.577 | Piano viabile | 2019 | | 3.284.836 | 534.741 | 86% | 14% | - | 534.741 | 1.145.873 | 1.145.873 | 993.090 | - | - | - | 3.819.577 |
| | BOMP188975-C | Emilia- Romagna | SS3bis | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale (ACCORDO QUADRO 4 - TRATTO EMILIANO E45) - Sottoprogetto C | 3.819.577 | Piano viabile | 2020 | | 3.819.577 | - | 100% | 0% | - | - | 572.937 | 1.145.873 | 1.145.873 | 954.894 | - | - | 3.819.577 |
| | BOMP188975-D | Emilia- Romagna | SS3bis | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale (ACCORDO QUADRO 4 - TRATTO EMILIANO E45) - Sottoprogetto D | 1.909.789 | Piano viabile | 2020 | | 1.909.789 | - | 100% | 0% | - | - | 286.468 | 926.247 | 697.073 | - | - | - | 1.909.789 |
| | BOMP188975-E | Emilia- Romagna | SS3bis | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale (ACCORDO QUADRO 4 - TRATTO EMILIANO E45) - Sottoprogetto E | 1.909.789 | Piano viabile | 2020 | | 1.909.789 | - | 100% | 0% | - | - | 286.468 | 926.247 | 697.073 | - | - | - | 1.909.789 |
| | BOMP188976 | Emilia- Romagna | SS3bis | Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza in tratti saltuari in corrispondenza di frane e dissesti idrogeologici tra il km 162+698 e il km 200+000 | 5.200.000 | Opere complementari | 2021 | | 5.200.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 520.000 | 520.000 | 1.040.000 | 1.820.000 | 1.300.000 | 5.200.000 |
| | BOMP188977 | Emilia- Romagna | SS3bis | Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza in tratti saltuari in corrispondenza di frane e dissesti idrogeologici tra il km 200+000 e il km 250+565 | 4.050.000 | Opere complementari | 2021 | | 4.050.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 607.500 | 1.417.500 | 1.215.000 | 810.000 | - | 4.050.000 |
| | BOMP188978 | Emilia- Romagna | SS3bis | Lavori di manutenzione straordinaria dei viadotti Savio I, II, III e IV in carr. Nord e sud, dal km 183+276 al km 184+918 | 4.628.000 | Opere d'arte | 2020 | | 4.628.000 | - | 100% | 0% | - | - | 694.200 | 1.388.400 | 1.388.400 | 1.157.000 | - | - | 4.628.000 |
| | BOMP188979 | Emilia- Romagna | SS3bis | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei giunti di dilatazione in tratti saltuari | 5.500.000 | Opere d'arte | 2021 | | 5.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 550.000 | 550.000 | 1.100.000 | 1.925.000 | 1.375.000 | 5.500.000 |
| | BOMP188980 | Emilia- Romagna | SS3bis | Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza in tratti saltuari, di sostituzione e messa a norma dello spartitraffico centrale e di ripristino e/o fornitura e posa in opera di barriere antirumore in tratti saltuari | 4.500.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 4.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 675.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.125.000 | - | - | 4.500.000 |
| | BOMP188981 | Emilia- Romagna | SS3bis | Lavori di manutenzione straordinaria del Viadotto Savio Palmieri al km 168+222 | 7.000.000 | Opere d'arte | 2021 | | 7.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 700.000 | 700.000 | 1.400.000 | 2.450.000 | 1.750.000 | 7.000.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|--|-----------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----------|
| | BOMP188992 | Emilia- Romagna | SS3bis | Lavori di manutenzione straordinaria dei viadotti svincolo Cesena Secante, Viadotto sulla Via Fossalta 1, Viadotto sulla Via Fossalta 2, Viadotto su Via Torino, Viadotto su Via Chiesa di Pievesistina, Viadotto su Via Rino Bagnoli, svincolo Cesena Nord, Viadotto su Via Almerici, , dal km 225+842 al km 229+082 | 2.092.500 | Opere d'arte | 2021 | | 2.092.500 | - | 100% | 0% | - | - | - | 313.875 | 732.375 | 627.750 | 418.500 | - | 2.092.500 |
| | BOMP188983 | Emilia- Romagna | SS3bis | Lavori di manutenzione straordinaria dei viadottisu Via Benzi, Ponte sul Canale C.E.R., Viadotto sulla S.P. 254, Viadotto sulla Via Bagnolo,Ponte Scolo Bavanello, su S.P. Ponte della Vecchia, Ponte Scolo Acquara, Ponte su Scolo Marana, Viadotto sulla Via Masullo, Viadotto sulla Via Madonna dell'Albero, Viadotto sulla S.S. 16 "Adriatica", dal km 230+038 al km 250+220 | 4.138.500 | Opere d'arte | 2021 | | 4.138.500 | - | 100% | 0% | - | - | - | 620.775 | 1.448.475 | 1.241.550 | 827.700 | - | 4.138.500 |
| | BOMP188984-A | Emilia- Romagna | SS3bis, SS309, SS309 dir | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, fornitura e/o posa in opera di barriere stradali (ACCORDO QUADRO 3 - TRATTO EMILIANO S.S. 3 bis e 309 - E 55) Sottoprogetto A | 3.997.500 | Piano viabile | 2019 | | 3.437.850 | 559.650 | 86% | 14% | - | 559.650 | 1.199.250 | 1.199.250 | 1.039.350 | - | - | - | 3.997.500 |
| | BOMP188984-B | Emilia- Romagna | SS3bis, SS309, SS309 dir | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, fornitura e/o posa in opera di barriere stradali (ACCORDO QUADRO 3 - TRATTO EMILIANO S.S. 3 bis e 309 - E 55) Sottoprogetto B | 3.997.500 | Piano viabile | 2019 | | 3.437.850 | 559.650 | 86% | 14% | - | 559.650 | 1.199.250 | 1.199.250 | 1.039.350 | - | - | - | 3.997.500 |
| | BOMP188984-C | Emilia- Romagna | SS3bis, SS309, SS309 dir | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, fornitura e/o posa in opera di barriere stradali (ACCORDO QUADRO 3 - TRATTO EMILIANO S.S. 3 bis e 309 - E 55) Sottoprogetto C | 3.997.500 | Piano viabile | 2020 | | 3.997.500 | - | 100% | 0% | - | - | 599.625 | 1.199.250 | 1.199.250 | 999.375 | - | - | 3.997.500 |
| | BOMP188984-D | Emilia- Romagna | SS3bis, SS309, SS309 dir | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, fornitura e/o posa in opera di barriere stradali (ACCORDO QUADRO 3 - TRATTO EMILIANO S.S. 3 bis e 309 - E 55) Sottoprogetto D | 1.998.750 | Piano viabile | 2020 | | 1.998.750 | - | 100% | 0% | - | - | 299.813 | 969.394 | 729.544 | - | - | - | 1.998.750 |
| | BOMP188984-E | Emilia- Romagna | SS3bis, SS309, SS309 dir | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, fornitura e/o posa in opera di barriere stradali (ACCORDO QUADRO 3 - TRATTO EMILIANO S.S. 3 bis e 309 - E 55) Sottoprogetto E | 1.998.750 | Piano viabile | 2020 | | 1.998.750 | - | 100% | 0% | - | - | 299.813 | 969.394 | 729.544 | - | - | - | 1.998.750 |
| | | Emilia- Romagna | RA08 | Lavori di risanamento profondo della pavimentazione stradale lungo la RA08 in tratti saltuari dal km 0+000 al km 49+282 | 2.800.000 | Opere complementari | 2020 | | 2.800.000 | - | 100% | 0% | - | - | 420.000 | 840.000 | 840.000 | 700.000 | - | - | 2.800.000 |
| | BOMP188986 | Emilia- Romagna | SS724 SS724dir | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino degli impalcati (idrodemolizione e ripristino copriferri), e regimentazione delle acque delle opere d'arte presenti tra il km 0+000 e il km 19+200 della SS724 e tra il km 0+000 e il km 5+080 della SS 724 dir.. | 700.000 | Opere d'arte | 2020 | | 700.000 | - | 100% | 0% | - | - | 105.000 | 339.500 | 255.500 | - | - | - | 700.000 |
| F17H180009000 01 | MICP18E1A37715 1 | Lombardia | SS12 | Tronco: dal km 225+374 al km 245+820. "Lavori di M.S. per il rifacimento della pavimentazione stradale con rafforzamenti localizzati della fondazione. | 2.023.840 | Piano viabile | 2017-2018 | - | - | 2.023.840 | 0% | 100% | - | 2.023.840 | - | - | - | - | - | - | 2.023.840 |
| | MICP18E2ABC1 | Lombardia | SS336 | Lavori di M.S. per il risanamento strutturale del ponte sul Ticino al km 21+734 della S.S. 336 | 700.000 | Opere d'arte | 2020 | | 700.000 | - | 100% | 0% | - | - | 105.000 | 339.500 | 255.500 | - | - | - | 700.000 |
| F97H180012700 01 | MICP18E2A51928 8 | Lombardia | SS340 | Lavori di impermeabilizzazione e verniciatura dei piedritti fino ad una altezza di mt. 4,00 dal piano viabile. Galleria Cernobbio | 2.500.000 | Opere d'arte | 2019 | - | 2.150.000 | 350.000 | 86% | 14% | - | 350.000 | 750.000 | 750.000 | 650.000 | - | - | - | 2.500.000 |
| F47H180029000 01 | NOMSMI00548 | Lombardia | SS340 SS340dir SS708 | Lavori di adeguamento ed ammodernamento della segnaletica verticale non più a norma | 1.500.000 | Piano viabile | 2020 | | 1.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 225.000 | 727.500 | 547.500 | - | - | - | 1.500.000 |
| | MICP18E2ASOA3 | Lombardia | SS36 | Lavori di M.S. per la protezione del piano viabile dalla caduta massi e l'adeguamento della sezione stadale dal km 101+000 al km 101+135 | 1.672.188 | Opere complementari | 2020 | | 1.672.188 | - | 100% | 0% | - | - | 250.828 | 811.011 | 610.349 | - | - | - | 1.672.188 |
| | | Lombardia | SS36 | Lavori di completamento dell'allargamento della sede stradale tra i km 106+800 e 107+400 della SS 36 in località Pozzo di Riva | 568.796 | Opere complementari | 2020 | | 568.796 | - | 100% | 0% | - | - | 85.319 | 275.866 | 207.610 | - | - | - | 568.796 |
| F67H180022700 01 | NOMSMI00550 | Lombardia | SS36 | Lavori di M.S. per l' ammodernamento degli impianti segnaletici stradali | 1.613.000 | Piano viabile | 2020 | | 1.613.000 | - | 100% | 0% | - | - | 241.950 | 782.305 | 588.745 | - | - | - | 1.613.000 |
| F87H180040200 01 | NOMSMI00549 | Lombardia | SS36 | Lavori di M.S. - Ripristino della pista ciclopedonale a margine della S.S. 36 , in territorio comunale di Civate | 1.000.000 | Opere complementari | 2020 | | 1.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 150.000 | 485.000 | 365.000 | - | - | - | 1.000.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|-----------------|-----------|--|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|------|------|-----------|
| | | Lombardia | SS36 | Lavori di allargamento della sede stradale in tratti saltuari dal km 96+700 al km 101+000 | 2.000.540 | Opere complementari | 2020 | | 2.000.540 | - | 100% | 0% | - | - | 300.081 | 600.162 | 600.162 | 500.135 | - | - | 2.000.540 |
| | MICP18E2ASOA7 | Lombardia | SS36 | Lavori di M.S. per il miglioramento dello smaltimento delle acque meteoriche, la verniciatura delle pareti, la pulizia e la sostituzione della segnaletica marginale all'interno delle gallerie | 600.000 | Opere d'arte | 2019 | | 510.000 | 90.000 | 85% | 15% | - | 90.000 | 300.000 | 180.000 | 30.000 | - | - | - | 600.000 |
| | MICP18E2ASOA8 | Lombardia | SS36 | Lavori di miglioramento della pavimentazione ammalorata della SS 36 | 999.460 | Piano viabile | 2019 | | 849.541 | 149.919 | 85% | 15% | - | 149.919 | 499.730 | 299.838 | 49.973 | - | - | - | 999.460 |
| | MICP18E2AAB9 | Lombardia | SS36 | Lavori di M.S. per la sostituzione degli appoggi di impalcato di alcuni viadotti | 1.150.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.150.000 | - | 100% | 0% | - | - | 172.500 | 557.750 | 419.750 | - | - | - | 1.150.000 |
| | MICP18E2AAA10 | Lombardia | SS36 | Lavori di M.S. per il ripristino di barriere incidentate bordo laterale (H2) nel tratto a maggiore flusso di traffico (tre corsie per senso di marcia) | 850.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 850.000 | - | 100% | 0% | - | - | 127.500 | 412.250 | 310.250 | - | - | - | 850.000 |
| | MICP18E2AAA11 | Lombardia | SS36 | Lavori di MS dal km 13+810 al km 31+650 dei sovrappassi alla strada statale in territorio comunale di Monza di Lissone e di Verano Brianza, nonché dei ponti in sovrappasso alla viabilità locale in territorio comunale di Giussano, di Capriano e di Veduggio con Colzano. | 2.000.000 | Opere d'arte | 2019 | | 1.700.000 | 300.000 | 85% | 15% | - | 300.000 | 1.000.000 | 600.000 | 100.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| | MICP18E2ABCSO | Lombardia | SS36 SS38 SS336 | Lavori di M.S. per l'installazione di segnaletica verticale su itinerari di particolare pregio turistico della Lombardia | 300.000 | Opere complementari | 2019 | | 255.000 | 45.000 | 85% | 15% | - | 45.000 | 150.000 | 90.000 | 15.000 | - | - | - | 300.000 |
| | MICP18E2ASOC12 | Lombardia | SS38 | Ripristino muro di controripa al Km. 111+170, soggetto a scalzamento ed erosione con consolidamento della sede stradale | 320.000 | Opere complementari | 2020 | | 320.000 | - | 100% | 0% | - | - | 48.000 | 155.200 | 116.800 | - | - | - | 320.000 |
| | MICP18E2ASO13 | Lombardia | SS38 | Sistemazione muri di sostegno e di controripa in pietrame lungo il percorso | 500.000 | Opere complementari | 2020 | | 500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 75.000 | 242.500 | 182.500 | - | - | - | 500.000 |
| | MICP18E2ASO14 | Lombardia | SS38 | Sistemazione idraulica finalizzata al miglioramento dello smaltimento delle acque meteoriche e di piattaforma | 540.000 | Opere complementari | 2020 | | 540.000 | - | 100% | 0% | - | - | 81.000 | 261.900 | 197.100 | - | - | - | 540.000 |
| | MICP18E2ASO15 | Lombardia | SS38 | Consolidamento ponte su valle Piattamartina, presso la I^ Casa Cantoniera | 200.000 | Opere d'arte | 2020 | | 200.000 | - | 100% | 0% | - | - | 30.000 | 97.000 | 73.000 | - | - | - | 200.000 |
| | MICP18E2ASOC16 | Lombardia | SS38 | Lavori di M.S. delle reti esistenti tra il Km 104+500 ed il Km 123+500 | 445.000 | Opere complementari | 2019 | | 378.250 | 66.750 | 85% | 15% | - | 66.750 | 222.500 | 133.500 | 22.250 | - | - | - | 445.000 |
| | MICP18E2ASOC17 | Lombardia | SS38 | Lavori di ricostruzione di briglie e scogliere a protezione della sede stradale dal km 117+370 al km 117+640 | 400.000 | Opere complementari | 2020 | | 400.000 | - | 100% | 0% | - | - | 60.000 | 194.000 | 146.000 | - | - | - | 400.000 |
| | MICP18E2ASOC18 | Lombardia | SS38 | Lavori di adeguamento e allargamento della sede stradale dal km 113+600 al km 113+770 | 350.000 | Opere complementari | 2020 | | 350.000 | - | 100% | 0% | - | - | 52.500 | 169.750 | 127.750 | - | - | - | 350.000 |
| F87H18004050001 | NOMSMI00517 | Lombardia | SS39 | Lavori di M.S. - Ripristino profondo della sovrastruttura stradale in tratti saltuari dal km 14+000 al km 28+000. | 3.229.248 | Piano viabile | 2020 | | 3.229.248 | - | 100% | 0% | - | - | 484.387 | 968.774 | 968.774 | 807.312 | - | - | 3.229.248 |
| | MICP18E2ACB20 | Lombardia | SS394 | Ricostruzione muro di sostegno parzialmente crollato al km 8+600 sx | 360.000 | Opere complementari | 2020 | | 360.000 | - | 100% | 0% | - | - | 54.000 | 174.600 | 131.400 | - | - | - | 360.000 |
| | MICP18E2ACB21 | Lombardia | SS394 SS707 | Lavori di adeguamento ed ammodernamento della segnaletica verticale non più a norma | 850.000 | Opere complementari | 2019 | | 722.500 | 127.500 | 85% | 15% | - | 127.500 | 425.000 | 255.000 | 42.500 | - | - | - | 850.000 |
| F47H18001030001 | MICP18E2A383630 | Lombardia | SS42 | Lavori di costruzione della rotatoria in corrispondenza dell'intersezione al Km 116+400 in territorio comunale di Sonico (BS). | 550.000 | Opere complementari | 2019 | - | 467.500 | 82.500 | 85% | 15% | - | 82.500 | 275.000 | 165.000 | 27.500 | - | - | - | 550.000 |
| | | Lombardia | SS 233-712-344 | Lavori di MS per il ripristino delle pavimentazioni stradali ammalorate | 1.200.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.020.000 | 180.000 | 85% | 15% | - | 180.000 | 600.000 | 360.000 | 60.000 | - | - | - | 1.200.000 |
| | | Lombardia | SS37 SS38Var SS 36 SS38 SS39 SS38Dir/a SS38Dir/b | Lavori di MS della segnaletica verticale, complementare e marginale sulle SS del Centro Manutentorio D | 1.300.000 | Opere complementari | 2019 | | 1.105.000 | 195.000 | 85% | 15% | - | 195.000 | 650.000 | 390.000 | 65.000 | - | - | - | 1.300.000 |
| F47H19001450001 | NOMSMI00551 | Lombardia | SS38 | Lavori di Manutenzione Straordinaria del viadotto al km 18+269 | 192.333 | Opere d'Arte | 2019 | | 163.483 | 28.850 | 85% | 15% | - | 28.850 | 96.166 | 57.700 | 9.617 | - | - | - | 192.333 |
| | | Lombardia | SS37 SS38Var SS38 SS39 SS38Dir/a SS38Dir/b | Lavori di miglioramento della pavimentazione ammalorata nelle strade statali del centro D | 1.578.497 | Piano viabile | 2019 | | 1.341.722 | 236.775 | 85% | 15% | - | 236.775 | 789.249 | 473.549 | 78.925 | - | - | - | 1.578.497 |
| | MICP18E2AAC24 | Lombardia | SS45bis | Lavori di MS - Lavori di rifacimento di muri di sostegno dissestati in territorio comunale di Toscolano Maderno | 450.000 | Opere complementari | 2020 | | 450.000 | - | 100% | 0% | - | - | 67.500 | 218.250 | 164.250 | - | - | - | 450.000 |
| F97H18003030001 | MICP18E1AAC25 | Lombardia | SS45bis SS45ter | SS 45 bis Tronco: dal km 47+948 al km 106+848. SS 45 ter Tronco: 0+000 al km 4+500. Lavori di M.S. per il rifacimento della pavimentazione stradale con rafforzamenti localizzati della fondazione | 2.023.840 | Piano viabile | 2019 | | 1.740.502 | 283.338 | 86% | 14% | - | 283.338 | 607.152 | 607.152 | 526.198 | - | - | - | 2.023.840 |
| F47H18003220001 | NOMSMI00521 | Lombardia | SS629 | Lavori di M.S. per l'ammodernamento degli impianti segnaletici stradali | 410.000 | Opere complementari | 2019 | | 348.500 | 61.500 | 85% | 15% | - | 61.500 | 205.000 | 123.000 | 20.500 | - | - | - | 410.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|-----------------|-----------|---|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| F97H18001270001 | MICP18E1A519251 | Lombardia | SS9 | Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale in tratti saltuari. | 1.130.175 | Piano viabile | 2020 | - | 1.130.175 | - | 100% | 0% | - | - | 169.526 | 548.135 | 412.514 | - | - | - | 1.130.175 |
| F17H18002700001 | NOMSTO00335 | Piemonte | SS20 SS21 SS705 | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle pavimentazioni stradali | 2.656.250 | Piano viabile | 2019 | - | 2.284.375 | 371.875 | 86% | 14% | - | 371.875 | 796.875 | 796.875 | 690.625 | - | - | - | 2.656.250 |
| F77H18002440001 | NOMSTO00336 | Piemonte | SS24 | Lavori di realizzazione di un muro di contenimento e di opere di protezione delle pendici dal km 64+000 al km 64+700 | 2.893.249 | Opere complementari | 2020 | - | 2.893.249 | - | 100% | 0% | - | - | 433.987 | 867.975 | 867.975 | 723.312 | - | - | 2.893.249 |
| F77H18003330001 | NOMSTO00339 | Piemonte | SS24 SS25/I SS335 SS25/I SS26 RA10 NSA12 | Lavori di risanamento e di verniciatura protettiva delle strutture in calcestruzzo | 1.606.751 | Opere d'arte | 2019 | - | 1.365.738 | 241.013 | 85% | 15% | - | 241.013 | 803.375 | 482.025 | 80.338 | - | - | - | 1.606.751 |
| F77H18002510001 | NOMSTO00340 | Piemonte | SS24 SS25/II SS335 SS25/I SS26 RA10 NSA12 | Lavori di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche | 1.135.024 | Opere complementari | 2019 | | 964.770 | 170.254 | 85% | 15% | - | 170.254 | 567.512 | 340.507 | 56.751 | - | - | - | 1.135.024 |
| F77H18002520001 | NOMSTO00341 | Piemonte | SS24 SS25/II SS335 SS25/I SS26 RA10 NSA12 | Lavori di manutenzione straordinaria delle pendici e pertinenze | 1.500.000 | Opere complementari | 2019 | | 1.275.000 | 225.000 | 85% | 15% | - | 225.000 | 750.000 | 450.000 | 75.000 | - | - | - | 1.500.000 |
| F17H18002730001 | NOMSTO00342 | Piemonte | SS28 SS490 SS704 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI CON RELATIVA SEGNALETICA ORIZZONTALE | 1.480.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.258.000 | 222.000 | 85% | 15% | - | 222.000 | 740.000 | 444.000 | 74.000 | - | - | - | 1.480.000 |
| F47H18003000001 | NOMSTO00343 | Piemonte | SS33/II | Lavori di realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica agli svincoli di Anzola km .104+200 e di Domodossola al km.119+900 della S.S. 33 | 812.500 | Impianti | 2020 | | 812.500 | - | 100% | 0% | - | - | 121.875 | 394.063 | 296.563 | - | - | - | 812.500 |
| F17H18002740001 | NOMSTO00344 | Piemonte | SS33/III SS659 SS337 | Lavori di MS di rifacimento delle pavimentazioni ammalorate dei ponti e viadotti con risanamento ed impermeabilizzazione dell'impalcato, sostituzione dei giunti di dilatazione e potenziamento delle opere di smaltimento delle acque di superficie. | 3.100.000 | Opere d'arte | 2019 | - | 2.666.000 | 434.000 | 86% | 14% | - | 434.000 | 930.000 | 930.000 | 806.000 | - | - | - | 3.100.000 |
| | NOMSTO00345 | Piemonte | SS20 | Lavori di Manutenzione Programmata di sostituzione dei giunti di dilatazione e ripristino localizzato di porzioni di calcestruzzo armato ammalorati | 2.200.000 | Opere d'arte | 2020 | | 2.200.000 | - | 100% | 0% | - | - | 330.000 | 660.000 | 660.000 | 550.000 | - | - | 2.200.000 |
| | | Sardegna | SSCM B | Lavori di risanamento calcestruzzi, ripristino strutturale e messa in sicurezza con barriere marginali sulle opere d'arte del CM B | 2.400.000 | Opere d'arte | 2019 | | 2.064.000 | 336.000 | 86% | 14% | - | 336.000 | 720.000 | 720.000 | 624.000 | - | - | - | 2.400.000 |
| F27H18003060001 | CAMP2018028704 | Sardegna | SS130 | S.S. 130 - Lavori di risanamento corticale delle superfici in conglomerato cementizio delle opere d'arte al km 51+000 e al km 51+800. | 1.170.835 | Opere d'arte | 2019 | - | 995.210 | 175.625 | 85% | 15% | - | 175.625 | 585.418 | 351.251 | 58.542 | - | - | - | 1.170.835 |
| | CAMP2018028787 | Sardegna | SS130 SS196 SS293 | Adeguamento e messa a norma di barriere di sicurezza su opere d'arte e tratti adiacenti, compreso l'adeguamento ed il rafforzamento strutturale dei cordoli di ancoraggio lungo le SS.SS. 130-196-293. | 3.928.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 3.928.000 | - | 100% | 0% | - | - | 589.200 | 1.178.400 | 1.178.400 | 982.000 | - | - | 3.928.000 |
| F27H99000010001 | CAMS20160284311 | Sardegna | SS195 | Lavori di sostituzione dei giunti ammalorati sulla S.S. 195 dal km 0+865 al km 2+000. | 1.467.106 | Opere d'arte | 2019 | - | 1.247.040 | 220.066 | 85% | 15% | - | 220.066 | 733.553 | 440.132 | 73.355 | - | - | - | 1.467.106 |
| | CAMP2018028791 | Sardegna | SS196 SS293 | Lavori di messa in sicurezza dell'intersezione al Km 19 della S.S. 196 eliminazione dello svincolo a raso mediante realizzazione rotatoria | 585.000 | Opere complementari | 2020 | | 585.000 | - | 100% | 0% | - | - | 87.750 | 283.725 | 213.525 | - | - | - | 585.000 |
| | CAMP2018018788 | Sardegna | SS131 | Lavori di M.S.. Lavori di adeguamento delle barriere stradali e dei dispositivi di ritenuta con posizionamento degli attenuatori d'urto sulla SS131 | 4.485.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 4.485.000 | - | 100% | 0% | - | - | 672.750 | 1.345.500 | 1.345.500 | 1.121.250 | - | - | 4.485.000 |
| | CAMP2018048789 | Sardegna | SS131 | Lavori di distese generali con conglomerato bituminoso con esecuzione e/o rifacimento delle pavimentazione stradale - strade a 4 corsie | 4.800.000 | Piano viabile | 2019 | | 4.128.000 | 672.000 | 86% | 14% | - | 672.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.248.000 | - | - | - | 4.800.000 |
| | CAMP2018048790 | Sardegna | SS131 | Lavori di realizzazione e/o regolarizzazione di banchine e cunette stradali. | 1.440.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.224.000 | 216.000 | 85% | 15% | - | 216.000 | 720.000 | 432.000 | 72.000 | - | - | - | 1.440.000 |
| | CAMS20130480751 | Sardegna | SS292 | Lavori di M.S. - Lavori di risanamento e messa in sicurezza delle barriere gravemente usurate situate lungo la S.S. 292 dal Km 104+115 al Km 105+000 | 500.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | - | 500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 75.000 | 242.500 | 182.500 | - | - | - | 500.000 |
| | CAMP2018048792 | Sardegna | SS292 | Lavori di M.S. - Lavori di risanamento e messa in sicurezza del ponte di Santa Caterina di Pittinurri al km 103+845 della S.S. 292 | 507.000 | Opere d'arte | 2019 | | 430.950 | 76.050 | 85% | 15% | - | 76.050 | 253.500 | 152.100 | 25.350 | - | - | - | 507.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|-----------------|----------|-------------------|--|-----------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----------|
| F89J1600195001 | CAMS2016GAL8429 | Sardegna | SS293 | S.S. 293 "di Giba" - Galleria "Medauzirimilis": Lavori di realizzazione di impianti di illuminazione galleria la Km 40+600 circa e relativa messa a norma. | 889.422 | Impianti | 2020 | - | 889.422 | - | 100% | 0% | - | - | 133.413 | 431.369 | 324.639 | - | - | - | 889.422 |
| | CAMS2013028076 | Sardegna | SS293 | Interventi su opere d'arte, lavori di demolizione e ricostruzione banchettoni ammalorati, ripristino opere di protezione, interventi di risanamento strutturale delle opere d'arte al Km 9+000, al Km 17+600, al Km 21+050 e al Km 29+600. | 1.173.813 | Opere d'arte | 2020 | - | 1.173.813 | - | 100% | 0% | - | - | 176.072 | 569.299 | 428.442 | - | - | - | 1.173.813 |
| | CAMP2018018793 | Sardegna | SS387 | Lavori di M.S.. Lavori di messa in sicurezza delle pendici rocciose lungo la SS 387 dal km 66+000 al km 87+000 | 4.975.000 | Opere complementari | 2020 | | 4.975.000 | - | 100% | 0% | - | - | 746.250 | 1.492.500 | 1.492.500 | 1.243.750 | - | - | 4.975.000 |
| F27H1800118001 | CAMP2018018692 | Sardegna | SS554 | Lavori di M.S. - Esecuzione della paratia a monte del corpo stradale del versante in frana al Km 21+000 della S.S. 554 "Cagliaritana" | 476.186 | Opere complementari | 2019 | - | 404.758 | 71.428 | 85% | 15% | - | 71.428 | 238.093 | 142.856 | 23.809 | - | - | - | 476.186 |
| F27H1800117001 | CAMP2018018693 | Sardegna | SS554 SS131dir | Distese Generali periodiche, previo rafforzamento della pavimentazione stradale, con tappeto drenante in t.s. della S.S. 554 dal Km 15 al Km 29, e lungo la S.S. 131DIR. | 3.510.000 | Piano viabile | 2019 | - | 3.018.600 | 491.400 | 86% | 14% | - | 491.400 | 1.053.000 | 1.053.000 | 912.600 | - | - | - | 3.510.000 |
| | CAMP2018018795 | Sardegna | SSCM A | Lavori di adeguamento della segnaletica verticale e marginale alle normative di sicurezza SS.SS. CM A | 2.000.000 | Opere complementari | 2020 | | 2.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 300.000 | 970.000 | 730.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| | SSMP2018078748 | Sardegna | SS125 | Ristrutturazione e consolidamento del ponte in muratura al Km 224+000 | 664.125 | Opere d'arte | 2020 | | 664.125 | - | 100% | 0% | - | - | 99.619 | 322.101 | 242.406 | - | - | - | 664.125 |
| F47H1900115001 | SAMSSS00019 | Sardegna | SS128BIS | Lavori di M.S. - Risanamento corticale delle superfici in calcestruzzo del ponte al km 76+100. | 450.000 | Opere d'arte | 2020 | | 450.000 | - | 100% | 0% | - | - | 67.500 | 218.250 | 164.250 | - | - | - | 450.000 |
| | SSMP2018058750 | Sardegna | SS131 | SS 131 "Di Carlo Felice": Lavori di Manutenzione Programmata della pavimentazione stradale tra i km 148+850 e 151+000 e tra i km 157+900 e 169+000 in carreggiata sud e tra i km 166+000 e 168+000 in carreggiata nord - Lavori di completamento. | 500.000 | Piano viabile | 2020 | | 500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 75.000 | 242.500 | 182.500 | - | - | - | 500.000 |
| | SSMP2018058751 | Sardegna | SS131 | Lavori di MS - Interventi di ripristino strutturale del viadotto situato tra le progr.ve km 145+850 e 145+960 | 2.760.000 | Opere d'arte | 2021 | | 2.760.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 414.000 | 966.000 | 828.000 | 552.000 | - | 2.760.000 |
| F67H1800278001 | SAMSSS00021 | Sardegna | SS131 | Lavori di MS - Ripristino corticale delle superfici del muro di separazione fra le carreggiate tra il km 194+550 e 195+950 ed opere complementari. | 975.000 | Opere complementari | 2019 | | 828.750 | 146.250 | 85% | 15% | - | 146.250 | 487.500 | 292.500 | 48.750 | - | - | - | 975.000 |
| | SSMP2018058753 | Sardegna | SS131 | Lavori di MS - Interventi urgenti di rafforzamento localizzato della pavimentazione, distese conglomerati bituminosi in tratti saltuari tra i km 142+500 e 229+843 della S.S.131 | 977.500 | Piano viabile | 2020 | | 977.500 | - | 100% | 0% | - | - | 146.625 | 474.088 | 356.788 | - | - | - | 977.500 |
| | SSMP2018058754 | Sardegna | SS131 | Lavori di MS - Risanamento corticale delle superfici in conglomerato cementizio del Viadotto "Badde Olla", sostituzione dei dispositivi di ritenuta laterali e revisione dei giunti di dilatazione comprese opere complementari | 2.787.000 | Opere d'arte | 2019 | | 2.396.820 | 390.180 | 86% | 14% | - | 390.180 | 836.100 | 836.100 | 724.620 | - | - | - | 2.787.000 |
| | SSMP2018058756 | Sardegna | SS131 | Lavori di M.S.. Lavori di riconfigurazione e consolidamento del corpo stradale compresi interventi di adattamento del cavalcavia lungo la S.P. Macomer-Bortigali e del cavalcaviaferrovia lungo la linea Macomer-Nuoro e relative opere complementari. | 3.220.000 | Opere complementari | 2021 | | 3.220.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 483.000 | 1.127.000 | 966.000 | 644.000 | - | 3.220.000 |
| | SSMP2018058757 | Sardegna | SS131BIS | Lavori di MS - Interventi di consolidamento del corpo stradale in rilevato e ricostruzione di opere di sostegno tra i km 12+600 e 16+400 e opere complementari | 2.400.000 | Opere complementari | 2021 | | 2.400.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 360.000 | 840.000 | 720.000 | 480.000 | - | 2.400.000 |
| | SSMP2018078758 | Sardegna | SS131DCN | SS 131 DCN "Diramazione Centrale Nuorese": Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento degli impianti di Illuminazione e tecnologici e supervisione - Marreri | 1.200.000 | Impianti | 2020 | | 1.200.000 | - | 100% | 0% | - | - | 180.000 | 582.000 | 438.000 | - | - | - | 1.200.000 |
| F87H1800460001 | SAMSSS00031 | Sardegna | SS131 | Lavori di MP - Rifacimento dello strato di usura drenante previo rafforzamento localizzato della sovrastruttura stradale compresa segnaletica orizzntale tra i km 209+000 e 219+300 della SS 131 di "Carlo Felice" | 5.736.200 | Piano viabile | 2019 | | 5.162.580 | 573.620 | 90% | 10% | - | 573.620 | 573.620 | 860.430 | 2.007.670 | 1.720.860 | - | - | 5.736.200 |
| F87H1800461001 | SSMP2018058760 | Sardegna | SS131 | Lavori di MP - rafforzamento della sovrastruttura stradale delle strade complanari, compreso nuovo impianto di segnaletica orizzontale | 2.000.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.700.000 | 300.000 | 85% | 15% | - | 300.000 | 1.000.000 | 600.000 | 100.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| | SSMP2018058761 | Sardegna | SS131 | Lavori di MP - Realizzazione del sistema di monitoraggio del costone roccioso sovrastante la strada statale, nel tratto compreso tra le progressive km 205+700 e 206+300 all'interno del territorio comuna di Sassari ivi compresa fornitura e posa in opera di sistemi trasmissioni dati per esigenze di protezione civile. | 850.000 | Impianti | 2019 | | 722.500 | 127.500 | 85% | 15% | - | 127.500 | 425.000 | 255.000 | 42.500 | - | - | - | 850.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot | |
|---------------------|--------------------|------------|--|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|------|-----------|-----------|
| F87H180046300 01 | SSMP2018058762 | Sardegna | SS131 | Lavori di MP - Rifacimento dello strato di usura drenante previo rafforzamento localizzato della sovrastruttura stradale compresa segnaletica orizzntale tra i km 197+600 e 202+500 della SS 131 di "Carlo Felice" | 3.346.500 | Piano viabile | 2019 | | 2.877.990 | 468.510 | 86% | 14% | - | 468.510 | 1.003.950 | 1.003.950 | 870.090 | - | - | - | 3.346.500 | |
| | SSMP2018058764 | Sardegna | SS131 | Lavori di MP - Rifacimento dello strato di usura drenante previo rafforzamento localizzato della sovrastruttura stradale compresa segnaletica orizzntale tra i km 184+500 e 187+500 della SS 131 di "Carlo Felice" | 1.100.000 | Piano viabile | 2020 | | 1.100.000 | - | 100% | 0% | - | - | 165.000 | 533.500 | 401.500 | - | - | - | 1.100.000 | |
| | SSMP2018068765 | Sardegna | SS133 SS133BIS | Lavori di MS - Installazione dispositivi di ritenuta H1 e H2 compresi i lavori di completamento in t.s. tra i km 14+000 e 46+000 della SS 133 e tra i km 0+000 e 16+000 della SS 133 bis. | 2.654.454 | Barriere di sicurezza | 2021 | | 2.654.454 | - | 100% | 0% | - | - | - | 398.168 | 929.059 | 796.336 | 530.891 | - | 2.654.454 | |
| | SSMP2018058766 | Sardegna | SS134 | Lavori di MS - Rettifica di tratto stradale antistante l'area archeologica Domus de Janas "Roccia dell'Elefante" tra i km 19+100 e 19+350 | 360.000 | Opere complementari | 2020 | | 360.000 | - | 100% | 0% | - | - | 54.000 | 174.600 | 131.400 | - | - | - | 360.000 | |
| | SSMP2018068768 | Sardegna | SS672 | Sistemazione e protezione scarpate soggette a frane o smottamenti previo rivestimento con rete metallica e geostuoia. Compresa profilatura delle scarpate e opere di sostegno | 786.600 | Opere complementari | 2019 | | 668.610 | 117.990 | 85% | 15% | - | 117.990 | 393.300 | 235.980 | 39.330 | - | - | - | 786.600 | |
| F47H180034300 01 | PAPAMS017CME5 2 | Sicilia | SS115 | Lavori di risanamento e messa in sicurezza dei muri di controripa interessati dal dissesto dovuto a danni alluvionali dal Km 139+000 al Km 148+000 SS 115 | 1.045.658 | Opere complementari | 2019 | | 888.809 | 156.849 | 85% | 15% | - | 156.849 | 522.829 | 313.697 | 52.283 | - | - | - | 1.045.658 | |
| | PAPAMS018CME9 2 | Sicilia | SS118 | Lavori di consolidamento ed impermeabilizzazioni della Galleria Spinasanta al km 146+500 della SS118 "Corleonese Agrigentina" di competenza del CM E – 1° STRALCIO | 1.699.851 | Opere d'arte | 2019 | | 1.444.874 | 254.978 | 85% | 15% | - | 254.978 | 849.926 | 509.955 | 84.993 | - | - | - | 1.699.851 | |
| | PAPAMS018CMB6 8 | Sicilia | SS624 SS113 | Lavori di manutenzione programmata per il rifacimento dei copriferri ammalorati su alcune opere d'arte lungo la SS. 624 e la SS. 113, di competenza del CM B | 893.171 | Opere d'arte | 2019 | | 759.196 | 133.976 | 85% | 15% | - | 133.976 | 446.586 | 267.951 | 44.659 | - | - | - | 893.171 | |
| | SIMSPA01116 | Sicilia | SS626 | Lavori di manutenzione programmata del viadotto Capodarso, ubicato lungo la S.S. 626 dal km 3+331 al km 5+590 , di competenza del Centro Manutentorio "C", consistenti in : risanamento strutturale delle solette di collegamento tra gli impalcati , sostituzione dei giunti di dilatazione | 2.290.112 | Opere d'arte | 2020 | | 2.290.112 | - | 100% | 0% | - | - | 343.517 | 687.034 | 687.034 | 572.528 | - | - | - | 2.290.112 |
| | SIMSPA01118 | Sicilia | varie | Lavori di ripristino corticale delle opere d’arte maggiori e minori di competenza dei Centro di manutenzione A-B-C | 1.288.000 | Opere d'arte | 2019 | | 1.094.800 | 193.200 | 85% | 15% | - | 193.200 | 644.000 | 386.400 | 64.400 | - | - | - | 1.288.000 | |
| F47H190012100 01 | SIMSPA01095 | Sicilia | varie | Lavori di ripristino corticale delle opere d’arte maggiori e minori di competenza dei Centri di manutenzione D ed E. | 859.905 | Opere d'arte | 2019 | | 730.919 | 128.986 | 85% | 15% | - | 128.986 | 429.952 | 257.971 | 42.995 | - | - | - | 859.905 | |
| F37H180033300 01 | ATMSPZ00434 | Basilicata | RA05 SS407 | Lavori di Manutenzione Straordinaria dell'impianto di assistenza all'utente lungo il R.A. n. 05 e la S.S. n. 407 mediante colonnine S.O.S. - 1° Stralcio | 1.278.056 | Impianti | 2020 | | 1.278.056 | - | 100% | 0% | - | - | 191.708 | 619.857 | 466.491 | - | - | - | 1.278.056 | |
| F17H180022600 01 | ATMSPZ00435 | Basilicata | RA05 SS7varb SS407 SS7racc SS7 SS99 | Lavori di interventi di distese generali in tratti saltuari del C.M. A - Anno 2018 | 1.960.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.666.000 | 294.000 | 85% | 15% | - | 294.000 | 980.000 | 588.000 | 98.000 | - | - | - | 1.960.000 | |
| F47H180026500 01 | ATMSPZ00436 | Basilicata | RA05 SS7varb SS407 SS7racc SS7 SS99 SS401 SS401dir SS655 SS96bis SS169 SS93 SS658 SS18 SS19 SS92 SS106varc SS106 SS481 SS585 SS653 | Lavori di M.S. per il riordino, l'integrazione e la sostituzione della segnaletica verticale, marginale e complementare lungo le SS.SS. dei Centri A, B e D | 3.677.300 | Opere complementari | 2020 | | 3.677.300 | - | 100% | 0% | - | - | 551.595 | 1.103.190 | 1.103.190 | 919.325 | - | - | - | 3.677.300 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot | |
|-----------------|--------------|------------|---|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|------|-----------|-----------|
| F97H18002530001 | ATMSPZ00437 | Basilicata | SS106 | Lavori di M.S. per l'adeguamento delle barriere di sicurezza spartitraffico su terra tra il km 418+615 ed il km 428+687 - 2° Stralcio Adeguamento spartitraffico tra il Km 423+554 ed il Km 427+761 e tra il Km 427+990 ed il Km 428+687 ed adeguamento barriere su viadotti Sinni tra il Km 420+155 e 420+404. | 3.174.116 | Barriere di sicurezza | 2021 | | 3.174.116 | - | 100% | 0% | - | - | - | 476.117 | 1.110.941 | 952.235 | 634.823 | - | 3.174.116 | |
| F67H18002040001 | ATMSPZ00438 | Basilicata | SS169 SS96bis | Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualifica della pavimentazione dal km 0+000 al km 26+100 della S.S. 169 e dal km 2+000 al km 26+000 della SS 96 bis | 2.300.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.978.000 | 322.000 | 86% | 14% | - | 322.000 | 690.000 | 690.000 | 598.000 | - | - | - | 2.300.000 | |
| F37H18003360001 | ATMSPZ00439 | Basilicata | SS169 SS96bis | Lavori di Manutenzione Straordinaria per il consolidamento e protezione del corpo stradale in frana tra il km 16+100 ed il km 17+200 della SS. n° 169 | 1.437.000 | Opere complementari | 2020 | | 1.437.000 | - | 100% | 0% | - | - | 215.550 | 696.945 | 524.505 | - | - | - | 1.437.000 | |
| F97H18002540001 | ATMSPZ00440 | Basilicata | SS18 SS19 SS92 SS106Varc SS106 SS481 SS585 SS653 NSA289 NSA290 NSA399 SS585dir | Lavori di interventi di distese generali in tratti saltuari del C.M. D - Anno 2018 | 1.959.558 | Piano viabile | 2019 | | 1.665.624 | 293.934 | 85% | 15% | - | 293.934 | 979.779 | 587.867 | 97.978 | - | - | - | 1.959.558 | |
| F97H18002550001 | ATMSPZ00441 | Basilicata | SS585 | Interventi di M.S. per il ripristino strutturale del viadotto "Noce I" al km 30+685 della S.S. n°585 - 2° Stralcio (riparazioni corticali) | 1.153.250 | Opere d'arte | 2020 | | 1.153.250 | - | 100% | 0% | - | - | 172.988 | 559.326 | 420.936 | - | - | - | 1.153.250 | |
| F77H18002120001 | ATMSPZ00442 | Basilicata | SS653 | Interventi di M.S. per la riparazione locale e il ripristino corticale dei viadotti "Sant'Alfonso I" al km 5+107, "Sant'Alfonso II" al km 5+495, "Tinivieri" al km 12+720, "Tinivieri II" al km 13+100 e "Dell'Ischia I" al km 13+496 della S.S. n° 653 "Sinnica" | 1.859.375 | Opere d'arte | 2020 | | 1.859.375 | - | 100% | 0% | - | - | 278.906 | 901.797 | 678.672 | - | - | - | 1.859.375 | |
| F17H18002290001 | ATMSPZ00443 | Basilicata | SS7 SS99 | Lavori di M.S. per il risanamento del piano viabile mediante l'esecuzione di pavimentazione stradale dal km 580+740 al km 590+741 della S.S. n. 7 "Appia" e dal km 10+420 al km 17+110 della S.S. n. 99 "Matera-Altamura" | 1.026.375 | Piano viabile | 2019 | | 872.419 | 153.956 | 85% | 15% | - | 153.956 | 513.188 | 307.913 | 51.319 | - | - | - | 1.026.375 | |
| F67H18002050001 | ATMSPZ00445 | Basilicata | varie | Lavori di interventi di distese generali in tratti saltuari del C.M. B - Anno 2018 | 1.960.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.666.000 | 294.000 | 85% | 15% | - | 294.000 | 980.000 | 588.000 | 98.000 | - | - | - | 1.960.000 | |
| | NABN18MS2018 | Campania | RA09 | R.A.09 "Bn-A16: lavori di manutenzione straordinaria sul corpo stradale fortemente danneggiato a seguito dell'alluvione del 14 ottobre 2015. Intervento dal km 11+100 al km 11+600 sulla scarpata della carreggiata lato dx a seguito dello smottamento del rilevato di appoggio del corpo stradale. | 472.500 | Opere complementari | 2020 | | 472.500 | - | 100% | 0% | - | - | 70.875 | 229.163 | 172.463 | - | - | - | 472.500 | |
| F37H18003810001 | NANA01MS2018 | Campania | SS163 | Lavori di MS per il rifacimento delle pavimentazioni stradali tra il km 6+000 ed il km13+000, svincoli compresi | 1.000.000 | Piano viabile | 2019 | | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 | |
| | NABN48MS2017 | Campania | SS212 | S.S.212 "della Val Fortore": lavori di manutenzione straordinaria sul corpo stradale fortemente danneggiato a seguito dell'alluvione del 14 ottobre 2015. Intervento di ripristino del corpo stradale dal km 16+400 al km 16+800. | 850.000 | Opere complementari | 2020 | | 850.000 | - | 100% | 0% | - | - | 127.500 | 412.250 | 310.250 | - | - | - | 850.000 | |
| | NACE21MS2015 | Campania | SS7 | S.S. 7 "Appia" - Lavori di adeguamento del corpo stradale disestato mediante opere di contenimento e rifacimento della sovrastruttura fortemente ammalorata nei seguenti tratti: Km 247+000 - Km 247+300; Km 253+000 - Km 253+300; Km 259+300 - Km 278+800 | 1.545.000 | Opere complementari | 2021 | | 1.545.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 231.750 | 772.500 | 540.750 | - | - | - | 1.545.000 |
| F37H18003820001 | NAAV22MS2017 | Campania | SS7 | Interventi di Manutenzione Straordinaria per il rifacimento della pavimentazione stradale ammalorata, in tratti saltuari della Statale in argomento, compreso l'esecuzione della segnaletica orizzontale nei tratti indicati negli atti progettuali | 2.000.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.700.000 | 300.000 | 85% | 15% | - | 300.000 | 1.000.000 | 600.000 | 100.000 | - | - | - | 2.000.000 | |
| | NACE24MS2018 | Campania | SS700 | Lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione delle infiltrazioni e per l'adeguamento alle attuali normative degli impianti di sicurezza a servizio della galleria Santa Lucia | 3.100.000 | Impianti | 2020 | | 3.100.000 | - | 100% | 0% | - | - | 465.000 | 930.000 | 930.000 | 775.000 | - | - | - | 3.100.000 |
| | NACE19MS2017 | Campania | SS72 | S.S.372 "Telesina" - Lavori di Manutenzione straordinaria per il ripristino strutturale e delle condizioni di sicurezza del Viadotto dei Sanniti tra il km 57+980 ed il km 58+390 | 2.000.000 | Opere d'arte | 2020 | | 2.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 300.000 | 970.000 | 730.000 | - | - | - | 2.000.000 | |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|--------------|----------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | NAAV18MS2018 | Campania | SS7bis | Interventi finalizzati al rafforzamento ed il risanamento strutturale del muro di sostegno al km 80+200 lato sx della S.S. 7bis | 1.000.000 | Opere complementari | 2020 | | 1.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 150.000 | 485.000 | 365.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| F47H18001570001 | NABN43MS2017 | Campania | SS87 | S.S.87 "Sannitica": lavori di manutenzione straordinaria sul corpo stradale fortemente danneggiato a seguito dell'alluvione del 14 ottobre 2015. Intervento di ripristino del corpo stradale dal km 82+800 al km 83+300 in entrambe le carreggiate. | 1.350.000 | Opere complementari | 2020 | - | 1.350.000 | - | 100% | 0% | - | - | 202.500 | 654.750 | 492.750 | - | - | - | 1.350.000 |
| | NABN29MS2017 | Campania | SS90 | Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento dell'opera d'arte (senza nome) di scavalco sulla A16 e adeguamento delle barriere di sicurezza. | 665.000 | Opere d'arte | 2020 | | 665.000 | - | 100% | 0% | - | - | 99.750 | 322.525 | 242.725 | - | - | - | 665.000 |
| F97H18002940001 | NABN28MS2017 | Campania | SS90 | Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento delle pavimentazioni fortemente ammalorate | 2.000.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.700.000 | 300.000 | 85% | 15% | - | 300.000 | 1.000.000 | 600.000 | 100.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| | NABN26MS2017 | Campania | SS90 | Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento dell'opera d'arte (Ponte Calore), compreso il rifacimento dei giunti, della pavimentazione e delle barriere. | 1.330.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.330.000 | - | 100% | 0% | - | - | 199.500 | 645.050 | 485.450 | - | - | - | 1.330.000 |
| F27H18002870001 | NABN13MS2015 | Campania | SS90bis | Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento delle pavimentazioni fortemente ammalorate | 2.000.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.700.000 | 300.000 | 85% | 15% | - | 300.000 | 1.000.000 | 600.000 | 100.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| F87H19000430005 | ATMSRM00414 | Lazio | A91 | Lavori di risanamento del Viadotto Ponte Ansa del Tevere n° 2 | 1.650.000 | Opere d'arte | 2019 | | 1.402.500 | 247.500 | 85% | 15% | - | 247.500 | 825.000 | 495.000 | 82.500 | - | - | - | 1.650.000 |
| F87H19000440005 | ATMSRM00393 | Lazio | SS1 SS675 | Lavori di m.s. per il rifacimento della pavimentazione stradale in t.s. lungo la S.S. 1 d e S.S. 675 - 1° Stralcio | 2.828.078 | Piano viabile | 2019 | | 2.432.147 | 395.931 | 86% | 14% | - | 395.931 | 848.423 | 848.423 | 735.300 | - | - | - | 2.828.078 |
| F57H19000160005 | ATMSRM00406 | Lazio | SS7 | Galleria Tempio di Giove - Lavori di ammodernamento dell'impianto antincendio in galleria ai sensi del D.P.R. 151/2011 e s.m.i. | 3.800.000 | Impianti | 2020 | | 3.800.000 | - | 100% | 0% | - | - | 570.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 950.000 | - | - | 3.800.000 |
| | | Abruzzo | SS 16 - SS 16 DIR C- SS 714 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLA RELATIVA SEGNALETICA STRADALE LUNGO LA SS 16 ADRIATICA SS 16 DIR C DEL PORTO DI PESCARA E SS 714 TANGENZIALE DI PESCARA DI COMPETENZA DELL'AREA COMPARTIMENTALE ABRUZZO | 1.127.000 | Piano viabile | 2020 | | 1.127.000 | - | 100% | 0% | - | - | 169.050 | 546.595 | 411.355 | - | - | - | 1.127.000 |
| F27H19001890001 | AAMSAQ00633 | Abruzzo | SS 16 - SS 16 DIR C- SS 714 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE LUNGO LA SS 16 ADRIATICA SS 16 DIR C DEL PORTO DI PESCARA E LA SS 714 TANGENZIALE DI PESCARA DI COMPETENZA DELL'AREA COMPARTIMENTALE ABRUZZO | 1.123.000 | Piano viabile | 2020 | | 1.123.000 | - | 100% | 0% | - | - | 168.450 | 544.655 | 409.895 | - | - | - | 1.123.000 |
| | | Abruzzo | SS 16 - SS 16 DIR C- SS 714 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RISANAMENTO CORTICALE DI EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DI DRENAGGIO DELLE ACQUE DI SCOLO DELLE GALLERIE RICADENTI sulle ss 16-16Dir C e 714 1° stralcio | 1.150.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 1.150.000 | - | 100% | 0% | - | - | 172.500 | 557.750 | 419.750 | - | - | - | 1.150.000 |
| | | Abruzzo | SS 16 - SS 16 DIR C- SS 714 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RISANAMENTO CORTICALE DI EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DI DRENAGGIO DELLE ACQUE DI SCOLO DELLE GALLERIE RICADENTI sulle ss 16-16Dir C e 714 2° stralcio | 1.150.000 | Barriere di sicurezza | 2021 | | 1.150.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 172.500 | 575.000 | 402.500 | - | - | 1.150.000 |
| | | Abruzzo | SS 16 - SS 16 DIR C- SS 714 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE RISANAMENTI CORTICALI, SOSTITUZIONE DI GIUNTI E APPOGGI E CADITOIE DELLE OPERE D'ARTE RICADENTI LUNGO LA SS 16 ADRIATICA, SS 16 DIR C DEL PORTO DI PESCARA, SS 714 TANGENZIALE DI PESCARA 1 stralcio | 1.150.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.150.000 | - | 100% | 0% | - | - | 172.500 | 557.750 | 419.750 | - | - | - | 1.150.000 |
| | | Abruzzo | SS 16 - SS 16 DIR C- SS 714 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE RISANAMENTI CORTICALI, SOSTITUZIONE DI GIUNTI E APPOGGI E CADITOIE DELLE OPERE D'ARTE RICADENTI LUNGO LA SS 16 ADRIATICA, SS 16 DIR C DEL PORTO DI PESCARA, SS 714 TANGENZIALE DI PESCARA 2 stralcio | 1.150.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.150.000 | - | 100% | 0% | - | - | 172.500 | 557.750 | 419.750 | - | - | - | 1.150.000 |
| | | Abruzzo | SS 16 - SS 16 DIR C- SS 714 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE RISANAMENTI CORTICALI, SOSTITUZIONE DI GIUNTI E APPOGGI E CADITOIE DELLE OPERE D'ARTE RICADENTI LUNGO LA SS 16 ADRIATICA, SS 16 DIR C DEL PORTO DI PESCARA, SS 714 TANGENZIALE DI PESCARA 3 stralcio | 1.150.000 | Opere d'arte | 2021 | | 1.150.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 172.500 | 575.000 | 402.500 | - | - | 1.150.000 |
| | BOMP188987 | Emilia-Romagna | S.S. 16 - S.S. 309 | Lavori di potenziamento della SS 309 Dir e di miglioramento del collegamento con SS16 e SS309 - 2° stralcio | 20.000.000 | Opere complementari | 2021 | | 20.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|---------------------|------------|--------------------|-----------------------|---|------------|--------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | BOMP188988 | Emilia- Romagna | S.S. 16 - S.S. 309 | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, fornitura e/o posa in opera di barriere stradali in tratti saltuari. | 12.000.000 | Piano viabile | 2021 | | 12.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 1.200.000 | 1.200.000 | 2.400.000 | 4.200.000 | 3.000.000 | 12.000.000 |
| | BOMP188989 | Emilia- Romagna | S.S. 16 - S.S. 309 | Lavori di ripristino ed adeguamento delle barriere di sicurezza | 10.000.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 10.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | - | 10.000.000 |
| | BOMP188990 | Emilia- Romagna | S.S. 16 - S.S. 309 | Interventi ripristino funzionale e adeguamento della segnaletica verticale | 2.000.000 | Opere complementari | 2021 | | 2.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 300.000 | 1.000.000 | 700.000 | - | - | 2.000.000 |
| | BOMP188991 | Emilia- Romagna | S.S. 3 bis | Lavori di ripristino ed adeguamento delle barriere laterali, bordo ponte e spartitraffico dal km 228+850 al km 250+565 in tratti saltuari | 8.373.500 | Barriere di sicurezza | 2021 | | 8.373.500 | - | 100% | 0% | - | - | - | 837.350 | 837.350 | 1.674.700 | 2.930.725 | 2.093.375 | 8.373.500 |
| | BOMP18982 | Emilia- Romagna | S.S. 3 bis | Lavori di fornitura e posa in opera di barriere antirumore dal km 228+850 al km 250+565 in tratti saltuari | 3.000.000 | Opere complementari | 2021 | | 3.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 450.000 | 1.050.000 | 900.000 | 600.000 | - | 3.000.000 |
| | BOMP188993 | Emilia- Romagna | S.S. 3 bis | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, fornitura e/o posa in opera di barriere stradali dal km 228+850 al km 250+565 in tratti saltuari. | 10.000.000 | Piano viabile | 2020 | | 10.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | - | 10.000.000 |
| | BOMP188994 | Emilia- Romagna | S.S. 3 bis | Interventi ripristino funzionale e adeguamento della segnaletica verticale | 2.000.000 | Opere complementari | 2021 | | 2.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 300.000 | 1.000.000 | 700.000 | - | - | 2.000.000 |
| | BOMP188995 | Emilia- Romagna | S.S. 3 bis | Lavori di manutenzione straordinaria delle opere di scavalco dell'E55. | 9.000.000 | Opere d'arte | 2021 | | 9.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 900.000 | 900.000 | 1.800.000 | 3.150.000 | 2.250.000 | 9.000.000 |
| | BOMP188996 | Emilia- Romagna | SS 16 | Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni con interventi di risanamento superficiale e profondo del piano viabile in tratti saltuari dal km 157+860 al km 223+407 | 2.150.000 | Piano viabile | 2020 | | 2.150.000 | - | 100% | 0% | - | - | 322.500 | 645.000 | 645.000 | 537.500 | - | - | 2.150.000 |
| | BOMP188997 | Emilia- Romagna | SS 16 | Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni con interventi di risanamento superficiale e profondo del piano viabile in tratti saltuari dal km 81+000 al km 147+860 | 2.000.000 | Piano viabile | 2020 | | 2.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 300.000 | 970.000 | 730.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| | BOMP188998 | Emilia- Romagna | SS 16 | Messa in sicurezza dell'intersezione della S.S.16 mediante la realizzazione di una rotonda in comune di Misano Adriatico | 600.000 | Opere complementari | 2021 | | 600.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 90.000 | 300.000 | 210.000 | - | - | 600.000 |
| | BOMP188999 | Emilia- Romagna | SS 16 | Lavori di manutenzione straordinaria del cavalcavia sul Raccordo Autostradale Ferrara-Porto Garibaldi al km 83+030 | 1.800.000 | Opere d'arte | 2021 | | 1.800.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 270.000 | 900.000 | 630.000 | - | - | 1.800.000 |
| | BOMP189000 | Emilia- Romagna | SS 16 | Lavori di manutenzione straordinaria del ponte all'intersezione con la via Emilia al km 200+395. | 500.000 | Opere d'arte | 2020 | | 500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 75.000 | 242.500 | 182.500 | - | - | - | 500.000 |
| F67H190006100 01 | BOMP189001 | Emilia- Romagna | SS 9 | Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo gli interi tronchi stradali di competenza del centro A | 650.000 | Piano viabile | 2020 | | 650.000 | - | 100% | 0% | - | - | 97.500 | 315.250 | 237.250 | - | - | - | 650.000 |
| | BOMP189002 | Emilia- Romagna | SS 9 | Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo gli interi tronchi stradali di competenza del centro B | 1.000.000 | Piano viabile | 2020 | | 1.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 150.000 | 485.000 | 365.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| | BOMP189003 | Emilia- Romagna | SS 9 | Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo gli interi tronchi stradali di competenza del centro C | 400.000 | Piano viabile | 2020 | | 400.000 | - | 100% | 0% | - | - | 60.000 | 194.000 | 146.000 | - | - | - | 400.000 |
| | BOMP189004 | Emilia- Romagna | SS 16 | Lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Conca al km 219+800 | 1.950.000 | Opere d'arte | 2021 | | 1.950.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 292.500 | 975.000 | 682.500 | - | - | 1.950.000 |
| | BOMP189005 | Emilia- Romagna | SS 309 | Realizzazione terza corsia lungo la SS 309 in tratti saltuari-1° stralcio | 10.000.000 | Opere complementari | 2021 | | 10.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 10.000.000 |
| | BOM18P9006 | Emilia- Romagna | SS 309 | Interventi di razionalizzazione ed adeguamento delle intersezioni a raso, di inserimento piazzole di sosta, di completamento del sistema Tutor e di adeguamento delle barriere di sicurezza lungo la S.S. 309 "Romea" dal km 0+000 al km 55+730 - 3° STRALCIO | 4.500.000 | Opere complementari | 2021 | | 4.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 675.000 | 1.575.000 | 1.350.000 | 900.000 | - | 4.500.000 |
| | BOMP189007 | Emilia- Romagna | S.S. 3bis | Lavori di adeguamento funzionale delle gallerie Tavolicci, Crocetta, Sarsina e Villa Onofri mediante ripristino dell'impermeabilizzazione e del rivestimento in c.a. delle volte e dei piedritti e successivo adeguamento degli impianti tecnologici. | 5.900.000 | Opere d'arte | 2021 | | 5.900.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 590.000 | 590.000 | 1.180.000 | 2.065.000 | 1.475.000 | 5.900.000 |
| | BOMP189008 | Emilia- Romagna | SS 3 bis | Allargamento ed adeguamento della piattaforma stradale - 1° stralcio | 15.000.000 | Opere complementari | 2021 | | 15.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 1.500.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 5.250.000 | 3.750.000 | 15.000.000 |
| | BOMP189009 | Emilia- Romagna | SS 3 bis | Lavori di ripristino ed adeguamento delle barriere laterali, bordo ponte e spartitraffico dal km 162+698 al km 228+850 in tratti saltuari | 5.000.000 | Barriere di sicurezza | 2021 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 750.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | - | 5.000.000 |
| | BOMP189010 | Emilia- Romagna | SS 3 bis | Lavori di fornitura e posa in opera di barriere antirumore dal km 162+698 al km 228+850 in tratti saltuari | 4.000.000 | Opere complementari | 2021 | | 4.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 600.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | 800.000 | - | 4.000.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|--|-----------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| | BOMP189011 | Emilia- Romagna | SS 3 bis | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale, segnaletica verticale, fornitura e/o posa in opera di barriere stradali dal km 162+698 al km 228+850 in tratti saltuari. | 6.000.000 | Piano viabile | 2020 | | 6.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 600.000 | 600.000 | 1.200.000 | 2.100.000 | 1.500.000 | - | 6.000.000 |
| | BOMP189012 | Emilia- Romagna | SS 3 bis | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei giunti di dilatazione dal km 162+698 al km 228+850 in tratti saltuari | 3.000.000 | Opere d'arte | 2021 | | 3.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 450.000 | 1.050.000 | 900.000 | 600.000 | - | 3.000.000 |
| | BOMP189013 | Emilia- Romagna | SS 3 bis | Lavori di posa in opera recinzione a delimitazione della proprietà ANAS lungo la S.S. 3 bis | 2.093.605 | Opere complementari | 2021 | | 2.093.605 | - | 100% | 0% | - | - | - | 314.041 | 732.762 | 628.081 | 418.721 | - | 2.093.605 |
| | BOMP189014 | Emilia- Romagna | SS 3 bis | Lavori di ripristino superficiale dei muri di sostegno | 2.000.000 | Opere d'arte | 2020 | | 2.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 300.000 | 970.000 | 730.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| | BOMP189015 | Emilia- Romagna | SS 3 bis | Lavori di manutenzione straordinaria delle opere d'arte minori (muri andatori, muri di sostegno) dal km 162+698 al km 228+850 in tratti saltuari. | 2.000.000 | Opere d'arte | 2021 | | 2.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 300.000 | 1.000.000 | 700.000 | - | - | 2.000.000 |
| | BOMP189016 | Emilia- Romagna | SS 3 bis | Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici avanzati per l'infomobilità e la sicurezza (E45 lotto II) - SMART ROAD | 4.000.000 | Impianti | 2021 | | 4.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 600.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | 800.000 | - | 4.000.000 |
| | BOMP189017 | Emilia- Romagna | SS 3 bis | Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria del Viadotto Teveriola 1 attraverso il ripristino delle pile, dei pulvini e della soletta degli impalcati. | 3.800.000 | Opere d'arte | 2021 | | 3.800.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 570.000 | 1.330.000 | 1.140.000 | 760.000 | - | 3.800.000 |
| | BOMP189018 | Emilia- Romagna | SS 3 bis | Lavori di manutenzione straordinaria delle pile del viadotto Fornello II al km 167+800, via destra e sinistra | 3.600.000 | Opere d'arte | 2021 | | 3.600.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 540.000 | 1.260.000 | 1.080.000 | 720.000 | - | 3.600.000 |
| | BOMP189019 | Emilia- Romagna | SS 3 bis | Lavori di ripristino di muro di controripa in c.a. rivestito in bozze, in corrispondenza delle bretelle dello svincolo di S. Piero in Bagno, sito al Km 178+700, soggetto a cedimento. | 753.000 | Opere d'arte | 2020 | | 753.000 | - | 100% | 0% | - | - | 112.950 | 365.205 | 274.845 | - | - | - | 753.000 |
| | BOMP189020 | Emilia- Romagna | SS 3 bis | Lavori di manutenzione straordinaria dei viadotti Rio Taverna e Rio Sam Vittore, dal km 216+980 al km 218+657 | 1.408.462 | Opere d'arte | 2020 | | 1.408.462 | - | 100% | 0% | - | - | 211.269 | 683.104 | 514.088 | - | - | - | 1.408.462 |
| | BOMP189021 | Emilia- Romagna | SS 3 bis | Lavori di manutenzione straordinaria del Viadotto Savio 2 dal km 172+040 al km 172+455 | 4.581.498 | Opere d'arte | 2021 | | 4.581.498 | - | 100% | 0% | - | - | - | 687.225 | 1.603.524 | 1.374.449 | 916.300 | - | 4.581.498 |
| | BOMP189022 | Emilia- Romagna | SS 3 bis | Lavori di manutenzione straordinaria del sovrappasso San Carlo al km 216+155 | 863.436 | Opere d'arte | 2020 | | 863.436 | - | 100% | 0% | - | - | 129.515 | 418.767 | 315.154 | - | - | - | 863.436 |
| | BOMP189023 | Emilia- Romagna | SS 3 bis | Lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Ponte Giorgi, al km 207+000 - 1° stralcio | 3.000.000 | Opere d'arte | 2021 | | 3.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 450.000 | 1.050.000 | 900.000 | 600.000 | - | 3.000.000 |
| | BOMP189024 | Emilia- Romagna | SS 3 bis | Lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Barciano, al km 175+544. | 5.000.000 | Opere d'arte | 2021 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 750.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | - | 5.000.000 |
| | BOMP189025 | Emilia- Romagna | SS 3 bis | Lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Savio VIII, al km 205+000 | 4.000.000 | Opere d'arte | 2021 | | 4.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 600.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | 800.000 | - | 4.000.000 |
| | BOMP189026 | Emilia- Romagna | SS 3 bis | Lavori di manutenzione straordinaria delle opere d'arte dello svincolo di Canili, al km 162+800 della S.S. 3 bis "Tiberina" - 2° Stralcio | 4.000.000 | Opere d'arte | 2021 | | 4.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 600.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | 800.000 | - | 4.000.000 |
| | BOMP189027 | Emilia- Romagna | SS 3 bis | Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici avanzati per l'infomobilità e la sicurezza (E55 lotto I) - SMART ROAD | 4.000.000 | Impianti | 2020 | | 4.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 600.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | - | - | 4.000.000 |
| | BOMP189028 | Emilia- Romagna | SS309, SS309dir, SS16 | Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici avanzati per l'infomobilità e la sicurezza (E55 Lotto II) - SMART ROAD | 5.000.000 | Impianti | 2021 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 750.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | - | 5.000.000 |
| | BOMP189029 | Emilia- Romagna | SS 309 | Lavori di ripristino dei ponti sullo scolo Cerba, sul canale Fossatone, sullo scolo Colmata, sul canale Bellocchio, collegamento Taglio Nuovo e sul canale Bianco, lungo la S.S. 309 "Romea". | 1.000.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 150.000 | 485.000 | 365.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| | BOMP189030 | Emilia- Romagna | SS9 | Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento sismico del viadotto San Faustino, al km 227 bis +800 della S.S. 9 "Via Emilia" | 1.200.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.200.000 | - | 100% | 0% | - | - | 180.000 | 582.000 | 438.000 | - | - | - | 1.200.000 |
| | BOMP189031 | Emilia- Romagna | SS309 | Lavori di ripristino del ponte sul Canale "Vallona", dal km 50+646 al km 50+668 della S.S. 309 "Romea" | 300.000 | Opere d'arte | 2020 | | 300.000 | - | 100% | 0% | - | - | 45.000 | 145.500 | 109.500 | - | - | - | 300.000 |
| | BOMP189032 | Emilia- Romagna | SS309 | Lavori di ripristino del ponte sul "Po di Volano", dal km 42+200 al km 42+275 della S.S. 309 "Romea" | 826.500 | Opere d'arte | 2020 | | 826.500 | - | 100% | 0% | - | - | 123.975 | 400.853 | 301.673 | - | - | - | 826.500 |
| F17H180030400 01 | NOMSGE00203 | Liguria | SS1 | SS 1 Aurelia. Lavori di demolizione e ricostruzione del Ponte Quiliano. | 4.500.000 | Opere d'arte | 2020 | - | 4.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 675.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.125.000 | - | - | 4.500.000 |
| | NOMSGE00204 | Liguria | SS1 | SS 1 Aurelia. Lavori di costruzione della galleria paramassi a proseguio della galleria Pizzo. | 3.000.000 | Opere d'arte | 2021 | | 3.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 450.000 | 1.050.000 | 900.000 | 600.000 | - | 3.000.000 |
| | NOMSGE00205 | Liguria | SS 1 | S.S. 1 "Aurelia". Interventi di messa in sicurezza delle pendici rocciose dal km 544+000 al km 572+000 in tratti saltuari. | 2.500.000 | Opere complementari | 2021 | | 2.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 375.000 | 875.000 | 750.000 | 500.000 | - | 2.500.000 |
| F81B990000100 01 | MICP19E1ABA1 | Lombardia | SS9 | Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale in tratti saltuari. | 1.200.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.020.000 | 180.000 | 85% | 15% | - | 180.000 | 600.000 | 360.000 | 60.000 | - | - | - | 1.200.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot | |
|-----------------|----------------|-----------|--------------------|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F37H9300000001 | MICP19E1AAA2 | Lombardia | SS36 | Lavori di M.S. - Rifacimento della pavimentazione stradale ammalorata, delle rampe degli svincoli, bretelle di collegamento, contro strade e piste ciclabili, comprese tra i km 13+000 e il km 44+500 | 814.400 | Piano viabile | 2019 | | 692.240 | 122.160 | 85% | 15% | - | 122.160 | 407.200 | 244.320 | 40.720 | - | - | - | 814.400 | |
| | MICP19E2AAAB3 | Lombardia | SS36 | Lavori di MS - Messa in sicurezza dei by-pass carrabili | 1.000.000 | Opere complementari | 2020 | | 1.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 150.000 | 485.000 | 365.000 | - | - | - | 1.000.000 | |
| | MICP19E2AAA4 | Lombardia | SS36 | Lavori di M.S. per la sostituzione di barriere metalliche spartitraffico con barriere a muretto tipo New Jersey in punti critici e sul tracciato stradale | 1.200.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 1.200.000 | - | 100% | 0% | - | - | 180.000 | 582.000 | 438.000 | - | - | - | 1.200.000 | |
| | MICP19E2AAA5 | Lombardia | SS36 | Lavori di M.S. per la sostituzione dei portoni e delle porte delle uscite di sicurezza in galleria lungo la S.S. 36 dal km 8+555 al km 96+000 | 750.000 | Opere complementari | 2020 | | 750.000 | - | 100% | 0% | - | - | 112.500 | 363.750 | 273.750 | - | - | - | 750.000 | |
| | MICP19E2AAB6 | Lombardia | SS36 | Lavori di M.S. per la tinteggiatura di piedritti delle gallerie | 1.000.000 | Opere complementari | 2020 | | 1.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 150.000 | 485.000 | 365.000 | - | - | - | 1.000.000 | |
| F37H19001320001 | NOMSMI00543 | Lombardia | SS36 | Lavori di M.S. per la protezione di punti critici del tracciato stradale con installazione di nuovi dispositivi e la sostituzione di quelli esistenti danneggiati per incidenti | 300.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 255.000 | 45.000 | 85% | 15% | - | 45.000 | 150.000 | 90.000 | 15.000 | - | - | - | 300.000 | |
| | MICP19E2AAA8 | Lombardia | SS36 | Lavori di M.S. per la fornitura e posa in opera di canalette metalliche per la captazione e lo smaltimento delle acque di infiltrazione nella galleria del Monte Barro | 450.000 | Opere complementari | 2020 | | 450.000 | - | 100% | 0% | - | - | 67.500 | 218.250 | 164.250 | - | - | - | 450.000 | |
| | MICP19E2AAAB9 | Lombardia | SS36 | Lavori di M.S. per il rifacimento dei giunti della pavimentazione ammalorati | 550.000 | Piano viabile | 2020 | | 550.000 | - | 100% | 0% | - | - | 82.500 | 266.750 | 200.750 | - | - | - | 550.000 | |
| | MICP19E2AAA10 | Lombardia | SS36 | Lavori di M.S. per la sistemazione delle banchine centrali e laterali nel tratto a doppia carreggiata con due corsie per direzione di marcia | 500.000 | Piano viabile | 2020 | | 500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 75.000 | 242.500 | 182.500 | - | - | - | 500.000 | |
| | MICP19E2AAA11 | Lombardia | SS36 | Galleria Monte Barro - lavori di M.S. di verniciatura delle pareti, di pulizia e di sostituzione della segnaletica marginale all'interno della galleria | 400.000 | Opere complementari | 2020 | | 400.000 | - | 100% | 0% | - | - | 60.000 | 194.000 | 146.000 | - | - | - | 400.000 | |
| | MICP19E2AAB12 | Lombardia | SS36 | Lavori di M.S. per il ripristino del viadotto Buria | 1.600.000 | Opere d'arte | 2021 | | 1.600.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 240.000 | 800.000 | 560.000 | - | - | - | 1.600.000 |
| | MICP19E2AAB13 | Lombardia | SS36 | Lavori di M.S. per il ripristino del sovrappasso interpoderale alla S.S. 36 | 900.000 | Opere d'arte | 2020 | | 900.000 | - | 100% | 0% | - | - | 135.000 | 436.500 | 328.500 | - | - | - | 900.000 | |
| | MICP19E2AAB14 | Lombardia | SS36 | Lavori di M.S. per il ripristino del viadotto sul torrente Pioverna | 1.600.000 | Opere d'arte | 2021 | | 1.600.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 240.000 | 800.000 | 560.000 | - | - | - | 1.600.000 |
| | MICP19E2AAA15 | Lombardia | SS36 | Lavori di M.S. per il ripristino del sovrappasso in territorio comunale di Niobionno fraz. Gaggio | 1.600.000 | Opere d'arte | 2021 | | 1.600.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 240.000 | 800.000 | 560.000 | - | - | - | 1.600.000 |
| | MICP19E2AAA16 | Lombardia | SS36 | Lavori di M.S. per il ripristino del sovrappasso in territorio comunale di Bosio Parini | 1.600.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.600.000 | - | 100% | 0% | - | - | 240.000 | 776.000 | 584.000 | - | - | - | 1.600.000 | |
| | MICP19E2AAA17 | Lombardia | SS36 | Lavori di M.S. del sovrappasso di Cascina Rebecca in territorio comunale di Giussano | 900.000 | Opere d'arte | 2020 | | 900.000 | - | 100% | 0% | - | - | 135.000 | 436.500 | 328.500 | - | - | - | 900.000 | |
| | MICP19E2ASOA18 | Lombardia | SS36 | Lavori di M.S. il miglioramento delle opere di protezione laterale | 2.000.000 | Barriere di sicurezza | 2021 | | 2.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 300.000 | 1.000.000 | 700.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| | MICP19E2ASOA19 | Lombardia | SS36 | Lavori di M.S. la protezione del corpo stradale dalla caduta massi | 1.000.000 | Opere complementari | 2020 | | 1.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 150.000 | 485.000 | 365.000 | - | - | - | 1.000.000 | |
| | MICP19E2ASOA20 | Lombardia | SS36 | Lavori di M.S. per il miglioramento della segnaletica veritcale | 800.000 | Opere complementari | 2019 | | 680.000 | 120.000 | 85% | 15% | - | 120.000 | 400.000 | 240.000 | 40.000 | - | - | - | 800.000 | |
| | MICP19E2ASOA21 | Lombardia | SS36 | Lavori di prolungamento dell'esistente galleria tra il km 135+040 e 135+100 | 3.500.000 | Opere d'arte | 2021 | | 3.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 525.000 | 1.225.000 | 1.050.000 | 700.000 | - | - | 3.500.000 |
| F57H18002840001 | MICP19E1AAB21 | Lombardia | SS 36 - SS 36 racc | Lavori di MS di risanamento della pavimentazione stradale della SS 36 "de Lago di Como e dello Spluga" dal km 49+500 al km 96+700 e della SS 36 Racc. "Raccordo Lecco - Valsassina" | 1.445.600 | Piano viabile | 2019 | | 1.228.760 | 216.840 | 85% | 15% | - | 216.840 | 722.800 | 433.680 | 72.280 | - | - | - | 1.445.600 | |
| | MICP19E2ASOA23 | Lombardia | SS36 | Lavori di MS per la protezione del piano viabile dalla caduta massi | 1.300.000 | Opere d'arte | 2019 | | 1.105.000 | 195.000 | 85% | 15% | - | 195.000 | 650.000 | 390.000 | 65.000 | - | - | - | 1.300.000 | |
| F37H18003740001 | ACMSAN00534 | Marche | SS16 | Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento sismico delle pile, il ripristino corticale dei calcestruzzi ammalorati degli elementi strutturali e sistemazione della regimentazione delle acque meteoriche provenienti dalla piattaforma stradale del viadotto "Madonna del Carmine" | 1.312.500 | Opere d'arte | 2021 | | 1.312.500 | - | 100% | 0% | - | - | - | 196.875 | 656.250 | 459.375 | - | - | - | 1.312.500 |
| | ACMSAN00535 | Marche | SS16 | Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento sismico delle fondazioni e pile, il ripristino corticale dei calcestruzzi ammalorati degli elementi strutturali e sistemazione della regimentazione delle acque meteoriche provenienti dalla piattaforma stradale del viadotto "Pontelungo" | 2.912.500 | Opere d'arte | 2021 | | 2.912.500 | - | 100% | 0% | - | - | - | 436.875 | 1.019.375 | 873.750 | 582.500 | - | - | 2.912.500 |
| F17H18002690001 | ACMSAN00536 | Marche | SS16 | Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento sismico delle fondazioni e pile, il ripristino corticale dei calcestruzzi ammalorati degli elementi strutturali e sistemazione della regimentazione delle acque meteoriche provenienti dalla piattaforma stradale del Viadotto Falconara I | 5.775.000 | Opere d'arte | 2021 | | 5.775.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 577.500 | 577.500 | 1.155.000 | 2.021.250 | 1.443.750 | - | 5.775.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot | |
|-----------------|---------------|---------|--------------------------|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----------|-----------|
| F37H18003930001 | BAMS19MABAA | Puglia | SS16 | Lavori di M.P. consistenti nel ripristino delle parti corticali ammalorate delle opere d'arte al km 747+150, km 753+420, km 753+600, km 760+400, km 761+780,km 763+000, km 766+700 e km 773+450. Il° Stralcio. | 2.100.000 | Opere d'arte | 2021 | | 2.100.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 315.000 | 735.000 | 630.000 | 420.000 | - | 2.100.000 | |
| F37H18003940001 | BAMS19MMBAA | Puglia | SS16 | Lavori di M.S. della pavimentazione stradale in tratti saltuari dal km 715+000 al km 791+000. Il° Stralcio | 2.000.000 | Piano viabile | 2020 | | 2.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 300.000 | 970.000 | 730.000 | - | - | - | 2.000.000 | |
| F57H18002740001 | BAMS19MCBAA | Puglia | SS16 | Lavori di pulizia e ripristino funzionalità delle opere di regimentazione idraulica dal km 715+000 al km 752+000. | 800.000 | Opere complementari | 2020 | | 800.000 | - | 100% | 0% | - | - | 120.000 | 388.000 | 292.000 | - | - | - | 800.000 | |
| F57H18002750001 | BAMS19MIBAA | Puglia | SS16 | S.S. 16 Lavori di M.S. della segnaletica verticale, marginale e complementare dal km 750+000 al km 811+350. Il° Stralcio. | 1.000.000 | Opere complementari | 2020 | | 1.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 150.000 | 485.000 | 365.000 | - | - | - | 1.000.000 | |
| F57H18002760001 | BAMS19MPLE1 | Puglia | SS.16 | Lavori di M.S. per miglioramento della sicurezza stradale mediante la sostituzione e/o integrazione dei dispositivi di ritenuta lungo la SS 16 nel tratto compreso tra il Km 971+000 ed il Km 975+000. | 2.000.000 | barriere di sicurezza | 2021 | | 2.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 300.000 | 1.000.000 | 700.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| F27H18002930001 | BAMS19MMFGA | Puglia | SS.16 | Lavori consistenti nel ripristino della pavimentazione ammalorata ai fini dell'innalzamento e del miglioramento degli standard della sicurezza stradale lungo la SS16 Adriatica tra il Km. 682+000 e il Km 715+000 | 1.000.000 | Piano viabile | 2020 | | 1.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 150.000 | 485.000 | 365.000 | - | - | - | 1.000.000 | |
| F37H18003950001 | BAMS19MCFG | Puglia | SS.16 | Lavori consistenti nel ripristino, rafforzamento, e adeguamento delle opere di regimentazione idraulica ai fini dell'innalzamento e del miglioramento degli standard della sicurezza stradale lungo la SS16 Adriatica tra il Km. 682+000 e il Km 715+000 | 800.000 | Opere complementari | 2020 | | 800.000 | - | 100% | 0% | - | - | 120.000 | 388.000 | 292.000 | - | - | - | 800.000 | |
| F37H18003960001 | BAMS19MPFGA | Puglia | SS.16 | Lavori finalizzati all'innalzamento dei livelli di sicurezza mediante la sostituzione e il ripristino delle barriere di sicurezza esistenti in T.S. tra il Km. 682+000 e il Km 715+000 | 1.200.000 | barriere di sicurezza | 2020 | | 1.200.000 | - | 100% | 0% | - | - | 180.000 | 582.000 | 438.000 | - | - | - | 1.200.000 | |
| F27H18002940001 | BAMS19ROTFGA | Puglia | SS.16 | Intervento finalizzato all'innalzamento e miglioramento della sicurezza stradale , mediante la realizzazione di una rotondina lungo la SS 16 Adriatica al Km.622+500 | 1.800.000 | Opere complementari | 2021 | | 1.800.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 270.000 | 900.000 | 630.000 | - | - | - | 1.800.000 |
| F27H18002940001 | BAMS19ROTFGA1 | Puglia | SS.16 | Intervento finalizzato all'innalzamento e miglioramento della sicurezza stradale , mediante la realizzazione di una rotondina lungo la SS 16 Adriatica al Km.608+670 | 1.000.000 | Opere complementari | 2020 | | 1.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 150.000 | 485.000 | 365.000 | - | - | - | 1.000.000 | |
| F57H18002770001 | BAMS19MPLE | Puglia | SS16 | INNALZAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA STRADALE MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DELLA BARRIERA SPARTITRAFFICO LUNGO LA SS 16 NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 964+500 ED IL KM 965+500 E TRA IL KM 967+000 ED IL KM 981+700. | 4.800.000 | barriere di sicurezza | 2020 | | 4.800.000 | - | 100% | 0% | - | - | 720.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.200.000 | - | - | - | 4.800.000 |
| | | Sicilia | A29 -A29dir | Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale lungo l'Autostrada A29 "Palermo-Mazara del Vallo" dal km 52+000 al km 114+800 in entrambe le carreggiate e lungo l'A29 Dir "Alcamo-Trapani" e l'A29 Dir.A "Diramazione per Birgi" | 800.000 | Opere complementari | 2020 | | 800.000 | - | 100% | 0% | - | - | 120.000 | 388.000 | 292.000 | - | - | - | 800.000 | |
| | | Sicilia | A29-A29Racc-A29Racc. bis | Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale lungo l'Autostrada A29 "Palermo-Mazara del Vallo" dal km 0+000 al km 52+000 e lungo le autostrade A29 Racc. e A29 Racc.bis in entrambe le carreggiate | 500.000 | Opere complementari | 2020 | | 500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 75.000 | 242.500 | 182.500 | - | - | - | 500.000 | |
| | | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale lungo l'Autostrada A19 "Palermo-Catania" dal km 0+000 al km 72+800 e lungo l'autostrada A19 dir in entrambe le carreggiate | 500.000 | Opere complementari | 2020 | | 500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 75.000 | 242.500 | 182.500 | - | - | - | 500.000 | |
| | | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale lungo l'Autostrada A19 "Palermo-Catania" dal km 72+800 al km 192+800 in entrambe le carreggiate | 800.000 | Opere complementari | 2020 | | 800.000 | - | 100% | 0% | - | - | 120.000 | 388.000 | 292.000 | - | - | - | 800.000 | |
| | | Sicilia | A19 | Interventi di ripristino del piano viabile in tratti omogenei tra i km 0+000 e 5+300 dell'Autostrada A19 dir e tra i km 0+000 e 72+800 dell'Autostrada A19 "PA-CT" in entrambe le carreggiate. | 2.500.000 | Piano viabile | 2020 | | 2.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 375.000 | 750.000 | 750.000 | 625.000 | - | - | - | 2.500.000 |
| | | Sicilia | A19 | Interventi di ripristino del piano viabile tra il km 72+800 e lo Svincolo di Enna dell'Autostrada A19 "PA-CT" in entrambe le carreggiate. | 3.500.000 | Piano viabile | 2020 | | 3.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 525.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 875.000 | - | - | - | 3.500.000 |
| | | Sicilia | A19 | Interventi di ripristino del piano viabile tra lo Svincolo di Enna ed il km 192+800 dell'Autostrada A19 "PA-CT" in entrambe le carreggiate. | 3.500.000 | Piano viabile | 2021 | | 3.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 525.000 | 1.225.000 | 1.050.000 | 700.000 | - | - | 3.500.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----|---------|---------|--------------------------|--|-----------|---------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Sicilia | A29 | Interventi di ripristino della sovrastruttura stradale e del piano viabile in tratti omogenei compresi tra i km 90+000 e 114+300 dell'Autostrada A29 "Palermo - Mazara del Vallo". | 4.000.000 | Piano viabile | 2020 | | 4.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 600.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | - | - | 4.000.000 |
| | | Sicilia | A29 | Interventi di ripristino della sovrastruttura stradale e del piano viabile in tratti omogenei compresi tra i km 0+000 e 36+900 dell'Autostrada A29 Dir "Alcamo - Trapani". | 3.240.000 | Piano viabile | 2020 | | 3.240.000 | - | 100% | 0% | - | - | 486.000 | 972.000 | 972.000 | 810.000 | - | - | 3.240.000 |
| | | Sicilia | A29-A29Racc-A29Racc. bis | Lavori di ripristino della sovrastruttura stradale lungo l'Autostrada A29 "Palermo-Mazara del Vallo" dal km 0+000 al km 52+000 e lungo le autostrade A29 Racc. e A29 Racc.bis in entrambe le carreggiate | 3.500.000 | Piano viabile | 2021 | | 3.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 525.000 | 1.225.000 | 1.050.000 | 700.000 | - | 3.500.000 |
| | | Sicilia | A29-A29Dir-A29Dir.A | Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza ed al ripristino corticale di opere d'arte, lungo l'Autostrada A29 "Palermo-Mazara del Vallo" dal km 52+000 al km 114+800 in entrambe le carreggiate e lungo l'A29 Dir "Alcamo-Trapani" e l'A29 Dir.A "Diramazione per Birgi" | 3.500.000 | Opere d'arte | 2021 | | 3.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 525.000 | 1.225.000 | 1.050.000 | 700.000 | - | 3.500.000 |
| | | Sicilia | A29-A29Racc-A29Racc. bis | Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza ed al ripristino corticale di opere d'arte, lungo l'Autostrada A19 dir, tra i km 0+000 e 72+800 dell'Autostrada A19 "PA-CT", tra i km 0+000 e 52+000 dell'Autostrada A29 e lungo le autostrade A29 Racc. e A29 Racc.bis | 2.000.000 | Opere d'arte | 2021 | | 2.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 300.000 | 1.000.000 | 700.000 | - | - | 2.000.000 |
| | | Sicilia | A19 | Installazione di sistemi smart Road lungo la A19 "Palermo-Catania" dal km 0+000 al km 92+600 - lotto I | 5.000.000 | Impianti | 2020 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 750.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | - | - | 5.000.000 |
| | | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza ed al ripristino corticale di opere d'arte, lungo l'Autostrada A19 "PA-CT" nel tratto compreso tra i km 72+800 e 192+800 in entrambe le carreggiate. | 3.000.000 | Opere d'arte | 2021 | | 3.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 450.000 | 1.050.000 | 900.000 | 600.000 | - | 3.000.000 |
| | | Sicilia | A29 | Lavori di risanamento strutturale del viadotto Marchese posto tra il km 72+346 ed il km 72+990 dell'Autostrada A29 "Palermo - Mazara del Vallo" in entrambe le carreggiate. | 3.500.000 | Opere d'arte | 2021 | | 3.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 525.000 | 1.225.000 | 1.050.000 | 700.000 | - | 3.500.000 |
| | | Sicilia | A29 | Lavori di risanamento strutturale del viadotto Issiotti posto tra i km 81+757 e 81+990 dell'Autostrada A29" Palermo - Mazara del Vallo" in entrambe le carreggiate. | 3.500.000 | Opere d'arte | 2021 | | 3.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 525.000 | 1.225.000 | 1.050.000 | 700.000 | - | 3.500.000 |
| | | Sicilia | A29 | Lavori di risanamento strutturale del viadotto Galviano, posto tra i km 87+606 ed il km 87+970 dell'Autostrada A29 "Palermo - Mazara del Vallo". | 4.000.000 | Opere d'arte | 2021 | | 4.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 600.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | 800.000 | - | 4.000.000 |
| | | Sicilia | A29 | Lavori di risanamento strutturale del viadotto Valle Croce, posto tra i km 85+000 ed il km 85+298 dell'A/29 "Palermo - Mazara del Vallo in entrambe le carreggiate. | 3.500.000 | Opere d'arte | 2021 | | 3.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 525.000 | 1.225.000 | 1.050.000 | 700.000 | - | 3.500.000 |
| | | Sicilia | A19 | Lavori di risanamento strutturale del viadotto Casteldaccia ubicato dal km 8+390 al km 8+660 dell'autostrada A/19 "Palermo - Catania" in entrambe le carreggiate. | 3.500.000 | Opere d'arte | 2021 | | 3.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 525.000 | 1.225.000 | 1.050.000 | 700.000 | - | 3.500.000 |
| | | Sicilia | A19 | Installazione di sistemi smart Road lungo la A19 "Palermo-Catania" dal km 0+000 al km 92+600 - lotto II | 5.000.000 | Impianti | 2021 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 750.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | - | 5.000.000 |
| | | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria di risanamento strutturale dei viadotti Cardiola e Oleandri posti tra i km 15+120 e 15+870 dell'Autostrada A/19 Palermo-Catania in entrambe le carreggiate. | 4.000.000 | Opere d'arte | 2021 | | 4.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 600.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | 800.000 | - | 4.000.000 |
| | | Sicilia | A19 | Installazione di sistemi smart Road lungo la A19 "Palermo-Catania" - lotto III | 5.000.000 | Impianti | 2021 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 750.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | - | 5.000.000 |
| | | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria di risanamento strutturale del viadotto "Fiume Imera" posto tra i km 38+080 e 38+877 dell'Autostrada A19 Palermo-Catania in entrambe le carreggiate. | 4.000.000 | Opere d'arte | 2021 | | 4.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 600.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | 800.000 | - | 4.000.000 |
| | | Sicilia | A19 | Installazione di sistemi smart Road lungo la A19 "Palermo-Catania" - lotto IV | 6.000.000 | Impianti | 2021 | | 6.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 600.000 | 600.000 | 1.200.000 | 2.100.000 | 1.500.000 | 6.000.000 |
| | | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria di risanamento strutturale dei viadotti Ferrovia, Fiumetorto e Buonfornello posti tra i km 32+700 e 39+100 dell'Autostrada A/19 Palermo-Catania in entrambe le carreggiate. | 4.500.000 | Opere d'arte | 2021 | | 4.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 675.000 | 1.575.000 | 1.350.000 | 900.000 | - | 4.500.000 |
| | | Sicilia | A29 | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei giunti di dilatazione previo ripristino delle testate di soletta in tratti saltuari compresi tra i km 52+000 e 114+400 dell'A29 e tra i km 0+000 e 36+900 dell'A29/dir di competenza del CMA | 2.000.000 | Opere d'arte | 2021 | | 2.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 300.000 | 1.000.000 | 700.000 | - | - | 2.000.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|-------------|---------|-----------------|---|------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei giunti di dilatazione previo ripristino delle testate di soletta in tratti saltuari compresi tra i km 0+000 e 72+800 dell'A19 e tra i km 0+000 e 52+000 dell'A29 di competenza del CMB | 2.000.000 | Opere d'arte | 2021 | | 2.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 300.000 | 1.000.000 | 700.000 | - | - | 2.000.000 |
| | | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei giunti di dilatazione previo ripristino delle testate di soletta in tratti saltuari compresi tra i km 72+800 e 192+000 dell'A19 di competenza del CMC | 3.000.000 | Opere d'arte | 2021 | | 3.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 450.000 | 1.050.000 | 900.000 | 600.000 | - | 3.000.000 |
| | | Sicilia | A19 | Lavori di risanamento strutturale del viadotto Giardinello, posto tra i km 22+420 e 22+700, e del viadotto Brocato I, posto tra i km 31+120 e 31+365 dell'Autostrada A19 Palermo-Catania in entrambe le carreggiate. | 3.500.000 | Opere d'arte | 2021 | | 3.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 525.000 | 1.225.000 | 1.050.000 | 700.000 | - | 3.500.000 |
| | | Sicilia | A29 | Lavori di risanamento strutturale del viadotto Canalotto, lungo l'A29 " Palermo - Mazara del Vallo" in entrambe le carreggiate. | 2.000.000 | Opere d'arte | 2021 | | 2.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 300.000 | 1.000.000 | 700.000 | - | - | 2.000.000 |
| | | Sicilia | A19 | Lavori di risanamento strutturale del Viadotto Consiglio, ubicato al km 95+200 dell'Autostrada A19 "Palermo - Catania" in entrambe le direzioni. | 3.500.000 | Opere d'arte | 2021 | | 3.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 525.000 | 1.225.000 | 1.050.000 | 700.000 | - | 3.500.000 |
| | | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture del Viadotto Kamut ubicato tra i km 116+920 e 117+181 e del Viadotto Gurgazzi tra i 119+980 e 120+770 dell'Autostrada A19 "Palermo - Catania" in entrambe le direzioni. | 4.990.000 | Opere d'arte | 2021 | | 4.990.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 748.500 | 1.746.500 | 1.497.000 | 998.000 | - | 4.990.000 |
| | | Sicilia | A19 | Lavori di risanamento strutturale dei Viadotti Ferrarelle, Scaldaferro, Cappuccini e Misericordia tra i km 112+596 e 117+730 dell'Autostrada A/19 "Palermo - Catania" entrambe le direzioni. | 4.500.000 | Opere d'arte | 2021 | | 4.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 675.000 | 1.575.000 | 1.350.000 | 900.000 | - | 4.500.000 |
| | | Sicilia | A19 | Lavori di risanamento delle strutture del Viadotto San Giovanni dal km 121+073 al km 121+671 in entrambe le carreggiate dell'Autostrada A19 Palermo - Catania. | 4.950.000 | Opere d'arte | 2021 | | 4.950.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 742.500 | 1.732.500 | 1.485.000 | 990.000 | - | 4.950.000 |
| | | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria sulle strutture del Viadotto Mulini tra i 113+034 e 114+064 in entrambe le direzioni - stralcio III | 4.900.000 | Opere d'arte | 2021 | | 4.900.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 735.000 | 1.715.000 | 1.470.000 | 980.000 | - | 4.900.000 |
| | | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture della carreggiata direzione Palermo del viadotto Cannatello ubicato al km 84+700 dell'autostrada A19 " Palermo - Catania". | 4.970.000 | Opere d'arte | 2021 | | 4.970.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 745.500 | 1.739.500 | 1.491.000 | 994.000 | - | 4.970.000 |
| | | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture e di adeguamento degli impianti tecnologici alla vigente normativa per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle gallerie Fortolese e San Nicola dell'autostrada A19 "PA-CT". | 20.000.000 | Impianti | 2021 | | 20.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 |
| | | Sicilia | A29Dir-A29Dir.A | Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza in tratti omogenei dell'Autostrada A29 "Palermo-Mazara del Vallo" dal km 52+000 al km 114+800 in entrambe le carreggiate e dell'A29 Dir "Alcamo-Trapani" e A29 Dir.A "Diramazione per Birgi" | 2.500.000 | Barriere di sicurezza | 2021 | | 2.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 375.000 | 875.000 | 750.000 | 500.000 | - | 2.500.000 |
| | | Sicilia | A19 | Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza in tratti omogenei compresi tra il km 72+800 ed il km 192+800 dell'A19 "Palermo - Catania" in entrambe le carreggiate compreso gli svincoli. Stralcio 3. | 2.500.000 | Barriere di sicurezza | 2021 | | 2.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 375.000 | 875.000 | 750.000 | 500.000 | - | 2.500.000 |
| | | Sicilia | A19 | Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza in tratti omogenei tra il km 50+720 ed il km 72+800 lungo l'A19 "Palermo - Catania" in entrambe le carreggiate. | 2.500.000 | Barriere di sicurezza | 2021 | | 2.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 375.000 | 875.000 | 750.000 | 500.000 | - | 2.500.000 |
| | | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere di sicurezza metalliche del viadotto Imera II lungo l'A19 "Palermo - Catania" in entrambe le carreggiate. | 3.750.000 | Barriere di sicurezza | 2021 | | 3.750.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 562.500 | 1.312.500 | 1.125.000 | 750.000 | - | 3.750.000 |
| | | Sicilia | A19 | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere di sicurezza dei viadotti Maredolce, Favara, Cefala, Portelle, Bevuto, Barratina1, Barratina2, Tre Pietre lungo l'A19 " Palermo - Catania" in entrambe le carreggiate. | 3.750.000 | Barriere di sicurezza | 2021 | | 3.750.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 562.500 | 1.312.500 | 1.125.000 | 750.000 | - | 3.750.000 |
| F17H18003050001 | ACMSFI00445 | Toscana | S.S. 1 | S.S. n° 1 Aurelia - Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della pavimentazione stradale con realizzazione di tappeto d'usura di tipo drenante tra il km 256+000 (San Vincenzo) e il km 265+000 (Donoratico) in entrambe le carreggiate. | 5.790.000 | Piano viabile | 2021 | | 5.790.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 579.000 | 579.000 | 1.158.000 | 2.026.500 | 1.447.500 | 5.790.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|---------------------|-------------|---------|-----------|--|------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| F17H180021400 01 | FIMS1519173 | Toscana | S.S. 1 | Lavori di Manutenzione Programmata per il risanamento della pavimentazione stradale tra il Km 268+200 (Cecina Sud) e il Km 310+700 (Livorno), in tratti saltuari in entrambe le carreggiate | 3.730.000 | Piano viabile | 2020 | | 3.730.000 | - | 100% | 0% | - | - | 559.500 | 1.119.000 | 1.119.000 | 932.500 | - | - | 3.730.000 |
| F27H180023800 01 | FIMS1519167 | Toscana | S.S. 3Bis | Interventi urgenti di risanamento e consolidamento del corpo stradale e rilevato con relativa sistemazione idraulica del tratto compreso tra i Km. 150+000 e Km. 153+000 interessato da dissesti idreogeologici. | 9.940.000 | Opere complementari | 2021 | - | 9.940.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 994.000 | 994.000 | 1.988.000 | 3.479.000 | 2.485.000 | 9.940.000 |
| F67H180019000 01 | FIMS1519168 | Toscana | S.S. 3Bis | Lavori di adeguamento degli impianti di illuminazione presenti all'interno delle gallerie "Poggio" e "Pozzale" | 1.000.000 | Impianti | 2021 | | 1.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 150.000 | 500.000 | 350.000 | - | - | 1.000.000 |
| F27H180024000 01 | FIMS1519169 | Toscana | S.S. 3Bis | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle attuali normative delle barriere di sicurezza laterali e spartitraffico in tratti saltuari tra il km 133+755 e il km 162+698. | 5.730.000 | Barriere di sicurezza | 2021 | | 5.730.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 573.000 | 573.000 | 1.146.000 | 2.005.500 | 1.432.500 | 5.730.000 |
| F67H180019100 01 | FIMS1519170 | Toscana | S.S. 3Bis | Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici avanzati per l'infomobilità e la sicurezza - SMART ROAD | 5.000.000 | Impianti | 2021 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 750.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | - | 5.000.000 |
| F27H180024100 01 | FIMS1519171 | Toscana | S.S. 3Bis | Ripristini strutturali, corticali e profondi, interventi di impermeabilizzazioni degli impalcati e regimentazione delle acque di piattaforma, ripristino giunti di dilatazione, sostituzione appoggi ed adeguamento delle barriere di protezione. (Viadotto Dante) | 6.240.000 | Opere d'arte | 2021 | | 6.240.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 624.000 | 624.000 | 1.248.000 | 2.184.000 | 1.560.000 | 6.240.000 |
| F27H180024200 01 | FIMS1519172 | Toscana | S.S. 3Bis | Ripristini strutturali, corticali e profondi, interventi di impermeabilizzazioni degli impalcati e regimentazione delle acque di piattaforma, ripristino giunti di dilatazione, sostituzione appoggi ed adeguamento delle barriere di protezione. (Viadotto Tevere II) | 8.000.000 | Opere d'arte | 2021 | | 8.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 800.000 | 800.000 | 1.600.000 | 2.800.000 | 2.000.000 | 8.000.000 |
| | | Umbria | SS 675 | SS.675. Lavori urgenti di sostituzione ed integrazione delle barriere di sicurezza stradale in tratti saltuari dal km 30+200 al km 11+100 2° stralcio | 10.000.000 | Barriere di sicurezza | 2021 | | 10.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 10.000.000 |
| | | Umbria | S.S.675 | Ripristini localizzati e messa in sicurezza di n.6 scatolari in tratti saltuari | 420.000 | Opere d'arte | 2021 | | 420.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 63.000 | 210.000 | 147.000 | - | - | 420.000 |
| | | Umbria | SS 3 BIS | Miglioramento sismico Viadotto sul torrente Assino 2 | 5.200.000 | Opere d'arte | 2021 | | 5.200.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 520.000 | 520.000 | 1.040.000 | 1.820.000 | 1.300.000 | 5.200.000 |
| | | Umbria | SS 3 BIS | Ripristini localizzati e messa in sicurezza di n.26 scatolari in tratti saltuari | 1.850.000 | Opere d'arte | 2021 | | 1.850.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 277.500 | 925.000 | 647.500 | - | - | 1.850.000 |
| | | Umbria | SS 3 BIS | Ripristini localizzati e messa in sicurezza di n.27 sottovia in tratti saltuari | 2.000.000 | Opere d'arte | 2021 | | 2.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 300.000 | 1.000.000 | 700.000 | - | - | 2.000.000 |
| | | Umbria | SS 3 BIS | SS.3bis Lavori urgenti di sostituzione ed integrazione delle barriere di sicurezza stradale dal km 0+000 al km 133+744 2 STRALCIO A | 12.000.000 | Barriere di sicurezza | 2021 | | 12.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 1.200.000 | 1.200.000 | 2.400.000 | 4.200.000 | 3.000.000 | 12.000.000 |
| | | Umbria | SS 3 BIS | SS.3bis Lavori urgenti di sostituzione ed integrazione delle barriere di sicurezza stradale dal km 0+000 al km 133+744 2 STRALCIO B | 12.000.000 | Barriere di sicurezza | 2021 | | 12.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 1.200.000 | 1.200.000 | 2.400.000 | 4.200.000 | 3.000.000 | 12.000.000 |
| | | Umbria | SS 3 BIS | SS.3bis Lavori urgenti di sostituzione ed integrazione delle barriere di sicurezza stradale dal km 0+000 al km 133+744 2 STRALCIO C | 6.000.000 | Barriere di sicurezza | 2021 | | 6.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 600.000 | 600.000 | 1.200.000 | 2.100.000 | 1.500.000 | 6.000.000 |
| | | Umbria | S.S.675 | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale. (ACCORDO QUADRO 5 - Tratto Umbro) - 1 PROGETTO | 5.000.000 | Piano viabile | 2021 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 750.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | - | 5.000.000 |
| | | Umbria | S.S.675 | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale. (ACCORDO QUADRO 5 - Tratto Umbro) - 2 PROGETTO | 5.000.000 | Piano viabile | 2021 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 750.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | - | 5.000.000 |
| | | Umbria | S.S.675 | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale. (ACCORDO QUADRO 5 - Tratto Umbro) - 3 PROGETTO | 5.000.000 | Piano viabile | 2021 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 750.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | - | 5.000.000 |
| | | Umbria | S.S.675 | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale. (ACCORDO QUADRO 5 - Tratto Umbro) 4 PROGETTO | 5.000.000 | Piano viabile | 2021 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 750.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | - | 5.000.000 |
| | | Umbria | S.S.675 | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale. (ACCORDO QUADRO 5 - Tratto Umbro) 5 PROGETTO | 5.000.000 | Piano viabile | 2021 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 750.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | - | 5.000.000 |
| | | Umbria | S.S.675 | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale. (ACCORDO QUADRO 5 - Tratto Umbro) 6 PROGETTO | 5.000.000 | Piano viabile | 2020 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 750.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | - | - | 5.000.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----|---------|--------|-------------------|--|------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | Umbria | S.S.3 bis | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale. (ACCORDO QUADRO 6 - Tratto umbro) 1 PROGETTO | 5.500.000 | Piano viabile | 2021 | | 5.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 550.000 | 550.000 | 1.100.000 | 1.925.000 | 1.375.000 | 5.500.000 |
| | | Umbria | S.S.3 bis | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale. (ACCORDO QUADRO 6 - Tratto umbro) 2 PROGETTO | 5.500.000 | Piano viabile | 2021 | | 5.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 550.000 | 550.000 | 1.100.000 | 1.925.000 | 1.375.000 | 5.500.000 |
| | | Umbria | S.S.3 bis | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale. (ACCORDO QUADRO 6 - Tratto umbro) 3 PROGETTO | 5.500.000 | Piano viabile | 2021 | | 5.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 550.000 | 550.000 | 1.100.000 | 1.925.000 | 1.375.000 | 5.500.000 |
| | | Umbria | S.S.3 bis | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale. (ACCORDO QUADRO 6 - Tratto umbro) 4 PROGETTO | 5.500.000 | Piano viabile | 2021 | | 5.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 550.000 | 550.000 | 1.100.000 | 1.925.000 | 1.375.000 | 5.500.000 |
| | | Umbria | S.S.3 bis | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale. (ACCORDO QUADRO 6 - Tratto umbro) 5 PROGETTO | 5.000.000 | Piano viabile | 2021 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 750.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | - | 5.000.000 |
| | | Umbria | S.S.3 bis | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale. (ACCORDO QUADRO 6 - Tratto umbro) 6 PROGETTO | 5.000.000 | Piano viabile | 2020 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 750.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | - | - | 5.000.000 |
| | | Umbria | S.S.3 bis | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale. (ACCORDO QUADRO 7 - Tratto Umbro) 1 PROGETTO | 5.000.000 | Piano viabile | 2021 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 750.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | - | 5.000.000 |
| | | Umbria | S.S.3 bis | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale. (ACCORDO QUADRO 7 - Tratto Umbro) 2 PROGETTO | 5.000.000 | Piano viabile | 2021 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 750.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | - | 5.000.000 |
| | | Umbria | S.S.3 bis | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale. (ACCORDO QUADRO 7 - Tratto Umbro) 3 PROGETTO | 5.000.000 | Piano viabile | 2020 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 750.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | - | - | 5.000.000 |
| | | Umbria | S.S.3 bis | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale. (ACCORDO QUADRO 7 - Tratto Umbro) 4 PROGETTO | 5.000.000 | Piano viabile | 2021 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 750.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | - | 5.000.000 |
| | | Umbria | S.S.3 bis | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale. (ACCORDO QUADRO 7 - Tratto Umbro) 5 PROGETTO | 5.000.000 | Piano viabile | 2020 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 750.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | - | - | 5.000.000 |
| | | Umbria | S.S.3 bis | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale. (ACCORDO QUADRO 7 - Tratto Umbro) 6 PROGETTO | 5.000.000 | Piano viabile | 2021 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 750.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | - | 5.000.000 |
| | | Umbria | S.S.3 bis | Lavori di risanamento profondo, rinforzo del piano viabile, ripristino di banchine laterali, sistemazione dell'idraulica di piattaforma, segnaletica orizzontale. (ACCORDO QUADRO 7 - Tratto Umbro) 7 PROGETTO | 5.000.000 | Piano viabile | 2020 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 750.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | - | - | 5.000.000 |
| | | Umbria | SS 3 BIS - SS 675 | Lavori di bonifica e riqualificazione delle piazzole di emergenza e delle opere idrauliche tra il km 30+200 e il km 11+100 della SS675 e tra il km 0+000 e il km 133+755 della SS3bis - 2° Stralcio | 5.000.000 | Opere complementari | 2021 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 750.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | - | 5.000.000 |
| | | Umbria | SS 3 BIS - SS 675 | Lavori di bonifica e riqualificazione delle piazzole di emergenza e delle opere idrauliche tra il km 30+200 e il km 11+100 della SS675 e tra il km 0+000 e il km 133+755 della SS3bis - 3° Stralcio | 5.000.000 | Opere complementari | 2021 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 750.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | - | 5.000.000 |
| | | Umbria | SS 3 BIS | SS.3bis Lavori urgenti di sostituzione ed integrazione delle barriere di sicurezza stradale dal km 0+000 al km 133+744 3 STRALCIO A | 12.000.000 | Barriere di sicurezza | 2021 | | 12.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 1.200.000 | 1.200.000 | 2.400.000 | 4.200.000 | 3.000.000 | 12.000.000 |
| | | Umbria | SS 3 BIS | SS.3bis Lavori urgenti di sostituzione ed integrazione delle barriere di sicurezza stradale dal km 0+000 al km 133+744 3 STRALCIO B | 12.000.000 | Barriere di sicurezza | 2021 | | 12.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 1.200.000 | 1.200.000 | 2.400.000 | 4.200.000 | 3.000.000 | 12.000.000 |
| | | Umbria | SS 3 BIS | SS.3bis Lavori urgenti di sostituzione ed integrazione delle barriere di sicurezza stradale dal km 0+000 al km 133+744 3 STRALCIO C | 11.000.000 | Barriere di sicurezza | 2021 | | 11.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 1.100.000 | 1.100.000 | 2.200.000 | 3.850.000 | 2.750.000 | 11.000.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|----------------|----------|--------|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Umbria | SS 675 | Lavori di adeguamento alla vigente normativa delle barriere di sicurezza spartitraffico e l'installazione di dispositivi amovibili per chiusura varchi ed attenuatori d'urto redirettivi in corrispondenza delle uscite degli svincoli dal km 11+100 AL KM 32+100 2° stralcio | 5.000.000 | Barriere di sicurezza | 2021 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 750.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | - | 5.000.000 |
| | CAMP2018048796 | Sardegna | SS131 | Lavori di M.S.. Rifacimento dello strato di usura drenante previo rafforzamento localizzato della sovrastruttura stradale, compresa segnaletica orizzontale. | 3.725.000 | Piano viabile | 2021 | | 3.725.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 558.750 | 1.303.750 | 1.117.500 | 745.000 | - | 3.725.000 |
| | CAMP2018048797 | Sardegna | SS131 | Lavori di M.S. – Lavori di risanamento conservativo e verifica statica di opere d'arte in cls e murature lungo la S.S. 131 dal km 77+500 al km 142+500. | 3.250.000 | Opere d'arte | 2021 | | 3.250.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 487.500 | 1.137.500 | 975.000 | 650.000 | - | 3.250.000 |
| | CAMP2018048798 | Sardegna | SS131 | Lavori di ammodernamento delle opere di protezione mediante sostituzione di barriere stradali non più a norma ed integrazione di tratte esistenti, comprese opere complementari di adeguamento della sede stradale strade a 4 corsie | 3.125.000 | Barriere di sicurezza | 2021 | | 3.125.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 468.750 | 1.093.750 | 937.500 | 625.000 | - | 3.125.000 |
| | CAMP2018018799 | Sardegna | SS131 | Lavori di M.S.. Rifacimento dello strato di usura drenante previo rafforzamento localizzato della sovrastruttura stradale, compresa segnaletica orizzontale. | 3.638.750 | Piano viabile | 2021 | | 3.638.750 | - | 100% | 0% | - | - | - | 545.813 | 1.273.563 | 1.091.625 | 727.750 | - | 3.638.750 |
| | CAMP2018018800 | Sardegna | SS131 | Lavori di M.S.. Rifacimento dello strato di usura drenante previo rafforzamento localizzato della sovrastruttura stradale, compresa segnaletica orizzontale. | 5.000.000 | Piano viabile | 2020 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 750.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | - | - | 5.000.000 |
| | CAMP2018018801 | Sardegna | SS131 | Lavori di M.S. Sistemazione dei giunti di dilatazione e delle opere di smaltimento delle acque di piattaforma dei ponti e viadotti presenti lungo le S..S del Centro di Monastir comprese opere complementari. | 1.000.000 | Opere d'arte | 2021 | | 1.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 150.000 | 500.000 | 350.000 | - | - | 1.000.000 |
| | CAMP2018018802 | Sardegna | SS131 | Lavori di M.S.: Lavori di ripristino strutturale e funzionale del sottopasso al Km 21+015 compreso il rifacimento dell'impermeabilizzazione | 1.187.500 | Opere d'arte | 2021 | | 1.187.500 | - | 100% | 0% | - | - | - | 178.125 | 593.750 | 415.625 | - | - | 1.187.500 |
| | CAMP2018018803 | Sardegna | SS131 | Lavori di M.S.. Lavori di ripristino strutturale e funzionale di varie opere d'arte con struttura portante in C.A., C.A.P. e acciaio (scatolari, cavalcavia e cavacaferrovia) dal km 5+500 al km 77+500 della S.S. 131. | 2.662.500 | Opere d'arte | 2021 | | 2.662.500 | - | 100% | 0% | - | - | - | 399.375 | 931.875 | 798.750 | 532.500 | - | 2.662.500 |
| | CAMP2018018804 | Sardegna | SS131 | Lavori di M.S.. Lavori di risanamento conservativo dei sovrappassi ammalorati al km 56+676 e al km 68+700 della S.S. 131 | 750.000 | Opere d'arte | 2021 | | 750.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 112.500 | 375.000 | 262.500 | - | - | 750.000 |
| | SSMP2018058806 | Sardegna | SS131 | Lavori di MS - Ripristino corticale delle superfici della galleria artificiale dal km 178+810 al 178+940 carreggiata SUD ed opere complementari. | 1.305.000 | Opere d'arte | 2021 | | 1.305.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 195.750 | 652.500 | 456.750 | - | - | 1.305.000 |
| | SSMP2018058769 | Sardegna | SS131 | Lavori di adeguamento geometrico strutturale e funzionale del cavalcavia sulla SP 3 (Sassari) e tratti adiacenti con contestuale adeguamento dell'altezza libera utile rispetto alla viabilità sottostante e relative opere complementantari | 1.900.000 | Opere d'arte | 2021 | | 1.900.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 285.000 | 950.000 | 665.000 | - | - | 1.900.000 |
| | SSMP2018058770 | Sardegna | SS131 | Lavori di M.S. Distese con conglomerati bituminosi, previo rafforzamento della sovrastruttura stradale e compresa segnaletica orizzontale. | 1.980.300 | Piano viabile | 2021 | | 1.980.300 | - | 100% | 0% | - | - | - | 297.045 | 990.150 | 693.105 | - | - | 1.980.300 |
| | SSMP2018058805 | Sardegna | SS131 | Lavori di M.S.. Rifacimento dello strato di usura drenante previo rafforzamento localizzato della sovrastruttura stradale, compresa segnaletica orizzontale. | 3.346.500 | Piano viabile | 2020 | | 3.346.500 | - | 100% | 0% | - | - | 501.975 | 1.003.950 | 1.003.950 | 836.625 | - | - | 3.346.500 |
| | SSMP2018058771 | Sardegna | SS131 | Lavori di M.S.. Rifacimento dello strato di usura drenante previo rafforzamento localizzato della sovrastruttura stradale, compresa segnaletica orizzontale. | 2.150.000 | Piano viabile | 2021 | | 2.150.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 322.500 | 752.500 | 645.000 | 430.000 | - | 2.150.000 |
| | SSMP2018058772 | Sardegna | SS131 | Lavori di adeguamento impianti e risanamento nei locali cabina e supervisione - Via Piandanna Truncone | 312.000 | Impianti | 2021 | | 312.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 46.800 | 156.000 | 109.200 | - | - | 312.000 |
| F17H19001160001 | NEMSV00442 | Veneto | SS16 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI sulla SS 16 "Adriatica" - RAFFORZAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE TRA IL KM 4+900 ED IL KM 69+518 IN T.S. e REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE | 3.280.000 | Piano viabile | 2021 | | 3.280.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 492.000 | 1.148.000 | 984.000 | 656.000 | - | 3.280.000 |
| | VE18MS6669843 | Veneto | SS309 | Lavori di realizzazione di un sovrappasso alla rotatoria di Malcontenta al km 123+300 della S.S. 309 "Romea". | 8.000.000 | Opere d'arte | 2021 | | 8.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 800.000 | 800.000 | 1.600.000 | 2.800.000 | 2.000.000 | 8.000.000 |
| | | Veneto | SS309 | Lavori di adeguamento piazzole di sosta e golfi di fermata in t.s. Il stralcio | 6.382.603 | Piano viabile | 2021 | | 6.382.603 | - | 100% | 0% | - | - | - | 638.260 | 638.260 | 1.276.521 | 2.233.911 | 1.595.651 | 6.382.603 |
| | | Veneto | SS309 | Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica verticale dal km 55+730 al km 126+770 in t.s. della S.S. 309 "Romea". Il stralcio | 1.000.000 | Opere complementari | 2021 | | 1.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 150.000 | 500.000 | 350.000 | - | - | 1.000.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|--------------|---------|-----------|--|------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | Veneto | SS309 | Lavori di fornitura e posa in opera di barriere acustiche in t.s. Il stralcio | 850.000 | Barriere di sicurezza | 2021 | | 850.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 127.500 | 425.000 | 297.500 | - | - | 850.000 |
| | | Veneto | SS309 | Lavori di manutenzione straordinaria del ponte Canale Brenta al km 57+211 della SS 309 "Romea" | 600.000 | Opere d'arte | 2021 | | 600.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 90.000 | 300.000 | 210.000 | - | - | 600.000 |
| F77H1900168001 | NEMSVE00462 | Veneto | SS309 | Lavori di manutenzione straordinaria del ponte Canale Gozzi al km 60+409 della SS 309 Romea | 600.000 | Opere d'arte | 2021 | | 600.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 90.000 | 300.000 | 210.000 | - | - | 600.000 |
| F37H1900178001 | NEMSVE00463 | Veneto | SS309 | Lavori di manutenzione straordinaria del ponte Collettore Padano al km 67+385 della SS 309 "Romea" | 500.000 | Opere d'arte | 2021 | | 500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 75.000 | 250.000 | 175.000 | - | - | 500.000 |
| F97H1900161001 | NEMSVE00464 | Veneto | SS309 | Lavori di manutenzione straordinaria del ponte Fossetta al km 86267 della SS 309 "Romea" | 1.800.000 | Opere d'arte | 2021 | | 1.800.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 270.000 | 900.000 | 630.000 | - | - | 1.800.000 |
| F97H1900162001 | NEMSVE00465 | Veneto | SS309 | Lavori di manutenzione straordinaria del ponte Canale Lombardo al km 87+715 della SS 309 "Romea" | 2.300.000 | Opere d'arte | 2021 | | 2.300.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 345.000 | 805.000 | 690.000 | 460.000 | - | 2.300.000 |
| F97H1900163001 | NEMSVE00466 | Veneto | SS309 | Lavori di manutenzione straordinaria del ponte Aleghero al km 88+564 della SS 309 "Romea" | 2.800.000 | Opere d'arte | 2021 | | 2.800.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 420.000 | 980.000 | 840.000 | 560.000 | - | 2.800.000 |
| F97H1900164001 | NEMSVE00467 | Veneto | SS309 | Lavori di manutenzione straordinaria del ponte Ramo Brenta al km 88+968 della SS 309 "Romea" | 1.500.000 | Opere d'arte | 2021 | | 1.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 225.000 | 750.000 | 525.000 | - | - | 1.500.000 |
| F97H1900166001 | NEMSVE00468 | Veneto | SS309 | Lavori di manutenzione straordinaria del ponte Laguna Sud al km 89+149 della SS 309 "Romea" | 2.100.000 | Opere d'arte | 2021 | | 2.100.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 315.000 | 735.000 | 630.000 | 420.000 | - | 2.100.000 |
| F97H1900167001 | NEMSVE00469 | Veneto | SS309 | Lavori di manutenzione straordinaria del ponte Laghini al km 89+571 della SS 309 "Romea" | 1.000.000 | Opere d'arte | 2021 | | 1.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 150.000 | 500.000 | 350.000 | - | - | 1.000.000 |
| F97H1900168001 | NEMSVE00470 | Veneto | SS309 | Lavori di manutenzione straordinaria del ponte Canale Trezze al km 90+216 della SS 309 "Romea" | 2.000.000 | Opere d'arte | 2021 | | 2.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 300.000 | 1.000.000 | 700.000 | - | - | 2.000.000 |
| F97H1900169001 | NEMSVE00471 | Veneto | SS309 | Lavori di manutenzione straordinaria del ponte Sasso al km 91+481 della SS 309 "Romea" | 800.000 | Opere d'arte | 2021 | | 800.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 120.000 | 400.000 | 280.000 | - | - | 800.000 |
| F97H1900170001 | NEMSVE00472 | Veneto | SS309 | Lavori di manutenzione straordinaria del ponte Otregan al km 92365 della SS 309 "Romea" | 900.000 | Opere d'arte | 2021 | | 900.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 135.000 | 450.000 | 315.000 | - | - | 900.000 |
| F97H1900172001 | NEMSVE00491 | Veneto | SS309 | Lavori di manutenzione straordinaria del ponte Canale Montalbano al km 96+037 della SS 309 "Romea" | 1.500.000 | Opere d'arte | 2021 | | 1.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 225.000 | 750.000 | 525.000 | - | - | 1.500.000 |
| F97H1900171001 | NEMSVE00473 | Veneto | SS309 | Lavori di manutenzione straordinaria del ponte Nuovissimo al km 100+927 della SS 309 "Romea" | 1.800.000 | Opere d'arte | 2021 | | 1.800.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 270.000 | 900.000 | 630.000 | - | - | 1.800.000 |
| F67H1900137001 | NEMSVE00474 | Veneto | SS309 | Lavori di manutenzione straordinaria del ponte Idrovia al km 118+430 della SS 309 "Romea" | 1.200.000 | Opere d'arte | 2021 | | 1.200.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 180.000 | 600.000 | 420.000 | - | - | 1.200.000 |
| F67H1900138001 | NEMSVE00475 | Veneto | SS309 | Lavori di manutenzione straordinaria del ponte Naviglio Brenta al km 122+755 della SS 309 "Romea" | 1.600.000 | Opere d'arte | 2021 | | 1.600.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 240.000 | 800.000 | 560.000 | - | - | 1.600.000 |
| | VE18MS666969 | Veneto | SS309 | Lavori di rifacimento pavimentazioni in t.s. | 5.700.000 | Piano viabile | 2021 | | 5.700.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 570.000 | 570.000 | 1.140.000 | 1.995.000 | 1.425.000 | 5.700.000 |
| | VE18MS666964 | Veneto | SS309 | Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici avanzati per l'infomobilità e la sicurezza - SMART ROAD | 10.000.000 | Impianti | 2021 | | 10.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 10.000.000 |
| | | Veneto | SS309 | Installazione segnaletica verticale a messaggio variabile | 925.000 | Opere complementari | 2020 | | 925.000 | - | 100% | 0% | - | - | 138.750 | 448.625 | 337.625 | - | - | - | 925.000 |
| F67H1900079001 | ACMSFI00468 | Toscana | SS1 | SSn° 1 Aurelia - Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della pavimentazione stradale con realizzazione di tappeto d'usura di tipo drenante tra il km 214+000 (Gavorrano Scalo) e il km 217+600 (Gavorrano) in entrambe le carreggiate. | 3.000.000 | Piano viabile | 2020 | | 3.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 450.000 | 900.000 | 900.000 | 750.000 | - | - | 3.000.000 |
| F57H1900069001 | ACMSFI00469 | Toscana | SS223 | Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della sovrastruttura stradale in tratti dissestati con il ripristino del tappeto di usura | 1.680.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.428.000 | 252.000 | 85% | 15% | - | 252.000 | 840.000 | 504.000 | 84.000 | - | - | - | 1.680.000 |
| F27H1900051001 | ACMSFI00467 | Toscana | S.S.3 bis | S.S. 3 Bis - Itinerario E45 "Orte-Cesena" Lavori di ripristino della piazzola di emergenza al Km 151+600 in carreggiata Nord | 1.550.000 | Opere complementari | 2019 | | 1.317.500 | 232.500 | 85% | 15% | - | 232.500 | 775.000 | 465.000 | 77.500 | - | - | - | 1.550.000 |
| F67H1900080001 | ACMSFI00470 | Toscana | SS12 | Verifiche e consolidamento di barriere paramassi e speroni rocciosi tra il Km 68+800 ed il Km 69+200 | 200.000 | Opere complementari | 2019 | | 170.000 | 30.000 | 85% | 15% | - | 30.000 | 100.000 | 60.000 | 10.000 | - | - | - | 200.000 |
| F67H1800284001 | ACMSFI00446 | Toscana | SS62 | Interventi di bonifica dei dissesti idrogeologici per la messa in sicurezza della carreggiata stradale e installazione di nuove barriere di protezione, dal km 10+000 al km 12+000; realizzazione di opere di protezione spondale per la regimentazione delle acque in alveo del fiume Magra. | 2.370.000 | Opere complementari | 2020 | | 2.370.000 | - | 100% | 0% | - | - | 355.500 | 711.000 | 711.000 | 592.500 | - | - | 2.370.000 |
| F67H1900081001 | ACMSFI00471 | Toscana | SS674 | Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della sovrastruttura stradale con realizzazione di tappeto d'usura di tipo drenante in tratti saltuari in entrambe le carreggiate. | 2.250.000 | Piano Viabile | 2020 | | 2.250.000 | - | 100% | 0% | - | - | 337.500 | 675.000 | 675.000 | 562.500 | - | - | 2.250.000 |
| F57H1900070001 | ACMSFI00472 | Toscana | SS64 | Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento impianti elettrici di illuminazione ai sensi del D.M. 14/09/2005 e degli impianti tecnologici della galleria "Signorino" per l'adeguamento al D.P.R. 151/11 sulla prevenzione incendi, alle linee guida ANAS per la progettazione della sicurezza nelle gallerie e per il conseguimento del Risparmio Energetico | 2.840.000 | Impianti | 2020 | | 2.840.000 | - | 100% | 0% | - | - | 426.000 | 852.000 | 852.000 | 710.000 | - | - | 2.840.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot | |
|---------------------|-------------|----------------|------------|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| F17H190008300 01 | ACMSFI00473 | Toscana | SS62 | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dei dispositivi di ritenuta in tratti saltuari tra il Km 47+100 e il Km 56+214. | 400.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 340.000 | 60.000 | 85% | 15% | - | 60.000 | 200.000 | 120.000 | 20.000 | - | - | - | 400.000 | |
| F37H190008800 01 | ACMSFI00474 | Toscana | SS63 | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle attuali normative delle barriere di sicurezza laterali in tratti saltuari tra il km 14+120 e il km 20+366 | 300.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 255.000 | 45.000 | 85% | 15% | - | 45.000 | 150.000 | 90.000 | 15.000 | - | - | - | 300.000 | |
| F97H190007600 01 | ACMSFI00475 | Toscana | SS64 | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle attuali normative delle barriere di sicurezza laterali in tratti saltuari tra il km 13+700 e il km 31+100 | 440.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 374.000 | 66.000 | 85% | 15% | - | 66.000 | 220.000 | 132.000 | 22.000 | - | - | - | 440.000 | |
| F57H190007100 01 | ACMSFI00476 | Toscana | SS1 | Ripristini strutturali, corticali e profondi, interventi di impermeabilizzazioni degli impalcati e regimentazione delle acque di piattaforma, ripristino giunti di dilatazione, sostituzione appoggi ed adeguamento delle barriere di protezione del ponte sullo Scolmatore | 3.400.000 | Opere d'arte | 2020 | | 3.400.000 | - | 100% | 0% | - | - | 510.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 850.000 | - | - | - | 3.400.000 |
| F17H190008400 01 | ACMSFI00478 | Toscana | SS12 | Intervento di riqualificazione e/o demolizione. N.S.A. 315 - Opere d'Arte , Loc. 'Ripafratta ' | 970.000 | Opere d'arte | 2020 | | 970.000 | - | 100% | 0% | - | - | 145.500 | 470.450 | 354.050 | - | - | - | 970.000 | |
| F27H190010800 01 | ACMSFI00481 | Toscana | S.S. 3 bis | Realizzazione di collegamenti tra la E45 dal km 133+755 al km 162+698 con miglioramento della limitrofa viabilità alternativa | 1.919.125 | Opere complementari | 2020 | | 1.919.125 | - | 100% | 0% | - | - | 287.869 | 930.776 | 700.481 | - | - | - | 1.919.125 | |
| F27H190011200 01 | ACMSFI00482 | Toscana | S.S. 3 bis | S.S.3 Bis / E45 - Viadotto Ancione - Intervento di Adeguamento Sismico, ripristini strutturali, corticali e profondi, interventi di impermeabilizzazione degli impalcati e regimentazione delle acque di piattaforma, ripristino giunti di dilatazione ed adeguamento delle barriere di protezione. | 4.500.000 | Opere d'arte | 2021 | | 4.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 675.000 | 1.575.000 | 1.350.000 | 900.000 | - | - | 4.500.000 |
| F27H190011400 01 | ACMSFI00479 | Toscana | SS1 | S.S. 1 2 - Interventi di bonifica dei dissesti idrogeologici per la messa in sicurezza della carreggiata stradale e installazione di nuove barriere di protezione, dal km 40+000 al km 47+000; realizzazione di opere di protezione spondale per la regimentazione delle acque in alveo del fiume Serchio | 5.000.000 | Opere d'arte | 2021 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 750.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | - | - | 5.000.000 |
| | | Emilia-Romagna | SS 45 | SS45 "di val di Trebbia" - Lavori di manutenzione straordinaria dal ponte Marsaglia dal km 85+230 al km 85+350 | 1.700.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.700.000 | - | 100% | 0% | - | - | 255.000 | 824.500 | 620.500 | - | - | - | 1.700.000 | |
| | | Emilia-Romagna | SS722 | SS727 "Tangenziale di Reggio Emilia" - Manutenzione straordinaria del Cavalca-Ferrovia della tangenziale di Reggio Emilia al km 8+900 | 1.800.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.800.000 | - | 100% | 0% | - | - | 270.000 | 873.000 | 657.000 | - | - | - | 1.800.000 | |
| | | Emilia-Romagna | SS 67 | SS67 "Tosco romagnola" - Manutenzione del ponte ad arco in muratura sito al km 171+805 in comune di Dovadola (FC) | 300.000 | Opere d'arte | 2019 | | 255.000 | 45.000 | 85% | 15% | - | 45.000 | 150.000 | 90.000 | 15.000 | - | - | - | 300.000 | |
| | | Emilia-Romagna | RA08 | RA08 "Raccordo Ferrara-Porto Garibaldi" Lavori di MS dell'opera d'arte denominata Oratorio dal km 20+162 al km 20+398 e dell'opera d'arte denominata Cavalca Ferrovia Ostellato dal km 25+170 al km 25+430 (Manutenzione urgente di strutture verticali e orizzontali, rifacimento urgente di giunti, impermeabilizzazione soletta, regimentazione idraulica adeguamento cordo e barriera e pavimentazione) | 2.735.000 | Opere d'arte | 2020 | | 2.735.000 | - | 100% | 0% | - | - | 410.250 | 820.500 | 820.500 | 683.750 | - | - | - | 2.735.000 |
| | | Emilia-Romagna | SS72 | SS72 San Marino – Rimini Interventi di messa in sicurezza delle intersezioni lungo la SS72 al km 1+100 e al km 1+400. | 2.000.000 | Opere complementari | 2020 | | 2.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 300.000 | 970.000 | 730.000 | - | - | - | 2.000.000 | |
| | | Emilia-Romagna | SS 67 | SS67 "Tosco Romagnola" - Messa in sicurezza della SS 67 al km 181+600 all'incrocio con Via Ladino in Comune di Castrocara Terme Terra del Sole | 800.000 | Opere complementari | 2019 | | 680.000 | 120.000 | 85% | 15% | - | 120.000 | 400.000 | 240.000 | 40.000 | - | - | - | 800.000 | |
| | | Emilia-Romagna | SS 45 | SS45 "di val di Trebbia" - Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza bordo laterale dal km 128+700 al km 131+400 | 505.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 429.250 | 75.750 | 85% | 15% | - | 75.750 | 252.500 | 151.500 | 25.250 | - | - | - | 505.000 | |
| | | Emilia-Romagna | RA08 | RA08 "Raccordo Ferrara-Porto Garibaldi" - Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza stradali tra il km 0+000 ed il km 49+282 in tratti saltuari | 1.000.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 | |
| | | Emilia-Romagna | SS45 | SS45" di Val Trebbia" - Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari dal km 61+720 al km 135+700 | 1.000.000 | Piano viabile | 2019 | | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 | |
| | | Emilia-Romagna | SS62 | SS62 "della Cisa" Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari dal km 56+214 al km 111+260 | 500.000 | Piano viabile | 2019 | | 425.000 | 75.000 | 85% | 15% | - | 75.000 | 250.000 | 150.000 | 25.000 | - | - | - | 500.000 | |
| | | Emilia-Romagna | SS63 | SS63 "del Valico del Cerreto" Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari dal km 35+691 al km 105+000 | 750.000 | Piano viabile | 2019 | | 637.500 | 112.500 | 85% | 15% | - | 112.500 | 375.000 | 225.000 | 37.500 | - | - | - | 750.000 | |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot | |
|---------------------|-------------|--------------------|--|--|-----------|--------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|-----------|-----------|
| | | Emilia- Romagna | SS725 - SS9 var - SS9 varA SS722 | SS725 " Tang. sud di Piacenza - SS9var "Tang. nord Ovest di Parma - SS9var/A "Tang. sud di Parma" - SS722 "Tang. di Reggio Emilia" - Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari | 1.500.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.275.000 | 225.000 | 85% | 15% | - | 225.000 | 750.000 | 450.000 | 75.000 | - | - | - | 1.500.000 | |
| | | Emilia- Romagna | SS12 | SS12 "dell'Abetone e del Brennero" Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari dal km 91+450 al km 225+374 | 500.000 | Piano viabile | 2019 | | 425.000 | 75.000 | 85% | 15% | - | 75.000 | 250.000 | 150.000 | 25.000 | - | - | - | 500.000 | |
| | | Emilia- Romagna | SS64 | SS64 "Porrettana" Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari dal km 31+100 al km 137+580 | 1.000.000 | Piano viabile | 2019 | | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 | |
| | | Emilia- Romagna | SS67 | SS67 "Tosco Romagnola" Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari dal km 142+460 al km 213+511 | 750.000 | Piano viabile | 2019 | | 637.500 | 112.500 | 85% | 15% | - | 112.500 | 375.000 | 225.000 | 37.500 | - | - | - | 750.000 | |
| | | Emilia- Romagna | SS724 - SS724 dir | SS724 " Tang. nord di Modena" - SS724dir "Tang. sud di Modena" - Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari | 1.000.000 | Piano viabile | 2019 | | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 | |
| | | Emilia- Romagna | RA08 | RA 08 "Raccordo Ferrara-Porto Garibaldi" Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari dal km 0+000 al km 49+282 | 1.000.000 | Piano viabile | 2019 | | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 | |
| | | Emilia- Romagna | SS67 | SS67 "Tosco Romagnola" Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari dal km 217+277 al km 232+377 | 1.000.000 | Piano viabile | 2019 | | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 | |
| | | Emilia- Romagna | SS726 | SS726 "Secante di Cesena" Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari dal km 22+361 al km 31+980 | 460.000 | Piano viabile | 2019 | | 391.000 | 69.000 | 85% | 15% | - | 69.000 | 230.000 | 138.000 | 23.000 | - | - | - | 460.000 | |
| | | Basilicata | RA05 SS7varB SS407 SS7racc SS7 SS99 | Lavori di interventi di distese generali in tratti saltuari del C.M. A - Anno 2019 | 2.900.000 | Piano viabile | 2019 | | 2.494.000 | 406.000 | 86% | 14% | - | 406.000 | 870.000 | 870.000 | 754.000 | - | - | - | 2.900.000 | |
| | | Basilicata | SS401 SS401dir SS655 SS96bis SS169 SS93 SS658 | Lavori di interventi di distese generali in tratti saltuari del C.M. B - Anno 2019 | 2.900.000 | Piano viabile | 2020 | | 2.900.000 | - | 100% | 0% | - | - | 435.000 | 870.000 | 870.000 | 725.000 | - | - | - | 2.900.000 |
| | | Basilicata | SS7 SS92 SS94 SS94dir SS95 SS95var SS276 SS598 NSA397 NSA398 | Lavori di interventi di distese generali in tratti saltuari del C.M. C - Anno 2019 | 2.900.000 | Piano viabile | 2019 | | 2.494.000 | 406.000 | 86% | 14% | - | 406.000 | 870.000 | 870.000 | 754.000 | - | - | - | 2.900.000 | |
| | | Basilicata | SS18 SS19 SS92 SS106var/C SS106 SS481 SS585 SS653 NSA289 NSA290 NSA399 SS 585 dir | Lavori di interventi di distese generali in tratti saltuari del C.M. D - Anno 2019 | 2.900.000 | Piano viabile | 2019 | | 2.494.000 | 406.000 | 86% | 14% | - | 406.000 | 870.000 | 870.000 | 754.000 | - | - | - | 2.900.000 | |
| | | Basilicata | tutte | Lavori di M.S. per la sistemazione dei punti singolari (intervie, cuspidi, attenuatori d'urto, terminali, transizioni, imbocchi, ecc.) lungo tutte le SS.SS. dell'Area Compartmentale Basilicata | 1.860.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 1.581.000 | 279.000 | 85% | 15% | - | 279.000 | 930.000 | 558.000 | 93.000 | - | - | - | 1.860.000 | |
| | | Basilicata | SS655 | Lavori di M.S. per il risanamento corticale delle strutture , l'impermeabilizzazione dell'impalcato ed il rifacimento dei giunti del viadotto "Leonessa" al km 40+266 (entrambe le carreggiate) | 1.500.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 225.000 | 727.500 | 547.500 | - | - | - | 1.500.000 | |
| F27H190010000 01 | ATMSPZ00453 | Basilicata | SS585 | Interventi di M.S. per la riparazione locale, l'impermeabilizzazione e la sostituzione dei giunti dei viadotti "Viscogna" al km 18+745, "Molingiuolo" al km 23+692", Fornace" al km 26+658 e "Malamugliera"al km 29+729 della SSn. 585 | 2.100.000 | Opere d'arte | 2021 | | 2.100.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 315.000 | 735.000 | 630.000 | 420.000 | - | 2.100.000 | |
| | | Basilicata | SS7 | Lavori di M.S. per la realizzazione di banchine ed opere di regimazione idraulica in tratti saltuari tra il km 580+740 ed il km 591+700 della SSn. 7 | 500.000 | Opere complementari | 2019 | | 425.000 | 75.000 | 85% | 15% | - | 75.000 | 250.000 | 150.000 | 25.000 | - | - | - | 500.000 | |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|---------------|---------------|-------------------|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|------|-----------|
| | | Basilicata | SS401 | Lavori di Manutenzione Straordinaria per il recupero funzionale ed il risanamento delle opere di sostegno tra i km 29+000 e 34+000 della SS. n. 401 "dell'Alto Ofanto e del Vulture" | 1.000.000 | Opere complementari | 2019 | | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| | | Basilicata | SS598 | Lavori di M.S. per il risanamento del corpo stradale in frana dal km 11+680 al km 11+786 in corrispondenza dello svincolo di Brienza Nord e dal km 84+500 al km 84+700 della SSN°598 "DI FONDO VALLE AGRÌ" | 2.756.000 | Opere complementari | 2020 | | 2.756.000 | - | 100% | 0% | - | - | 413.400 | 826.800 | 826.800 | 689.000 | - | - | 2.756.000 |
| | | Basilicata | SS407 SS653 | SSn. 407+653 - Lavori di ammodernamento dell'impianto di illuminazione e realizzazione degli impianti speciali, trasmissione dati e telecontrollo, delle gallerie "ALBANO" al km 19+902 della SS 407 e "SERRA DELLA PIETRA" al km 49+849 della SS 653. | 2.605.000 | Impianti | 2020 | | 2.605.000 | - | 100% | 0% | - | - | 390.750 | 781.500 | 781.500 | 651.250 | - | - | 2.605.000 |
| F14E1700101001 | AO2017MS013 | Valle d'Aosta | SS26 | Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi della galleria Pontailod | 1.000.000 | Impianti | 2020 | | 1.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 150.000 | 485.000 | 365.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| F67H18003200001 | AO2018MS010 | Valle d'Aosta | SS27 var | Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dei livelli di luminanza mediante il rifacimento degli impianti di illuminazione e di segnalazione della galleria "Gignod" dal km 1+777 al km 1+928 della SS 27 var | 345.000 | Impianti | 2020 | | 345.000 | - | 100% | 0% | - | - | 51.750 | 167.325 | 125.925 | - | - | - | 345.000 |
| F27H17001920001 | AO2017MS014 | Valle d'Aosta | SS26 | Intervento di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dei livelli di luminanza mediante il rifacimento degli impianti di illuminazione e di segnalazione della galleria "Pre Sain Didier" dal km 136+647 al km 136+805 della SS 26 "della Valle d'Aosta" | 361.000 | Impianti | 2020 | | 361.000 | - | 100% | 0% | - | - | 54.150 | 175.085 | 131.765 | - | - | - | 361.000 |
| F57H18003320001 | AO2018MS024 | Valle d'Aosta | SS26 - 26dir - 27 | Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e aggiornamento degli impianti di videosorveglianza e stazioni meteo. Sostituzione di telecamere analogiche con telecamere IP e ripristino dei sensori stradali delle stazioni meteo. | 104.000 | Impianti | 2020 | | 104.000 | - | 100% | 0% | - | - | 15.600 | 50.440 | 37.960 | - | - | - | 104.000 |
| F17H19001460001 | AOMS026PAV010 | Valle d'Aosta | SS26 | Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale con rifacimento degli strati superficiali di usura e binder nei tratti di SS. 26 compresi fra il Km 78+100 e il km 80+800 e fra il km 82+300 e il km 84+700. | 600.000 | Piano viabile | 2019 | | 510.000 | 90.000 | 85% | 15% | - | 90.000 | 300.000 | 180.000 | 30.000 | - | - | - | 600.000 |
| F97H19001490001 | NOMS AO00133 | Valle d'Aosta | SS26 | Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale con rifacimento degli strati superficiali di usura e binder nei tratti di SS. 26 compresi fra il Km 104+175 e il km 109+600. | 720.000 | Piano viabile | 2019 | | 612.000 | 108.000 | 85% | 15% | - | 108.000 | 360.000 | 216.000 | 36.000 | - | - | - | 720.000 |
| F87H17002600001 | NOMS AO00130 | Valle d'Aosta | SS26 | Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale con rifacimento degli strati superficiali di usura e binder nei tratti di SS. 26 compresi fra il km 124+000 e il km 125+500, fra il Km 141+300 e il km 142+200 e fra il km 143+100 e il km 144+100 | 700.000 | Piano viabile | 2019 | | 595.000 | 105.000 | 85% | 15% | - | 105.000 | 350.000 | 210.000 | 35.000 | - | - | - | 700.000 |
| F47H19001240001 | NOMS AO00131 | Valle d'Aosta | SS27 | Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale con rifacimento degli strati superficiali di usura e binder nei tratti di SS. 27 compresi fra il Km 16+300 e il km 18+200. | 455.000 | Piano viabile | 2019 | | 386.750 | 68.250 | 85% | 15% | - | 68.250 | 227.500 | 136.500 | 22.750 | - | - | - | 455.000 |
| F47H19001250001 | NOMS AO00132 | Valle d'Aosta | SS26 | Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale con rifacimento degli strati superficiali di usura e binder nei tratti di SS. 26 compresi fra il Km 76+900 e il km 85+000. | 860.000 | Piano viabile | 2019 | | 731.000 | 129.000 | 85% | 15% | - | 129.000 | 430.000 | 258.000 | 43.000 | - | - | - | 860.000 |
| | AOMS026RIS003 | Valle d'Aosta | SS26 | Lavori di risanamento conservativo del viadotto Mont Bardon al Km 131+535 della SS. 26. | 600.000 | Opere d'arte | 2019 | | 510.000 | 90.000 | 85% | 15% | - | 90.000 | 300.000 | 180.000 | 30.000 | - | - | - | 600.000 |
| | AOMS027RIS001 | Valle d'Aosta | SS27 | Lavori di risanamento conservativo del viadotto Bumaz al Km 11+618 della SS. 27. | 550.000 | Opere d'arte | 2019 | | 467.500 | 82.500 | 85% | 15% | - | 82.500 | 275.000 | 165.000 | 27.500 | - | - | - | 550.000 |
| | AOMP026OPA001 | Valle d'Aosta | SS26 DIR | Lavori di sistemazione dei muri di sostegno e di controripa e delle opere accessorie presenti lungo la SS. 26 dir dal km. 8+700 al Km. 9+580 | 700.000 | Opere d'arte | 2019 | | 595.000 | 105.000 | 85% | 15% | - | 105.000 | 350.000 | 210.000 | 35.000 | - | - | - | 700.000 |
| | AOMP026OPA002 | Valle d'Aosta | SS26 | Lavori di sistemazione dei muri di sostegno e di controripa e delle opere accessorie presenti lungo la SS. 26 dal km. 114+000 al Km. 120+000 | 650.000 | Opere d'arte | 2019 | | 552.500 | 97.500 | 85% | 15% | - | 97.500 | 325.000 | 195.000 | 32.500 | - | - | - | 650.000 |
| | AO2017MS003 | Valle d'Aosta | SS26 | Lavori di sistemazione ed adeguamento delle barriere di sicurezza in tratti saltuari dal Km. 121+300 al km. 127+400 della SS. 26 "della Valle d'Aosta". | 1.005.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 854.250 | 150.750 | 85% | 15% | - | 150.750 | 502.500 | 301.500 | 50.250 | - | - | - | 1.005.000 |
| | AO2017MS012 | Valle d'Aosta | SS26 | Interventi di manutenzione straordinaria per la difesa del corpo stradale dalla caduta massi in tratti saltuari dal Km. 133+800 al Km. 140+100. | 1.150.000 | Opere complementari | 2019 | | 977.500 | 172.500 | 85% | 15% | - | 172.500 | 575.000 | 345.000 | 57.500 | - | - | - | 1.150.000 |
| F84E18000180001 | AAMSBA00340 | Puglia | SS17var | Galleria Passo del Lupo - Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici ai sensi delle Linee Guida ANAS per la progettazione della sicurezza nelle Gallerie Stradali - 3°stralcio | 3.250.000 | Impianti | 2021 | | 3.250.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 487.500 | 1.137.500 | 975.000 | 650.000 | - | 3.250.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|-------------|--------|------------------------|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|------|------|-----------|
| | | Puglia | S.S.SS.16 - 7ter - 694 | S.S. 7 ter “Salentina” – S.S. 16 “Adriatica” – S.S. 694 “Tang. Ovest di Lecce”. Lavori di M.S. per l’adeguamento in tratti saltuari delle opere protettive lungo la S.S. 7 ter tra il Km. 0+000 ed il Km. 5+000 con relativa viabilità di servizio, in corrispondenza della curva al Km. 8+100 e della curva al Km. 62+000, lungo la S.S. 16 in corrispondenza del cavalcaviaferrovia al Km. 950+300, lungo la S.S. 694 in corrispondenza di opere d’arte e svincoli. | 2.400.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 2.064.000 | 336.000 | 86% | 14% | - | 336.000 | 720.000 | 720.000 | 624.000 | - | - | - | 2.400.000 |
| | | Puglia | S.S.17 | LAVORI DI M.S. PER IL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE MIRATI AL L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE E AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE LUNGO LA SS 17 TRA IL KM 273+379 E IL KM 284+000, DAL KM 305+170 E IL KM 318+680, E DAL KM 321+590 AL KM 336+000 - 1° Stralcio | 1.429.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.214.650 | 214.350 | 85% | 15% | - | 214.350 | 714.500 | 428.700 | 71.450 | - | - | - | 1.429.000 |
| F54E1800090001 | AAMSBA00350 | Puglia | SS.7 | Lavori di M.S. per il ripristino funzionale, adeguamento e ampliamento degli impianti di illuminazione degli svincoli lungo la SS7 tra il km. 647+700 ed il km. 655+200 nel Comune di Taranto - | 1.180.000 | Impianti | 2020 | | 1.180.000 | - | 100% | 0% | - | - | 177.000 | 572.300 | 430.700 | - | - | - | 1.180.000 |
| F84E18000190001 | AAMSBA00351 | Puglia | SS16 var BR SS613 | SS379 - S.S.16 Variante di Brindisi. Lavori di M.S. per il ripristino funzionale, adeguamento e ampliamento degli impianti di illuminazione lungo la SS379 tra il km 48+500 ed il km 51+200 e SS16 Var BR tra il km 912+920 e il km 916+890 in Comuni di Brindisi _____ | 1.150.000 | Impianti | 2020 | | 1.150.000 | - | 100% | 0% | - | - | 172.500 | 557.750 | 419.750 | - | - | - | 1.150.000 |
| F37H18004030001 | BAMS19MMLE1 | Puglia | SS274 SS275 | SS.SS. 274-275 - Lavori di M.S. consistenti nel ripristino di pavimentazioni ammalorate mirati all'incremento della sicurezza ed al miglioramento delle infrastrutture stradali -tra il km. 0+550 e il km 38+850 della SS274 nonchè tra il km. 0+020 e km.30+800 della SS275 | 3.200.000 | Piano Viabile | 2020 | | 3.200.000 | - | 100% | 0% | - | - | 480.000 | 960.000 | 960.000 | 800.000 | - | - | 3.200.000 |
| F67H18002800001 | AAMSBA00342 | Puglia | SS96 | SS96 - LAVORI DI M.S. DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 57+350 AL KM 80+600 €. 3.000.000 - | 3.000.000 | Piano Viabile | 2020 | | 3.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 450.000 | 900.000 | 900.000 | 750.000 | - | - | 3.000.000 |
| F87H18004700001 | AAMSBA00335 | Puglia | SS17var | Galleria Passo del Lupo - Interventi di M.S. per l'impermeabilizzazione della galleria e il risanamento strutturale del rivestimento | 2.000.000 | Opere d'arte | 2020 | | 2.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 300.000 | 970.000 | 730.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| | | Puglia | SS96 | Lavori di adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle intersezioni a raso ed adeguamento alla sezione C1 del D.M. 05/11/2001 del tratto della SS. 96 compreso tra il km 81+300 ed il km 78+000 | 3.000.000 | Opere complementari | 2020 | | 3.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 450.000 | 900.000 | 900.000 | 750.000 | - | - | 3.000.000 |
| | | Puglia | SS7 | Lavori di realizzazione delle rampe di collegamento tra l'Autostrada "Adriatica" A-14 Bologna-Taranto al Km 741+332 e la SS 7 "Appia" al Km 628+700 | 3.725.200 | Opere complementari | 2020 | | 3.725.200 | - | 100% | 0% | - | - | 558.780 | 1.117.560 | 1.117.560 | 931.300 | - | - | 3.725.200 |
| F47H18003230001 | AAMSBA00329 | Puglia | SS655 | SS.655 - Lavori di M.S. consistenti nel ripristino di pavimentazioni ammalorate mirati all'incremento della sicurezza ed al miglioramento delle infrastrutture stradali -tra il km. 0+000 ed il km. 39+486 - 2° stralcio | 3.000.000 | Piano viabile | 2019 | | 2.580.000 | 420.000 | 86% | 14% | - | 420.000 | 900.000 | 900.000 | 780.000 | - | - | - | 3.000.000 |
| F87H18004760001 | AAMSBA00324 | Puglia | SS 100 SS106 | Lavori di M.P. consistenti nel ripristino delle parti ammalorate dell'opera d'arte al km 32+960, km 65+208 e 66+230 della SS.100 e km 489+730 della SS.106- | 556.250 | Opere d'arte | 2019 | | 472.813 | 83.438 | 85% | 15% | - | 83.438 | 278.125 | 166.875 | 27.813 | - | - | - | 556.250 |
| F57H18002850001 | AAMSBA00325 | Puglia | SS 7 | Lavori di M.P. consistenti nel ripristino delle parti ammalorate dell'opera d'arte al km 641+930 e km 647+230 | 200.000 | Opere d'arte | 2019 | | 170.000 | 30.000 | 85% | 15% | - | 30.000 | 100.000 | 60.000 | 10.000 | - | - | - | 200.000 |
| | | Puglia | SS 7 | Lavori di M.P. consistenti nel ripristino delle parti ammalorate dell'opera d'arte ai km 629+710, km 630+000, km 643+950, km 649+820 e km 662+767 | 755.000 | Opere d'arte | 2019 | | 641.750 | 113.250 | 85% | 15% | - | 113.250 | 377.500 | 226.500 | 37.750 | - | - | - | 755.000 |
| | | Puglia | SS 90 SS655 | Lavori di M.P. consistenti nel ripristino delle parti ammalorate dell'opera d'arte ai km 66+300 e 62+280 della SS90 e ai km 24+250 e della SS655 | 775.000 | Opere d'arte | 2019 | | 658.750 | 116.250 | 85% | 15% | - | 116.250 | 387.500 | 232.500 | 38.750 | - | - | - | 775.000 |
| | | Puglia | SS17var | Lavori di M.P. consistenti nel ripristino delle parti ammalorate dell'opera d'arte al km 3+100, km 5+000 e km 9+600. | 2.062.500 | Opere d'arte | 2020 | | 2.062.500 | - | 100% | 0% | - | - | 309.375 | 618.750 | 618.750 | 515.625 | - | - | 2.062.500 |
| | | Puglia | SS17var | Lavori di M.P. consistenti nel ripristino delle parti ammalorate dell'opera d'arte al km 14+000 e km 20+000 | 1.875.000 | Opere d'arte | 2021 | | 1.875.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 281.250 | 937.500 | 656.250 | - | - | 1.875.000 |
| F47H18003240001 | AAMSBA00334 | Puglia | SS 89 | Lavori di M.P. consistenti nel ripristino delle parti ammalorate dell'opera d'arte ai km 164+500, km 167+250, km 171+900, km 189+250, km 190+640 e km 192+600. | 390.000 | Opere d'arte | 2019 | | 331.500 | 58.500 | 85% | 15% | - | 58.500 | 195.000 | 117.000 | 19.500 | - | - | - | 390.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|-----------------|----------|--|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Puglia | SS 7 | Lavori di M.P. consistenti nel ripristino delle parti ammalorate dell'opera d'arte. | 250.000 | Opere d'arte | 2019 | | 212.500 | 37.500 | 85% | 15% | - | 37.500 | 125.000 | 75.000 | 12.500 | - | - | - | 250.000 |
| | | Puglia | SS17var | Lavori di M.P. consistenti nel ripristino delle parti ammalorate dell'opera d'arte al km 1+450, km 6+150, km 7+600, km 10+350 e km 11+850. | 1.725.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.725.000 | - | 100% | 0% | - | - | 258.750 | 836.625 | 629.625 | - | - | - | 1.725.000 |
| F97H1800306001 | AAMSBA00354 | Puglia | SS100 | Lavori di M.S consistenti nel ripristino di pavimentazioni ammalorate mirati all'incremento della sicurezza ed al miglioramento delle infrastrutture stradali -tra il km. 5+000 ed il km. 27+800 e tr ail km. 32+900 e d il km. 42+700 della S.S.100 | 1.000.000 | Piano Viabile | 2019 | | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| | | Puglia | SS106 dir | Lavori di M.S consistenti nel ripristino di pavimentazioni ammalorate mirati all'incremento della sicurezza ed al miglioramento delle infrastrutture stradali -tra il km. 3+590 ed il km. 7+030 della SS106 dir | 1.577.050 | Piano Viabile | 2019 | | 1.340.493 | 236.558 | 85% | 15% | - | 236.558 | 788.525 | 473.115 | 78.853 | - | - | - | 1.577.050 |
| F57H1800291001 | AAMSBA00336 | Puglia | SS89 S.S. 693 | SS.SS. 89-693 - Lavori di risanamento e rafforzamento del piano viabile in tratti saltuari dal Km. 96+500 al Km. 199+850 della SS89 e dal Km. 0+000 al Km. 60+400 della SS693 - 1° stralcio | 2.500.000 | Piano Viabile | 2019 | | 2.150.000 | 350.000 | 86% | 14% | - | 350.000 | 750.000 | 750.000 | 650.000 | - | - | - | 2.500.000 |
| F27H1800310001 | AAMSBA00343 | Puglia | SS93 | SS93 - LAVORI DI M.S. DI COMPLETAMENTO DEL RAFFORZAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE MEDIANTE POSA IN OPERA DI TAPPETO DI USURA PREVIO RISANAMENTO DEI TRATTI SALTUARI AMMALORATI DAL KM 3+857 AL km 25+960. 2° STRALCIO | 2.000.000 | Piano Viabile | 2019 | | 1.700.000 | 300.000 | 85% | 15% | - | 300.000 | 1.000.000 | 600.000 | 100.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| | | Umbria | AC UMBRIA | Lavori di sostituzione della segnaletica verticale SS.SS. del compartimento | 684.783 | Opere complementari | 2019 | | 582.065 | 102.717 | 85% | 15% | - | 102.717 | 342.391 | 205.435 | 34.239 | - | - | - | 684.783 |
| | PGMS15448 | Umbria | SS448 - SS 448 DI BASCHI | S.S.448 "Di Baschi" - Lavori di sistemazione e consolidamento pile e riqualificazione barriere di sicurezza del viadotto sul fiume Tevere al km 17+800. | 1.755.675 | Opere d'arte | 2020 | - | 1.755.675 | - | 100% | 0% | - | - | 263.351 | 851.502 | 640.821 | - | - | - | 1.755.675 |
| | PGMS1867501 | Umbria | SS675-675BIS | Lavori urgenti di risanamento profondo della sovrastruttura stradale in tratti saltuari tra il km 0+000 ed il km 11+100 della 675 e dal km 0+000 al km 2+000 della 675bis | 4.157.764 | Piano viabile | 2019 | | 3.575.677 | 582.087 | 86% | 14% | - | 582.087 | 1.247.329 | 1.247.329 | 1.081.019 | - | - | - | 4.157.764 |
| | ACMSG00556 | Umbria | 205 | Lavori di realizzazione della variante alla S.S.205 "Amerina" dal km 47+385 al km 47+900 | 8.401.778 | Opere d'arte | 2021 | | 8.401.778 | - | 100% | 0% | - | - | - | 840.178 | 840.178 | 1.680.356 | 2.940.622 | 2.100.445 | 8.401.778 |
| | NA16AQSEGNVERL1 | Campania | SS372 "Telesina" SS7quater "Domitiana" SS7bis "di Terra di Lavoro" | Lavori di manutenzione della segnaletica verticale (di pericolo e di prescrizione) della SS372 "Telesina", dal km 0+000 al km 71+140 svincoli compresi, della segnaletica verticale (di pericolo, di prescrizione e di indicazione) della SS7quater "Domitiana", dal km 26+200 al km 55+040 svincoli compresi, e della SS7bis "di Terra di Lavoro", dal km 0+000 al km 45+850 svincoli compresi | 3.250.000 | Opere complementari | 2020 | | 3.250.000 | - | 100% | 0% | - | - | 487.500 | 975.000 | 975.000 | 812.500 | - | - | 3.250.000 |
| | NANA33MS2019 | Campania | SS145 | Lavori di Manutenzione Straordinaria per il risanamento corticale delle pile e delle spalle della rampa di accesso al Viadotto "San Marco" e rampa di svincolo di Castellammare nord e del sottopasso ferroviario al km 3+500. | 800.000 | Opere d'arte | 2019 | | 680.000 | 120.000 | 85% | 15% | - | 120.000 | 400.000 | 240.000 | 40.000 | - | - | - | 800.000 |
| | | Campania | SS163 | Lavori di MS per il rifacimento delle pavimentazioni stradali tra il km 17+000 ed il km 23+000, svincoli compresi | 1.000.000 | Piano viabile | 2019 | | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| | NANA25MS2017 | Campania | RA02 | Lavori manutenzione straordinaria per il miglioramento dell'infrastruttura stradale mediante il rifacimento della pavimentazione stradale in tratti saltuari, tra il km 8+135 ed il km 30+441, svincoli compresi, come meglio specificato negli elaborati di progetto | 1.500.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.275.000 | 225.000 | 85% | 15% | - | 225.000 | 750.000 | 450.000 | 75.000 | - | - | - | 1.500.000 |
| | NACE10MS2018 | Campania | SS700 "della Reggia di Caserta" | Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al risanamento delle pavimentazioni stradali e relativa segnaletica orizzontale dal km 0+000 al km 16+500 (svincoli compresi) | 1.900.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.615.000 | 285.000 | 85% | 15% | - | 285.000 | 950.000 | 570.000 | 95.000 | - | - | - | 1.900.000 |
| | NACE30MS2017 | Campania | SS7quater "Domitiana" | Lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento del corpo stradale in tratti saltuari tra il km 3+900 e il km 12+700 | 200.000 | Piano viabile | 2019 | | 170.000 | 30.000 | 85% | 15% | - | 30.000 | 100.000 | 60.000 | 10.000 | - | - | - | 200.000 |
| | NACE19MS2018 | Campania | SS7 "Appia" | SS7 "Appia" - Tratta dal km 157+400 al km 169+250 - Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza stradale mediante la sostituzione o integrazione dei dispositivi di ritenuta nei tratti previsti in progetto | 600.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 510.000 | 90.000 | 85% | 15% | - | 90.000 | 300.000 | 180.000 | 30.000 | - | - | - | 600.000 |
| | NABN23MS2017 | Campania | SS87 | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere stradali | 1.160.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 986.000 | 174.000 | 85% | 15% | - | 174.000 | 580.000 | 348.000 | 58.000 | - | - | - | 1.160.000 |
| | NABN24MS2017 | Campania | SS87 | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere stradali | 1.190.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 1.011.500 | 178.500 | 85% | 15% | - | 178.500 | 595.000 | 357.000 | 59.500 | - | - | - | 1.190.000 |
| | NABN04MS2017 | Campania | SS87 | Lavori di manutenzione straordinaria per il rafforzamento ed il risanamento strutturale del ponte di scavalco alla viabilità provinciale SP129 | 650.000 | Opere d'arte | 2019 | | 552.500 | 97.500 | 85% | 15% | - | 97.500 | 325.000 | 195.000 | 32.500 | - | - | - | 650.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----|--------------------|----------|---------------------------------------|---|-----------|------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----------|
| | NABN12MS2018 | Campania | SS212 "della Val Fortore" | Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento superficiale e profondo della pavimentazione stradale nei tratti indicati all'interno del progetto e rifacimento della relativa segnaletica orizzontale - 1° stralcio | 2.170.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.866.200 | 303.800 | 86% | 14% | - | 303.800 | 651.000 | 651.000 | 564.200 | - | - | - | 2.170.000 |
| | | Campania | SS212-SS87- SS372-RA09 | Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione stradale in tratti saltuari della SS268 compresi tra il km 19+500 circa e il km 27+200 e della SS268racc compresi tra il km 0+000 e il km 1+700 circa | 1.290.000 | Piano viabile | 2020 | | 1.290.000 | - | 100% | 0% | - | - | 193.500 | 625.650 | 470.850 | - | - | - | 1.290.000 |
| | NAAV23MS2016 | Campania | SS691 "Fondo Valle Sele" | Lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Sele dal km 3+250 al km 5+250 | 4.900.000 | Opere d'arte | 2021 | | 4.900.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 735.000 | 1.715.000 | 1.470.000 | 980.000 | - | 4.900.000 |
| | | Campania | SS7 | Lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento del ponte "La Forgia" nonché di riconfigurazione del piano viabile | 1.100.000 | Opere d'arte | 2019 | | 935.000 | 165.000 | 85% | 15% | - | 165.000 | 550.000 | 330.000 | 55.000 | - | - | - | 1.100.000 |
| | NAAV21MS2015 | Campania | SS7 | Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza del viadotto di scavalco al km 307+840 | 2.500.000 | Opere d'arte | 2021 | | 2.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 375.000 | 875.000 | 750.000 | 500.000 | - | 2.500.000 |
| | NAAV07MS2016 | Campania | SS7 | Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento dell'infrastruttura stradale mediante il rifacimento dei giunti e delle pavimentazioni in tratti saltuari | 1.000.000 | Piano viabile | 2019 | | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| | NAAV19MS2015 | Campania | SS7bis | Lavori di manutenzione straordinari per il rifacimento delle sede stradale fortemente ammalorata nonché della segnaletica orizzontale dal km 53+277 al km 83+400 | 1.200.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.020.000 | 180.000 | 85% | 15% | - | 180.000 | 600.000 | 360.000 | 60.000 | - | - | - | 1.200.000 |
| | NAAV09MS2019 | Campania | SS91 | Lavori di messa in sicurezza tramite il rifacimento della pavimentazione dal km 108+000 al km 128+000 e della relativa segnaletica orizzontale | 1.000.000 | Piano viabile | 2019 | | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| | NASA17MS2017 | Campania | SS517VAR | Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione degli apparecchi d'appoggio, l'adeguamento sismico, la sostituzione dei giunti di dilatazione nonché l'adeguamento delle barriere di sicurezza previo rifacimento dei cordoli in corrispondenza dei viadotto Caprari Km 15+712. | 950.000 | Opere d'arte | 2019 | | 807.500 | 142.500 | 85% | 15% | - | 142.500 | 475.000 | 285.000 | 47.500 | - | - | - | 950.000 |
| | NASA03MS2014 | Campania | SS19 | Lavori urgenti di rifacimento del tappeto di usura ammalorato per l'eliminazione dello stato di pericolo e messa in sicurezza in tratti saluari compresi tra il km 21+000 e il km 59+000 | 1.150.000 | Piano viabile | 2019 | | 977.500 | 172.500 | 85% | 15% | - | 172.500 | 575.000 | 345.000 | 57.500 | - | - | - | 1.150.000 |
| | NASA19MS2015 | Campania | SS19 | Lavori finalizzati al miglioramento plano-altimetrico delle intersezioni tra la statale 19 e la via della Madonna del Loreto e tra la statale 19 e la S.P. 352 nel Comune di Polla mediante la realizzazione di rotatorie. | 550.000 | Opere complementari | 2019 | | 467.500 | 82.500 | 85% | 15% | - | 82.500 | 275.000 | 165.000 | 27.500 | - | - | - | 550.000 |
| | NASA05MS2017 | Campania | SS517VAR | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle pavimentazioni degradate in tratti saltuari meglio dettagliati all'interno del progetto , svincoli compresi 2° stralcio 0+000 - 11+500 | 1.150.000 | Piano viabile | 2019 | | 977.500 | 172.500 | 85% | 15% | - | 172.500 | 575.000 | 345.000 | 57.500 | - | - | - | 1.150.000 |
| | NASA09MS2017 | Campania | SS517VAR | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle pavimentazioni degradate in tratti saltuari meglio dettagliati all'interno del progetto , svincoli compresi 3° stralcio 11+500 - 23+900 | 1.150.000 | Piano viabile | 2019 | | 977.500 | 172.500 | 85% | 15% | - | 172.500 | 575.000 | 345.000 | 57.500 | - | - | - | 1.150.000 |
| | NACE17MS2019 | Campania | SS700 "della Reggia di Caserta" | Lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento del sistema di controllo e gestione della galleria Parco della Reggia | 1.930.000 | Impianti | 2021 | | 1.930.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 289.500 | 965.000 | 675.500 | - | - | 1.930.000 |
| | SIMSPA01091 | Sicilia | CENTRO C | Lavori di manutenzione delle sovrastrutture stradali, compreso l'impianto della segnaletica orizzontale, lungo le ss di competenza CMC. | 4.728.804 | Piano Viabile | 2020 | | 4.728.804 | - | 100% | 0% | - | - | 709.321 | 1.418.641 | 1.418.641 | 1.182.201 | - | - | 4.728.804 |
| | SIMSPA01076 | Sicilia | 121 | Lavori di m.s. pe r la riapertura al transito dal km 142+900 (bivio di Chibbò) al km 152+900 della SS 121 Catanese. 1^ STRALCIO | 1.800.000 | Piano Viabile | 2019 | | 1.530.000 | 270.000 | 85% | 15% | - | 270.000 | 900.000 | 540.000 | 90.000 | - | - | - | 1.800.000 |
| | SIMSPA01097 | Sicilia | CENTRO A | Lavori di distese generali e risagomatura del piano viabile in tratti saltuari compreso l'impianto della segnaletica orizzontale lungo le Strade Statali n.° 118-188-188/C-121-189-285-122/Bis di competenza del C.M. A. | 4.381.280 | Piano Viabile | 2019 | | 3.767.901 | 613.379 | 86% | 14% | - | 613.379 | 1.314.384 | 1.314.384 | 1.139.133 | - | - | - | 4.381.280 |
| | SIMSPA01080 | Sicilia | TUTTE | Lavori di Manutenzione Programmata per la sostituzione dei giunti di dilatazione presso i viadotti e ponti di Competenza del Centro "E" | 3.000.000 | Opere d'arte | 2021 | | 3.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 450.000 | 1.050.000 | 900.000 | 600.000 | - | 3.000.000 |
| | PAPAMS017CME8 0 | Sicilia | SS118 | Lavori di risanamento del corpo stradale mediante profilatura delle scarpate e opere di protezione lungo la SS 118 "Corleonese Agrigentina" di competenza del CME | 1.250.000 | Opere complementari | 2020 | | 1.250.000 | - | 100% | 0% | - | - | 187.500 | 606.250 | 456.250 | - | - | - | 1.250.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|----------------|---------|--------------|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| | SIMSPA01117 | Sicilia | CENTRO E | Lavori di manutenzione programmata del piano viabile e della relativa segnaletica orizzontale delle S.S. n.n. 115-115/ter-115/quater-118-122-122/ter-123-189-190-410-410/dir-557-576-640-644, di competenza del Centro di Manutenzione "E" | 5.710.050 | Piano Viabile | 2019 | | 5.139.045 | 571.005 | 90% | 10% | - | 571.005 | 571.005 | 856.508 | 1.998.518 | 1.713.015 | - | - | 5.710.050 |
| | PAPAMS017CME71 | Sicilia | SS 557 | Lavori di consolidamento del corpo stradale in frana, opere di protezione e manutenzione delle sovrastrutture stradali compreso l'impianto della segnaletica orizzontale dal Km 8+000 al Km 13+600 lungo la SS 557 "di Campobello di Licata" di competenza del Centro "E" | 1.272.253 | Opere complementari | 2021 | | 1.272.253 | - | 100% | 0% | - | - | - | 190.838 | 636.127 | 445.289 | - | - | 1.272.253 |
| | | Sicilia | CENTRO B | Lavori di manutenzione programmata per l'adeguamento delle barriere di sicurezza in t.s. delle SS.SS. di competenza del centro di manutenzione B | 5.000.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 4.300.000 | 700.000 | 86% | 14% | - | 700.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | - | - | - | 5.000.000 |
| | | Sicilia | SS120 | Interventi urgenti per il miglioramento delle condizioni di stabilità del versante in corrispondenza del km 15+900 della SS120 dell'Etna e delle Madonie | 1.000.000 | Opere d'arte | 2019 | | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| | | Sicilia | CENTRO D | Lavori di manutenzione programmata del piano viabile e della relativa segnaletica orizzontale in t.s. della SS di competenza del C.M. "D" | 5.750.000 | Piano Viabile | 2019 | | 5.175.000 | 575.000 | 90% | 10% | - | 575.000 | 575.000 | 862.500 | 2.012.500 | 1.725.000 | - | - | 5.750.000 |
| | | Sicilia | SS115 | Lavori di ripristino dei danni alle opere d'arte, alle scarpate ed alle gallerie causati dagli eventi metereologici avversi eccezionali dei giorni1-3 novembre 2018 dal km 117+500 al km 136+000 in t.s. della SS 115 " Sud Occidentale Sicula" di competenza del CM "D" Nucleo B | 432.000 | Opere d'arte | 2019 | | 367.200 | 64.800 | 85% | 15% | - | 64.800 | 216.000 | 129.600 | 21.600 | - | - | - | 432.000 |
| F47H19000760001 | SIMSPA01053 | Sicilia | SS115 quater | Interventi di risanamento dei viadotti Akragas I e Akragas II dal km 1+450 al km 2+950 della SS 115 quater – Interventi di manutenzione programmate delle pile del viadotto Akragas II | 3.025.613 | Opere d'arte | 2020 | - | 3.025.613 | - | 100% | 0% | - | - | 453.842 | 907.684 | 907.684 | 756.403 | - | - | 3.025.613 |
| | SIMSPA01081 | Sicilia | SS 640dir | Interventi urgenti di miglioramento delle condizioni di stabilità del versante in frana in corrispondenza del Viadotto Villano I della SS640dir | 817.631 | Opere complementari | 2019 | | 694.987 | 122.645 | 85% | 15% | - | 122.645 | 408.816 | 245.289 | 40.882 | - | - | - | 817.631 |
| F97H19001500001 | SIMSPA01103 | Sicilia | CENTRO C | Lavori di ripristino corticale delle opere d'arte maggiori e minori di competenza del Centro di manutenzione C | 1.200.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.200.000 | - | 100% | 0% | - | - | 180.000 | 582.000 | 438.000 | - | - | - | 1.200.000 |
| | SIMSPA01110 | Sicilia | CENTRO C | Lavori di manutenzione programmata dei giunti di dilatazione dei viadotti del di competenza del Centro C | 1.100.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.100.000 | - | 100% | 0% | - | - | 165.000 | 533.500 | 401.500 | - | - | - | 1.100.000 |
| | | Sicilia | CENTRO C | Lavori urgenti di M.P. per sistemazione di scarpate e versanti rocciosi a protezione del corpo stradale delle SS.SS. di competenza del C.M. "C | 382.404 | Opere d'arte | 2020 | | 382.404 | - | 100% | 0% | - | - | 57.361 | 185.466 | 139.577 | - | - | - | 382.404 |
| | | Sicilia | Centro A | lavori di manutenzione programmata dei giunti di dilatazione dei viadotti di competenza del Centro di manutenzione A (anno 2019) | 1.150.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.150.000 | - | 100% | 0% | - | - | 172.500 | 557.750 | 419.750 | - | - | - | 1.150.000 |
| | | Sicilia | CENTRO A | Lavori di ripristino corticale delle opere d'arte maggiori e minori di competenza del Centro di manutenzione A | 1.200.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.200.000 | - | 100% | 0% | - | - | 180.000 | 582.000 | 438.000 | - | - | - | 1.200.000 |
| | | Sicilia | CENTRO E | Lavori di ripristino corticale delle opere d'arte maggiori e minori di competenza del Centro di manutenzione E | 1.200.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.200.000 | - | 100% | 0% | - | - | 180.000 | 582.000 | 438.000 | - | - | - | 1.200.000 |
| | | Sicilia | CENTRO B | Lavori di ripristino corticale delle opere d'arte maggiori e minori di competenza del Centro di manutenzione B | 1.200.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.200.000 | - | 100% | 0% | - | - | 180.000 | 582.000 | 438.000 | - | - | - | 1.200.000 |
| | | Sicilia | CENTRO B | Lavori di M.P. per la sostituzione e riparazione dei giunti di dilatazione nei viadotti delle SS.SS. di competenza del C.M. "B" | 656.664 | Opere d'arte | 2020 | | 656.664 | - | 100% | 0% | - | - | 98.500 | 318.482 | 239.682 | - | - | - | 656.664 |
| | | Sicilia | CENTRO B | Lavori di consolidamento del corpo stradale in frana al km 58+500 della SS 624 Palermo-Sciacca nei viadotti delle SS.SS. di competenza del C.M. "B" | 447.052 | Opere d'arte | 2020 | | 447.052 | - | 100% | 0% | - | - | 67.058 | 216.820 | 163.174 | - | - | - | 447.052 |
| | | Sicilia | CENTRO B | Lavori di M.P. per sistemazione di scarpate e versanti rocciosi a protezione del corpo stradale delle SS.SS. di competenza del C.M. "B | 1.646.249 | Opere complementari | 2020 | | 1.646.249 | - | 100% | 0% | - | - | 246.937 | 798.431 | 600.881 | - | - | - | 1.646.249 |
| F97H19001450001 | SIMSPA01056 | Sicilia | CENTRO D | Lavori di ripristino corticale delle opere d'arte maggiori e minori di competenza del Centro di manutenzione D | 1.200.000 | Opere d'arte | 2021 | | 1.200.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 180.000 | 600.000 | 420.000 | - | - | 1.200.000 |
| F97H19001440001 | SIMSPA01057 | Sicilia | Centro D | Lavori di manutenzione programmata per il ripristino della funzionalità dei giunti delle opere d'arte di pertinenza delle Strade Statali del CMD | 1.250.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.250.000 | - | 100% | 0% | - | - | 187.500 | 606.250 | 456.250 | - | - | - | 1.250.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|-----------------|---------|---|--|-----------|---------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|-----------|
| F37H1900008001 | CTCTMPS1919212 | Sicilia | SS 192 | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del piano viabile della SS 192 "della Valle del Dittaino" dal km 50+000 al km 80+200 in tratti saltuari | 1.134.101 | Piano viabile | 2019 | | 963.986 | 170.115 | 85% | 15% | - | 170.115 | 567.051 | 340.230 | 56.705 | - | - | - | 1.134.101 |
| F37H1900035001 | CTCTMPS1912113 | Sicilia | SS 121 | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del piano viabile della SS 121 dal Km 7+330 al Km 17+600 in tratti saltuari. | 1.134.101 | Piano viabile | 2019 | | 963.986 | 170.115 | 85% | 15% | - | 170.115 | 567.051 | 340.230 | 56.705 | - | - | - | 1.134.101 |
| F37H1900036001 | CTCTMPS1938514 | Sicilia | SS 385 | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del piano viabile della SS 385 dal km 15+000 al km 23+000 e dal km 26+200 al km 28+700. | 1.134.101 | Piano viabile | 2019 | | 963.986 | 170.115 | 85% | 15% | - | 170.115 | 567.051 | 340.230 | 56.705 | - | - | - | 1.134.101 |
| | CTCTMPS1941715 | Sicilia | SS 417 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la SS 417 dal km 20+300 al km 25+100 e dal km 51+000 al km 53+000. | 1.134.101 | Piano viabile | 2019 | | 963.986 | 170.115 | 85% | 15% | - | 170.115 | 567.051 | 340.230 | 56.705 | - | - | - | 1.134.101 |
| F37H1900034001 | CTCTMPS1941716 | Sicilia | SS 417 SS 288 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la SS 417 dal km 5+500 al km 9+500 e della SS 288 dal km 7+000 al km 8+900. | 859.596 | Piano viabile | 2019 | | 730.657 | 128.939 | 85% | 15% | - | 128.939 | 429.798 | 257.879 | 42.980 | - | - | - | 859.596 |
| F87H1900061001 | CTCTMPS19117B17 | Sicilia | SS 117bis | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale in t.s. lungo la SS 117bis dal km 73+300 al km 86+700. | 830.000 | Piano viabile | 2019 | | 705.500 | 124.500 | 85% | 15% | - | 124.500 | 415.000 | 249.000 | 41.500 | - | - | - | 830.000 |
| F87H1900148001 | CTCTMPS1919221 | Sicilia | SS 192 | Lavori di manutenzione programmata per il ripristino del corpo stradale, delle opere idrauliche di presidio e della sovrastruttura stradale della SS 192 dal km 0+000 al km 6+000 e dal km 20+000 al km 39+000 in tratti saltuari | 890.000 | Piano viabile | 2019 | | 756.500 | 133.500 | 85% | 15% | - | 133.500 | 445.000 | 267.000 | 44.500 | - | - | - | 890.000 |
| F97H1900083001 | CTCTMPS19CMA23 | Sicilia | SS 284 | Lavori di manutenzione programmata per il consolidamento del corpo stradale e delle pendici dal km 11+000 al km 12+300 della SS 284 e ripristino del corpo stradale e delle opere idrauliche di presidio della SS 121 dal km 70+700 al km 83+736 in tratti saltuari. | 516.000 | Piano viabile | 2019 | | 438.600 | 77.400 | 85% | 15% | - | 77.400 | 258.000 | 154.800 | 25.800 | - | - | - | 516.000 |
| F87H1900058001 | CTCTMPS19CMB25 | Sicilia | SS 113 SS 289 | Lavori di manutenzione programmata per il rirpistino della pavimentazione stradale ammalorata in t.s. della S.S. 113 "Settentrionale Sicula" dal km 79+250 al km 125+000 e della S.S. 289 "Di Cesarò" dal km 0+000 al km 52+530. | 1.188.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.009.800 | 178.200 | 85% | 15% | - | 178.200 | 594.000 | 356.400 | 59.400 | - | - | - | 1.188.000 |
| F27H1900027002 | CTCTMPS1918533 | Sicilia | SS 185 | Lavori di manutenzione programmata per il rirpistino della pavimentazione stradale ammalorata in t.s. della S.S. 185 "Di Sella Mandrazzi" dal km 00+000 al km 65+000. | 540.682 | Piano viabile | 2019 | | 459.580 | 81.102 | 85% | 15% | - | 81.102 | 270.341 | 162.205 | 27.034 | - | - | - | 540.682 |
| F77H1900026001 | CTCTMPS1911536 | Sicilia | 115 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la S.S. 115 "Sud Occidentale Sicula" dal km 345+600 al km 382+210 di competenza del Centro C di Catania | 1.130.000 | Piano viabile | 2019 | | 960.500 | 169.500 | 85% | 15% | - | 169.500 | 565.000 | 339.000 | 56.500 | - | - | - | 1.130.000 |
| F57H1900031001 | CTCTMPS1911537 | Sicilia | 115 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la S.S. 115 in t.s. dal km 267+550 al km 314+600 di competenza del Centro C di Catania | 520.000 | Piano viabile | 2019 | | 442.000 | 78.000 | 85% | 15% | - | 78.000 | 260.000 | 156.000 | 26.000 | - | - | - | 520.000 |
| F67H1900001001 | CTCTMPS1912438 | Sicilia | 124 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la S.S. 124 in t.s. dal km 48+200 al km 83+500 di competenza del Centro C di Catania | 1.130.000 | Piano viabile | 2019 | | 960.500 | 169.500 | 85% | 15% | - | 169.500 | 565.000 | 339.000 | 56.500 | - | - | - | 1.130.000 |
| F47H1900081001 | SIMSCT00225 | Sicilia | 194 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la S.S. 194 in t.s. dal km 45+000 al km 93+000 di competenza del Centro C di Catania | 1.130.000 | Piano viabile | 2019 | | 960.500 | 169.500 | 85% | 15% | - | 169.500 | 565.000 | 339.000 | 56.500 | - | - | - | 1.130.000 |
| F17H1900095001 | CTCTMPS19CMC40 | Sicilia | 115 514 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale in t.s. lungo la S.S. 115 dal km 314+700 al km 334+500 e lungo la S.S 514 tra i km 0+000 e 16+000 di competenza del Centro C di Catania. | 1.130.000 | Piano viabile | 2020 | | 1.130.000 | - | 100% | 0% | - | - | 169.500 | 548.050 | 412.450 | - | - | - | 1.130.000 |
| F67H1900090001 | CTCTMPS19CMC41 | Sicilia | 683 514 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale in t.s. lungo la S.S. 683 dal km 0+000 al km 11+600 e lungo la S.S 514 tra i km 16+000 e 32+000 di competenza del Centro C di Catania. | 1.130.000 | Piano viabile | 2020 | | 1.130.000 | - | 100% | 0% | - | - | 169.500 | 548.050 | 412.450 | - | - | - | 1.130.000 |
| F57H1900081001 | SIMSCT00251 | Sicilia | 194 514 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale in t.s. lungo la S.S. 194 dal km 12+000 al km 44+900 e lungo la S.S 514 tra i km 32+000 e 40+350 di competenza del Centro C di Catania. | 1.130.000 | Piano viabile | 2019 | | 960.500 | 169.500 | 85% | 15% | - | 169.500 | 565.000 | 339.000 | 56.500 | - | - | - | 1.130.000 |
| F97H1900084001 | CTCTMPA19CMD47 | Sicilia | R.A. 15 "Tangenziale Ovest di Catania" | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo il R.A. 15 "Tangenziale Ovest di Catania" dal km 0+000 al km 4+500, in entrambe le carreggiate in t.s. | 1.133.821 | Piano viabile | 2019 | | 963.748 | 170.073 | 85% | 15% | - | 170.073 | 566.910 | 340.146 | 56.691 | - | - | - | 1.133.821 |
| F97H1900085001 | CTCTMPA19CMD48 | Sicilia | R.A. 15 "Tangenziale Ovest di Catania" | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo il R.A. 15 "Tangenziale Ovest di Catania" dal km 4+500 al km 9+100, in entrambe le carreggiate in t.s. | 1.134.101 | Piano viabile | 2019 | | 963.986 | 170.115 | 85% | 15% | - | 170.115 | 567.051 | 340.230 | 56.705 | - | - | - | 1.134.101 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|-----------------|---------|---|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|-----------|
| F57H1900092001 | SIMSCT00261 | Sicilia | SS 114 | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la SS. 114 "Orientale Sicula" dal km 139+000 al km 136+000, della carreggiata SR-CT. | 1.134.101 | Piano viabile | 2019 | | 963.986 | 170.115 | 85% | 15% | - | 170.115 | 567.051 | 340.230 | 56.705 | - | - | - | 1.134.101 |
| F97H1900086001 | CTCTMPA19A0155 | Sicilia | A "Autostrada Catania - Siracusa" | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la A "Autostrada Catania - Siracusa" dal km 11+500 al km 15+000, della carreggiata CT-SR. | 1.134.101 | Piano viabile | 2019 | | 963.986 | 170.115 | 85% | 15% | - | 170.115 | 567.051 | 340.230 | 56.705 | - | - | - | 1.134.101 |
| F67H1900102001 | CTCTMPA19A0156 | Sicilia | A "Autostrada Catania - Siracusa" | Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale lungo la A "Autostrada Catania - Siracusa" dal km 15+000 al km 20+000, della carreggiata CT-SR. | 1.134.101 | Piano viabile | 2019 | | 963.986 | 170.115 | 85% | 15% | - | 170.115 | 567.051 | 340.230 | 56.705 | - | - | - | 1.134.101 |
| F27H1900121001 | CTCTMPS1919222 | Sicilia | SS 192 | Lavori di manutenzione programmata per il ripristino dei giunti e della pavimentazione stradale in corrispondenza delle opere d'arte site al km 43+600 e al km 71+750 della S.S. 192 | 280.000 | Opere d'arte | 2019 | | 238.000 | 42.000 | 85% | 15% | - | 42.000 | 140.000 | 84.000 | 14.000 | - | - | - | 280.000 |
| F37H1900103001 | CTCTMPS1911452 | Sicilia | SS 114 | Lavori di manutenzione dei giunti danneggiati lungo la S.S. 114 "Orientale Sicula" del Centro dui Manutenzione "D" | 500.000 | Opere d'arte | 2019 | | 425.000 | 75.000 | 85% | 15% | - | 75.000 | 250.000 | 150.000 | 25.000 | - | - | - | 500.000 |
| | CTCTMPS19113D30 | Sicilia | SS 113/dir | Lavori di consolidamento e restauro conservativo del ponte Amatene al km 24+780 della S.S. 113/dir "Settentrionale Sicula". | 627.536 | Opere d'arte | 2019 | | 533.405 | 94.130 | 85% | 15% | - | 94.130 | 313.768 | 188.261 | 31.377 | - | - | - | 627.536 |
| F77H1900097001 | CTCTMPS1911324 | Sicilia | SS 113 | Lavori di manutenzione programmata per il ripristino delle reti parietali danneggiate lungo la S.S. 113 "Settentrionale Sicula" in t.s. dal km 83+000 al km 93+000. | 624.000 | Opere complementari | 2019 | | 530.400 | 93.600 | 85% | 15% | - | 93.600 | 312.000 | 187.200 | 31.200 | - | - | - | 624.000 |
| F87H1900157001 | CTCTMPS1911627 | Sicilia | SS 116 | Lavori di manutenzione programmata per il ripristino di rete parietale danneggiata lungo la S.S. n.116 "Randazzo- Capo D'Orlando", in tratti saltuari, tra il km 50+000 ed il km 67+160. | 2.157.391 | Opere complementari | 2020 | | 2.157.391 | - | 100% | 0% | - | - | 323.609 | 647.217 | 647.217 | 539.348 | - | - | 2.157.391 |
| F87H1900158001 | CTCTMPS19CMB28 | Sicilia | SS 113 SS 113/dir | Lavori di riqualificazione della segnaletica verticale e marginale lungo la S.S. 113 "Settentrionale Sicula" dal km 5+175 al km 73+545 e lungo la S.S. 113/dir "Settentrionale Sicula" dal km 11+080 e il km 32+620. | 178.170 | Opere complementari | 2019 | | 151.445 | 26.726 | 85% | 15% | - | 26.726 | 89.085 | 53.451 | 8.909 | - | - | - | 178.170 |
| F87H1900159001 | CTCTMPS1911329 | Sicilia | SS 113 | Lavori di manutenzione programmata per il ripristino di rete parietale ammalorata lungo la S.S. n.113 "Settentrionale Sicula", in tratti saltuari, tra il km 11+000 ed il km 67+000. | 478.410 | Opere complementari | 2019 | | 406.649 | 71.762 | 85% | 15% | - | 71.762 | 239.205 | 143.523 | 23.921 | - | - | - | 478.410 |
| F87H1900178001 | CTCTMPS1918531 | Sicilia | SS 185 | Lavori di manutenzione programmata per il ripristino di rete parietale danneggiata lungo la S.S. n.185 "Di Sella Mandrazzi", in tratti saltuari, tra il km 45+000 ed il km 49+000. | 525.839 | Opere complementari | 2019 | | 446.963 | 78.876 | 85% | 15% | - | 78.876 | 262.920 | 157.752 | 26.292 | - | - | - | 525.839 |
| F87H1900160001 | CTCTMPS1911432 | Sicilia | SS 114 | Lavori di riqualificazione della segnaletica verticale e marginale lungo la S.S. 114 "Orientale Sicula" dal km 8+300 al km 54+400. | 178.170 | Opere complementari | 2019 | | 151.445 | 26.726 | 85% | 15% | - | 26.726 | 89.085 | 53.451 | 8.909 | - | - | - | 178.170 |
| F87H1900179001 | CTCTMPS1911434 | Sicilia | SS 114 | Lavori di manutenzione programmata per il ripristino di rete parietale danneggiata lungo la S.S. n.114 "Orientale Sicula", in tratti saltuari, tra il km 39+000 ed il km 49+000. | 868.335 | Opere complementari | 2019 | | 738.085 | 130.250 | 85% | 15% | - | 130.250 | 434.168 | 260.501 | 43.417 | - | - | - | 868.335 |
| F87H1900180001 | CTCTMPS1918535 | Sicilia | SS 185 | Lavori di riqualificazione della segnaletica verticale e marginale lungo la S.S. 185 "Di Sella Mandrazzi" dal km 0+000 al km 68+550. | 178.170 | Opere complementari | 2019 | | 151.445 | 26.726 | 85% | 15% | - | 26.726 | 89.085 | 53.451 | 8.909 | - | - | - | 178.170 |
| F97H1900095001 | CTCTMPS19CMC45 | Sicilia | 124 287 | Lavori di consolidamento pendici, pulizia delle opere idrauliche di presidio in tratti saltuari lungo la S.S. 124 dal km. 33+120 al km. 106+650 e la S.S. 287 dal km. 0+000 al km. 24+085 di competenza del Centro C di Catania. | 500.000 | Opere complementari | 2019 | | 425.000 | 75.000 | 85% | 15% | - | 75.000 | 250.000 | 150.000 | 25.000 | - | - | - | 500.000 |
| F87H1900181001 | CTCTMPA19CMD49 | Sicilia | A18 / dir. - RA 15 "Tangenziale Ovest di Catania" A01 Catania Siracusa | Lavori di ripristino della funzionalità delle opere idrauliche lungo la A18 / dir. - RA 15 "Tangenziale Ovest di Catania" A01 Catania Siracusa afferenti al Centro "D". | 650.000 | Opere complementari | 2019 | | 552.500 | 97.500 | 85% | 15% | - | 97.500 | 325.000 | 195.000 | 32.500 | - | - | - | 650.000 |
| F37H1900118001 | CTCTMPS19CMD53 | Sicilia | SS.SS. 114 114 /dir. 193 194 | Lavori di sistemazione e manutenzione delle scarpate, dei rilevati e dei fossi di guardia lungo le SS.SS. nn° 114 - 114 /dir. 193 - 194 del Centro di Manutenzione "D" | 980.000 | Opere complementari | 2019 | | 833.000 | 147.000 | 85% | 15% | - | 147.000 | 490.000 | 294.000 | 49.000 | - | - | - | 980.000 |
| F17H1900098001 | SIMSCT00209 | Sicilia | SS 385 | Lavori di manutenzione programmata per la riqualificazione funzionale delle barriere di sicurezza e il ripristino del piano viabile sulla SS 385 dal km 17+500 al km 18+000. | 120.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 102.000 | 18.000 | 85% | 15% | - | 18.000 | 60.000 | 36.000 | 6.000 | - | - | - | 120.000 |
| F47H1900089001 | SIMSCT00220 | Sicilia | A "Autostrada Catania - Siracusa" | Lavori di manutenzione programmata per il ripristino dei giunti in corrispondenza del Viadotto San Leonardo km 12+300 e 12+920 e Viadotto Agnone I km 14+950 e 15+750 della A 01 Catania Siracusa. | 950.000 | Opere d'arte | 2019 | | 807.500 | 142.500 | 85% | 15% | - | 142.500 | 475.000 | 285.000 | 47.500 | - | - | - | 950.000 |
| F87H1900176001 | SIMSCT00221 | Sicilia | SS 114 | Lavori per la riqualificazione funzionale delle barriere di sicurezza lungo la S.S. 114 "Orientale Sicula" in corrispondenza dei Viadotti " Marcellino e Bagali". | 550.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 467.500 | 82.500 | 85% | 15% | - | 82.500 | 275.000 | 165.000 | 27.500 | - | - | - | 550.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|----------------|---------|------------------------------|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|-----------|
| F87H1900040001 | CTCTMPS19113D8 | Sicilia | SS 113/dir | Lavori di consolidamento e restauro conservativo del ponte Briga al km 24+450 della S.S. 113/dir "Settentrionale Sicula". | 627.536 | Opere d'arte | 2019 | | 533.405 | 94.130 | 85% | 15% | - | 94.130 | 313.768 | 188.261 | 31.377 | - | - | - | 627.536 |
| F87H1900041001 | CTCTMPS19113D9 | Sicilia | SS 113/dir | Lavori di consolidamento e restauro conservativo del ponte Messinese al km 24+410 della S.S. 113/dir "Settentrionale Sicula". | 627.536 | Opere d'arte | 2019 | | 533.405 | 94.130 | 85% | 15% | - | 94.130 | 313.768 | 188.261 | 31.377 | - | - | - | 627.536 |
| F87H1900177001 | SIMSCT00216 | Sicilia | SS 113 SS 113/dir | Lavori di riqualificazione ed adeguamento delle barriere di sicurezza lungo la S.S. 113 "Settentrionale Sicula" dal km 5+175 al km 73+545 e lungo la S.S. 113/dir "Settentrionale Sicula" dal km 11+080 e il km 32+620. | 500.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 425.000 | 75.000 | 85% | 15% | - | 75.000 | 250.000 | 150.000 | 25.000 | - | - | - | 500.000 |
| F47H1900090001 | SIMSCT00217 | Sicilia | 194 | Lavori di manutenzione programmata per la riqualificazione funzionale delle barriere di sicurezza e il ripristino del piano viabile sulla S.S. 194 dal km. 44+925 al km. 93+600 di competenza del Centro C di Catania. | 500.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 425.000 | 75.000 | 85% | 15% | - | 75.000 | 250.000 | 150.000 | 25.000 | - | - | - | 500.000 |
| F47H1900091001 | SIMSCT00218 | Sicilia | 194 | Lavori di risanamento superficiale dei cavalcavia presenti dal km 97+950 e al km 113+400 della S.S. 194 S.V. | 500.000 | Opere d'arte | 2019 | | 425.000 | 75.000 | 85% | 15% | - | 75.000 | 250.000 | 150.000 | 25.000 | - | - | - | 500.000 |
| F97H1900111001 | SIMSCT00219 | Sicilia | 683 | Lavori di manutenzione programmata per il ripristino dei giunti e della pavimentazione stradale in corrispondenza delle opere d'arte site lungo la S.S. 683 dal km 0+000 al km 11+600. | 500.000 | Opere d'arte | 2019 | | 425.000 | 75.000 | 85% | 15% | - | 75.000 | 250.000 | 150.000 | 25.000 | - | - | - | 500.000 |
| F97H1900112001 | SIMSCT00214 | Sicilia | SS 385 | Lavori di manutenzione programmata per la riqualificazione funzionale delle barriere di sicurezza sulla SS 385 dal km 47+250 al km 50+000. | 380.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 323.000 | 57.000 | 85% | 15% | - | 57.000 | 190.000 | 114.000 | 19.000 | - | - | - | 380.000 |
| F77H1900117001 | SIMSCT00215 | Sicilia | SS575 | Lavori di manutenzione programmata per il restauro conservativo del viadotto denominato "San Nicola" sito al km 27+800 della SS 575 | 888.000 | Opere d'arte | 2019 | - | 754.800 | 133.200 | 85% | 15% | - | 133.200 | 444.000 | 266.400 | 44.400 | - | - | - | 888.000 |
| F17H1800285001 | AAMSCB00205 | Molise | SS 85 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE TRA IL KM 8+000 E IL KM 29+900 DELLA S.S. 85 "VENAFRANA" - 1° STRALCIO | 747.500 | Piano viabile | 2019 | | 635.375 | 112.125 | 85% | 15% | - | 112.125 | 373.750 | 224.250 | 37.375 | - | - | - | 747.500 |
| F17H1800286001 | AAMSCB00206 | Molise | SS 647 Dir A SS 647 Dir B | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN TRATTI SALTUARI DELLA S.S. 647 DIR A, COMPRESI TRA IL KM 0+000 ED IL KM 3+900, E DELLA S.S. DIR B, COMPRESI TRA IL KM 5+240 ED IL KM 12+300 - I° STRALCIO | 800.000 | Piano viabile | 2019 | | 680.000 | 120.000 | 85% | 15% | - | 120.000 | 400.000 | 240.000 | 40.000 | - | - | - | 800.000 |
| F17H1900022001 | AAMSCB00229 | Molise | SS17 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN TRATTI SALTUARI COMPRESI TRA IL KM 179+035 ED IL KM 214+725 DELLA S.S. 17 APPULO SANNITICA - 3° STRALCIO | 898.273 | Piano viabile | 2019 | | 763.532 | 134.741 | 85% | 15% | - | 134.741 | 449.137 | 269.482 | 44.914 | - | - | - | 898.273 |
| F17H1800288001 | AAMSCB00207 | Molise | SS 212 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN TRATTI SALTUARI DELLA S.S. 212 "DELLA VAL FORTORE", COMPRESI TRA IL KM 49+670 ED IL KM 66+800 - I° STRALCIO | 1.150.000 | Piano viabile | 2020 | | 1.150.000 | - | 100% | 0% | - | - | 172.500 | 557.750 | 419.750 | - | - | - | 1.150.000 |
| F17H1800289001 | AAMSCB00208 | Molise | SS 17 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN TRATTI COMPRESI TRA IL KM 151+035 E IL KM 176+400 DELLA S.S. 17 "APPULO SANNITICA" - 1° STRALCIO | 920.000 | Piano viabile | 2019 | | 782.000 | 138.000 | 85% | 15% | - | 138.000 | 460.000 | 276.000 | 46.000 | - | - | - | 920.000 |
| F17H1800290001 | AAMSCB00209 | Molise | SS 85 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE BARRIERE DI PROTEZIONE LATERALE DELLA SS 85 DAL KM 22+000 AL KM 39+000 | 460.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 391.000 | 69.000 | 85% | 15% | - | 69.000 | 230.000 | 138.000 | 23.000 | - | - | - | 460.000 |
| F17H1800291001 | AAMSCB00210 | Molise | SS 645 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE BARRIERE DI PROTEZIONE LATERALE DELLA SS 645 DAL KM 3+900 AL KM 29+808. 1° STRALCIO | 1.000.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| F17H1800293001 | AAMSCB00212 | Molise | SS 652 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE BARRIERE DI PROTEZIONE LATERALE DELLA SS 652 DAL KM 0+000 AL KM 13+300. 1° STRALCIO | 460.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 391.000 | 69.000 | 85% | 15% | - | 69.000 | 230.000 | 138.000 | 23.000 | - | - | - | 460.000 |
| F17H1800294001 | AAMSCB00213 | Molise | SS 652 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL VIADOTTO "CIURCIOIA" AL KM 1+527 DELLA SS 652. 1° STRALCIO | 1.092.500 | Opere d'arte | 2019 | | 928.625 | 163.875 | 85% | 15% | - | 163.875 | 546.250 | 327.750 | 54.625 | - | - | - | 1.092.500 |
| F17H1800295001 | AAMSCB00214 | Molise | SS 647 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL VIADOTTO "CERVARO" AL KM 52+582 DELLA S.S. 647 - I° STRALCIO | 1.120.000 | Opere d'arte | 2021 | | 1.120.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 168.000 | 560.000 | 392.000 | - | - | 1.120.000 |
| F17H1800296001 | AAMSCB00215 | Molise | SS 647 Dir A | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL VIADOTTO "TAMMARO" AL KM 3+793 DELLA S.S. 647 DIR A | 1.200.000 | Opere d'arte | 2021 | | 1.200.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 180.000 | 600.000 | 420.000 | - | - | 1.200.000 |
| F17H1800298001 | AAMSCB00218 | Molise | SS 212 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL VIADOTTO "PESCO DI FAGGIO" AL KM 60+570 DELLA S.S. 212 - I° STRALCIO | 2.730.000 | Opere d'arte | 2021 | | 2.730.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 409.500 | 955.500 | 819.000 | 546.000 | - | 2.730.000 |
| F17H1800299001 | AAMSCB00219 | Molise | SS 212 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL VIADOTTO "CHIAMARI" AL KM 58+947 DELLA S.S. 212 - I° STRALCIO | 2.500.000 | Opere d'arte | 2021 | | 2.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 375.000 | 875.000 | 750.000 | 500.000 | - | 2.500.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot | |
|----------------|-------------|-------------------------|--|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|-----------|-----------|
| F17H1800300001 | AAMSCB00220 | Molise | SS 650 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI VIADOTTI "FOSSATO, TRIGNO E VELLA" SULLA S.S. 650 - I° STRALCIO | 1.127.000 | Opere d'arte | 2019 | | 957.950 | 169.050 | 85% | 15% | - | 169.050 | 563.500 | 338.100 | 56.350 | - | - | - | 1.127.000 | |
| F17H1800301001 | AAMSCB00221 | Molise | SS 17 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL VIADOTTO AL KM 187+862 DELLA S.S. 17 - I° STRALCIO | 805.000 | Opere d'arte | 2019 | | 684.250 | 120.750 | 85% | 15% | - | 120.750 | 402.500 | 241.500 | 40.250 | - | - | - | 805.000 | |
| F17H1800302001 | AAMSCB00222 | Molise | SS 6 dir SS 85 SS 158 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLA SEGNALETICA VERTICALE E MARGINALE LUNGO LA SS 6 DIR DAL KM 0+000 AL KM 11+830, LA SS 85 DAL KM 8+000 AL KM 16+000 E LA SS 158 DAL KM 7+228 AL KM 40+550 | 230.000 | Opere complementari | 2019 | | 195.500 | 34.500 | 85% | 15% | - | 34.500 | 115.000 | 69.000 | 11.500 | - | - | - | 230.000 | |
| F17H1800303001 | AAMSCB00223 | Molise | SS 17 SS 17 VAR SS650 SS 652 | LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLA SEGNALETICA VERTICALE E MARGINALE LUNGO LA SS 17 DAL KM 151+035 AL KM 176+400, LA SS 17 VAR DAL KM 0+000 AL KM 18+700, LA SS 650 DAL KM 0+000 AL KM 43+350 E LA SS 652 DAL KM 0+000 AL KM 13+300 | 340.500 | Opere complementari | 2019 | | 289.425 | 51.075 | 85% | 15% | - | 51.075 | 170.250 | 102.150 | 17.025 | - | - | - | 340.500 | |
| F17H1900008001 | AAMSCB00202 | Molise | SS647 | S.S. 647 "Fondo valle Biferno" - Lavori urgenti consistenti in impianti tecnologici destinati alla raccolta, allontanamento e trattamento di liquidi inquinanti, a seguito di sversamento accidentale, nonchè per il consolidamento ed impermeabilizzazione delle solette e la sostituzione delle barriere metalliche sul viadotto Molise I. PRIMO STRALCIO SPALLA LATO TERMOLI ALLA PILA 112 | 1.199.153 | Opere d'arte | 2019 | - | 1.019.280 | 179.873 | 85% | 15% | - | 179.873 | 599.577 | 359.746 | 59.958 | - | - | - | 1.199.153 | |
| F17H1900014001 | AAMSCB00203 | Molise | SS647 | S.S. 647 "Fondo valle Biferno" - Lavori urgenti consistenti in impianti tecnologici destinati alla raccolta, allontanamento e trattamento di liquidi inquinanti, a seguito di sversamento accidentale, nonchè per il consolidamento ed impermeabilizzazione delle solette e la sostituzione delle barriere metalliche sul viadotto Molise I. SECONDO STRALCIO – INTERVENTO PULVINO N.34 E TRAVE DANNEGGIATA | 455.074 | Opere d'arte | 2019 | - | 386.813 | 68.261 | 85% | 15% | - | 68.261 | 227.537 | 136.522 | 22.754 | - | - | - | 455.074 | |
| | AAMSCB00228 | Molise | SS650 | LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA GALLERIA "SERRE" LUNGO LA SS 650. 1° STRALCIO | 575.000 | Impianti | 2020 | | 575.000 | - | 100% | 0% | - | - | 86.250 | 278.875 | 209.875 | - | - | - | 575.000 | |
| | | Friuli - Venezia Giulia | SS CM I | Distese generali lungo le strade del Centro I | 3.000.000 | Piano viabile | 2019 | | 2.580.000 | 420.000 | 86% | 14% | - | 420.000 | 900.000 | 900.000 | 780.000 | - | - | - | 3.000.000 | |
| | | Friuli - Venezia Giulia | SS 202 | Installazione di reti antilancio lungo la S.S. 202 tra i km 7+000 e 14+400 | 500.000 | Opere complementari | 2019 | | 425.000 | 75.000 | 85% | 15% | - | 75.000 | 250.000 | 150.000 | 25.000 | - | - | - | 500.000 | |
| | | Friuli - Venezia Giulia | SS CM I | Manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza | 1.500.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 1.275.000 | 225.000 | 85% | 15% | - | 225.000 | 750.000 | 450.000 | 75.000 | - | - | - | 1.500.000 | |
| | | Friuli - Venezia Giulia | SS 202 | Lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento statico dei muri d'ala dal km 12+200 al km 14+400 | 1.500.000 | Opere d'arte | 2021 | | 1.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 225.000 | 750.000 | 525.000 | - | - | - | 1.500.000 |
| | TS192 | Friuli - Venezia Giulia | SS 202 dir SS 14 | Interventi di miglioramento funzionale dell'area di svincolo tra la S.S. 202 dir e la S.S. 14 – Bivio ad H | 2.800.000 | Opere complementari | 2019 | | 2.408.000 | 392.000 | 86% | 14% | - | 392.000 | 840.000 | 840.000 | 728.000 | - | - | - | 2.800.000 | |
| | NOMSTO00358 | Piemonte | S.S. 26 | Lavori per il ripristino e messa in sicurezza del ponte al km 26+428. | 550.000 | Opere d'arte | 2019 | | 467.500 | 82.500 | 85% | 15% | - | 82.500 | 275.000 | 165.000 | 27.500 | - | - | - | 550.000 | |
| | | Piemonte | S.S. 26 | Lavori di risanamento del sovrappasso ferroviario al km 32+000 (FFSS). | 1.102.671 | Opere d'arte | 2019 | | 937.270 | 165.401 | 85% | 15% | - | 165.401 | 551.335 | 330.801 | 55.134 | - | - | - | 1.102.671 | |
| | NOMSTO00348 | Piemonte | S.S.26 | Lavori per il rifacimento del ponte al km 20+350 e di risanamento del ponte al km 19+600, in comune di Mercenasco. | 900.000 | Opere d'arte | 2019 | | 765.000 | 135.000 | 85% | 15% | - | 135.000 | 450.000 | 270.000 | 45.000 | - | - | - | 900.000 | |
| F77H1900175001 | NOMSTO00359 | Piemonte | S.S. 24 S.S. 25/I S.S. 25/II S.S. 26 S.S. 335 RA10 NSA12 | Lavori di Manutenzione Straordinaria delle pavimentazioni stradali lungo le Strade Statali del Centro di Manutenzione 1. | 1.000.000 | Piano viabile | 2019 | | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 | |
| F97H1900075001 | NOMSTO00354 | Piemonte | RA10 | Lavori di adeguamento e riordino della segnaletica verticale e marginale lungo il RA10. | 600.000 | Opere complementari | 2019 | - | 510.000 | 90.000 | 85% | 15% | - | 90.000 | 300.000 | 180.000 | 30.000 | - | - | - | 600.000 | |
| F77H1900181001 | NOMSTO00360 | Piemonte | RA10 | Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale lungo il RA10. | 500.000 | Piano viabile | 2019 | | 425.000 | 75.000 | 85% | 15% | - | 75.000 | 250.000 | 150.000 | 25.000 | - | - | - | 500.000 | |
| | | Piemonte | S.S. 24 S.S. 25/I S.S. 25/II S.S. 26 S.S. 335 RA10 NSA12 | Lavori di risanamento e di verniciatura protettiva delle strutture in calcestruzzo. | 1.000.000 | Opere d'arte | 2019 | | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 | |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|---------------------|----------------|----------|--|---|------------|--------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|
| | | Piemonte | S.S. 24 S.S. 25/I S.S. 25/II S.S. 26 S.S. 335 RA10 NSA12 | Lavori di Manutenzione Straordinaria delle protezioni marginali lungo le Strade Statali del Centro di Manutenzione 1. | 1.500.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 1.275.000 | 225.000 | 85% | 15% | - | 225.000 | 750.000 | 450.000 | 75.000 | - | - | - | 1.500.000 |
| | | Piemonte | S.S. 26 | Lavori per la realizzazione di una rotatoria al km 17+200, in comune di Candia Canavese. | 600.000 | Opere complementari | 2019 | | 510.000 | 90.000 | 85% | 15% | - | 90.000 | 300.000 | 180.000 | 30.000 | - | - | - | 600.000 |
| | | Piemonte | S.S. 32 | S.S. 32 - Sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.S. 32 e Via Carola al km 14+850 nel Comune di Bellinzago. | 500.000 | Opere complementari | 2019 | | 425.000 | 75.000 | 85% | 15% | - | 75.000 | 250.000 | 150.000 | 25.000 | - | - | - | 500.000 |
| | NOMSTO00357 | Piemonte | S.S. 703 | S.S. 703 - Lavori di manutenzione programmata degli impianti di illuminazione degli svincoli della S.S. 703 su tutta la tratta. | 1.000.000 | Impianti | 2020 | | 1.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 150.000 | 485.000 | 365.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| | NOMSTO00364 | Piemonte | S.S. 659 | S.S. 659 - Lavori di fornitura e posa dei dispositivi ferma neve lungo il versante a monte della SS 659 dal km 38+800 al km 39+800. | 1.140.000 | Opere complementari | 2020 | | 1.140.000 | - | 100% | 0% | - | - | 171.000 | 552.900 | 416.100 | - | - | - | 1.140.000 |
| F17H190003700 01 | NOMSTO00351 | Piemonte | S.S. 33 S.S. 703 | Lavori di manutenzione programmata per il rifacimento della pavimentazione stradale lungo la S.S. 33/II dal km. 109+000 al km 120+000 in tratti saltuari e lungo la S.S. 703 dal km. 8+500 al km 10+000 in tratti saltuari. | 2.607.329 | Piano viabile | 2020 | | 2.607.329 | - | 100% | 0% | - | - | 391.099 | 782.199 | 782.199 | 651.832 | - | - | 2.607.329 |
| | | Piemonte | S.S. 34 | Interventi di cui al Protocollo di Intesa sulla Riqualficazione della S.S. 34 "del Lago Maggiore". Realizzazione di gallerie paramassi al km 29+650 ed al km 38+700 | 17.260.000 | Opere d'arte | 2020 | | 17.260.000 | - | 100% | 0% | - | - | 1.726.000 | 1.726.000 | 3.452.000 | 6.041.000 | 4.315.000 | - | 17.260.000 |
| F17H190004700 01 | NOMSTO00365 | Piemonte | S.S. 28 S.S. 704 | Lavori di Manutenzione Programmata del piano viabile lungo le SS.SS. 28 e 704. | 1.800.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.530.000 | 270.000 | 85% | 15% | - | 270.000 | 900.000 | 540.000 | 90.000 | - | - | - | 1.800.000 |
| | | Piemonte | S.S. 28 | Lavori di risanamento dei calcestruzzi del ponte al km 46+810 della SS. 28 sul Torrente Mongia. | 640.000 | Opere d'Arte | 2019 | | 544.000 | 96.000 | 85% | 15% | - | 96.000 | 320.000 | 192.000 | 32.000 | - | - | - | 640.000 |
| | NOMSTO00347 | Piemonte | S.S. 231 | S.S. 231 – Lavori di ripristino dei calcestruzzi ammalorati e delle travate metalliche della tangenziale di Alba - 1° stralcio . | 2.600.000 | Opere d'arte | 2021 | | 2.600.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 390.000 | 910.000 | 780.000 | 520.000 | - | 2.600.000 |
| F37H190000900 01 | NOMSTO00350 | Piemonte | SS231-SS706- SS702 | S.S. 231 – Lavori di Manutenzione Programmata per il risanamento delle pavimentazioni stradali. | 2.700.000 | Piano viabile | 2019 | | 2.322.000 | 378.000 | 86% | 14% | - | 378.000 | 810.000 | 810.000 | 702.000 | - | - | - | 2.700.000 |
| | | Sardegna | S.S. 131 dcn | Lavori di ammodernamento delle opere di protezione mediante sostituzione di barriere stradali non più a norma ed integrazione di tratte esistenti, comprese opere complementari di adeguamento della sede stradale strade a 4 corsie | 2.660.000 | Barriere di sicurezza | 2021 | | 2.660.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 399.000 | 931.000 | 798.000 | 532.000 | - | 2.660.000 |
| | | Sardegna | S.S. 131 dcn | Lavori di M.S. - Risanamento conservativo e verifica statica di opere d'arte in cls e murature lungo la S.S. 131 DCN dal km 0+000 al km 150+150 | 1.875.000 | Opere d'arte | 2021 | | 1.875.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 281.250 | 937.500 | 656.250 | - | - | 1.875.000 |
| F39J190001300 01 | CAMP2018028705 | Sardegna | S.S. 130 | S.S. 130 – Lavori di risanamento corticale e riparazione delle travi in c.a.p. ammalorate dei ponti al km 56+050 e al km 56+150. | 2.100.000 | Opere d'arte | 2021 | | 2.100.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 315.000 | 735.000 | 630.000 | 420.000 | - | 2.100.000 |
| F29J190001200 01 | CAMP2018028706 | Sardegna | S.S. 196 | S.S. 196 - Lavori di M.P. - Lavori di risanamento conservativo delle opere d’arte dal Km 41+532 al Km 41+560 della S.S. 196. | 840.000 | Opere d'arte | 2019 | | 714.000 | 126.000 | 85% | 15% | - | 126.000 | 420.000 | 252.000 | 42.000 | - | - | - | 840.000 |
| F49J190001700 01 | CAMP2018028707 | Sardegna | S.S. 126 | S.S. 126 - Lavori di risanamento conservativo del ponte al km 12+550 (ponte sul Rio San Milano). | 1.380.000 | Opere d'arte | 2021 | | 1.380.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 207.000 | 690.000 | 483.000 | - | - | 1.380.000 |
| | | Sardegna | S.S. 125 VARIANTE DI TERTENIA | Lavori di rifacimento degli attraversamenti idraulici sulla S.S. 125 VARIANTE DI TERTENIA dal km 101+550 al km 105+230 | 1.250.000 | Opere d'arte | 2021 | | 1.250.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 187.500 | 625.000 | 437.500 | - | - | 1.250.000 |
| | | Sardegna | SS389 VAR | Lavori di M.S. - Interventi su opere d'arte - Lavori di risanamento corticale, impermeabilizzazione della soletta e adeguamento delle barriere di sicurezza alle normative vigenti sul viadotto tra il km 27+584 e 27+643 della SS 389 Var. | 2.117.022 | Opere d'arte | 2021 | | 2.117.022 | - | 100% | 0% | - | - | - | 317.553 | 740.958 | 635.107 | 423.404 | - | 2.117.022 |
| | | Sardegna | S.S. CMA | Lavori di manutenzione programmata per il rifacimento della pavimentazione stradale in t.s. lungo le strade del CM A | 3.426.200 | Piano viabile | 2020 | | 3.426.200 | - | 100% | 0% | - | - | 513.930 | 1.027.860 | 1.027.860 | 856.550 | - | - | 3.426.200 |
| | | Sardegna | S.S. CMB | Lavori di manutenzione programmata per il rifacimento della pavimentazione stradale in t.s. lungo le strade del CM B | 4.983.750 | Piano viabile | 2020 | | 4.983.750 | - | 100% | 0% | - | - | 747.563 | 1.495.125 | 1.495.125 | 1.245.938 | - | - | 4.983.750 |
| | | Sardegna | S.S. CM D | Lavori di manutenzione programmata per il rifacimento della pavimentazione stradale in t.s. lungo le strade del CM D | 4.997.550 | Piano viabile | 2019 | | 4.297.893 | 699.657 | 86% | 14% | - | 699.657 | 1.499.265 | 1.499.265 | 1.299.363 | - | - | - | 4.997.550 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|---------------|----------|--|--|-----------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|
| | | Sardegna | S.S. CM C | Lavori di manutenzione programmata per il rifacimento della pavimentazione stradale in t.s. lungo le strade del CM C | 3.435.757 | Piano viabile | 2019 | | 2.954.751 | 481.006 | 86% | 14% | - | 481.006 | 1.030.727 | 1.030.727 | 893.297 | - | - | - | 3.435.757 |
| | | Sardegna | S.S. CMA | Lavori di M.S. Sistemazione dei giunti di dilatazione e delle opere di smaltimento delle acque di piattaforma dei ponti e viadotti presenti lungo le S.S del Centro di Monastir comprese opere complementari. | 1.125.000 | Opere d'arte | 2019 | | 956.250 | 168.750 | 85% | 15% | - | 168.750 | 562.500 | 337.500 | 56.250 | - | - | - | 1.125.000 |
| | | Sardegna | SS.SS. C.M. B | Lavori di adeguamento della segnaletica verticale e marginale alle normative di sicurezza lungo le SS.SS. del CM B. | 1.049.522 | Opere complementari | 2019 | | 892.094 | 157.428 | 85% | 15% | - | 157.428 | 524.761 | 314.857 | 52.476 | - | - | - | 1.049.522 |
| | | Sardegna | SS.SS. C.M. B | Regimazione Idraulica e formazione di cunette in cls, previa pulizia scarpata a difesa del corpo stradale. | 1.015.478 | Opere complementari | 2019 | | 863.156 | 152.322 | 85% | 15% | - | 152.322 | 507.739 | 304.643 | 50.774 | - | - | - | 1.015.478 |
| F87H14000430001 | RMMSLS14E2A06 | Lazio | A90 A91 | A90 e A91. Lavori di ripristino a seguito dei furti, adeguamento degli impianti di illuminazione ai sensi della Norma UNI 11095, ammodernamento e realizzazione di Impianti speciali e telecontrollo per le gallerie inferiori ai 500 metri e dei sottopassi. 1° stralcio | 800.000 | Impianti | 2020 | - | 800.000 | - | 100% | 0% | - | - | 120.000 | 388.000 | 292.000 | - | - | - | 800.000 |
| | | Lazio | A90 A91 | A90 e A91. Lavori di ripristino a seguito dei furti ed adeguamento degli impianti di illuminazione ai sensi della Norma UNI 11095, ammodernamento e realizzazione di Impianti speciali e telecontrollo per le gallerie inferiori ai 500 metri e dei sottopassi. 2° stralcio | 800.000 | Impianti | 2020 | | 800.000 | - | 100% | 0% | - | - | 120.000 | 388.000 | 292.000 | - | - | - | 800.000 |
| | | Lazio | A90 A91 | A90 e A91. Lavori di ripristino a seguito dei furti ed adeguamento degli impianti di illuminazione ai sensi della Norma UNI 11095, ammodernamento e realizzazione di Impianti speciali e telecontrollo per le gallerie inferiori ai 500 metri e dei sottopassi. 3° stralcio | 900.000 | Impianti | 2020 | | 900.000 | - | 100% | 0% | - | - | 135.000 | 436.500 | 328.500 | - | - | - | 900.000 |
| F96G19000980001 | ATMSRM00424 | Lazio | A90 A91 | Fornitura ed installazione di apparati e sistemi di sorveglianza e controllo in ambito Smart Road per sperimentare la sorveglianza sui ponti delle autostrade A90 Grande Raccordo Anulare e A91 Roma aeroporto di Fiumicino in attuazione dell'accordo stipulato fra ANAS e Senseable City Lab Consortium del Massachussets Institute of Technology di Boston. | 1.000.000 | Impianti | 2020 | | 1.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 150.000 | 485.000 | 365.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| | ATMSRM00425 | Lazio | A91 | Fornitura ed installazione di apparati e sistemi LTE-v per sperimentare sistemi di connettività in ambito C-ITS per la sicurezza e l'info-mobilità degli utenti della strada sulla A91 Roma aeroporto di Fiumicino. | 2.000.000 | Impianti | 2020 | - | 2.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 300.000 | 970.000 | 730.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| F87H19000960005 | ATMSRM00481 | Lazio | SS1 SS698 SS 1bis SS 675 | Lavori di Manutenzionme Straordinaria della segnaletica verticale su tutte le SS.SS. in gestione Anas ricadenti nell'Area Compartimentale Lazio. | 1.000.000 | Opere complementari | 2019 | | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| | | Lazio | SS1 SS698 SS 1bis SS 675 NSA376 SS4 SS4dir SS79 SS17 SS730 SS701 NSA265 | Lavori di manutenzione straordinaria di potature ed abbattimento alberature ammalorate nonché piantumazione di nuove sulle pertinenze delle S.S. 1 "Via Aurelia", S.S. 675 "Umbro-Laziale", S.S. 1 bis, S.S. 698, NSA 376, S.S. 4 "Via Salaria", S.S. 4 dir , S.S. 730, S.S. 79 "Ternana", S.S. 17 "dell'Appennino Abruzzese" S.S. 701, NSA 265. | 800.000 | Opere complementari | 2019 | | 680.000 | 120.000 | 85% | 15% | - | 120.000 | 400.000 | 240.000 | 40.000 | - | - | - | 800.000 |
| | | Lazio | A90 A91 SS7 SS7var SS699 SS7quater SS7 dir/A SS7 dir/B SS7 racc/A | Lavori di manutenzione straordinaria di potature ed abbattimento alberature ammalorate nonché piantumazione di nuove sulle pertinenze delle Autostrade A90 e A91 e lungo la S.S. 7 "Via Appia", S.S. 699 "dell'Abbazia di Fossanova", S.S. 7 Var "variante Formia Garigliano", S.S. 7 quater, S.S. 7 dir/A, S.S. 7 dir/B, S.S. 7 racc/A – Lavori anche notturni. | 1.100.000 | Opere complementari | 2019 | | 935.000 | 165.000 | 85% | 15% | - | 165.000 | 550.000 | 330.000 | 55.000 | - | - | - | 1.100.000 |
| F37H19000670005 | ATMSRM00484 | Lazio | A90 | Lavori di MS per il rifacimento del piano viabile ammalorato in tratti saltuari tra il km 0+000 ed il km 44+050 carreggiata interna ed esterna dell'Autostrada A90 "Grande Raccordo Anulare" comprese complanari e rampe di svincolo – Lavori notturni. | 4.000.000 | Piano viabile | 2019 | | 3.440.000 | 560.000 | 86% | 14% | - | 560.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.040.000 | - | - | - | 4.000.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|---------------------|-------------|---------|-------------------------------------|--|-----------|---------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|------|------|-----------|
| | | Lazio | A90 A91 | Lavori di MS per il rifacimento del piano viabile ammalorato in tratti saltuari carreggiata interna ed esterna delle Autostrade A90 "Grande Raccordo Anulare" e "Roma Aeroporto di Fiumicino" comprese complanari e rampe di svincolo – Lavori notturni. | 4.000.000 | Piano viabile | 2019 | | 3.440.000 | 560.000 | 86% | 14% | - | 560.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.040.000 | - | - | - | 4.000.000 |
| | | Lazio | SS7 SS699 SS7var | Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione stradale ammalorata in t.s. tra i km 13+300 e 157+400 della S.S. 7 "Via Appia" – 699 dell'Abbazia di Fossanova tra i km 0+000 e km 20+500 e la S.S. 7 var "Variante Formia Garigliano" tra i km 0+800 e 15+050. Lavori anche notturni | 3.013.052 | Piano viabile | 2020 | | 3.013.052 | - | 100% | 0% | - | - | 451.958 | 903.916 | 903.916 | 753.263 | - | - | 3.013.052 |
| F27H190004900 05 | ATMSRM00433 | Lazio | SS4 | S.S.N.4 "Via Salaria"-Lavori di ripristino della struttura del Viadotto Scandarello al km 132+635, risanamento per la messa in sicurezza delle parti d'opera ammalorate compreso adeguamento delle opere protettive ed il miglioramento sismico della struttura. | 1.213.000 | Opere d'arte | 2021 | | 1.213.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 181.950 | 606.500 | 424.550 | - | - | 1.213.000 |
| F87H190006600 05 | ATMSRM00434 | Lazio | SS7 SS7var SS699 SS7racc/A | Lavori di M.S. di risanamento e ripristino del c.a. ammalorato, sistemi di smaltimento idraulico e varie delle opere d’arte della SS7 “Appia” al km 18+320, al km 18+409, al km 62+855, al km 99+700, al km 100+685 e al km156+250; della SS7 Racc. Aal km 0+000; della SS7 var. al km 12+699, della SS 699 al km 17+414 e al km 20+132. | 1.600.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.600.000 | - | 100% | 0% | - | - | 240.000 | 776.000 | 584.000 | - | - | - | 1.600.000 |
| F87H190006700 05 | ATMSRM00435 | Lazio | A90 | Lavori di M.S. per il risanamento delle parti ammalorate e verniciatura dei ponti carreggiata interna ed esterna e del Ponte Monumentale di Mezzocamino al km 57+700 dell'A90 compreso il ripristino dei giunti e appoggi dell'impalcato di collegamento tra i 2 cassoni metallici della carreggiata interna di attraversamento del Tevere. | 1.600.000 | Opere d'arte | 2021 | | 1.600.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 240.000 | 800.000 | 560.000 | - | - | 1.600.000 |
| F17H190003800 05 | ATMSRM00436 | Lazio | SS675 | Lavori di MS per il risanamento del viadotto ubicato sulla S.S. n° 675 al km 61+891 (Urcionio). | 1.712.500 | Opere d'arte | 2020 | | 1.712.500 | - | 100% | 0% | - | - | 256.875 | 830.563 | 625.063 | - | - | - | 1.712.500 |
| F87H190022800 01 | AAMSAQ00599 | Abruzzo | SS TUTTE DEL CM A DI L'AQUILA | CENTRO MANUTENZIONE A - Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulle Strade Statali di competenza del Centro di Manutenzione “A” di L’Aquila: SS 690 dal km 0+000 al km 39+350 in t.s., SS 5 dal km 65+000 al km 184+160 in t.s., SS 5 Quater dal km 0+000 al km 26+020 in t.s. SS17 dal km 12+250 al km 151+035 in t.s., SS 696 dal km 0+000 al km 51+000 in t.s., SS 153 dal km 0+000 al km 23+800 in t.s., SS 684 dal km 0+000 al km 3+589 in t.s., SS 83 dal km 75+815 al km 81+000 in t.s., SS 158 dal km 0+000 al km 7+228 in t.s., SS 652 dal km 13+300 al km 34+400 in t.s., SS 696 Dir dal km 2+735 al km 6+700 in t.s., SS 696 DIR A dal km 0+000 al km 0+460. 1° Stralcio: SS17 dal km 101+300 al km 151+035 in t.s. | 1.132.824 | Piano viabile | 2019 | | 962.900 | 169.924 | 85% | 15% | - | 169.924 | 566.412 | 339.847 | 56.641 | - | - | - | 1.132.824 |
| F37H190014900 01 | AAMSAQ00594 | Abruzzo | SS TUTTE DEL CM A DI L'AQUILA | CENTRO MANUTENZIONE A - Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulle Strade Statali di competenza del Centro di Manutenzione “A” di L’Aquila: SS 690 dal km 0+000 al km 39+350 in t.s., SS 5 dal km 65+000 al km 184+160 in t.s., SS 5 Quater dal km 0+000 al km 26+020 in t.s. SS17 dal km 12+250 al km 151+035 in t.s., SS 696 dal km 0+000 al km 51+000 in t.s., SS 153 dal km 0+000 al km 23+800 in t.s., SS 684 dal km 0+000 al km 3+589 in t.s., SS 83 dal km 75+815 al km 81+000 in t.s., SS 158 dal km 0+000 al km 7+228 in t.s., SS 652 dal km 13+300 al km 34+400 in t.s., SS 696 Dir dal km 2+735 al km 6+700 in t.s., SS 696 DIR A dal km 0+000 al km 0+460. 2° Stralcio: SS696 dal km 0+000 al km 51+000 in t.s., SS17 dal km 12+250 al km 31+400 e SS684 dal km 0+000 al km 3+589 | 1.105.189 | Piano viabile | 2019 | | 939.411 | 165.778 | 85% | 15% | - | 165.778 | 552.595 | 331.557 | 55.259 | - | - | - | 1.105.189 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----|---------|---------|-------------------------------------|--|-----------|---------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|------|-----------|
| | | Abruzzo | SS TUTTE DEL CM A DI L'AQUILA | CENTRO MANUTENZIONE A - Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulle Strade Statali di competenza del Centro di Manutenzione “A” di L’Aquila: SS 690 dal km 0+000 al km 39+350 in t.s., SS 5 dal km 65+000 al km 184+160 in t.s., SS 5 Quater dal km 0+000 al km 26+020 in t.s. SS17 dal km 12+250 al km 151+035 in t.s., SS 696 dal km 0+000 al km 51+000 in t.s., SS 153 dal km 0+000 al km 23+800 in t.s., SS 684 dal km 0+000 al km 3+589 in t.s., SS 83 dal km 75+815 al km 81+000 in t.s., SS 158 dal km 0+000 al km 7+228 in t.s., SS 652 dal km 13+300 al km 34+400 in t.s., SS 696 Dir dal km 2+735 al km 6+700 in t.s., SS 696 DIR A dal km 0+000 al km 0+460. 3° Stralcio: SS696 dal km 0+000 al km 51+000 in t.s., SS17 dal km 12+250 al km 31+400 e SS684 dal km 0+000 al km 3+589 | 1.128.096 | Piano viabile | 2019 | | 958.882 | 169.214 | 85% | 15% | - | 169.214 | 564.048 | 338.429 | 56.405 | - | - | - | 1.128.096 |
| | | Abruzzo | SS TUTTE DEL CM A DI L'AQUILA | CENTRO MANUTENZIONE A - Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulle Strade Statali di competenza del Centro di Manutenzione “A” di L’Aquila: SS 690 dal km 0+000 al km 39+350 in t.s., SS 5 dal km 65+000 al km 184+160 in t.s., SS 5 Quater dal km 0+000 al km 26+020 in t.s. SS17 dal km 12+250 al km 151+035 in t.s., SS 696 dal km 0+000 al km 51+000 in t.s., SS 153 dal km 0+000 al km 23+800 in t.s., SS 684 dal km 0+000 al km 3+589 in t.s., SS 83 dal km 75+815 al km 81+000 in t.s., SS 158 dal km 0+000 al km 7+228 in t.s., SS 652 dal km 13+300 al km 34+400 in t.s., SS 696 Dir dal km 2+735 al km 6+700 in t.s., SS 696 DIR A dal km 0+000 al km 0+460. 4° Stralcio: SS5 dal km 65+000 al km 112+040 in t.s., SS5 quater dal km 0+000 al km 26+020 e SS 690 dal km 0+000 al km 39+350 | 713.891 | Piano viabile | 2019 | | 606.807 | 107.084 | 85% | 15% | - | 107.084 | 356.945 | 214.167 | 35.695 | - | - | - | 713.891 |
| | | Abruzzo | SS TUTTE DEL CM A DI L'AQUILA | SS di competenza del Centro di Manutenzione A di l’Aquila Lavori di manutenzione straordinaria delle opere d’arte esistenti lungo le Strade Statali di competenza del Centro di Manutenzione “A” di L’Aquila: SS 690 dal km 0+000 al km 39+350 in t.s., SS 5 dal km 65+000 al km 184+160 in t.s., SS 5 Quater dal km 0+000 al km 26+020 in t.s. SS17 dal km 12+250 al km 151+035 in t.s., SS 696 dal km 0+000 al km 51+000 in t.s., SS 153 dal km 0+000 al km 23+800 in t.s., SS 684 dal km 0+000 al km 3+589 in t.s., SS 83 dal km 75+815 al km 81+000 in t.s., SS 158 dal km 0+000 al km 7+228 in t.s., SS 652 dal km 13+300 al km 34+400 in t.s., SS 696 Dir dal km 2+735 al km 6+700 in t.s., SS 696 DIR A dal km 0+000 al km 0+460. 1 stralcio: SS17 dal km 103+800 al km 151+035, SS652 dal km 13+300 al km 34+400 e la SS690 dal km 0+000 al km 39+350 | 1.143.345 | Opere d'arte | 2019 | | 971.843 | 171.502 | 85% | 15% | - | 171.502 | 571.672 | 343.003 | 57.167 | - | - | - | 1.143.345 |
| | | Abruzzo | SS TUTTE DEL CM A DI L'AQUILA | SS di competenza del Centro di Manutenzione A di l’Aquila Lavori di manutenzione straordinaria delle opere d’arte esistenti lungo le Strade Statali di competenza del Centro di Manutenzione “A” di L’Aquila: SS 690 dal km 0+000 al km 39+350 in t.s., SS 5 dal km 65+000 al km 184+160 in t.s., SS 5 Quater dal km 0+000 al km 26+020 in t.s. SS17 dal km 12+250 al km 151+035 in t.s., SS 696 dal km 0+000 al km 51+000 in t.s., SS 153 dal km 0+000 al km 23+800 in t.s., SS 684 dal km 0+000 al km 3+589 in t.s., SS 83 dal km 75+815 al km 81+000 in t.s., SS 158 dal km 0+000 al km 7+228 in t.s., SS 652 dal km 13+300 al km 34+400 in t.s., SS 696 Dir dal km 2+735 al km 6+700 in t.s., SS 696 DIR A dal km 0+000 al km 0+460. 2 stralcio: SS17 dal km 12+250 al km 101+300, SS696 dal km 0+000 al km 51+000, SS5 da km 121+150 al km 184+160 e SS 153 dal km 0+000 al km 23+800 | 1.056.655 | Opere d'arte | 2019 | | 898.157 | 158.498 | 85% | 15% | - | 158.498 | 528.328 | 316.997 | 52.833 | - | - | - | 1.056.655 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|-------------|---------|-------------------------------------|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|-----------|
| F37H19001880001 | AAMSAQ00592 | Abruzzo | SS TUTTE DEL CM A DI L'AQUILA | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle intersezioni con la viabilità secondaria lungo le strade di competenza del Centro Manutentorio A sulla SS 690 dal km 0+000 al km 39+350 in t.s, SS5 dal km 65+000 al km 184+160 in t.s, SS5 quater dal km 0+000 al km 26+020 t.s., SS17 dal km 12+250 al km 151+035 in t.s, SS696 dal km 0+000 al km 51+000 in t.s, SS 153 dal km 0+000 al km 23+800, SS684 dal km 0+000 al km 3+589 t.s, SS83 dal km 75+815 al km 81+000 t.s., SS158 dal km 0+000 al km 7+228 t.s., SS 652 dal km 12+209 al km 34+400 t.s., SS696 dir dal km 2+735 al km 6+700 t.s., NSA253 dal lm 0+000 al 3+850 t.s., SS696 DIR A dal km 0+000 al km 0+460 - I° LOTTO | 800.000 | Opere complementari | 2019 | | 680.000 | 120.000 | 85% | 15% | - | 120.000 | 400.000 | 240.000 | 40.000 | - | - | - | 800.000 |
| F37H19001890001 | AAMSAQ00593 | Abruzzo | SS TUTTE DEL CM A DI L'AQUILA | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle intersezioni con la viabilità secondaria lungo le strade di competenza del Centro Manutentorio A sulla SS 690 dal km 0+000 al km 39+350 in t.s, SS5 dal km 65+000 al km 184+160 in t.s, SS5 quater dal km 0+000 al km 26+020 t.s., SS17 dal km 12+250 al km 151+035 in t.s, SS696 dal km 0+000 al km 51+000 in t.s, SS 153 dal km 0+000 al km 23+800, SS684 dal km 0+000 al km 3+589 t.s, SS83 dal km 75+815 al km 81+000 t.s., SS158 dal km 0+000 al km 7+228 t.s., SS 652 dal km 12+209 al km 34+400 t.s., SS696 dir dal km 2+735 al km 6+700 t.s., NSA253 dal lm 0+000 al 3+850 t.s., SS696 DIR A dal km 0+000 al km 0+460 - II° LOTTO | 800.000 | Opere complementari | 2019 | | 680.000 | 120.000 | 85% | 15% | - | 120.000 | 400.000 | 240.000 | 40.000 | - | - | - | 800.000 |
| | | Abruzzo | SS TUTTE DEL CM A DI L'AQUILA | Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti all'aperto e in galleria presenti lungo le strade statali di competenza del Centro Manutentorio Asulla SS 690 dal km 0+000 al km 39+350 in t.s, SS5 dal km 65+000 al km 184+160 in t.s, SS5 quater dal km 0+000 al km 26+020 t.s., SS17 dal km 12+250 al km 151+035 in t.s, SS696 dal km 0+000 al km 51+000 in t.s, SS 153 dal km 0+000 al km 23+800, SS684 dal km 0+000 al km 3+589 t.s, SS83 dal km 75+815 al km 81+000 t.s., SS158 dal km 0+000 al km 7+228 t.s., SS 652 dal km 12+209 al km 34+400 t.s., SS696 dir dal km 2+735 al km 6+700 t.s., NSA253 dal lm 0+000 al 3+850 t.s., SS696 DIR A dal km 0+000 al km 0+460 | 1.000.000 | Impianti | 2020 | | 1.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 150.000 | 485.000 | 365.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| F37H19001720001 | AAMSAQ00598 | Abruzzo | SS TUTTE DEL CM A DI L'AQUILA | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere di sicurezza lungo le strade statali di competenza del Centro Manutentorio Asulla SS 690 dal km 0+000 al km 39+350 in t.s, SS5 dal km 65+000 al km 184+160 in t.s, SS5 quater dal km 0+000 al km 26+020 t.s., SS17 dal km 12+250 al km 151+035 in t.s, SS696 dal km 0+000 al km 51+000 in t.s, SS 153 dal km 0+000 al km 23+800, SS684 dal km 0+000 al km 3+589 t.s, SS83 dal km 75+815 al km 81+000 t.s., SS158 dal km 0+000 al km 7+228 t.s., SS 652 dal km 12+209 al km 34+400 t.s., SS696 dir dal km 2+735 al km 6+700 t.s., NSA253 dal lm 0+000 al 3+850 t.s., SS696 DIR A dal km 0+000 al km 0+460 | 1.100.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 935.000 | 165.000 | 85% | 15% | - | 165.000 | 550.000 | 330.000 | 55.000 | - | - | - | 1.100.000 |
| | | Abruzzo | SS TUTTE DEL CM A DI L'AQUILA | Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione delle gallerie: Montiniro al km 16+000, Collo al km 16+500, Ortovecchio al km 16+900 e Civitella al km 17+270 ubicate lungo la SS 690 “Avezzano-Sora” di competenza del Centro di Manutenzione A di L’Aquila | 700.000 | Impianti | 2020 | | 700.000 | - | 100% | 0% | - | - | 105.000 | 339.500 | 255.500 | - | - | - | 700.000 |
| | | Abruzzo | SS TUTTE DEL CM A DI L'AQUILA | Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione delle gallerie: Castagna al km 20+230, San Vincenzo al km 28+914, Colline al km 31+231 e Morrone al km 31+867 ubicate lungo la SS 690 “Avezzano-Sora” di competenza del Centro di Manutenzione A di L’Aquila | 700.000 | Impianti | 2020 | | 700.000 | - | 100% | 0% | - | - | 105.000 | 339.500 | 255.500 | - | - | - | 700.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot | |
|---------------------|-------------|---------|--|--|-----------|--------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| | | Abruzzo | SS TUTTE DEL CM B DI TERAMO (esclusa la SS16) | Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla strade statali di competenza del Centro Manutentorio B: S.S.81 tra i km.11+498 e 88+000 - S.S.150 tra i km.0+000 e 37+470 - S.S.80 tra i km.4+480 e 98+950 - S.S.260 tra i km.0+000 e 29+462 - S.S.80Racc tra i km.0+000e 17+341 - S.S.80Var tra i km.0+000 e 5+600 - Esclusa la SS 16 | 2.500.000 | Piano viabile | 2020 | | 2.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 375.000 | 750.000 | 750.000 | 625.000 | - | - | 2.500.000 | |
| | | Abruzzo | SS TUTTE DEL CM B DI TERAMO (esclusa la SS16) | Lavori di manutenzione straordinaria delle opere d'arte esistenti lungo le strade statali di competenza del Centro Manutentorio B : S.S.81 tra i km.11+498 e 88+000 - S.S.150 tra i km.0+000 e 37+470 - S.S.80 tra i km.4+480 e 98+950 - S.S.260 tra i km.0+000 e 29+462 - S.S.80Racc tra i km.0+000e 17+341 - S.S.80Var tra i km.0+000 e 5+600 - Esclusa la SS 16 | 1.700.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.700.000 | - | 100% | 0% | - | - | 255.000 | 824.500 | 620.500 | - | - | - | 1.700.000 | |
| | | Abruzzo | SS TUTTE DEL CM B DI TERAMO (esclusa la SS16) | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle intersezioni con la viabilità secondaria lungo le strade di competenza del Centro Manutentorio B: S.S.81 tra i km.11+498 e 88+000 - S.S.150 tra i km.0+000 e 37+470 - S.S.80 tra i km.4+480 e 98+950 - S.S.260 tra i km.0+000 e 29+462 - S.S.80Racc tra i km.0+000e 17+341 - S.S.80Var tra i km.0+000 e 5+600 - Esclusa la SS 16 | 600.000 | Opere complementari | 2019 | | 510.000 | 90.000 | 85% | 15% | - | 90.000 | 300.000 | 180.000 | 30.000 | - | - | - | 600.000 | |
| | | Abruzzo | SS TUTTE DEL CM B DI TERAMO (esclusa la SS16) | Lavori di ripristino e protezione del corpo stradale da fenomeni di dissesto idrogeologico e caduta massi lungo le strade statali di competenza del Centro Manutentorio B: S.S.81 tra i km.11+498 e 88+000 - S.S.150 tra i km.0+000 e 37+470 - S.S.80 tra i km.4+480 e 98+950 - S.S.260 tra i km.0+000 e 29+462 - S.S.80Racc tra i km.0+000e 17+341 - S.S.80Var tra i km.0+000 e 5+600 - Esclusa la SS 16 | 1.100.000 | Opere complementari | 2019 | | 935.000 | 165.000 | 85% | 15% | - | 165.000 | 550.000 | 330.000 | 55.000 | - | - | - | 1.100.000 | |
| | | Abruzzo | SS TUTTE DEL CM B DI TERAMO (esclusa la SS16) | Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti all'aperto e in galleria presenti lungo le strade statali di competenza del Centro Manutentorio B: S.S.81 tra i km.11+498 e 88+000 - S.S.150 tra i km.0+000 e 37+470 - S.S.80 tra i km.4+480 e 98+950 - S.S.260 tra i km.0+000 e 29+462 - S.S.80Racc tra i km.0+000e 17+341 - S.S.80Var tra i km.0+000 e 5+600 - Esclusa la SS 16 | 470.000 | Impianti | 2020 | | 470.000 | - | 100% | 0% | - | - | 70.500 | 227.950 | 171.550 | - | - | - | 470.000 | |
| F47H190013100 01 | AAMSAQ00632 | Abruzzo | SS TUTTE DEL CM B DI TERAMO (esclusa la SS16) | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere di sicurezza lungo le strade statali di competenza del Centro Manutentorio B : S.S.81 tra i km.11+498 e 88+000 - S.S.150 tra i km.0+000 e 37+470 - S.S.80 tra i km.4+480 e 98+950 - S.S.260 tra i km.0+000 e 29+462 - S.S.80Racc tra i km.0+000e 17+341 - S.S.80Var tra i km.0+000 e 5+600 - Esclusa la SS 16 | 1.100.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 935.000 | 165.000 | 85% | 15% | - | 165.000 | 550.000 | 330.000 | 55.000 | - | - | - | 1.100.000 | |
| | AAMSAQ00579 | Abruzzo | SS TUTTE DEL CM C DI PESCARA (esclusa la SS16) | Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla strade statali di competenza del Centro Manutentorio C - Esclusa la SS 16 1° stralcio | 1.150.000 | Piano viabile | 2019 | | 977.500 | 172.500 | 85% | 15% | - | 172.500 | 575.000 | 345.000 | 57.500 | - | - | - | 1.150.000 | |
| | AAMSAQ00650 | Abruzzo | SS TUTTE DEL CM C DI PESCARA (esclusa la SS16) | Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla strade statali di competenza del Centro Manutentorio C - Esclusa la SS 16 2 stralcio | 1.150.000 | Piano viabile | 2019 | | 977.500 | 172.500 | 85% | 15% | - | 172.500 | 575.000 | 345.000 | 57.500 | - | - | - | 1.150.000 | |
| | | Abruzzo | SS TUTTE DEL CM C DI PESCARA (esclusa la SS16) | Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla strade statali di competenza del Centro Manutentorio C - Esclusa la SS 16 3 stralcio | 1.100.000 | Piano viabile | 2019 | | 935.000 | 165.000 | 85% | 15% | - | 165.000 | 550.000 | 330.000 | 55.000 | - | - | - | 1.100.000 | |
| F97H170003400 01 | AAMSAQ00573 | Abruzzo | SS TUTTE DEL CM C DI PESCARA (esclusa la SS16) | Lavori di manutenzione straordinaria delle opere d'arte esistenti lungo le strade statali di competenza del Centro Manutentorio C: S.S.81 tra i km.88+000 e 186+070 - S.S.652 tra i km.36+000 e 82+900 - S.S.650 tra i km.43+350 e 78+400 - S.S.84 tra i km.50+320 e 57+000 - S.S.5 tra i km.184+160 e 216+600 - S.S.714 tra i km.0+000 e 20+600 - R.A.12 tra i km.0+000 e 14+700. - Esclusa la SS 16 | 2.300.000 | Opere d'arte | 2021 | - | 2.300.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 345.000 | 805.000 | 690.000 | 460.000 | - | 2.300.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|-------------|---------|--|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|------|-----------|
| | | Abruzzo | SS TUTTE DEL CM C DI PESCARA (esclusa la SS16) | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle intersezioni con la viabilità secondaria lungo le strade di competenza del Centro Manutentorio C: S.S.81 tra i km.88+000 e 186+070 - S.S.652 tra i km.36+000 e 82+900 - S.S.650 tra i km.43+350 e 78+400 - S.S.84 tra i km.50+320 e 57+000 - S.S.5 tra i km.184+160 e 216+600 - S.S.714 tra i km.0+000 e 20+600 - R.A.12 tra i km.0+000 e 14+700. - Esclusa la SS 16 | 700.000 | Opere complementari | 2019 | | 595.000 | 105.000 | 85% | 15% | - | 105.000 | 350.000 | 210.000 | 35.000 | - | - | - | 700.000 |
| | | Abruzzo | SS TUTTE DEL CM C DI PESCARA (esclusa la SS16) | Lavori di ripristino e protezione del corpo stradale da fenomeni di dissesto idrogeologico e caduta massi lungo le strade statali di competenza del Centro Manutentorio C: S.S.81 tra i km.88+000 e 186+070 - S.S.652 tra i km.36+000 e 82+900 - S.S.650 tra i km.43+350 e 78+400 - S.S.84 tra i km.50+320 e 57+000 - S.S.5 tra i km.184+160 e 216+600 - S.S.714 tra i km.0+000 e 20+600 - R.A.12 tra i km.0+000 e 14+700. - Esclusa la SS 16 | 1.000.000 | Opere complementari | 2020 | | 1.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | 150.000 | 485.000 | 365.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| F67H1900145001 | AAMSAQ00591 | Abruzzo | SS TUTTE DEL CM C DI PESCARA (esclusa la SS16) | Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti all'aperto e in galleria presenti lungo le strade statali di competenza del Centro Manutentorio C: S.S.81 tra i km.88+000 e 186+070 - S.S.652 tra i km.36+000 e 82+900 - S.S.650 tra i km.43+350 e 78+400 - S.S.84 tra i km.50+320 e 57+000 - S.S.5 tra i km.184+160 e 216+600 - S.S.714 tra i km.0+000 e 20+600 - R.A.12 tra i km.0+000 e 14+700. - Esclusa la SS 16 | 450.000 | Impianti | 2020 | | 450.000 | - | 100% | 0% | - | - | 67.500 | 218.250 | 164.250 | - | - | - | 450.000 |
| F67H1900134001 | AAMSAQ00634 | Abruzzo | SS TUTTE DEL CM C DI PESCARA (esclusa la SS16) | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere di sicurezza lungo le strade statali di competenza del Centro Manutentorio C: S.S.81 tra i km.88+000 e 186+070 - S.S.652 tra i km.36+000 e 82+900 - S.S.650 tra i km.43+350 e 78+400 - S.S.84 tra i km.50+320 e 57+000 - S.S.5 tra i km.184+160 e 216+600 - S.S.714 tra i km.0+000 e 20+600 - R.A.12 tra i km.0+000 e 14+700. - Esclusa la SS 16 | 1.300.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 1.105.000 | 195.000 | 85% | 15% | - | 195.000 | 650.000 | 390.000 | 65.000 | - | - | - | 1.300.000 |
| F37H1900029001 | NOMSGE00217 | Liguria | SS20 SS45 SS28 | Lavori per il ripristino dell'efficienza delle opere per la protezioni da caduta massi dal km 138+900 della SS20, dal km 104+000 al Km 135+500 della SS28 e dal km 12+800 al km 50+750 della SS45. | 2.020.309 | Opere complementari | 2020 | | 2.020.309 | - | 100% | 0% | - | - | 303.046 | 606.093 | 606.093 | 505.077 | - | - | 2.020.309 |
| | | Liguria | SS45 | SS 45 "di valle Trebbia". Interventi di risanamento del viadotto Scoffera I | 400.000 | Opere d'arte | 2019 | | 340.000 | 60.000 | 85% | 15% | - | 60.000 | 200.000 | 120.000 | 20.000 | - | - | - | 400.000 |
| | | Liguria | SS45 | SS 45 "di valle Trebbia". Interventi di risanamento dei ponti in località Dueponti | 1.100.000 | Opere d'arte | 2019 | | 935.000 | 165.000 | 85% | 15% | - | 165.000 | 550.000 | 330.000 | 55.000 | - | - | - | 1.100.000 |
| | | Liguria | SS45 | SS 45 "di valle Trebbia". Interventi di risanamento viadotto della Serra al km 32+500 | 437.000 | Opere d'arte | 2019 | | 371.450 | 65.550 | 85% | 15% | - | 65.550 | 218.500 | 131.100 | 21.850 | - | - | - | 437.000 |
| | | Liguria | SS28 | SS 28 "del colle di Nava" - Lavori di consolidamento del corpo stradale in località Acquetico nel Comune di Pornassio. | 450.000 | Opere complementari | 2019 | | 382.500 | 67.500 | 85% | 15% | - | 67.500 | 225.000 | 135.000 | 22.500 | - | - | - | 450.000 |
| | | Liguria | SS 20 | SS 20 del Colle di Tenda. Interventi di risanamento viadotto Airole al km 138+300 | 537.600 | Opere d'arte | 2019 | | 456.960 | 80.640 | 85% | 15% | - | 80.640 | 268.800 | 161.280 | 26.880 | - | - | - | 537.600 |
| | | Liguria | SS1 | SS 1 Aurelia. Interventi di risanamento viadotto dal km 571+787 al km 572+000 in comune di Savona | 1.067.200 | Opere d'arte | 2019 | | 907.120 | 160.080 | 85% | 15% | - | 160.080 | 533.600 | 320.160 | 53.360 | - | - | - | 1.067.200 |
| | | Liguria | SS1 | SS 1 Aurelia. Interventi di risanamento delle gallerie artificiali dal km 629+500 al km 630+100 in comune di Laigueglia | 807.200 | Opere d'arte | 2019 | | 686.120 | 121.080 | 85% | 15% | - | 121.080 | 403.600 | 242.160 | 40.360 | - | - | - | 807.200 |
| | | Liguria | SS1 | SS 1 Aurelia. Interventi di Manutenzione Programmata per l'adeguamento delle barriere stradali e relativo cordolo in tratti saltuari | 1.500.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 1.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 225.000 | 727.500 | 547.500 | - | - | - | 1.500.000 |
| | | Liguria | SS1 SS45 | Lavori di manutenzione programmata del piano viabile del Centro A | 2.000.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.700.000 | 300.000 | 85% | 15% | - | 300.000 | 1.000.000 | 600.000 | 100.000 | - | - | - | 2.000.000 |
| F57H1900027001 | NOMSGE00227 | Liguria | SS1 SS20 SS28 SS29 SS717 | Lavori di manutenzione programmata del piano viabile del Centro B | 3.000.000 | Piano viabile | 2019 | | 2.580.000 | 420.000 | 86% | 14% | - | 420.000 | 900.000 | 900.000 | 780.000 | - | - | - | 3.000.000 |
| | | Liguria | SS1 | SS 1 "Via Aurelia" - Interventi di messa in sicurezza del corpo stradale dal km 590+000 al 596+500 in tratti saltuari. | 2.400.000 | Opere complementari | 2021 | | 2.400.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 360.000 | 840.000 | 720.000 | 480.000 | - | 2.400.000 |
| | | Liguria | SS45 | SS 45 "di Valle Trebbia". Lavori di consolidamento del corpo stradale soggetto all'erosione fluviale dal km 50 + 400 al km 51+000 e realizzazione di una scogliera al piede del pendio, in area golenale. | 1.780.691 | Opere complementari | 2021 | | 1.780.691 | - | 100% | 0% | - | - | - | 267.104 | 890.346 | 623.242 | - | - | 1.780.691 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|--------------|----------|--------|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|------|-----------|
| F87H18001020005 | CLMSUC00337 | Calabria | | Manutenzione straordinaria per ripristini corticali e profondi, interventi di impermeabilizzazione degli impalcati e regimentazione delle acque di piattaforma, ripristino giunti di dilatazione, sostituzione appoggi, adeguamento delle barriere di protezione con rinforzo delle selle Gerber (Viadotto Albo Nord) | 2.379.000 | Opere d'arte | 2021 | | 2.379.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 356.850 | 832.650 | 713.700 | 475.800 | - | 2.379.000 |
| F77H18003200005 | UCMS151986S1 | Calabria | | Lavori di manutenzione programmata per il risanamento della pavimentazione ammalorata con stesa di tappeto drenante in tratti saltuari tra il km 350+700 (svincolo di S. Onofrio) e il km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro) in entrambe le carreggiate | 4.500.000 | Piano viabile | 2019 | | 3.870.000 | 630.000 | 86% | 14% | - | 630.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.170.000 | - | - | - | 4.500.000 |
| F17H19001220005 | UCMS201826 | Calabria | | Lavori di Manutenzione programmata per il ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari compresi tra il km 173+900 e il km 185+000 in carreggiata NORD e SUD. | 2.733.972 | Piano viabile | 2019 | | 2.351.216 | 382.756 | 86% | 14% | - | 382.756 | 820.192 | 820.192 | 710.833 | - | - | - | 2.733.972 |
| F87H16000850005 | UCMS151915 | Calabria | | Lavori di MS per il ripristino degli impianti di sicurezza delle gallerie Tanagro, Costa Inconronata e Castelluccio | 3.005.919 | Impianti | 2021 | | 3.005.919 | - | 100% | 0% | - | - | - | 450.888 | 1.052.072 | 901.776 | 601.184 | - | 3.005.919 |
| F87H19001840005 | CLMSUC00309 | Calabria | | Lavori di Manutenzione Straordinaria occorrenti per la copertura radio vhf-uhf dell'intera tratta autostradale con link digitali incluse gallerie dell'Autostrada A2 del Mediterraneo. | 1.547.068 | Impianti | 2020 | | 1.547.068 | - | 100% | 0% | - | - | 232.060 | 750.328 | 564.680 | - | - | - | 1.547.068 |
| F17H19001030005 | UCMSAQ201654 | Calabria | | Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento con tecnologia a led degli impianti di illuminazione, videosorveglianza e segnaletica luminosa degli svincoli ricadenti nei tratti ammodernati e non con tecnologia a sap - PMV presso svincoli di Morano, Frascineto, Rogliano, Altilia, Pizzo e Santonofrio | 1.037.557 | Impianti | 2019 | | 881.923 | 155.633 | 85% | 15% | - | 155.633 | 518.778 | 311.267 | 51.878 | - | - | - | 1.037.557 |
| | UCMS201856 | Calabria | | Lavori di manutenzione programmata finalizzati alla riqualificazione ed adeguamento delle barriere di sicurezza laterali di entrambe le carreggiate autostradali e dello spartitraffico centrale alle attuali normative compresa la riprofilatura delle scarpate in rilevato per l'allargamento delle banchine laterali e le eventuali opere di sostegno e regimentazioni complementari - tratto PIZZO – SANTONOFRIO - 1° Stralcio | 4.193.547 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 3.606.450 | 587.097 | 86% | 14% | - | 587.097 | 1.258.064 | 1.258.064 | 1.090.322 | - | - | - | 4.193.547 |
| | UCMS201805 | Calabria | | Ripristini strutturali, corticali e profondi, interventi di impermeabilizzazioni degli impalcati e regimentazione delle acque di piattaforma, ripristino giunti di dilatazione, sostituzione appoggi, adeguamento delle barriere di protezione ed interventi di miglioramento sismico (Viadotto Viscegliette Nord e Sud) | 3.302.333 | Opere d'arte | 2021 | | 3.302.333 | - | 100% | 0% | - | - | - | 495.350 | 1.155.817 | 990.700 | 660.467 | - | 3.302.333 |
| F87H19002020005 | CLMSUC00347 | Calabria | | Lavori di manutenzione programmata per l'integrazione della segnaletica verticale e marginale lungo l'A2 del Mediterraneo, svincoli e diramazioni | 2.000.000 | Opere complementari | 2021 | | 2.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 300.000 | 1.000.000 | 700.000 | - | - | 2.000.000 |
| F17H19000810005 | CLMSUC00342 | Calabria | | Lavori di Manutenzione programmata per il ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari compresi tra il km 287+492 e il km 305+741 in carreggiata NORD e SUD. | 2.266.028 | Piano viabile | 2019 | | 1.948.784 | 317.244 | 86% | 14% | - | 317.244 | 679.808 | 679.808 | 589.167 | - | - | - | 2.266.028 |
| | | Calabria | | Lavori di manutenzione programmata per il rifacimento della pavimentazione stradale con stesa di tappeto drenante lungo l'Autostrada A2 del Mediterraneo in tratti saltuari di entrambe le carreggiate dallo svincolo di Salerno Centro allo svincolo di Sicignano | 2.283.648 | Piano viabile | 2019 | | 1.963.937 | 319.711 | 86% | 14% | - | 319.711 | 685.094 | 685.094 | 593.749 | - | - | - | 2.283.648 |
| F57H19000320005 | CLMSUC00335 | Calabria | | Lavori di manutenzione programmata per il rifacimento della pavimentazione stradale con stesa di tappeto drenante lungo l'Autostrada A2 del Mediterraneo nella tratta di competenza del Centro di Salerno | 4.500.000 | Piano viabile | 2019 | | 3.870.000 | 630.000 | 86% | 14% | - | 630.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.170.000 | - | - | - | 4.500.000 |
| | UCMSAQ201608 | Calabria | | Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento con tecnologia a led degli impianti di illuminazione, videosorveglianza e segnaletica luminosa degli svincoli ricadenti nei tratti ammodernati e non con tecnologia a sap - Videosorveglianza piazzole di sosta e illuminazione aree lunga sosta dell'A2 "Autostrada del Mediterraneo" e delle diramazioni A2 DIRNA ed A2 DIRRC | 1.400.000 | Impianti | 2021 | | 1.400.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 210.000 | 700.000 | 490.000 | - | - | 1.400.000 |
| F27H19001450005 | CLMSUC00341 | Calabria | | Lavori di manutenzione straordinaria impianti tecnologici Galleria Cillarese, Cerreta, Ospedaletto e Colloreto compreso tra i km 179+029 e 185+127 dell'A2 "Autostrada del Mediterraneo" | 551.053 | Impianti | 2020 | | 551.053 | - | 100% | 0% | - | - | 82.658 | 267.261 | 201.134 | - | - | - | 551.053 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|-------------|-----------|--------------------------------------|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F77H1900125005 | CLMSUC00354 | Calabria | | Lavori di bonifica idraulica del corpo stradale in trincea dal km 10+300 al km 11+100 in carreggiata nord | 750.000 | Opere complementari | 2019 | | 637.500 | 112.500 | 85% | 15% | - | 112.500 | 375.000 | 225.000 | 37.500 | - | - | - | 750.000 |
| | | Calabria | | Interventi di messa in sicurezza del copro stradale in frana al km 309+500 in carreggiata sud ed al km 353+000 in carreggiata nord | 1.000.000 | Opere complementari | 2019 | | 850.000 | 150.000 | 85% | 15% | - | 150.000 | 500.000 | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.000.000 |
| | | Calabria | | Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento con tecnologia a led degli impianti di illuminazione della galleria "Tribito", e installazione dei picchetti luminosi nelle gallerie ricadenti nei tratti non ammodernati dell'Autostrada del Mediterraneo. | 1.012.984 | Impianti | 2020 | | 1.012.984 | - | 100% | 0% | - | - | 151.948 | 491.297 | 369.739 | - | - | - | 1.012.984 |
| | | Calabria | | Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento con tecnologia a led degli impianti di illuminazione, videosorveglianza e segnaletica luminosa degli svincoli ricadenti nei tratti ammodernati e non con tecnologia a sap - Svincolo di Tarsia sud e aree di sosta Buca del Duca in carreggiata sud e Marinella in carreggiata nord dell'A2 Autostrada del Mediterraneo | 1.115.892 | Impianti | 2020 | | 1.115.892 | - | 100% | 0% | - | - | 167.384 | 541.208 | 407.301 | - | - | - | 1.115.892 |
| F77H1900120001 | NOMSMI00528 | Lombardia | 394 | Lavori di M.S. per la ricostruzione degli impalcati (Soletta) e ripristino strutturale dei calcestruzzi fortemente ammalorati tra il km 37+000 e 38+500 in T.S. | 9.470.000 | Opere d'arte | 2021 | | 9.470.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 947.000 | 947.000 | 1.894.000 | 3.314.500 | 2.367.500 | 9.470.000 |
| F77H1900057001 | NOMSMI00532 | Lombardia | 38 | Lavori di sostituzione degli appoggi del VIADOTTO SASSELLO dal km 35+473 al km 35+708 | 1.800.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.800.000 | - | 100% | 0% | - | - | 270.000 | 873.000 | 657.000 | - | - | - | 1.800.000 |
| F47H1900047001 | NOMSMI00518 | Lombardia | 36-37-38 Var-38 -39-38Dir/A-38 Dir/B | Lavori di M.S. di distese generali periodiche per le SS.SS. della Sezione Staccata di Sondrio - Anno 2019 | 2.600.000 | Piano viabile | 2019 | - | 2.236.000 | 364.000 | 86% | 14% | - | 364.000 | 780.000 | 780.000 | 676.000 | - | - | - | 2.600.000 |
| F47H1900077001 | NOMSMI00526 | Lombardia | 336-336 dir | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI SEGNALETICI STRADALI DAL KM 0+000 AL KM 10+750 | 1.097.040 | Opere complementari | 2020 | | 1.097.040 | - | 100% | 0% | - | - | 164.556 | 532.064 | 400.420 | - | - | - | 1.097.040 |
| | | Lombardia | 33 | Intersezione stradale tra la SS 33 e la SP 229 in comune di Rho | 1.500.000 | Opere complementari | 2020 | | 1.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | 225.000 | 727.500 | 547.500 | - | - | - | 1.500.000 |
| F67H1900075001 | NOMSMI00536 | Lombardia | 42 | Lavori di MS per il ripristino della sovrastruttura stradale in tratti saltuari | 1.527.969 | Piano viabile | 2019 | | 1.298.773 | 229.195 | 85% | 15% | - | 229.195 | 763.984 | 458.391 | 76.398 | - | - | - | 1.527.969 |
| F27H1900185001 | NOMSMI00559 | Lombardia | 394 | Lavori di manutenzione straordinaria per la pavimentazione stradale lungo la SS 394 in tratti saltuari | 697.849 | Opere complementari | 2019 | | 593.171 | 104.677 | 85% | 15% | - | 104.677 | 348.924 | 209.355 | 34.892 | - | - | - | 697.849 |
| F57H1900103001 | NOMSMI00530 | Lombardia | 336 - 336/dir - 629 | Lavori di M.S. di distese generali periodiche per le SS.SS.336- 336dir -629. Anno 2019 | 3.100.000 | Piano viabile | 2019 | | 2.666.000 | 434.000 | 86% | 14% | - | 434.000 | 930.000 | 930.000 | 806.000 | - | - | - | 3.100.000 |
| F97H1900028001 | NOMSMI00522 | Lombardia | 336 - 336/dir | Lavori di ms per la pulizia e la verniciatura delle gallerie presenti lungo le SS 336 e 336 dir con adeguamento della segnaletica complementare | 773.527 | Opere d'arte | 2019 | | 657.498 | 116.029 | 85% | 15% | - | 116.029 | 386.764 | 232.058 | 38.676 | - | - | - | 773.527 |
| | NOMSMI00523 | Lombardia | SS9 | Lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza mediante installazione di barriere di sicurezza metalliche dal km 279+000 al km 294+500 destro e sinistro, in tratti saltuari. | 2.508.859 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 2.508.859 | - | 100% | 0% | - | - | 376.329 | 752.658 | 752.658 | 627.215 | - | - | 2.508.859 |
| F17H1900086001 | NOMSMI00531 | Lombardia | SS9 | Tronco: Piacenza - Milano. Progetto di segnalamento stradale per l'aggiornamento della disciplina della circolazione all'intersezione a rotatoria lungo la SS9 "via Emilia" al km 296+100 con la SP 23 e la strada comunale denominata via S. Colombano | 414.693 | Opere complementari | 2019 | | 352.489 | 62.204 | 85% | 15% | - | 62.204 | 207.346 | 124.408 | 20.735 | - | - | - | 414.693 |
| F37H1900128001 | NOMSMI00529 | Lombardia | 340-340 dir | Lavori di M.S. di distese generali periodiche per le SS.SS. 340-340dir - Anno 2019 | 1.410.064 | Piano viabile | 2019 | | 1.198.554 | 211.510 | 85% | 15% | - | 211.510 | 705.032 | 423.019 | 70.503 | - | - | - | 1.410.064 |
| | | Sardegna | SS131DCN | Lavori di M.S. - Rafforzamento del piano viabile ammalorato previa fresatura e stesa di tappetto drenante in T.S. tra i km 129+800 e 144+000. | 5.738.500 | Piano viabile | 2020 | | 5.738.500 | - | 100% | 0% | - | - | 573.850 | 573.850 | 1.147.700 | 2.008.475 | 1.434.625 | - | 5.738.500 |
| | | Sardegna | SS131DCN | SS 131 DCN "Diramazione Centrale Nuorese": Lavori di manutenzione straordinaria ai sensi del Dlgs 264 del 05.10.2006 in materia di sicurezza per gallerie della rete stradale trans-Europea TEN per adeguamento degli impianti di Illuminazione e tecnologici e supervisione - Berruiles | 4.399.200 | Impianti | 2021 | | 4.399.200 | - | 100% | 0% | - | - | - | 659.880 | 1.539.720 | 1.319.760 | 879.840 | - | 4.399.200 |
| | | Sardegna | SS131DCN | SS 131 DCN "Diramazione Centrale Nuorese": Lavori di manutenzione straordinaria adeguamento degli impianti tecnologici ai sensi del Dlgs 264 del 05.10.2006 in materia di sicurezza per gallerie della rete stradale trans-Europea TEN per adeguamento degli impianti di Illuminazione e tecnologici e supervisione - Li Cuponeddi | 4.800.000 | Impianti | 2021 | | 4.800.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 720.000 | 1.680.000 | 1.440.000 | 960.000 | - | 4.800.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|---------------|----------|------------|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----------|
| F27H19001770001 | SAMSSS00045 | Sardegna | SS597 | LAVORI di Risanamento superficiale del piano viabile previa fresatura di conglomerati bituminosi e bonifica e protezione scarpate lungo la SS 597 tra i Km 4+080-15+600 del CM di Tempio. | 1.149.207 | Opere complementari | 2020 | | 1.149.207 | - | 100% | 0% | - | - | 172.381 | 557.366 | 419.461 | - | - | - | 1.149.207 |
| | | Sardegna | SS291DIR | Lavori di M.S.. Lavori di risanamento corticale delle superfici in conglomerato cementizio mirati al ripristino strutturale e funzionale dei ponti sullo stagno del Calik ai km 0+780 e 2+480, comprese opere complementari. | 1.955.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.955.000 | - | 100% | 0% | - | - | 293.250 | 948.175 | 713.575 | - | - | - | 1.955.000 |
| | | Sardegna | SS672 | Lavori di ripristino calcestruzzi dei sovrappassi lungo l'itinerario della SS672 | 2.400.000 | Opere d'arte | 2020 | | 2.400.000 | - | 100% | 0% | - | - | 360.000 | 720.000 | 720.000 | 600.000 | - | - | 2.400.000 |
| F87H19002140001 | SAMSSS00047 | Sardegna | SS 291 | LAVORI di Risanamento Profondo del piano viabile previa fresatura di conglomerati bituminosi e riconfigurazione Pendenze lungo la SS 291 tra i Km 14+800 - 33+787 del CM di Sassari. | 2.125.956 | Piano viabile | 2019 | | 1.828.322 | 297.634 | 86% | 14% | - | 297.634 | 637.787 | 637.787 | 552.748 | - | - | - | 2.125.956 |
| | | Sardegna | SS131 | Lavori di M.S. Distese con conglomerati bituminosi, previo rafforzamento della sovrastruttura stradale e compresa segnaletica orizzontale. Lavori di completamento in carreggiata sud. | 1.150.000 | Piano viabile | 2020 | | 1.150.000 | - | 100% | 0% | - | - | 172.500 | 557.750 | 419.750 | - | - | - | 1.150.000 |
| F47H18003190001 | SAMSSS00038 | Sardegna | SS131 | Lavori di MP. Ripristino corticale delle superfici ammalorate dei sovrappassi di competenza Anas dislocati tra il Km 142+250 e il Km 229+000 della SS 131 Carlo Felice. | 1.305.000 | Opere d'arte | 2021 | | 1.305.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 195.750 | 652.500 | 456.750 | - | - | 1.305.000 |
| | | Sardegna | SS 127 bis | SS 127 Bis - Distese di conglomerati bituminosi previo rafforzamento a tratti saltuari della sovrastruttura stradale compresa segnaletica orizzontale tra il Km 24+400 e il Km 32+400. | 219.420 | Piano viabile | 2019 | | 186.507 | 32.913 | 85% | 15% | - | 32.913 | 109.710 | 65.826 | 10.971 | - | - | - | 219.420 |
| | | Sardegna | SS672 | Lavori di ripristino e ricostruzione dei tombini idraulici lungo l'itinerario | 2.970.000 | Opere complementari | 2021 | | 2.970.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 445.500 | 1.039.500 | 891.000 | 594.000 | - | 2.970.000 |
| | | Marche | SS76 | SS 76 - Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti della galleria “VETRALLA” per il conseguimento del Risparmio Energetico. | 694.936 | Impianti | 2020 | | 694.936 | - | 100% | 0% | - | - | 104.240 | 337.044 | 253.652 | - | - | - | 694.936 |
| | ACMSAN00629 | Marche | SS76 | SS 76 - Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti della galleria “CANAPEGNA” per il conseguimento del Risparmio Energetico. | 836.596 | Impianti | 2020 | | 836.596 | - | 100% | 0% | - | - | 125.489 | 405.749 | 305.358 | - | - | - | 836.596 |
| F37H19001410001 | ANMS1519OA14 | Marche | SS73BIS | SS 73 Bis - Lavori per eliminazione infiltrazioni, risanamento calcestruzzi ammalorati e installazione di rivestimento illuminotecnico e di profilo redirettivo della Galleria "PIAN DEL PONTE". | 3.466.445 | Opere d'arte | 2021 | | 3.466.445 | - | 100% | 0% | - | - | - | 519.967 | 1.213.256 | 1.039.934 | 693.289 | - | 3.466.445 |
| F97H19001410001 | ANMS1519OA06 | Marche | SS76 | SS 76 - Lavori urgenti di manutenzione straordinaria dei giunti sui viadotti "CAMPOREGIO", "GIANO I", "GIANO II" e "ALBACINA" posti tra i km 9+000 e 22+000 | 1.110.360 | Opere d'arte | 2019 | | 943.806 | 166.554 | 85% | 15% | - | 166.554 | 555.180 | 333.108 | 55.518 | - | - | - | 1.110.360 |
| | ANMS1519PAV25 | Marche | SS77 | SS 77 - Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile fortemente ammalorato tra il km 69+000 e 74+300 in entrambe le carreggiate. | 1.922.110 | Piano viabile | 2019 | | 1.633.794 | 288.317 | 85% | 15% | - | 288.317 | 961.055 | 576.633 | 96.106 | - | - | - | 1.922.110 |
| | ACMSAN00631 | Marche | SS78 | Lavori di rinforzo della pavimentazione stradale con bonifica degli strati di sottopavimentazione nel tratto compreso tra i km 72+270 e i km 74+400 | 1.090.949 | Piano viabile | 2020 | | 1.090.949 | - | 100% | 0% | - | - | 163.642 | 529.110 | 398.196 | - | - | - | 1.090.949 |
| F47H19000080001 | ACMSAN00539 | Marche | SS76 | SS76 "Della Val d'Esino" - Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile ammalorato in tratti saltuari tra il km 36+000 e il 64+000, in entrambe le carreggiate | 2.564.400 | Piano viabile | 2019 | | 2.205.384 | 359.016 | 86% | 14% | - | 359.016 | 769.320 | 769.320 | 666.744 | - | - | - | 2.564.400 |
| | ACMSAN00563 | Marche | RA11 | Lavori per il rafforzamento della pavimentazione stradale con ripristino delle pendenze trasversali e realizzazione del tappeto drenante nel tratto compreso dal km 12+100 al 18+000 in entrambe le carreggiate, compresi i rami di svincolo. 2° STRALCIO | 4.323.745 | Piano viabile | 2020 | | 4.323.745 | - | 100% | 0% | - | - | 648.562 | 1.297.124 | 1.297.124 | 1.080.936 | - | - | 4.323.745 |
| | ANMS1519PAV29 | Marche | SS73BIS | SS 73 Bis - Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della sovrastruttura stradale in tratti saltuari tra i km 78+000 e 110+500 carreggiata destra | 681.408 | Piano viabile | 2019 | | 579.197 | 102.211 | 85% | 15% | - | 102.211 | 340.704 | 204.423 | 34.070 | - | - | - | 681.408 |
| | | Calabria | SS182 | Lavori di Manutenzione Straordinaria occorrenti per il miglioramento della portanza della sovrastruttura stradale in tratti saltuari della SS182 tra i km 0+000 e 5+310 e i km 10+550 e 48+400. | 1.196.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.016.600 | 179.400 | 85% | 15% | - | 179.400 | 598.000 | 358.800 | 59.800 | - | - | - | 1.196.000 |
| | | Calabria | SS 106 | Lavori di manutenzione Straordinaria per il risanamento dell'impalcato e delle travi del ponte Alessi al km 175+900 della SS106 Jonica | 500.000 | Opere d'arte | 2019 | | 425.000 | 75.000 | 85% | 15% | - | 75.000 | 250.000 | 150.000 | 25.000 | - | - | - | 500.000 |
| | | Calabria | SS 280 | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e la messa a norma delle barriere di sicurezza bordo laterale e bordo ponte nonché ripristino della segnaletica verticale in tratti saltuari tra il km. 31 + 000 ed il Km.34 + 130 della s.s.280. | 287.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 243.950 | 43.050 | 85% | 15% | - | 43.050 | 143.500 | 86.100 | 14.350 | - | - | - | 287.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----|-------------|----------|---------------------|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|-----------|
| | | Calabria | SS 106 | Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei giunti di dilatazione sui viadotti ricadenti tra il km. 187 + 000 ed il Km.216 + 000 della s.s.106 "Jonica ". | 253.000 | Opere d'arte | 2019 | | 215.050 | 37.950 | 85% | 15% | - | 37.950 | 126.500 | 75.900 | 12.650 | - | - | - | 253.000 |
| | | Calabria | SS 109 109 bis | Lavori di manutenzione straordinaria di pavimentazione in tratti saltuari in tratti saltuari tra il km. 68+200 ed il Km.82+043 della s.s.109 e tra il km. 0 + 000 ed il Km.12 + 800 della s.s.109 bis. | 1.139.679 | Piano viabile | 2019 | | 968.727 | 170.952 | 85% | 15% | - | 170.952 | 569.839 | 341.904 | 56.984 | - | - | - | 1.139.679 |
| | | Calabria | SS106RADD | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OCCORRENTI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE LUNGO LA SS. 106 RADD. IN TRATTI SALTUARI COMPRESI TRA I KM. 0+000 E 2+500 E TRA I KM. 6+000 E 23+000 | 600.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 510.000 | 90.000 | 85% | 15% | - | 90.000 | 300.000 | 180.000 | 30.000 | - | - | - | 600.000 |
| | | Calabria | SS481 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OCCORRENTI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE LUNGO LA SS. 481 "DELLA VALLE DEL FERRO" IN TRATTI SALTUARI COMPRESI TRA I KM. 25+000 E 43+800 - 1° STRALCIO | 600.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 510.000 | 90.000 | 85% | 15% | - | 90.000 | 300.000 | 180.000 | 30.000 | - | - | - | 600.000 |
| | | Calabria | SS177 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI MANUFATTI DI PROTEZIONE LATERALE FORTEMENTE AMMALORATI IN TRATTI DEFINITI COMPRESI TRA IL KM. 16+000 ED IL KM. 42+000 | 1.900.000 | Opere d'arte | 2020 | | 1.900.000 | - | 100% | 0% | - | - | 285.000 | 921.500 | 693.500 | - | - | - | 1.900.000 |
| | | Calabria | SS481 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE DI SOSTEGNO A SALVAGUARDIA DELLA SS. 481, SOGGETTE A FENOMENO DI EROSIONE SPONDALE DEL FIUME FERRO, IN TRATTI DEFINITI COMPRESI TRA IL KM. 26+000 E 42+000 - 1° STRALCIO | 1.046.810 | Opere complementari | 2020 | | 1.046.810 | - | 100% | 0% | - | - | 157.022 | 507.703 | 382.086 | - | - | - | 1.046.810 |
| | | Calabria | RA04 | RA04 - "Raccordo autostradale di Reggio Calabria" - Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il rifacimento della pavimentazione con tappeto di tipo "Anti-skid" dal km 0+000 al km 5+512. | 1.711.600 | Piano viabile | 2019 | | 1.454.860 | 256.740 | 85% | 15% | - | 256.740 | 855.800 | 513.480 | 85.580 | - | - | - | 1.711.600 |
| | CLMSC200539 | Calabria | SS 106 | S.S: n° 106 "Ionica" - Lavori di ammodernamento dell'impianto antincendio in galleria ai sensi del D.P.R. 151/2011 e s.m.i. della galleria Capo San Giovanni | 1.277.190 | Impianti | 2020 | | 1.277.190 | - | 100% | 0% | - | - | 191.579 | 619.437 | 466.174 | - | - | - | 1.277.190 |
| | | Calabria | SS 106 | Intervento di manutenzione per adeguamento sismico a seguito di specifiche indagini strutturali sulle Opere d'Arte - ' Cz3 (Torbido) ' | 321.000 | Opere d'arte | 2019 | | 272.850 | 48.150 | 85% | 15% | - | 48.150 | 160.500 | 96.300 | 16.050 | - | - | - | 321.000 |
| | | Calabria | SS 106 | Intervento di manutenzione per adeguamento sismico a seguito di specifiche indagini strutturali sulle Opere d'Arte - ' Cz2 (Mesofugna I) ' | 140.000 | Opere d'arte | 2019 | | 119.000 | 21.000 | 85% | 15% | - | 21.000 | 70.000 | 42.000 | 7.000 | - | - | - | 140.000 |
| | | Calabria | S.S. N. 109 BIS DIR | S.S. N. 109 BIS DIR Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino corticale del calcestruzzo nonché dei ferri d'armatura degli elementi strutturali del Viadotto Bisantis (ex Morandi) - LOTTO IV | 1.900.000 | Opere d'arte | 2021 | | 1.900.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 285.000 | 950.000 | 665.000 | - | - | 1.900.000 |
| | | Calabria | SS 106 | SS106 - "Jonica" - Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il ripristino di opere d'arte nel tratto compreso tra il km 6+715 al km 139+100 | 1.970.325 | Opere d'arte | 2021 | | 1.970.325 | - | 100% | 0% | - | - | - | 295.549 | 985.163 | 689.614 | - | - | 1.970.325 |
| | | Calabria | SS 682 | Lavori di Manutenzione Straordinaria di distese generali con bitume drenante, sulla Strada Statale n° 682 nel tratto compreso tra il km 0+000 ed il km 38+300. | 1.660.255 | Piano viabile | 2019 | | 1.411.217 | 249.038 | 85% | 15% | - | 249.038 | 830.128 | 498.077 | 83.013 | - | - | - | 1.660.255 |
| | | Calabria | SS 682 | Lavori di Manutenzione Straordinaria di distese generali con bitume drenante, sulla Strada Statale n° 682 nel tratto compreso tra il km 0+000 ed il km 38+300. | 1.883.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.600.550 | 282.450 | 85% | 15% | - | 282.450 | 941.500 | 564.900 | 94.150 | - | - | - | 1.883.000 |
| | | Calabria | SS107 | Lavori di M.S. occorrenti per il ripristino delle opere d'arte maggiori e minori in tratti saltuari lungo la SS.107 tra i km 0+000 e 95+520 (IV stralcio) | 1.565.000 | Opere d'Arte | 2021 | | 1.565.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 234.750 | 782.500 | 547.750 | - | - | 1.565.000 |
| | | Calabria | SS107 | Lavori di M.S. occorrenti per il rifacimento del piano viabile fortemente ammalorato lungo tratti saltuari tra il km 0+000 e 95+520 della SS.107 (III stralcio) | 2.723.290 | Piano Viabile | 2019 | | 2.342.029 | 381.261 | 86% | 14% | - | 381.261 | 816.987 | 816.987 | 708.055 | - | - | - | 2.723.290 |
| | | Calabria | SS108BIS | Lavori di M.S. occorrenti per il rifacimento del piano viabile fortemente ammalorato tra il km. 0+000 e 54+650 della SS 108/bis (Stralcio III°) | 1.208.190 | Piano Viabile | 2019 | | 1.026.962 | 181.229 | 85% | 15% | - | 181.229 | 604.095 | 362.457 | 60.410 | - | - | - | 1.208.190 |
| | | Calabria | SS18 | Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il ripristino del piano viabile fortemente ammalorato in tratti saltuari della SS.18 "Tirrena Inferiore" tra il km 243+353 ed il km 353+450 (III Stralcio) | 2.450.190 | Piano Viabile | 2019 | | 2.107.163 | 343.027 | 86% | 14% | - | 343.027 | 735.057 | 735.057 | 637.049 | - | - | - | 2.450.190 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----|-------------|----------|--------------|---|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|-----------|
| | | Calabria | SS713 | Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il rifacimento dello strato di collegamento e del tappeto di usura e segnaletica | 1.290.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.096.500 | 193.500 | 85% | 15% | - | 193.500 | 645.000 | 387.000 | 64.500 | - | - | - | 1.290.000 |
| | | Calabria | SS 106 | Lavori di M.S. occorrenti per ripristino scarpate, rifacimento di opere idrauliche, ripristino piano viabile e installazione di opere di protezione in tratti saltuari della S.S. 106 di competenza del Centro B di CZ Nord Nucleo A, danneggiati a seguito alluvione del 31/10 e 1/11/2015. dal km 139 +000 al km 184+000 | 1.077.190 | Opere complementari | 2020 | | 1.077.190 | - | 100% | 0% | - | - | 161.579 | 522.437 | 393.174 | - | - | - | 1.077.190 |
| | CLMSCZ00540 | Calabria | SS 106 | SS 106 "Ionica" - Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il rifacimento degli impianti elettrici degli Svincoli e della Galleria San Gregorio. | 1.277.190 | Impianti | 2020 | | 1.277.190 | - | 100% | 0% | - | - | 191.579 | 619.437 | 466.174 | - | - | - | 1.277.190 |
| | | Calabria | SS 106 | SS106 - "Jonica" - Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per l'adeguamento di barriere guard-rail secondo la normativa vigente, tra il km 15+000 e il km 42+000. | 853.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 725.050 | 127.950 | 85% | 15% | - | 127.950 | 426.500 | 255.900 | 42.650 | - | - | - | 853.000 |
| | | Calabria | SS 18 | SS18 - Tirrena Inferiore - Lavori di manutenzione ordinaria occorrenti per opere di protezione passiva da caduta massi tra il km 499+00 e il km 518+000. | 1.159.400 | Opere complementari | 2020 | | 1.159.400 | - | 100% | 0% | - | - | 173.910 | 562.309 | 423.181 | - | - | - | 1.159.400 |
| | CLMSCZ00557 | Calabria | NSA281 | NSA281 -"Gallico-Gambarie" - Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il ripristino di opere d'arte. | 675.675 | Opere d'arte | 2019 | | 574.324 | 101.351 | 85% | 15% | - | 101.351 | 337.838 | 202.703 | 33.784 | - | - | - | 675.675 |
| | | Calabria | SS106 | Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il ripristino del corpo stradale, in tratti saltuari della S.S. 106 "Jonica" compresi tra il Km 195+800 e il Km 248+700 | 2.823.321 | Piano viabile | 2020 | | 2.823.321 | - | 100% | 0% | - | - | 423.498 | 846.996 | 846.996 | 705.830 | - | - | 2.823.321 |
| | | Calabria | SS 721 | SS 721 - Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il rifacimento della pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 1+404 | 394.475 | Piano viabile | 2019 | | 335.304 | 59.171 | 85% | 15% | - | 59.171 | 197.238 | 118.343 | 19.724 | - | - | - | 394.475 |
| | | Calabria | SS283 | LAVORI DI M.S.IN TRATTI SALTUARI DELLA SS283 E SS283 VAR DELLE TERME PER IL RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DELLE TESTATE DELLE SOLETTE Stralcio II | 1.275.000 | Opere d'arte | 2019 | | 1.083.750 | 191.250 | 85% | 15% | - | 191.250 | 637.500 | 382.500 | 63.750 | - | - | - | 1.275.000 |
| | | Calabria | SS283 | LAVORI OCCORRENTI OCCORRENTI PER IL Rifacimento della segnaletica verticale lungo la SS.107 | 800.000 | Opere complementari | 2019 | | 680.000 | 120.000 | 85% | 15% | - | 120.000 | 400.000 | 240.000 | 40.000 | - | - | - | 800.000 |
| | | Calabria | SS107 | LAVORI OCCORRENTI PER IL Rifacimento della segnaletica verticale lungo la SS.107 | 900.000 | Opere complementari | 2019 | | 765.000 | 135.000 | 85% | 15% | - | 135.000 | 450.000 | 270.000 | 45.000 | - | - | - | 900.000 |
| | | Calabria | SS18 | Lavori di M.S. per la messa in sicurezza delle barriere metalliche su terra e bordo ponte interferenti con le Ferrovie dello Stato (Il stralcio) | 600.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 510.000 | 90.000 | 85% | 15% | - | 90.000 | 300.000 | 180.000 | 30.000 | - | - | - | 600.000 |
| | CLMSCZ00541 | Calabria | SS107 | Lavori di MS occorrenti per la realizzazione, adeguamento e messa in sicurezza degli impianti di illuminazione degli svincoli presenti lungo la SS 107 Silana Crotonese (Stralcio II) - Dal km 72+100 al km 95,520 | 900.000 | Impianti | 2020 | | 900.000 | - | 100% | 0% | - | - | 135.000 | 436.500 | 328.500 | - | - | - | 900.000 |
| | CLMSCZ00542 | Calabria | SS283 | Lavori di MS occorrenti per la realizzazione, adeguamento e messa in sicurezza degli impianti di illuminazione degli svincoli presenti lungo la SS 283 delle Terme | 900.000 | Impianti | 2020 | | 900.000 | - | 100% | 0% | - | - | 135.000 | 436.500 | 328.500 | - | - | - | 900.000 |
| | | Calabria | SS 109 | Lavori di manutenzione straordinaria di barriere paramassi tra il km. 22 + 600 ed il Km.23 + 000 della s.s.179 dir ed il rafforzamento corticale di pendici rocciose in tratti saltuari tra il km. 15 + 000 ed il Km.27 + 460 della s.s.179 dir. | 742.220 | Opere complementari | 2019 | | 630.887 | 111.333 | 85% | 15% | - | 111.333 | 371.110 | 222.666 | 37.111 | - | - | - | 742.220 |
| | | Veneto | SS 516 | Lavori di realizzazione di una rotondina in corrispondenza dell'intersezione a raso con la SP 53 al km 24+450 della S.S. 516 | 1.500.000 | Opere complementari | 2021 | | 1.500.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 225.000 | 750.000 | 525.000 | - | - | 1.500.000 |
| | | Veneto | SS13 | Lavori di rifacimento pavimentazioni in t.s. | 2.002.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.721.720 | 280.280 | 86% | 14% | - | 280.280 | 600.600 | 600.600 | 520.520 | - | - | - | 2.002.000 |
| | | Veneto | SS16 | SS n. 16 "Adriatica" Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale in t.s. della SS16 dal km 4+300 al km 69+514 | 220.000 | Opere complementari | 2019 | | 187.000 | 33.000 | 85% | 15% | - | 33.000 | 110.000 | 66.000 | 11.000 | - | - | - | 220.000 |
| | | Veneto | SS16 | SS n. 16 "Adriatica" Lavori di adeguamento funzionale del tracciato stradale e delle intersezioni, con esecuzione di nuove intersezioni a rotondina, allargamento della sede stradale in t.s. e lavori di manutenzione straordinaria per il rafforzamento della pavimentazione stradale in t.s. della SS16 dal km 4+300 al km 69+514 | 2.038.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.752.680 | 285.320 | 86% | 14% | - | 285.320 | 611.400 | 611.400 | 529.880 | - | - | - | 2.038.000 |
| | | Veneto | SS16 | SS n. 16 "Adriatica" Lavori di manutenzione straordinaria per il rafforzamento della pavimentazione stradale in t.s. della SS16 dal km 4+300 al km 69+514 | 500.000 | Piano viabile | 2019 | | 425.000 | 75.000 | 85% | 15% | - | 75.000 | 250.000 | 150.000 | 25.000 | - | - | - | 500.000 |
| | VE17MS41251 | Veneto | SS51bis SS52 | Opere di protezione del piano viabile dalla caduta massi tra il Km.0+000 e il Km.12+480 in t.s. della SS 51 bis e tra il Km.68+000 e il Km. 110+000 in t.s. della SS52. | 1.380.000 | Opere complementari | 2020 | | 1.380.000 | - | 100% | 0% | - | - | 207.000 | 669.300 | 503.700 | - | - | - | 1.380.000 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|-------------|--------|------------|--|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| | | Veneto | SS50BISVAR | LAVORI DI manutenzione straordinaria e miglioramento dell'efficienza degli impianti tecnologici e di sicurezza, delle gallerie: "Brenta", "San Vito", "San Michele", "Monte Tol", "San Fermo", "Villaga" sulla S.S. 50 Bis Var dal km.0+000 al km.17+800 - Il stralcio | 1.336.787 | Impianti | 2020 | | 1.336.787 | - | 100% | 0% | - | - | 200.518 | 648.342 | 487.927 | - | - | - | 1.336.787 |
| F37H1900032001 | NEMSVE00433 | Veneto | SS51 | Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici SMART ROAD lungo la SS51 "Alemagna" - infrastruttura tecnologica asservita agli impianti del sistema di Smart Road dal km 55+850 al km 66+541. | 623.525 | Impianti | 2020 | | 623.525 | - | 100% | 0% | - | - | 93.529 | 302.410 | 227.587 | - | - | - | 623.525 |
| | | Veneto | SS51 | SS 51 "ALEMAGNA" CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO E ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA DAL KM 78+525 AL KM 79+060 LATO SX. (LOCALITÀ VALLESINA) | 1.400.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 1.400.000 | - | 100% | 0% | - | - | 210.000 | 679.000 | 511.000 | - | - | - | 1.400.000 |
| | | Veneto | SS52 | SS 52 "CARNICA" LAVORI DI COSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E RIFACIMENTO CORPO STRADALE IN PROSSIMITÀ DEL KM 70+200 LATO SX, | 1.160.000 | Opere complementari | 2020 | | 1.160.000 | - | 100% | 0% | - | - | 174.000 | 562.600 | 423.400 | - | - | - | 1.160.000 |
| | | Veneto | SS51BIS | SS 51 BIS CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO E ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA DAL KM 11+600 AL KM 11+650 LATO | 247.111 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 247.111 | - | 100% | 0% | - | - | 37.067 | 119.849 | 90.196 | - | - | - | 247.111 |
| | | Veneto | SS52 | SS 52 "CARNICA" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MURI E CORDOLI CON ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI DAL KM 64+137 (PASSO MAURIA) | 3.110.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 3.110.000 | - | 100% | 0% | - | - | 466.500 | 933.000 | 933.000 | 777.500 | - | - | 3.110.000 |
| | | Veneto | SS52 | SS 52 "CARNICA" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MURI E CORDOLI CON ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA SS 52 "CARNICA" DA "CAMPITELLO" KM 91+500 AL PASSO "MONTE CROCE COMELICO" PROG. KM 110+200 | 612.000 | Barriere di sicurezza | 2019 | | 520.200 | 91.800 | 85% | 15% | - | 91.800 | 306.000 | 183.600 | 30.600 | - | - | - | 612.000 |
| | | Veneto | SS51 | SS 51 "di Alemagna" - Sostituzione barriera di sicurezza metalliche da rilevato lungo la SS 51 dal km 41+050 al km 49+000 | 1.400.000 | Barriere di sicurezza | 2020 | | 1.400.000 | - | 100% | 0% | - | - | 210.000 | 679.000 | 511.000 | - | - | - | 1.400.000 |
| F37H1900133001 | NEMSVE00441 | Veneto | SS12 | LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE MEDIANTE INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI | 1.128.680 | Piano viabile | 2019 | | 959.378 | 169.302 | 85% | 15% | - | 169.302 | 564.340 | 338.604 | 56.434 | - | - | - | 1.128.680 |
| | | Veneto | SS12 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA PAVIMENTAZONE STRADALE FORTEMENTE AMMALORATA IN TRATTI SALTUARI | 910.000 | Piano viabile | 2019 | | 773.500 | 136.500 | 85% | 15% | - | 136.500 | 455.000 | 273.000 | 45.500 | - | - | - | 910.000 |
| | | Veneto | SS516 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA PAVIMENTAZONE STRADALE FORTEMENTE AMMALORATA | 975.000 | Piano viabile | 2019 | | 828.750 | 146.250 | 85% | 15% | - | 146.250 | 487.500 | 292.500 | 48.750 | - | - | - | 975.000 |
| | | Veneto | SS13 | Riqualificazione funzionale delle intersezioni semaforizzate dal km 7+252 al km 7+500 della S.S. 13 "Pontebbana" mediante realizzazione di una rotatoria in loc. Marocchesa nel comune di Mogliano Veneto (TV). | 5.000.000 | Opere complementari | 2021 | | 5.000.000 | - | 100% | 0% | - | - | - | 750.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | - | 5.000.000 |
| | | Veneto | SS 51 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA PAVIMENTAZONE STRADALE FORTEMENTE AMMALORATA IN TRATTI SALTUARI | 1.950.000 | Piano viabile | 2019 | | 1.657.500 | 292.500 | 85% | 15% | - | 292.500 | 975.000 | 585.000 | 97.500 | - | - | - | 1.950.000 |
| | | Veneto | SS13-SS51 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA PAVIMENTAZONE STRADALE FORTEMENTE AMMALORATA IN TRATTI SALTUARI | 2.600.000 | Piano viabile | 2020 | | 2.600.000 | - | 100% | 0% | - | - | 390.000 | 780.000 | 780.000 | 650.000 | - | - | 2.600.000 |
| | | Veneto | SS47 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA PAVIMENTAZONE STRADALE FORTEMENTE AMMALORATA IN TRATTI SALTUARI | 625.000 | Piano viabile | 2019 | | 531.250 | 93.750 | 85% | 15% | - | 93.750 | 312.500 | 187.500 | 31.250 | - | - | - | 625.000 |
| F37H1900168001 | NEMSVE00454 | Veneto | SS53 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA PAVIMENTAZONE STRADALE FORTEMENTE AMMALORATA IN TRATTI SALTUARI | 1.875.000 | Piano viabile | 2020 | | 1.875.000 | - | 100% | 0% | - | - | 281.250 | 909.375 | 684.375 | - | - | - | 1.875.000 |
| | ANSU2016008 | Marche | SS685 | STRADA STATALE n° 4 VIA SALARIA – S.S. 685 TRE VALLI UMBRE Lavori di Somma Urgenza per la difesa del piano viabile dalla caduta massi al km 0+000 della s.s. 685 “delle Tre Valli Umbre” in corrispondenza dell’innesto con la S.S.4 “Via Salaria” al km 148+835 CIG 6862794CC1 | 203.746 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 203.746 | 0% | 100% | 203.746 | - | - | - | - | - | - | - | 203.746 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|---------------|---------------|--------|---|-----------|--------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| | ANSU2017001 | Marche | SS78 | PRECIPITAZIONI NEVOSE DEI GIORNI 16, 17 E 18 GENNAIO 2017 EX S.S. N° 78 "PICENA" - EX S.S. N° 433 "DELLA VAL D'ASO" - EX S.S. N° 210 "FERMANA – FALERIENSE" Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della viabilità in condizioni di sicurezza a seguito delle abbondanti precipitazioni nevose dei giorni 16, 17 e 18 gennaio 2017 CIG 6954428F85 | 209.306 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 209.306 | 0% | 100% | 209.306 | - | - | - | - | - | - | - | 209.306 |
| F17H18001250001 | VE18MS442127 | Veneto | SS51 | OPERE DI DIFESA DA COLATE DETRITICHE A MONTE DELLA SS 51 " DI ALEMAGNA" AL KM 21+700 | 400.132 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | - | - | 400.132 | 0% | 100% | - | 400.132 | - | - | - | - | - | - | 400.132 |
| | AQSU16001 | Abruzzo | SS17 | (CUP-F57H18000090001) SS.17 - Lavori di Somma Urgenza per il ripristino di travi fortemente ammalorate del viadotto San Giovinale al Km 120+562 | 226.941 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | - | - | 226.941 | 0% | 100% | - | 226.941 | - | - | - | - | - | - | 226.941 |
| | PZSU174519 | Basilicata | RA05 | R.A. n. 05 “Scalo Sicignano-Potenza” - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELLE TRAVI IN C.A.P. DEL VIADOTTO “TORRE II” DIR. SCALO SICIGNANO | 75.592 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 75.592 | 0% | 100% | 75.592 | - | - | - | - | - | - | - | 75.592 |
| | VE16SU14968 | Veneto | NSA215 | NSA 215 EX SS.N.51 DI ALEMAGNA LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA IN T.S. DELLA SEDE STRADALE TRA IL KM.58+850 ED IL KM.59+050 IN LOC. OSPITALE A SEGUITO DELLE INTENSE PRECIPITAZIONI METEORICHE VERIFICATE SI NEL COMPRESORIO DEL CADORE TRA I GIORNI DEL 27,28 E 29 MAGGIO 2016 | 216.771 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 216.771 | 0% | 100% | 216.771 | - | - | - | - | - | - | - | 216.771 |
| | VE16SU24098 | Veneto | SS51 | SS51 Lavori di S.U. per lo sgombero e la protezione del piano viabile delle colate detritiche provenienti dalle pendici del Monte Sorapis tra il km 97+500 ed il km 97+800 a seguito dell'evento meteorico occorso nella serata del 14/08/2016. | 202.394 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 99,9 | - | 202.394 | 0% | 100% | 202.232 | 162 | - | - | - | - | - | - | 202.394 |
| | VE17SU123726 | Veneto | SS52 | SS.N.52 CARNICA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA COMELICO A SEGUITO DI PARZIALE CROLLO AL KM.81+630 | 294.208 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 294.208 | 0% | 100% | 294.208 | - | - | - | - | - | - | - | 294.208 |
| | VE17SU260488 | Veneto | SS51 | SS.N.51 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DI MURO DI SOSTEGNO FRANATO AL KM.113+720 LATO DX | 288.648 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | - | - | 288.648 | 0% | 100% | - | 288.648 | - | - | - | - | - | - | 288.648 |
| | VE17SU328394 | Veneto | SS309 | SS 309 ROMEA LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CAMPATA CENTRALE DEL PONTE SUL FIUME PO DI LEVANTE AL KM. 70+940 DELLA SS 309 ROMEA | 225.917 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 99,8 | - | 225.917 | 0% | 100% | 225.555 | 361 | - | - | - | - | - | - | 225.917 |
| | SAMSCA00437 | Sardegna | SS195 | SS 195 "SULCITANA" - Lavori di somma urgenza di ripristino del corpo stradale ceduto a seguito degli eventi alluvionali del 10/10/2018 ai km 8+900, 9+300 e 10+100 | 382.092 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | - | - | 382.092 | 0% | 100% | - | 382.092 | - | - | - | - | - | - | 382.092 |
| F97H17001360001 | PGMS17RA0601 | Umbria | RA06 | RA06 dal km 51+226 al km 51+856. Lavori urgenti di ripristino e di rinforzo della soletta del Viadotto Genna. | 1.008.213 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | - | - | 1.008.213 | 0% | 100% | - | 1.008.213 | - | - | - | - | - | - | 1.008.213 |
| F37H18000210001 | ANMSBF001 | Marche | SS4 | "OPERE DI BONIFICA ACUSTICA ORDINATE CON SENTENZA N. 335/2017 Tribunale Ascoli Piceno (Vertenza Anas SpA c/ Danieli + altri)" | 213.137 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 67,3 | - | 213.137 | 0% | 100% | 143.505 | 69.632 | - | - | - | - | - | - | 213.137 |
| F77H17002300001 | MI17E2A613119 | Lombardia | SS42 | MI17E2A613119-SS42- Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa in sicurezza della S.S. n 42, nel tratto compreso tra le progressive km 129+830 e km 130+134. | 1.077.294 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 50,4 | - | 1.077.294 | 0% | 100% | 542.956 | 534.338 | - | - | - | - | - | - | 1.077.294 |
| F77H17002030001 | MIE2A313840 | Lombardia | SS36 | Lavori di ricostruzione del cavalcavia della S.P. 49 di sovrappasso alla S.S. 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” in corrispondenza del Km.41+200, in località Annone di Brianza (LC) | 2.759.304 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 74,0 | - | 2.759.304 | 0% | 100% | 2.040.505 | 718.799 | - | - | - | - | - | - | 2.759.304 |
| F17H17001460001 | MI17E2A313389 | Lombardia | SS42 | MI17E2A313389-S.S.42 Lavori di Manutenzione Straordinaria pei il ripristino in territorio comunale di Ponte di Legno dei viadotti sul fiume Oglio (al km 135+900) e sul torrente Narcanello (al km 187+800) nonché dei ponticelli in sovrappasso alla viabilità comunale al km 137+300 ed al km 137+500 | 663.609 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 663.609 | 0% | 100% | 663.609 | - | - | - | - | - | - | - | 663.609 |
| F67H17000870001 | ANMSURGSS4001 | Lombardia | SS4 | SS. 4 salaria Lavori urgenti di M.S. per il consolidamento della scarpata di valle franata sulla S.S. n. 4 dal km 158+530 al km 158+650 lato sx, a seguito delle abbondanti precipitazioni nevose dei giorni 16,17,18,19,20 gennaio 2017 | 224.415 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 224.415 | 0% | 100% | 224.415 | - | - | - | - | - | - | - | 224.415 |
| | AO2016MS028 | Valle d'Aosta | SS26 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DI UN EVENTO FRANOSO VERIFICATOSI AL KM. 124+360 LATO DESTRO DELLA S.S.26 IN COMUNE DI LA SALLE. | 49.398 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 49.398 | 0% | 100% | 49.398 | - | - | - | - | - | - | - | 49.398 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|-----------------|-----------------|----------------|---------|--|-----------|--------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| F47H18000150001 | AQSU1701 | Abruzzo | SS80var | (CUP-F47H18000150001) Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza della S.S. 80 Var tra i km 1+050 e 1+150 mediante perlustrazione trincee drenanti dreni suborizzontali mensole di calcestruzzo in corrispondenza dei pulvini del viadotto Riva Destra nonché realizzazione di una paratia di pali a contenimento del movimento franoso. (CIG 7569238CC9) | 212.642 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 212.642 | 0% | 100% | 212.642 | - | - | - | - | - | - | - | 212.642 |
| F47H18000160001 | AQSU1702 | Abruzzo | SS80 | (CUP-F47H18000160001) Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza della S.S. 80 del Gran Sasso d'Italia tra i km 39+510 e 39+630 lato Sx mediante perlustrazione bonifica/disgaggio demolizione della parete rocciosa in frana nonché installazione di rete corticale maglia 3mx3m e pannelli in funi d'acciaio ancoraggi passivi barriera paramassi. (CIG 756926858D) | 224.015 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 224.015 | 0% | 100% | 224.015 | - | - | - | - | - | - | - | 224.015 |
| F47H18000170001 | AQSU1703 | Abruzzo | SS80 | (CUP-F47H18000170001) Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza della S.S. 80 del Gran Sasso d'Italia tra i km 42+300 e 42+450 lato dx mediante perlustrazione bonifica/disgaggio installazione di rete corticale maglia 3mx3m e pannelli in funi d'acciaio ancoraggi passivi barriera paramassi | 224.584 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 224.584 | 0% | 100% | 224.584 | - | - | - | - | - | - | - | 224.584 |
| | AQSU1704 | Abruzzo | SS81 | (CUP-F57H18000270001) Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza della S.S. 81 Piceno Aprutina tra i km 51+990 e 52+230 mediante la realizzazione di un'opera di contenimento posta a valle del corpo stradale franato. CIG [7569286468] | 189.290 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 189.290 | 0% | 100% | 189.290 | - | - | - | - | - | - | - | 189.290 |
| | BOSU168752 | Emilia-Romagna | SS45 | S.S. 45 "DI VAL TREBBIA" - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE BARRIERE PARAMASSI GRAVEMENTE DANNEGGIATE DA UN FENOMENO DI CADUTA MASSI IN CORRISPONDENZA DEL KM 73+800 | 161.273 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 161.273 | 0% | 100% | 161.273 | - | - | - | - | - | - | - | 161.273 |
| F89J16001770001 | CAMS2016038533 | Sardegna | SS125 | S.S. 125 "Orientale Sarda" - Interventi necessari al fine della messa in sicurezza della sede stradale al Km 194+200 nel territorio comunale di Dorgali, a seguito dell'evento franoso del 15.10.2016. | 988.444 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 988.444 | 0% | 100% | 988.444 | - | - | - | - | - | - | - | 988.444 |
| | CZE2ASU16C301 | Calabria | SS18 | S. S. N. 018 - Lavori di Somma Urgenza per la protezione del corpo stradale tra il km 352+400 e il 352+466 e tra il km 353+330 e il 353+350 in località la Principessa a sud del Porto di Amantea mediante posa in opera di massi ciclopici, realizzazione di una scogliera e ricarica di quelle esistenti a seguito della forte mareggiata abbattutasi sulla costa Tirrenica nel mese di Gennaio 2016 della SS.18 "Tirrena Inferiore" | 303.996 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 303.996 | 0% | 100% | 303.996 | - | - | - | - | - | - | - | 303.996 |
| | CZSU17C501 | Calabria | SS106 | S. S. N. 106 Lavori di somma urgenza per la demolizione delle strutture pericolanti in c.a. del Viadotto Allaro (campata n°8 e 9) ubicato sulla Strada Statale n°106 nel tratto compreso tra i km 122+000 e il km 122+250 corsia destra , totalmente danneggiate a seguito agli eventi alluvionali abbattutisi sulla Provincia di Reggio Calabria il 23 Gennaio 2017 | 167.735 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 167.735 | 0% | 100% | 167.735 | - | - | - | - | - | - | - | 167.735 |
| | CZSU17C502 | Calabria | SS106 | S. S. N. 106 Lavori di S.U. per la demolizione delle strutture pericolanti dell'opera di sostegno antistante la galleria artificiale (Dosio) ubicata sulla S.S. n°106 nel tratto compreso tra i km 44+000 e il km 44+100 corsia sinistra , totalmente collassate a seguito degli eventi alluvionali abbattutisi sulla Provincia di RC il 23.01.2017 | 253.008 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 253.008 | 0% | 100% | 253.008 | - | - | - | - | - | - | - | 253.008 |
| F19J16000650001 | MIE2A15974SOC16 | Lombardia | SS301 | MIE2A15974SOC16-Lavori di Somma Urgenza per la rimozione del materiale franato e il consolidamento e la messa in sicurezza della parete rocciosa posta al km 23+100.CUP F19J16000650001 | 167.037 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 167.037 | 0% | 100% | 167.037 | - | - | - | - | - | - | - | 167.037 |
| F87H17001000001 | PACTMSA17IT10 | Sicilia | A01 | Lavori di ripristino degli impianti delle Gallerie: "Agnone 1", "Agnone 2" e "San Fratello". | 1.122.125 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 1.122.125 | 0% | 100% | 1.122.125 | - | - | - | - | - | - | - | 1.122.125 |
| F89J16000560001 | PACTSUS161131 | Sicilia | SS113 | Lavori di somma urgenza per il ripristino della transitabilità e per la realizzazione del piano viabile ai fini della mitigazione del rischio in corrispondenza del km 87+060 della ss. 113 , a seguito di eventi franosi. | 223.762 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 223.762 | 0% | 100% | 223.762 | - | - | - | - | - | - | - | 223.762 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|--|-----------|--------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| F89J1600057001 | PACTSUS161162 | Sicilia | SS116 | Lavori di somma urgenza per il ripristino della transitabilità e per la realizzazione del piano viabile ai fini della mitigazione del rischio in corrispondenza dei km 41+280 e 41+360 della ss. 116 , a seguito di eventi franosi. | 225.256 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 225.256 | 0% | 100% | 225.256 | - | - | - | - | - | - | - | 225.256 |
| | PGSU201604 | Umbria | SS685 | S.S. 685 "Tre Valli Umbre" - Lavori di Somma Urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale al km 35+500 a seguito dell'evento sismico del 30/10/2016. | 217.090 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 217.090 | 0% | 100% | 217.090 | - | - | - | - | - | - | - | 217.090 |
| | PGSU201605 | Umbria | SS685 | S.S. 685 "Tre Valli Umbre" - Lavori di Somma Urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale mediante attività di perlustrazione, disaggio e ripristino delle barriere paramassi danneggiate il tratti saltuari dal km 29+000 al km 37+000 a seguito dell'evento sismico del 30/10/2016. | 211.530 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 211.530 | 0% | 100% | 211.530 | - | - | - | - | - | - | - | 211.530 |
| | PGSU201606 | Umbria | SS685 | S.S. 685 "Tre Valli Umbre" - Lavori di Somma Urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale al km 29+150 a seguito dell'evento sismico del 30/10/2016. | 217.090 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 217.090 | 0% | 100% | 217.090 | - | - | - | - | - | - | - | 217.090 |
| | PGSU201701 | Umbria | SS79bis - SS 79 BIS TERNANA | S.S.79bis "Ternana" - Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza del viadotto "San Carlo". | 221.538 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 221.538 | 0% | 100% | 221.538 | - | - | - | - | - | - | - | 221.538 |
| | RMSU2017CMD01 | Lazio | A90 | A90 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE SUL FIUME TEVERE - CARREGGIATA INTERNA AL KM 58+000. | 119.017 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 119.017 | 0% | 100% | 119.017 | - | - | - | - | - | - | - | 119.017 |
| F27H1700083001 | TOMS17N721 | Piemonte | SS28 | Lavori urgenti per la ricostruzione del corpo stradale e messa in sicurezza della viabilità tra i km 71+100 e 71+300 a seguito degli eventi alluvionali dal 24 e 25 novembre 2016 | 651.571 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 651.571 | 0% | 100% | 651.571 | - | - | - | - | - | - | - | 651.571 |
| | VE16SU17784 | Veneto | SS51 | SS.N.51 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LO SGOMBERO E LA PROTEZIONE DEL PIANO VIABILE DALLE COLATE DETRITICHE PROVENIENTI DALLE PENDICI DEL MONTE SORAPIS TRA IL KM.97+500 ED IL KM.97+800 A SEGUITO DELL'EVENTO METEORICO DELLA NOTTE TRA IL 14 ED IL 15 GIUGNO 2016 | 297.764 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 297.764 | 0% | 100% | 297.764 | - | - | - | - | - | - | - | 297.764 |
| | CZE2ASU17C201 | Calabria | SS109bis-dir - SS 109 BIS/DIR | S.S. N. 109 BIS DIR Lavori di Somma Urgenza per il ripristino del calcestruzzo ammalorato del cavalletto II in prossimità dell'arco lato Lamezia Terme del viadotto "Bisantis" ubicato tra il km 0+000 e il km 0+469 della SS.109 "Bis-Dir di Catanzaro" | 338.762 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 338.762 | 0% | 100% | 338.762 | - | - | - | - | - | - | - | 338.762 |
| | AO2018MS020 | Valle d'Aosta | SS26 | STRADA STATALE N.26 "DELLA VALLE D'AOSTA". LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DELLA CADUTA MASSI VERIFICATASI TRA IL KM. 66+950 ED IL KM. 67+100 DELLA S.S. N.26 IN COMUNE DI MONTJOVET. | 211.530 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 211.530 | 0% | 100% | 211.530 | - | - | - | - | - | - | - | 211.530 |
| | AO2018MS021 | Valle d'Aosta | SS26 | STRADA STATALE N.26 "DELLA VALLE D'AOSTA". LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO ED OPERE COMPLEMENTARI PRESENTI AL KM. 108+600 LATO DESTRO DELLA S.S. N.26 IN COMUNE DI SAINT PIERRE, CROLLATO IN DATA 23/01/2018. | 226.150 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 226.150 | 0% | 100% | 226.150 | - | - | - | - | - | - | - | 226.150 |
| | BOSU188918 | Emilia-Romagna | SS3bis | Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza per il traffico in transito all'interno della canna nord della galleria "Montecoronaro" danneggiata a seguito dell'incendio di un mezzo pesante | 106.519 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | - | - | 106.519 | 0% | 100% | - | 106.519 | - | - | - | - | - | - | 106.519 |
| | CTCTMSA18A0133 | Sicilia | A01 | Lavori di ripristino delle barrire antirumore danneggiate dagli incendi occorsi nella trascorsa stagione estiva lungo la Autostrada CT-SR | 989.738 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | - | - | 989.738 | 0% | 100% | - | 989.738 | - | - | - | - | - | - | 989.738 |
| F96G9000000001 | CZMS18C503 | Calabria | SS106 | SS.106 "Jonica" - Lavori di ricostruzione del ponte "Allaro" al km 12+000 - Bypass viario provvisorio con attraversamento sul torrente Allaro | 1.243.650 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 98,1 | - | 1.243.650 | 0% | 100% | 1.220.518 | 23.132 | - | - | - | - | - | - | 1.243.650 |
| F97H1800003001 | FISU18000 | Toscana | SS12 | S.S. 12 - Lavori di S.U. per il ripristino urgente della transitabilità stradale in condizioni di sicurezza mediante interventi di riparazione e ricostruzione delle preesistenti opere di protezione del piano viabile, localizzate sulla pendice al Km. 60+150. | 222.650 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | - | - | 222.650 | 0% | 100% | - | 222.650 | - | - | - | - | - | - | 222.650 |

| CUP | COD SIL | Reg. | Strada | Descrizione | Importo | Tipologia | Appaltabilità | Avanzamento Lavori (%) | Quota Corrispettivo (€) | Quota Contributo (€) | Quota Corrispettivo (%) | Quota Contributo (%) | Consuntivo al 31.12.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tot |
|---|----------------|-----------|---------|---|---------------|--------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | MIE2A35849CA16 | Lombardia | SS340 | MIE2A35849CA16 Lavori di SU per la messa in sicurezza della parete rocciosa crollata al km 13+100 in agro del comune di Brienno (CO) mediante costruzione di un muro di sostegno in cemento armato ed opere di regimazione idraulica. | 284.922 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 284.922 | 0% | 100% | 284.922 | - | - | - | - | - | - | - | 284.922 |
| | NANARA025U1801 | Campania | RA02 | RACCORDO AUTOSTRADALE RA02 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI COPRIMENTI CORTICALI AFFERENTI LA GALLERIA MONTEPERGOLA, CON INTERVENTO IN CARREGGIATA SUD, TRA IL KM 20+800 ED IL KM 20+700 | 185.094 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 100,0 | - | 185.094 | 0% | 100% | 185.094 | - | - | - | - | - | - | - | 185.094 |
| F57H1800042001 | PGMS1873BIS | Umbria | SS73bis | Regione Umbria-Provincia di Perugia. Lavori urgenti di ripristino del corpo stradale franato, al km 16+550 della S.S. 73 bis di "Bocca Trabaria". | 1.152.227 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 24,1 | - | 1.152.227 | 0% | 100% | 277.571 | 874.655 | - | - | - | - | - | - | 1.152.227 |
| F47H1800097001 | TOMS18N801 | Piemonte | SS231 | S.S. n. 231 - Lavori di ricostruzione delle campate della rampa dello svincolo di "Marene" della Tangenziale di Fossano. | 1.016.191 | Danni Ed Emergenze | 2017-2018 | 28,7 | - | 1.016.191 | 0% | 100% | 292.053 | 724.137 | - | - | - | - | - | - | 1.016.191 |
| | | Varie | | DANNI ed EMERGENZE | 6.616.955 | Danni Ed Emergenze | 2019 | | 5.955.259 | 661.695 | 90% | 10% | - | 661.695 | 661.695 | 992.543 | 2.315.934 | 1.985.086 | - | - | 6.616.955 |
| | | Varie | | DANNI ed EMERGENZE | 8.924.398 | Danni Ed Emergenze | 2019 | | 8.031.959 | 892.440 | 90% | 10% | - | 892.440 | 892.440 | 1.338.660 | 3.123.539 | 2.677.320 | - | - | 8.924.398 |
| | | Varie | | DANNI ed EMERGENZE | 17.611.330 | Danni Ed Emergenze | 2019 | | 15.850.197 | 1.761.133 | 90% | 10% | - | 1.761.133 | 1.761.133 | 2.641.700 | 6.163.966 | 5.283.399 | - | - | 17.611.330 |
| | | Varie | | DANNI ed EMERGENZE | 23.250.000 | Danni Ed Emergenze | 2020 | | 23.250.000 | - | 100% | 0% | - | - | 2.325.000 | 2.325.000 | 4.650.000 | 8.137.500 | 5.812.500 | - | 23.250.000 |
| Totale Piano MS - CdP 2016-2020 | | | | | 5.135.864.292 | | | | 3.832.526.029 | 1.303.338.264 | | | 760.097.467 | 543.240.796 | 735.299.646 | 945.379.161 | 980.125.855 | 675.949.699 | 351.138.617 | 144.633.052 | 5.135.864.292 |
| Fondo Progettazione MS | | | | | 40.000.000 | | 2017-2018 | | - | 40.000.000 | 0% | 100% | 40.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 40.000.000 |
| Totale Piano MS - CdP 2016-2020 (incl. Fondo Progettazione) | | | | | 5.175.864.292 | | | | 3.832.526.029 | 1.343.338.264 | | | 800.097.467 | 543.240.796 | 735.299.646 | 945.379.161 | 980.125.855 | 675.949.699 | 351.138.617 | 144.633.052 | 5.175.864.292 |
| di cui Quota Corrispettivo | | | | | | | | | | | | | | | 570.364.654 | 760.518.006 | 805.361.914 | 580.347.485 | 315.653.528 | 134.753.052 | 3.166.998.639 |
| di cui Quota Contributo opere a Corrispettivo | | | | | | | | | | | | | 317.297.205 | 397.896.987 | | | | | | | 715.194.192 |
| di cui Quota MS Diffusa (Corrispettivo Esercizio) | | | | | | | | | | | | | 482.800.262 | 145.343.809 | 164.934.992 | 184.861.155 | 174.763.941 | 95.602.214 | 35.485.089 | 9.880.000 | 1.293.671.461 |