

## FONDI FSC 2014-2020 – Scheda n° 2

### TITOLO INTERVENTO

**METROPOLITANA DI NAPOLI - LINEA 1: TRATTA DANTE-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE – ATTIVITÀ ARCHEOLOGICHE ANNESSE AL COMPLETAMENTO DELLE OPERE**

### LOCALIZZAZIONE

Regione: Campania

Comune: Napoli

Provincia: Napoli

### DESCRIZIONE SINTETICA

L'intervento discende dall'ottemperanza alle prescrizioni della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Napoli, sull'obbligo di tutela delle preesistenze archeologiche rinvenute nel corso dei lavori delle stazioni Municipio e Duomo della linea 1 della Metropolitana di Napoli. Tale obbligo si esplica attraverso lo smontaggio, il restauro, la ricollocazione e la valorizzazione dei reperti archeologici. Tali attività sono strettamente connesse sia con il completamento strutturale che funzionale dell'opera.

### BENEFICIARIO /STAZIONE APPALTANTE

Comune di Napoli

### COSTO DELL'INTERVENTO (M€)

**30,00**

### COPERTURA FINANZIARIA

Soggetto finanziatore	Fonte di finanziamento	Importo (M€)
	<b>ADDENDUM al PO FSC 2014-2020</b>	<b>30,00</b>

### OBIETTIVI GENERALI E FINALITÀ DELL'INTERVENTO

L'obiettivo dell'intervento è quello di garantire la tutela del patrimonio storico e archeologico del Comune di Napoli e operare la valorizzazione dei reperti sino rinvenuti e da rinvenire nell'ambito delle attività di scavo prevalentemente concentrate sulla stazione Duomo e Municipio

## FONDI FSC 2014-2020 – Scheda n° 2

### DESCRIZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO

Nel corso della realizzazione delle Stazioni Duomo e Municipio, sono stati rinvenuti reperti di inestimabile valore che recuperati devono essere, su prescrizione della Soprintendenza, rimontati in sito per costituire un tutt'uno con la realizzanda infrastruttura. Ciò ha determinato l'esecuzione di attività archeologiche importanti ed imponenti che comprendono: lo scavo assistito, lo scavo stratigrafico, il recupero dei reperti, la catalogazione, la custodia, il restauro il rimontaggio e la installazione.

#### **STAZIONE MUNICIPIO**

La stazione Municipio costituirà il cuore del così detto Parco Archeologico, da realizzarsi, nell'ambito di uno studio di più ampio respiro e che comprende anche il fossato del Castel Nuovo, sino a via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga.

Le opere che qui si prevedono però sono quelle connesse con l'infrastruttura o da un punto di vista strutturale o da un punto di vista funzionale e, pertanto, non possono essere "esecutivamente" separate dalle lavorazioni in corso di completamento.

Si tratta, sinteticamente di restauri in sito (Fortificazione Nord, 1° Fase, Fortificazione Ovest ed Armerie, uscita lato Porto, Uscita Ascensore lato ingresso Maschio Angioino, etc) e dei rimontaggi (Terme su pozzo di stazione, Armerie palazzo XV secolo, quartiere Angioino e Palazzo del Balzo).

#### **STAZIONE DUOMO**

La stazione Duomo, l'unica non ancora attivata, è ubicata in corrispondenza di un Complesso monumentale di Giochi olimpici, composto da un Tempio ed un Portico con strutture annesse nonché resti delle Mura di fortificazione della città tra via Duomo e via Filangieri.

Tale ritrovamento ha reso necessario, su richiesta delle Soprintendenze competenti, la revisione del progetto del 2000 sia per la parte relativa al mezzanino vero e proprio sia per l'organizzazione delle discenderie e per la parte inerente i locali tecnologici. La richiesta inoltre da parte delle Soprintendenze di conservare integralmente quanto rinvenuto all'interno della stazione ha comportato una variante strutturale con una nuova dislocazione delle strutture portanti. Alla variante strutturale, approvata dal MIT nell'ambito del provvedimento 4945 del 10.07.2017 e Voto 83/2017, è seguita anche una variante "archeologica". Le attività archeologiche propedeutiche alla esecuzione delle parti strutturali della stazione Duomo comprendono lo scavo assistito, lo scavo stratigrafico, il recupero dei reperti, la catalogazione, la custodia, il restauro. Le attività di scavo sono suddivise in attività di I fase, che interessano una superficie di circa 200mq, cui corrispondono 1123 mc (scavo locali tecnici e scala lato mare), nonché tutte le opere necessarie per realizzare la configurazione provvisoria per l'attivazione a marzo 2019 mantenendo il cantiere degli scavi archeologici. Dette attività sono distribuite per la contingenza su più turni di lavoro e si esauriscono nell'ambito del 2018. Poi le attività di II fase per il completamento degli scavi che interessano una superficie di circa 900mq ed un volume di 8800mc (scavo mezzanino definitivo e scale lato opposto). Oltre alle attività di cui sopra è necessario prevedere anche gli interventi di installazione Museale.

### STATO DI AVANZAMENTO PROGETTUALE

Livello progettazione	Disponibilità (SI/NO)	Disponibilità della Progettazione ( data/previsione data)	Approvazione della progettazione ( data/Previsione data)
Studio di fattibilità			
Progetto preliminare / Progetto di fattibilità tecnica ed economica			
Progetto definitivo (*)	SI		
Progetto esecutivo (*)			

### BREVE DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI

Valorizzazione del patrimonio storico archeologico  
Valore aggiunto alle stazioni

## FONDI FSC 2014-2020 – Scheda n° 2

Incremento dell'utenza
------------------------

INDICATORE DI RISULTATO		
Descrizione	Valore Attuale (2014)	Valore target ( 2023)
Incremento dell'utenza		
Valorizzazione del patrimonio storico e archeologico		

INDICATORE DI REALIZZAZIONE	
Descrizione	Previsto
Mc di scavo	
Mq di valorizzazione	

CRONOPROGRAMMA E PIANO DELLA SPESA PER ANNUALITA'							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Attività di scavo e recupero (prima fase. Duomo e Municipio)							
Attività di scavo e recupero (prima fase Duomo e Municipio)							
Interventi di Restauro e ricollocazion e Municipio							
Rimontaggio Tempio St. Duomo				Già finanziato Voto MIT 83/2017			
Installazioni museale							
SPESA TOT. (M€)/ANNO		5	11	10	4		
<b>Di cui SPESA (M€)FSC/ANNO</b>		<b>5</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>4</b>		

STRUMENTO ATTUATIVO
Convenzione MIT DG TPL – Comune di Napoli