



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

## **PSC del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

### **Relazione tecnica – Rimodulazione interventi**

Viene di seguito illustrata la rimodulazione, a risorse invariate, per la quale è stato già disposto il nulla osta dalla Direzione generale competente *ratione materiae*.

L'esposizione segue l'articolazione per Aree Tematiche e Settori di intervento, in coerenza con quanto stabilito dalle Delibere CIPESS nn. 2 e 3 del 29 aprile 2021, riportando anche il riferimento all'Asse del PO FSC 2014-2020.

#### **Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità”; 05 “Ambiente e risorse naturali”**

*Settore di intervento: 07.01 – “Trasporto stradale” (Ex Asse A); 05.01 - “Rischi e adattamento climatico” (Ex Asse D)*

#### Provincia Autonoma di Trento

La Provincia Autonoma di Trento, in qualità di Beneficiario, propone un nuovo intervento di particolare rilevanza:

- *Lavori di riordino viabilistico della S.S. 50 del Grappa e del Passo Rolle dal Km 93+060 al Km 94+830” Opera S-780 del valore di 5,100 M€.*

In riferimento al nuovo intervento su indicato è stato dichiarato l'avanzato stato della progettazione esecutiva e l'avvio delle procedure di gara che consentono il raggiungimento delle OGV entro i termini previsti dalla normativa vigente. Per consentire la realizzazione dell'intervento si è reso necessario destinare risorse aggiuntive al fine di evitare di compromettere la realizzazione dell'opera.

Le risorse finanziarie destinate al nuovo intervento derivano da 3 interventi programmati a valere sul PSC MIT, che presentano impreviste e sopraggiunte problematiche emerse nel corso

degli approfondimenti progettuali eseguiti, nonché nelle conseguenziali procedure amministrative.

Di seguito il dettaglio dei 3 interventi che cedono le risorse a favore del nuovo intervento:

- *Ristrutturazione e sistemazione del “Pont del Lejia” sulla SS 48 “delle Dolomiti”* del valore di 1,150M€;
- *Sistemazione Ponte sul Rio Regnana sulla SP 71* del valore di 0,950 M€;
- *SS. 42 del Tonale e della Mendola. Messa in sicurezza dal km 169+700 circa al km 170+100 in comune di Mezzana Loc. Crozze* del valore di 3,000 M€.

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al settore 07.01 e 05.01:

| <b>Intervento</b>                                                                                                         | <b>Settore di intervento (Ex Asse)</b> | <b>PSC Attuale M€</b> | <b>PSC Rimodulato M€</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Ristrutturazione e sistemazione del “Pont del Lejia” sulla SS 48 “delle Dolomiti”                                         | 07.01<br>(Ex Asse A)                   | 1,150                 | 0,000                    |
| Sistemazione Ponte sul Rio Regnana sulla SP 71                                                                            | 07.01<br>(Ex Asse A)                   | 0,950                 | 0,000                    |
| SS. 42 del Tonale e della Mendola. Messa in sicurezza dal km 169+700 circa al km 170+100 in comune di Mezzana Loc. Crozze | 05.01<br>(Ex Asse D)                   | 3,000                 | 0,000                    |
| “Lavori di riordino viabilistico della S.S. 50 del Grappa e del Passo Rolle dal Km 93+060 al Km 94+830” Opera S-780”      | 05.01<br>(Ex Asse D)                   | 0,000                 | 5,100                    |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                             |                                        | <b>5,100</b>          | <b>5,100</b>             |

#### Regione Friuli - Venezia Giulia

ANAS S.p.A., in qualità di Beneficiario, in accordo con la Regione Friuli-Venezia Giulia, il territorio e il Comune di Tolmezzo, a seguito dell’approvazione del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, ha previsto che gli interventi sulla SS 52 bis siano estesi ad una chilometrica più ampia e pertanto il nuovo intervento, a risorse invariate, sarà *“Interventi di riqualificazione della SS 52bis dal km 0+800 al km 32+875”* in sostituzione dell’intervento *“SS 52bis - Ristrutturazione della statale: 1° Lotto funzionale tra il km 3+000 e il km 8+000 - Variante di Tolmezzo.*

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al settore 07.01:

| <b>Intervento</b>                                                                                                                   | <b>Settore di intervento<br/>(Ex Asse)</b> | <b>PSC Attuale<br/>M€</b> | <b>PSC<br/>Rimodulato<br/>M€</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| SS 52bis -<br>Ristrutturazione della<br>°statale: 1° Lotto<br>funzionale tra il km 3+000<br>e il km 8+000 - Variante<br>di Tolmezzo | 07.01<br>(Ex asse A)                       | 32,920                    | -                                |
| <i>Prende il nome di:</i><br>Interventi di<br>riqualificazione della SS<br>52bis dal km 0+800 al km<br>32+875                       | 07.01<br>(Ex asse A)                       | -                         | 32,920                           |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                       |                                            | <b>32,920</b>             | <b>32,920</b>                    |

### Regione Marche

La Regione Marche, in qualità di Beneficiario, propone un incremento delle risorse finanziarie assegnate all'intervento attualmente programmato a valere sul PSC MIT *“Opere di potenziamento infrastrutture esterne al nuovo polo INRCA - adeguamento e potenziamento viabilità esistente”* per un totale complessivo di finanziamento pari a 15,300 M€.

L'incremento di risorse finanziarie si è reso necessario per il maggior fabbisogno emerso nel corso della realizzazione dell'intervento al fine di garantire la realizzazione dell'opera.

Le risorse aggiuntive destinate a favore del suddetto intervento derivano da un intervento programmato a valere sul PSC MIT, che presenta alcune problematiche di carattere amministrativo e finanziario relative all'avvio dell'opera medesima e che sarà realizzato con fondi a valere sulla programmazione PSC 2021-2027 o di bilancio regionale:

- *“Intervento di ammodernamento della viabilità della Mezzina – I stralcio, IV lotto”* del valore di 11,100 M€.

La Regione, inoltre, propone l'incremento delle risorse finanziarie dell'intervento già programmato a valere sul PSC MIT *“Realizzazione di viabilità di adduzione e collegamento - nuovo ospedale di*

*Fermo*” per un totale complessivo di finanziamento pari a 4,255 M€ al fine di garantire la realizzazione e il completamento dell’opera.

Nello specifico, i maggiori oneri sono dovuti alla necessità di modificare la viabilità di accesso a seguito dello spostamento di una delle aree di parcheggio a servizio del costruendo ospedale determinata da ritrovamenti archeologici.

Le risorse aggiuntive derivano da 2 progetti programmati a valere sul PSC MIT che saranno realizzati con fondi di bilancio regionale o fondi di programmazione PSC 2021-2027:

- “*Realizzazione nuova rotatoria tra S.P.n3 e Via delle Querce*” del valore di 0,300 M€;
- “*Rotatoria località villa Musone di Loreto*” del valore di 0,155 M€.

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al settore 07.01:

| <b>Intervento</b>                                                                                                   | <b>Settore di intervento<br/>(Ex Asse)</b> | <b>PSC Attuale<br/>M€</b> | <b>PSC<br/>Rimodulato<br/>M€</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Intervento di ammodernamento della viabilità della Mezzina - I stralcio, IV lotto                                   | 07.01<br>(Ex Asse A)                       | 11,100                    | 0,000                            |
| Opere di potenziamento infrastrutture esterne al nuovo polo INRCA - adeguamento e potenziamento viabilità esistente | 07.01<br>(Ex Asse A)                       | 4,200                     | 15,300                           |
| Realizzazione nuova rotatoria tra S.P.n3 e Via delle Querce                                                         | 07.01<br>(Ex Asse A)                       | 0,300                     | 0,000                            |
| Rotatoria località villa Musone di Loreto                                                                           | 07.01<br>(Ex Asse A)                       | 0,155                     | 0,000                            |
| Realizzazione di viabilità di adduzione e collegamento - nuovo ospedale di Fermo                                    | 07.01<br>(Ex Asse A)                       | 3,800                     | 4,255                            |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                       |                                            | <b>19,555</b>             | <b>19,555</b>                    |

#### **Area Tematica: 05 “Ambiente e risorse naturali”**

*Settore di intervento: 05.05 - “Natura e biodiversità” (Ex Asse E)*

Regione Marche

La Regione Marche, in qualità di Beneficiario, propone la rimodulazione di 7 interventi programmati a valere sul PSC MIT per l'aumento dei costi inizialmente stimato, dovuto sia alle soluzioni tecniche resesi necessarie in fase di redazione dei progetti definitivi sia a causa del notevole aumento dei prezzi dei materiali. La Regione, pertanto, propone tale rimodulazione a fronte dei maggiori fabbisogni emersi per la realizzazione degli interventi e al fine di evitare di compromettere il completamento delle opere.

In particolare, considerato che gli interventi *“Ciclovía Adriatica: Ponte ciclopedonale sul fiume Chienti”* e *“Ciclovía Adriatica: Ponte ciclopedonale sul fiume Cesano”* presentano minori criticità per la realizzazione delle opere rispetto all'intervento *“Interconnessione Valliva: Ciclovía turistica del Metauro”*, la Regione propone un incremento di risorse finanziarie per gli interventi *“Ciclovía Adriatica: Ponte ciclopedonale sul fiume Chienti”* e *“Ciclovía Adriatica: Ponte ciclopedonale sul fiume Cesano”* con utilizzo delle risorse ad oggi stanziare per la realizzazione della *“Interconnessione Valliva: Ciclovía turistica del Metauro”*, subendo quest'ultimo un decremento di risorse programmate, ma la cui realizzazione verrà garantita con fondi di programmazione PSC 2021-2027 o con fondi di bilancio regionale.

Analogamente, in virtù della medesima causa su indicata, la Regione propone un incremento delle risorse finanziarie a favore degli interventi *“Interconnessione Valliva: Ciclovía turistica del Foglia”* e *“Interconnessione Valliva: Ciclovía turistica dell'Aso”*.

Le maggiori risorse derivano rispettivamente da 2 interventi attualmente programmati a valere sul PSC MIT *“Ciclovía Pesaro Unione Pian del Bruscolo”* e *“Interconnessione Valliva: Ciclovía turistica del Tenna”*, la cui realizzazione verrà garantita con fondi di programmazione PSC 2021-2027 o con fondi di bilancio regionale.

Si rappresenta nel dettaglio la variazione delle risorse finanziarie degli interventi su indicati e attualmente programmati a valere sul PSC MIT:

- *“Interconnessione Valliva: Ciclovía turistica del Metauro”* da euro 4.500.000,00 a euro 242.861,87;
- *“Ciclovía Pesaro-Pian del Bruscolo”* da euro 2.000.000,00 a euro 115.483,00;
- *“Interconnessione Valliva: Ciclovía turistica del Tenna”* da euro 3.300.000,00 a euro 39.249,87;
- *“Ciclovía Adriatica: Ponte ciclopedonale sul fiume Chienti”* da euro 2.000.000,00 a euro 4.500.000,00;
- *“Ciclovía Adriatica: Ponte ciclopedonale sul fiume Cesano”* da euro 2.000.000,00 a euro 3.757.138,13;

- *“Interconnessione Valliva: Ciclovia turistica del Foglia”* da euro 3.500.000,00 a euro 5.384.517,00;
- *“Interconnessione Valliva: Ciclovia turistica dell'Aso”* da euro 3.300.000,00 a euro 6.560.750,13.

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al settore 05.05:

| <b>Intervento</b>                                         | <b>Settore di intervento<br/>(Ex Asse)</b> | <b>PSC Attuale<br/>M€</b> | <b>PSC Rimodulato<br/>M€</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Ciclovia Adriatica: Ponte ciclopedonale sul fiume Chienti | 05.05<br>(Ex Asse E)                       | 2,000                     | 4,500                        |
| Ciclovia Adriatica: Ponte ciclopedonale sul fiume Cesano  | 05.05<br>(Ex Asse E)                       | 2,000                     | 3,757                        |
| Interconnessione Valliva: Ciclovia turistica del Foglia   | 05.05<br>(Ex Asse E)                       | 3,500                     | 5,385                        |
| Interconnessione Valliva: Ciclovia turistica dell'Aso     | 05.05<br>(Ex Asse E)                       | 3,300                     | 6,561                        |
| <i>Prende il nome di:</i><br>Ciclovia turistica dell'Aso  |                                            |                           |                              |
| Interconnessione Valliva: Ciclovia turistica del Metauro  | 05.05<br>(Ex Asse E)                       | 4,500                     | 0,243                        |
| Ciclovia Pesaro-Pian del Bruscolo                         | 05.05<br>(Ex Asse E)                       | 2,000                     | 0,115                        |
| Interconnessione Valliva: Ciclovia turistica del Tenna    | 05.05<br>(Ex Asse E)                       | 3,300                     | 0,039                        |
| <b>TOTALE</b>                                             |                                            | <b>20,600</b>             | <b>20,600</b>                |

**Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità”**

*Settore di intervento: 07.05 - “Mobilità urbana” (Ex Asse C)*

## Regione Sardegna

La Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di Beneficiario, propone la creazione di 5 nuovi interventi di particolare rilevanza programmati a valere sul PSC MIT:

- “*Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Tratta Policlinico/Sestu*” del valore di 41,000 M€;
- “*Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Tratta Caracalla/Dell’Argine*” del valore di 23,000 M€;
- “*Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Stazione Intermodale Monserrato San Gottardo*” del valore di 3,000 M€;
- “*Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Fornitura 4 tram*” del valore di 17,400 M€;
- “*Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Estensione Poetto Marina Piccola/Ippodromo*” del valore di 24,510 M€.

I nuovi progetti risultano coerenti con gli obiettivi del PSC MIT e assicurano il raggiungimento dell’OGV in coerenza con la normativa vigente.

Le risorse finanziarie assegnate agli interventi su indicati derivano da 2 interventi attualmente programmati a valere sul PSC MIT, che risultano ancora in fase preliminare, per risorse finanziarie complessive pari a 108,910 M€:

- “*Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Tratta Vesalio / Quartucciu – Centro Commerciale Le Vele - 1° tratta di attestazione a Quartu Sant’Elena*” del valore di 60,100 M€ (Delibera CIPESS 54/2016);
- “*Cagliari, Realizzazione della linea tranviaria Linea Quartu Sant’Elena con acquisto di 4 tram*” del valore di 48,810 M€ (Delibera CIPESS 98/2017).

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al settore 07.05:

| <b>Intervento</b>                                                                                                                                                 | <b>Settore di intervento<br/>(Ex Asse)</b> | <b>PSC Attuale<br/>M€</b> | <b>PSC Rimodulato<br/>M€</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Tratta Vesalio / Quartucciu - Centro Commerciale Le Vele – 1° tratta di attestazione a Quartu Sant’Elena (Delibera 54/2016) | 07.05<br>(Ex Asse C)                       | 60,100 M€                 | -                            |
| Cagliari, Realizzazione della linea tranviaria Linea Quartu Sant’Elena con acquisto di 4 tram (Delibera 98/2017)                                                  | 07.05<br>(Ex Asse C)                       | 48,810 M€                 | -                            |

|                                                                                    |                      |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Tratta Policlinico/Sestu                     | 07.05<br>(Ex Asse C) | -              | 41,000 M€      |
| Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Tratta Caracalla/Dell'Argine                 | 07.05<br>(Ex Asse C) | -              | 23,000 M€      |
| Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Stazione Intermodale Monserrato San Gottardo | 07.05<br>(Ex Asse C) | -              | 3,000 M€       |
| Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Fornitura 4 tram                             | 07.05<br>(Ex Asse C) | -              | 17,400 M€      |
| Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Estensione Poetto Marina Piccola/Ippodromo   | 07.05<br>(Ex Asse C) | -              | 24,510 M€      |
| <b>TOTALE</b>                                                                      |                      | <b>108,910</b> | <b>108,910</b> |

### **Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilità”**

*Settore di intervento: 07.02 - “Trasporto ferroviario” (Ex Asse B)*

#### Provincia Autonoma di Bolzano

RFI, in qualità di Beneficiario, propone di sostituire l'intervento “*Stazione ferroviaria di Merano PRG - fase di compatibilizzazione*” finanziato a valere sul PSC MIT per un importo pari a 1,500M€ con l'intervento “*PRG Energia e Armamento della stazione di Vandoies sulla linea Fortezza - S. Candido*” finanziato dalle medesime risorse.

La rimodulazione viene proposta in quanto a seguito della realizzazione del progetto PNRR di ERTMS Bolzano è prevista l'implementazione di un nuovo sistema di comando controllo e supervisione che interesserà la Stazione ferroviaria di Merano con una riduzione dei costi delle attività per l'intervento su indicato a 0,900 M€.

Pertanto, al fine di proporre una rimodulazione completa delle risorse e non della sola quota parte di economie generate (0,600 M€), RFI e la Provincia Autonoma di Bolzano hanno condiviso di finanziare l'intervento in oggetto con risorse di RFI (0,900 M€) e di utilizzare le risorse liberate (1,500 M€) per finanziare integralmente un nuovo intervento denominato “*PRG Energia e Armamento della stazione di Vandoies sulla linea Fortezza - S. Candido*” con fondi PSC MIT.

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della suddetta rimodulazione degli interventi afferenti al settore 07.02:



| <b>Intervento</b>                                                                    | <b>Settore di intervento</b> | <b>PSC Attuale<br/>M €</b> | <b>PSC Rimodulato<br/>M€</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Stazione ferroviaria di Merano PRG - fase di compatibilizzazione                     | 07.02                        | 1,500                      | -                            |
| PRG Energia e Armamento della stazione di Vandoies sulla linea Fortezza - S. Candido | 07.02                        | -                          | 1,500                        |
| <b>TOTALE</b>                                                                        |                              | <b>1,500</b>               | <b>1,500</b>                 |

### Tabella sinottica di rimodulazione:

Si rappresenta di seguito la tabella sinottica relativa alla rimodulazione complessiva degli interventi a valere sul PSC MIT:

| Regione                       | Direzione Generale competente | PSC Attuale                                                                                                               | M€     | Settore di intervento attuale | PSC Rimodulazione                                                                                                    | M€     | Settore di intervento a tendere | CUP                                                   | Iter Procedurale                                 |             |                     |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|
|                               |                               |                                                                                                                           |        |                               |                                                                                                                      |        |                                 |                                                       | Fase iter procedurale                            | Data inizio | Data fine           |
| Provincia Autonoma di Trento  | DG STRADE                     | Ristrutturazione e sistemazione del “Pont del Lejia” sulla SS 48 “delle Dolomiti”                                         | 1,150  | 07.01                         | Lavori di riordino viabilistico della S.S. 50 del Grappa e del Passo Rolle dal Km 93+060 al Km 94+830<br>Opera S-780 | 5,100  | 05.01                           | C21B15000210003                                       | Progettazione preliminare /Studio di fattibilità | Dic-17      | Dic-20              |
|                               |                               | Sistemazione Ponte sul Rio Regnana sulla SP 71                                                                            | 0,950  | 07.01                         |                                                                                                                      |        |                                 |                                                       | Progettazione definitiva                         | Gen-21      | Dic-21              |
|                               |                               | SS. 42 del Tonale e della Mendola. Messa in sicurezza dal km 169+700 circa al km 170+100 in comune di Mezzana Loc. Crozze | 3,000  | 05.01 -                       |                                                                                                                      |        |                                 |                                                       | Progettazione esecutiva                          | Feb-22      | Mag-22              |
|                               |                               |                                                                                                                           |        |                               |                                                                                                                      |        |                                 |                                                       | Proposta di aggiudicazione                       | Ago-22      | Sett-22             |
|                               |                               |                                                                                                                           |        |                               |                                                                                                                      |        |                                 |                                                       | Stipula contratto                                | Sett-22     | Apr-23              |
|                               |                               |                                                                                                                           |        |                               |                                                                                                                      |        |                                 |                                                       | Esecuzione lavori                                | Mag-23      | Ott-25              |
| Regione Friuli-Venezia Giulia | DG STRADE                     | “SS 52bis - Ristrutturazione della statale: 1° Lotto funzionale tra il km 3+000 e il km 8+000 - Variante di Tolmezzo      | 32,920 | 07.01                         | “Interventi di riqualificazione della SS 52bis dal km 0+800 al km 32+875”                                            | 32,920 | 07.01                           | F37H20004770001<br>F77H19004450001<br>F37H20004780001 | Esecuzione lavori                                | Mag-23      | Ott-25              |
|                               |                               |                                                                                                                           |        |                               |                                                                                                                      |        |                                 |                                                       | Collaudo                                         | Dic-24      | Dic-25              |
|                               |                               |                                                                                                                           |        |                               |                                                                                                                      |        |                                 |                                                       | Progettazione esecutiva                          | Ago-21      | Apr-23              |
|                               |                               |                                                                                                                           |        |                               |                                                                                                                      |        |                                 |                                                       | Proposta di aggiudicazione                       | Apr-21      | Dic-22 <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Il progetto prevede diverse procedure di affidamento, sono riportate la data di avvio della prima procedura e la data di fine dell'ultima procedura.

| Regione        | Direzione Generale competente | PSC Attuale                                                                                                         | M€     | Settore di intervento attuale | PSC Rimodulazione                                                                                                   | M€     | Settore di intervento a tendere | CUP             | Iter Procedurale        |             |                     |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|---------------------|
|                |                               |                                                                                                                     |        |                               |                                                                                                                     |        |                                 |                 | Fase iter procedurale   | Data inizio | Data fine           |
| Regione Marche | DG STRADE                     | Intervento di ammodernamento della viabilità della Mezzina - I stralcio, IV lotto                                   | 11,100 | 07.01                         | -                                                                                                                   | 0,000  | -                               | -               | Stipula contratto       | Nov-22      | Apr-23 <sup>2</sup> |
|                |                               |                                                                                                                     |        |                               |                                                                                                                     |        |                                 |                 | Esecuzione lavori       | Gen-23      | Giu-25              |
|                |                               |                                                                                                                     |        |                               |                                                                                                                     |        |                                 |                 | Collaudo                | Apr-23      | Sett-25             |
|                |                               | Opere di potenziamento infrastrutture esterne al nuovo polo INRCA - adeguamento e potenziamento viabilità esistente | 4,200  | 07.01                         | Opere di potenziamento infrastrutture esterne al nuovo polo INRCA - adeguamento e potenziamento viabilità esistente | 15,300 | 07.01                           | B74E21000810003 | Progettazione esecutiva | Mag-22      | Ott-22              |
|                |                               |                                                                                                                     |        |                               |                                                                                                                     |        |                                 |                 | Stipula contratto       | Dic-22      | Dic-22              |
|                |                               |                                                                                                                     |        |                               |                                                                                                                     |        |                                 |                 | Esecuzione lavori       | Gen-23      | Giu-25              |
|                |                               |                                                                                                                     |        |                               |                                                                                                                     |        |                                 |                 | Collaudo                | Lug-25      | Dic-25              |
|                |                               | Realizzazione nuova rotatoria tra S.P.n3 e Via delle Querce                                                         | 0,300  | 07.01                         | -                                                                                                                   | 0,000  | -                               | -               | -                       | -           | -                   |
|                |                               | Rotatoria località villa Musone di Loreto                                                                           | 0,155  | 07.01                         | -                                                                                                                   | 0,000  | -                               | -               | -                       | -           | -                   |

<sup>2</sup> La data di stipula contratto si riferisce ai singoli contratti applicativi.

| Regione        | Direzione Generale competente | PSC Attuale                                                                      | M€    | Settore di intervento attuale | PSC Rimodulazione                                                                | M€    | Settore di intervento a tendere | CUP             | Iter Procedurale          |             |                     |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                |                               |                                                                                  |       |                               |                                                                                  |       |                                 |                 | Fase iter procedurale     | Data inizio | Data fine           |
|                |                               | Realizzazione di viabilità di adduzione e collegamento - nuovo ospedale di Fermo | 3,800 | 07.01                         | Realizzazione di viabilità di adduzione e collegamento - nuovo ospedale di Fermo | 4,255 | 07.01                           | B61B18000620001 | Progettazione definitiva  | Gen-18      | Mar-19              |
|                |                               |                                                                                  |       |                               |                                                                                  |       |                                 |                 | Progettazione esecutiva   | Set-19      | Gen-20              |
|                |                               |                                                                                  |       |                               |                                                                                  |       |                                 |                 | Stipula contratto         | Set-19      | Set-19 <sup>3</sup> |
|                |                               |                                                                                  |       |                               |                                                                                  |       |                                 |                 | Esecuzione lavori         | Gen-20      | Dic-23              |
|                |                               |                                                                                  |       |                               |                                                                                  |       |                                 |                 | Collaudo                  | Gen-24      | Giu-24              |
| Regione Marche | DG TPL                        | Ciclovía Adriatica: Ponte ciclopedonale sul fiume Chienti                        | 2,000 | 05.05                         | Ciclovía Adriatica: Ponte ciclopedonale sul fiume Chienti                        | 4,500 | 05.05                           | B51F18000350001 | Studio di fattibilità     | Nov-18      | Nov-18              |
|                |                               |                                                                                  |       |                               |                                                                                  |       |                                 |                 | Progettazione preliminare | Nov-18      | Giu-20              |
|                |                               |                                                                                  |       |                               |                                                                                  |       |                                 |                 | Progettazione definitiva  | Lug-20      | Apr-22              |
|                |                               |                                                                                  |       |                               |                                                                                  |       |                                 |                 | Progettazione esecutiva   | Lug-20      | Sett-22             |
|                |                               |                                                                                  |       |                               |                                                                                  |       |                                 |                 | Stipula contratto         | Ott-22      | Dic-22              |
|                |                               |                                                                                  |       |                               |                                                                                  |       |                                 |                 | Esecuzione lavori         | Gen-23      | Lug-23              |
|                |                               |                                                                                  |       |                               |                                                                                  |       |                                 |                 | Collaudo                  | Sett-23     | Nov-23              |
|                |                               |                                                                                  | 2,000 | 05.05                         | Ciclovía Adriatica: Ponte                                                        | 3,757 | 05.05                           | B21F18000260001 | Studio di fattibilità     | Nov-18      | Nov-18              |

<sup>3</sup> Trattasi di appalto integrato

| Regione | Direzione Generale competente | PSC Attuale                                              | M€    | Settore di intervento attuale | PSC Rimodulazione                                       | M€    | Settore di intervento a tendere | CUP             | Iter Procedurale          |             |           |
|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|-----------|
|         |                               |                                                          |       |                               |                                                         |       |                                 |                 | Fase iter procedurale     | Data inizio | Data fine |
|         |                               | Ciclovía Adriatica: Ponte ciclopedonale sul fiume Cesano |       |                               | ciclopedonale sul fiume Cesano                          |       |                                 |                 | Progettazione preliminare | Nov-18      | Giu-20    |
|         |                               |                                                          |       |                               |                                                         |       |                                 |                 | Progettazione definitiva  | Lug-20      | Apr-22    |
|         |                               |                                                          |       |                               |                                                         |       |                                 |                 | Progettazione esecutiva   | Ott-22      | Nov-22    |
|         |                               |                                                          |       |                               |                                                         |       |                                 |                 | Stipula contratto         | Nov-22      | Dic-22    |
|         |                               |                                                          |       |                               |                                                         |       |                                 |                 | Esecuzione lavori         | Gen-23      | Lug-23    |
|         |                               |                                                          |       |                               |                                                         |       |                                 |                 | Collaudo                  | Sett-23     | Nov-23    |
|         |                               | Interconnessione Valliva: Ciclovía turistica del Foglia  | 3,500 | 05.05                         | Interconnessione Valliva: Ciclovía Turistica del Foglia | 5,385 | 05.05                           | B31F18000590001 | Studio di fattibilità     | Ott-18      | Nov-18    |
|         |                               |                                                          |       |                               |                                                         |       |                                 |                 | Progettazione preliminare | Feb-19      | Giu-20    |
|         |                               |                                                          |       |                               |                                                         |       |                                 |                 | Progettazione definitiva  | Lug-20      | Ott-22    |
|         |                               |                                                          |       |                               |                                                         |       |                                 |                 | Progettazione esecutiva   | Lug-20      | Nov-22    |
|         |                               |                                                          |       |                               |                                                         |       |                                 |                 | Stipula contratto         | Dic-22      | Dic-22    |
|         |                               |                                                          |       |                               |                                                         |       |                                 |                 | Esecuzione lavori         | Mar-23      | Mar-24    |
|         |                               |                                                          |       |                               |                                                         |       |                                 |                 | Collaudo                  | Apr-24      | Giu-24    |
|         |                               | Interconnessione Valliva: Ciclovía turistica dell'Aso    | 3,300 | 05.05                         | Ciclovía turistica dell'Aso                             |       | 05.05                           | B91F18000330001 | Studio di fattibilità     | Ott-18      | Feb-19    |
|         |                               |                                                          |       |                               |                                                         |       |                                 |                 | Progettazione preliminare | Sett-19     | Lug-20    |
|         |                               |                                                          |       |                               |                                                         |       |                                 |                 | Progettazione definitiva  | Sett-20     | Mar-22    |

| Regione | Direzione Generale competente | PSC Attuale                                              | M€    | Settore di intervento attuale | PSC Rimodulazione                                                            | M€    | Settore di intervento a tendere | CUP             | Iter Procedurale          |             |           |
|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|-----------|
|         |                               |                                                          |       |                               |                                                                              |       |                                 |                 | Fase iter procedurale     | Data inizio | Data fine |
|         |                               |                                                          |       |                               |                                                                              | 6,561 |                                 |                 | Progettazione esecutiva   | Sett-20     | Nov-22    |
|         |                               |                                                          |       |                               |                                                                              |       |                                 |                 | Stipula contratto         | Dic-22      | Dic-22    |
|         |                               |                                                          |       |                               |                                                                              |       |                                 |                 | Esecuzione lavori         | Gen-23      | Dic-23    |
|         |                               |                                                          |       |                               |                                                                              |       |                                 |                 | Collaudo                  | Gen-24      | Mar-24    |
|         |                               | Interconnessione Valliva: Ciclovía turistica del Metauro | 4,500 | 05.05                         | Interconnessione Valliva: Ciclovía turistica del Metauro- Progetto esecutivo | 0,243 | 05.05                           | B61F18000310001 | Studio di fattibilità     | Ott-18      | Nov-18    |
|         |                               |                                                          |       |                               |                                                                              |       |                                 |                 | Progettazione preliminare | Dic-18      | Apr-21    |
|         |                               |                                                          |       |                               |                                                                              |       |                                 |                 | Progettazione definitiva  | Apr-21      | Ott-22    |
|         |                               |                                                          |       |                               |                                                                              |       |                                 |                 | Progettazione esecutiva   | Sett-22     | Dic-22    |
|         |                               | Ciclovía Pesaro-Pian del Bruscolo                        | 2,000 | 05.05                         | Ciclovía Pesaro-Pian del Bruscolo                                            | 0,115 | 05.05                           | B21F18000240001 | Studio di fattibilità     | Ott-18      | Nov-18    |
|         |                               |                                                          |       |                               |                                                                              |       |                                 |                 | Progettazione preliminare | Feb-19      | Mag-20    |
|         |                               |                                                          |       |                               |                                                                              |       |                                 |                 | Progettazione definitiva  | Lug-20      | Dic-22    |
|         |                               | Interconnessione Valliva: Ciclovía turistica del Tenna   | 3,300 | 05.05                         | Ciclovía turistica del Tenna-                                                |       | 05.05                           | B21F18000250001 | Studio di fattibilità     | Ott-18      | Feb-19    |

| Regione          | Direzione Generale competente | PSC Attuale                                                                                                                                    | M€     | Settore di intervento attuale | PSC Rimodulazione                                              | M€    | Settore di intervento a tendere | CUP             | Iter Procedurale                                 |             |           |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------|
|                  |                               |                                                                                                                                                |        |                               |                                                                |       |                                 |                 | Fase iter procedurale                            | Data inizio | Data fine |
|                  |                               |                                                                                                                                                |        |                               | Progetto Preliminare                                           | 0,039 |                                 |                 | Progettazione preliminare                        | Sett-19     | Feb-23    |
| Regione Sardegna | DG TPL                        | Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Tratta Vesalio / Quartucciu – Centro Commerciale Le Vele - 1° tratta di attestazione a Quartu Sant'Elena | 60,100 | 07.05                         | -                                                              | 0,000 | -                               | -               | -                                                | -           | -         |
|                  |                               | Cagliari, Realizzazione della linea tranviaria Linea Quartu Sant'Elena con acquisto di 4 tram                                                  | 48,810 | 07.05                         | -                                                              | 0,000 | -                               | -               | -                                                | -           | -         |
|                  |                               | -                                                                                                                                              | -      | -                             | Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Tratta Policlinico/Sestu |       | 07.05                           | F51J22000220001 | Progettazione preliminare /Studio di fattibilità | Feb-22      | Ago-22    |
|                  |                               |                                                                                                                                                |        |                               |                                                                |       |                                 |                 | Progettazione definitiva                         | Gen-23      | Mag-23    |
|                  |                               |                                                                                                                                                |        |                               |                                                                |       |                                 |                 | Progettazione esecutiva                          | Feb-24      | Giu-24    |
|                  |                               |                                                                                                                                                |        |                               |                                                                |       |                                 |                 | Proposta di aggiudicazione                       | Nov-22      | Nov-22    |
|                  |                               |                                                                                                                                                |        |                               |                                                                |       |                                 |                 |                                                  |             |           |

| Regione | Direzione Generale competente | PSC Attuale | M€ | Settore di intervento attuale | PSC Rimodulazione                                                   | M€     | Settore di intervento a tendere | CUP             | Iter Procedurale                                 |             |                     |
|---------|-------------------------------|-------------|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|
|         |                               |             |    |                               |                                                                     |        |                                 |                 | Fase iter procedurale                            | Data inizio | Data fine           |
|         |                               |             |    |                               |                                                                     | 41,000 |                                 |                 | Stipula contratto                                | Dic-22      | Dic-22 <sup>4</sup> |
|         |                               |             |    |                               |                                                                     |        |                                 |                 | Esecuzione lavori                                | Lug-24      | Dic-25              |
|         |                               |             |    |                               |                                                                     |        |                                 |                 | Collaudo                                         | Apr-24      | Dic-25              |
|         |                               | -           | -  | -                             | Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Tratta Caracalla/ Dell'Argine | 23,000 | 07.05                           | F51J22000230001 | Progettazione preliminare /Studio di fattibilità | Lug-22      | Sett-22             |
|         |                               |             |    |                               |                                                                     |        |                                 |                 | Progettazione definitiva                         | Feb-23      | Mag-23              |
|         |                               |             |    |                               |                                                                     |        |                                 |                 | Progettazione esecutiva                          | Ott-23      | Giu-24              |
|         |                               |             |    |                               |                                                                     |        |                                 |                 | Proposta di aggiudicazione                       | Dic-22      | Dic-22              |
|         |                               |             |    |                               |                                                                     |        |                                 |                 | Stipula contratto                                | Gen-23      | Gen-23 <sup>5</sup> |

<sup>4</sup> Trattasi di appalto integrato

<sup>5</sup> Trattati di appalto integrato



| Regione | Direzione Generale competente | PSC Attuale | M€ | Settore di intervento attuale | PSC Rimodulazione                                                                  | M€     | Settore di intervento a tendere | CUP             | Iter Procedurale                                 |             |                     |
|---------|-------------------------------|-------------|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|
|         |                               |             |    |                               |                                                                                    |        |                                 |                 | Fase iter procedurale                            | Data inizio | Data fine           |
|         |                               |             |    |                               |                                                                                    |        |                                 |                 | Esecuzione lavori                                | Lug-24      | Dic-25              |
|         |                               |             |    |                               |                                                                                    |        |                                 |                 | Collaudo                                         | Apr-24      | Dic-25              |
|         |                               | -           | -  | -                             | Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Stazione Intermodale Monserrato San Gottardo | 3,000  | 07.05                           | F31J22000060001 | Progettazione preliminare /Studio di fattibilità | Lug-22      | Sett-22             |
|         |                               |             |    |                               |                                                                                    |        |                                 |                 | Progettazione definitiva                         | Feb-23      | Mag-23              |
|         |                               |             |    |                               |                                                                                    |        |                                 |                 | Progettazione esecutiva                          | Ott-23      | Giu-24              |
|         |                               |             |    |                               |                                                                                    |        |                                 |                 | Proposta di aggiudicazione                       | Dic-22      | Dic-22              |
|         |                               |             |    |                               |                                                                                    |        |                                 |                 | Stipula contratto                                | Gen-23      | Gen-23 <sup>6</sup> |
|         |                               |             |    |                               |                                                                                    |        |                                 |                 | Esecuzione lavori                                | Lug-24      | Dic-25              |
|         |                               |             |    |                               |                                                                                    |        |                                 |                 | Collaudo                                         | Apr-24      | Dic-25              |
|         |                               | -           | -  | -                             | Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Fornitura 4 tram                             | 17,400 | 07.05                           | F90122000000001 | Stipula contratto                                | Dic-22      | Dic-22              |
|         |                               |             |    |                               |                                                                                    |        |                                 |                 | Esecuzione fornitura                             | Dic-23      | Dic-25              |

<sup>6</sup> Trattati di appalto integrato

| Regione                       | Direzione Generale competente | PSC Attuale                                                      | M€             | Settore di intervento attuale | PSC Rimodulazione                                                                    | M€             | Settore di intervento a tendere | CUP             | Iter Procedurale                                 |             |                     |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|
|                               |                               |                                                                  |                |                               |                                                                                      |                |                                 |                 | Fase iter procedurale                            | Data inizio | Data fine           |
|                               |                               | -                                                                | -              | -                             | Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Estensione Poetto Marina Piccola/ Ippodromo    | 24,510         | 07.05                           | F21J22000170001 | Progettazione preliminare /Studio di fattibilità | Lug-22      | Sett-22             |
|                               |                               |                                                                  |                |                               |                                                                                      |                |                                 |                 | Progettazione definitiva                         | Feb-23      | Mag-23              |
|                               |                               |                                                                  |                |                               |                                                                                      |                |                                 |                 | Progettazione esecutiva                          | Ott-23      | Giu-24              |
|                               |                               |                                                                  |                |                               |                                                                                      |                |                                 |                 | Proposta di aggiudicazione                       | Dic-22      | Dic-22              |
|                               |                               |                                                                  |                |                               |                                                                                      |                |                                 |                 | Stipula contratto                                | Gen-23      | Gen-23 <sup>7</sup> |
|                               |                               |                                                                  |                |                               |                                                                                      |                |                                 |                 | Esecuzione lavori                                | Lug-24      | Dic-25              |
|                               |                               |                                                                  |                |                               |                                                                                      |                |                                 |                 | Collaudo                                         | Apr-24      | Dic-25              |
| Provincia Autonoma di Bolzano | DG FERRO                      | Stazione ferroviaria di Merano PRG - fase di compatibilizzazione | 1,500          | 07.02                         | PRG Energia e Armamento della stazione di Vandoies sulla linea Fortezza - S. Candido | 1,500          | 07.02                           | -               | Progettazione definitiva                         | Ott-22      | Nov-22              |
|                               |                               |                                                                  |                |                               |                                                                                      |                |                                 |                 | Progettazione esecutiva                          | Dic-22      | Mar-22              |
|                               |                               |                                                                  |                |                               |                                                                                      |                |                                 |                 | Stipula contratto                                | Dic-22      | Dic-22              |
|                               |                               |                                                                  |                |                               |                                                                                      |                |                                 |                 | Esecuzione lavori                                | Apr-23      | Dic-24              |
|                               |                               |                                                                  |                |                               |                                                                                      |                |                                 |                 | Collaudo                                         | Gen-25      | Giu-25              |
| <b>TOTALE</b>                 |                               |                                                                  | <b>188,585</b> |                               |                                                                                      | <b>188,585</b> |                                 |                 |                                                  |             |                     |

<sup>7</sup> Trattasi di appalto integrato

