



# *Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

## **PSC del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili**

### **Relazione tecnica – Rimodulazione interventi**

Viene di seguito illustrata la rimodulazione, a risorse invariate, per la quale è stato già disposto il nulla osta dalla Direzione generale competente *ratione materiae*.

L'esposizione segue l'articolazione per Aree Tematiche e Settori di intervento, in coerenza con quanto stabilito dalle Delibere CIPESS nn. 2 e 3 del 29 aprile 2021, riportando anche il riferimento all'Asse del PO FSC 2014-2020.

#### **Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità”**

*Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto stradale” (Ex Asse A)*

#### **Regione Campania**

La Regione Campania ha richiesto la rimodulazione dell'intervento “Completamento viabilità retroporto Salerno - II lotto porta ovest” programmato a valere sul PSC MIMS per un importo complessivo pari a 60 M€ prevedendo il finanziamento dell'intervento “Completamento viabilità retroporto Salerno - II lotto porta ovest - I stralcio funzionale” con risorse a valere sul PSC pari a 23,500 M€ e la progettazione del “Completamento viabilità retroporto Salerno - II lotto porta ovest - II stralcio funzionale. Progettazione e verifica” con risorse a valere sul PSC pari 0,655 M€, impegnandosi a finanziare con altre risorse la realizzazione dell'intervento stesso.

In riferimento al progetto “Copertura trincerone ferroviario ovest - realizzazione nuovi parcheggi di interscambio” programmato a valere sul PSC MIMS per un importo complessivo pari a 35,00 M€ la Regione Campania ha richiesto una riarticolazione dell'intervento proponendo il finanziamento dei seguenti interventi:

- “Copertura trincerone ferroviario – realizzazione parcheggio di interscambio – stralcio 2 Lotto A via Capasso” con risorse a valere sul PSC per un importo pari a 1,655 M€

- *“Copertura trincerone ferroviario – realizzazione parcheggio di interscambio – stralcio 2 Lotto B via Dalmazia”* con risorse a valere sul PSC per un importo pari a 3,955 M€
- *“Copertura trincerone ferroviario ovest - realizzazione nuovi parcheggi di interscambio - I stralcio funzionale. Progettazione e verifica”* con risorse a valere sul PSC per un importo pari a 0,750 M€.

La Regione Campania ha inoltre chiesto il definanziamento dei seguenti interventi

- *“Strada a scorrimento veloce del Vallo di Lauro – III lotto – completamento”* programmato a valere sul PSC MIMS per un importo pari a 38 M€
- *“Ex SS 87 var - Completamento carreggiata Nord da Frattamaggiore ad Orta di Atella”* programmato a valere sul PSC MIMS per un importo pari a 30 M€.

Le risorse generate dalla suddetta rimodulazione, pari complessivamente a 132,485 M€ consentiranno il finanziamento dei seguenti interventi:

- *“Interventi finalizzati all'aumento della capacità di trasporto della ferrovia Circumflegrea: Gallerie Vecchia e Nuova Vomero”*, per un importo pari a 25 M€
- *“Tratta Piscinola - Capodichino (opere civili da Piscinola a Di Vittorio; opere tecnologiche da Piscinola a Capodichino)”*, per un importo pari a 10,053 M€
- *“Metropolitana di Napoli linea 1 - Tronco Di Vittorio-Capodichino Aeroporto-Centro Direzionale. I lotto e opere per ottemperanza delibera CIPE 88/2013”*, per un importo pari a 5,264 M€
- *“Ferrovia Cumana-Impianto di sicurezza apparato centrale a calcolatore multistazione (ACCM) ed attrezzaggio con avanzato sistema CCS”*, per un importo pari a 5,200 M€
- *“Prolungamento pista di volo a 2.200 mt e riconfigurazione Torrenti Diavolone e Volta Ladri”*, per un importo pari a 12 M€
- *“Adeguamento terminal aviazione generale per uso promiscuo ed opere di interconnessione area Ovest”*, per un importo pari a 10,700 M€
- *“Adeguamento alle norme di sicurezza ansf della linea Benevento/Cancello e della linea Piedimonte Matese/Santa Maria Capua Vetere – completamento”*, per un importo pari a 9 M€
- *“Linea Circumflegrea. Opere di completamento VII intervento funzionale tratta Pisani - Quarto Binario pari”* per un importo a 15 M€
- *“Acquisto materiale rotabile su gomma da destinare ai servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale”*, per un importo pari a 11,438 M€

- “Acquisto nuovo materiale rotabile ferroviario destinato alle linee Regionali Vesuviane di EAV s.r.l.” per un importo pari a 24,830 M€
- “Servizi di progettazione infrastrutturale delle opere previste dal Masterplan dell’Aeroporto” per un importo pari a 4 M€

La Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, la Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari e la Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile hanno disposto, ciascuna per gli interventi di propria competenza, il nulla osta in riferimento alla proposta di rimodulazione formulata dalla Regione Campania.

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione:

<b>Intervento</b>	<b>Settore di intervento (Ex Asse)</b>	<b>PSC Attuale M€</b>	<b>PSC Riprogrammato M€</b>
Strada a scorrimento veloce del Vallo di Lauro – III lotto – completamento	07.01	38,000	-
Ex SS 87 var - Completamento carreggiata Nord da Frattamaggiore ad Orta di Atella	07.01	30,000	-
Completamento viabilità retroporto Salerno II lotto porta ovest	07.01	60,000	
<i>Sarà sostituito da:</i> Completamento viabilità retroporto Salerno - II lotto porta ovest - I stralcio funzionale			23,500
“Completamento viabilità retroporto Salerno - II lotto porta ovest - II stralcio funzionale. Progettazione e verifica”			0,655
Copertura trincerone ferroviario ovest - realizzazione nuovi parcheggi di interscambio	07.01	35,000	
<i>Sarà sostituito da:</i> Copertura trincerone ferroviario – realizzazione parcheggio di interscambio – stralcio 2 Lotto A via Capasso			1,655
Copertura trincerone ferroviario – realizzazione parcheggio di interscambio – stralcio 2 Lotto B via Dalmazia			3,955
Copertura trincerone ferroviario ovest - realizzazione nuovi parcheggi di interscambio - I stralcio funzionale. Progettazione e verifica			0,750
Interventi finalizzati all'aumento della capacità di trasporto della ferrovia Circumflegrea: Gallerie Vecchia e Nuova Vomero	07.05	-	25,000
Acquisto materiale rotabile su gomma da destinare ai servizi minimi di trasporto pubblico locale	07.05	-	11,438

Ferrovia Cumana-Impianto di sicurezza apparato centrale a calcolatore multistazione (ACCM) ed attrezzaggio con avanzato sistema CCS	07.05	-	5,200
Adeguamento alle norme di sicurezza ansf della linea Benevento/Cancello e della linea Piedimonte Matese/Santa Maria Capua Vetere - completamento	07.05	-	9,000
Linea Circumflegrea. Opere di completamento VII intervento funzionale tratta Pisani - Quarto Binario pari	07.05	-	15,000
Tratta Piscinola - Capodichino (opere civili da Piscinola a Di Vittorio; opere tecnologiche da Piscinola a Capodichino)	07.05	-	10,053
Acquisto nuovo materiale rotabile ferroviario destinato alle linee Regionali Vesuviane di EAV srl	07.05	-	24,830
Metropolitana di Napoli linea 1 - Tronco Di Vittorio-Capodichino Aeroporto-Centro Direzionale. I lotto e opere per ottemperanza delibera CIPE 88/2013	07.05	-	5,264
Adeguamento terminal aviazione generale per uso promiscuo ed opere di interconnessione area Ovest	07.04	-	10,700
Servizi di progettazione infrastrutturale delle opere previste dal Masterplan dell'Aeroporto	07.04	-	4,000
Prolungamento pista di volo a 2.200 mt e riconfigurazione Torrenti Diavolone e Volta Ladri	07.04	-	12,000
<b>TOTALE</b>		<b>163,000</b>	<b>163,000</b>

### Tabella sinottica di rimodulazione:

Si rappresenta di seguito la tabella sinottica relativa alla rimodulazione complessiva degli interventi a valere sul PSC MiMS:

Regione	Direzione Generale competente	PSC Attuale	M€	Settore di intervento attuale	PSC Rimodulazione	M€	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter Procedurale		
									Fase iter procedurale	Data inizio	Data fine
Regione Campania	D.G. STRADE	Copertura trincerone ferroviario ovest - realizzazione nuovi parcheggi di interscambio	35,000	07.01	Copertura trincerone ferroviario – realizzazione parcheggio di interscambio – stralcio 2 Lotto A via Capasso	1,655	07.01	I51B21002050001	Progettazione preliminare /Studio di fattibilità	Lug-2021	Apr-2022
									Progettazione Definitiva	Mag-2022	Lug-2022
									Progettazione esecutiva	Ago-2022	Ago-2022
									Proposta di aggiudicazione	Set-2022	Nov-2022
									Stipula contratto	Dic-2022	Dic-2022
									Esecuzione lavori	Gen-2023	Ott-2023
									Collaudo	Nov-2023	Apr-2024
					Copertura trincerone ferroviario – realizzazione parcheggio di interscambio – stralcio 2 Lotto B via Dalmazia	3,955	07.01	I51B21002060001	Progettazione preliminare /Studio di fattibilità	Lug-2021	Apr-2022
									Progettazione Definitiva	Mag-2022	Lug-2022
									Progettazione esecutiva	Gen-2023	Feb-2023
									Proposta di aggiudicazione	Ago-2022	Nov-2022
									Stipula contratto	Dic-2022	Dic-2022
									Esecuzione lavori	Mar-2023	Apr-2024
									Collaudo	Mag-2024	Ott-2024
					Copertura trincerone ferroviario ovest - realizzazione nuovi parcheggi di interscambio - I stralcio funzionale. Progettazione e verifica	0,750	07.01	I51B19000660001	Stipula contratto	Set-2022	Ott-2022
									Esecuzione fornitura	Ott-2022	Giu-2023

Regione Campania	D.G. STRADE	Completamento viabilità retroporto Salerno II lotto porta ovest	60,000	07.01	Completamento viabilità retroporto Salerno II lotto porta ovest -I stralcio funzionale	23,500	07.01	I51B20000410001	Progettazione preliminare /Studio di fattibilità	Gen-/2021	Feb-2022
									Progettazione Definitiva	Mar-2022	Mag-2022
									Progettazione esecutiva	Giu-/2022	Lug-2022
									Proposta di aggiudicazione	Ago-2022	Dic-2022
									Stipula contratto	Gen-2023	Feb-2023
									Esecuzione lavori	Mar-2023	Ott-2025
									Collaudo	Nov-2025	Dic-2025
					Completamento viabilità retroporto Salerno II lotto porta ovest -II stralcio funzionale. Progettazione e verifica	0,655	07.01	I51B21002070001	Stipula contratto	Ott-2022	Ott-2022
									Esecuzione fornitura	Nov-2022	Ott-2023
Regione Campania	D.G. STRADE	Strada a scorrimento veloce del Vallo di Lauro – III lotto – completamento	38,000	07.01	Interventi finalizzati all'aumento della capacità di trasporto della ferrovia Circumflegrea: Gallerie Vecchia e Nuova Vomero	25,000	07.02	F61E16000570001	Progettazione preliminare /Studio di fattibilità	Mag-2020	Mag-2022
									Progettazione Definitiva	Mag-2020	Mag-2022
									Progettazione esecutiva	Gen-2023	Lug-2023
									Proposta di aggiudicazione	Set-2022	Set-2022
									Stipula contratto	Dic-2022	Dic-2022
									Esecuzione lavori	Ago-2023	Mar-2028
									Collaudo	Apr-2028	Apr-2029
Regione Campania	D.G. STRADE	Ex SS 87 var - Completamento carreggiata Nord da Frattamaggiore ad Orta di Atella	30,000	07.01	Acquisto materiale rotabile su gomma da destinare ai servizi minimi di trasporto pubblico locale	11,438	07.02	B60A22000010005	Stipula contratto	Ott-2022	Ott-2022
									Esecuzione lavori	Set-2022	Dic-2023
					Ferrovia Cumana-Impianto di sicurezza apparato centrale a calcolatore multistazione (ACCM) ed attrezzaggio con avanzato sistema CCS	5,200	07.02	F67F17000010003	Progettazione preliminare /Studio di fattibilità	Feb-2020	Dic-2021
									Progettazione Definitiva	Feb-2020	Dic-2021
									Progettazione esecutiva	Feb-2020	Dic-2021
									Proposta di aggiudicazione	Feb-2020	Feb-2020
									Stipula contratto	Feb-2020	Feb-2020
									Esecuzione lavori	Apr-2022	Mag-2025
									Collaudo	Giu-2025	Giu-2026

					adeguamento alle norme di sicurezza ansf della linea Benevento/Cancello e della linea Piedimonte Matese/Santa Maria Capua Vetere -completamento	9,000	07.02	PROVV0000030460	Progettazione preliminare /Studio di fattibilità	Feb-2020	Dic-2021
									Progettazione Definitiva	Feb-2020	Dic-2021
									Progettazione esecutiva	Feb-2020	Dic-2021
									Proposta di aggiudicazione	Lug-2022	Lug-2022
									Stipula contratto	Lug-2022	Ago-2022
									Esecuzione lavori	Set-2022	Giu-2023
									Collaudo	Lug-2023	Lug-2023
					Linea Circumflegrea. Opere di completamento VII intervento funzionale tratta Pisani - Quarto Binario pari	15,000	07.02	F21C91000000001	Progettazione preliminare /Studio di fattibilità	Lug-2022	Dic-2022
									Progettazione Definitiva	Lug-2022	Dic-2022
									Progettazione esecutiva	Gen-2023	Giu-2023
									Proposta di aggiudicazione	Dic-2022	Dic-2022
									Stipula contratto	Dic-2022	Dic-2022
									Esecuzione lavori	Lug-2023	Giu-2025
									Collaudo	Lug-2025	Lug-2026
					Tratta Piscinola - Capodichino (opere civili da Piscinola a Di Vittorio; opere tecnologiche da Piscinola a Capodichino)	10,053	07.02	F61C07000010009	Progettazione preliminare /Studio di fattibilità	Set-2006	Set-2006
									Progettazione Definitiva	Set-2006	Set-2006
									Progettazione esecutiva	Set-2006	Set-2006
									Proposta di aggiudicazione	Set-2006	Set-2006
									Stipula contratto	Set-2006	Set-2006
									Esecuzione lavori	Set-2006	Giu-2025
									Collaudo	Lug-2025	Lug-2026
					Acquisto nuovo materiale rotabile ferroviario destinato alle linee Regionali Vesuviane di EAV s.r.l.	24,830	07.02	F60C17000000002	Stipula contratto	Dic-2018	Mar-2021
									Esecuzione lavori	Mag-2021	Gen-2026

					Metropolitana di Napoli linea 1 - Tronco Di Vittorio-Capodichino Aeroporto-Centro Direzionale. I lotto e opere per ottemperanza delibera CIPE 88/2013	5,264	07.02	B41E04000210001	Progettazione preliminare /Studio di fattibilità	Lug-2005	Lug-2005
									Progettazione Definitiva	Set-2005	Set-2005
									Progettazione esecutiva	Mag-2017	Gen-2018
									Proposta di aggiudicazione	Nov-2012	Nov-2012
									Stipula contratto	Nov-2012	Nov-2012
									Esecuzione lavori	Gen-2018	Gen-2026
									Collaudo	Mar-2023	Giu-2026
					Adeguamento terminal aviazione generale per uso promiscuo ed opere di interconnessione area Ovest	10,700	07.04	PROV0000030080	Progettazione preliminare /Studio di fattibilità	Set-2021	Gen-2022
									Progettazione definitiva	Gen-2022	Giu-2022
									Progettazione esecutiva	Giu-2022	Lug-2022
									Proposta di aggiudicazione	Dic-2022	Dic-2022
									Stipula contratto	Dic-2022	Dic-2022
									Esecuzione lavori	Mar-2023	Nov-2024
									Collaudo	Nov-2024	Dic-2024
					Servizi di progettazione infrastrutturale delle opere previste dal Masterplan dell'Aeroporto	4,000	07.04	B64G21000010002	Stipula contratto	Feb-2022	Mag-2022
									Esecuzione fornitura	Giu-2022	Giu-2024
					Prolungamento pista di volo a 2.200 mt e riconfigurazione Torrenti Diavolone e Volta Ladri	12,000	07.04	PROV0000030080	Progettazione preliminare /Studio di fattibilità	Mag-2022	Giu-2022
									Progettazione definitiva	Giu-2022	Set-2022
									Progettazione esecutiva	Giu-2022	Set-2022
									Proposta di aggiudicazione	Nov-2020	Apr-2021
									Stipula contratto	Nov-2022	Nov-2022
									Esecuzione lavori	Nov-2022	Dic-2023
									Collaudo	Gen-2024	Mar-2024
		<b>TOTALE</b>	<b>163,000</b>		<b>TOTALE</b>	<b>163,000</b>					