



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali

autostrade // per l'italia

Autostrade per l'Italia S.p.A.

Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica

Sottoscritta il 12 ottobre 2007

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali

Autostrade per l'Italia S.p.A.

Allegato M

Cronoprogramma degli interventi

Interventi della Convenzione 1997 - Cronoprogrammi vincolanti ai sensi dell'art. 30 della Convenzione Unica

I cronoprogrammi si riferiscono ai lavori in asse.

[14]: Tale tempistica nel presupposto che il completamento degli impianti possa essere realizzato dagli attuali appaltatori delle opere civili, con le forniture principali acquistate da ASPI. Qualora tale soluzione non sarà perseguibile, le lavorazioni impiantistiche saranno affidate tramite gara pubblica, con inizio dei lavori dopo la realizzazione delle opere civili.

[2]: La tempistica relativa alla fase di affidamento è stata stimata ipotizzando l'esecuzione dell'intervento tramite società collegata. L'adempimento per qualsiasi motivo non si dovesse procedere all'affidamento dei lavori a Società collegata, da definire entro 40 gg. dalla data di ricezione del provvedimento di approvazione del Progetto Esecutivo, la tempistica sarà quella di affidamento tramite gara.

[3]: L'affidamento dei lavori del "Lotto 1 Sud" sarà effettuato dal Concessionario all'esito positivo della Conferenza di Servizi del "lotto 2".

ALLEGATO M

Interventi del IV Atto Aggiuntivo 2002 - Cronoprogrammi vincenti ai sensi dell'art. 30 della Convenzione Unica

Cronoprogrammi vincenti	Anni											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A14 Rimini Nord - Pedaso	Lavori	Lavori	Lavori	Lavori di completamento	Lavori	Lavori	Lavori	Lavori	Lavori	Lavori	Lavori	Lavori
Tratta Rimini Nord - Cattolica (Lotti 1A-1B)												
Tratta Cattolica - Fano (Lotto 2)												
Tratta Senigallia - Ancona Nord (Lotto 4)												
Tratta Ancona Nord-Ancona sud (Lotto 5)												
AS/A8 Ampliamento a tre corsie Linate Como												
Ampliamento a cinque corsie della A8												
Passante Autostradale di Genova												
Nodo di Genova: Gronda di Ponente e Inter. A7/A10/A12												
Nodo di San Benigno Lotto 1												
Nodo di San Benigno Lotto 2												
A13 Bologna-Padova												
Interconnessione A13-A4												
Svincolo di Padova zona industriale												

I cronoprogrammi si riferiscono ai lavori in asse.

[1]: I tempi di riconsegna delle aree saranno determinati a seguito del pronunciamento del giudice sul ricorso dell'appaltatore per accertamento tecnico preventivo e, in caso di accoglimento del ricorso, in seguito alla pronuncia del CTU.

[2]: La tempistica relativa alla fase di affidamento e' stata stimata ipotizzando l'esecuzione dell'intervento tramite societa' collegata. Laddove, per qualsiasi motivo non si dovesse procedere all'affidamento dei lavori a Societa' collegata, da definire entro 40 gg. dalla data di ricezione del provvedimento di approvazione del Progetto Esecutivo, la tempistica sarà quella di affidamento tramite gara.

Altri Investimenti di cui all'art.2 C.2 p.to C3 della Convenzione Unica - Cronoprogrammi vincolanti ai sensi dell'art. 30 della Convenzione Unica

I cronoprogrammi si riferiscono ai lavori in asse.

[11]: La tempistica relativa alla fase di affidamento e' stata stimata ipotizzando l'esecuzione dell'intervento tramite societa' collegata. Laddove, per qualsiasi motivo non si dovesse procedere all'affidamento dei lavori a Societa' collegata, da definire entro 40 gg. dalla data di ricezione del provvedimento di approvazione del Progetto Esecutivo, la tempistica sarà quella di affidamento tramite gara.

Cronoprogrammi non vincolanti e non soggetti a penali ai sensi dell'art. 30 della Convenzione Unica

[illegible][illegible][illegible]

**Cronoprogrammi non vincolanti e non soggetti a penali ai sensi dell'art. 30 della Convenzione Unica
Altri Investimenti di cui all'art.2 Comma 2 p.to C1 della Convenzione Unica**

LEGENDA	
Progetto Definitivo	PD
Progetto Esecutivo	PE
Perizia di Variante	PV
Perizia di Variante Tecnica in Assestamento	PVT
Progetto di Completamento	PC
Bonifica da Ordini Belli	BOB

[1]: La tempistica relativa alla fase di affidamento e' stata stimata ipotizzando l'esecuzione dell'intervento tramite societa' collegata. Laddove, per qualsiasi motivo non si dovesse procedere all'affidamento dei lavori a Societa' collegata, da definire entro 40 gg. dalla data di ricezione del provvedimento di approvazione del Progetto Esecutivo, la tempistica sarà quella di affidamento tramite gara.

NOTA: Per gli investimenti di cui all'art. 2, comma 2, punto C1 della Convenzione Unica, i tempi riportati nei cronoprogrammi non fanno venir meno gli effetti derivanti dagli atti formulati dal Concedente alla Società Concessionaria.

**Cronoprogrammi non vincolanti e non soggetti a penali ai sensi dell'art. 30 della Convenzione Unica
Altri Investimenti di cui all'art.2 Comma 2 p.to C1 della Convenzione Unica**

LEGENDA	
Progetto Definitivo	PD
Progetto Esecutivo	PE
Perizia di Variante	PV
Perizia di Variante Tecnica in Assestamento	PVT
Progetto di Completamento	PC
Ronifica da Ordini Belli	BOB

NOTA: Per gli investimenti di cui all'art. 2, comma 2, punto C1 della Convenzione Unica, i tempi riportati nei cronoprogrammi non fanno venir meno gli effetti derivanti dagli atti formulati dal Concedente alla Società Concessionaria.

Cronoprogrammi non vincolanti e non soggetti a penali ai sensi dell'art. 30 della Convenzione Unica

Altri Investimenti di cui all'art.2 Comma 2 p.to C1 della Convenzione Unica

LEGENDA	
Progetto Definitivo	PD
Progetto Esecutivo	PE
Perizia di Variante	PV
Perizia di Variante Tecnica in Assestamento	PVT
Progetto di Completamento	PC
Bonifica da Ordigni Bellici	BOB

NOTA: Per gli investimenti di cui all'art.2, comma 2, punto C1 della Convenzione Unica, i tempi riportati nei cronoprogrammi non fanno venir meno gli effetti derivanti dagli atti formulati dal Concedente alla Società Concessionaria.

Cronoprogrammi non vincolanti e non soggetti a penali ai sensi dell'art. 30 della Convenzione Unica

Altri Investimenti di cui all'art.2 Comma 2 p.to C3 della Convenzione Unica

2012												2013												2014												2015												2016												2017																																															
O	N	D	G	F	F	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	F	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	F	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	F	A	M	G	L	A	S	O	N	D																																																									
												iter approvativo												Adeg. Prog. del.												CONCDE NTE												Prog. Esec.												CONCERENTE												Procedure affidamento												Lavori																							
Completamento dello																																																																																																											
svincolo di Baveno																																																																																																											

